Приложение 4 - 1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма КС -3

Заказчик: **Государственное учреждение "Каракиянский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства". Мангистауская область, Каракиянский район, с.Курык, Досан батыра, 6 тел.:7293721988**

Подрядчик: **ТОО "Ондасын Строй" Мангистауская область, город Актау, мкр 31 Б, зд. 4, этаж 1. Телефон 8 (7292) 77 61 61**

Наименование строительства: **Строительство двух арендных, 3-х этажных 72 квартирных жилых домов в селе Жетыбай Каракиянского района /без наружных инженерных сетей/**

СПРАВКА №9

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за октябрь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименова	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование		Организационно-правовая форма код
		№45	13.11.2019 г.					
		№2	04.02.2020 г.					
		№3	27.04.2020 г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов.	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
		из графы 1								
	С начала строительства по отчетный месяц с НДС	в отчетном месяце, за без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР по смете 20__ г.	Дополн. затраты на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**957 944 131,38**									
в том числе за отчетный месяц		**129 794 043,08**		**129 794 043,08**					**15 575 285,17**	145 369 328,25
удержано 5% по договору		6 489 702,15							778 764,27	7 268 466,41
итого к оплате		123 304 340,93							14 796 520,91	138 100 861,84

М.П. Заказчик:
ГУ "Каракиянский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства", БИН 150840019861

Руководитель Абилов Б.К.

(подпись) (расшифровка подписи)

М.П. Подрядчик:
ТОО "Ондасын Строй" БИН 060440009800

Директор Боранбаев Б.О.

(подпись) (расшифровка подписи)

М.П. Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Дирекция строящихся предприятии "Стройинтеграция"

Бегебаев Б.О.

(подпись) (расшифровка подписи)

М.П. Авторский надзор:
Директор ТОО "Deluxe Design"

Куншигарова А.Ш.

(подпись) (расшифровка подписи)

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Каракиянский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства". Мангистауская область, Каракиянский район, с.Курык, Досан батыра, 6 Тел.: 87293721988**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ондасын Строй"Мангистауская область, Тупкараганский район, г.Форт-Шевченко, Жалау Мынбайулы, 117**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство двух арендных, 3-х этажных 72 квартирных жилых домов в селе Жетыбай Каракиянского района /без наружных инженерных сетей/**

(наименование, адрес)

Объект **Два арендных, 3-х этажных 72 квартирных жилых дома**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 45** от **13.11.2019**

Акт приемки выполненных работ №10
за октябрь месяц

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: 54. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ НА ДВА ЖИЛЫХ ДОМА /ВОСЕМЬ БЛОК-СЕКЦИЙ/				
			Раздел: 55. ФУНДАМЕНТЫ И СТЕНЫ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ ЗДАНИЯ				
			Раздел: 56. ПРИЯМОК Пр-1 /1 шт./ НА ОДНУ БЛОК-СЕКЦИЮ. НА ДВА ЖИЛЫХ ДОМА - 8 шт.				
			Раздел: 57. ЛЕСТНЦА Лм-2 /2 шт./ НА ОДИН ЖИЛОИ ДОМ. НА БЛОК-СЕКЦИЮ 1 /1 шт./, НА БЛОК-СЕКЦИЮ 4 /1 шт./. НА ДВА ЖИЛЫХ ДОМА - 4 шт.				
			Раздел: 58. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ НА ДВА ЖИЛЫХ ДОМА /БЛОК-СЕКЦИЙ - 8 шт./				
1	148	2110-0502-1101 РСНБ РК 2015	Жгут пароизольный упругий ПРП-40	м	-122,400	132,84	-16260
			Сметная прибыль			*9,84*	*-1204*
2	149	2111-0401-0104 РСНБ РК 2015	Пенополистирол ПСБ-900х500х50 мм ГОСТ 15588-2014	м3	-2,400	24377,76	-58507
			Сметная прибыль			*1805,76*	*-4334*
			Раздел: 59. МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС Мп-1 /3 шт./ НА ОДНУ БЛОК-СЕКЦИЮ. НА ДВА ЖИЛЫХ ДОМА - 24 шт. /БЛОК-СЕКЦИЙ - 8 шт./				
			Раздел: 60. ПЕРЕМЫЧКИ НА ДВА ЖИЛЫХ ДОМА /БЛОК-СЕКЦИЙ - 8 шт./				
			Раздел: 61. ВЕНТШАХТЫ ВШ-1 - ВШ-6 НА ДВА ЖИЛЫХ ДОМА /БЛОК-СЕКЦИЙ - 8 шт./				
3	157	1108-0201-0102 РСНБ РК 2015	Вентканалы при высоте свыше 4 м. Кладка на растворе М100	м3 кладки	406,680	39747,19	16164386
			Накладные расходы			*5849,03*	*2378684*
			Сметная прибыль			*2944,24*	*1197362*
4	158	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Кладка вентканалов. Армирование кладки	т металлических изделий	0,280	484449,65	135646
			Накладные расходы			*76505,82*	*21422*
			Сметная прибыль			*35885,16*	*10048*
5	162	1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	Плиты покрытия вентшахт массой до 0,5 т /ПП-1/. Установка на растворе М50	шт. сборных конструкций	192,000	4145,45	795926
			Накладные расходы			*1836,68*	*352643*
			Сметная прибыль			*307,07*	*58957*
			Раздел: 62. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ НА ДВА ЖИЛЫХ ДОМА /БЛОК-СЕКЦИЙ - 8 шт./				
6	169	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Металлические элементы /А-1,А-2/. Установка	т стальных элементов	0,291	752996,09	219212
			Накладные расходы			*353907,91*	*103030*
			Сметная прибыль			*55777,49*	*16238*
7	183	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Металлические элементы /А-1,А-2/. Установка	т стальных элементов	0,307	752996,09	231501
			Накладные расходы			*353907,91*	*108805*
			Сметная прибыль			*55777,49*	*17148*
8	195	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Пространство между полом и монолитными плитами перекрытия. Заполнение керамзитом	м3 утеплителя	17,856	23958,94	427811
			Накладные расходы			*3351,49*	*59844*
			Сметная прибыль			*1774,74*	*31690*
9	196	1106-0801-0112 РСНБ РК 2015	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство из бетона кл.В25	м3	59,520	48475,99	2885291
			Накладные расходы			*8742,45*	*520351*
			Сметная прибыль			*3590,81*	*213725*
10	201	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Пространство между полом и монолитными плитами перекрытия. Заполнение керамзитом	м3 утеплителя	21,312	23958,94	510613
			Накладные расходы			*3351,49*	*71427*
			Сметная прибыль			*1774,74*	*37823*
11	207	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Пространство между полом и монолитными плитами перекрытия. Заполнение керамзитом	м3 утеплителя	19,392	23958,94	464612
			Накладные расходы			*3351,49*	*64992*
			Сметная прибыль			*1774,74*	*34416*
			Раздел: 63. ПРОЕМЫ				
14	233	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	623,712	3731,75	2327540

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*1131,13*	*705498*
			Сметная прибыль			*276,43*	*172410*
15	242	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0.51 м	м	622,080	1518,21	944451
			Накладные расходы			*262,63*	*163375*
			Сметная прибыль			*112,46*	*69959*
			Раздел: 64. КРОВЛЯ НА ДВА ЖИЛЫХ ДОМА /БЛОК-СЕКЦИИ - 8 шт./				
16	256	2107-0201-0203 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 70 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	-55,392	61638,84	-3414299
			Сметная прибыль			*4565,84*	*-252911*
17	260	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные кровли. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	98,312	10846,94	1066384
			Накладные расходы			*1003,12*	*98619*
			Сметная прибыль			*803,48*	*78991*
18	261	1110-0104-0301 РСНБ РК 2015	Доски ходовые. Укладка	м ходов	560,000	104,78	58678
			Накладные расходы			*43,60*	*24414*
			Сметная прибыль			*7,76*	*4347*
19	263	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015	Ходовые доски. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	168,000	382,05	64184
			Накладные расходы			*38,26*	*6428*
			Сметная прибыль			*28,30*	*4754*
20	264	1110-0116-0103 РСНБ РК 2015	Ходовые доски. Антисептирование водными растворами	м2 покрытия	168,000	139,96	23514
			Накладные расходы			*52,36*	*8797*
			Сметная прибыль			*10,37*	*1742*
24	271	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	2295,820458	7540,69	17312070
			Накладные расходы			*2216,24*	*5088089*
			Сметная прибыль			*558,57*	*1282376*
25	272	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	585,600	382,05	223728
			Накладные расходы			*38,26*	*22405*
			Сметная прибыль			*28,30*	*16572*
26	273	1110-0116-0103 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю. Антисептирование водными растворами	м2 покрытия по фермам	585,600	139,96	81962
			Накладные расходы			*52,36*	*30664*
			Сметная прибыль			*10,37*	*6071*
27	275	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная /по наружному периметру здания в прикарнизной части крыши на ширину 1,0 м/. Устройство в один слой рубероидом	м2 изолируемой поверхности	534,880	1135,61	607416
			Накладные расходы			*229,38*	*122691*
			Сметная прибыль			*84,12*	*44994*
28	276	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная рубероидом. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	1616,760	1135,61	1836011
			Накладные расходы			*229,38*	*370853*
			Сметная прибыль			*84,12*	*136001*
29	277	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты толщ.120 мм	м2 утепляемого покрытия	1616,760	1398,79	2261509
			Накладные расходы			*608,04*	*983058*
			Сметная прибыль			*103,61*	*167519*
30	279	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство раствором М50	м2 стяжки	1616,760	1010,08	1633063
			Накладные расходы			*283,91*	*459022*
			Сметная прибыль			*74,82*	*120968*
31	280	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство раствором М50. Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 до толщины 30 мм	м2 стяжки	1616,760	265,41	429108
			Накладные расходы			*20,90*	*33788*
			Сметная прибыль			*19,66*	*31786*
32	281	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Стяжки. Армирование	т	1,924	36916,01	71022
			Накладные расходы			*15896,75*	*30584*
			Сметная прибыль			*2734,52*	*5261*
33	283	1112-0101-0401 РСНБ РК 2015	Примыкания к стенам высотой до 600 мм из стеклорубероида. Устройство без фартуков	м примыканий	727,040	2350,11	1708621
			Накладные расходы			*329,64*	*239659*
			Сметная прибыль			*174,08*	*126565*
34	284	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	144,000	1015,88	146287
			Накладные расходы			*283,91*	*40884*
			Сметная прибыль			*75,25*	*10836*
35	285	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=25	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 до толщины по уклону 20-60 мм	м2 стяжки	144,000	452,02	65091
			Накладные расходы			*34,83*	*5016*
			Сметная прибыль			*33,48*	*4822*
			Раздел: 65. ПОЛЫ НА ДВА ЖИЛЫХ ДОМА /БЛОК-СЕКЦИИ - 8/				
38	343	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки из мелкозернистого бетона марки 200 /В15/ толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	665,760	1247,47	830516
			Накладные расходы			*408,48*	*271948*
			Сметная прибыль			*92,41*	*61520*
39	344	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки из мелкозернистого бетона марки 200 /В15/. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103 до толщины 40 мм	м2 стяжки	665,760	395,81	263511

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*29,62*	*19721*
			Сметная прибыль			*29,32*	*19519*
40	348	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая толщ.35 мм. Устройство	м3 изоляции	17,136	28449,68	487514
			Накладные расходы			*5051,20*	*86557*
			Сметная прибыль			*2107,38*	*36112*
41	349	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами /гидроизол ГИ-I/ на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	489,600	2728,84	1336040
			Накладные расходы			*789,85*	*386710*
			Сметная прибыль			*202,14*	*98966*
42	350	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами /гидроизол ГИ-I/ на битумной мастике. Устройство последующего слоя /до 2-х слоев/	м2 изолируемой поверхности	489,600	1688,68	826776
			Накладные расходы			*476,10*	*233099*
			Сметная прибыль			*125,09*	*61243*
43	351	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство раствором М150	м2 стяжки	489,600	1251,32	612645
			Накладные расходы			*412,49*	*201953*
			Сметная прибыль			*92,69*	*45381*
44	354	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами /гидроизол/ на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	2324,000	2728,84	6341825
			Накладные расходы			*789,85*	*1835609*
			Сметная прибыль			*202,14*	*469765*
45	356	2111-0102-0105 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки ПТБС-125	м3	-95,749	23148,72	-2216462
			Сметная прибыль			*1714,72*	*-164182*
46	357	1126-0301-0802 РСНБ РК 2015	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов). Установка	м2 поверхности покрытия изоляции	2324,000	831,18	1931653
			Накладные расходы			*157,63*	*366332*
			Сметная прибыль			*61,57*	*143085*
47	358	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство раствором М150	м2 стяжки	2324,000	1251,32	2908063
			Накладные расходы			*412,49*	*958616*
			Сметная прибыль			*92,69*	*215412*
48	359	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство раствором М150. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 до толщины 40 мм	м2 стяжки	2324,000	391,63	910156
			Накладные расходы			*30,35*	*70534*
			Сметная прибыль			*29,01*	*67419*
49	362	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая толщ.50 мм. Устройство	м3 изоляции	232,400	28449,68	6611705
			Накладные расходы			*5051,20*	*1173900*
			Сметная прибыль			*2107,38*	*489756*
50	363	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство раствором М150	м2 стяжки	4648,000	1251,32	5816127
			Накладные расходы			*412,49*	*1917231*
			Сметная прибыль			*92,69*	*430824*
51	364	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство раствором М150. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 до толщины 30 мм	м2 стяжки	4648,000	195,82	910156
			Накладные расходы			*15,18*	*70534*
			Сметная прибыль			*14,50*	*67419*
			Раздел: 66. ЛЕСТНИЦЫ НА ДВА ЖИЛЫХ ДОМА /БЛОК-СЕКЦИЙ - 8/				
52	379	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	271,520	1759,41	477716
			Накладные расходы			*820,33*	*222737*
			Сметная прибыль			*130,33*	*35386*
53	381	2113-0201-0205 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой М12-6gx60.58 /S18/-100 шт. ГОСТ 1759.0-87	т	0,107	481175,64	51582
			Сметная прибыль			*35642,64*	*3821*
54	384	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, огрунтованные ГОСТ 25772-83	т	1,769	587962,80	1039989
			Сметная прибыль			*43552,80*	*77036*
55	385	2105-0111-0109 РСНБ РК 2015	Лист стальной просечно-вытяжной ПВ-406, толщиной 4 мм из углеродистой стали 260х975 мм	т	0,384	280298,88	107635
			Сметная прибыль			*20762,88*	*7973*
			Раздел: 67. ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ НА ДВА ЖИЛЫХ ДОМА /БЛОК-СЕКЦИЙ - 8/				
			Раздел: 68. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА НА ДВА ЖИЛЫХ ДОМА /БЛОК-СЕКЦИЙ - 8/				
56	408	1115-0213-0101 РСНБ РК 2015	Стены из камня-ракушечника. Устройство наружной теплоизоляции плитами минераловатными толщ.80 мм с декоративной штукатуркой по стеклосетке, с нанесением грунтовки с лесов	м2	1099,080	7230,10	7946463
			Накладные расходы			*2389,98*	*2626776*
			Сметная прибыль			*535,56*	*588627*
57	409	2111-0101-0111 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-225 ГОСТ 9573-2012	м3	-43,963	42139,44	-1852585
			Сметная прибыль			*3121,44*	*-137228*
58	413	1115-0213-0101 РСНБ РК 2015	Стены из камня-ракушечника. Устройство наружной теплоизоляции плитами минераловатными толщ.80 мм с декоративной штукатуркой по стеклосетке, с нанесением грунтовки с лесов	м2	923,240	7230,10	6675121
			Накладные расходы			*2389,98*	*2206523*
			Сметная прибыль			*535,56*	*494453*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
59	414	2111-0101-0111 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-225 ГОСТ 9573-2012	м3	-10,6890834	42139,44	-450432
			Сметная прибыль			*3121,44*	*-115274*
60	417	1108-0701-0102 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для отделочных работ. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	798,380	1551,87	1238984
			Накладные расходы			*562,98*	*449472*
			Сметная прибыль			*114,95*	*91777*
61	418	1115-0213-0101 РСНБ РК 2015	Стены из камня-ракушечника. Устройство наружной теплоизоляции плитами минераловатными толщ.80 мм с декоративной штукатуркой по стеклосетке, с нанесением грунтовки с десов	м2	923,240	7230,10	6675121
			Накладные расходы			*2389,98*	*2206523*
			Сметная прибыль			*535,56*	*494453*
62	419	2111-0101-0111 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-225 ГОСТ 9573-2012	м3	36,930	42139,44	1556193
			Сметная прибыль			*3121,44*	*115274*
63	422	1108-0701-0102 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для отделочных работ. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	798,380	1551,87	1238984
			Накладные расходы			*562,98*	*449472*
			Сметная прибыль			*114,95*	*91777*
64	423	1115-0213-0101 РСНБ РК 2015	Стены из камня-ракушечника. Устройство наружной теплоизоляции плитами минераловатными толщ.80 мм с декоративной штукатуркой по стеклосетке, с нанесением грунтовки с десов	м2	1099,080	7230,10	7946463
			Накладные расходы			*2389,98*	*2626776*
			Сметная прибыль			*535,56*	*588627*
65	424	2111-0101-0111 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-225 ГОСТ 9573-2012	м3	43,963	42139,44	1852585
			Сметная прибыль			*3121,44*	*137228*
66	427	1108-0701-0102 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для отделочных работ. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	798,380	1551,87	1238984
			Накладные расходы			*562,98*	*449472*
			Сметная прибыль			*114,95*	*91777*
			Раздел: 69. ШКАФ ВСТРОЕННЫЙ /18 шт./ НА ОДНУ БЛОК-СЕКЦИЮ. НА ДВА ЖИЛЫХ ДОМА - 144 шт.				
			Раздел: 70. КРЫЛЬЦО Кр-1 /2 шт./ НА ОДНУ БЛОК СЕКЦИЮ. НА ДВА ЖИЛЫХ ДОМА - 16 шт.				
			Раздел: 71. КОЗЫРЕК Кз-1 /2 шт./ НА ОДНУ БЛОК-СЕКЦИЮ. НА ДВА ЖИЛЫХ ДОМА - 16 шт.#				
			Раздел: 72. РЕШЕТКА ДЛЯ ЧИСТКИ ОБУВИ Рч-1 /2 шт./ НА ОДНУ БЛОК-СЕКЦИЮ. НА ДВА ЖИЛЫХ ДОМА - 16 шт.				
			ИТОГО:				**112519599**
			В том числе :				
			Стоимость оборудования, всего			**0,00**	
			в том числе, оборудование поставки заказчика			**0,00**	
			Накладные расходы			**35466094,00**	
			Сметная прибыль			**9372455,00**	
			Временные здания и сооружения		**0,9%**		**1 012 676,39**
			Итого с временными				**113 532 275,78**
			Зимние удорожания		**0,42 %**		**476 835,56**
			Итого с зимними удорожаниями				**114 009 111,33**
			Непредвиденные работы и затраты		**2 %**	**2 280 182,23**	**116 289 293,56**
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**116 289 293,56**
			с 27,3% с К=1				*31 746 977,14*
			с 72,7% К=1,049901				*88 761 062,55*
			всего с рыночными К				*120 508 039,69*
			НДС		**12 %**		**14 460 964,76**
			Итого с НДС				**134 969 004,45**
		0,9799999855916	*Итого с учетом договорного К =0,9799999855916*				*132 269 622,41*
			в том числе НДС 12%				*14 171 745,26*

Заказчик

Руководитель ГУ "Каракиянский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

М.П. (наименование организации)

Абилов Б.К.

(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

Директор ТОО "Оңдасын Строй"

М.П. (наименование организации)

Боранбаев Б.О.

(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Технадзор

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся предприятии "Стройинтеграция"

М.П. (наименование организации)

Бегебаев Б.О.

(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Директор ТОО "Deluxe Design"

М.П. (наименование организации)

Куншигарова А.Ш.

(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Каракиянский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства". Мангистауская область, Каракиянский район, с.Курык, Досан батыра, 6 Тел.: 87293721988**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ондасын Строй"Мангистауская область, Тупкараганский район, г.Форт-Шевченко, Жалау Мынбайулы, 117**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство двух арендных, 3-х этажных 72 квартирных жилых домов в селе Жетыбай Каракиянского района /без наружных инженерных сетей/**

(наименование, адрес)

Объект **Два арендных, 3-х этажных 72 квартирных жилых дома**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 45 от 13.11.2019

Акт приемки выполненных работ №11
включаемых работ по акту корректировку №2
за октябрь месяц

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: 27. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ НА ДВА ЖИЛЫХ ДОМА /БЛОК-СЕКЦИЙ - 8 шт./				
			Раздел: 28. КРОВЛЯ НА ДВА ЖИЛЫХ ДОМА /БЛОК-СЕКЦИЙ - 8 шт./Стропильная нога сечением 70х240 мм заменить на 50х200 мм				
1	15	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	**Деревянные конструкции кровли. Установка с антисептированием (Стропильная нога сечением 50х200 мм)**	**м3 древесины в конструкции**	37,094	74722,57	2771789
			Накладные расходы			*26373,88*	*978323*
			Сметная прибыль			*5535,01*	*205318*
2	16	2107-0201-0203 РСНБ РК 2015	**Брусья обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 70 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	55,392	61638,84	3414299
			Сметная прибыль			*4565,84*	*252911*
			Раздел: 29. ПОЛЫ НА ДВА ЖИЛЫХ ДОМА /БЛОК-СЕКЦИИ - 8/				
3	21	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая толщ.50 мм. Устройство**	**м3 изоляции**	116,200	28449,68	3305852
			Накладные расходы			*5051,20*	*586950*
			Сметная прибыль			*2107,38*	*244878*
			СЕКЦИЙ - 8/				
			ЖИЛЫХ ДОМА /БЛОК-СЕКЦИЙ - 8/				
			/БЛОК-СЕКЦИЙ - 8/				
4	31	СТПРАЙС	**Стоимость полифасад /термолюкс**	**м2**	323,616	1928,57	624117
			Сметная прибыль			*142,86*	*46231*
			Раздел: 33. ОТМОСТКА НА ДВА ЖИЛЫХ ДОМА				
5	32	1106-0101-0101 РСНБ	**Покрытие отмостки бетонная толщиной 100 мм. Устройство**	**м3**	42,168	24370,33	1027648
			Накладные расходы			*1669,08*	*70382*
			Сметная прибыль			*1805,21*	*76122*
			ИТОГО:				11143705
			В том числе :				
			Стоимость оборудования, всего			0,00	
			в том числе, оборудование поставки заказчика			0,00	
			Накладные расходы			1635655,00	
			Сметная прибыль			825460,00	
			Временные здания и сооружения		0,9%		100 293,35
			Итого с временными				11 243 998,35
			Зимние удорожания		0,42 %		47 224,79
			Итого с зимними удорожаниями				11 291 223,14
			Непредвиденные работы и затраты		2 %	225 824,46	11 517 047,60
			Итого с непредвиденными работами и затратами				11 517 047,60
			с 27,3% с К=1				*3 144 154,00*
			с 72,7% К=1,049901				*8 790 709,37*
			всего с рыночными К				*11 934 863,36*
			НДС		12 %		1 432 183,60
			Итого с НДС				13 367 046,97
		0,9799999855916	***Итого с учетом договорного К =0,9799999855916***				*13 099 705,84*
			в том числе НДС 12%				*1 403 539,91*
			Сумма к оплате по акту корректировку №2				*13 099 705,84*
			в том числе НДС 12%				*1 403 539,91*

Заказчик

Руководитель ГУ "Каракиянский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

М.П. (наименование организации) **Абилов Б.К.**

(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

Директор ТОО "Ондасын Строй"

М.П. (наименование организации) **Боранбаев Б.О.**

(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Технадзор

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся предприятий "Стройинтеграция"

М.П. (наименование организации) **Бегебаев Б.О.**

(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Директор ТОО "Deluxe Design"

М.П. (наименование организации) **Куншигарова А.Ш.**

(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ Каракиянский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства,Республика Казахстан, Мангистауская область, Каракиянский район, Курык с., Досан батыра, дом № 6** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**150840019861**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью Ондасын-Строй,Мангистауская область., Тупкараганский р-он, г.Форт-Шевченко, ул.Жалау Мынбайулы, строение 117, тел.: 776161 776363** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**060440009800**
Договор (контракт)	Договор № 45 от 13.11.2019г.	

Номер документа	Дата составления
107	**29.10.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство двух арендных, 3-х этажных 72 квартирных жилых домов в селе Жетибай Каракиянского района/ без наружных инженерных сетей			раб	1	145 369 328,25	145 369 328,25
				Итого	1	х	145 369 328,25

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Бухгалтер / _____ / Тажибаева Г.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Б.К.Абиров
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.10.2020

М.П.