Экз. ТОО

Наименование обьекта: Строительство ветеринарно-профилактического пункта с.Береке Карасайского района Алматинской области

Заказчик : ГУ "Управление строительства Алматинской области"
Подрядчик : ТОО "Техно Снаб 2002"

Стоимость работ выполненных по
а) по настоящему акту 21 280 000.00 тенге
б) за отчетный месяц 21 280 000.00 тенге

СПРАВКА Ф3
о стоимости выполненных работ за ноябрь месяц 2017 года

по Договору № 407/08/17 от 29.08.2017г.
Администратор бюджетной программы: 271 "Управление строительства области"
Бюджетная программа: 020 "Развитие объектов сельского хозяйства"
Подпрограмма: 000
Специфика: 431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов"

№ п.п	Специфика	Наименование и виды работ	ед. изм.	Стоимость ед.работ по договору (тенге)	Авансы			Ранее заактированная сумма	Сумма выполненных объемов работ за ноябрь месяц 2017г.			Стоимость выполненных работ с начала года		
					Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток		Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС	сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС
1	431	Строительство ветеринарно-профилактического пункта с.Береке Карасайского района Алматинской области	тг.	21 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 280 000,00	19 000 000,00	2 280 000,00	21 280 000,00	19 000 000,00	2 280 000,00

Заказчик

Руководитель ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Бектасов Т.А.

Подрядчик

Директор ТОО "Техно Снаб 2002"

Жарасбаев Д.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3.1)

650

Форма N 2в

Заказчик Государственное учереждение "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик ТОО "Техно Снаб 2002"

Субподрядчик

Договор 407/08/17 от 29.08.2017 г.

Наименование строительства и его адрес: 25 Строительство ветеринарно-профиликтического пункта в с.Береке Карасайского района Алматинской области

Наименование обьекта:

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2017 г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего (осн. з/п.)	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. (в т.ч. з/п)	Общая стоим., тенге: Всего (осн. з/п.)	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. (в т.ч. з/п)	Затраты труда, чел.-ч: На един. (осн./мех.)	Затраты труда, чел.-ч: Всего (осн./мех.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Объект:2-1 Строительство ветеринарно-профилактического пункта

Смета: 2-1-1 Общестроительные работы

1.	E0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях	м3	20,16	22,22	21,00	448	423	0,01	0
					1,21	5,29	24	107	0,02	0
2.	E0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях	м3	62,34	28,03	26,50	1747	1652	0,01	1
					1,54	6,67	96	416	0,02	1
3.	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	14,96	21,55	4,52	322	68	0,11	2
					17,03	--	255	--	--	--
4.	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	3,00	262,72	--	788	--	1,85	6
					262,72	--	788	--	--	--
5.	E0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	51,75	5,55	5,55	287	287	--	--
					--	1,80	--	93	0,01	0

650

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	51,75	21,55	4,52	1115	234	0,11	6
					17,03	--	881	--	--	--
7.	Е0101-166 -1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	17,25	122,18	--	2108	--	0,89	15
					122,18	--	2108	--	--	--
8.	Е0101-24-1	Перемещение излишнего грунта бульдозерами мощностью 59	м3	16,50	7,91	7,91	131	131	--	--
					--	2,57	--	42	0,01	0
9.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,20	7940,17	66,01	1588	13	1,35	0
					195,75	24,93	39	5	0,12	0
10.	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3	0,70	10301,07	112,36	7211	79	6,34	4
					1021,50	42,44	715	30	0,21	0
11.	С12041-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,02	62100,00	--	1119	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,00	66000,00	--	234	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,01	67700,00	--	552	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	2,52	7940,17	66,01	20009	166	1,35	3
					195,75	24,93	493	63	0,12	0
15.	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	м3	18,65	9799,17	353,46	182755	6592	3,60	67
					585,00	133,52	10910	2490	0,65	12
16.	С12041-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,04	62100,00	--	2238	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,01	66000,00	--	467	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00	69000,00	--	77	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	С12041-114	Каркасы и сетки пространственнсталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,01	68800,00 ---	-- ---	520 ---	-- ---	-- ---	-- ---
20.	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	м3	1,91	9281,52 585,00	353,46 133,52	17728 1117	675 255	3,60 0,65	7 1
21.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	65000,00 ---	-- ---	396 ---	-- ---	-- ---	-- ---
22.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,03	68200,00 ---	-- ---	2087 ---	-- ---	-- ---	-- ---
23.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	101,60	245,44 37,35	3,82 1,44	24937 3795	388 146	0,21 0,01	22 1
24.	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	м2	16,80	187,79 58,05	4,19 1,58	3155 975	70 27	0,38 0,01	6 0
25.	Е0106-18-9	Устройство перемычек	м3	2,00	15693,84 2202,75	367,51 138,83	31309 4394	733 277	13,10 0,68	26 1
26.	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,08	68800,00 ---	-- ---	5793 ---	-- ---	-- ---	-- ---
27.	С12041-112	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,01	72000,00 ---	-- ---	837 ---	-- ---	-- ---	-- ---
28.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 6 мм	т	0,03	41200,00 ---	-- ---	1080 ---	-- ---	-- ---	-- ---
29.	Е0106-14-4	Устройство железобетонных сердечников МС-1	м3	0,65	12887,68 1644,75	990,15 374,04	8377 1069	644 243	10,40 1,83	7 1
30.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,03	65900,00 ---	-- ---	1700 ---	-- ---	-- ---	-- ---
31.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой	т	0,01	41200,00 ---	-- ---	231 ---	-- ---	-- ---	-- ---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стали В-I, ВР-1, d 6 мм			--	--	--	--	--	--
32.	Е0108-10-3	Кладка армированных средней сложности наружных стен из кирпича при высоте этажа до 4 м в районах с сейсмичностью 7-8 баллов	м3	37,00	7159,16	337,41	264889	12484	5,34	198
					866,25	126,00	32051	4662	0,62	23
33.	Е0108-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	м2	84,17	1003,80	34,73	84490	2923	1,43	120
					225,00	13,01	18938	1095	0,06	5
34.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,48	8679,65	422,15	4169	203	56,40	27
					8257,50	157,50	3966	76	0,77	0
35.	С12041-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,01	64100,00	--	534	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	0,02	50800,00	--	945	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5-6 мм	т	0,45	41200,00	--	18679	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке	м3	1,51	15029,58	3768,94	22695	5691	12,53	19
					2040,75	1019,84	3082	1540	3,90	6
39.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,04	66000,00	--	2492	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,04	64400,00	--	2859	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	С12041-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,07	62100,00	--	4311	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	С11051-198	Шайбы	шт	12,00	62,00	--	744	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	м3	1,26	13628,63	990,15	17172	1248	10,40	13
					1644,75	374,04	2072	471	1,83	2
44.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	69000,00	--	580	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,03	66000,00 ---	-- ---	2220 ---	-- ---	-- ---	-- ---
46.	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,00	68800,00 ---	-- ---	198 ---	-- ---	-- ---	-- ---
47.	С12041-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,08	62100,00 ---	-- ---	5254 ---	-- ---	-- ---	-- ---
48.	Е0107-13-1	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 10 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	шт	16,00	1465,77 --- 344,25	387,22 --- 115,02	23452 --- 5508	6196 --- 1840	2,06 --- 0,46	33 --- 7
49.	С143017-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	м2	100,20	2410,00 ---	-- ---	241470 ---	-- ---	-- ---	-- ---
50.	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	м3	3,32	11098,00 --- 1368,00	316,01 --- 119,39	36845 --- 4542	1049 --- 396	8,25 --- 0,58	27 --- 2
51.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,05	69000,00 ---	-- ---	3497 ---	-- ---	-- ---	-- ---
52.	С12041-112	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,02	72000,00 ---	-- ---	1663 ---	-- ---	-- ---	-- ---
53.	С12041-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,12	71100,00 ---	-- ---	8447 ---	-- ---	-- ---	-- ---
54.	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,02	64400,00 ---	-- ---	1006 ---	-- ---	-- ---	-- ---
55.	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	м2	100,20	103,08 --- 11,59	0,99 --- 0,38	10329 --- 1161	99 --- 38	0,07 --- 0,00	7 --- 0
56.	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2	100,20	189,44 --- 70,88	4,72 --- 1,78	18982 --- 7102	473 --- 178	0,40 --- 0,01	40 --- 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57.	СПРАЙС	Плиты из минеральной ваты ISOTERM П-35	м3	11,54	2496,24	--	28797	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	м2	100,20	12,58	0,99	1261	99	0,07	7
					11,59	0,38	1161	38	0,00	0
59.	С11011-1969	Пленка паропроницаемая	м2	110,22	38,09	--	4198	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,13	5239,08	327,33	677	42	11,60	1
					1890,00	123,75	244	16	0,60	0
61.	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	0,13	50800,00	--	6568	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	Е0110-14-1	Установка стропильной системы	м3	3,76	23741,72	334,28	89221	1256	22,10	83
					3397,50	126,00	12768	474	0,62	2
63.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	3,76	573,75	28,11	2156	106	0,78	3
					123,75	10,58	465	40	0,05	0
64.	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	0,35	9502,26	95,97	3326	34	4,90	2
					771,75	36,25	270	13	0,18	0
65.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,02	172357,31	536,06	3562	11	289,00	6
					47475,00	202,50	981	4	0,99	0
66.	Е0109-2-4	Монтаж металлического каркаса	т	0,01	4043,99	247,31	22	1	16,85	0
					3058,28	60,48	16	--	1,70	0
67.	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	т	0,01	147100,00	--	787	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	м2	32,00	103,08	0,99	3299	32	0,07	2
					11,59	0,38	371	12	0,00	0
69.	Е0112-7-5	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	156,00	934,07	8,20	145714	1279	1,71	267
					272,95	3,08	42580	480	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70.	Е0110-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю	м2	156,00	20,48	0,91	3195	142	0,03	5
					4,68	0,34	730	53	0,00	0
71.	Е0112-10-1	Устройство фартука из оцинкованной стали	м2	0,28	575,05	1,24	161	--	0,97	0
					153,23	0,47	43	--	0,00	0
72.	Е0112-9-2	Устройство подвесных желобов	м	50,00	481,76	1,22	24088	61	0,28	14
					44,10	0,45	2205	22	0,00	0
73.	Е0112-9-1	Устройство снегодержателя	м	32,00	865,83	15,48	27707	495	0,75	24
					117,68	5,81	3766	186	0,03	1
74.	Е0112-7-7	Устройство наружного водостока при покрытии кровли металлочерепицей	м	3,00	210,03	7,39	630	22	1,16	3
					184,50	2,77	554	8	0,01	0
75.	Е0110-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	м2	40,00	799,25	7,54	31970	302	1,43	57
					214,65	2,86	8586	114	0,01	1
76.	Е0115-165-1	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных стен	м2	40,00	165,65	1,61	6626	64	0,53	21
					88,65	0,61	3546	24	0,00	0
77.	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	т	0,06	89308,57	2434,57	5162	141	170,00	10
					31950,00	920,25	1847	53	4,49	0
78.	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3	0,12	6924,24	335,84	831	40	4,54	1
					699,75	126,00	84	15	0,61	0
79.	Е0110-13-1	Укладка ходовых досок	м	20,00	24,75	0,90	495	18	0,03	1
					5,42	0,34	108	7	0,00	0
80.	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон	шт	2,00	3282,79	81,61	6566	163	6,08	12
					963,00	31,50	1926	63	0,15	0
81.	С12061-15-2	Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой	м2	1,12	3960,00	--	4435	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
82.	Е0112-7-6	Устройство кровель различных типов. Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	м2	12,00	779,95	8,20	9359	98	1,48	18
					236,25	3,08	2835	37	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
83.	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	т	0,01	89308,57	2434,57	628	17	170,00	1
					31950,00	920,25	225	6	4,49	0
84.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали	м2	16,00	575,05	1,24	9201	20	0,97	16
					153,23	0,47	2452	8	0,00	0
85.	С11011-81 3	Шпингалет	шт	2,00	142,00	--	284	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
86.	С11011-81 9	Навесы	шт	4,00	40,00	--	160	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
87.	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	82,31	284,95	4,07	23454	335	0,74	61
					135,68	0,97	11168	80	0,05	4
88.	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону перегородок	м2	179,83	273,73	4,07	49225	731	0,74	133
					135,68	0,97	24399	174	0,05	9
89.	Е0115-152-2	Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону	м2	121,54	9,90	0,12	1203	15	0,04	5
					6,75	0,05	820	6	0,00	0
90.	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	м2	140,60	173,10	1,88	24338	264	0,47	66
					78,30	0,72	11009	101	0,00	0
91.	Е0115-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка	м2	95,70	116,50	1,42	11149	136	0,45	43
					71,33	0,54	6826	52	0,00	0
92.	Е0115-152-2	Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону	м2	95,70	9,90	0,12	947	11	0,04	4
					6,75	0,05	646	5	0,00	0
93.	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	12,33	738,13	6,33	9101	78	1,79	22
					312,75	2,39	3856	29	0,01	0
94.	Е0115-152-2	Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону	м2	12,33	9,90	0,12	122	1	0,04	1
					6,75	0,05	83	1	0,00	0
95.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	6,90	108,05	2,62	746	18	0,07	0

650

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
96.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	0,55	10,51 8719,48	0,99 --	73 4813	7 --	0,00 3,66	0 2
97.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	6,90	567,00 201,70	-- 9,95	313 1392	-- 69	-- 0,36	-- 2
98.	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	м2	6,90	52,20 739,82	3,74 4,90	360 5105	26 34	0,02 0,38	0 3
99.	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	7,38	58,50 123,31	1,85 0,16	404 910	13 1	0,01 0,09	0 1
100.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	23,00	16,18 108,05	0,07 2,62	119 2485	1 60	0,00 0,07	0 2
101.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	1,84	10,51 8719,48	0,99 --	242 16044	23 --	0,00 3,66	0 7
102.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	23,00	567,00 201,70	-- 9,95	1043 4639	-- 229	-- 0,36	-- 8
103.	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	м2	23,00	52,20 1041,83	3,74 15,20	1201 23962	86 350	0,02 1,07	0 25
104.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	24,61	173,30 137,40	7,37 0,32	3986 3382	170 8	0,04 0,24	1 6
105.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	7,60	41,63 108,05	0,11 2,62	1025 821	3 20	0,00 0,07	0 1
106.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	0,61	10,51 8719,48	0,99 --	80 5301	8 --	0,00 3,66	0 2
107.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	7,60	567,00 201,70	-- 9,95	345 1533	-- 76	-- 0,36	-- 3
108.	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2	м2	7,60	52,20 121,68	3,74 9,38	397 925	28 71	0,02 0,24	0 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		мм			48,83	3,51	371	27	0,02	0
109.	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	м2	7,60	1041,83	15,20	7918	116	1,07	8
					173,30	7,37	1317	56	0,04	0
110.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	8,13	137,40	0,32	1117	3	0,24	2
					41,63	0,11	339	1	0,00	0
111.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	58,20	108,05	2,62	6289	152	0,07	4
					10,51	0,99	612	58	0,00	0
112.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	4,66	8719,48	--	40598	--	3,66	17
					567,00	--	2640	--	--	--
113.	Е0111-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	м2	58,20	189,21	9,95	11012	579	0,27	16
					39,60	3,74	2305	218	0,02	1
114.	Е0106-36-4	Железнение поверхности	м2	58,20	57,48	0,23	3345	13	0,29	17
					51,30	0,09	2986	5	0,00	0
115.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	62,27	137,40	0,32	8557	20	0,24	15
					41,63	0,11	2592	7	0,00	0
116.	Е0151-2-1	Разработка грунта внтури здания в траншеях	м3	6,70	975,71	0,07	6537	--	5,87	39
					855,00	0,03	5728	--	0,00	0
117.	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м3	6,70	6569,36	261,86	44015	1754	3,44	23
					499,50	99,00	3347	663	0,48	3
118.	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	м2	13,23	636,69	31,85	8423	421	1,15	15
					190,80	12,04	2524	159	0,06	1
119.	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	13,23	4010,00	--	53052	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
120.	С11011-79-1	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	7,00	1380,00	--	9660	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
121.	С11011-81 6	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	шт	7,00	583,00	--	4081	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
122.	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	м2	5,70	330,85	32,08	1886	183	1,49	8
					272,25	12,13	1552	69	0,06	0
123.	С12022-1	Двери металлические Д-2	шт	1,00	25100,00	--	25100	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
124.	С12022-2	Двери стальные утепленные двупольные	шт	1,00	37400,00	--	37400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
125.	Е0110-23-4	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема более 3 м2	м2	3,60	496,50	31,37	1787	113	0,99	4
					167,18	11,86	602	43	0,06	0
126.	С12062-21	Блоки дверные с двупольными глухими полотнами ДВГ 21-13П внутренние	м2	3,60	5300,00	--	19080	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
127.	С11011-79 1	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	1,00	1380,00	--	1380	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
128.	С11011-78 9	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	комплект	2,00	1500,00	--	3000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
129.	С11011-81 6	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	шт	3,00	583,00	--	1749	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
130.	Е0110-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	м2	0,80	472,81	19,00	378	15	1,30	1
					217,73	6,18	174	5	0,03	0
131.	С12061-70 5	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	0,80	5618,00	--	4494	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
132.	Е0110-91-	Установка оконных блоков из ПХВ	м2	14,70	387,83	18,74	5701	276	0,91	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4		профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2			152,26	6,18	2238	91	0,03	0
133.	С12061-710	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	14,70	6433,00 --	-- --	94565 --	-- --	-- --	-- --
134.	С11011-936	Вычитается позиция: Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	м2	-11,47	2800,00 --	-- --	-32105 --	-- --	-- --	-- --
135.	С11011-1382	Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим СПО 4.4.1-16И /ГОСТ 24866-99,ГОСТ 30826-2001/	м2	11,47	4963,00 --	-- --	56906 --	-- --	-- --	-- --
136.	Е0110-22-2	Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	м2	15,50	243,12 94,05	5,58 2,12	3768 1458	86 33	0,59 0,01	9 0
137.	С12061-195	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 350 мм	м	11,70	2860,00 --	-- --	33462 --	-- --	-- --	-- --
138.	Е0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	м2	143,90	150,62 69,08	0,62 0,23	21674 9941	89 33	0,43 0,00	63 0
139.	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	13,40	228,98 108,90	1,96 0,45	3068 1459	26 6	0,61 0,03	8 0
140.	Е0115-179-4	Окраска стен за 2 раза кузбасским лаком	м2	13,40	35,96 29,70	-- --	482 398	-- --	0,18 --	2 --
141.	Е0115-39-7	Устройство теплоизоляции фасада	м2	110,10	132,99 37,89	1,02 0,16	14642 4172	112 18	0,24 0,00	26 0
142.	СПРАЙС	Плиты теплоизоляционные ISOTERM-175	м3	8,81	9740,57 --	-- --	85795 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
143.	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	м2	110,10	1061,60	4,92	116882	542	1,15	127
					193,05	1,87	21255	206	0,01	1
144.	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	2,41	738,13	6,33	1779	15	1,79	4
					312,75	2,39	754	6	0,01	0
145.	Е0115-157-1	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности известковая	м2	112,51	10,56	0,90	1188	101	0,04	5
					6,71	0,34	755	38	0,00	0
146.	Е0112-8-2	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./	м2	143,90	25,35	0,05	3648	7	0,05	7
					7,70	0,02	1108	3	0,00	0
147.	Е0106-1-2 2	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	м3	1,20	9281,52	353,46	11138	424	3,60	4
					585,00	133,52	702	160	0,65	1
148.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволокаарматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,01	41200,00	--	332	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
149.	Е0106-36-4	Железнение поверхности	м2	4,00	57,48	0,23	230	1	0,29	1
					51,30	0,09	205	--	0,00	0
150.	Е0109-2-4	Монтаж металлического каркаса крылец	т	0,07	4043,99	247,31	273	17	16,85	1
					3058,28	60,48	206	4	1,70	0
151.	С12021-41	Стоимость м/конструкции крылец	т	0,07	147100,00	--	9932	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
152.	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	1,96	148,40	0,07	291	--	0,65	1
					108,00	0,02	211	--	0,00	0
153.	Е0110-14-1	Установка брусков	м3	0,01	23741,72	334,28	332	5	22,10	0
					3397,50	126,00	48	2	0,62	0
154.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	0,01	573,75	28,11	8	--	0,78	0
					123,75	10,58	2	--	0,05	0
155.	Е0112-7-5	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного	м2	10,80	934,07	8,20	10088	89	1,71	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством			272,95	3,08	2948	33	0,01	0
156.	Е0110-52-1	Огнезащита Обрешетки под кровлю	м2	10,80	20,48	0,91	221	10	0,03	0
					4,68	0,34	51	4	0,00	0
157.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	2,40	575,05	1,24	1380	3	0,97	2
					153,23	0,47	368	1	0,00	0
158.	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	1т	0,09	64092,87	304,24	6044	29	20,00	2
					3330,00	114,75	314	11	0,56	0
159.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,12	7940,17	66,01	953	8	1,35	0
					195,75	24,93	23	3	0,12	0
160.	Е0106-24-1	Устройство стен, днищ и перекрытий	м3	1,33	9688,82	493,75	12886	657	3,81	5
					609,75	169,52	811	225	0,67	1
161.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,01	41200,00	--	338	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
162.	Е0108-12-3	Установка рядовой перемычки	т	0,00	20169,60	1941,97	72	7	42,30	0
					6975,00	726,75	25	3	3,55	0
163.	С12041-11-4	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,00	68800,00	--	244	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
164.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	2,72	245,44	3,82	668	10	0,21	1
					37,35	1,44	102	4	0,01	0
165.	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	м2	48,20	329,37	34,29	15876	1653	0,04	2
					6,01	8,79	290	424	0,03	1
166.	Е0127-26-3	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2	м2	-96,40	25,16	1,37	-2426	-132	0,00	-0
					0,10	0,40	-10	-39	0,00	-0
167.	Е0127-55-	Устройство асфальтобетонных	м2	48,20	431,75	--	20810	--	0,14	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см			24,75	--	1193	--	--	--
		ИТОГО:					2513954	56877		2087
		Смета: 2-1-2 Электромонтажные работы					340355	19556		103
1.	Е0121-24-6	Установка групповых осветительных щитков массой до 50 кг на конструкции в готовой нише или на стене	шт	1,00	1185,59	103,34	1186	103	5,44	5
					938,25	40,96	938	41	0,20	0
2.	СПРАЙС-ЛИСТ	Щиток учетно-распределительный ЩРУн3-72зо	шт	1,00	3603,66	--	3604	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	Е0121-22-12	Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 25 а	шт	12,00	496,94	3,06	5963	37	1,40	17
					236,25	1,15	2835	14	0,01	0
4.	СПРАЙС-ЛИСТ	Автоматический выключатель ВА 47-29 3Р-16А	шт	1,00	236,11	--	236	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	СПРАЙС-ЛИСТ	Автоматический выключатель ВА 47-29 1Р-16А	шт	5,00	79,57	--	398	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	СПРАЙС-ЛИСТ	Автоматический выключатель УЗО АД230 мА 25А	шт	6,00	569,91	--	3419	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	Е0121-22-13	Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 100 а	шт	4,00	643,92	3,06	2576	12	1,93	8
					330,75	1,15	1323	5	0,01	0
8.	СПРАЙС-ЛИСТ	Автоматический выключатель ВА 47-29 3Р-50А	шт	1,00	301,24	--	301	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	СПРАЙС-ЛИСТ	Автоматический выключатель ВА 47-29 3Р-40А	шт	1,00	236,11	--	236	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	СПРАЙС-ЛИСТ	Автоматический выключатель ВА 47-29 3Р-32А	шт	2,00	236,11	--	472	--	--	--
					--	--	--	--	--	--