Приложение
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 октября 2014 года №458

Форма Р-1

Шектеу

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Хромтауский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства",Республика Казахстан, Актюбинская область, Хромтауский район, Хромтау, Спортивная, дом № 2**	**060140005014**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью " Қолғанат Құрылыс",Республика Казахстан, Алматы, Садовникова, дом № 95**	**931240000384**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) согласно договора № 11 от 03.03.2020 год

Номер документа	Дата составления
00000000028	21.08.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство Административного здания в селе Коктау Хромтауского района, Актюбинской области			услуга	1	15 125 878,00	15 125 878,00
				Итого	1	x	15 125 878,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Мамамбаев М.Ш.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Алиев Д.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 21.08.2020

М.П.

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение "Хромтауский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства"
градостроительства и строительства"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью Колганат Курылыс
Наименование строительства и его адрес: Строительство Административного здания в селе Коктау Хромтауского района , Актюбинской области

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за август 2020 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 11	от 03.03.2020 года				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
			из графы 1							
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ____) без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство Административного здания в селе Коктау Хромтауского	20 318 499,00	13 505 248,00	13 505 248,00						1 620 630,00	15 125 878,00

района , Актюбинской области										
Удержания по договору 5%										756 294,00
Итого к оплате										14 369 584,00

Место печати (при наличии)
Заказчик Государственное учреждение "Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" Алиев Д.М
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)
Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью Колганат Курылыс БИН 931240000384
Директор Мамамбаев М.Ш.
(должность фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
Авторский надзор ТОО «Маст ИнжПроект» Шаймурзаев К.Ю
(должность фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, печать)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора
Технический надзор ТОО «DS&V» Кинбаев Т. № KZ68VJE00038064
должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

"SANA-2015". Версия 18.2.2 от 18.06.18 г.

Цены региона Актюбинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
Заказ

Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Хромтауский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства"

Подрядчик: ТОО "Колганат Курылыс"

Наименование стройки: Строительство Административного здания в селе Коктау Хромтауского района , Актюбинской области

Наименование объекта: Строительство Административного здания в селе Коктау Хромтауского района , Актюбинской области

Договор подряда (контракт) № 11 от 03.03. 2020 г.

Акт приемки выполненных работ № 1 -1/20 за август на локальная смета 2-1-1 Общестроительные работы

Составлена в текущих ценах с 22.05.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 2 Фундамент											
1	1108-0101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя НР = 93 %	м2 поверхности	42,544	1825,12	41,25	77648	1755	68000	7646	92118
					185,53	7,71	7893	328	–	6824	

2	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	270,04	823,56	18,61	222395	5025	155198	58374	303231
					230,23	2,21	62172	596	–	22462	
3	1108-0101-0201	Основание под фундаменты перегородок песчаное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	0,915	3452,46	866,67	3159	793	1761	849	4329
					661,2	336,61	605	308	–	321	
4	1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство под перегородки из бетона кл В20 НР = 91 %	м3	7,015	5166,93	1277,98	36246	8965	8666	18543	59172
					2653,6	251,18	18615	1762	–	4383	
5	2102-0101-2801	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	7,12023	20189		143750		143750	–	155250
					–		–		–	11500	
6	1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом НР = 93 %	м2 поверхности	6,1	982,46	10	5993	61	3781	2026	8661
					352,62	4,43	2151	27	–	642	
7	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство по наружному периметру здания НР = 94 %	м3 изоляции	42,168	11504,72	1492,01	485131	62915	288328	144245	679726
					3175,11	463,95	133888	19564	–	50350	

Раздел 3 Стены

3.1 Наружние стены

8	1108-0201-1507	Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %								
			м3 кладки	98,436	12439,65	2312,04	1224509	227588	426150	574236	1942645
					5798,4	474,29	570771	46687	–	143900	
9	2111-0401-0402	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012								
			м3	16,22225	24073		390518		390518	–	421759
					–		–		–	31241	
10	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %								
			т металлических изделий	0,992	347659,27	2093,75	344878	2077	288083	51437	428020
					55159,27	595,77	54718	591	–	31705	
11	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015								
			т	0,422	207075		87386		87386	–	94377
					–		–		–	6991	
3.2 Внутренние стены											
12	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича силикатного М100 толщ 380мм. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %								
			м3 кладки	15,466	20096,21	2303,18	310808	35621	215778	61597	402197
					3841,26	441,23	59409	6824	–	29792	

13	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича керамического толщ 250мм. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	1,485	26773,06	2303,03	39758	3420	30634	5914	49326
					3841,08	441,08	5704	655	–	3654	
14	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича силикатного М100 толщиной 250мм. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	18,285	20096,2	2303,2	367459	42114	255108	72823	475505
					3841,24	441,18	70237	8067	–	35223	
15	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	0,275	347658,18	2090,91	95606	575	79862	14260	118655
					55160	596,36	15169	164	–	8789	
3.3 Перегородки											
16	1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	68,85	3102,51	236,66	213608	16294	120420	74414	311064
					1116,83	45,33	76894	3121	–	23042	
17	1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из керамического кирпича НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	16,53	3941,02	236,66	65145	3912	42772	17865	89651
					1116,82	45,31	18461	749	–	6641	
3.4 Вентканал толщ 380мм											
18	1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР = 93 %	м3 кладки	1,03	30412,62	2072,82	31325	2135	23815	5379	39640

				5218,45	397,09	5375	409	–	2936	
19	1126-0201-0301	Теплоизоляция вентканалов. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо НР = 76 %	м3 изоляции	0,82	12639,02	1530,49	10364	1255	–	7336	19116
					11108,54	662,2	9109	543	–	1416	
20	2111-0101-0108	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-200 ГОСТ 9573-2012	м3	0,8446	32490		27441		27441	–	29636
					–		–		–	2195	
Раздел 4 Перемычки											
21	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	70	421,97	241,69	29538	16918	2674	15654	48807
					142,09	47,43	9946	3320	–	3615	
22	2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	2,991	75307		225243		225243	–	243262
					–		–		–	18019	
23	1109-0302-0401	Монтаж металлических перемычек НР = 69 %	т конструкций	0,33918	26499,2	9363,76	8988	3176	1221	3742	13748
					13535,59	2452,97	4591	832	–	1018	
24	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,33918	219334		74394		74394	–	80346

				–		–		–	5952	
25 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	12,539	89,72	2,15	1125	27	635	321	1562
				36,92	0,16	463	2	–	116	
26 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 %	м2	25,078	70,3	1,56	1763	39	1182	378	2312
				21,61	0,24	542	6	–	171	
Раздел 6 Перекрытие и покрытие										
27 1110-0104-0103	Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из досок. Устройство НР = 90 %	м2 перекрытия	185	1921,15	119,2	355413	22052	143592	178430	576550
				1025,78	45,88	189769	8487	–	42707	
28 2107-0202-0202	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	8,25	21053		173687		173687	–	187582
				–		–		–	13895	
29 2107-0202-0202	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,64	21053		13474		13474	–	14552
				–		–		–	1078	
30 2107-0203-0203	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	4,6	52393		241008		241008	–	260289
				–		–		–	19281	

31	2111-0101-0110	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки ППЖ-200 ГОСТ 9573-2012	м3	46,25	32490		1502663		1502663	–	1622876
					–		–		–	120213	
32	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %	м2 обработанной поверхности	185	346,49	2,39	64100	442	58508	4798	74410
					27,84	0,98	5150	181	–	5512	
33	1110-0116-0103	Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами НР = 90 %	м2 покрытия по фермам	185	58,62	1,86	10845	345	3343	6567	18805
					38,69	0,76	7157	140	–	1393	
	Раздел 7 Кровля										
34	1110-0105-0101	Стропила. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	3	102977	1262	308931	3786	247000	53624	391559
					19381,67	479	58145	1437	–	29004	
35	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	6,37	90453,38	943,49	576188	6010	442332	117338	749008
					20070,02	397,02	127846	2529	–	55482	
36	1110-0104-0301	Доски ходовые. Укладка НР = 90 %	м ходов	20	83,5	4,5	1670	90	957	591	2442

				31,15	1,7	623	34	–	181	
37 1110-0114-0502	Настил рабочий толщиной 25 мм разреженный. Устройство по фермам НР = 90 %	м2 покрытия	300	1746,21	27,95	523862	8385	452689	59420	629945
				209,29	10,78	62788	3234	–	46663	
38 1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	300	3275,69	18,88	982707	5665	807832	157487	1231410
				564,03	6,57	169210	1972	–	91216	
39 1110-0102-0205	Стены. Устройство карнизов НР = 90 %	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернуто й	39,2	3460,43	22,47	135649	881	83028	46916	197170
				1319,9	9,92	51740	389	–	14605	
40 1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкци и	9,37	9990,18	51,55	93608	483	86248	6368	107974
				733,94	21,13	6877	198	–	7998	
41 1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %	м2 обработанн ой поверхност и	300	346,53	2,39	103960	717	94891	7781	120680
				27,84	0,98	8352	294	–	8939	

42	1110-0116-0103	Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами НР = 90 %	м2 покрытия по фермам	300	58,62	1,86	17586	559	5421	10650	30495
					38,69	0,76	11606	227	–	2259	
43	1112-0101-2001	Планки кровель торцевые (ветровые) из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м планки	27,4	1879,85	1460,73	51508	40024	2132	15680	72563
					341,31	280,69	9352	7691	–	5375	
44	1112-0101-2002	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м планки	32	1661,63	1029,22	53172	32935	12845	12634	71070
					281	198,16	7392	6341	–	5264	
45	1112-0101-2003	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м планки	12,6	1137,46	10,48	14332	132	10750	3203	18938
					273,81	2,46	3450	31	–	1403	
46	1112-0101-0506	Разжелобки (ендовы) кровель нижние и верхние из профилированного оцинкованного листа. Установка НР = 92 %	м ендовы	10,8	952,41	21,76	10286	235	5158	4552	16025
					453,06	5,09	4893	55	–	1187	
47	2110-0102-0101	Планка ендовы для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	10,8	1766		19073		19073	–	20599
					–		–		–	1526	

48	2110-0102-0104	Планка торцевая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	27,4	1010		27674		27674	–	29888
					–		–		–	2214	
49	2110-0102-0103	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	32	708		22656		22656	–	24468
					–		–		–	1812	
50	2110-0102-0111	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	12,6	1190		14994		14994	–	16194
					–		–		–	1200	
51	1110-0106-0101	Окна слуховые. Устройство НР = 90 %	слуховое окно	2	16836,5	753,5	33673	1507	20942	10633	47850
					5612	295	11224	590	–	3544	
52	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,14508	90446,65	944,31	13122	137	10073	2673	17059
					20071,68	399,78	2912	58	–	1264	
53	1110-0114-0502	Настил рабочий толщиной 25 мм разреженный. Устройство по фермам НР = 90 %	м2 покрытия	2,86	1746,5	27,97	4995	80	4316	567	6007
					209,44	10,84	599	31	–	445	
54	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	7,36	3275,68	18,89	24109	139	19819	3863	30210
					563,99	6,52	4151	48	–	2238	

55	1112-0101-2001	Планки кровель торцевые (ветровые) из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м планки	6,08	1880,1	1461,02	11431	8883	473	3479	16103
					341,28	280,76	2075	1707	–	1193	
56	1112-0101-2003	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м планки	4,54	1137,67	10,57	5165	48	3874	1155	6826
					273,79	2,64	1243	12	–	506	
57	1112-0101-0506	Разжелобки (ендовы) кровель нижние и верхние из профилированного оцинкованного листа. Установка НР = 92 %	м ендовы	8,94	952,46	21,81	8515	195	4269	3769	13267
					453,13	5,15	4051	46	–	983	
58	2110-0102-0101	Планка ендовы для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	8,94	1766		15788		15788	–	17051
					–		–		–	1263	
59	2110-0102-0104	Планка торцевая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	6,08	1010		6141		6141	–	6632
					–		–		–	491	
60	2110-0102-0111	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	4,54	1190		5403		5403	–	5835
					–		–		–	432	

61 1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,14508	9980,7	48,25	1448	7	1335	98	1670
				730,63	20,68	106	3	–	124	
62 1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %	м2 обработанной поверхности	2,86	346,5	2,45	991	7	904	75	1151
				27,97	1,05	80	3	–	85	
63 1110-0116-0103	Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами НР = 90 %	м2 покрытия по фермам	2,86	58,39	1,75	167	5	51	102	291
				38,81	0,7	111	2	–	22	
64 1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка жалюзийной решетки НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,07384	90452,33	948	6679	70	5127	1360	8682
				20070,42	392,74	1482	29	–	643	
65 1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,07384	9981,04	54,17	737	4	679	50	850
				731,31	27,09	54	2	–	63	
	Итого по акту					**12 779 091**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 879 151				

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	568 488
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	130 326
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 533 949
Накладные расходы, тенге	1 850 902
Сметная прибыль (8 %), тенге	946 601
Временные здания и сооружения (1,5 %)	191 686
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,079 %)	269 662
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**264 809**
Итого в текущих ценах с 01.01.18 г.	**13 505 248**
НДС (12 %)	1 620 630
Итого	**15 125 878**

Сдал (Подрядчик) Директор
ТОО " Колганат Курылыс"
Мамамбаев М.Ш.
наименование организации

Авторский надзор ТОО «МастИнжПроект»
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик) Руководитель
Государственное учреждение "Хромтауский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства"
Алиев Д. М.
наименование организации

Технический надзор ТОО «DS&V»
Кинбаев Т.
№ KZ68VJE00038064
(должность, подпись, расшифровка подписи)