Приложение
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 октября 2014 года №458

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: Государственное учреждение "Хромтауский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства",Республика Казахстан, Актюбинская область, Хромтауский район, Хромтау, Спортивная, дом № 2 — 060140005014

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью " Қолғанат Құрылыс",Республика Казахстан, Алматы, Садовникова, дом № 95 — 931240000384

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт): согласно договора № 11 от 03.03.2020 год

Номер документа	Дата составления
00000000041	23.09.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство Административного здания в селе Коктау Хромтауского района, Актюбинской области			услуга	1	6 948 556,00	6 948 556,00
				Итого	1	x	6 948 556,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / подпись / Мамамбаев М.Ш
должность *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / подпись / Алиев Д.М
должность *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.09.2020

М.П.

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение "Хромтауский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства"
градостроительства и строительства"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью Колганат Курылыс
Наименование строительства и его адрес: Строительство Административного здания в селе Коктау Хромтауского района , Актюбинской области

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за сентябрь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 11	от 03.03.2020 года				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ____) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство Административного здания в селе Коктау Хромтауского	26 433 228,00	6 114 729,00	6 114 729,00						833 827,00	6 948 556,00

района , Актюбинской области										
Удержания по договору 5%										347 428,00
Итого к оплате										6 601 128,00

Место печати (при наличии)
Заказчик Государственное учреждение "Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"_____Алиев Д.М
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)
Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью Колганат Курылыс БИН 931240000384
Директор_____Мамамбаев М.Ш.
(должность фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора
Авторский надзор ТОО «Маст ИнжПроект»_____Балмагамбетов М.К._____
___ (должность фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, печать)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора
Технический надзор ТОО «DS&V»_____Кинбаев Т. № KZ68VJE00038064
должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Приложение 2 к НДОССС в РК
Приложение 3-1к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Заказ Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Хромтауский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства"
Подрядчик: ТОО "Колганат Курылыс"

Наименование стройки: Строительство Административного здания в селе Коктау Хромтауского района , Актюбинской области
Наименование объекта: Строительство Административного здания в селе Коктау Хромтауского района , Актюбинской области
Договор подряда (контракт) № 11 от 03.03. 2020 г.

Акт приемки выполненных работ № 1 -2 /20 за сентябрь на локальная смета 2-1-1 Общестроительная работа

Составлена в текущих ценах с 22.05.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 5 Проемы											
5.1 Окна											
1	1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 %	м2	10,8	3163,98	156,2	34171	1687	20954	11039	48827
					1067,59	68,15	11530	736	–	3617	

2	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 90 %	м2	16,2	2629,14	155	42592	2511	24165	15331	62557
					982,47	69,01	15916	1118	–	4634	
3	2109-0201-0403	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	10,8	20980		226584		226584	–	244711
					–		–		–	18127	
4	2109-0201-0602	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	16,2	19724		319529		319529	–	345091
					–		–		–	25562	
5	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 90 %	п/м	20,4	3243,04	4,46	66158	91	62077	3629	75370
					195,59	2,06	3990	42	–	5583	
6	1109-0403-0203	Монтаж фрамуги (глухая) НР = 69 %	м2	1,44	6127,78	416,67	8824	600	6	5859	15858
					5706,94	189,58	8218	273	–	1175	

7	2109-0201-0101	Фрамуга ПВХ (глухая)	м2	1,44	12627		18183		18183	–	19638
					–		–		–	1455	
8	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство отливов из стали НР = 92 %	м2 покрытия	3,6	2569,72	13,06	9251	47	5974	2982	13212
					897,22	3,06	3230	11	–	979	
	5.2 Двери										
9	1110-0402-0502	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен НР = 90 %	м2 проемов	6,21	1946,54	119	12088	739	745	9810	23650
					1707,57	47,67	10604	296	–	1752	
10	2109-0402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	6,21	45066		279860		279860	–	302249
					–		–		–	22389	
11	2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	8	660		5280		5280	–	5702
					–		–		–	422	
12	2109-0404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.	4	5439		21756		21756	–	23496
					–		–		–	1740	
	Раздел 8 Полы										
	8.1 Тип1										

13 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	117,4	201,12	27,9	23612	3275	13206	7775	33898
				60,74	9,71	7131	1140	–	2511	
14 1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	117,4	1355,21	79,92	159102	9383	84080	62816	239671
				559,11	10,11	65639	1187	–	17753	
15 1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	117,4	284,68	27,71	33421	3253	–	29734	68207
				256,97	12,47	30168	1464	–	5052	
16 2111-0101-0110	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки ППЖ-200 ГОСТ 9573-2012	м3	4,83688	32490		157150		157150	–	169722
				–		–		–	12572	
17 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	117,4	660,88	25,4	77587	2982	41086	32801	119219
				285,51	11,72	33519	1376	–	8831	
18 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 НР = 94 %	м2 стяжки	234,8	94,58	4,32	22208	1015	20364	1207	25288
				3,53	1,94	829	455	–	1873	

8.2 Тип2

19	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	47,41	201,12	27,88	9535	1322	5333	3141	13690
					60,75	9,72	2880	461	–	1014	
20	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	47,41	1355,22	79,94	64251	3790	33954	25368	96789
					559,1	10,12	26507	480	–	7170	
21	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	47,41	284,69	27,72	13497	1314	–	12008	27545
					256,97	12,47	12183	591	–	2040	
22	2111-0101-0110	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки ППЖ-200 ГОСТ 9573-2012	м3	1,95329	32490		63462		63462	–	68539
					–		–		–	5077	
23	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	47,41	660,89	25,42	31333	1205	16592	13246	48145
					285,51	11,73	13536	556	–	3566	
24	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 НР = 94 %	м2 стяжки	94,82	94,59	4,32	8969	410	8224	488	10214

					3,53	1,94	335	184	–	757	
	Раздел 9 Внутренняя отделка										
25	1134-0108-0714	Каркасы потолков. Облицовка гипсокартонными листами НР = 76 %	м2 поверхности	164,81	1171,97	7,2	193152	1187	3122	143521	363607
					1145,82	–	188843	–	–	26934	
26	2203-0201-0205	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	173,0505	573		99158		99158	–	107091
					–		–		–	7933	
27	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	22	1059,32	62,32	23305	1371	7434	12464	38631
					659,09	49,09	14500	1080	–	2862	
28	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	552	1283,74	66,47	708625	36693	235675	371586	1166628
					790,32	51,13	436257	28226	–	86417	
	Раздел 10 Главный вход										
29	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	50,4	133,12	63,23	6709	3187	–	3586	11119
					69,88	28,95	3522	1459	–	824	
30	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	4,4	4939,55	1462,73	21734	6436	12130	5454	29363

				720	612,73	3168	2696	–	2175	
31	1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство из бетона В15 НР = 91 %	м3	16,41	24520,96	1277,82	402389	20969	337874	43379	481429
					2653,63	251,25	43546	4123	–	35661	
32	1111-0101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	60,6	1015,78	86,53	61556	5244	38767	18191	86127
					289,52	29,82	17545	1807	–	6380	
33	1111-0101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501 НР = 94 %	м2 покрытия	1454,4	109,31	3,72	158975	5408	141436	13801	186598
					8,34	1,75	12131	2551	–	13822	
34	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,311	12620,58	1244,37	3925	387	10	3350	7857
					11344,05	491,96	3528	153	–	582	
35	1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР = 91 %	т	0,311	16755,63	884,24	5211	275	91	4484	10471
					15578,78	266,88	4845	83	–	776	
36	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,311	205425		63887		63887	–	68998
					–		–		–	5111	

1.108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	47,542	823,59	18,62	39155	885	27324	10277	53387
				230,24	2,21	10946	105	–	3955	

Итого по смете	**4 712 594**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	985 046
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	115 666
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	52 653
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 395 472
Накладные расходы, тенге	867 327
Сметная прибыль (8 %), тенге	349 083
Временные здания и сооружения (1,5 %)	70 689
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,079 %)	99 445
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**97 655**
Итого в текущих ценах с 01.01.18 г.	**4 980 383**
НДС (12 %)	597 646
Итого	**5 578 029**

Сдал (Подрядчик) Директор
ТОО " Колганат Курылыс" Мамамбаев М.Ш.
наименование организации

Авторский надзор ТОО «МастИнжПроект»
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Алмагамбетов М.К.

Принял (Заказчик) Руководитель
Государственное учреждение "Хромтауский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства" Алиев Д. М.
наименование организации

Технический надзор ТОО «DS&V»
Кинбаев Т. № KZ68VJE00038064
(должность, подпись, расшифровка подписи)

"SANA-2015". Версия 18.2.2 от 18.06.18 г. Цены Актюбинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
Заказ Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Хромтауский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства"

Подрядчик: ТОО "Колганат Курылыс"

Наименование стройки: Строительство Административного здания в селе Коктау Хромтауского района , Актюбинской области

Договор подряда (контракт) № 11 от 03.03. 2020 г.

Акт приемки выполненных работ № 1 -1/20 за сентябрь на локальная смета 2-1-5 Электромонтажная работа

Составлена в текущих ценах с 22.05.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Электрооборудование и электроосвещение											
1	1310-0408-0503	Щит распределительный. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	40132	–	40132	–	1412	23619	68851
					38720	–	38720	–	–	5100	

2	2307-0201-0409	Щиты учетно-распределительные встраиваемые модели ЩУРв-3/18зо-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	10949 –		10949 –		10949 –	– 876	11825
3	1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР = 72 %	шт.	1	1099 997	80 27	1099 997	80 27	22 –	737 147	1983
4	2307-0501-0311	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-02 PQRS, 3x230/400 В, 10(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт.	1	25196 –		25196 –		25196 –	– 2016	27212
5	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	10	2436,5 1086	21,7 –	24365 10860	217 –	13288 –	7819 2575	34759
6	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	2	4266,5 2172	106,5 27	8533 4344	213 54	3976 –	3167 936	12636
7	2307-0204-1324	Выключатель автоматический ВА63 3Р 50А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1801 –		1801 –		1801 –	– 144	1945

8	2307-0204-1322	Выключатель автоматический ВА63 3Р 32А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1446 –		1446 –		1446 –	– 116	1562
9	2307-0204-1319	Выключатель автоматический ВА63 3Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	10	1446 –		14460 –		14460 –	– 1157	15617
10	1308-0305-0101	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР = 72 %	шт.	6	388,17 378,17	3,17 0,83	2329 2269	19 5	41 –	1637 317	4283
11	2307-0218-1702	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	6	449 –		2694 –		2694 –	– 216	2910
12	1308-0305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	14	348,5 332,36	3,21 1,07	4879 4653	45 15	181 –	3361 659	8899
13	2307-0218-1508	Выключатель одноклавишный проходной, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	14	355 –		4970 –		4970 –	– 398	5368
14	1308-0305-0105	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	1	348	3	348	3	13	240	635

				332	1	332	1	–	47	
15	2307-0218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	1	315 –		315 –		315 –	– 25	340
16	1308-0305-0108	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР = 72 %	шт.	1	425 413	4 1	425 413	4 1	8 –	298 58	781
17	2307-0220-0508	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	1	373 –		373 –		373 –	– 30	403
18	1308-0305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	24	414,63 389,63	3,21 1,08	9951 9351	77 26	523 –	6751 1336	18038

19	2307-0220-0504	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1- 2011								
			шт.	24	423		10152		10152	–	10964
					–		–		–	812	
20	2404-0207-3972	Разветвительная коробка У994 ГОСТ Р 51177-98	шт.	30	263		7890		7890	–	8521
					–		–		–	631	
21	2307-0202-0801	Коробки монтажные с клеммными колодками для разводки проводов при скрытой проводке У191									
			шт.	20	241		4820		4820	–	5206
					–		–		–	386	
22	2307-0202-0601	Коробки монтажные диаметром 80 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	39	105		4095		4095	–	4423
					–		–		–	328	
23	1308-0206-1711	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, и перекрытиях НР = 72 %	м	50	891,52	48,9	44576	2445	27179	11218	60258
					299,04	12,58	14952	629	–	4464	
24	2301-0101-0202	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75									
			м	50	430		21500		21500	–	23220
					–		–		–	1720	

25	1308-0206-2104	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм. Установка НР = 72 %	ввод	1	1252	–	1252	–	184	769	2183
					1068	–	1068	–	–	162	
26	2301-0504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	60	29		1740		1740	–	1879
					–		–		–	139	
27	2404-0201-0652	Скобы СД ГОСТ 51177-98	10 шт.	4	321		1284		1284	–	1387
					–		–		–	103	
28	2404-0201-0654	Скобы монтажные для труб	10 шт.	5	410		2050		2050	–	2214
					–		–		–	164	
29	1308-0206-2202	Кабель одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	50	84,98	1,6	4249	80	965	2326	7101
					64,08	0,54	3204	27	–	526	
30	1308-0206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах НР = 72 %	м	570	328,52	2,41	187254	1376	88476	70459	278330
					170,88	0,8	97402	458	–	20617	
31	2306-0144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,225	176323		39673		39673	–	42847
					–		–		–	3174	

32	2306-0144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,26	277766 –		72219 –		72219 –	– 5778	77997
33	2306-0144-0401	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,11	121641 –		13381 –		13381 –	– 1070	14451
34	2306-0144-0505	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,025	426160 –		10654 –		10654 –	– 852	11506
		Раздел 2 Заземление, молниезащита, система уравнивания потенциалов									
35	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	110	566,26 149,52	22,79 5,89	62289 16447	2507 648	43335 –	12308 5968	80565
36	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	4	1254 747,5	154,25 37,5	5016 2990	617 150	1409 –	2261 582	7859
37	2105-0304-0115	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,05688	204855 –		11652 –		11652 –	– 932	12584

38	1308-0208-0204	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж в подливке пола НР = 72 %	м	220	329,74	49,51	72543	10893	26406	27371	107907
					160,2	12,6	35244	2771	–	7993	
39	1308-0103-3603	Металлические конструкции. Монтаж оборудования НР = 72 %	т	0,05052	594853,52	16448,93	30052	831	26323	2256	34893
					57363,42	4671,42	2898	236	–	2585	
40	2106-0801-0101	Стоимость держателей проводника, зажимов, метизов	т	0,05052	439282		22193		22193	–	23968
					–		–		–	1775	
41	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	30,8	1373,67	–	42309	–	–	30462	78593
					1373,67	–	42309	–	–	5822	
42	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	30,8	716,36	–	22064	–	–	15886	40986
					716,36	–	22064	–	–	3036	
	Итого по разделу 2						**387 355**				
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						121 952				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге						14 848				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						3 805				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге						131 318				
	Накладные расходы, тенге						90 544				
	Сметная прибыль (8 %), тенге						28 693				
	Итого по акту						**1 157 889**				
	в том числе										

- зарплата рабочих-строителей, тенге	310 517
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	19 407
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	5 048
- материалы, изделия и конструкции, тенге	519 248
Накладные расходы, тенге	222 945
Сметная прибыль (8 %), тенге	85 772
Временные здания и сооружения (1,5 %)	17 368
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,079 %)	24 434
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**23 994**
Итого в текущих ценах с 01.01.18 г.	**1 223 685**
НДС (12 %)	146 842
Итого	**1 370 527**

Сдал (Подрядчик) Директор
ТОО " Колганат Курылыс"
Мамамбаев М.Ш.
наименование организации

Авторский надзор ТОО «МастИнжПроект»
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик) Руководитель
Государственное учреждение "Хромтауский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства" Алиев Д. М.
наименование организации

Технический надзор ТОО «DS&V»
Кинбаев Т. № KZ68VJE00038064
(должность, подпись, расшифровка подписи)