Приложение
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 октября 2014 года №458

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Хромтауский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства",Республика Казахстан, Актюбинская область, Хромтауский район, Хромтау, Спортивная, дом № 2** — **060140005014**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью " Қолғанат Құрылыс",Республика Казахстан, Алматы, Садовникова, дом № 95** — **931240000384**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) согласно договора № 11 от 03.03.2020 год

Номер документа	Дата составления
00000000064	20.12.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство Административного здания в селе Коктау Хромтауского района, Актюбинской области			услуга	1	21 761 136,63	21 761 136,63
				Итого	1	x	21 761 136,63

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Мамамбаев М.Ш.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) ГУ"Хромтауский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства" / _____ / Алиев Д.М
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 20.12.2020

М.П.

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение "Хромтауский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства"
градостроительства и строительства"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью Колганат Курылыс
Наименование строительства и его адрес: Строительство Административного здания в селе Коктау Хромтауского района , Актюбинской области

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за декабрь 2020 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 11	от 03.03.2020 года				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ____) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Строительство Административного здания в селе Коктау Хромтауского	49 028 191,63	19 429 586,28	19 429 586,28						2 331 550,35	21 761 136,63

района , Актюбинской области										
Удержания по договору 5%										00
Итого к оплате										21 761 136,63

Место печати (при наличии)
Заказчик Государственное учреждение "Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" _____ Алиев Д.М
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)
Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью Колганат Курылыс БИН: 931240000384
Директор _____ Мамамбаев М.Н.
(должность фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
Авторский надзор ТОО «Маст ИнжПроект» _____ Балмагамбетов М.К._____
(должность фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, печать)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора
Технический надзор ТОО «DS&V» _____ Кинбаев Т. № KZ68VJE00038064
должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

"SANA-2015". Версия 18.2.2 от 18.06.18 г.

Цены региона Актюбинская обл.

Приложение 2 к НДОССС в РК
Заказ 302+1

Форма 2

Заказчик: Государственное учреждение "Хромтауский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства" Хромтауского района Актюбинской области

Подрядчик: ТОО "Колганат Курылыс"

Наименование стройки: Строительство Административного здания в селе Коктау Хромтауского района , Актюбинской области

Наименование объекта: Строительство Административного здания в селе Коктау Хромтауского района , Актюбинской области

Договор подряда (контракт) № 11 от 03.03. 2020 г.

Акт приемки выполненных работ № 2-1-7 /20 за декабрь на локальная смета № 2-1-7

Технологическое оборудование

Основание:

Составлена в текущих ценах с 22.05.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Оборудование поставляемое заказчиком									
1	5900-0000-1010 (пл) (ПЗ)	Стол письменный 1200х600*750мм	шт	10	14732	–	147320	–	147320	–	147320
2	5900-0000-2020 (пл) (ПЗ)	Стул полумягкий	шт	50	3571	–	178550	–	178550	–	178550
3	5900-0000-3030 (пл) (ПЗ)	Шкаф для пособий 1250х470х1800мм	шт	11	21875		240625	–		–	240625

				–	–	240625	–		
4	5900-0000-4040 (пл) (ПЗ)	Шкаф для одежды 950x500x1800мм	шт	7	19643 –	137501 –	–	–	137501
							137501	–	
5	5900-0000-0052 (пл) (ПЗ)	Компьютер в комплекте 220В, 0,45кВт	шт	9	200893 –	1808037 –	–	–	1808037
							1808037	–	
6	5900-0000-0053 (пл) (ПЗ)	Програмное обеспечение базовое	шт	9	42857 –	385713 –	–	–	385713
							385713	–	
7	5900-0000-5050 (пл) (ПЗ)	Стол для руководителя 1800x800x780мм	комплект	1	34375 –	34375 –	–	–	34375
							34375	–	
8	5900-0000-6060 (пл) (ПЗ)	Кресло руководителя	шт	1	31250 –	31250 –	–	–	31250
							31250	–	
9	5900-0000-7070 (пл) (ПЗ)	Стол приставной в кабинете руководителя 1200x800x780мм	шт	1	19643 –	19643 –	–	–	19643
							19643	–	
10	5900-0000-8080 (пл) (ПЗ)	Стул мягкий в кабинете руководителя	шт	4	3571 –	14284 –	–	–	14284
							14284	–	
11	5900-0000-9090 (пл) (ПЗ)	Стеллаж металлический 400x1000x2000мм	шт	2	34375 –	68750 –	–	–	68750
							68750	–	
12	5900-0000-9191 (пл) (ПЗ)	Вывеска с названием здания	комплект	1	17857 –	17857 –	–	–	17857
							17857	–	

13	5900-0000-9292 (пл) (ПЗ)	Зеркало навесное	шт	3	9821	–	29463	–	29463	–	29463
14	5900-0000-9393 (пл) (ПЗ)	Стенд для знамен	шт	1	14893	–	14893	–	14893	–	14893
15	5900-0000-9494 (пл) (ПЗ)	Таблички с указанием помещений	шт	15	2232	–	33480	–	33480	–	33480
16	5900-0000-6060 (пл) (ПЗ)	Сейф	шт	4	42857	–	171428	–	171428	–	171428
	Раздел 2 Противопожарное оборудование										
17	5900-0000-0100 (пл) (ПЗ)	Багор пожарный	шт	2	2232	–	4464	–	4464	–	4464
18	5900-0000-0101 (пл) (ПЗ)	Бочка для воды емкостью 200л	шт	1	9821	–	9821	–	9821	–	9821
19	5900-0000-0102 (пл) (ПЗ)	Ведро пожарное емкостью 12л	шт	2	1071	–	2142	–	2142	–	2142
20	5900-0000-0103 (пл) (ПЗ)	Лом	шт	1	2232	–	2232	–	2232	–	2232
21	5900-0000-0104 (пл) (ПЗ)	Лопата штыковая	шт	1	2768	–	2768	–	2768	–	2768

22	5900-0000-0105 (пл) (ПЗ)	Лопата совковая	шт	1	2768	2768	–	–	2768
					–	–	2768	–	
23	2308-0305-0409	Огнетушители воздушно-пенные ОВП-10 зимние от t -40 °С до +50 °С СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	10	16613	166130	–	–	166130
					–	–	166130	–	
24	2113-0803-0501	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/м2	м2	1	265	265	–	–	265
					–	–	265	–	
25	5900-0000-0106 (пл) (ПЗ)	Топор на деревянной ручке	шт	1	1786	1786	–	–	1786
					–	–	1786	–	
26	5900-0000-0107 (пл) (ПЗ)	Ящик для песка 800x600x600мм	шт	1	12500	12500	–	–	12500
					–	–	12500	–	
	Раздел 3 Оборудование для видеоконференций								
27	5900-0000-4041 (пл) (ПЗ)	Система видеоконференций RealPresence Group 500-720p Group 500 HD codec EagleEytIV-4x camera mic array univ remote NTSC / PAL Cables 2HDMI 1,8m 1CAT 5E LAN 3,6m 1HDCI digital 3m Power RUSSIA-Type C, CE 7/7 Maintenance Contract Required	тенге	1	2600314	2600314	–	–	2600314
					–	–	2600314	–	
28	5900-0000-4042 (пл) (ПЗ)	Лицензия Partner Premier One Year RealPresence Group 500-720p Group 500 HD codec EagleEytIV-4x camera	тенге	1	260031	260031	–	–	260031

							260031	–	
29	5900-0000-4043 (пл) (П3)	Ключ активации на прием и передачу видео в формате Valid for Group 300,500,550,,700	тенге	1	847646	847646	–	–	847646
					–	–	847646	–	
30	5900-0000-4044 (пл) (П3)	Телевизор Led Samsung UE 55 K 6500	тенге	1	310907	310907	–	–	310907
					–	–	310907	–	
31	5900-0000-4045 (пл) (П3)	Высокоскоростной кабель HDMI и Ethernet (15м)	тенге	1	28236	28236	–	–	28236
					–	–	28236	–	
32	5900-0000-4046 (пл) (П3)	Фиксатор LockPro для HDMI-кабеля (10штук в пачке)	тенге	1	6218	6218	–	–	6218
					–	–	6218	–	
33	5900-0000-4047 (пл) (П3)	Универсальное настенное шарнирное крепление для LCD PDP-панелей диагональю 39-90 до 68 кг	тенге	1	113057	113057	–	–	113057
					–	–	113057	–	
34	5900-0000-4048 (пл) (П3)	Полка для установки видео камеры	тенге	1	20387	20387	–	–	20387
					–	–	20387	–	
35	5900-0000-4049 (пл) (П3)	Шкаф напольный серии SJB 19-дюймовый (19") 18U 871x660x500 (ВхШХГ) стекл.дверь, цвет черный (RAL9005) столешница Calvados нагрузка 45кг (собранный)	тенге	1	88905	88905	–	–	88905
					–	–	88905	–	
36	5900-0000-4050 (пл) (П3)	Высокоскоростной кабель HDMI и Internet (2м)	тенге	1	2374	2374	–	–	2374

	–	–	2374	–
Итого по акту		**7 816 120**		
в том числе				
- оборудование, тенге		7 816 120		
Всего		7 816 120		
Временные здания и сооружения (1,5 %)		117 242		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,079 %)		164 935		
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		**161 966**		
Итого в текущих ценах с 01.01.18 г.		**8 260 263**		
НДС (12 %)		991 232		
Итого;		**9 251 495**		
Конкурсная скидка		**2 958 682,27**		
Итого:		**6 292 812,73**		

Сдал (Подрядчик) Директор
ТОО " Колганат Курылыс" Мамамбаев М.Ш.
наименование организации должность, подпись, расшифровка подписи

Принял (Заказчик) Руководитель
Государственное учреждение "Хромтауский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства" Алиев Д. М.
наименование организации должность, подпись, расшифровка подписи

Авторский надзор ТОО «МастИнжПроект»
Балмагамбетов М.К
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор ТОО «DS&V»
№ KZ68VJE00038064
Кинбаев Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

"SANA-2015". Версия 18.2.2 от 18.06.18 г.

Цены региона Актюбинская обл.

Приложение 2 к НДОССС в РК
Заказ 302+1

Форма 4

Заказчик: Государственное учреждение "Хромтауский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства" Хромтауского района Актюбинской области

Подрядчик: ТОО "Колганат Курылыс"

Наименование стройки: Строительство Административного здания в селе Коктау Хромтауского района , Актюбинской области

Наименование объекта: Надворный туалет на одно очко

Договор подряда (контракт) № 11 от 03.03. 2020 г.

Акт приемки выполненных работ № 3-1-1 /20 за декабрь на локальная смета № 3-1-1

Основание: На общестроительные работы

Составлена в текущих ценах с 22.05.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Земляные работы									
1	1101-0101-0315	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	57,75	237,09 / 11,29	225,8 / 49,96	13692 / 652	13040 / 2885	– / –	2547 / 1299	17538

2	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	0,6	2211,67	–	1327	–	–	955	2465
					2211,67	–	1327	–	–	183	
3	1101-0104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	51,6	35,97	35,97	1856	1856	–	462	2503
					–	12,42	–	641	–	185	
4	1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	0,52	1025	–	533	–	–	384	990
					1025	–	533	–	–	73	
5	1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	52,12	158,73	75,27	8273	3923	–	4426	13715
					83,46	34,48	4350	1797	–	1016	
6	1101-0102-0315	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	6,23	318,3	307,38	1983	1915	1	388	2561
					10,75	75,76	67	472	–	190	
7	4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	12,2108	213		2601		–	–	2809
					–		–		–	208	

8 1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	6,23	18,14	15,41	113	96	1	37	162
				2,57	5,78	16	36	–	12	
Раздел 2 Строительные работы										
9 1111-0101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	2,84	2058,8	130,63	5847	371	4832	718	7090
				226,76	42,25	644	120	–	525	
10 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство из бетона кл В7,5мм НР = 91 %	м3	0,2	21495	1045	4299	209	3881	227	4888
				1045	200	209	40	–	362	
11 1123-0601-0105	Устройство выгреба под надворную уборную НР = 99 %	м3 конструкций колодца	1,85	28797,3	6308,65	53275	11671	23492	22352	81677
				9790,27	2414,05	18112	4466	–	6050	
12 2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	17265		17265		17265	–	18646
				–		–		–	1381	
13 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	3	16009		48027		48027	–	51869
				–		–		–	3842	
14 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	1	18635		18635		18635	–	20126
				–		–		–	1491	

15 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	15,55	823,54	18,59	12806	289	8937	3361	17460
				230,23	2,19	3580	34	–	1293	
16 1112-0101-0401	Устройство примыканий выгреба к стенам НР = 92 %	м примыканий	1,5	1697,33	50	2546	75	2113	335	3111
				238,67	4	358	6	–	230	
17 1111-0101-0207	Слои подстилающие глинобитные с добавкой щебня. Устройство с уплотнением трамбовками (отмостка) НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	1,504	12121,68	2645,61	18231	3979	4162	11464	32071
				6708,78	1400,27	10090	2106	–	2376	
18 1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,54	90450	942,59	48843	509	37496	9947	63493
				20070,37	396,3	10838	214	–	4703	
19 1110-0102-0402	Элементы каркаса из досок. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,12	58783,33	983,33	7054	118	4784	1982	9759
				17933,33	416,67	2152	50	–	723	
20 1110-0114-0504	Настил рабочий толщиной 40 мм разреженный. Устройство по фермам обрешетки НР = 90 %	м2 покрытия	4,8	2584,38	43,33	12405	208	11146	1018	14497
				218,96	16,67	1051	80	–	1074	

21	1110-0102-0601	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки НР = 90 %	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	11,92	2908,81	13,93	34673	166	30435	3731	41476
					341,61	6,21	4072	74	–	3072	
22	1111-0101-3302	Покрытия дощатые толщиной 30 мм. Устройство полов и стульчака НР = 94 %	м2 покрытия	2,46	678,86	42,68	1670	105	200	1327	3237
					554,88	19,11	1365	47	–	240	
23	2107-0203-0204	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,075	68545		5141		5141	–	5552
					–		–		–	411	
24	1110-0103-0202	Устройство вытяжной трубы сеч.25х200мм НР = 90 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	2,4	4330,83	58,33	10394	140	7878	2187	13587
					990	22,5	2376	54	–	1006	
25	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка крышки выгреба НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,1	90470	940	9047	94	6946	1842	11760
					20070	400	2007	40	–	871	
26	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	2,7	3070	18,89	8289	51	6715	1417	10482
					564,07	6,3	1523	17	–	776	

27	1110-0116-0201	Антисептирование пастами НР = 90 %	м2 стен	19,18	184,41	0,73	3537	14	2342	1068	4973
					61,57	0,31	1181	6	–	368	
28	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	1,355	9989,67	50,92	13536	69	12472	922	15615
					734,32	21,4	995	29	–	1157	
29	1110-0107-0103	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков НР = 90 %	м2	1,71	3849,71	96,49	6583	165	4459	1830	9086
					1145,61	43,27	1959	74	–	673	
30	2109-0102-0104	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДС 19-9	м2	1,71	14552		24884		24884	–	26875
					–		–		–	1991	
31	2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	2	660		1320		1320	–	1426
					–		–		–	106	
32	2109-0404-0507	Задвижка накладная 3Т ГОСТ 5090-86	шт.	1	660		660		660	–	713
					–		–		–	53	
33	1110-0106-0209	Проемы оконные площадью до 2 м2 в деревянных нерубленых стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными НР = 90 %	м2	0,45	5331,11	106,67	2399	48	1436	842	3500
					2033,33	46,67	915	21	–	259	

34 2109-0101-9901	Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92									
		м2	0,45	9792		4406		4406	–	4758
				–		–		–	352	
35 1115-0501-0104	Окна со спаренным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм НР = 80 %	м2 площади проемов по наружному обводу коробок	0,45	2255,56	31,11	1015	14	813	154	1263
				417,78	8,89	188	4	–	94	

Итого по акту	**521 733**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	70 560
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	39 125
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	13 313
- материалы, изделия и конструкции, тенге	294 879
- перевозка грузов, тенге	2 601
Накладные расходы, тенге	75 923
Сметная прибыль (8 %), тенге	38 645
Всего	521 733
Временные здания и сооружения (1,5 %)	7 826
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,079 %)	11 009
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**10 811**

Итого в текущих ценах с 01.01.18 г.	**551 379**
НДС (12 %)	66 165
Итого	**617 544**

Сдал (Подрядчик) Директор
ТОО " Колганат Курылыс"
Мамамбаев М.Ш.
наименование организации должность, подпись, расшифровка подписи

Принял (Заказчик) Руководитель
Государственное учреждение "Хромтауский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства" Алиев Д.
наименование организации должность, подпись, расшифровка подписи

Авторский надзор ТОО «МастИнжПроект»
Балмагамбетов М.К
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор ТОО «DS&V»
Кинбаев Т. № KZ68VJE00038064
(должность, подпись, расшифровка подписи)

"SANA-2015". Версия 18.2.1 от 25.05.18 г. Цены региона Актюбинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
Заказ Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Хромтауский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства"
Подрядчик: ТОО "Колганат Курылыс"

Наименование стройки: Строительство Административного здания в селе Коктау Хромтауского района , Актюбинской области
Наименование объекта: Выгреб на 3 м3

Договор подряда (контракт) № 11 от 03.03. 2020 г.

Основание: Акт приемки выполненных работ № 1 -3/20 за октябрь на локальная смета 3-2-1 на общестроительные работы

Составлена в текущих ценах с 22.05.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Земляные работы										
1	1101-0101-0315	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %									
			м3 грунта	43,55	237,08	225,81	10325	9834	–	1920	13225
					11,27	49,97	491	2176	–	980	
2	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %									
			м3 грунта	0,44	2211,36	–	973	–	–	701	1808
					2211,36	–	973	–	–	134	

3 1101-0104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	34,32	35,96	35,96	1234	1234	–	307	1664
				–	12,41	–	426	–	123	
4 1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	0,35	1025,71	–	359	–	–	258	666
				1025,71	–	359	–	–	49	
5 1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	34,67	158,75	75,28	5504	2610	–	2944	9124
				83,47	34,47	2894	1195	–	676	
6 1101-0102-0315	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	9,32	318,24	307,4	2966	2865	1	580	3830
				10,73	75,75	100	706	–	284	
7 4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	18,2672	213		3891		–	–	4202
				–		–		–	311	
8 1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	9,32	18,03	15,34	168	143	1	56	242
				2,58	5,79	24	54	–	18	

Раздел 2 Строительные работы выгреба

9	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	5,76	201,22	27,95	1159	161	648	382	1664
					60,76	9,72	350	56	–	123	
10	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство из бетона кл .В7,5 НР = 91 %	м3	0,576	19434,03	1046,88	11194	603	9990	652	12794
					1043,4	199,65	601	115	–	948	
11	1106-1001-0101	Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство из бетона В7,5 НР = 91 %	м3	5,3	23908,11	1982,45	126713	10507	97568	19660	158083
					3516,6	559,62	18638	2966	–	11710	
12	1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР = 91 %	т	0,112	16758,93	883,93	1877	99	33	1615	3771
					15580,36	267,86	1745	30	–	279	
13	2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,112	222713		24944		24944	–	26940
					–		–		–	1996	
14	1108-0101-0305	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя НР = 93 %	м2 поверхности	21,2	2222,55	38,68	47118	820	35523	10141	61840
					508,25	6,08	10775	129	–	4581	

15 1106-1001-0101	Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен 100мм. Устройство из бетона кл В20мм на сульфатостойком портландцементе НР = 91 %	м3	1,6625	27104,36	1983,16	45061	3297	35918	6167	55326
				3516,39	560	5846	931	–	4098	
16 1106-1401-0104	Сооружения емкостные. Железнение поверхности НР = 91 %	м2 поверхности	16,625	336,84	0,72	5600	12	288	4828	11262
				318,8	0,36	5300	6	–	834	
17 1107-0404-0101	Плиты перекрытий. Укладка НР = 118 %	м3 сборных конструкций	0,9	6433,33	2313,33	5790	2082	2303	1967	8378
				1561,11	291,11	1405	262	–	621	
18 2104-0302-0225	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,29	56518		16390		16390	–	17701
				–		–		–	1311	
19 2104-0302-0226	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92	м3	0,61	53411		32581		32581	–	35187
				–		–		–	2606	
20 1123-1201-0101	Люки. Установка НР = 99 %	шт.	1	1529	174	1529	174	122	1297	3052

				1233	77	1233	77	–	226	
21 2303-0101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	18252		18252		18252	–	19712
				–		–		–	1460	
22 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,0009	302222,22	93333,33	272	84	5	203	513
				203333,33	24444,44	183	22	–	38	
23 2301-0501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,9	1521		1369		1369	–	1479
				–		–		–	110	
24 1108-0101-0302	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой НР = 93 %	м2 поверхности	5,51	1327,4	26,13	7314	144	6443	707	8663
				131,94	5,99	727	33	–	642	
25 1112-0101-1401	Покрытия. Утепление керамзитобетоном НР = 92 %	м3 утеплителя	1,10503	29777,47	1385,48	32905	1531	28273	3179	38971
				2806,26	320,35	3101	354	–	2887	
26 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	5,51	201,45	28,13	1110	155	620	365	1593
				60,8	9,62	335	53	–	118	
27 1108-0101-0401	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной НР = 93 %	м3 изолирующего слоя	3,29	8385,71	1380,85	27589	4543	5422	18348	49612
				5356,84	639,82	17624	2105	–	3675	

28 1106-1401-0501	Емкости. Испытание на водонепроницаемость НР = 91 %	м3 емкости	3	248,33	2,33	745	7	542	181	1000
				65,33	1	196	3	–	74	

Итого по акте	**552 302**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	72 900
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	40 905
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	11 699
- материалы, изделия и конструкции, тенге	317 236
- перевозка грузов, тенге	3 891
Накладные расходы, тенге	76 458
Сметная прибыль (8 %), тенге	40 912
Временные здания и сооружения (1,5 %)	8 285
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,079 %)	11 655
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**11 445**
Итого в текущих ценах с 01.01.18 г.	**583 687**
НДС (12 %)	70 042
Итого	**653 729**

Сдал (Подрядчик) Директор
ТОО " Колганат Курылыс"
Мамамбаев М.Ш.
наименование организации
Авторский надзор ТОО «МастИнжПроект»
Балгамбаев М.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик) Руководитель
Государственное учреждение "Хромтауский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства" Алиев Д.
наименование организации
Технический надзор ТОО «DS&V»
Кинбаев Т. № KZ68VJE00038064
(должность, подпись, расшифровка подписи)

"SANA-2015". Версия 18.2.2 от 18.06.18 г.

Цены региона Актюбинская обл.

Приложение 2 к НДОССС в РК
Заказ 302+1

Форма 4

Заказчик: Государственное учреждение "Хромтауский районный отдел архитектуры,градостроительства и
Подрядчик: ТОО "Колганат Курылыс"

Наименование стройки: Строительство Административного здания в селе Коктау Хромтауского района , Актюбинской области
Наименование объекта: Благоустройство территории

Акт приемки выполненных работ № 7-1-1 /20 за декабрь на локальная смета № 7-1-1

Основание: Благоустройство и озеленение территории

Составлена в текущих ценах с 22.05.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Вертикальная планировка									
1	1101-0104-0201	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (срезка и обратная надвижка растительного грунта) НР = 72 %	м3 грунта	240	47,86	47,86	11486	11486	–	2397	14994
					–	13,87	–	3329	–	1111	

2 1101-0104-0209	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	480	40,25	40,25	19320	19320	–	4030	25218
				–	11,66	–	5597	–	1868	
3 1101-0104-0702	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) НР = 72 %	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	1200	0,96	0,96	1155	1155	–	313	1585
				–	0,36	–	435	–	117	
4 1101-0104-0107	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м грунт от выемки НР = 72 %	м3 грунта	369,9	32,42	32,42	11992	11992	–	3253	16465
				–	12,21	–	4518	–	1220	
5 1101-0104-0115	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	1479,6	23,42	23,42	34659	34659	–	9402	47586
				–	8,83	–	13058	–	3525	
6 1101-0104-0107	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м грунт насыпи НР = 72 %	м3 грунта	369,9	32,42	32,42	11992	11992	–	3253	16465
				–	12,21	–	4518	–	1220	

7	1101-0104-0115	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	1479,6	23,42	23,42	34659	34659	–	9402	47586
					–	8,83	–	13058	–	3525	
8	1101-0201-0301	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	369,9	54,02	54,02	19982	19982	–	5414	27428
					–	20,33	–	7520	–	2032	
9	1101-0201-0307	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см за 9 проходов НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	3329,1	5,91	5,91	19688	19688	–	5288	26974
					–	2,21	–	7344	–	1998	
10	1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	369,9	82,86	66,27	30651	24513	3218	5687	39245
					7,89	13,46	2920	4978	–	2907	
11	1101-0102-0315	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (для устройства насыпи) НР = 72 %	м3 грунта	369,9	318,19	307,34	117698	113684	41	23050	152008
					10,74	75,81	3973	28041	–	11260	
12	4102-0102-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	628,83	338		212545		–	–	229549

				–		–		–	17004	
13	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	369,9	18	15,35	6659	5677	33	2222	9591
					2,57	5,78	949	2137	–	710	
Раздел 2 Щебеночное покрытие											
14	1127-0401-0104	Устройство покрытий из щебня фракции 20-40 толщ 100мм НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	35	4544,2	1442,54	159047	50489	102268	17938	191144
					179,71	294,83	6290	10319	–	14159	
Раздел 3 Покрытие дорожек и площадок											
15	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	12	3025	956,42	36300	11477	23411	3994	43518
					117,67	190,5	1412	2286	–	3224	
16	1111-0101-2501	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком НР = 94 %	м2 покрытия	80	1074,54	120,68	85963	9654	772	73352	172060
					944,21	31,21	75537	2497	–	12745	
17	2104-0509-0406	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 80 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	80	2373		189840		189840	–	205027
					–		–		–	15187	

18	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	60	1764,08	27,53	105845	1652	66208	41675	159322
					633,08	10,05	37985	603	–	11802	
19	2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	0,96	42796		41084		41084	–	44371
					–		–		–	3287	

Раздел 4 Озеленение

4.1 Озеленение

20	1147-0104-0101	Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте НР = 88 %	яма	15	308,4	58,73	4626	881	–	3558	8839
					249,67	19,87	3745	298	–	655	
21	1147-0105-0101	Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м НР = 88 %	шт.	15	1170	146,67	17550	2200	1767	12346	32288
					905,53	29,8	13583	447	–	2392	
22	2501-0204-4207	Тополь казахстанский, без кома, высотой от 1 м до 2 м	шт.	15	1449		21735		21735	–	23474
					–		–		–	1739	
23	1147-0106-0101	Кустарники-саженцы с оголенной корневой системой в группы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте НР = 88 %	яма	40	202,75	48,93	8110	1957	–	5997	15236
					153,83	16,55	6153	662	–	1129	

24	1147-0107-0101	Кустарники-саженцы в группах. Посадка в ямы. Размер ям 0,5х0,5 м НР = 88 %	шт.	40	228,2	59,75	9128	2390	125	6246	16604
					165,33,	12,13	6613	485	–	1230	
25	2501-0204-4302	Черемуха обыкновенная, без кома, высотой от 1 м до 2 м	шт.	40	966		38640		38640	–	41731
					–		–		–	3091	
26	1147-0112-0103	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см НР = 88 %	м2	503,5	348,98	9,26	175712	4660	62912	96092	293548
					214,78	2,1	108140	1056	–	21744	
27	1147-0112-0106	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную НР = 88 %	м2	503,5	247,63	148,84	124683	74939	25769	34489	171906
					47,62	30,22	23975	15217	–	12734	
28	1147-0119-0501	Насаждения зеленые. Полив из шланга поливомоечной машины НР = 88 %	м3	12,5875	1769,45	1303,67	22273	16410	1095	7128	31753
					378,79	264,71	4768	3332	–	2352	
Раздел 5 МАФ											
29	8601-0302-0303	Скамья со спинкой НР = 91 %	шт.	3	71016	123	213048	369	198483	13017	244150
					4732	36	14196	108	–	18085	
30	8601-0303-0208	Урна с декоративными кованными элементами (0,33 м х 0,33 х 0,82 м) НР = 0	шт.	3	36245	–	108735	–	108735	–	117434
					–	–	–	–	–	8699	

Раздел 6 Площадка под контейнеры для ТБО

31	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	0,8	4938,75	1462,5	3951	1170	2205	991	5337
					720	612,5	576	490	–	395	
32	1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство из бетона кл.В15 НР = 91 %	м3	1,35	21451,11	1128,89	28959	1524	26226	1376	32762
					895,56	224,44	1209	303	–	2427	
33	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0102	223431,37	1176,47	2279	12	1667	550	3055
					58823,53	392,16	600	4	–	226	
34	1109-0701-0103	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Изготовление металлического каркаса НР = 69 %	т конструкций	0,16704	141032,09	35464,56	23558	5924	868	12829	39298
					100371,17	10937,5	16766	1827	–	2911	
35	1109-0302-0112	Стойки . Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,1104	23215,58	11331,52	2563	1251	665	667	3488
					5860,51	2898,55	647	320	–	258	
36	2105-0206-0803	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	0,1104	254889		28140		28140	–	30391
					–		–		–	2251	
37	1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,05664	76200,56	19597,46	4316	1110	134	2307	7153

38 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005			54237,29	4802,26	3072	272	–	530	
		т	0,05664	219334		12423		12423	–	13417
				–		–		–	994	
39 1109-0501-0101	Облицовка стальным профилированным листом НР = 69 %									
		м2	12	314,08	10,5	3769	126	134	2454	6721
				292,42	4	3509	48	–	498	
40 2110-0103-0508	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012									
		м2	12,96	2178		28227		28227	–	30485
				–		–		–	2258	
41 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %									
		м2	4,176	89,56	2,16	374	9	211	106	518
				36,88	–	154	–	–	38	
42 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 %									
		м2	8,352	70,28	1,56	587	13	394	126	770
				21,55	0,24	180	2	–	57	
43 1109-0304-0301	Контейнеры . Монтаж НР = 69 %									
		т конструкций	0,69	43791,3	11875,36	30216	8194	5792	12380	46004
				23521,74	2481,16	16230	1712	–	3408	
44 2106-0106-0301	Металический мусоросборник с крышкой									
		комплект	3	79972		239916		239916	–	259109

		–	–	– 19193
Итого по акте			**2 945 607**	
в том числе				
- зарплата рабочих-строителей, тенге			353 182	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге			505 218	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			136 821	
- материалы, изделия и конструкции, тенге			1 233 138	
- перевозка грузов, тенге			212 545	
Накладные расходы, тенге			423 329	
Сметная прибыль (8 %), тенге			218 195	
Всего			**2 945 607**	
Временные здания и сооружения (1,5 %)			44 184	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,079 %)			62 158	
Непредвиденные работы и затраты (2 %)			**61 039**	
Итого в текущих ценах с 01.01.18 г.			**3 112 988**	
НДС (12 %)			373 559	
Итого			**3 486 547**	

Сдал (Подрядчик) Директор
ТОО " Колганат Курылыс"
Мамамбаев М.Ш.
наименование организации должность, подпись, расшифровка подписи

Принял (Заказчик) Руководитель
Государственное учреждение "Хромтауский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства" Алиев Д. М.
наименование организации должность, подпись, расшифровка подписи

Авторский надзор ТОО «МастИнжПроект»
Балмагамбетов М.К
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор ТОО «DS&V»
Кинбаев Т.
№ KZ68VJE00038064
(должность, подпись, расшифровка подписи)

"SANA-2015". Версия 18.2.2 от 18.06.18 г.

Цены региона Актюбинская обл.

Заказчик: Государственное учреждение "Хромтауский районный отдел

Подрядчик: ТОО "Колганат Курылыс"

Приложение 2 к НДОССС в РК

Заказ 302+1

Форма 2

Наименование стройки: Строительство Административного здания в селе Коктау Хромтауского района , Актюбинской области

Наименование объекта: Благоустройство территории

Договор подряда (контракт) № 11 от 03.03. 2020 г.

Акт приемки выполненных работ № 7-1-2 /20 за декабрь на локальная смета № 7-1-2

Основание: Металлическое ограждение 140м

Составлена в текущих ценах с 22.05.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Земляные работы									
1	1101-0205-0403	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	2,148	3176,91 / 3176,91	– / –	6824 / 6824	– / –	– / –	4913 / 939	12676
	1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	2,148	1024,67 / 1024,67	– / –	2201 / 2201	– / –	– / –	1585 / 303	4089

3	1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	2,148	158,75	75,42	341	162	–	182	565
					83,33	34,45	179	74	–	42	
Раздел 2 Фундаменты											
4	1106-0101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство из бетона кл. В12,5 НР = 91 %	м3	5,05	25265,35	1655,25	127590	8359	98675	20186	159598
					4070,5	321,98	20556	1626	–	11822	
5	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,13098	365391,66	1168,12	47859	153	21409	23986	77593
					200771,11	465,72	26297	61	–	5748	
6	2105-0301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,13098	109663		14364		14364	–	15513
					–		–		–	1149	
Раздел 3 Стойки											
7	1109-0302-0112	Стойки опорные . Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,82876	23209,37	11336,21	19235	9395	4986	5009	26184
					5856,94	2901,93	4854	2405	–	1940	
8	1109-0701-0103	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Изготовление НР = 69 %	т конструкций	0,82876	141038,42	35468,65	116887	29395	4307	63650	194980
					100372,85	10934,41	83185	9062	–	14443	

9	2301-0101-0217	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 89толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	69,75	2002		139640		139640	–	150811
					–		–		–	11171	
10	2105-0206-0803	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	0,18776	254889		47858		47858	–	51687
					–		–		–	3829	
11	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,047	220004		10340		10340	–	11167
					–		–		–	827	
12	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	20,719	89,72	2,22	1859	46	1048	531	2581
					36,92	0,19	765	4	–	191	
13	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 %	м2	41,438	70,3	1,57	2913	65	1953	624	3820
					21,6	0,24	895	10	–	283	
Раздел 4 Ограждение											
14	1109-0302-0301	Ограждения. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	2,22464	76183,11	19581,15	169480	43561	5255	90619	280907
					54239,79	4795,38	120664	10668	–	20808	

15 1109-0701-0103	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Изготовление НР = 69 %	т конструкций	2,22464	141037,2	35467,31	313757	78902	11561	170856	523382
				100373,09	10933,9	223294	24324	–	38769	
16 2105-0206-0901	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами 40*25*2мм ГОСТ 13663-86	т	0,52096	263649		137351		137351	–	148339
				–		–		–	10988	
17 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	55,62	89,75	2,21	4992	123	2815	1426	6931
				36,93	0,22	2054	12	–	513	
18 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 %	м2	111,24	70,31	1,56	7821	174	5244	1675	10256
				21,6	0,22	2403	24	–	760	
Раздел 5 Ворота-2шт и калитка 1шт										
19 1109-0403-0301	Каркасы ворот -2шт и калиток-1шт . Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,0588	125255,1	70527,21	7365	4147	377	2421	10569
				48316,33	11360,54	2841	668	–	783	
20 1109-0701-0103	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Изготовление ворот и калиток НР = 69 %	т конструкций	0,0588	141037,41	35476,19	8293	2086	305	4515	13833
				100374,15	10918,37	5902	642	–	1025	
21 2105-0206-0901	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86	т	0,03	263649		7909		7909	–	8542

				–		–		–	633	
22	2105-0206-0801	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86	т	0,02736	278821		7629		7629	–	8239
					–		–		–	610	
23	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00144	220004		317		317	–	342
					–		–		–	25	
24	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка навесов НР = 118 %	т стальных элементов	0,0096	680104,17	6041,67	6529	58	5984	588	7686
					50729,17	1145,83	487	11	–	569	
25	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	1,47	89,12	2,04	131	3	74	37	181
					36,73	–	54	–	–	13	
26	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 %	м2	2,94	70,41	1,7	207	5	139	43	270
					21,43	–	63	–	–	20	

Итого по акте **1 730 741**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 503 518
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 176 634
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 49 591
- материалы, изделия и конструкции, тенге 529 540

Накладные расходы, тенге	392 846
Сметная прибыль (8 %), тенге	128 203
Всего	1 730 741
Временные здания и сооружения (1,5 %)	25 961
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,079 %)	36 522
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**35 864**
Итого в текущих ценах с 01.01.18 г.	**1 829 088**
НДС (12 %)	219 491
Итого	**2 048 579**

Сдал (Подрядчик) Директор
ТОО " Колганат Курылыс"
Мамамбаев М.Ш.
наименование организации должность, подпись, расшифровка подписи

Принял (Заказчик) Руководитель
Государственное учреждение "Хромтауский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства"
Алиев Д. М.
наименование организации должность, подпись, расшифровка подписи

Авторский надзор ТОО «МастИнжПроект»
Балмагамбетов М.К
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор ТОО «DS&V»
Кинбаев Т.
№ KZ68VJE00038064
(должность, подпись, расшифровка подписи)

"SANA-2015". Версия 18.2.2 от 18.06.18 г. Цены региона Актюбинская обл.

Приложение 2 к НДОССС в РК
Заказ 302+1

Форма 4

Заказчик: Государственное учреждение "Хромтауский районный отдел архитектуры,градостроительства и
Подрядчик: ТОО "Колганат Курылыс"

Наименование стройки: Строительство Административного здания в селе Коктау Хромтауского района , Актюбинской области
Наименование объекта: Строительство Административного здания в селе Коктау Хромтауского района , Актюбинской области

Акт приемки выполненных работ № 2-1-1 /20 за декабрь на локальная смета № 2-1-1

На общестроительные работы

Основание:

Составлена в текущих ценах с 22.05.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 5 Проемы											
5.2 Двери											
1	1110-0501-0203	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних перегородках и деревянных нерубленых стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 90 %	м2 проемов	2,52	2055,95	169,44	5181	427	2572	2130	7896
					865,87	73,41	2182	185	–	585	

2	2109-0202-0306	Дверь из ПВХ профилей толщиной 80 мм БП 21-12, остекленная двухкамерным стеклопакетом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99	м2	2,52	24287		61203		61203	–	66099
					–		–		–	4896	
3	1110-0402-0502	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен НР = 90 %	м2 проемов	6,21	1946,54	119	12088	739	745	9810	23650
					1707,57	47,67	10604	296	–	1752	
4	2109-0402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	6,21	45066		279860		279860	–	302249
					–		–		–	22389	
5	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 %	м2	20,58	1478,33	69,58	30424	1432	9723	17870	52158
					936,3	28,52	19269	587	–	3864	
6	2109-0102-0104	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12 внутренние СТ РК 943-92	м2	2,52	14552		36671		36671	–	39605
					–		–		–	2934	
7	2109-0102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9 внутренние СТ РК 943-92	м2	15,12	14856		224623		224623	–	242593
					–		–		–	17970	
8	2109-0102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7 внутренние СТ РК 943-92	м2	2,94	17452		51309		51309	–	55414

9	2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	22	– / 660		– / 14520		– / 14520	4105 / –	15682
10	2109-0404-0303	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками 3В4 ГОСТ 5089-2011	шт.	8	– / 3420		– / 27360		– / 27360	1162 / –	29549
11	2109-0404-0401	Защелка врезная ЗЩ ГОСТ 5089-2011	шт.	3	– / 2075		– / 6225		– / 6225	2189 / –	6723
	Раздел 8 Полы										
	8.1 Тип1										
12	1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР = 94 %	м2 покрытия	117,4	3257,22 / 335,02	19,03 / 8,74	382398 / 39331	2234 / 1026	340833 / –	37936 / 33627	453961
13	1111-0101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 НР = 94 %	м плинтусов	129,14	299,37 / 101,05	0,74 / 0,33	38661 / 13049	96 / 43	25516 / –	12306 / 4077	55044
	8.2 Тип2										
14	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	47,41	3716,73 / 1027,21	80,66 / 42,67	176210 / 48700	3824 / 2023	123686 / –	47680 / 17911	241801
15	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	50,7287	520,59 / 256,3	1,48 / 0,67	26409 / 13002	75 / 34	13332 / –	12254 / 3093	41756

Раздел 9 Внутренняя отделка

16	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	164,81	726,56	4,17	119745	687	45563	58963	193005
					445,94	1,27	73495	209	–	14297	
17	1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	164,81	692,43	4,34	114120	716	32970	64604	193022
					488,04	1,95	80434	321	–	14298	
18	1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	552	1267,07	17,06	699420	9419	261039	345442	1128451
					777,11	5,14	428962	2840	–	83589	
19	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	552	575,34	4,1	317588	2262	100907	172347	529130
					388,44	1,84	214419	1015	–	39195	
20	1115-0107-0203	Стены с карнизными, плинтусными и угловыми плитками в общественных зданиях. Облицовка на цементном растворе по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	22	5111,36	17,45	112450	384	60982	41008	165735
					2322	8	51084	176	–	12277	

Раздел 10 Главный вход

21	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	60,6	4242,23	65,83	257079	3989	191423	59578	341990
					1017,61	28,28	61667	1714	–	25333	
22	1109-0304-0201	Монтаж ограждений ОГ-1,ОГ-2 НР = 69 %	т конструкций	0,2352	65646,26	20990,65	15440	4937	1789	7130	24376
					37049,32	6883,5	8714	1619	–	1806	
23	1109-0701-0103	Изготовление ограждений ОГ-1,ОГ-2 НР = 69 %	т конструкций	0,2352	141037,41	35467,69	33172	8342	1222	18064	55335
					100374,15	10935,37	23608	2572	–	4099	
24	2301-0201-0141	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	59	820		48380		48380	–	52250
					–		–		–	3870	
25	2301-0201-0112	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	72,64	326		23681		23681	–	25575
					–		–		–	1894	
26	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,03992	680110,22	6012,02	27150	240	24885	2443	31960
					50726,45	1127,25	2025	45	–	2367	
27	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	30,254	89,74	2,21	2715	67	1531	775	3769
					36,92	0,2	1117	6	–	279	

28	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 %	м2	60,508	70,32	1,57	4255	95	2853	911	5579
					21,6	0,23	1307	14	–	413	
29	1146-0302-0103	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка НР = 84 %	м3	0,06	16783,33	6233,33	1007	374	–	673	1814
					10550	2800	633	168	–	134	
30	1146-0303-0103	Стены . Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 НР = 84 %	м3 заделки	0,06	119650	1066,67	7179	64	3342	3193	11202
					62883,33	466,67	3773	28	–	830	
31	1109-0302-0401	Монтаж конструкций козырька НР = 69 %	т конструкций	0,52754	26504,15	9364,22	13982	4940	1901	5821	21387
					13536,41	2454,79	7141	1295	–	1584	
32	1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,02238	76228,78	19660,41	1706	440	52	912	2827
					54244,86	4825,74	1214	108	–	209	
33	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,0015	680666,67	6000	1021	9	936	92	1202
					50666,67	1333,33	76	2	–	89	
34	1109-0701-0103	Изготовление козырька НР = 69 %	т конструкций	0,55142	141035,87	35464,8	77770	19556	2866	42350	129730
					100373,58	10933,59	55348	6029	–	9610	

35	2105-0204-0803	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П-40П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,2837	408051	115764	115764	–	125025
					–	–	–	9261	
36	2105-0204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,117	261325	30575	30575	–	33021
					–	–	–	2446	
37	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0024	219334	526	526	–	568
					–	–	–	42	
38	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,14682	219334	32203	32203	–	34779
					–	–	–	2576	
39	2105-0304-0119	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 20 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0015	205015	308	308	–	333
					–	–	–	25	

40	1109-0302-0112	Стойки опорные . Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,1132	23215,55	11351,59	2628	1285	680	684	3577
					5856,89	2906,36	663	329	–	265	
41	2301-0201-0221	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5	5568		27840		27840	–	30067
					–		–		–	2227	
42	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	12	89,67	2,17	1076	26	607	307	1494
					36,92	0,17	443	2	–	111	
43	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 %	м2	24	70,25	1,54	1686	37	1131	362	2212
					21,58	0,25	518	6	–	164	
44	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,557	90454,22	944,34	50383	526	38678	10260	65494
					20070,02	396,77	11179	221	–	4851	
45	1110-0114-0502	Настил рабочий толщиной 25 мм разреженный. Устройство по фермам НР = 90 %	м2 покрытия	25	1746,16	27,92	43654	698	37724	4951	52493
					209,28	10,76	5232	269	–	3888	
46	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,557	9991,02	52,06	5565	29	5127	378	6418

				734,29	19,75	409	11	–	475	
47 1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %	м2 обработанной поверхности	25	346,56	2,4	8664	60	7908	648	10057
				27,84	0,96	696	24	–	745	
48 1110-0116-0202	Перекрытия по открытым прогонам. Антисептирование пастами НР = 90 %	м2 перекрытия	25	654,12	2,6	16353	65	13735	2322	20169
				102,12	1,08	2553	27	–	1494	
49 1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	25	3275,68	18,88	81892	472	67319	13124	102617
				564,04	6,56	14101	164	–	7601	
50 1112-0101-2003	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м планки	4,5	1137,33	10,44	5118	47	3839	1144	6763
				273,78	2,44	1232	11	–	501	
51 1112-0101-2001	Планки кровель торцевые (ветровые) из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м планки	19	1879,84	1460,74	35717	27754	1478	10873	50317
				341,32	280,68	6485	5333	–	3727	
52 1112-0101-2002	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м планки	9	1661,44	1029,11	14953	9262	3612	3554	19988
				231	198,22	2079	1784	–	1481	

53	2110-0102-0111	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	4,5	1190		5355		5355	–	5783
					–		–		–	428	
54	2110-0102-0103	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	9	708		6372		6372	–	6882
					–		–		–	510	
55	2110-0102-0104	Планка торцевая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	19	1010		19190		19190	–	20725
					–		–		–	1535	
56	1110-0104-0206	Потолки. Подшивка сталью кровельной оцинкованной по дереву НР = 90 %	м2 потолков	12	223,92	2,75	2687	33	123	2291	5376
					210,92	1,25	2531	15	–	398	
57	2105-0109-0210	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	12	1833		21996		21996	–	23756
					–		–		–	1760	
	Раздел 11 Наружняя отделка										
58	1115-0106-0201	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими плитками НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	38	6781	27,58	257678	1048	153141	83167	368113
					2723,39	12,37	103489	470	–	27268	

59 1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	12,483	7745,65	1479,13	96689	18464	43968	39320	146890
				2744,29	606,67	34257	7573	–	10881	
60 1106-0101-0114	Устройство бетонной отмостки из бетона кл В7,5 НР = 91 %	м3	8,322	19693,22	1128,33	163887	9390	147046	8481	186157
				895,34	224,59	7451	1869	–	13789	
Раздел 12 Главный вход №1										
61 1109-0304-0201	Монтаж ограждений ОГ-3-2шт НР = 69 %	т конструкций	0,0193	65647,67	20984,46	1267	405	147	585	2000
				37046,63	6891,19	715	133	–	148	
62 1109-0701-0103	Изготовление ограждений ОГ-3 НР = 69 %	т конструкций	0,0193	141088,08	35544,04	2723	686	100	1483	4542
				100362,69	10984,46	1937	212	–	336	
63 2301-0201-0141	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	4,6	820		3772		3772	–	4074
				–		–		–	302	
64 2301-0201-0112	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	8,8	326		2869		2869	–	3099
				–		–		–	230	
65 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,00392	680357,14	6122,45	2667	24	2444	240	3140
				50765,31	1020,41	199	4	–	233	

66 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	3,22	89,75	2,17	289	7	163	82	401
				36,96	–	119	–	–	30	
67 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 %	м2	6,44	70,34	1,71	453	11	303	97	594
				21,58	0,31	139	2	–	44	
68 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	3,15	133,33	63,49	420	200	–	224	696
				69,84	28,89	220	91	–	52	
69 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	0,175	4931,43	1457,14	863	255	482	217	1166
				720	611,43	126	107	–	86	
70 1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство из бетона В15 НР = 91 %	м3	1,175	24520,85	1278,3	28812	1502	24192	3105	34470
				2653,62	250,21	3118	294	–	2553	
71 1111-0101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	4,3	1016,05	86,74	4369	373	2751	1291	6113
				289,53	29,77	1245	128	–	453	
72 1111-0101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501 НР = 94 %	м2 покрытия	103,2	109,31	3,72	11281	384	10036	979	13241
				8,34	1,75	861	181	–	981	
73 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,02	12650	1250	253	25	1	216	507

74	1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР = 91 %			11350	500	227	10	–	38	
			т	0,02	16800	900	336	18	6	288	674
75	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015			15600	250	312	5	–	50	
			т	0,02	205425		4109		4109	–	4438
76	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %			–		–		–	329	
			м2 покрытия	4,3	4242,09	65,81	18241	283	13582	4227	24265
77	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %			1017,67	28,14	4376	121	–	1797	
			м2 поверхности	1,02	823,53	18,63	840	19	586	220	1145
78	1146-0302-0103	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка НР = 84 %			230,39	1,96	235	2	–	85	
			м3	0,03	16800	6233,33	504	187	–	337	908
79	1146-0303-0103	Стены . Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 НР = 84 %			10566,67	2800	317	84	–	67	
			м3 заделки	0,03	119666,67	1066,67	3590	32	1672	1596	5601
					62866,67	466,67	1886	14	–	415	

80	1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,09575	76177,55	19582,25	7294	1875	226	3900	12090
					54234,99	4793,73	5193	459	–	896	
81	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,00075	680000	6666,67	510	5	467	46	600
					50666,67	1333,33	38	1	–	44	
82	1109-0701-0103	Изготовление козырька НР = 69 %	т конструкций	0,0965	141046,63	35471,5	13611	3423	502	7411	22704
					100373,06	10932,64	9686	1055	–	1682	
83	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0012	219334		263		263	–	284
					–		–		–	21	
84	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,09455	219334		20738		20738	–	22397
					–		–		–	1659	

85	2105-0304-0119	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 20 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,00075	205015		154		154	–	166
					–		–		–	12	
86	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	2,4125	90,36	2,49	218	6	123	61	301
					36,89	–	89	–	–	22	
87	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 %	м2	4,825	70,05	1,45	338	7	227	73	444
					21,55	0,41	104	2	–	33	
88	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	2	3276	19	6552	38	5386	1050	8210
					564	6,5	1128	13	–	608	

Итого по акте	**6 059 863**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 386 742
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	144 309
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	43 381
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 906 046
Накладные расходы, тенге	1 173 886
Сметная прибыль (8 %), тенге	448 880
Всего	6 059 863
Временные здания и сооружения (1,5 %)	90 898

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,079 %)	127 874
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**125 573**
Итого в текущих ценах с 01.01.18 г.	**6 404 208**
НДС (12 %)	768 505
Итого	**7 172 713**
Конкурсная скидка	**2 958 682,1**
Итого	**4 214 030,9**

Сдал (Подрядчик) Директор
ТОО " Колганат Курылыс"

Мамамбаев М.Ш.

наименование организации должность, подпись, расшифровка подписи

Авторский надзор ТОО «МастИнжПроект»
Балмагамбетов М.К

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик) Руководитель
Государственное учреждение "Хромтауский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства"

Алиев Д. М.

наименование организации должность, подпись, расшифровка подписи

Технический надзор ТОО «DS&V»
Кинбаев Т.

№ KZ68VJE00038064

(должность, подпись, расшифровка подписи)

"SANA-2015". Версия 18.2.2 от 18.06.18 г. Цены региона Актюбинская обл. Приложение 2 к НДОССС в РК

Заказ 302+1

Заказчик: Государственное учреждение "Хромтауский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства" Хромтауского района Актюбинской области

Подрядчик: ТОО "Колганат Курылыс"

Форма 2

Наименование стройки: Строительство Административного здания в селе Коктау Хромтауского района , Актюбинской области

Наименование объекта: Строительство Административного здания в селе Коктау Хромтауского района , Актюбинской области

Договор подряда (контракт) № 11 от 03.03. 2020 г.

Акт приемки выполненных работ № 2-1-2 /20 за декабрь на локальная смета 2-1 -2

На отопление и вентиляцию

Основание:

Составлена в текущих ценах с 22.05.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Отопление									
1	1116-0501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка на сварных соединениях НР = 98 %	м трубопровода	25	1384,96	19,64	34624	491	161	33297	73355
					1358,88	0,2	33972	5	–	5434	

2 1116-0501-0204	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка на сварных соединениях НР = 98 %	м трубопровода	103	1528,93	23,17	157480	2387	414	151618	333826
				1501,74	0,32	154679	33	–	24728	
3 2301-0602-0204	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	25	308		7700		7700	–	8316
				–		–		–	616	
4 2301-0602-0205	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	103	473		48719		48719	–	52617
				–		–		–	3898	
5 1118-0301-0104	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР = 98 %	кВт	11,76	889,46	14,29	10460	168	3853	6361	18167
				547,53	4,42	6439	52	–	1346	
6 2305-1001-0237	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	98	1804		176792		176792	–	190935
				–		–		–	14143	
7 1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР = 98 %	шт.	15	162,2	–	2433	–	295	2095	4890
				142,53	–	2138	–	–	362	
8 2304-0905-1815	Краны Маевского Т 130 °С, PN 6, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	15	277		4155		4155	–	4487

				–		–		–	332	
9 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	38	1873	81,84	71174	3110	11422	55920	137262
				1490,58	11,03	56642	419	–	10168	
10 2304-1008-0503	Клапан RA-N-20, угловой, присоединение Rp 3/4, Тмакс 120 °С, PN 10, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	15	8582		128730		128730	–	139028
				–		–		–	10298	
11 2305-1207-1922	Головка термостатическая RA 2945 с газонаполненным встроенным температурным датчиком, с присоединительной резьбой М 30 х 1,5, диапазон регулирования от 5 °С до 26°С, типа Danfoss	шт.	15	6843		102645		102645	–	110857
				–		–		–	8212	
12 2304-0905-1002	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100 °С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	15	1223		18345		18345	–	19813
				–		–		–	1468	
13 2304-0501-0122	Вентили проходные муфтовые 15ч18бр для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	8	1584		12672		12672	–	13686
				–		–		–	1014	
14 2302-0401-1201	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	30	13		390		390	–	421
				–		–		–	31	

15	2302-0401-1202	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	22 / –		176 / –		176 / –	– / 14	190
16	2302-0401-2502	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	30	34 / –		1020 / –		1020 / –	– / 82	1102
17	1119-0101-0202	Водонагреватели емкостные. Установка НР = 98 %	прибор	1	36849 / 6552	410 / 183	36849 / 6552	410 / 183	29887 / –	6600 / 3476	46925
18	5104-0105-0604 (об)	Котел газовый настенный DGB-200 MSC, тепловая мощность отопительной системы 23,3 кВт, типа Daewoo gas boiler	комплект	1	133466 / –		133466 / –		– / 133466	– / –	133466
	Раздел 2 Вентиляция										
	2.1 П1										
19	1120-2501-0101	Установка приточного агрегата НР = 98 %	камера	1	48331 / 41383	2692 / 711	48331 / 41383	2692 / 711	4256 / –	41252 / 7167	96750
20	5105-0603-0103 (об)	Приточная установка VS-10-R-H-T, в комплекте с автоматикой AS-1R и опциональным оснащением, типа VTS	комплект	1	765457 / –		765457 / –		– / 765457	– / –	765457
21	1120-1001-0201	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 1-1 сечением 200x100 мм. Установка НР = 98 %	глушитель шума	1	11582	39	11582	39	10477	1055	13648

				1066	11	1066	11	–	1011	
22 1120-0101-0402	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	4	4374,25	45,25	17497	181	11402	5861	25227
				1478,5	16,75	5914	67	–	1869	
23 1120-0101-0410	Переход класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	0,67	4273,13	32,84	2863	22	2056	777	3931
				1171,64	11,94	785	8	–	291	
24 1120-0301-0205	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100x200 мм. Установка НР = 98 %	решетка	3	2205,67	47,67	6617	143	3277	3165	10565
				1065,67	11	3197	33	–	783	
25 1120-0301-0201	Решетки жалюзийные стальные, неподвижные односекционные, размер200x100мм. Установка НР = 98 %	решетка	1	1311	48	1311	48	197	1055	2555
				1066	11	1066	11	–	189	
2.2 В1										
26 1120-1501-0101	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка НР = 98 %	вентилятор	1	4259	189	4259	189	44	4004	8924
				4026	60	4026	60	–	661	

27	2305-0401-0113	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К100/1, Р 0,056 кВт, Qmax 250 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	22398		22398		22398	–	24190
					–		–		–	1792	
28	1120-0101-0402	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	1,8	4373,89	45	7873	81	5131	2637	11351
					1478,33	16,67	2661	30	–	841	
29	1120-0101-0410	Переход класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	0,14	4271,43	28,57	598	4	430	163	822
					1171,43	14,29	164	2	–	61	
30	1120-0301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150x150 мм. Установка НР = 98 %	решетка	1	1401	28	1401	28	307	1055	2652
					1066	11	1066	11	–	196	
31	1120-0301-0201	Решетки жалюзийные стальные, неподвижные односекционные, размер200x100мм. Установка НР = 98 %	решетка	1	1311	48	1311	48	197	1055	2555
					1066	11	1066	11	–	189	

2.3 ВЕ1

32	1120-0301-0211	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200x200 мм. Установка НР = 98 %								
			решетка	2	1495,5	28	2991	56	804	2110	5509
					1065,5	11	2131	22	–	408	
33	1120-0701-0401	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами НР = 98 %								
			зонт	2	4422	41	8844	82	7751	1012	10644
					505,5	11	1011	22	–	788	
34	1120-1301-0101	Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка НР = 98 %								
			кг изделия	5	743,8	2,6	3719	13	3447	256	4293
					51,8	0,4	259	2	–	318	

Итого по акту	**2 278 416**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	326 217
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	10 192
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 693
- материалы, изделия и конструкции, тенге	619 550
- оборудование, тенге	898 923
Накладные расходы, тенге	321 348
Сметная прибыль (8 %), тенге	102 186
Всего	2 278 416
Временные здания и сооружения (1,5 %)	34 176
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,079 %)	48 079
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**47 213**

Итого в текущих ценах с 01.01.18 г.	**2 407 884**
НДС (12 %)	288 946
Итого	**2 696 830**

Сдал (Подрядчик) Директор
ТОО " Колганат Курылыс" Мамамбаев М.Ш.

наименование организации должность, подпись, расшифровка подписи

Авторский надзор ТОО «МастИнжПроект»
Балмагамбетов М.К

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик) Руководитель
Государственное учреждение "Хромтауский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства" Алиев Д.

наименование организации должность, подпись, расшифровка подписи

Технический надзор ТОО «DS&V»
Кинбаев Т. № KZ68VJE00038064

(должность, подпись, расшифровка подписи)

"SANA-2015". Версия 18.2.2 от 18.06.18 г. Цены региона Актюбинская обл.

Приложение 2 к НДОССС в РК
Заказ 302+1

Заказчик: Государственное учреждение "Хромтауский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства" Хромтауского района Актюбинской области

Подрядчик: ТОО "Колганат Курылыс"

Форма 2

Наименование стройки: Строительство Административного здания в селе Коктау Хромтауского района , Актюбинской области

Наименование объекта: Строительство Административного здания в селе Коктау Хромтауского района , Актюбинской области

Договор подряда (контракт) № 11 от 03.03. 2020 г.

Акт приемки выполненных работ № 2-1-3 /20 за декабрь на локальная смета № 2-1-3

На водопровод и канализацию

Основание:

Составлена в текущих ценах с 22.05.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Водопровод В1									
1	1116-0501-0204	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка на сварных соединениях НР = 98 %	м трубопровода	3	1529	23,33	4587	70	12	4416	9723
					1501,67	0,33	4505	1	–	720	

2	2301-0601-0305	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-40x3,7 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	3	730		2190		2190	2365
					–		–		–	–
										175
3	1116-0501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка на сварных соединениях НР = 98 %	м трубопровода	3	1385	19,67	4155	59	19	3995	8802
					1359	–	4077	–	–	652
4	2301-0601-0304	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32x2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	3	440		1320		1320	–	1426
					–		–		–	106
5	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка на сварных соединениях НР = 98 %	м трубопровода	18	1270,33	16,67	22866	300	149	21971	48424
					1245,39	0,11	22417	2	–	3587
6	2301-0601-0303	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	18	273		4914		4914	–	5307
					–		–		–	393
7	1116-0501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб или встык НР = 98 %	м трубопровода	4	1179	13,75	4716	55	46	4523	9978

				1153,75	–	4615	–	–	739	
8	2301-0601-0302	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	4	179		716		716	–	773
					–		–		–	57	
9	2304-0905-2407	Краны шаровые поливочный типа IVR, никелированные, с маховиком "бабочка", Т от -30 °С до +150 °С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	2394		2394		2394	–	2586
					–		–		–	192	
10	2304-0905-2408	Краны шаровые "американка" из штампованной латуни типа IVR никелированные, с маховиком "бабочка", Т от -30 °С до +150 °С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	3437		6874		6874	–	7424
					–		–		–	550	
11	2304-0905-2407	Краны шаровые "американка" из штампованной латуни типа IVR, никелированные, с маховиком "бабочка", Т от -30 °С до +150 °С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	2394		2394		2394	–	2586
					–		–		–	192	
12	2304-0905-2409	Краны шаровые "американка" из штампованной латуни типа IVR, никелированные, с маховиком "бабочка", Т от -30 °С до +150 °С, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	5692		5692		5692	–	6147
					–		–		–	455	

13	2304-0905-2410	Краны шаровые "американка" из штампованной латуни типа IVR, никелированные, с маховиком "бабочка", Т от -30 °С до +150 °С, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	9171 / –		9171 / –		9171 / –	– / 734	9905
14	1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка НР = 98 %	счетчик (водомер)	1	482 / 438	25 / 11	482 / 438	25 / 11	19 / –	440 / 74	996
15	2303-0301-0208	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые УВК-20	шт.	1	12374 / –		12374 / –		12374 / –	– / 990	13364
16	1118-1001-0102	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка НР = 98 %	фильтр	1	16506 / 801	133 / 35	16506 / 801	133 / 35	15572 / –	819 / 1386	18711
17	1116-0601-0101	Клапаны обратные, на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	1	1874 / 1491	82 / 11	1874 / 1491	82 / 11	301 / –	1472 / 268	3614
18	2304-1001-0801	Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч3бр (п,р) для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 11823-91	шт.	1	3623 / –		3623 / –		3623 / –	– / 290	3913
Раздел 2 Канализация К1											
19	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	10	650	3,1	6500	31	51	6297	13821

				641,8	0,8	6418	8	–	1024	
20	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	1	672	1	672	1	2	656	1434
					669	–	669	–	–	106	
21	2301-0506-0109	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110x3,4 ГОСТ 22689-2014	м	10	916		9160		9160	–	9893
					–		–		–	733	
22	2301-0506-0103	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50x3 ГОСТ 22689-2014	м	1	301		301		301	–	325
					–		–		–	24	
23	1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР = 98 %	комплект	1	3111	158	3111	158	542	2434	5989
					2411	73	2411	73	–	444	
24	2303-0102-0303	Унитаз напольный керамический с вертикальным выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	1	18173		18173		18173	–	19627
					–		–		–	1454	
25	1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 98 %	комплект	1	2456	80	2456	80	225	2143	4967
					2151	36	2151	36	–	368	

26	2303-0102-0905	Умывальник керамический без спинки, без перелива, шириной от 500 мм до 600 мм, длиной от 650 мм до 700 мм ГОСТ 30493-96	шт.	1	8223		8223		8223	–	8881
					–		–		–	658	
27	2303-0102-1001	Пьедестал керамический ГОСТ 30493-96	шт.	1	4388		4388		4388	–	4739
					–		–		–	351	
28	2303-0102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	1	877		877		877	–	947
					–		–		–	70	
29	2302-0601-0803	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	1	400		400		400	–	432
					–		–		–	32	
30	1117-0201-0103	Смесители. Установка НР = 98 %	шт.	1	810	–	810	–	38	757	1692
					772	–	772	–	–	125	
31	2303-0102-1221	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.	1	4056		4056		4056	–	4380
					–		–		–	324	
	Итого по акту						**233 171**				
	в том числе										

- зарплата рабочих-строителей, тенге	50 765
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	994
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	177
- материалы, изделия и конструкции, тенге	114 216
Накладные расходы, тенге	49 923
Сметная прибыль (8 %), тенге	17 273
Всего	233 171
Временные здания и сооружения (1,5 %)	3 498
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,079 %)	4 920
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**4 832**
Итого в текущих ценах с 01.01.18 г.	**246 421**
НДС (12 %)	29 571
Итого	**275 992**

Сдал (Подрядчик) Директор
ТОО " Колганат Курылыс"
Мамамбаев М.Ш.
наименование организации должность, подпись, расшифровка подписи

Принял (Заказчик) Руководитель
Государственное учреждение "Хромтауский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства"
Алиев Д. М.
наименование организации должность, подпись, расшифровка подписи

Авторский надзор ТОО «МастИнжПроект»
Балмагамбетов М.К
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор ТОО «DS&V»
Кинбаев Т.
№ KZ68VJE00038064
(должность, подпись, расшифровка подписи)

- зарплата рабочих-строителей, тенге	50 765
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	994
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	177
- материалы, изделия и конструкции, тенге	114 216
Накладные расходы, тенге	49 923
Сметная прибыль (8 %), тенге	17 273
Всего	233 171
Временные здания и сооружения (1,5 %)	3 498
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,079 %)	4·920
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**4 832**
Итого в текущих ценах с 01.01.18 г.	**246 421**
НДС (12 %)	29 571
Итого	**275 992**

Сдал (Подрядчик) Директор
ТОО " Колганат Курылыс"
Мамамбаев М.Ш.
наименование организации должность, подпись, расшифровка подписи

Авторский надзор ТОО «МастИнжПроект»
Балмагамбетов М.К
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик) Руководитель
Государственное учреждение "Хромтауский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства" Алиев Д. М.
наименование организации должность, подпись, расшифровка подписи

Технический надзор ТОО «DS&V»
Кинбаев Т. № KZ68VJE00038064
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказ 302+1

Заказчик: Государственное учреждение "Хромтауский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства" Хромтауского района Актюбинской области

Подрядчик: ТОО "Колганат Курылыс"

Форма 2

Наименование стройки: Строительство Административного здания в селе Коктау Хромтауского района , Актюбинской области

Наименование объекта: Строительство Административного здания в селе Коктау Хромтауского района , Актюбинской области

Договор подряда (контракт) № 11 от 03.03. 2020 г.

Акт приемки выполненных работ № 2-1-4 /20 за декабрь на локальная смета № 2-1-4

Пожарная сигнализация

Основание: РП

Составлена в текущих ценах с 22.05.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Пожарная сигнализация									
1	1310-0701-0101	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 5 лучей. Монтаж оборудования НР = 61 %									
			шт.	1	27316	2	27316	2	473	16373	47184
					26841	–	26841	–	–	3495	
2	2308-0303-0304	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-5									
			шт.	1	9954		9954		9954	–	10750
					–		–		–	796	

	310-0701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	7	2309	1,86	16163	13	708	9420	27630
					2206	–	15442	–	–	2047	
4	2308-0302-0304	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45	шт.	7	911		6377		6377	–	6887
					–		–		–	510	
5	1310-0701-0203	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	24	2954,67	2,29	70912	55	2601	41636	121552
					2844	–	68256	–	–	9004	
6	2308-0302-0202	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/1-А3	шт.	24	232		5568		5568	–	6013
					–		–		–	445	
7	1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР = 61 %	шт.	10	566,3	–	5663	–	43	3428	9818
					562	–	5620	–	–	727	
8	2308-0306-0101	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	10	135		1350		1350	–	1458
					–		–		–	108	
9	1310-0701-0204	Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей. Монтаж оборудования (Пожарный извещатель ручной) НР = 61 %	шт.	4	1161	–	4644	–	232	2691	7922
					1103	–	4412	–	–	587	
10	2308-0302-0604	Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ	шт.	4	1625		6500		6500	–	7020

				–		–		–	520	
11	1310-0202-0206	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	15341	1876	15341	1876	1603	7532	24703
					11862	485	11862	485	–	1830	
12	2308-0306-0301	Блок питания типа ББП-20	шт.	1	5884		5884		5884	–	6355
					–		–		–	471	
13	1308-0105-0108	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-18, СК-18, С-20, СК-20. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	9416	–	9416	–	1695	5559	16173
					7721	–	7721	–	–	1198	
14	2308-0306-0208	Аккумулятор VT-12022	шт.	1	2133		2133		2133	–	2304
					–		–		–	171	
15	1308-0206-1201	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям НР = 72 %	м кабеля	220	326,34	157,01	71794	34543	6706	30012	109950
					138,84	50,63	30545	11139	–	8144	
16	2306-0408-0511	Кабель для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВГ 2х0,5	км	0,22	18675		4109		4109	–	4438
					–		–		–	329	
17	1308-0206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	180	200,27	2,2	36048	396	3808	22940	63707
					176,91	0,09	31844	17	–	4719	

2306-1710-0101	Канал кабельный размерами 10мм х 12 мм	м	180	32		5760		5760	–	6221
				–		–		–	461	
19 1310-0701-0503	Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием. Прокладка по по стенам и потолкам бетонным и металлическим НР = 61 %	м	5	566,6	1,2	2833	6	1007	1110	4258
				364	–	1820	–	–	315	
20 2306-1623-0202	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2	км	0,005	68332		342		342	–	369
				–		–		–	27	
Раздел 2 Светозвуковое оповещение о пожаре										
21 1310-0701-0303	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	4	6128	1,5	24512	6	746	14494	42126
				5940	–	23760	–	–	3120	
22 2308-0304-0402	Оповещатели свето-звуковые (комбинированные) "Сирена-Свирель-2"	шт.	4	1870		7480		7480	–	8078
				–		–		–	598	
23 1310-0408-0506	Табло сигнальное студийное или коридорное. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	5	6271,8	–	31359	–	2019	17897	53196
				5868	–	29340	–	–	3940	
24 2308-0304-0609	Оповещатели охранно-пожарные световые модели Призма-301-12-00 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	5	595		2975		2975	–	3213

				–		–		–	238	
25 1310-0701-0503	Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием. Прокладка по по стенам и потолкам бетонным и металлическим НР = 61 %	м	50	566,56	1,2	28328	60	10068	11102	42584
				364	–	18200	–	–	3154	
26 2306-1623-0202	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2	км	0,05	68332		3417		3417	–	3690
				–		–		–	273	
27 1308-0206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	45	200,27	2,2	9012	99	952	5735	15927
				176,91	0,09	7961	4	–	1180	
28 2306-1710-0101	Канал кабельный размерами 10мм х 12 мм	м	45	32		1440		1440	–	1555
				–		–		–	115	

Итого по акту	**655 081**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	283 624
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	37 056
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	11 645
- материалы, изделия и конструкции, тенге	95 950
Накладные расходы, тенге	189 929
Сметная прибыль (8 %), тенге	48 522
Всего	655 081
Временные здания и сооружения (1,5 %)	9 826
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,079 %)	13 823

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**13 575**
Итого в текущих ценах с 01.01.18 г.	**692 305**
НДС (12 %)	83 077
Итого	**775 382**

Сдал (Подрядчик) Директор
ТОО " Колганат Курылыс" Мамамбаев М.Ш.
наименование организации должность, подпись, расшифровка подписи

Принял (Заказчик) Руководитель
Государственное учреждение "Хромтауский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства" Алиев Д. М.
наименование организации должность, подпись, расшифровка подписи

Авторский надзор ТОО «МастИнжПроект»
Балмагамбетов М.К
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор ТОО «DS&V»
Кинбаев Т. № KZ68VJE00038064
(должность, подпись, расшифровка подписи)

"SANA-2015". Версия 18.2.2 от 18.06.18 г. Цены региона Актюбинская обл.

Приложение 2 к НДОССС в РК
Заказ 302+1

Форма 2

Заказчик: Государственное учреждение "Хромтауский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства" Хромтауского района Актюбинской области

Подрядчик: ТОО "Колганат Курылыс"

Наименование стройки: Строительство Административного здания в селе Коктау Хромтауского района , Актюбинской области

Наименование объекта: Строительство Административного здания в селе Коктау Хромтауского района , Актюбинской области

Договор подряда (контракт) № 11 от 03.03. 2020 г.

Акт приемки выполненных работ №2-1-5 /20 за декабрь на локальная смета № 2-1-5

На электромонтажные работы

Основание:

Составлена в текущих ценах с 22.05.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Электрооборудование и электроосвещение										
1	1308-0305-0417	Светильник количество ламп в светильнике до 4. Установка на закладных деталях в подвесных потолках НР = 72 %	шт.	28	2756,14	871,96	77172	24415	133	49333	136625
					1879,43	567,64	52624	15894	–	10120	
2	2307-0102-1335	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО 07С-4х18(20)-004 УХЛ4 ГОСТ 17677-82	шт.	28	5629		157612		157612	–	170221
					–		–		–	12609	

3	2307-0104-0201	Лампы ртутные низкого давления ГОСТ 6825-74 тип ЛБ20	шт.	112	318		35616		35616	–	38465
					–		–		–	2849	
4	1308-0305-0307	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, двухламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами НР = 72 %	шт.	8	1913,5	844,38	15308	6755	1035	8534	25749
					939,75	541,88	7518	4335	–	1907	
5	2307-0101-0324	Светильники потолочные, тип НПП03-100-002 IP54 ГОСТ 17677-82	шт.	8	1949		15592		15592	–	16839
					–		–		–	1247	
6	2307-0104-0501	Лампы светодиодные GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 7 Вт	шт.	8	738		5904		5904	–	6376
					–		–		–	472	
7	1308-0305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	1328	164	1328	164	18	864	2367
					1146	54	1146	54	–	175	
8	2307-0203-0601	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1	10752		10752		10752	–	11612
					–		–		–	860	
9	2307-0101-2202	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	1	4200		4200		4200	–	4536

				–	–	–	336	
10 2307-0104-0301	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-60	10 шт.	0,1	583	58	58	–	63
				–	–	–	5	
11 2307-0106-0113	Светильник переносной с низковольтным питанием предназначен для местного освещения места проведения работ, мощность 8 Вт, световой поток 1020 лм, степень защиты IP 54, количество LED 20 штук ГОСТ 55705-2013 (Фонарь переносной "Балхаш")	шт.	1	10728	10728	10728	–	11586
				–	–	–	858	

Итого по акту	**424 439**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	61 288
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	31 334
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	20 283
- материалы, изделия и конструкции, тенге	241 648
Накладные расходы, тенге	58 731
Сметная прибыль (8 %), тенге	31 438
Всего	424 439
Временные здания и сооружения (1,5 %)	6 366
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,079 %)	8 956
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**8 795**

Итого в текущих ценах с 01.01.18 г.	**448 556**
НДС (12 %)	53 827
Итого	**502 383**

Сдал (Подрядчик) Директор
ТОО " Колганат Курылыс"
Мамамбаев М.Ш.
наименование организации должность, подпись, расшифровка подписи

Принял (Заказчик) Руководитель
Государственное учреждение "Хромтауский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства"
Алиев Д.
наименование организации должность, подпись, расшифровка подписи

Авторский надзор ТОО «МастИнжПроект»
Балмагамбетов М.К
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор ТОО «DS&V»
Кинбаев Т. № KZ68VJE00038064
(должность, подпись, расшифровка подписи)

"SANA-2015". Версия 18.2.2 от 18.06.18 г. Цены региона Актюбинская обл. Приложение 2 к НДОССС в РК

Заказчик: Государственное учреждение "Хромтауский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства" Хромтауского района Актюбинской области

Заказ 302+1

Подрядчик: ТОО "Колганат Курылыс"

Наименование стройки: Строительство Административного здания в селе Коктау Хромтауского района , Актюбинской области

Форма 2

Наименование объекта: Строительство Административного здания в селе Коктау Хромтауского района , Актюбинской области

Договор подряда (контракт) № 11 от 03.03. 2020 г.

Акт приемки выполненных работ № 2-1-6 /20 за декабрь на локальная смета № 2-1-6

Внутреннее газоснабжение

Основание:

Составлена в текущих ценах с 22.05.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Внутреннее газоснабжение									
1	1311-0203-0103	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 32 мм. Установка НР = 75 %	шт.	1	1150	–	1150	–	190	720	2020
					960	–	960	–	–	150	
2	2309-0101-0503	Счетчики газа бытовые диафрагменные модели G4, производительностью от 0,04 м3/ч до 6 м3/ч, с присоединительным комплектом	шт.	1	11682		11682		11682	–	12617
					–		–		–	935	

3	2900-0200-1022 (пл)	Сигнализатор загазованности КЗГЭМ-25 +С31+С32	комплект	1	31607		31607		31607	–	34136
					–		–		–	2529	
4	2304-0909-0408	Краны шаровые стальные для газа сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	4403		4403		4403	–	4755
					–		–		–	352	
5	2900-0200-0021 (пл)	Клапан термозапорный КТЗ-25	шт	1	607		607		607	–	656
					–		–		–	49	
6	1116-0301-0302	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	1,5	1714,67	20	2572	30	2077	466	3281
					310	6,67	465	10	–	243	
7	1116-0401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 32мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	5	1045	36,4	5225	182	1935	3106	8997
					621,6	12,2	3108	61	–	666	
8	1119-1101-0101	Газопроводы. Испытание пневматическое НР = 98 %	м газопровода	6,5	462,15	–	3004	–	95	2851	6323
					447,54	–	2909	–	–	468	

9	2302-0101-0122	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	251 / –		502 / –		502 / –	– / 40	542
10	2302-0103-3402	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	1	174 / –		174 / –		174 / –	– / 14	188
11	1116-0401-0204	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка футляра НР = 98 %	м трубопровода	0,55	2741,82 / 814,55	63,64 / 20	1508 / 448	35 / 11	1025 / –	450 / 157	2115
12	1116-1201-0101	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм НР = 98 %	сальник	2	2579,5 / 1825	– / –	5159 / 3650	– / –	1509 / –	3577 / 699	9435
13	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 НР = 69 %	м2	1,899	89,52 / 36,86	2,11 / –	170 / 70	4 / –	96 / –	48 / 17	235
14	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2раза НР = 69 %	м2	3,798	70,3	1,58	267	6	179	57	350

	21,59	–	82	–	–	26

Итого по акту	**85 650**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	11 692
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	257
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	82
- материалы, изделия и конструкции, тенге	56 081
Накладные расходы, тенге	11 275
Сметная прибыль (8 %), тенге	6 345
Всего	85 650
Временные здания и сооружения (1,5 %)	1 285
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,079 %)	1 807
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 775**
Итого в текущих ценах с 01.01.18 г.	**90 517**
НДС (12 %)	21 140
Итого	**197 307**

Сдал (Подрядчик) Директор
ТОО " Колганат Курылыс" Мамамбаев М.Ш.
наименование организации должность, подпись, расшифровка подписи

Принял (Заказчик) Руководитель
Государственное учреждение "Хромтауский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства" Алиев Д.
наименование организации должность, подпись, расшифровка подписи

Авторский надзор ТОО «МастИнжПроект»
Балмагамбетов М.К
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор ТОО «DS&V»
Кинбаев Т. № KZ68VJE00038064
(должность, подпись, расшифровка подписи)