форма 3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан"
Подрядчик: ТОО "Комби-Строй-1"
Технадзор: ТОО "Технический надзор"
Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №77 от 02.05.2020г.

Наименование объекта: "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустроиства жилого массива "Turkestan jana kala"» (Внутриквартальные сети связи)"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за май месяц 2020 года

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
4673513	42996	77	02.05.2020	РБ	467004011	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начало года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Стоимость монтажных работ в сметном базовом уровне цен 2019г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в базовом уровне цен 2019г.	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на преобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустроиства жилого массива "Turkestan jana kala"» (Внутриквартальные сети связи)	**28 692 000,00**	**28 692 000,00**	**25 617 857**	**24 412 556**	**24 412 556**					**3 074 143**	**28 692 000,00**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан"

Керимжанов М.А.

ТЕХНАДЗОР:
директор ТОО "Технический надзор"

Ануарбек Н.Ә.

инженер-эксперт

Есентуреев О.

АВТОР:
Директор ТОО "Научно-исследовательский проектный институт" Туркестангенплан"

Хусанбаев Н. Т.

Әлібек О.Н.

ПОДРЯДЧИК:
директор ТОО "Комби-Строй-1"

Муталиев М.

"SANA-2015". Версия 19.3 от 05.07.19 г. Цены региона Туркестанская обл. Приложение 2

Заказ 20нсс

Заказчик: ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан"
Подрядчик: ТОО "Комби-Строй-1"
Технадзор: ТОО "Технический надзор"
Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №77 от 02.05.2020г.
Наименование объекта: "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустроиства жилого массива "Turkestan jana kala"» (Внутриквартальные сети связи)"

АКТ №1
выполненных работ за май месяц 2020 года

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Земляные работы									
1	1101-0101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 % kэкс1=1,1;	м3 грунта	13878,68	173,37	165,38	2406204	2295194	–	469720	3105998
					8	39,01	111010	541379	–	230074	

2 1101-0102-0313	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 % kэкс1=1,1;	м3 грунта	219,6	240,45	232,59	52803	51076	16	10826	68719
				7,79	60,68	1711	13325	–	5090	
3 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами - доработка вручную НР = 72 %	м3 грунта	416,36	1560,02	–	649530	–	–	467662	1206567
				1560,02	–	649530	–	–	89375	
4 4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	351,36	204		71677		–		77411
5 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	12826,36	34,02	34,02	436369	436369	–	111502	591701
				–	12,07	–	154864	–	43830	
6 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	12826,36	151,99	72,61	1949446	931290	–	1037065	3225432
				79,38	32,92	1018156	422212	–	238921	
7 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	832,72	741,63	–	617570	–	–	444650	1147198
				741,63	–	617570	–	–	84978	

Раздел 2 Монтажные работы

2.3 Телефонизация

23 1134-0201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий НР = 76 %	канало-километр трубопровода	6,064	138494,39	–	839830	–	9123	631337	1588860
				136989,94	–	830707	–	–	117693	
24 2301-0506-0209	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110x4,2 ГОСТ 22689-2014	м	2994	800		2395200		2395200		2586816
25 2301-0506-0205	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 75x3 ГОСТ 22689-2014	м	3070	380		1166600		1166600		1259928
								–	93328	
	Раздел 3 Колодцы ККС-5-1, ККС-5-1, ККС-2-10, ККС-3-10									
29 1134-0201-0503	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-3, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство НР = 76 %	колодец	26	47703,81	3228,08	1240299	83930	874262	238113	1596685
				10850,27	1199,96	282107	31199	–	118273	
30 2104-0301-0501	Колодцы и коробки железобетонные телефонные из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	м3	32,24	43430		1400183		1400183		1512198
31 2303-0101-0204	Люк ГТС с шарниром и замком, тип Л ГОСТ 8591-76	комплект	26	34827		905502		905502		977942
32 2404-0207-2303	Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 600 мм, ККП-1-600 ГОСТ Р 51177-98	шт.	104	1021		106184		106184		114679

33	2404-0207-1202									
	Консоли для кабельных колодцев и шахт связи ККч-2 ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	1,04	32297		33589		33589		36276
34	1134-0201-0505									
	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-5, собранные на трассе, устанавливаемые на проезжей части. Устройство НР = 76 %	колодец	2,25	77644	3950,67	174699	8889	127277	31796	223015
				17125,78	1468,44	38533	3304	–	16520	
35	2104-0301-0501									
	Колодцы и коробки железобетонные телефонные из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	м3	2,25	43430		97718		97718		105535
36	2303-0101-0204									
	Люк ГТС с шарниром и замком, тип Л ГОСТ 8591-76	комплект	1	34827		34827		34827		37613
37	2404-0207-2302									
	Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 1300 мм, ККП-1-1300 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	1495		11960		11960		12917
38	2404-0207-1202									
	Консоли для кабельных колодцев и шахт связи ККч-2 ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,08	32297		2584		2584		2791
39	1134-0201-0504									
	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство НР = 76 %	колодец	34	38581,38	2842,62	1311767	96649	939533	236749	1672397
				8105,44	1056,68	275585	35927	–	123881	

40	2104-0301-0501									
	Колодцы и коробки железобетонные телефонные из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	м3	24,14	43430		1048400		1048400		1132272
41	2303-0101-0204									
	Люк ГТС с шарниром и замком, тип Л ГОСТ 8591-76	комплект	34	34827		1184118		1184118		1278847
42	2404-0207-2303									
	Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 600 мм, ККП-1-600 ГОСТ Р 51177-98	шт.	136	1021		138856		138856		149964
43	2404-0207-1202									
	Консоли для кабельных колодцев и шахт связи ККч-2 ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	1,36	32297		43924		43924		47438
								–	3514	
	Раздел 4 Заземление									
44	1308-0208-0201									
	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	517	441,58	18,45	228298	9541	118335	73891	326364
				194,24	4,26	100422	2204	–	24175	
45	1308-0208-0201									
	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	518	441,58	18,45	228738	9559	118563	74033	326993
				194,24	4,26	100616	2208	–	24222	

Итого	**24 412 556**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 025 947
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 922 497
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 206 622

- материалы, изделия и конструкции, тенге	10 756 754
- перевозка грузов, тенге	71 677
Накладные расходы, тенге	3 827 344
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 808 337
Всего	**24 412 556**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	317 363
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	511 836
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**504 835**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**25 746 590**
Итого с учетом скидки (К=0,995)	**25 617 857**
НДС (12 %)	3 074 143
Итого	**28 692 000**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан"

Керимжанов М.А.

ТЕХНАДЗОР:
директор ТОО "Технический надзор"

Ануарбек Н.Ә.

инженер-эксперт

Есентуреев О.

АВТОР:
Директор ТОО "Научно-исследовательский проектный институт" Туркестангенплан"

Хусанбаев Н. Т.

Әліпбек Ә.Н.

ПОДРЯДЧИК:
директор ТОО "Комби-Строй-1"

Муталиев М.