форма 3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан"
Подрядчик: ТОО "JANA KZ QURYLYS"
Технадзор: ТОО "Технический надзор"
Автор: ТОО "Научно-исследовательский проектный институт" Туркестангенплан"
Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №77 от 02.05.2020г.
Дополнительное соглашение №1 от 10.02.2021г. к договору о государственных закупках работ в сфере строительства №77 от 02.05.2020г.
Наименование объекта: "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустроиства жилого массива "Turkestan jana kala"» (Внутриквартальные сети связи)"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за сентябрь 2021 года

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
4673513	42996	77	02.05.2020	РБ	467004011	ТОО	17
		Доп.соглашение №1 от 10.02.2021г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начало года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Стоимость монтажных работ в сметном базовом уровне цен 2019г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в базовом уровне цен 2019г.	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустроиства жилого массива "Turkestan jana kala"» (Внутриквартальные сети связи)	**47 040 730,00**	**18 348 730,00**	**16 382 794,64**	**24 412 556**	**24 412 556**					**1 965 935,36**	**18 348 730,00**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан"
_____ Жаксылык Н.Б.

ТЕХНАДЗОР:
директор ТОО "Технический надзор"
_____ Ануарбек Н.Э.
инженер-эксперт
_____ Тогызбаев Н.М.

АВТОР:
Директор ТОО "Научно-исследовательский проектный институт" Туркестангенплан"
_____ Хусанбаев Н. Т.
_____ Әліпбек Ө.Н.

ПОДРЯДЧИК:
директор ТОО "JANA KZ QURYLYS"
_____ Муталиев М.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан"
Подрядчик: ТОО "JANA KZ QURYLYS"
Технадзор: ТОО "Технический надзор"
Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №77 от 02.05.2020г.
Дополнительное соглашение №1 от 10.02.2021г. к договору о государственных закупках работ в сфере строительства №77 от 02.05.2020г.
Наименование объекта: "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустроиства жилого массива "Turkestan jana kala"» (Внутриквартальные сети связи)"

АКТ №2
выполненных работ за сентябрь месяц 2021 года

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №2-1-1									
		Раздел 2 Монтажные работы									
		2.1 Фундамент под шкафы									
8	1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	0,77	15480,52	1174,03	11920	904	10233	892	13837
					1016,88	255,84	783	197	–	1025	
9	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,061	711967,21	6918,03	43430	422	39489	4246	51490
					57688,52	1295,08	3519	79	–	3814	

10	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,061	251727		15355		15355	–	16583
					–		–		–	1228	
11	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	2,2	854,55	21,36	1880	47	1257	541	2615
					261,82	2,73	576	6	–	194	
12	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,9	16450	1088,89	14805	980	12758	1157	17239
					1185,56	226,67	1067	204	–	1277	
	2.2 ШРОу05,720-2 шт, ОРШ-256										
13	1308-0304-0207	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу НР = 72 %	шт.	3	25868,67	3795,67	77606	11387	50595	13946	98876
					5208	1248,33	15624	3745	–	7324	
14	2900-0012-0001 (пл)	Шкаф ШРОу-05-720	шт	2	348214,29		696429		696429	–	752143
					–		–		–	55714	
15	2900-0012-0001 (пл)	Шкаф ОРШ-256	шт	1	303571,43		303571		303571	–	327857
					–		–		–	24286	
	2.3 Телефонизация										

16	1310-0904-0201	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по свободному каналу НР = 61 %	м кабеля	12736	263,51	70,08	3363166	894467	11821	1733982	5504920
					192,5	30,22	2456878	385716	–	407772	
17	2306-0703-0931	Кабель связи оптический внутриобъектовый КС-ОКС-С-96/8-G.652.D-MC-CF-LSZH-1,0-5015	км	2,17	1247019		2706031		2706031	–	2922513
					–		–		–	216482	
18	2306-0703-0614	Кабель связи оптический внутриобъектовый КС-ОКЭ-А-24/12-G.652.D-MC-TB-CF-LSZH-1,5-5101	км	0,44	802186		352962		352962	–	381199
					–		–		–	28237	
19	2306-0701-0202	Кабель связи оптический подвесной КС-ОКТО-П-4-G.652.D-CF-7,0-3203	км	10,123	262352		2655789		2655789	–	2868252
					–		–		–	212463	
20	2306-0703-0831	Кабель связи оптический внутриобъектовый КС-ОКС-А-96/8-G.652.D-MC-CF-LSZH-1,0-5015	км	0,03	1248489		37455		37455	–	40451
					–		–		–	2996	
21	2306-0902-0309	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,08	130367		10429		10429	–	11263
					–		–		–	834	
22	2306-0902-0313	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 10 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,08	319003		25520		25520	–	27562

				–		–		–	2042		
26	1310-0902-0401	Муфта прямая на кабеле со свинцовой оболочкой, емкость до 10х2. Монтаж в колодцах НР = 61 %	шт.	4	6917,5 / 5245	1337,75 / 576,75	27670 / 20980	5351 / 2307	1339 / –	14205 / 3350	45225
27	2306-1703-0110	Муфта оптическая МОГ-М-01-IV	комплект	1	11356 / –		11356 / –		11356 / –	– / 908	12264
28	2306-1703-0111	Муфта оптическая МТОК 96-01-IV	комплект	3	35225 / –		105675 / –		105675 / –	– / 8454	114129
	Раздел 4 Заземление										
44	1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	683	441,58 / 194,24	18,46 / 4,26	301600 / 132666	12605 / 2912	156329 / –	97616 / 31937	431153
45	1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	682	441,58 / 194,24	18,46 / 4,26	301160 / 132472	12587 / 2907	156101 / –	97473 / 31891	430524
46	1308-0208-0101	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	132	4508,85 / 1092,6	200,99 / 57,86	595168 / 144223	26531 / 7637	424414 / –	109339 / 56361	760868
47	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	132	3020,42 / 849,8	172,86 / 42,63	398696 / 112174	22818 / 5627	263704 / –	84817 / 38681	522194

48	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	60	539,43	25,47	32366	1528	20640	7632	43198
					169,97	6,7	10198	402	–	3200	
49	1308-0208-0101	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	18	4508,89	201	81160	3618	57875	14910	103756
					1092,61	57,89	19667	1042	–	7686	
50	1134-0201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий НР = 76 %	канало-километр трубопровода	0,13	138492,31	–	18004	–	195	13535	34062
					136992,31	–	17809	–	–	2523	
51	2301-0504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	130	32		4160		4160	–	4493
					–		–		–	333	
52	2306-0902-0314	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВЗ сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,13	521478		67792		67792	–	73215
					–		–		–	5423	

Итого по смете	**15 611 881**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 063 438
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	993 245
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	412 782
- материалы, изделия и конструкции, тенге	8 199 273
Накладные расходы, тенге	2 194 292
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 156 434

Всего	**15 611 881**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	202 954
Итого	15 814 835
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	327 439
Итого	16 142 274
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**322 845**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**16 465 120**
Итого с учетом скидки (К=0,995)	**16 382 794**
НДС (12 %)	1 965 935
Итого	**18 348 730**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан"

_____ **Жаксылык Н.Б.**

ТЕХНАДЗОР:
директор ТОО "Технический надзор"

_____ **Ануарбек Н.Э.**

инженер-эксперт

_____ **Тогызбаев Н.М.**

АВТОР:
Директор ТОО "Научно-исследовательский проектный институт" Туркестангенплан"

_____ **Хусанбаев Н. Т.**

_____ **Әлімбек О.Н.**

ПОДРЯДЧИК:
директор ТОО "JANA KZ QURYLYS"

_____ **Муталиев М.**