Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
Форма 2в

Генподрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,
Субподрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,
Стройка : СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ ЕГИНДЫБУЛАК БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ
(наименование, адрес)
Объект : НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 2/2 от 04.06.2020 г

Акт приемки выполненных работ № 1
от 27.07.2020 года за июль 2020 года
(локальная смета 6-1-2)

на ПЛОЩАДКА ВОДОЗАБОРНЫХ СООРУЖЕНИЙ.НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	2114,13	198,77	189,03	420216	399623	–	80585	540865
					9,74	43,2	20593	91330	–	40064	

1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1 НР = 72 % ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10: ктрр1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	1548,73	218,64	207,93	338618	322024	–	64937	435838
				10,71	47,52	16594	73596	–	32284	
3 1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	47,91	266,25	256,93	12756	12310	5	2559	16540
				9,23	64,97	442	3113	–	1225	
4 1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1 НР = 72 % ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10: ктрр1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	35,09	292,86	282,62	10276	9917	3	2062	13325
				10,15	71,47	356	2508	–	987	
5 4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	136,95	202		27664		–	2213	29877

1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР = 72 % ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2: ктрр1=1,2;	м3 грунта	66,87	1807,34	–	120857	–	–	87017	224504
				1807,34	–	120857	–	–	16630	
7 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15 НР = 72 % ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15: ктрр1=1,15;	м3 грунта	48,98	1732,04	–	84835	–	–	61081	157590
				1732,04	–	84835	–	–	11673	
8 1101-0205-1201	Траншеи. Водоотлив НР = 72 %	м3 мокрого грунта	1632,8	1092,52	1092,52	1783867	1783867	–	854014	2848912
				–	726,44	–	1186131	–	211030	
9 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	34,16	3212,27	153,79	109731	5253	72109	33478	154666
				947,58	42,35	32369	1447	–	11457	
10 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	3400,839	33,8	33,8	114961	114961	–	28538	154979
				–	11,65	–	39636	–	11480	
11 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	3400,839	148,58	72	505282	244873	–	265268	832195
				76,57	31,76	260409	108019	–	61644	
12 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	377,871	785,38	–	296771	–	–	213675	551281

				785,38	–	296771	–	–	40836	
	Раздел 2 ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ , L=522,2 м									
	2.1 Круглые водопроводные колодцы д.1500мм (3шт), д.2000 мм (2шт)									
13 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	8	2014,78	82,27	16118	658	2383	12910	31351
				1634,64	12,1	13077	97	–	2322	
14 2304-0501-0109	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	8	977		7816		7816		8441
									625	
15 1312-1302-0304	Вентиль стальной низкого давления с электроприводом, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	2	12425,26	1224,97	24851	2450	3041	12365	40192
				9680	454,8	19360	910	–	2977	
16 КП ИП компания " A.L.D Construction" г. Нур-Султан.	Задвижка с электроприводом AUMA DN50,PN10/16, BV 05-47	шт	2	669642,86		1339286		–		1339286
17 1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	8	1142,36	25,92	9139	207	1385	7567	18043
				943,36	12,1	7547	97	–	1336	
18 2304-0102-1901	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	8	23909		191272		191272		206574
									15302	
19 1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	4	1905,87	77,76	7623	311	1309	6087	14807
				1500,8	36,3	6003	145	–	1097	

2304-0102-1904	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	4	42079		168316		168316	13465	181781
21 2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	18	1369		24642		24642	1971	26613
22 2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	8	2623		20984		20984	1679	22663
23 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,0232	1308125,58	496254,34	30349	11513	8346	13505	47362
				452164,2	135840,96	10490	3152	–	3508	
31 1122-0701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,2262	58715,65	–	13282	–	1493	11671	26949
				52118	–	11789	–	–	1996	
	Круглые водопроводные колодцы д, 1500 мм (3 шт.), д. 2000 мм (2 шт.)									
32 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	9,86	19125,77	8848,29	188580	87244	9434	124259	337866
				9320,72	3408,98	91902	33612	–	25027	
33 1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,07	37378,46	8952,99	77373	18533	25722	39805	126552
				15998,9	3424,71	33118	7089	–	9374	
34 2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,3	16474		4942		4942	396	5338

2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	16230	48690	48690 3895		52585
36 2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	22502	45004	45004 3600		48604
37 2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	13998	55992	55992 4479		60471
38 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9,КС15.9а из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	16936	101616	101616 8129		109745
39 2104-0301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	16977	33954	33954 2716		36670
40 2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9,КС20.9б из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	22565	112825	112825 9026		121851
41 2104-0302-0105	Плиты перекрытии железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	9672	48360	48360 3869		52229
42 2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1, 3ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	15965	47895	47895 3832		51727

2104-0302-0113	Плиты перекрытии железобетонные для колодцев 1ПП20-1, 2ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	20749		41498		41498	3320	44818
44 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	2456		12280		12280	982	13262
45 2104-0301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	4731		18924		18924	1514	20438
46 1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР = 93 %	м3 кладки	0,901	33101,46	2113,21	29824	1904	22768	5156	37779
				5717,95	435,6	5152	392	–	2798	
47 2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарныелестницы ГОСТ 25772-83 (стремянки)	т	0,13056	544342		71069		71069	5686	76755
48 2303-0101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	21806		21806		21806	1744	23550
50 2303-0101-1102	Крышка термоизоляционная деревянная	шт.	5	11515		57575		57575	4606	62181
51 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	63,835	843,66	19,01	53855	1213	36524	15133	74507
				252,49	2,42	16118	154	–	5519	

Итого	**9 281 562**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 047 782
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 016 861
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 551 427
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 319 981

- перевозка грузов, тенге	27 664
Накладные расходы, тенге	1 941 675
Сметная прибыль (8 %), тенге	588 312
Всего	**9 281 562**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	103 250
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	292 053
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**166 752**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**9 843 617**
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**8 859 255**
генподрядных к=0,9	**7 973 330**
Налог на добавленную стоимость 12 %	**1 063 111**
Всего к оплате	**9 036 440**

Директор
ТОО "Компания НурайСтрой" **Ж.К. Акмагамбетов**

Директор
ТОО "КазЕвроСтрой" **А.Т.Сарсекеев**