Наименование объекта: Строительство наружных сетей водоснабжения к ИЖС 207-208 кварталы, г.
согласно договора № 139 от 01.04.2018 года

Форма 2В

Акт №1
приемки выполненных работ от 16 апреля 2018 года
Наружные сети водопровода

Составлен в текущих ценах с 01.07.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	11-010101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	43046,4	110,06	102,58	4737893	4415553	880311	0,0112	482,11968
		м3 грунта		7,49	27,11	322340	1167188	59,1	0,0245	1054,6368
2	11-010205-0209	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м т.ч. п.3.180: ktpp1=1,3;	40	3960,43	–	158417	–	93624	5,512	220,48
		м3 грунта		3960,43	–	158417	–	59,1	–	–
3	11-010205-0209	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2;	568	3655,78	–	2076483	–	1227201	5,088	2889,984
		м3 грунта		3655,78	–	2076482	–	59,1	–	–
4	11-010102-0309	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	3072	159,11	150,39	488792	461988	90666	0,0129	39,6288
		м3 грунта		8,62	41,31	26495	126917	59,1	0,03733	114,67776

5 41-020103-3002	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 3. Расстояние перевозки 2 км. К=1,7	5222,4	114,61		598539				
	т								
6 11-010102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3- песчанный грунт из каръера	2383,2	98,87	93,46	235630	222739	43697	0,008	19,0656
	м3 грунта								
			5,35	25,68	12747	61191	59,1	0,0232	55,29024
7 41-020103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км. К=1,6	3813,12	209,64		799382				
	т								
11 11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	584	3093,74	118,21	1806742	69037	269423	1,02	595,68
	м3 основания								
			714,02	28,88	416988	16865	62,1	0,035	20,44
Раздел 2 Трубопроводы									
50 11-220501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	3,5633	286639,55	87073,5	1021383	310269	493237	247	880,1351
	км трубопровода								
			194517,44	28383,52	693124	101139	62,1	38,24	136,26059
51 23-010501-1316	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001. К=1,01	3598,933	3219,69		11587449				
	м								
	Всего прямые затраты				**23510710**				**5127**
									1381
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				3 706 593				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				5 479 586				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				1 473 300				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				12 926 609				
	- перевозка грузов, тенге				1 397 921				
	Накладные расходы I уровня, тенге				3 098 159				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				26 608 869				
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				1 128 216				
	Итого, тенге				27 737 085				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				2 218 967				

Всего	**29 956 052**
Временные здания и сооружения (2 %)	599 121
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	1 109 153
Итого в текущих ценах с 01.07.17 г.	**31 664 326**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)	**33 564 186**
НДС (12 %)	4 027 702
Всего по акту с учетом НДС	**37 591 888**

Подрядчик:

ТОО "КазЕвроСтрой" _____ Сарсекеев А.Т

Заказчик:

Зав.сектора ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуз"

_____ Садыков А.Б

Технический надзор:

ТОО "Anvar-Sagat" _____ Каржасов К. Н.