Наименование объекта: Строительство наружных сетей водопровода к ИЖС 208-209 кварталы, г. Экибастуз

Акт №2
приемки выполненных работ от 04.05. 2018г.
(локальная смета 6-1-1)
Наружные сети водопровода

Составлен в текущих ценах с 01.07.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	1633,5	578,07	–	944277	–	558071	0,885	1445,6475
		м3 грунта		578,07	–	944282	–	59,1	–	–
9	11-010104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	31112,4	15,39	15,39	478747	478747	88115	–	–
		м3 грунта		–	4,79	–	149094	59,1	0,00433	134,71669
10	11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	31112,4	139,5	60,01	4340136	1866977	1935751	0,129	4013,4996
		м3 уплотненного грунта		79,49	25,78	2473159	802224	59,1	0,03125	972,2625
14	11-220901-0105	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	15	2072,41	123,6	31085	1854	14530	1,93	28,95
		задвижка или клапан		1502,07	57,73	22531	866	62,1	0,07	1,05
15	23-040102-1007	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20 °С до +70 °С, PN 10, DN 150, типа Chevron ГОСТ 5762-2002	15	75089,47		1126342				
		шт.								
41	11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: втулки. Установка	140	839,4	517,19	117516	72407	42400	0,414	57,96
		шт.		322,21	165,49	45109	23168	62,1	0,226	31,64

42	23-020303-7309	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	*шт.*	140	3000,38		420053				
52	11-220501-0104	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка	*км трубопровода*	0,56485	262254,14	71132,16	148135	40179	74049	236	133,3046
					188035,76	23066,3	106212	13029	62,1	31,17	17,60637
53	23-010501-1314	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 125x7,4 питьевая ГОСТ 18599-2001, К=1,01	*м*	570,498	1963,75		1120315				
68	11-220301-0108	Футляры из труб стальных, диаметр 300 мм. Укладка	*км трубопровода*	0,0869	926753,16	404476,41	80535	35149	31511	504	43,7976
					447537,4	136375,14	38891	11851	62,1	145,33	12,62918
69	23-010201-0243	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004	*м*	87,2476	9908,2		864467				
70	11-220301-0109	Футляр из труб стальных, диаметр 350 мм. Укладка	*км трубопровода*	0,5445	1114098,99	481149,68	606626	261986	239039	615	334,8675
					546095,5	160839,3	297349	87577	62,1	169,27	92,16752
71	23-010201-0252	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80. К=1,004	*м*	546,578	16240,76		8876842				
74	11-220601-0308	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	*км трубопровода*	0,0865	3745234,18	184647,4	323963	15972	17186	357	30,8805
					287745,66	32184,97	24890	2784	62,1	29,213	2,52692
75	11-220601-0309	Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	*км трубопровода*	0,5445	44774569,6	422923,78	2437976	230282	123637	313	170,4285
					249386,59	116258,95	135791	63303	62,1	111,034	60,45801
77	11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 125 мм. Протаскивание в футляр	*м трубы, уложенной в футляре*	86,9	964,18	13,13	83789	1141	37657	0,844	73,3436
					696,4	1,4	60517	122	62,1	0,0017	0,14773
78	11-221401-0302	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр		461,45	1082,19	13,48	499376	6219	212539	0,897	413,92065

м трубы, уложенной в футляре	740,12	1,57	341530	723	62,1	0,0019	0,87676
Всего прямые затраты			**22500179**				**6747**
в том числе							**1326**
- зарплата рабочих-строителей, тенге			4 490 261				
- затраты на эксплуатацию машин, тенге			3 010 913				
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			1 154 741				
- материалы, изделия и конструкции, тенге			14 999 010				
Накладные расходы I уровня, тенге			3 374 485				
Итого с накладными расходами I уровня, тенге			25 874 664				
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге			1 097 086				
Итого, тенге			26 971 750				
Сметная прибыль (8 %), тенге			2 157 740				
Всего			**29 129 490**				
Временные здания и сооружения (2 %)			582 590				
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)			1 078 549				
Итого в текущих ценах с 01.07.17 г.			**30 790 629**				
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)			**32 638 067**				
НДС (12 %)			3 916 568				
Всего по акту с учетом НДС			**36 554 635**				

Заказчик:
Представитель ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуз"
_____ Кадиров Е.Ш

Подрядчик:
ТОО "КазЕвроСтрой" _____ Сарсекеев А.Т

Технический надзор:
ТОО "Anvar-Sagat" _____ Каржасов К.Н