Наименование объекта: Строительство наружных сетей водопровода к ИЖС 207-208 кварталы, г. Экибастуз

Акт №3
приемки выполненных работ от 24.05. 2018г.
(локальная смета 6-1-1)
Наружные сети водопровода

Составлен в текущих ценах с 01.07.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 Водопровод В1, L=7104,0 м									
12	11-220901-0106	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка	4	4082,25	1144	16329	4576	6860	3,04	12,16
		задвижка или клапан		2394	367,5	9576	1470	62,1	0,36	1,44
13	23-040102-1008	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20 °С до +70 °С, PN 10, DN 200, типа Chevron ГОСТ 5762-2002	4	113616,59		454466				
		шт.								
14	11-220901-0105	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	12	2072,41	123,58	24869	1483	11624	1,93	23,16
		задвижка или клапан		1502,08	57,75	18025	693	62,1	0,07	0,84
15	23-040102-1007	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20 °С до +70 °С, PN 10, DN 150, типа Chevron ГОСТ 5762-2002	12	75089,47		901074				
		шт.								
16	11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	4	1427,5	53	5710	212	2701	1,4	5,6
		задвижка или клапан		1062,75	24,75	4251	99	62,1	0,03	0,12

	23-040102-1005	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20 °С до +70 °С, PN 10, DN 100, типа Chevron ГОСТ 5762-2002							
		шт.	4	39693,88		158776			
20	11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка							
		задвижка или клапан	250	850,54	17,66	212635	4414	105001	0,88	220
				668,08	8,25	167020	2063	62,1	0,01	2,5
21	23-040905-0903	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005							
		шт.	250	1617,09		404273			
22	11-221001-0103	Гидранты пожарные. Установка							
		шт.	20	46728,04	115,35	934560	2307	17102	1,82	36,4
				1330,1	46,9	26602	938	62,1	0,05	1
23	23-020803-1301	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88							
		шт.	20	76891,96		1537839			
27	11-221201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка							
		фланец	81	1036,17	92,88	83930	7523	43431	0,9	72,9
				855,19	8,25	69270	668	62,1	0,01	0,81
28	23-020103-0212	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80							
		шт.	81	2928,25		237188			
46	11-220501-0106	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка							
		км трубопровода	0,2	347438,05	113835	69488	22767	32571	286	57,2
				225230	37020	45046	7404	62,1	49,89	9,978
47	23-010501-1319	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 225x13,4 питьевая ГОСТ 18599-2001							
		м	202	6382,82		1289330			
48	11-220501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 180 мм. Укладка							
		км трубопровода	0,3	286639,57	87073,33	85991	26122	41526	247	74,1
				194516,67	28380	58355	8514	62,1	38,24	11,472
49	23-010501-1317	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 180x10,7 питьевая ГОСТ 18599-2001							
		м	303	4075,24		1234798			
50	11-220501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка							
		км трубопровода	1,1	286639,55	87072,73	315303	95780	152264	247	271,7
				194517,27	28383,64	213969	31222	62,1	38,24	42,064

23-010501-1316	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	1111	3219,69		3577076				
	м								
60 11-220801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка (крестовина, тройники-нестандартные)	0,64638	928925,71	290029,09	600439	187469	155125	312,7	202,12303
	т фасонных частей		297127,08	89329,81	192057	57741	62,1	94,3	60,95363
61 11-220801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка (отводы, вставки, патрубки)	0,846	604904,26	290029,55	511749	245365	203032	312,7	264,5442
	т фасонных частей		297127,66	89329,79	251370	75573	62,1	94,3	79,7778
63 23-010201-0230	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	4,016	4567,11		18342				
	м								
64 23-010201-0219	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	54,216	3548,72		192397				
	м								
68 11-220301-0108	Футляр из стальных труб, диаметр 300 мм. Укладка	0,03	926753,16	404466,67	27803	12134	10878	504	15,12
	км трубопровода		447533,33	136366,67	13426	4091	62,1	145,33	4,3599
69 23-010201-0243	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80, К=1,004	30,12	9908,2		298435				
	м								
70 11-220301-0109	Футляры из труб стальных, диаметр 350 мм. Укладка	0,2	1114098,99	481150	222820	96230	87801	615	123
	км трубопровода		546095	160840	109219	32168	62,1	169,27	33,854
71 23-010201-0252	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80, К=1,004	200,8	16240,76		3261145				
	м								
72 11-220301-0110	Футляры из труб стальных, диаметр 400 мм. Укладка	0,03	1230400	549500	36912	16485	14379	662	19,86
	км трубопровода		587833,33	184000	17635	5520	62,1	194,34	5,8302
73 23-010201-0257	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80, К=1,004	30,12	18073,64		544378				
	м								
74 11-220601-0308	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0,03	3745234,18	184666,67	112357	5540	5960	357	10,71

		км трубопровода								
				287733,33	32200	8632	966	62,1	29,213	0,87639
75	11-220601-0309	Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0,2	4477459,6	422920	895490	84584	45413	313	62,6
		км трубопровода								
				249385	116260	49877	23252	62,1	111,034	22,2068
76	11-220601-0310	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0,03	5085133,33	465133,33	152554	13954	7822	368	11,04
		км трубопровода								
				293200	126666,67	8796	3800	62,1	120,658	3,61974
77	11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 125 мм. Протаскивание в футляр	30	964,18	13,13	28925	394	13000	0,844	25,32
		м трубы, уложенной в футляре								
				696,4	1,4	20892	42	62,1	0,0017	0,051
78	11-221401-0302	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр	169,49	1082,19	13,48	183421	2285	78066	0,897	152,03253
		м трубы, уложенной в футляре								
				740,13	1,57	125444	266	62,1	0,0019	0,32203
81	11-161201-0102	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм	150	4253,13	–	637970	–	166409	2,36	354
		сальник								
				1836,74	–	275511	–	60,4	–	–
	Раздел 3 Круглые водопроводные колодцы									
84	11-221301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	106,8325	24776,88	5848,06	2646978	624763	588378	8,86	946,53595
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца								
				6644,38	2224,34	709836	237632	62,1	2,218	236,95449
87	21-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	150	11475,93		1721390				
		шт.								
91	21-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6а	160	11475,93		1836149				
		шт.								
93	21-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	78	16361,98		1276234				
		шт.								
94	21-040302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20	6	26812,94		160878				
		шт.								

Всего прямые затраты	**26910401**	**2960**
		519
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 394 809	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 454 387	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	494 122	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	23 061 205	
Накладные расходы I уровня, тенге	1 789 343	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	28 699 744	
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	1 216 869	
Итого, тенге	29 916 613	
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 393 329	
Всего	**32 309 942**	
Временные здания и сооружения (2 %)	646 199	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	1 196 308	
Итого в текущих ценах с 01.07.17 г.	**34 152 449**	
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)	**36 201 596**	
НДС (12 %)	4 344 192	
Всего по акту с учетом НДС	**40 545 788**	

Заказчик:
Представитель ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуз"
_____ Кадиров Е.Ш

Подрядчик:
ТОО "КазЕвроСтрой" _____ Сарсекеев А.Т

Технический надзор:
ТОО "Anvar-Sagat" _____ Каржасов К.Н