Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және даму
министрінің
2017 жылғы 24 сәуірдегі
№ 234 бұйрығымен
бекітілген
нысан

Объектіні пайдалануға қабылдау актісі

2018 жылдың «30» шілдесі

Тапсырыс беруші «Екібастұз қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесі, 141200, Екібастұз қаласы, Энергетиктер көшесі, 62, басшы Каримов Абай Мажитович

жеке тұлға үшін - тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды тұлға үшін - ұйымның атауы, пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар) нөмірі

негізінде

Сәйкестік туралы декларация 2018 жылдың 27 шілдесінен, «КазЕвроСтрой» ЖШС, басшысы Сарсекеев Ардак Темиртасович, Астана қаласы, Сарыарқа даңғылы, 17, ВП 30

декларация күні, мердігер (бас мердігер) ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды мекенжайы

Құрылыс-монтаж жұмыстарының сапасы туралы 2018 жылдың 27 шілдесінен, «Управление капитальным строительством-ПВ» ЖШС, Амангельды Сагадатович Таскарин № KZ75VJE00006510 18.11.2014 ж., Даулет Каирович Мустафин № № KZ96VJE00027472 09.06.2017 ж., Бекболат Акжигитович Баймагамбетов № KZ06VJE00024145 17.03.2017 ж., Айдос Сартаевич Оспанбеков № KZ35VJE00017027 25.04.2016 ж., Ертай Санатканович Шотпаев № KZ56VJE00028386 30.06.2017 ж.

қорытынды күні, ұйымның атауы, техникалық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні

Орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытынды 2018 жылдың 27 шілдесінен, «Павлодарэнергопроект» ЖШС, 11.09.2013 ж., № 13015367 лицензиясы, Евгений Владимирович Солопов, Жанна Александровна Цой, Дмитрий Викторович Коваленко, Максим Анатольевич Клоков, Галина Петровна Гангаева

қорытынды күні, ұйымның атауы, авторлық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күнімердігердің (бас мердігердің)

жобаны пайдалануға қабылдау үшін мердігер (бас мердігер) ұсынған объектінің дайын екендігін тексеруді: **: «Павлодар облысының Екібастұз қаласы № 9 КСС жабдықтар және техникалық құбыр желілерін модерлеу және реконструкциялау»**

объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, реконструкциялау, техникалық қайта жарақтандыру, жаңғырту, күрделі жөндеу)

мекенжайы бойынша Павлодар облысы,Екібастұз қаласы, 6 шағынаудан

облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, орам, көше, үйдің (корпустың) нөмірі)

объектінің атқарушылық техникалық құжаттамасының жиынтығын тексеріп, дайындығына тексеру жүргізе отырып және мыналарды:

1. Объектінің құрылысы:

1) 2013 жылдың «26» желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Өңіраралық даму министрлігінің Жер ресурстарын басқару комитетінің «Жер кадастры ғылыми – өндірістік орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының Павлодар филиалы Екібастұз қалалық бөлімшесінің № 0323417 тұрақты жер пайдалану құқығын беретін актісі.

(шешім шығарған органның атауы)

жерге тиісті құқық беру туралы шешімі (қаулы) немесе қолданыстағы ғимараттардың үй-жайларын (жеке бөліктерін) реконструкциялау (қайта жоспарлау, қайта жабдықтау) туралы шешімі.

шешім шығарған органның атауы

2) қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асыра бастағаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы талоны «Павлодар облысының мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау басқармасы» ММ, № KZ23REA00098328 15.06.2018 ж.

хабарлама қабылдаған ұйымның атауы, талон берген күні

3) жобалаушы «Екібастұз қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесі, 2017 жылдың 19 қыркүйектегі № 209 бұйрық.

бекітілген жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні

«Павлодарэнергопроект» ЖШС, 2017 жылдың 15 қыркүйектегі № EPVL-0071/17 қорытындысы

(ұйымның атауы, жобаның нөмірі)

жоба (жобалау-сметалық) құжаттамасы негізінде жүргізілген;

2. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:
жұмыстардың басталуы маусым 2018 ж.;
айы, жылы
жұмыстардың аяқталуы шілде 2018 ж.;
айы, жылы
құрылыстың ұзақтығы, ай: -1
құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша 1 ай;
нақты -1 ай;

3. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады:

Қуаттылық, өнімділік және т.б	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі
Канализациялық желілердің ұзақтығы, соның ішінде барлығы: Ду 300 мм Ду 150 мм	м	20,0 10,0 10,0		20,0 10,0 10,0	
Канализация желілері құбырларының диаметрі	мм	150-300		150-300	
Құбыр желілерінің өткізу қабілеттілігі	л/с	184,0		184,0	

4. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мынадай деректермен сипатталады: бұрын болған зәрнәжістік сорғы станциясын әрқайсысының өнімділігі 50,0 м3/сағ, арыны 18,0 м су бағ., 3 сорғы (2 жұмыс күйінде, 1 қорда) SEV.80.100.75.2.51D түрді, GRUNDFOS сорғысына ауыстырылды. К1Н Арынды тұрмыстық кәріз жүйесінің құбырлары В тобының МЕМСТ 10705-80 бойынша дайындалған маркасы В ст3 сп2 болаттан, МЕМСТ380-2005 электрмен пісіріленген диаметрі 108х4-159х4,5 мм

ст3 сп2 болаттан, МЕМСТ380-2005 электрмен пісіріленген диаметрі 108х4-159х4,5 мм МЕМСТ 10704-91 болатты құбырлар қабылданған. Кәріздің шығарылуы диаметрі 160х6,2 мм МЕМСТ18599-2001 бойынша ПЭ100,SDR26 арынды полиэтиленді құбырлардан орындалған. Машина залының бұрын болған дренажды жанасшұңқырында өнімділігі 10 м3/сағ,арыны 10,0м, қуаты 1,1кВт ГНОМ10-10 түрді сорғы орнатылды. Дренажды кәріз (К17н) жүйесінің құбырлары диаметрі 50х2 мм МЕМСТ18599-2001 бойынша полиэтиленді арынды құбырлар қабылданған. Ду=400 мм жеткізуші коллекторы ауыстырылды, техникалық шарттарға сәйкес жұмыс жобасында, бірінші құдыққа дейінгі жеткізуші коллектордың ауыстырылуымен -4,000 белгіленген қабылдаушы сұйыққоймада тоқтатқыш ысырма орнатылған Ду=315х12,1 мм жеткізуші коллекторына ауыстырылуы карастырылған. Тұнбаны лайластыру үшін қабылдаушы резервуарда периметрі бойынша дәнекерленген келте құбыр шүмегімен лайластыру құбырлары карастырылған. Құбырдың диаметрі 159х4,5 мм арынды коллектордан орнатылған. Тұнбаны лайластыру жүйесінің құбырлары маркасы В ст3сп2 болаттан МЕМСТ 10705-80 В тобы бойынша жасалған диаметрі 32х2-57х3,5 мм МЕМСТ 10704-91 бойынша болатты электрмен пісірілген құбырлардан орнатылған.

Реконструкциялау барысында орындалған жұмыстар:

Шатырды ауыстыру: жұмсақ орама- 1 қабат Рукан 53 СКПо, 2 қабат Рукан 53 ХПП, жылыткыш минералмақта тақта П-125, буоқшаулау МЕМСТ 10354-82 бойынша политэтиленді қабықшадан;сыртқы өңдеу: сыртқы қабырға- сыртқы каптама RAL 1015; төле-сыртқы каптама RAL 7013. Наружная отделка: наружные стены - частичная покраска водоэмульсией. Төле-цементті-құмды ертітіндімен сыланған. Ішкі өңдеу: төбе- ПФ-115 МЕМСТ 6465-76 екі реттен ак түспен сүрту бойынша эмальмен боялған. Қабырғалар – екі реттен ашық түспен сылау бойынша ВА-27 суэмулсиялық бояумен боялған, керамикалық плита МЕМСТ 6141-91сырлау бойынша ашық түстермен боялған. Еден - жылу-дыбыс оқшаулағышпен қапталған линолеум, керамикалық тақта МЕМСТ 6787-2001 бұдырмақ тактадан жасалған. Терезе блогын ауыстыру МЕМСТ ,23166-99 бойынша, терезе ернек тактайы МЕМСТ 30673-2013 бойынша қабылданған. Есік блоктарын МЕМСТ 31173-2003 бойынша металлдық есітерге ауыстыру. ПВХ-дан МЕМСТ 30970-2014 бойынша профильден жасалған. Ғимарат айналасында 2.430-20 серия бойынша, шығарылымы 1, ені 1,0 м асфальттық жабынмен бетондық төсеніш орнатылды. 1.438.1-2 серия бойынша жақтаулы тақта ауыстырылды. Автоматтандыру жүйесі: сұйықтық деңгейін реттегіш маркасы САУ М7Е -1 дана, қалтқылы тетіктің деңгейі ОВЕН ПДУ-3.1.Бөлгіш бекеттер ПР 8503-1004-54УХЛ2, жарықтандыру қалқандары ЩРО8505-2409-Н-УХЛ3, ЩО8505-0406-Н-УХЛ3 модельді ажыратқышпен, жәшік ЯТП-0,25 түсіруші трансформтормен, жарықшам люминесцентті шамдарға арналған, қабырғалы жарықшамдар, аппатық жарықтандыру жырақшамдары. Ауа өткізгіш Н классты мырышталған болаттан, торлар желбезекті болаттан, өткел түйіндері УП 1 модельді қақпашасыз, BALLU типті жансарлас термостатты электр конверторлық жылытқыш, KW30/22-2E шатыр желдеткіш

негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар
бойынша оны орналастыру ережелеріктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар

5. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдаутуралы актілерге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;

6. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің (ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың) қалыпты пайдаланылуын камтамасыз етеді және оларды қалалық пайдалану ұйымдары қабылдаған;

7. Бекітілген жоба (жобалау-сметалық құжаттама) бойынша сметалық құны:

барлығы 32 778,7 мың теңге, оның ішінде құрылыс-монтаж жұмыстары 14 564,7 мың теңге, жабдықтар, мүкәммалдар мен құрал-саймандар: 12 925,1 мың.теңге

8. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны 29 849,4 мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары 27 489,8 мың теңге;

ШЕШТІ: **«Павлодар облысының Екібастұз қаласы № 9 КСС жабдықтар және техникалық құбыр желілерін модерлеу және реконструкциялау»**

Жобаның(кешеннің) атауы

пайдалануға қабылдауды.

Тапсырыс беруші Абай Мажитович Каримов

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы

Мөрдің орны (бұдан әрі – М.О.)

Техникалық қадағалау Амангельды Сагадатович Таскарин

сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Авторлық қадағалау Анатолий Валерьевич Ефимов

сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Мердігер (бас мердігер) Ардак Темиртасович Сарсекеев

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Объектіні пайдалануға
қабылдау актісіне
13-қосымша
нысан

Объектінің техникалық сипаттамасы
(желілер, су құбырлары, коллекторлар және т.б.)

№ р/с	Атауы	Өлшем бірлігі	Саны, ұзақтығы	Ескертпе
1	2	3	4	5
Су құбыры				
1	Су тарткыштар (жалпы ұзындығы)	м	-	
	1) болат құбырынан	м	-	
	2) шойын құбырынан	м	-	
	3) асбестоцемент құбырынан	м	-	
	4) темірбетон құбырынан	м	-	
	5)	м	-	
2	Тараткыш желі (жалпы ұзындығы)	м	-	
	1) болат құбырынан	м	-	
	2) шойын құбырынан	м	-	
	3) асбестоцемент құбырынан	м	-	
	4) полиэтилен құбырынан	м	-	
	5)	м	-	
3	Байқау құдығы	дана	-	
4	Ысырма d-	дана	-	
	" d-	дана	-	
	" d-	дана	-	-
5	Бұрандалар d-	дана	-	
	" d-	дана	-	
	" d-	дана		
6	Кран d-	дана	-	
	" d-	дана	-	

	" d-	дана	-
7	Гидрант	дана	-
8	Су құбыры шүмегі	дана	-
9	Ішетін су бүргіш	дана	-
Кәріз			
1	Коллекторлар (жалпы ұзындығы)	м	-
	1) керамика құбырларынан	м	-
	2) болат құбырларынан	м	-
	3) бетон құбырларынан	м	-
	4) асбестоцемент құбырларынан	м	-
	5) темірбетон құбырынан	м	-
	6) Диаметрі 160х6,2 мм ПЭ100,SDR26 арынды полиэтиленді құбырлардан	м	64
2	Кәріз желісі (жалпы ұзындығы)	м	-
	1) керамика құбырларынан	м	-
	2) болат құбырларынан	м	-
	3) бетон құбырларынан	м	-
	4) асбестоцемент құбырларынан	м	-
	5) темірбетон құбырларынан	м	-
	6)	м	-
3	Байқау құдығы	дана	-
	Жеңсырық	дана	-
	ГНОМ10-10 типті сорғы	дана	1
	«Grundfos» SEV.80.100.75.2.51D типті маркасы SEV.80.100.75.2.51D № 12 кәріздік сорғы станциясы		3

Тапсырыс беруші _____ Абай Мажитович Каримов _____
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Авторлық қадағалау _____ Анатолий Валерьевич Ефимов _____
сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің "Республикалық құқықтық ақпарат орталығы" ШЖҚ РМК

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«30» июля 2018 года

Заказчик Государственное учреждение «Отдел строительства акимата города Экибастуза», город Экибастуз, улица Энергетиктер, 62, руководитель Каримов Абай Мажитович

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от 27 июля 2018 г., ТОО «КазЕвроСтрой», руководитель Сарсекеев Ардак Темиртасович, г.Астана, проспект Сарыарка, 17, ВП 30

(дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от 27 июля 2018 г., ТОО «Управление капитальным строительством-ПВ», Таскарин Амангельды Сагадатович, № KZ75VJE00006510 от 18.11.2014 г., Мустафин Даулет Каирович № KZ96VJE00027472 от 09.06.2017 г., Баймагамбетов Бекболат Акжигитович № KZ06VJE00024145 от 17.03.2017 г., Оспанбеков Айдос Сартаевич № KZ35VJE00017027 от 25.04.2016 г., Шотпаев Ертай Санатканович № KZ56VJE00028386 от 30.06.2017г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от 27 июля 2018 г., ТОО «Павлодарэнергопроект», лицензия № 13015367 от 11.09.2013 г., Солопов Евгений Владимирович, Цой Жанна Александровна, Коваленко Дмитрий Викторович, Короленко Андрей Юрьевич, Клоков Максим Анатольевич, Гангаева Галина Петровна

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Реконструкция и модернизация технологических трубопроводов и оборудования КНС № 9 г. Экибастуз Павлодарской области»**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу Павлодарская область, город Экибастуз, 6 микрорайон

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) Акт на право постоянного землепользования № 0323417 Экибастузское городское отделение Павлодарского филиала РГП на ПХВ «Научно – производственный центр земельного кадастра» Комитета по управлению земельными ресурсами Министерства регионального развития РК от 26 декабря 2013 года.

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий Государственное учреждение «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Павлодарской области», № KZ23REA00098328 от 15.06.2018 г.

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «Павлодарэнергопроект», заключение № EPVL-0071/17 от 15.09.2017 г.

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) ГУ «Отдел строительства акимата города Экибастуза», приказ №209 от 19.09.2017 г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ июнь 2018г.;
месяц, год
окончание работ июль 2018 г.;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: -1
по норме или по проекту организации строительства 1,5;
фактически -1;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность канализационных сетей, всего, в том числе: Ду 300 мм Ду 150 мм	м	20,0 10,0 10,0		20,0 10,0 10,0	
Диаметр трубопроводов канализационных сетей	мм	150-300		150-300	
Пропускная способность трубопроводов	л/с	27,8		27,8	

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Произведена замена существующих фекальных насосов на насосы GRUNDFOS типа SEV.80.100.75.2.51D, производительностью 50,0 м3/ч каждый, напором 18,0 м.вод.ст., 3 насоса (2 в работе, 1 в резерве). Трубы системы напорной бытовой канализации К1Н приняты стальные электросварные по ГОСТ10704-91 диаметром

108х4-159х4,5 мм, изготовленные по гр.В ГОСТ 10705-80 из стали марки В ст3 сп2, ГОСТ380-2005. Выпуск канализации выполнен из напорных полиэтиленовых труб ПЭ100,SDR26 диаметром 160х6,2 мм по ГОСТ 18599-2001. Установлена в существующем дренажном приямке машинного зала насоса типа ГНОМ10-10, производительностью 10 м3/ч, напором 10,0м; мощностью 1,1кВт. Трубы системы дренажной канализации (К17н) приняты полиэтиленовые напорные ПЭ100,SDR26 диаметром 50х2 мм по ГОСТ18599-2001. Заменен подводящий коллектор Ду=400 мм, согласно технических условий, в рабочем проекте предусмотрена замена подводящего коллектора на Ду=315х12,1 мм, с установкой отсекающей задвижки в приемном резервуаре на отм.-4,000, с заменой подводящего коллектора до первого колодца. Для взмучивания осадка в приемном резервуаре, по периметру, предусмотрен трубопровод взмучивания с приварными патрубками-соплами. Запитка трубопровода - от напорного коллектора диаметром 159х4,5 мм. Трубы системы взмучивания осадка приняты стальные электросварные по ГОСТ 10704-91 диаметром 32х2-57х3,5 мм, изготовленные по гр.В ГОСТ 10705-80 из стали марки В ст3сп2.

В процессе реконструкции выполнено:

Замена кровли: мягкая рулонная - 1 слой Рукан 53 СКПо, 2 слоя Рукан 53 ХПП, утеплитель минераловатная плита П-125, пароизоляция из полиэтиленовой пленки по ГОСТ 10354-82. Наружная отделка: наружные стены - частичная покраска водоэмульсией. Цоколь – оштукатуривание цементно-песчаным раствором. Внутренняя отделка: потолок - окраска эмалью ПФ-115 ГОСТ 6465-76 за два раза белого цвета по затиркеу. Стены - водоэмульсионная окраска ВА-27 за два раза светлых тонов на всю высоту по штукатурке, керамическая плитка по ГОСТ 6141-91 светлых тонов по штукатурке. Полы - линолеум с теплозвукоизоляционным слоем, керамическая плитка с шероховатой поверхностью ГОСТ 6787-2001. Замена оконных блоков по ГОСТ 23166-99, подоконные доски приняты по ГОСТ 30673-2013. Замена дверных блоков на металлические по ГОСТ 31173-2003, из ПВХ профиля по ГОСТ 30970-2014. Устройство вокруг здания бетонной отмостки с асфальтовым покрытием по серии 2.430-20 выпуск 1, шириной 1,0 м. Замена парапетных плит по серии 1.438.1-2. Система автоматизации: регулятор уровня жидкости марки САУ М7Е - 1 шт., поплавковый датчик уровня ОВЕН ПДУ-3.1 Пункт распределительный ПР 8503-1004-54УХЛ2, щиты осветительные с выключателем модели ЩРО8505-2409-Н-УХЛ3, ЩО8505-0406-Н-УХЛ3, ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25, светильники для люминесцентных ламп, светильники настенные, светильник аварийного освещения. Воздуховоды класса Н из оцинкованной стали, решетки жалюзийные стальные, узлы прохода без клапана модели УП 1, электрический конверторный обогреватель типа BALLU встроенным термостатом, крышный вентилятор KW30/22-2E.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего 32 778,7 тыс. тенге, в том числе строительно-монтажных работ 14 564,7 тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 12 925,1 тыс.тенге.

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 29 849,4 тыс. тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 27 489,8 тыс. тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Реконструкция и модернизация технологических трубопроводов и оборудования КНС № 9 г. Экибастуз Павлодарской области»**

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик _____ Каримов Абай Мажитович _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор _____ Таскарин Амангельды Сагадатович _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор _____ Ефимов Анатолий Валерьевич _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик
(генеральный подрядчик) _____ Сарсекеев Ардак Темиргасович _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение 13
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

Форма

Технические характеристики объекта (сети, водоводы, коллекторы и т.п.)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
Водопровод				
	Водоводы (общая протяженность)	м	-	
	1) из стальных труб	м	-	
	2) из чугунных труб	м	-	
	3) из асбестоцементных труб	м	-	
	4) из железобетонных труб	м	-	
	5)	м	-	
2	Распределительная сеть (общая протяженность)	м	-	
	1) из стальных труб	м	-	
	2) из чугунных труб	м	-	
	3) из асбестоцементных труб	м	-	
	4) из полиэтиленовых труб	м	-	
	5)	м	-	
3	Смотровой колодец	шт	-	
4	Задвижка d-	шт	-	
	" d-	шт	-	
	" d-	шт	-	
5	Вентили d-	шт	-	
	" d-	шт	-	
	" d-	шт	-	

6	Кран d-	шт	-
	" d-	шт	-
	" d-	шт	-
7	Гидрант	шт	-
8	Водопроводный ввод	шт	-
9	Питьевой фонтанчик	шт	-
Канализация			
1	Коллекторы (общая протяженность)	м	-
	1) из керамических труб	м	-
	2) из чугунных труб	м	-
	3) из бетонных труб	м	-
	4) из асбестоцементных труб	м	-
	5) из железобетонных труб	м	-
	6) напорных полиэтиленовых труб ПЭ100,SDR26 диаметром 160х6,2 мм	м	64
2	Канализационная сеть (общая протяженность)	м	-
	1) из керамических труб	м	-
	2) из чугунных труб	м	-
	3) из бетонных труб	м	-
	4) из асбестоцементных труб	м	-
	5) из железобетонных труб	м	-
	6)	м	-
3	Смотровой колодец	шт	-
	Выпуск	шт	-
	насоса типа ГНОМ10-10	шт.	1
4	Канализационная насосная станция №9 с насосами типа GRUNDFOS типа SEV.80.100.75.2.51D марки «Grundfos»	шт	3

Заказчик_____Каримов Абай Мажитович_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор_____Ефимов Анатолий Валерьевич*_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П

© 2012. РГП на ПХВ Республиканский центр правовой информации Министерства юстиции Республики Казахстан

(Ж) парақта тігілген,
нөмірленген, мөрмен бекітілді
Қолы
Прошито, пронумеровано, скреплено
печатью (Ж) листа
Подпись