# Счет-фактура №8 от 27 июня 2016 г.

**Поставщик: ТОО "Компания Строй Индустрия"**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050240006817, ТОО "Компания Строй Индустрия", 050050, Республика Казахстан, г.Алматы, ул. Куанышбаева, д. 26

ИИК поставщика: KZ548560000010114375, в банке АО "БанкЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №№120640013413/160048/00 от 30.05.2016г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Алматинская область, Уйгурский район, Чунджинский с.о.,с.Чунджа,ул.Кадырова,37

*государство, регион, область, город, район*

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 050240006817, ТОО "Компания Строй Индустрия" , г.Алматы, ул.Куанышбаева, д. 26

*(БИН, наименование и адрес)*

Грузополучатель: БИН: 120640013413, ГУ "Отдел образования Уйгурского района"

*(БИН, наименование и адрес)*

**Получатель: ГУ "Отдел образования Уйгурского района"**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 120640013413, Республика Казахстан, Алматинская область, Уйгурский район, Чунджинский с.о.,с.Чунджа,ул.Кадырова,37

ИИК получателя: KZ61070103KSN0910000, в РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", БИК KKMFKZ2A

| № п/п | Наименование товаров (работ, услуг) | Ед. изм. | Кол-во (объем) | Цена (KZT) | Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС | НДС | | Всего стоимость реализации | Акциз | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка | Сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Капитальный ремонт детского сада в с.Чарын | шт. | 1 | 7 940 000,00 | 7 940 000,00 | Без НДС | | 7 940 000,00 | | |
| Всего по счету: | | | | | 7 940 000,00 | | | 7 940 000,00 | | |

**Руководитель: Ахман С.К.**

*(Ф.И.О., подпись)*

**Главный бухгалтер: Не предусмотрен**

*(Ф.И.О., подпись)*

МП

**ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

*(Должность)*

Ахман С.К.

*(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел образования Уйгурского района", Республика Казахстан, Алматинская область, Уйгурский район, Чунджинский с.о.,с.Чунджа,ул.Кадырова,37** — **120640013413**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью"Компания Строй Индустрия" , 050050, Республика Казахстан, г.Алматы, ул. Куанышбаева, д. 26** — **50240006817**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Договор (контракт) №120640013413/160048/00 от 30.05.2016г.

| Номер документа | Дата составления | Отчетный период | |
|---|---|---|---|
| | | с | по |
| 8 | 27.06.2016 | | |

## АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) | Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | количество | цена за единицу | стоимость |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Капитальный ремонт детского сада в с.Чарын | | шт. | 1 | 7 940 000,00 | 7 940 000,00 |
| | | | Итого | | x | 7 940 000,00 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель)ТОО "Компания Строй Индустрия" Руководитель / / Ахман С.К.

*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

принял(заказчик) И.О. Руководителя Отдела образования / / Аширов А.М.

*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Форма N 2в

Заказчик ГУ "Отдел образования Уйгурского района"

Подрядчик ТОО "Компания Строй Индустрия"

Договор №120640013413/160048/00 от 2016-05-30

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания ГП детского сада с.Чарын Уйгурского района

Наименование объекта:

# А К Т N1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2016 г.

| N п/п | Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ | Единица измерения | Количество | Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п. | Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. вт.ч. з/п | Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п. | Общая стоим., тенге: Экспл.маш. вт.ч. з/п | Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех. | Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | Раздел: Наружняя отделка | | | | | | | | |
| 1. | Е0146-24-2 | Отбивка штукатурки с поверхностей стен фасада | м2 | 227,80 | 32,87 | -- | 7488 | -- | 0,23 | 52 |
| | | | | | 32,87 | -- | 7488 | -- | -- | -- |
| 2. | Е0158-4-1 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. | м | 30,00 | 14,39 | 1,29 | 432 | 39 | 0,09 | 3 |
| | | | | 13,10 | 0,23 | 393 | 7 | 0,00 | 0 | |
| | | Итого по разделу: Наружняя отделка | | | | | | | | 7919 |
| | | Раздел: Кровля | | | | | | | | |
| 3. | Е0158-2-2 | Разборка покрытий кровли из профнастила | м2 | 400,00 | 16,24 | 2,02 | 6496 | 808 | 0,10 | 42 |
| | | | | | 15,17 | 0,16 | 6068 | 64 | 0,00 | 1 |
| 4. | Е0158-1-1 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешеткиз брусков с прозорами | м2 | 400,00 | 24,15 | 2,64 | 9660 | 1056 | 0,15 | 61 |
| | | | | | 21,51 | 0,45 | 8604 | 180 | 0,00 | 2 |
| 5. | Е0158-1-2 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш, стропила со стойками и подкосами из досок | м2 | 400,00 | 36,77 | 1,67 | 14708 | 668 | 0,23 | 91 |
| | | | | | 35,10 | 0,29 | 14040 | 116 | 0,00 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Е0158-1-4 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш, мауэрлаты | м2 | 400,00 | 11,24 | 1,59 | 4496 | 636 | 0,07 | 27 |
| | | | | | 9,65 | 0,27 | 3860 | 108 | 0,00 | 1 |
| 7. | Е0158-3-1 | Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных | окно | 2,00 | 549,36 | 44,86 | 1099 | 90 | 3,41 | 7 |
| | | | | | 504,50 | 7,09 | 1009 | 14 | 0,06 | 0 |
| 8. | Е0110-14-1 | Установка стропил | м3 | 7,82 | 21898,02 | 334,28 | 171199 | 2613 | 22,10 | 173 |
| | | | | | 3397,50 | 126,00 | 26562 | 985 | 0,62 | 5 |
| 9. | Е0110-51-1 | Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов | м3 | 7,82 | 599,34 | 28,11 | 4686 | 220 | 0,78 | 6 |
| | | | 123,75 | | 10,58 | 967 | 83 | 0,05 | 0 | |
| 10. | Е0112-7-5 | Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешеткесее устройством | м2 | 380,00 | 1833,02 | 8,20 | 696548 | 3116 | 1,71 | 650 |
| | | | | | 272,95 | 3,08 | 103721 | 1170 | 0,02 | 6 |
| 11. | Е0110-52-1 | Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам | м2 | 380,00 | 21,42 | 0,91 | 8140 | 346 | 0,03 | 11 |
| | | | | | 4,68 | 0,34 | 1778 | 129 | 0,00 | 1 |
| 12. | Е0110-54-3 | Антисептирование настами перекрытий прогонов, балок, накатов | м2 | 380,00 | 103,31 | 0,35 | 39258 | 133 | 0,07 | 25 |
| | | | | | 11,12 | 0,14 | 4226 | 53 | 0,00 | 0 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13. | Е0110-3-5 | Устройство карнизов | м2 | 39,70 | 455,33 | 7,54 | 18077 | 299 | 1,43 | 57 |
| | | | | | 214,65 | 2,86 | 8522 | 114 | 0,01 | 1 |
| 14. | С11011-58-9 | Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марка П-1, толщина 15-17 мм | 100м2 | 0,40 | 40200,00 | -- | 15959 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15. | Е0112-10-1 | Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали | м2 | 11,90 | 739,16 | 1,24 | 8796 | 15 | 0,97 | 12 |
| | | | | | 153,23 | 0,47 | 1823 | 6 | 0,00 | 0 |
| 16. | Е0112-15-1 | Устройство оклеечнойпароизоляции в один слой | м2 | 283,00 | 212,31 | 1,19 | 56957 | 337 | 0,16 | 44 |
| | | | | | 27,00 | 0,45 | 7641 | 127 | 0,00 | 1 |
| 17. | Е0112-13-3 | Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой | м2 | 283,00 | 201,26 | 4,72 | 53613 | 1336 | 0,40 | 114 |
| | | | | | 70,88 | 1,78 | 20059 | 504 | 0,01 | 2 |
| 18. | С11031-18-0 | Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка KL-E | м3 | 58,30 | 4518,00 | -- | 263390 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19. | Е0112-17-1 | Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм | м2 | 283,00 | 172,07 / 34,65 | 15,94 / 5,96 | 48696 / 9806 | 4511 / 1687 | 0,24 / 0,03 | 69 / 8 |
| 20. | Е0112-17-2 | добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек | м2 | 1415,00 | 4,81 / 0,11 | 0,14 / 0,05 | 6806 / 156 | 198 / 71 | 0,00 / 0,00 | 1 / 0 |
| 21. | Е0112-15-3 | Устройство прокладной пароизоляции в один слой | м2 | 380,00 | 14,57 / 11,59 | 0,99 / 0,38 | 5537 / 4404 | 376 / 144 | 0,07 / 0,00 | 26 / 1 |
| 22. | С11011-19-69 | Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/ | м2 | 380,00 | 38,09 / -- | -- / -- | 14474 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 23. | Е0109-53-2 | Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали | т | 0,15 | 11244,84 / 7357,50 | 1162,95 / 108,00 | 1645 / 1076 | 170 / 16 | 46,60 / 0,53 | 7 / 0 |
| 24. | С11011-86-4 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм | т | 0,15 | 97200,00 / -- | -- / -- | 14220 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 25. | Е0110-12-1 | Подшивка потолков досками обшивки | м2 | 7,94 | 106,47 | 5,48 | 845 | 44 | 0,53 | 4 |
| 26. | С11021-71 | Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм, II сорта | м3 | 0,24 | 13200,00 / -- | -- / -- | 3144 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 27. | Е0107-28-1 | Укладка резиновых прокладок толщиной 30 мм | м2 | 19,85 | 4391,13 / 27,00 | 8,70 / 3,29 | 87164 / 536 | 173 / 65 | 0,18 / 0,02 | 4 / 0 |
| 28. | Е0106-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 1т | 0,15 | 99034,93 / 33075,00 | 304,24 / 114,75 | 15012 / 5014 | 46 / 17 | 198,00 / 0,56 | 30 / 0 |
| 29. | Е0113-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 4,40 | 22,68 / 5,81 | 0,05 / 0,02 | 100 / 26 | -- / -- | 0,03 / 0,00 | 0 / 0 |
| 30. | Е0113-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | м2 | 4,40 | 20,98 / 4,16 | 0,02 / -- | 92 / 18 | -- / -- | 0,02 / -- | 0 / -- |
| 31. | Е0106-11-1 | Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой | 1т | 0,02 | 172357,31 / 47475,00 | 536,06 / 202,50 | 4274 / 1177 | 13 / 5 | 289,00 / 0,99 | 7 / 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32. | Е0112-9-2 | Устройство подвесных желобов м | 79,10 | 570,22 | 1,22 / 44,10 | 45104 / 0,45 | 97 / 3488 | 0,28 / 36 | 22 / 0,00 | -- / 0 |
| 33. | Е0110-50-7 | Устройство по фермам настила рабочего толщиной 50 мм сплошного | м2 | 4,80 | 664,58 / 47,70 | 16,15 / 6,10 | 3190 / 229 | 78 / 29 | 0,30 / 0,03 | 1 / 0 |
| 34. | Е0107-20-1 | Установка стальныхкрепежных элементов, арматурных стыковых накладок | т | 0,02 | 46409,72 / 31950,00 | 2434,57 / 920,25 | 698 / 481 | 37 / 14 | 170,00 / 4,49 | 3 / 0 |
| 35. | С11011-88 6 | Прокат тонколистовой в листах с обрезными кромками, толщина до 3,9 мм, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества, горячекатаный | т -- | 0,02 -- | 54900,00 -- | -- -- | 826 -- | -- -- | -- -- | -- -- |
| 36. | Е0110-15-1 | Устройство слуховых окон | шт | 2,00 | 3081,19 / 963,00 | 81,61 / 31,50 | 6162 / 1926 | 163 / 63 | 6,08 / 0,15 | 12 / 0 |
| 37. | С12061-15 2 | Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж для сельхозяйственных зданий | м2 | 1,00 | 3960,00 / -- | -- / -- | 3960 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| | | Итого по разделу: Кровля | | | | | | | | 1678569 |
| | | Раздел: Демонтаж окон | | | | | | | | |
| 38. | Е0146-44-1 | Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками | м2 | 34,80 | 270,90 / 247,12 | 23,78 / 8,98 | 9427 / 8600 | 828 / 313 | 1,65 / 0,04 | 58 / 2 |
| | | Итого по разделу: Демонтаж окон | | | | | | | | 9427 |
| | | Раздел: Демонтаж двери | | | | | | | | |
| 39. | Е0146-44-3 | Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов | м2 | 49,20 | 158,38 / 134,60 | 23,78 / 8,98 | 7792 / 6622 | 1170 / 442 | 0,91 / 0,04 | 45 / 2 |
| | | Итого по разделу: Демонтаж двери | | | | | | | | 7792 |
| | | Раздел: Демонтаж внутренняя отделка | | | | | | | | |
| 40. | Е0146-24- | Отбивка штукатурки с поверхностей | м2 | 698,20 | 32,87 | -- | 22950 | -- | 0,23 | 159 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2 | кирпичных стен и потолков | | | 32,87 | -- | 22950 | -- | -- | -- |
| 41. | E0162-36-1 | Очистка вручную простых фасадов от известковой окраски с земли и лесов | м2 | 254,10 | 25,70<br>25,70 | --<br>-- | 6530<br>6530 | --<br>-- | 0,18<br>-- | 45<br>29480 |
| | | Итого по разделу: Демонтаж внутренняя отделка | | | | | | | | |
| | | Раздел: Демонтаж перегородков | | | | | | | | |
| 42. | E0146-38-1 | Разборка оштукатуренных деревянных щитовых и дощатых однослойных перегородок | м2 | 50,40 | 77,52<br>54,65 | 22,87<br>8,64 | 3907<br>2754 | 1153<br>435 | 0,39<br>0,04 | 20<br>2 |
| 43. | E0155-3-1 | Разборка кирпичных перегородок | м3 | 9,90 | 2719,44<br>2319,75 | 399,69<br>63,00 | 26922<br>22966 | 3957<br>624 | 15,88<br>0,54 | 157<br>5<br>30829 |
| | | Итого по разделу: Демонтаж перегородков | | | | | | | | |
| | | Раздел: Демонтаж полов | | | | | | | | |
| 44. | E0157-3-1 | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | 1м | 151,20 | 5,64<br>5,45 | 0,19<br>0,02 | 853<br>824 | 29<br>3 | 0,04<br>0,00 | 6<br>0 |
| 45. | E0157-2-5 | Разборка покрытия полов из линолеума и релина | 1м2 | 155,40 | 17,38<br>16,45 | 0,93<br>0,14 | 2701<br>2556 | 145<br>22 | 0,11<br>0,00 | 18<br>0 |
| 46. | E0157-3-2 | Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки | 1м | 53,50 | 20,76<br>20,57 | 0,19<br>0,02 | 1111<br>1100 | 10<br>1 | 0,14<br>0,00 | 8<br>0 |
| 47. | E0157-2-7 | Разборка покрытия полов из керамических плиток | 1м2 | 56,70 | 116,63<br>106,07 | 10,56<br>1,67 | 6613<br>6014 | 599<br>95 | 0,70<br>0,01 | 40<br>1 |
| 48. | E0157-2-8 | Разборка цементного покрытия полов | 1м2 | 254,10 | 361,12<br>166,91 | 192,06<br>72,15 | 91761<br>42412 | 48803<br>18333 | 1,11<br>0,40 | 283<br>102<br>102492 |
| | | Итого по разделу: Демонтаж полов | | | | | | | | |
| | | Раздел: Демонтаж крыльца | | | | | | | | |
| 49. | E0152-1-3 | Разборка фундаментов бетонных монолитных | м3 | 5,31 | 3714,23<br>1275,75 | 2438,48<br>950,21 | 19723<br>6774 | 12948<br>5046 | 7,78<br>5,22 | 41<br>28 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого по разделу: Демонтаж крыльца | | | | | | | | 19723 |
| | | Раздел: Демонтаж водоснабжение | | | | | | | | |
| 50. | E0165-1-2 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 40 мм | м | 27,00 | 88,41 / 87,17 | 1,24 / 0,20 | 2387 / 2354 | 33 / 5 | 0,57 / 0,00 | 15 / 0 |
| 51. | E0116-26-1ДМ | Демонтаж счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм | 1счетчик | 1,00 | 27,63 / 67,50 | 1,57 / -- | 28 / 68 | 2 / -- | 0,41 / -- | 0 / -- |
| | | Итого по разделу: Демонтаж водоснабжение | | | | | | | | 2463 |
| | | Раздел: Демонтаж канализация | | | | | | | | |
| 52. | E0165-1-1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм | м | 42,00 | 51,07 / 50,38 | 0,69 / 0,11 | 2145 / 2116 | 29 / 5 | 0,33 / 0,00 | 14 / 0 |
| 53. | E0165-2-2 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | м | 16,00 | 145,63 / 142,36 | 3,27 / 0,52 | 2330 / 2278 | 52 / 8 | 0,85 / 0,00 | 14 / 0 |
| 54. | E0165-2-1 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм | м | 37,00 | 118,01 / 116,42 | 1,59 / 0,25 | 4366 / 4308 | 59 / 9 | 0,69 / 0,00 | 25 / 0 |
| 55. | E0165-4-3 | Демонтаж унитазов со смывнымкомпл бачком | компл | 5,00 | 244,84 / 238,39 | 6,45 / 1,04 | 1224 / 1192 | 32 / 5 | 1,43 / 0,01 | 7 / 0 |
| 56. | E0165-4-2 | Демонтаж мойки чугунной | | 3,00 | 161,43 / 156,78 | 4,65 / 0,72 | 484 / 470 | 14 / 2 | 0,99 / 0,01 | 3 / 0 |
| | | Итого по разделу: Демонтаж канализация | | | | | | | | 10550 |
| | | Раздел: Демонтаж электроснаб | | | | | | | | |
| 57. | E0167-7-1 | Демонтаж выключателей, розеток | шт | 22,00 | 8,42 / 8,42 | -- / -- | 185 / 185 | -- / -- | 0,06 / -- | 1 / -- |
| 58. | E0167-7-5 | Демонтаж светильников для люминесцентных ламп | шт | 60,00 | 29,35 / 26,55 | 2,80 / 0,45 | 1761 / 1593 | 168 / 27 | 0,18 / 0,00 | 11 / 0 |
| 59. | E0167-6-1 | Демонтаж кабеля | м | 850,00 | 13,94 | 0,06 | 11849 | 51 | 0,10 | 82 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 13,88 | -- | 11798 | -- | 0,00 | 0 |
| | | Итого по разделу: Демонтаж электроснаб | | | | | | | 13795 | |
| | | ИТОГО: | | | | | 1913037 | 87697 | | 2610 |
| | | | | | | | 402230 | 31198 | | 174 |
| | | Накладные расходы : | | | | | | | | |
| | | На монтажные работы | | | | | | 13222 | | |
| | | На общестроительные работы | | | | | | 455884 | | |
| | | На металломонтажные работы | | | | | | 983 | | |
| | | На сантехнические работы | | | | | | 14777 | | |
| | | Всего накладных расходов: | | | | | | 484866 | | |
| | | Итого с накладными | | | | | | 2397903 | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты : | | | | | | | | |
| | | Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | | | | | | 143874 | | |
| | | Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | | | | | | 3541777 | | |
| | | Итого с зимними удорожаниями, 1,35 % | | | | | | 3576091 | | |
| | | Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | | | | | | 3586258 | | |
| | | Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | | | | | | 3611676 | | |
| | | Пересчет в текущих ценах, К-2,234 | | | | | 6950280 | | | |
| | | Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | | | | | | 139005 | | |
| | | Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | | | | | | 7089285 | | |
| | | Налог на добавленную стоимость, 12 % | | | | | | 850715 | | |
| | | Итого с НДС | | | | | | 7940000 | | |

Принял
Заказчик
Отдел образование Уйгурского района
Исполнитель обязанностей Руководителя
Авиров А.М.

Сдал
Подрядчик
ТОО "Компания Строй Индустрия"
Руководитель Ахман С.К.

Технадзор
ТОО "Эксперт-МК"
Руководитель Онаров Махамбет Құрашқайұлы