Заказчик ГУ "Отдел образования Уйгурского района" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Компания Строй Индустрия"

Договор №120640013413/160048/00 от 2016 - 05- 30

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания ГП детского сада с.Чарын Уйгурского района

Наименование обьекта:

А К Т N1

приемки выполненных строительно - монтажных работ за июнь 2016 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Коли-чество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда,чел.-ч: На един.	Затраты труда,чел.-ч: Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Наружняя отделка								
1.	Е0146 2 - 24-	Отбивка штукатурки с поверхностей стен фасада	м2	227,80	32,87	--	7488	--	0,23	52
					32,87	--	7488	--	--	--
2.	Е0158 - 4- 1	Разборка мел ких покрытий и обделок из листовой стали - поясков, сандриков, ж елобов, отливов, свесов и т.п.	м	30,00	14,39	1,29	432	39	0,09	3
					13,10	0,23	393	7	0,00	0
3.	Е0115 1 - 70-	Улучшенная штукатурка по сетке без устройства каркаса	м2	256,90	987,76	5,66	253755	1454	1,38	3
					232,24	2,15	59662	552	0,01	3
4.	Е0115 - 3 - 158	Поливинилацетатная окраска фасада с лесов по подготовленной поверхности	м2	227,80	75,61	1,90	17225	432	0,07	16
					11,78	0,72	2683	165	0,00	1
5.	Е0115 - 4 - 179	Окраска стен за 2 раза кузбасским лаком	м2	29,10	40,41	--	1176	--	0,20	6
					34,16	--	994	--	--	--
6.	Е0158 4 - 18-	Устройство подоконных отливов из листовой стали	м	30,00	253,64	0,58	7609	17	0,27	8
					42,49	0,09	1275	3	0,00	0
7.	Е0126 - 30-	Теплоизоляция изделиями из	м3	11,39	7095,47	378,22	80814	4308	20,04	228

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных		3566,25	141,75	40618	1614	0,69	8	
8.	С110310	- 18 Глиты теплоизоляционные ISOVER, марка KL - Е К 0,970	м3	11,05	4518,00	–	–	49916	–	–
		Итого по разделу: Наружняя отделка					418414			
		Раздел: Кровля								
9.	Е0158	- 2- 2 Разборка покрытий кровли из профнастила	м2	400,00		16,24	2,02	6496	808	0,10 42
						15,17	0,16	6068	64	0,00 1
10.	Е0158	- 1- 1 Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами	м2	400,00	24,15	2,64	9660	1056	0,15	61
				21,51	0,45	8604	180	0,00	2	
11.	Е0158	- 1- 2 Разборка деревянных элементов конструкций крыш, стропила со стойками и подкосами из досок	м2	400,00	36,77	1,67	14708	668	0,23	91
				35,10	0,29	14040	116	0,00	1	
12.	Е0158	- 1- 4 Разборка деревянных элементов конструкций крыш, мауэрлаты	м2	400,00	11,24	1,59	4496	636	0,07	2 7
						9,65	0,27	3860	108	0,00 1
13.	Е0158	- 3- 1 Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных	окно	2,00	549,36	44,86	1099	90	3,41	7 –
						504,50	7,09	1009	14	0,06 0
14.	Е01101	- 14- Установка стропил	м3	7,82	21898,02	334,28	171199		2613	22,10 173
						3397,50	126,00	26562	985	0,62 5
15.	Е01101	- 51- Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	7,82		599,34	28,11	4686	220	0,78 6
				123,75	10,58	967	83	0,05	0	
16.	Е0112	- 7- 5 Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	380,00		1833,02	8,20	696548	3116	1,71 650
				272,95	3,08	103721	1170	0,02		6
17.	Е01101	- 52- Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2	380,00		21,42	0,91	8140	346	0,03 11
						4,68	0,34	1778	129	0,00 1
18.	Е01103	- 54- Антисептирование пастами перекрытий прогонов, балок, накатов	м2	380,00		103,31	0,35	39258	133	0,07 25
				11,12	0,14	4226	53	0,00	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	Е0110 - 3- 5	Устройство карнизов	м2	39,70	455,33	7,54	18077	299	1,43	57
					214,65	2,86	8522	114	0,01	1
20.	С11011 - 58 9	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марка П- 1, толщина 15 - 17 мм	100м2	0,40	40200,00	--	15959	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	Е0112 - 10- 1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	11,90	739,16	1,24	8796	15	0,97	12
					153,23	0,47	1823	6	0,00	0
22.	Е0112 - 15- 1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	м2	283,00	212,31	1,19	56957	337	0,16	44
					27,00	0,45	7641	127	0,00	1
23.	Е0112 - 13- 3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2	283,00	201,26	4,72	53613	13	36	0,40	114
					70,88	1,78	20059	5	04	0,01	2
24.	С11031 - 18 0	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка KL - Е	м3	58,30	4518,00	--	263390	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	Е0112 - 17- 1	Устройство выравнивающих цементно - песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	283,00	172,07	15,94	48696	4511	0,24	69
					34,65	5,96	9806	1687	0,03	8
26.	Е0112 - 17- 2	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно - песчанных стяжек	м2	1415,00	4,	81	0,14	6806	198	0,00	1
					0,11	0,05	156	71	0,00	0
27.	Е0112 - 15- 3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	м2	380,00	14,57	0,99	5537	376	0,07	26
					11,59	0,38	4404	144	0,00	1
28.	С11011 - 19 69	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3 - х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых п олос/	м2	380,00	38,09	--	14474	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	Е0109 - 53- 2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	т	0,15	11244,84	1162,95	1645	170	46,60	7
					7357,50	108,00	1076	16	0,53	0
30.	С11011 - 86 4	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм	т	0,15	97200,00	--	14220	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	Е0110 - 12- 1	Подшивка потолков доска ми обшивки	м2	7,94	106,47	5,48	845	44	0,53	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								84,15	2,07	668 16 0,01 0
32.	С11021	- 71 Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75 - 150 мм, толщина 32, 40 мм, II сорта	м3	0,24	13200,00			--	3144	-- -- --
								--	--	-- -- -- --
33.	Е0107 1	- 28- Укладка резиновых прокладок толщиной 30 мм	м2	19,85	4391,13	8,70	87164		173	0,18 4
								27,00	3,29	536 65 0,02 0
34.	Е0106 7	- 11- Установка закладных деталей в до 4 кг	есом	1т	0,15	99034,93	304,24	15012	46	198,00 30
								33075,00	114,75	5014 17 0,56 0
35.	Е0113 6	- 16- Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ - 021 за один раз	м2	4,40	22,68	0,05	100		--	0,03 0 -
				5,81	0,02	26			--	0,00 0
36.	Е0113 6	- 26- Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ 115	м2	4,40	20,98		0,02	92	--	0,02 0
				4,16				--	18	-- -- --
37.	Е0106 1	- 11- Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,02	172357,31	536,06	4274	13	289,00	7
								47475,00	202,50	1177 5 0,99 0
38.	Е0112	- 9- 2 Устройство подвесных желобов	м	79,10	570,22	1,22	45104		97	0,28 2 2
								44,10	0,45	3488 36 0,00 0
39.	Е0110 7	- 50- Устройство по фермам настила рабочего толщиной 50 мм сплошного	м2	4,80	664,58	16,15	3190		78	0,30 1 --
								47,70	6,10	229 29 0,03 0
40.	Е0107 1	- 20- Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	т	0,02	46409,72	2434,57	698		37	170,00 3
				31950,00	920,25	481			14	4,49 0
41.	С11011 6	- 88 Прокат тонколистовой в листах с обрезными кромками, толщина до 3,9 мм, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества, г орячекатаный	т	0,02	54900,00			--	826	-- -- --
								--	--	-- -- -- --
42.	Е0110 1	- 15- Устройство слуховых окон	шт	2,00	3081,19	81,61	6162	163	6,08	12
								963,00	31,50	1926 63 0,15 0
43.	С12061 2	- 15 Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6- 12Ж для сельхозяйственных зданий	м2	1,00	3960,00			--	3960	-- -- --
								--	--	-- -- -- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Кровля								1678569
		Раздел: Демонтаж окон								
44.	Е0146 1	- 44- Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	м2	34,80	270,90	23,78	9427	828	1,65	58
			247,12	8,98	8600	313	0,04	2		
		Итого по разделу: Демонтаж окон								9427
		Раздел: Монтаж окон								
45.	Е0110 4	- 91- Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно - откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2	м2	8,16	415,37	18,74		3389	51	0,91
			152,26	6,18				415	17	0,03
46.	С11011 82	- 13 Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим СПО 4.4.1 - 16И /ГОСТ 24866 - 99,ГОСТ 30826 - 2001/	м2	8,16	4963	--	--	40498	--	--
47.	С11011 6	- 93 Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	м2		- 8,16	- 2800	--	- 22848	--	--
48.	Е0110 3	- 91- Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно - откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	м2		5,76	510,23	19,00	2939		109
						217,73	6,18	1254	36	0,03
49.	С12061 2	- 18 Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно - откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные	м2	5,76		6618	--	38120	--	--
50.	С11011 82	- 13 Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим СПО 4.4.1 - 16И /ГОСТ 24866 - 99,ГОСТ 30826 - 2001/	м2	5,76	4963,00		--	28587	--	--
51.	С11011 6	- 93 Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	м2	5,76	2800,00		--	16128	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52.	Е0110-91-4	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно - откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2	м2	21,78		415,37	18,74	8374	408	0,91	20
				152,26	6,18	3316	135	0,03	1		
53.	С12061-18-4	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно - откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка	м2		20,16	8050,00	--	162288	--	--	--
						--	--	--	--	--	--
54.	С11011-13-82	Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающи м СПО 4.4 1 - 16И /ГОСТ 24866 - 99,ГОСТ 30826 - 2001/	м2	20,16	4963,00		--	100054	--	--	--
						--	--	--	--	--	--
55.	С11011-93-6	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	м2	20,16	2800,00		--	56448	--	--	--
						--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Монтаж окон					524086				
		Раздел: Демонтаж двери									
56.	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	м2	49,20	158,38	23,78	7792	1170	0,91	45	
						134,60	8,98	6622	442	0,04	2
		Итого по разделу: Демонтаж двери					779				2
		Раздел: Демонтаж внутреняя отделка									
57.	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	м2	698,20	32,87		--	22950	--	0,23	159
						32,87	--	22950	--	--	--
58.	Е016 2-36-1	Очистка вручную простых фасадов от известковой окраски с земли и лесов	м2	254,10	25,70		--	6530	--	0,18	45
				25,70			--	6530	--	--	--
		Итого по разделу: Демонтаж внутреняя отделка					29480				
		Раздел: Демонтаж перегородков									
59.	Е0146-38-	Разборка оштукатуренных деревянных	м2	50,40	77,52	22,87	3907	1153	0,39	20	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		щитовых и дощатых однослойных перегородок	54,65	8,64	2754	435	0,04	2		
60.	Е01 55- 3- 1	Разборка кирпичных перегородок	м3	9,90	2719,44	399,69	26922	3957	15,88	157
							2319,75	63,00	22966	624
		Итого по разделу: Демонтаж перегородков							30829	
		Раздел: Демонтаж полов								
61.	Е0157 - 3- 1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	1м	151,20	5,64	0,19	853	29	0,04	6
							5,45	0,02	824	3
62.	Е0157 - 2- 5	Разборка покр ытия полов из линолеума и релина	1м2	155,40	17,38	0,93	2701	145	0,11	18
							16,45	0,14	2556	22
63.	Е0157 - 3- 2	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	1м	53,50	20,76	0,19	1111	10	0,14	8
							20,57	0,02	1100	1
64.	Е0157 - 2- 7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	1м2	56,70	116,63	10,56	6613	599	0,70	40
							106,07	1,67	6014	95
65.	Е0157 - 2- 8	Разборка цементного покрытия полов	1м2	254,10	361,12	192,06	91761			48803
							166,91	72,15	42412	18333
		Итого по разделу: Демонтаж полов							102492	
		Раздел: Демонтаж крыльца								
66.	Е0152 - 1- 3	Ра зборка фундаментов бетонных монолитных	м3	5,31	3714,23	2438,48	19723	12948	7,78	41
							1275,75	950,21	6774	5046
		Итого по разделу: Демонтаж крыльца							19723	
		Раздел: Демонтаж водоснабжение								
67.	Е0165 - 1- 2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 40 мм	м	27,00	88,41	1,24	2387	33	0,57	15
				87,17	0,20	2354	5	0,00	0	
68.	Е0116 - 26- 1ДМ	Демонтаж счетчиков /водомеро в/ диам. до 40 мм к	1счетчи	1,00	27,63			1,57		28
							67,50	--		68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого по разделу: Демонтаж водоснабжение 2463

Раздел: Демонтаж канализация

69.	Е0165	- 1- 1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм	м	42,00	51,07	0,69	2145	29	0,33	14										
					50,38	0,11	2116	5	0,00	0											
70.	Е0165	- 2- 2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	м	16,00	145,63	3,27	2330	52	0,85	14										
					142,36	0,52	2278	8	0,00	0											
71.	Е0165	- 2- 1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	м	37,00	118,01	1,59	4366	59	0,69	25										
					116,42	0,25	4308	9	0,00	0											
72.	Е0165	- 4- 3	Демонтаж унитазов со смывным бачком	компл	5,00	244,84	6,45	1224	32	1,43	7										-
								238,39	1,04	1192	5	0,01	0								
73.	Е0165	- 4- 2	Демонтаж мойки чугунной	компл	3,00	161,43	4,65	484	14	0,99											3
								156,78	0,72	470	2	0,01									0

Итого по разделу: Демонтаж канализация 10550

Раздел: Демонтаж электроснаб

74.	Е0167	- 7- 1	Демонтаж выключателей, розеток	шт	22,00	8,42				--		185		--		0,06		1			
								8,42		--		185		--		--		--			
75.	Е0167	- 7- 5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	шт	60,00	29,35	2,80	1761	168	0,18	11										
								26,55	0,45	1593	27	0,00	0								
76.	Е0167	- 6- 1	Демонтаж кабеля	м	850,00	13,94	0,06	11849	51	0,10	82										
								13,88		--		11798		--		0,00		0			

Итого по разделу: Демонтаж электроснаб 13795

ИТОГО:	2847618	94477	3254					
					512447	**33720**	**186**	

Накладные расходы :

На монтажные работы **13222**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На общестроительные работы							572950	
		На металломонтажные работы			983					
		На сантехнические работы			14777					
		Всего накладных расходов:			601932					
		Итого с накладными							3449550	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				206973				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами					4656523			
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %							4705886	
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				4720512				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %			4757077					
		Пересчет в текущих ценах, К - 2,234							11327030	
		Налоги, сборы, о бязательные платежи, 2 %							226541	
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами							11553571	
		Налог на добавленную стоимость, 12 %							1386429	
		Итого с НДС							12940000	

Приняя
Заказчик

Технадзор

Сдал
Подрядчик