Подрядчик ТОО "Компания Строй Индустрия"

Договор №120640013413/160048/00 от 2016-05-30

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания детского сада с.Чарын ГУ Отдел образования Уйгурского района

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания детского сада с.Чарын ГУ Отдел образования Уйгурского района

А К Т N3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2016 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: вт.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: вт.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: Окна										
1.	E0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	м2	36,32	244,86	5,58	8893	203	0,59	21		
				94,05	2,12	3416	77	0,01	0			
2.	C12061-19-5	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 350 мм	м	20,60	2860,00	--	58916	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		
		Итого по разделу: Окна										67809
		Раздел: Двери										
3.	E0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	м2	6,50	379,71	32,08	2468	209	1,49	10		
					272,25	12,13	1770	79	0,06	0		
4.	C12022-2	Двери стальные утепленные двупольные 2ДСУ 2.0х2.1 огрунтованные и окрашенные	2,00	28050,00	--	56100	--	--	--			
				--	--	--	--	--	--			
5.	E0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	м2	6,75	379,71	32,08	2563	217	1,49	10		
					272,25	12,13	1838	82	0,06	0		
6.	C12022-2	Двери стальные утепленные	3,00	16830,00	--	50490	--	--	--			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		двупольные 2ДСУ 2.0х2.1	--	--	--	--	--	--	--	
		огрунтованные и окрашенные								
7.	Е0110-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемахв каменных стенах, площадь проема более 3 м2	м2	9,75	365,39 / 138,83	83,13 / 29,17	3563 / 1354	811 / 284	0,80 / 0,12	8 / 1
8.	С12062-5	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние	м2	9,75	3540,00 / --	-- / --	34515 / --	-- / --	-- / --	-- / --
9.	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемахв каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	3,40	446,86 / 151,65	102,53 / 35,67	1519 / 516	349 / 121	0,90 / 0,14	3 / 0
10.	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м2	3,40	4250,00 / --	-- / --	14450 / --	-- / --	-- / --	-- / --
11.	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемахв каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	22,80	446,86 / 151,65	102,53 / 35,67	10188 / 3458	2338 / 813	0,90 / 0,14	20 / 3
12.	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	22,80	4010,00 / --	-- / --	91428 / --	-- / --	-- / --	-- / --
13.	С11011-79-1	Скобяные изделия для однопольныхкомплек входных дверей в помещение	т	14,00	1380,00 / --	-- / --	19320 / --	-- / --	-- / --	-- / --
14.	С11011-78-9	Скобяные изделия для двухпольныхкомплек входных дверей в помещение	т	3,00	1500,00 / --	-- / --	4500 / --	-- / --	-- / --	-- / --
15.	С11011-81-6	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	шт	17,00	583,00 / --	-- / --	9911 / --	-- / --	-- / --	-- / --
		Итого по разделу: Двери								301015
		Раздел: Внутренняя отделка								
16.	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	62,76	285,16 / 65,03	2,10 / 0,79	17897 / 4081	132 / 50	0,39 / 0,00	24 / 0
17.	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными	м2	219,30	304,07	2,33	66683	511	0,49	107

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
126.	E0106-1-1 3	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	0,09	9804,35 771,75	95,97 36,25	882 69	9 3	4,90 0,18	0 0
127.	E0115-172 -4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	1,42	148,40 108,00	0,07 0,02	211 153	-- --	0,65 0,00	1 0
128.	E0107-25- 1	??? Отрицательное значение в параметре стоимость материалов. Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов	шт	2,00	4676,39 3217,50	1172,83 334,76	9353 6435	2346 670	17,80 1,28	36 3
129.	C130806-1 3	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 80х3,5 мм	м	8,80	509,00 --	-- --	4479 --	-- --	-- --	-- --
130.	C12021-26 8	Сварная решетка ограждения	т	0,15	134000,00 --	-- --	20395 --	-- --	-- --	-- --
131.	E0106-1-1 3	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	0,18	9804,35 771,75	95,97 36,25	1765 139	17 7	4,90 0,18	1 0
132.	E0115-172 -4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	6,29	148,40 108,00	0,07 0,02	933 679	-- --	0,65 0,00	4 0
		Итого по разделу: Ограждение								648841

ИТОГО:

	4555618	259000	3069
	501126	70078	304

Накладные расходы :

На монтажные работы	**64757**
На общестроительные работы	**615224**
На металломонтажные работы	**10821**
Всего накладных расходов:	**690802**
Итого с накладными	**4246420**

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						308407		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						4554827		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						4628382		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						4650176		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						4704661		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,234				9734127				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						194683		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						9928810		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						1191457		
		Итого с НДС						11120267		
		С учётом тендерной скидки К=0,415457			4620000					

Принял
Заказчик

Технадзор

Сдал
Подрядчик

Счет-фактура №12 от 13 июля 2016 г.

Поставщик: ТОО "Компания Строй Индустрия"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050240006817, ТОО "Компания Строй Индустрия", 050050, Республика Казахстан, г.Алматы, ул. Куанышбаева, д. 26

ИИК поставщика: KZ548560000010114375, в банке АО "БанкЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №№120640013413/160046/00 от 30.05.2016г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Алматинская область, Уйгурский район, Чунджинский с.о., с.Чунджа ул Кадырова 37

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 050240006817, ТОО "Компания Строй Индустрия" , г.Алматы, ул.Куанышбаева, д. 26

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 120640013413, ГУ "Отдел образования Уйгурского района"

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Отдел образования Уйгурского района"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 120640013413, Республика Казахстан, Алматинская область, Уйгурский район, Чунджинский с.о., с.Чунджа,ул Кадырова,37

ИИК получателя: KZ81070103KSN0910000, в РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт детского сада в с.Чарын	шт.	1	12 940 000,00	12 940 000,00	без НДС		12 940 000,00		
Всего по счету:					12 940 000,00			12 940 000,00		

Руководитель: Ахман С.К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Ахман С.К.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику