Наименование обьекта: Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 40 арендных жилых домов в г. Жаркент Панфиловского района Алматинской области

Заказчик : ГУ "Отдел строительства Панфиловского района"
БИН : 120140000979 ИИК : KZ46070103KSN0919000 БИК : KKMFKZ2A ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"
Республика Казахстан, г.Жаркент, ул. Головацкого , 131

Подрядчик : ТОО "Техно Снаб 2002"
Адрес : г.Алматы, ул. Полежаева, д 16 тел: 87026727002
БИН 020740004090 ИИК: KZ338560000000446569 БИК: KCJBKZKX в АО "Банк Центр Кредит"

Полная сметная стоимость: 398 620 220,00 тенге
Стоимость работ по договору: 376 320 000,00 тенге
Финансирование на 2017 год: 199 943 692,00 тенге
Финансирование на 2018 год: 176 376 308,00 тенге
Стоимость работ выполненных по настоящему акту
с начала года: 139 708 792,00
за отчетный месяц: 35 585 698,00

АКТ № 5
выполненных работ за ноябрь месяц 2018 года
доп.соглашение №2 от 07.03.2018 г. к договору № 120140000979/170040/00 от 17.08.2017г.

№ п.п	Специфика	Наименование и виды работ	Ед.изм.	Стоимость работ по договору	АВАНС			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года, тенге (без НДС)	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за ноябрь месяц			Стоимость выполненных работ с начала года, тенге (с НДС)
					Сумма погашения аванса с начала стройки (тенге)	Сумма погашения аванса за месяц (тенге)	Остаток аванса (тенге)			сумма с НДС, тенге	сумма без НДС, тенге	сумма НДС, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 40 арендных жилых домов в г. Жаркент Панфиловского района Алматинской области	объект	**376 320 000,00**				**299 943 692,00**	**124 739 992,86**	**35 000 000,00**	**31 250 000,00**	**3 750 000,00**	**139 708 792,00**
		Итого		**376 320 000,00**				**299 943 692,00**	**124 739 992,86**	**35 000 000,00**	**31 250 000,00**	**3 750 000,00**	**139 708 792,00**

Заказчик:
И.О. Руководителя ГУ "Отдел строительства Панфиловского района"
Кумусбеков С.
М.П.

Подрядчик:
ТОО "Техно Снаб 2002"
Жарасбаев Д.
М.П.

Заказчик ГУ Отдел строительство Панфиловского района Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Техно Снаб 2002"
Субподрядчик
Договор Доп. Соглашение №2 от 07.03.2018 года к Договору №120140000979/170040/00 от 17.08.2017 г.

Наименование строительства и его адрес: 2015-04-1 Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 40 арендных жилых домов

Наименование обьекта:

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2018 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Объект:7 Благоустройство территории								
		Смета: № 7-2 Покрытие проездов								
4.	Е0127-53-7	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 3т/м3 и более	м2	8704,00	402,59	15,35	3504121	133619	0,03	292
					5,94	5,06	51702	44042	0,02	154
5.	Е0127-54-7	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более /до толщины 6 см/	м2	8704,00	188,72	--	1642619	--	0,00	3
					0,04	--	348	--	--	--
6.	Е0127-53-2	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа АБВ	м2	8704,00	549,82	15,35	4785646	133619	0,03	292
					5,94	5,06	51702	44042	0,02	154
7.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	639,50	547,86	6,63	350356	4240	0,70	446
					108,68	1,76	69501	1123	0,01	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15.	Е0127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня толщиной 100 мм	м3	200,30	1616,48	248,35	323781	49744	0,22	43
					32,18	78,59	6446	15741	0,27	55
16.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщиной 50 мм	м3	100,15	922,46	68,13	92385	6823	0,14	14
					21,38	12,76	2141	1278	0,04	4

ИТОГО: 10698908 328046 1092

181840 106226 370

Смета: № 7-4 Ограждение территории

ИТОГО: -- -- --

-- -- --

Итого по объекту: 10698908

Итого по стройке: 10698908

Накладные расходы :

На общестроительные работы 383128

Всего накладных расходов: 383128

Итого с накладными 11082036

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты 664922

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами 11746958

Итого с временными, 1,5 % 11923162

Итого с зимними удорожаниями, 0,756 % 12013301

Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % 12060994

Итого с затратами на выслугу лет, 1 % 12180226

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	31149946
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	622999
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	31772945
Налог на добавленную стоимость, 12 %	3812753
Итого с НДС	35585698
Условная тендерная скидка	585698
Итого к оплате	**35000000**

Принял: И.О.Руководителя
ГУ "Отдел строительство
Панфиловского района"

_____ Кумусбеков С.Б.

Эксперт Тех.Надзор: ТОО "Музтау"

_____ Актуреев М.О.

Сдал: Директор
ТОО «Техно снаб 2002»

_____ Жарасбаев Д.Ж.