Наименование обьекта: Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 40 арендных жилых домов в г. Жаркент Панфиловского района Алматинской области

Заказчик : ГУ "Отдел строительства Панфиловского района"
БИН : 120140000979 ИИК : KZ46070103KSN0919000 БИК : KKMFKZ2A ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"
Республика Казахстан, г.Жаркент, ул. Головацкого , 131

Подрядчик : ТОО "Техно Снаб 2002"
Адрес : г.Алматы, ул. Полежаева, д 16 тел: 87026727002
БИН 020740004090 ИИК: KZ338560000000446569 БИК: KCJBKZKX в АО "Банк Центр Кредит"

Полная сметная стоимость: 398 620 220,00 тенге
Стоимость работ по договору: 376 320 000,00 тенге
Финансирование на 2017 год: 199 943 692,00 тенге
Финансирование на 2018 год: 176 376 308,00 тенге
Стоимость работ выполненных по настоящему акту
с начала года: 40 205 173,00
за отчетный месяц: 40 205 173,00

АКТ № 3
выполненных работ за август месяц 2018 года
доп.соглашение №2 от 07.03.2018 г. к договору № 120140000979/170040/00 от 17.08.2017г.

№ п.п	Специфика	Наименование и виды работ	Ед.изм.	Стоимость работ по договору	АВАНС			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года, тенге (без НДС)	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за август месяц			Стоимость выполненных работ с начала года, тенге (с НДС)
					Сумма погашения аванса с начала стройки (тенге)	Сумма погашения аванса за месяц (тенге)	Остаток аванса (тенге)			сумма с НДС, тенге	сумма без НДС, тенге	сумма НДС, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 40 арендных жилых домов в г. Жаркент Панфиловского района Алматинской области	объект	**376 320 000,00**				**199 943 692,00**	**35 897 475,89**	**39 661 600,00**	**35 412 142,86**	**4 249 457,14**	**40 205 173,00**
		Итого		**376 320 000,00**				**199 943 692,00**	**35 897 475,89**	**39 661 600,00**	**35 412 142,86**	**4 249 457,14**	**40 205 173,00**

Заказчик:
И.О. Руководителя ГУ "Отдел строительства Панфиловского района"

Кумусбеков С.

М.П.

Подрядчик:
ТОО "Техно Снаб 2002"

Жарасбаев Д.

М.П.

Заказчик ГУ Отдел строительство Панфиловского района

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Техно Снаб 2002"
Субподрядчик
Договор Доп. Соглашение №2 от 07.03.2018 года к Договору №120140000979/170040/00 от 17.08.2017 г.

Наименование строительства и его адрес: 2015-04-1 Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 40 арендных жилых домов

Наименование обьекта:

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2018 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций:	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Объект:3 Строения на территории участков								
		Смета: № 3-1 Надворный туалет /40 шт/								
1.	E0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	461,72	29,64	28,03	13684	12941	0,01	5
					1,61	7,06	743	3258	0,02	11
2.	E0101-163-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	14,28	669,60	--	9562	--	4,04	58
					669,60	--	9562	--	--	--
3.	E0101-28-2	Засыпка и подсыпка под полы траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96	м3	241,20	6,83	6,83	1646	1646	--	--
					--	1,87	--	450	0,01	1
4.	E0101-166-2	Засыпка и подсыпка под полы вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	26,80	134,10	--	3594	--	0,97	26
					134,10	--	3594	--	--	--
5.	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	241,20	21,55	4,52	5197	1089	0,11	26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					17,03	--	4108	--	--	--
6.	Е0101-17-8	Разработка недостающего грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	208,00	32,24	30,77	6706	6400	0,01	2
					1,42	8,34	295	1736	0,03	6
7.	С010333-А 2-1	Подвозка недостающего грунта, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1	т	395,20	26,00	--	10275	--	0,11	43
					5,20	--	2055	--	--	--
8.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	208,00	3,77	3,24	785	675	0,00	1
					0,48	1,12	100	233	0,00	1
9.	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	6,64	22951,16	316,57	152396	2102	22,50	149
					3487,50	119,25	23157	792	0,58	4
10.	Е0110-7-1	Обшивка стен досками обшивки	м2	536,00	627,37	4,64	336270	2487	0,36	195
					58,05	1,76	31115	943	0,01	5
11.	Е0111-33-2	Устройство покрытий дощатых	м2	64,00	664,98	11,03	42559	706	0,60	38
					95,18	4,14	6092	265	0,02	1
12.	Е0110-14-1	Установка стропил	м3	2,40	23741,72	334,28	56980	802	22,10	53
					3397,50	126,00	8154	302	0,62	1
13.	Е0112-7-2	Устройство кровель различных типов из волнистых асбестоцементных листов, среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	140,00	604,02	7,95	84563	1113	0,42	59
					66,60	2,97	9324	416	0,01	2
14.	Е0146-30-1	Пробивка отверстий в плите перекрытия для выкачивания отходов	отверст.	40,00	43,33	20,47	1733	819	0,13	5
					22,86	7,74	914	310	0,04	2
15.	Е0110-55-1	Укладка щита над отверстием	м2	6,40	1292,59	29,74	8273	190	0,23	1
					32,85	11,23	210	72	0,05	0
16.	Е0110-23-4	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема более 3 м2	м2	68,40	496,50	31,37	33960	2146	0,99	68
					167,18	11,86	11435	811	0,06	4
19.	Е0115-163-4	Простая окраска колером масляным разбеленным деревянных заполнений	м2	164,16	92,14	0,07	15126	11	0,33	53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		проемов дверных			52,20	0,02	8569	3	0,00	0
20.	Е0110-16-1	Установка фрамуг	м2	8,40	828,63	71,29	6960	599	1,64	14
					272,25	25,25	2287	212	0,10	1
22.	Е0115-203-5	Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм фрамуг	м2	4,80	650,98	2,28	3125	11	0,82	4
					129,38	0,86	621	4	0,00	0
23.	Е0115-163-5	Простая окраска колером масляным разбеленным деревянных заполнений фрамуг	м2	13,44	105,19	0,07	1414	1	0,41	5
					65,25	0,02	877	--	0,00	0
24.	Е0106-1-15	Устройство набетонки днища выгреба и отмостки	м3	34,80	4598,51	100,65	160028	3503	0,97	34
					146,25	38,03	5090	1323	0,19	6
25.	Е0108-4-2	Изоляция в местах опирания деревянных элементов на ж/б конструкции-1 слой	м2	20,00	376,60	7,14	7532	143	0,14	3
					22,10	2,68	442	54	0,01	0
26.	Е0108-4-3	Изоляция в местах опирания деревянных элементов на ж/б конструкции-2 слой	м2	20,00	656,24	11,21	13125	224	0,20	4
					31,50	4,21	630	84	0,02	0
27.	Е0115-163-1	Простая окраска деревянных стен колером масляным разбеленным	м2	600,00	97,07	1,19	58242	714	0,26	153
					41,18	0,45	24708	270	0,00	1
28.	Е0123-2-1	Установка асбестоцементных безнапорных труб диам. 100 мм	км	0,12	102572,62	1733,92	12186	206	361,00	43
					60966,00	650,25	7243	77	3,17	0
30.	Е0123-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	м3	47,20	6965,85	1538,85	328788	72634	9,65	456
					1615,95	576,23	76273	27198	2,81	133
35.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	740,00	245,44	3,82	181626	2827	0,21	157
					37,35	1,44	27639	1066	0,01	5
36.	Е0108-5-1	Мятая глина	м3	92,00	1996,52	274,19	183680	25225	6,93	638
					994,50	103,50	91494	9522	0,50	46
37.	Е0111-2-9	Устройство бетонного основания по уклону	м3	8,00	5116,53	--	40932	--	3,66	29
					567,00	--	4536	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО:						1780947	139212		2322
							361267	49401		232
	Смета: № 3-2 Сарай /40 шт/									
1.	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	531,56	29,64	28,03	15754	14899	0,01	6
					1,61	7,06	856	3751	0,02	13
2.	Е0101-163-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	16,44	669,60	--	11008	--	4,04	66
					669,60	--	11008	--	--	--
3.	Е0101-28-2	Засыпка и подсыпка под полы траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96	м3	303,84	6,83	6,83	2074	2074	--	--
					--	1,87	--	567	0,01	2
4.	Е0101-166-2	Засыпка и подсыпка под полы вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	33,76	134,10	--	4527	--	0,97	33
					134,10	--	4527	--	--	--
5.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	303,84	21,55	4,52	6547	1372	0,11	33
					17,03	--	5174	--	--	--
6.	Е0101-17-8	Разработка недостающего грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	210,40	32,24	30,77	6783	6474	0,01	2
					1,42	8,34	299	1756	0,03	6
7.	С010333-А2-1	Подвозка недостающего грунта, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1	т	399,76	26,00	--	10394	--	0,11	44
					5,20	--	2079	--	--	--
8.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	210,40	3,77	3,24	794	683	0,00	1
					0,48	1,12	101	236	0,00	1
9.	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	34,08	1886,27	100,89	64284	3438	0,85	29
					123,75	38,25	4217	1304	0,18	6
10.	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных из бетона класса В7,5	м3	29,20	5609,70	311,32	163803	9091	2,82	82
					441,00	117,61	12877	3434	0,57	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	993,60	245,44	3,82	243869	3796	0,21	211
					37,35	1,44	37111	1431	0,01	7
12.	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	м2	220,80	152,54	4,19	33681	925	0,38	84
					58,05	1,58	12817	349	0,01	2
13.	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3	511,68	1505,51	372,83	770339	190770	3,72	1903
					594,00	139,50	303938	71379	0,68	348
15.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	3,88	8679,65	422,15	33684	1638	56,40	219
					8257,50	157,50	32046	611	0,77	3
17.	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке из бетона класса В15	м3	33,20	8037,77	316,01	266854	10492	8,25	274
					1368,00	119,39	45418	3964	0,58	19
20.	Е0110-14-1	Установка стропил	м3	11,14	23741,72	334,28	264578	3725	22,10	246
					3397,50	126,00	37862	1404	0,62	7
21.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	11,14	573,75	28,11	6394	313	0,78	9
					123,75	10,58	1379	118	0,05	1
22.	Е0112-7-2	Устройство кровель различных типов из волнистых асбестоцементных листов, среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	716,32	604,02	7,95	432673	5695	0,42	304
					66,60	2,97	47707	2127	0,01	10
23.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,89	93997,62	304,24	83620	271	198,00	176
					33075,00	114,75	29424	102	0,56	0
24.	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за 2 раза	м2	25,53	39,28	0,04	1003	1	0,03	1
					6,26	--	160	--	--	--
25.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,20	8679,65	422,15	1713	83	56,40	11
					8257,50	157,50	1630	31	0,77	0
28.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	367,20	76,94	2,62	28252	962	0,07	25
					10,51	0,99	3859	364	0,00	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона класса В7,5 толщиной 80 мм	м3	29,20	5116,53	--	149403	--	3,66	107
					567,00	--	16556	--	--	--
30.	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	75,60	400,18	102,53	30254	7751	0,90	68
					151,65	35,67	11465	2697	0,14	11
33.	Е0110-16-1	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных, площадь проема до 2 м2	м2	25,20	828,63	71,29	20881	1796	1,64	41
					272,25	25,25	6861	636	0,10	3
35.	Е0115-201-3	Остекление оконным стеклом толщиной 3мм окон с одинарным переплетом	м2	25,20	382,25	1,65	9633	42	0,21	5
					33,30	0,63	839	16	0,00	0
36.	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	м2	1304,00	936,05	4,92	1220609	6416	1,15	1500
					193,05	1,87	251737	2438	0,01	12
37.	Е0115-155-1	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая	м2	1304,00	13,73	0,90	17904	1174	0,06	76
					9,68	0,34	12623	443	0,00	2
38.	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	1068,00	219,92	3,39	234871	3616	0,65	694
					117,00	0,72	124956	769	0,05	54
39.	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	м2	1068,00	17,43	0,12	18613	128	0,09	98
					13,73	0,05	14664	53	0,00	0
40.	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	м3	36,96	1577,80	--	58315	--	3,10	115
					474,75	--	17547	--	--	--
41.	Е0111-19-3	УСтройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	м2	369,60	332,76	25,04	122990	9255	0,14	53
					22,25	9,38	8224	3467	0,05	17
	ИТОГО:						4336101	286878		6516
	Смета: № 3-3 Здание углярки /40 шт/						1059961	103447		542
1.	Е0101-12-	Разработка грунта 3 группы в отвал	м3	298,76	29,64	28,03	8855	8374	0,01	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9		экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3			1,61	7,06	481	2108	0,02	7
2.	Е0101-163-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	9,24	669,60 669,60	-- --	6187 6187	-- --	4,04 --	37 --
3.	Е0101-28-2	Засыпка и подсыпка под полы траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96	м3	208,80	6,83 --	6,83 1,87	1425 --	1425 390	-- 0,01	-- 1
4.	Е0101-166-2	Засыпка и подсыпка под полы вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	23,20	134,10 134,10	-- --	3111 3111	-- --	0,97 --	23 --
5.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	208,80	21,55 17,03	4,52 --	4499 3556	943 --	0,11 --	23 --
6.	Е0101-17-8	Разработка недостающего грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	76,00	32,24 1,42	30,77 8,34	2450 108	2339 634	0,01 0,03	1 2
7.	С010333-А2-1	Подвозка недостающего грунта, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1	т	144,40	26,00 5,20	-- --	3754 751	-- --	0,11 --	16 --
8.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	76,00	3,77 0,48	3,24 1,12	287 36	247 85	0,00 0,00	0 0
9.	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	23,52	1886,27 123,75	100,89 38,25	44365 2911	2373 900	0,85 0,18	20 4
10.	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных из бетона класса В7,5	м3	64,80	5609,70 441,00	311,32 117,61	363508 28577	20174 7621	2,82 0,57	183 37
11.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	439,20	245,44 37,35	3,82 1,44	107797 16404	1678 632	0,21 0,01	93 3
12.	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен,	м2	97,60	152,54	4,19	14888	409	0,38	37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		фундаментов			58,05	1,58	5666	154	0,01	1
13.	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3	172,68	1505,51	372,83	259971	64380	3,72	642
					594,00	139,50	102572	24089	0,68	117
15.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,24	8679,65	422,15	2076	101	56,40	13
					8257,50	157,50	1975	38	0,77	0
17.	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке из бетона класса В15	м3	14,80	8037,77	316,01	118959	4677	8,25	122
					1368,00	119,39	20246	1767	0,58	9
20.	Е0110-14-1	Установка стропил	м3	8,70	23741,72	334,28	206458	2907	22,10	192
					3397,50	126,00	29545	1096	0,62	5
21.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	8,70	573,75	28,11	4989	244	0,78	7
					123,75	10,58	1076	92	0,05	0
22.	Е0112-7-2	Устройство кровель различных типов из волнистых асбестоцементных листов, среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	498,96	604,02	7,95	301383	3967	0,42	212
					66,60	2,97	33231	1482	0,01	7
23.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,67	93997,62	304,24	62715	203	198,00	132
					33075,00	114,75	22068	77	0,56	0
24.	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за 2 раза	м2	19,15	39,28	0,04	752	1	0,03	1
					6,26	--	120	--	--	--
25.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,16	8679,65	422,15	1389	68	56,40	9
					8257,50	157,50	1321	25	0,77	0
28.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	302,40	76,94	2,62	23267	792	0,07	21
					10,51	0,99	3178	299	0,00	1
29.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона класса В7,5 толщиной 80 мм	м3	24,19	5116,53	--	123779	--	3,66	89
					567,00	--	13717	--	--	--
30.	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до	м2	53,20	400,18	102,53	21290	5455	0,90	48
					151,65	35,67	8068	1898	0,14	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		3 м2								
33.	Е0110-16-1	Установка фрамуг	м2	8,00	828,63	71,29	6629	570	1,64	13
					272,25	25,25	2178	202	0,10	1
35.	Е0115-163-5	Простая окраска колером масляным разбеленным деревянных заполнений фрамуг	м2	12,80	105,19	0,07	1346	1	0,41	5
					65,25	0,02	835	--	0,00	0
36.	Е0115-201-3	Остекление оконным стеклом толщиной 3мм окон с одинарным переплетом	м2	8,00	382,25	1,65	3058	13	0,21	2
					33,30	0,63	266	5	0,00	0
37.	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	0,40	22951,16	316,57	9180	127	22,50	9
					3487,50	119,25	1395	48	0,58	0
38.	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	974,00	217,83	1,96	212169	1908	0,61	595
					108,90	0,45	106069	438	0,03	26
39.	Е0115-155-1	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая	м2	974,00	13,73	0,90	13373	877	0,06	56
					9,68	0,34	9428	331	0,00	2
40.	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементнымраствором по камню и бетону стен	м2	1072,00	219,92	3,39	235751	3629	0,65	697
					117,00	0,72	125424	772	0,05	54
41.	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	м2	452,40	17,43	0,12	7884	54	0,09	42
					13,73	0,05	6211	23	0,00	0
42.	Е0111-2-3	Устройство уплотняемыхтрамбовками подстилающих слоев гравийных	м3	31,20	1577,80	--	49227	--	3,10	97
					474,75	--	14812	--	--	--
43.	Е0111-19-3	УСтройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	м2	312,00	332,76	25,04	103823	7812	0,14	45
					22,25	9,38	6942	2927	0,05	14
		ИТОГО:					2330594	135744		3483
							578465	48133		302
		Итого по объекту:			8447646					

Объект:5 Наружные сети связи

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Смета: № 5-1 Наружные сети связи								
		Раздел: Земляные работы								
1.	Е0101-12-15	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	620,80	35,29	33,19	21908	20604	0,01	9
					2,10	9,13	1304	5668	0,03	20
2.	Е0101-163-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	19,20	669,60	--	12856	--	4,04	78
					669,60	--	12856	--	--	--
3.	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	432,90	3,35	3,35	1451	1451	--	--
					--	1,16	--	503	0,00	2
4.	Е0101-27-11	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	432,90	1,48	1,48	641	641	--	--
					--	0,51	--	223	0,00	1
5.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	48,10	134,10	--	6450	--	0,97	47
					134,10	--	6450	--	--	--
6.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	432,90	21,55	4,52	9327	1955	0,11	47
					17,03	--	7372	--	--	--
7.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	481,00	14,12	12,00	6791	5771	0,01	6
					1,62	2,75	779	1320	0,01	6
8.	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	159,00	39,74	37,82	6318	6013	0,01	2
					1,87	11,00	297	1749	0,04	6
9.	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	294,15	76,60	76,60	22532	22532	--	--
					--	15,32	--	4506	0,32	95
10.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	159,00	3,77	3,24	600	516	0,00	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					0,48	1,12	76	178	0,00	1
		Итого по разделу: Земляные работы								88875
		Раздел: Устройство трассы								
11.	Ц0110-891 -1	Прокладка кабеля в колодце: кабель, масса 1 м до 1 кг	км	0,01	52863,00	33560,00	661	420	111,00	1
					18500,00	6863,02	231	86	39,81	0
12.	Ц0108-148 -1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	4221,50	27,70	2,10	116936	8865	0,10	422
					19,70	0,50	83164	2111	0,00	12
18.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	159,00	1138,90	152,52	181085	24251	1,02	162
					153,68	57,15	24435	9087	0,28	44
19.	Е0134-103 -1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	кан.-км	0,49	621603,38	--	307072	--	133,00	66
					20790,00	--	10270	--	--	--
20.	Ц0108-410 -1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	м	2318,00	34,20	1,20	79276	2782	0,14	325
					23,20	0,20	53778	464	0,00	3
22.	Ц0108-407 -10	Трубы стальные по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 100 мм	м	126,00	104,00	11,40	13104	1436	0,46	58
					73,10	2,70	9211	340	0,02	2
24.	Ц0108-407 -6	Трубы стальные по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 25 мм	м	578,00	39,50	3,50	22831	2023	0,16	92
					25,90	0,70	14970	405	0,00	2
26.	Е0134-135 -4	Установка стоек телефонных десятипарных	стойка	3,00	2535,75	--	7607	--	11,90	36
					2218,50	--	6656	--	--	--
28.	Е0134-135 -4	Установка стоек телефонных десятипарных	стойка	1,00	2535,75	--	2536	--	11,90	12
					2218,50	--	2218	--	--	--
32.	Ц0110-569 -7	Муфта соединительная, монтируемая методом сварки прямая на кабеле емкостью до 4х4	муфта	2,00	3136,00	--	6272	--	13,00	26
					2723,00	--	5446	--	--	--
34.	Е0134-106 -4	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных в заводских условиях ККС	колодец	25,00	1120,05	575,54	28001	14389	3,01	75
					544,50	146,03	13612	3651	0,59	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40.	Е0134-108 -2	Разные работы при устройстве колодцев установка люка на пешеходной части	шт	25,00	12339,55 659,25	-- --	308489 16481	-- --	3,96 --	99 --
41.	Е0134-108 -3	Разные работы при устройстве колодцев, установка кронштейна	шт	250,00	201,32 144,00	-- --	50329 36000	-- --	0,82 --	205 --
44.	Е0134-112 -1	Устройство ввода труб в колодцы	канал	50,00	154,12 131,18	-- --	7706 6559	-- --	0,78 --	39 --
		Итого по разделу: Устройство трассы								1131904
		ИТОГО:					1220779 312165	113650 30291		1807 208
		Итого по объекту:					1220779			
		Объект:7 Благоустройство территории								
		Смета: № 7-2 Покрытие проездов								
		ИТОГО:					-- --	-- --		-- --
		Смета: № 7-4 Ограждение территории								
		ИТОГО:					-- --	-- --		-- --
		Итого по объекту:					--			
		Итого по стройке:					9668425			
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы								161905
		На общестроительные работы								2690299

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего накладных расходов:	2852204
Итого с накладными	12520625
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	751238
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	13271863
Итого с временными, 1,5 %	13470941
Итого с зимними удорожаниями, 0,756 %	13572781
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	13626665
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	13761374
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	35193604
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	703872
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	35897476
Налог на добавленную стоимость, 12 %	4307697
Итого с НДС	40205173
Условная тендерная скидка	543573
Итого к оплате	**39661600**

Принял: И.О.Руководителя
ГУ "Отдел строительство
Панфиловского района"

_____ Кумусбеков С.Б.

Сдал: Директор
ТОО «Техно снав 2002»

_____ Жарасбаев Д.Ж.

Эксперт Тех.Надзор: ТОО "Музтау"

_____ Актуреев М.О.