Наименование обьекта: Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 40 арендных жилых домов в г. Жаркент Панфиловского района Алматинской области

Заказчик : ГУ "Отдел строительства Панфиловского района"
БИН : 120140000979 ИИК : KZ46070103KSN0919000 БИК : KKMFKZ2A ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"
Республика Казахстан, г.Жаркент, ул. Головацкого , 131

Подрядчик : ТОО "Техно Снаб 2002"
Адрес : г.Алматы, ул. Полежаева, д 16 тел: 87026727002
БИН 020740004090 ИИК: KZ338560000000446569 БИК: KCJBKZKX в АО "Банк Центр Кредит"

Полная сметная стоимость: 398 620 220,00 тенге
Стоимость работ по договору: 376 320 000,00 тенге
Финансирование на 2017 год: 199 943 692,00 тенге
Финансирование на 2018 год: 176 376 308,00 тенге
Стоимость работ выполненных по настоящему акту
с начала года: 104 123 094,00
за отчетный месяц: 63 917 921,00

АКТ № 4
выполненных работ за октябрь месяц 2018 года
доп.соглашение №2 от 07.03.2018 г. к договору № 120140000979/170040/00 от 17.08.2017г.

№ п.п	Специфика	Наименование и виды работ	Ед.изм.	Стоимость работ по договору	АВАНС			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года, тенге (без НДС)	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за октябрь месяц			Стоимость выполненных работ с начала года, тенге (с НДС)
					Сумма погашения аванса с начала стройки (тенге)	Сумма погашения аванса за месяц (тенге)	Остаток аванса (тенге)			сумма с НДС, тенге	сумма без НДС, тенге	сумма НДС, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 40 арендных жилых домов в г. Жаркент Панфиловского района Алматинской области	объект	**376 320 000,00**				**239 605 292,00**	**92 967 048,21**	**60 338 400,00**	**53 873 571,43**	**6 464 828,57**	**104 123 094,00**
		Итого		**376 320 000,00**				**239 605 292,00**	**92 967 048,21**	**60 338 400,00**	**53 873 571,43**	**6 464 828,57**	**104 123 094,00**

Заказчик:
И.О. Руководителя ГУ "Отдел строительства Панфиловского района"
Кумусбеков С.
М.П.

Подрядчик:
ТОО "Техно Снаб 2002"
Жарасбаев Д.

Заказчик ГУ Отдел строительство Панфиловского района Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Техно Снаб 2002"
Субподрядчик
Договор Доп. Соглашение №2 от 07.03.2018 года к Договору №120140000979/170040/00 от 17.08.2017 г.

Наименование строительства и его адрес: 2015-04-1 Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 40 арендных жилых домов

Наименование обьекта:

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2018 года

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Объект:7 Благоустройство территории								
		Смета: № 7-2 Покрытие проездов								
7.	E0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	1579,50	547,86	6,63	865344	10473	0,70	1102
					108,68	1,76	171660	2775	0,01	10
11.	E0127-49-6	Укладка и пропитка щебеночных оснований толщиной 8 см с применением битума	м2	4005,00	476,09	17,70	1906732	70901	0,05	207
					7,88	4,86	31559	19464	0,02	70
13.	E0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	2865,68	547,86	6,63	1569989	19001	0,70	2000
					108,68	1,76	311442	5034	0,01	17
15.	E0127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня толщиной 100 мм	м3	200,30	1616,48	248,35	323781	49744	0,22	43
					32,18	78,59	6446	15741	0,27	55
16.	E0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщиной 50 мм	м3	100,15	922,46	68,13	92385	6823	0,14	14
					21,38	12,76	2141	1278	0,04	4
19.	E0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий сечением 100х200 мм	м	2082,50	488,85	6,63	1018020	13808	0,70	1454
					108,68	1,76	226326	3659	0,01	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сечением 100х200 мм								
		ИТОГО:					5776251	170752		4821
							749574	47951		169
		Смета: № 7-5 Малые архитектурные формы								
		ИТОГО:					--	--		--
							--	--		--
		Смета: № 7-4 Ограждение территории								
1.	У1-32-5	Ограда металлическая из сетки, натянутой на стержни по железобетонным столбам, без цоколя высотой 2,1 м, типа М1В, строительные работы	м	2434,56	2210,69	135,73	5382057	330443	0,64	1558
					105,60	44,84	257090	109166	0,22	533
2.	У1-32-6	Ограда металлическая из сетки, натянутой на стержни по железобетонным столбам, без цоколя высотой 2,1 м, типа М1В, монтаж металлоконструкций	м	2434,56	187,12	0,32	455555	779	0,13	312
					22,00	0,09	53560	219	0,00	1
3.	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях прямоугольного сечения	м3	122,20	49,66	47,27	6068	5776	0,02	2
					2,34	13,75	286	1680	0,05	6
4.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	3,78	262,72	--	993	--	1,85	7
					262,72	--	993	--	--	--
5.	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	125,98	76,60	76,60	9650	9650	--	--
					--	15,32	--	1930	0,32	41
6.	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	м3	125,98	3,08	2,66	387	335	0,00	0
					0,39	0,93	49	117	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных из бетона класса В7,5	м3	90,08	5609,70	311,32	505321	28044	2,82	254
					441,00	117,61	39725	10594	0,57	52
8.	Е0107-24-5	Установка металлических оград по железобетонным столбам с цоколем из железобетонных панелей, из сетчатых панелей высотой до 1,6 м	м	721,60	1007,16	452,41	726768	326457	2,26	1631
					391,50	122,96	282506	88726	0,44	319
9.	С12021-268	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, масса до 0,1 т	т	23,32	134000,00	--	3124556	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	662,22	40,72	0,04	26964	26	0,04	28
					8,32	--	5510	--	--	--
11.	Е0107-25-1	Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов	шт	32,00	5891,02	1172,83	188513	37531	17,80	570
					3217,50	334,76	102960	10712	1,28	41
12.	Е0107-25-8	Устройство калиток с установкой столбов металлических	шт	32,00	1697,55	33,47	54322	1071	7,85	251
					1435,50	12,65	45936	405	0,06	2
13.	С12021-268	Сварная решетка ограждения	т	8,60	134000,00	--	1152820	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	244,33	40,72	0,04	9948	10	0,04	10
					8,32	--	2033	--	--	--
15.	У1-32-5	Ограда металлическая из сетки, натянутой на стержни по железобетонным столбам, без цоколя высотой 2,1 м, типа М1В, строительные работы	м	17,20	2210,69	135,73	38024	2335	0,64	11
					105,60	44,84	1816	771	0,22	4
16.	У1-32-6	Ограда металлическая из сетки, натянутой на стержни по железобетонным столбам, без цоколя высотой 2,1 м, типа М1В, монтаж металлоконструкций	м	17,20	187,12	0,32	3218	6	0,13	2
					22,00	0,09	378	2	0,00	0
17.	У1-34-44	Калитки металлические, высотой 2 м, типа КМ1В, высотой 1,6 м, типа КМ3Б, высотой 2 м, типа КМ4В, монтаж металлоконструкций	калитка	0,80	5223,59	9,37	4179	7	3,60	3
					626,22	1,87	501	1	0,01	0
18.	У1-34-45	Добавлять на установку	калитка	0,80	6051,72	--	4841	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		дополнительных столбов для навески калиток типа КМ1В, строительные работы			--	--	--	--	--	--
ИТОГО:							11694184	742466		4639
							793343	224323		998

Итого по объекту: 17470436

Итого по стройке: 17470436

Накладные расходы :

На общестроительные работы	2385577
На металломонтажные работы	49196
Всего накладных расходов:	2434772
Итого с накладными	19905208

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1194312
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	21099520
Итого с временными, 1,5 %	21416013
Итого с зимними удорожаниями, 0,756 %	21577918
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	21663582
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	21877742
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	55950561
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1119011
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	57069572
Налог на добавленную стоимость, 12 %	6848349
Итого с НДС	63917921
Условная тендерная скидка	3579521
Итого к оплате	**60338400**

Принял: И.О.Руководителя
ГУ "Отдел строительство
Панфиловского района"

_____ Кумусбеков С.Б.

Сдал: Директор
ТОО «Техно снаб 2002»

_____ Жарасбаев Д.Ж.

Эксперт Тех.Надзор: ТОО "Музтау"

_____ Актуреев М.О.