Заказчик: ГУ Шиелийский районный отдел строительства

Подрядчик: ТОО «СМП-Кызылорда»

АКТ
выполненных работ

Строительство сельского клуба на 240 мест в н.пю Сулутобе Шиелийского района Кызылординской области

за сентябрь месяц 2015 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6			7	8			9	10		11	
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ														
1	E0108-20-8	-Кладка наружных и внутренних кирпичных стен с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм при высоте этажа свыше 4 м	50,15	2876,4	286,52			144251	14369			62846	5,94		298	
				954	108			47843	5416			118	0,52		26	
2	C143006-8 Изм. и доп.вып.19	м3 -Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250x120x65 мм ГОСТ 530-2012	11,99375	15800	-			189501	-			-	-		-	
				-	-			-	-			-	-		-	
3	C143006-25	1000шт -Кирпич и камни керамические лицевые, получаемые методом отбора /ГОСТ 530-95/ М-125	3,76125	-	-			-	-			-	-		-	
				-	-			-	-			-	-		-	
4	C11031-104	1000шт -Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	11,3782813	8390	-			95464	-			-	-		-	
				-	-			-	-			-	-		-	
5	E0108-20-7	м3 -Кладка наружных и внутренних кирпичных стен с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м	350,15	2963	355,12			1037494	124345			456457	6,04		2115	
				972	132,75			340346	46482			118	0,65		228	

6	С143006-8 Изм. и доп.вып.19	-Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012	м3 83,160625	15800 - -	- - -	1313938 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
7	С143006-25	-Кирпич и камни керамические лицевые, получаемые методом отбора /ГОСТ 530-95/ М-125	1000шт 26,26125	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
8	С11031-104	-Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	1000шт 78,8932	8390 - -	- - -	661914 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
11	С143006-25	-Кирпич и камни керамические лицевые, получаемые методом отбора /ГОСТ 530-95/ М-125	м3 16,1773125	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
		Внутренние стены	1000шт							
12	Е0108-6-7	-Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	160,6215	8539,06 670,5	337,41 126	1371557 107697	54195 20238	150963 118	4,38 0,62	764 108
		итого				4814119		670266		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			329063				
		Итого				5813448				

РАЗДЕЛ 2. Перемычки

27	Е0107-44-10	-Укладка перемычек масса до 0,3 т	216	104,86 23,85	66,43 23,85	22650 5152	14350 5152	14424 140	0,15 0,11	32 23
28	Е0107-11-1	-Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	шт 5	393,51 130,73	250,96 88,22	1968 654	1255 441	1533 140	0,81 0,37	4 2
29	Е0107-44-5	-Укладка ригелей, масса до 1 т	шт 3	634,64	292,42	1904	877	1683	1,62	5
30	С143015-64 Изм. и доп. вып. 20	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15	шт 10,356	297 27500 -	103,75 - -	891 284790 -	311 - -	140 - -	0,45 - -	1 - -
31	С143015-34	-Ригели, прогоны и балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина более 4 до 6 м, объем до 1,0	м3 0,516	24400 -	- -	12590 -	- -	- -	- -	- -

м3

м3

ОГОЛОВКИ ВЕНТКАНАЛОВ

32 Е0108-41-1 -Кладка дымовых кирпичных труб	3,63	10231,99	379,78	37142	1379	8896	11,9	43
		1935	141,75	7024	515	118	0,7	3
м3								
33 Е0106-11-8 -Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,3136	70437,87	304,24	22089	95	3224	58	18
		9675	114,75	3034	36	105	0,56	-
1т								
34 Е0112-10-1 -Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	11,38	575,05	1,24	6544	14	2081	0,97	11
		153,23	0,47	1744	5	119	-	-
м2								
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			389677	17970			
Накладные расходы -	Тенге			31841	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25291	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			446809	-	-		-

РАЗДЕЛ 3. ЛЕСТНИЦЫ

ВНУТРЕННИЕ Л1

35 Е0107-47-2 -Установка лестничных площадок массой более 1 т	3	930,6	477,08	2792	1431	2399	2,37	7
		405	166,12	1215	498	140	0,68	2
шт								
36 С143021-6 -Лестничные площадки толщиной (приведенной толщиной) 13 см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки	9,8	3050	-	29890	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
м2								
37 Е0107-47-4 -Установка лестничных маршей без сварки массой более 1 т	2	855,05	452,74	1710	905	1466	2,2	4
		366,75	156,92	734	314	140	0,64	1
шт								
38 С143021-7 -Лестничные марши с полуплощадками с бетонными ступенями под облицовку проступями и плитами	10,92	3660	-	39967	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
м2								
39 Е0107-59-1 -Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких /укладка проступей/	46,3	205,41	12,56	9510	582	11975	1,08	50
		180	4,75	8334	220	140	0,02	1
м								
40 С143021-9 -Проступи накладные с лицевыми бетонными поверхностями, не	39,3	554	-	21772	-	-	-	-

	требующими дополнительной отделки		-	-	-	-	-	-	-
41	С143021-8	-Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки /ГОСТ 8717.0-84/	м 7	1250 -	- -	8750 -	- -	- -	- - -
42	Е0106-1-20	-Устройство бетонных фундаментов под лестницу	м 0,13	10335,54 441	311,32 117,61	1344 57	40 15	76 105	2,82 0,57	- -
43	Е0108-14-4	-Кладка перегородок неармированных толщиной 120 мм при высоте этажа свыше 4 м	м3 0,6	606,99 121,5	26,75 10,01	364 73	16 6	93 118	0,79 0,05	- -
44	Е0107-53-11	-Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т(ОП4-4)	м2 8	388,44 171,9	24,15 8,83	3108 1375	193 71	2024 140	1,03 0,04	8 -
45	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 К=1,36	-Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/ (ОП-4-4)	шт 0,16	20900 -	- -	3344 -	- -	- -	- -	- -
46	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	м3 0,0396	175710,1 8100	1826,1 690,75	6958 321	72 27	487 140	42,7 3,37	2 -
		ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЦ ОЛ2, ОЛ5, ОЛ6								
47	Е0109-29-1	-Монтаж ограждения	т 0,055	13711,47 5040	5475,87 1552,87	754 277	301 85	326 90	28,9 5,46	2 -
48	С12021-267	-Стоимость м/к ограждения	т 0,055	133700 -	- -	7354 -	- -	- -	- -	- -
49	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг /ЗД1/	т 0,0308	93997,62 33075	304,24 114,75	2895 1019	9 4	1073 105	198 0,56	6 -
50	С12041-132	-Металлизация металлоконструкций	1т 0,1408	40200 -	- -	5660 -	- -	- -	- -	- -
		ПАНДУС ВНУТРЕННИЙ ПВ-5								

51	E0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0262	5239,08	327,33	137	9	55	11,6	-
				1890	123,75	50	3	105	0,6	-
		1т								
52	C12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0262	62000	-	1624	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ СТРЕМЯНКА СТ-1								
53	E0109-29-1	-Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением /СТ-1/	0,0785	13711,47	5475,87	1076	430	466	28,9	2
				5040	1552,87	396	122	90	5,46	-
		т								
54	C12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,0785	154400	-	12120	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
55	E0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	4,5	148,4	0,07	668	-	510	0,65	3
				108	0,02	486	-	105	-	-
		м2								
		ДВЕРЬ-ЛЮК ЛМ-1								
56	E0109-53-1	-Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	0,046	14806,01	1133,15	681	52	550	82,1	4
				12892,5	398,25	593	18	90	1,95	-
		т								
57	C12021-250	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,046	154200	-	7093	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
58	C11011-701	-Прокладки уплотнительные 30 мм	0,034	8800	-	299	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		100м								
59	E0115-172-2	-Масляная окраска больших поверхностей /кроме кровель/ белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	2,3	65,24	1,84	150	4	46	0,11	-
				18,45	0,7	42	2	105	-	-
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			170022	4046			

Накладные расходы -		Тенге		21549	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		11494	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		203065	-	-		-

РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ

1-ЭТАЖ

124	E0107-45-6	-Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	64	1447,05	373,54	92611	23906	53833	2,66	170
		шт		465,75	135,07	29808	8644	140	0,61	39
125	E0107-45-5	-Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	23	890,71	200,77	20486	4618	11927	1,74	40
		шт		299,25	71,15	6883	1636	140	0,31	7
126	C143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 12 см	533,1	3290	-	1753899	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
127	C143017-8-A	-Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	533,1	45	-	23990	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
128	C143017-70-13	--Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1060-1150 кг/м2, пролет 5,86-6,15 м	533,1	346	-	184453	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
129	E0107-17-7	-Установка карнизных панелей при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	5	918,65	324,7	4593	1624	2977	1,77	9
		шт		310,5	114,73	1553	574	140	0,49	2
130	C143021-29	-Плиты козырьков из бетона класса В15, сплошные, плоские	2,1	15800	-	33180	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-

131	Е0107-20-1	-Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок (ТД24, ТД31)	0,11066	89308,57	2434,57	9883	269	5092	170	19
				31950	920,25	3536	102	140	4,49	-
		т								
146	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 12 см	112,6708	3290	-	370687	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								

итого	**2493782**	**73829**
Ненормируемые и непредвиденные затраты - Тенге	154057	
Итого	2721668	
ВСЕГО	9184989	
Временные здания и сооружения 3,4%	312290	
Итого	9497279	
Зимнее удорож-1,5*0,9=1,35%	128213	
Выслуга лет-1%	94973	
Дополнительные отпуска-0,4%	37989	
на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	511590	
ИТОГО в базов. ценах 2001г	10270045	
итого в тек. ц. 2015г	26260504	
Налоги, сборы платежи - 2 %	525210	
Итого	26785714	
НДС	3214286	
Итого к оплате тенге	**30 000 000**	

Заказчик:

Руководитель отдела

Суйинлк А.

Технадзор:

ТОО «Каймар инжиниринг»

Нурмаханов А.

Подрядчик:

ТОО «СМП-Кызылорда»

Алимкулов Т.