Заказчик: Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области
Подрядчик: ТОО "СМП-Кызылорда"

АКТ

выполненных работ

по объекту: Реконструкция административного здания на устройство пристройки для комнат временного задержания Шиелийского районного отдела внутренних дел

за ноябрь месяц 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы,		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы,	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатаци	Всего	эксплуатац	материалы		
				на единиц	по проекту	зарплата рабочих-	в т. ч. зарплата	зарплата рабочих-	в т. ч. зарплата	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Общестроительные работы										
		Металлическ ая решетк а для перегородок с решетч.										
69	**Е11-080101-0203 1108-0101-0203 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство**	**м3 основания**	**0,14**		**4059,25**	**1654,90**	**568,29**	**231,69**	**223,92**	**194,06**	**823,35**
		НР - 93%; СП - 8%				**804,95**	**685,56**	**112,69**	**95,98**		**60,99**	
70	**Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**м3**	**0,4**		**32142,03**	**1872,31**	**12856,81**	**748,92**	**9488,20**	**2530,26**	**16618,04**
		НР - 91%; СП - 8%				**6549,22**	**402,05**	**2619,69**	**160,82**		**1230,97**	
71	**Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхнос ти**	**3**		**848,60**	**19,04**	**2545,80**	**57,13**	**1715,93**	**725,53**	**3533,04**
		НР - 93%; СП - 8%				**257,58**	**2,47**	**772,74**	**7,40**		**261,71**	
72	**С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,07074**		**243344,00**	**--**	**17214,15**	**--**	**17214,15**	**--**	**18591,29**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1377,13**	
73	**Е11-060301-0409 1106-0301-0409 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка**	**т**	**0,19671**		**447785,09**	**1266,09**	**88083,81**	**249,05**	**83373,37**	**4153,56**	**99616,35**
		НР - 91%; СП - 8%				**22680,00**	**523,44**	**4461,38**	**102,97**		**7378,99**	
74	**Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015**	**Решетки. Монтаж**	**т конструкц ий**	**1,03506**		**54667,80**	**2412,91**	**56584,45**	**2497,51**	**4261,43**	**34698,06**	**98585,11**
		НР - 69%; СП - 8%				**48137,80**	**445,90**	**49825,51**	**461,53**		**7302,60**	

75	С121-130814-1901 2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	1,03506	540073,00	--	559007,96	--	559007,96	--	603728,60
		СП - 8%			--	--	--	--		44720,64	
76	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН-8-110	шт.	12	490,00	--	5880,00	--	5880,00	--	6350,40
		СП - 8%			--	--	--	--		470,40	
77	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	31,0518	86,74	2,29	2693,36	71,25	1338,75	890,80	3870,89
		НР - 69%; СП - 8%			41,33	0,25	1283,36	7,66		286,73	
78	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованны е. Окраска эмалями ПФ-115	м2	31,0518	85,27	1,63	2647,65	50,52	1847,09	522,81	3424,09
		НР - 69%; СП - 8%			24,15	0,25	750,03	7,66		253,64	
79	Е11-130301-1707 1113-0301-1707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 К=3	Поверхности металлические огрунтованны е. Окраска огнезащитны ми составами в 3 слоя. Предел огнестойкости R- 30	м2	31,0518	4745,85	69,98	147367,23	2172,93	123845,79	14754,27	175091,21
		НР - 69%; СП - 8%			687,51	1,11	21348,51	34,49		12969,72	
		ПРОЕМЫ									
		Двери									
99	Е11-100107-0101 1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	1,89	2555,14	529,45	4829,21	1000,66	1867,77	1987,39	7361,92
		НР - 90%; СП - 8%			1037,45	130,92	1960,77	247,43		545,33	
100	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	9,66	1623,59	73,48	15683,91	709,83	4864,93	9375,36	27064,02
		НР - 90%; СП - 8%			1046,50	31,87	10109,16	307,90		2004,74	
104	Е11-100107-0609 1110-0107-0609 РСНБ РК 2015	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по асбесту с двух сторон	м2	1,89	8738,61	20,19	16515,97	38,15	14133,14	2124,57	20131,78
		НР - 90%; СП - 8%			1240,57	8,44	2344,68	15,96		1491,24	
		Кровля									
121	Е12-080101-1901 1208-0101-1901 РСНБ РК 2015	Трубы водосточные. Навеска с подмостей	м труб	7,03	432,50	0,11	3040,51	0,78	--	2188,60	5647,44
		НР - 72%; СП - 8%			432,39	--	3039,73	--		418,33	

123	Е11-120101-0901 1112-0101-0901 РСНБ РК 2015	Ж елоба настенны е. Устройство	м желобов	6,75	1084,33	144,02	7319,20	972,16	1117,47	5080,90	13392,11
		НР - 92%; СП - 8%			774,75	43,43	5229,56	293,15		992,01	
127	Е11-120101-2101 1112-0101-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Воронки внутреннего водостока на кровле из рулонных кровельных материалов. Установка	1 воронка	2	1998,31	117,88	3996,63	235,76	3474,58	308,80	4649,86
		НР - 92%; СП - 8%			143,14	24,68	286,29	49,36		344,43	
		ПОЛЫ									
		(Деревянный) -33,18 м2									
138	Е11-110101-1201 1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	м2 пола	33,18	1347,55	18,74	44711,69	621,93	28768,86	14640,27	64100,11
		НР - 94%; СП - 8%			461,75	7,65	15320,90	253,85		4748,16	
139	С121-020101-0601 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	2,55486	18576,00	--	47459,08	--	47459,08	--	51255,81
		СП - 8%			--	--	--	--		3796,73	
140	Е11-110101-3303 1111-0101-3303 РСНБ РК 2015	Покрытия из брусков. Устройство	м2 покрытия	33,18	6068,36	59,38	201348,06	1970,30	178058,74	20920,12	240049,64
		НР - 94%; СП - 8%			642,53	28,22	21319,01	936,44		17781,45	
141	Е11-110101-3901 1111-0101-3901 РСНБ РК 2015	Плинтуса деревянны е. Устройство	м плинтусов	32,7	385,03	2,09	12590,57	68,25	9938,22	2459,40	16253,97
		НР - 94%; СП - 8%			79,02	0,99	2584,10	32,28		1204,00	
		Металлическая решетка для радиаторов Мр-1 -3 шт									
159	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Решетки для окон. Монтаж	т конструкций	0,07387	54667,80	2412,91	4038,31	178,24	304,13	2476,33	7035,81
		НР - 69%; СП - 8%			48137,80	445,90	3555,94	32,94		521,17	
160	С121-130814-1901 2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	0,07387	540073,00	--	39895,19	--	39895,19	--	43086,81
		СП - 8%			--	--	--	--		3191,62	
161	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН-8-110	шт.	6	490,00	--	2940,00	--	2940,00	--	3175,20
		СП - 8%			--	--	--	--		235,20	

162	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,14223	86,74	2,29	185,81	4,92	92,36	61,46	267,05
		НР - 69%; СП - 8%			41,33	0,25	88,54	0,53		19,78	
163	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованны е. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,14223	85,27	1,63	182,66	3,49	127,43	36,07	236,22
		НР - 69%; СП - 8%			24,15	0,25	51,74	0,53		17,50	
164	Е11-130301-1707 1113-0301-1707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 К=3	Поверхности металлические огрунтованны е. Окраска огнезащитны ми составами в 3 слоя. Предел огнестойкости R- 30	м2	2,14223	4745,85	69,98	10166,71	149,91	8543,99	1017,88	12079,35
		НР - 69%; СП - 8%			687,51	1,11	1472,81	2,38		894,77	
		Крепление кроватей									
165	Е11-080201-0702 1108-0201-0702 РСНБ РК 2015	Своды. Крепление стальными затяжками	т металлическ их изделий	0,12882	516996,87	4033,17	66599,54	519,55	60683,88	5178,04	77519,78
		НР - 93%; СП - 8%			41888,70	1332,72	5396,10	171,68		5742,21	
166	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,07536	649637,09	1266,09	48956,65	95,41	31940,51	15433,76	69541,65
		НР - 91%; СП - 8%			224532,00	523,44	16920,73	39,45		5151,23	
		Крыльцо КР-1									
171	Е11-110101-1702 1111-0101-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Покрытия мозаичные без рисунка толщиной 20 мм. Устройство	м2 покрытия	2,6666667	2444,41	97,35	6518,42	259,61	1594,86	4450,53	11846,46
		НР - 94%; СП - 8%			1748,98	26,50	4663,95	70,65		877,52	
172	Е11-110101-1704 1111-0101-1704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Покрытия мозаичные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины сверх 20 мм к нормам 1111-0101- 1702, 1111-0101-1703	м2 покрытия	2,6666667	594,41	4,57	1585,10	12,18	663,90	857,07	2637,55
		НР - 94%; СП - 8%			340,88	1,03	909,02	2,75		195,37	
173	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждени я	3,3	642,64	74,76	2120,71	246,72	237,44	2052,61	4507,19
		НР - 118%; СП - 8%			495,93	31,20	1636,55	102,95		333,87	
174	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,03637	544343,00	--	19797,75	--	19797,75	--	21381,58
		СП - 8%			--	--	--	--		1583,82	

175	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,05473	86,74	2,29	91,48	2,42	45,47	30,26	131,48
		НР - 69%; СП - 8%			41,33	0,25	43,59	0,26		9,74	
176	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованны е. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,05473	85,27	1,63	89,93	1,72	62,74	17,76	116,31
		НР - 69%; СП - 8%			24,15	0,25	25,48	0,26		8,62	
		Крепление вен. коробов									
179	Е11-070107-0101 1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,03915	465780,09	10967,21	18235,29	429,37	8960,76	10498,29	31032,26
		НР - 118%; СП - 8%			225930,00	1320,38	8845,16	51,69		2298,69	
		Перегородк а в сан.узле									
180	Е11-090601-0101 1109-0601-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции перегородок и дверей. Монтаж	т конструкц ий	0,42888	90042,18	4480,49	38617,29	1921,59	322,69	25619,45	69375,68
		НР - 69%; СП - 8%			84809,30	1764,20	36373,01	756,63		5138,94	
181	С121-060510-1601 2106-0510-1601 РСНБ РК 2015	Стальные крепежны е элементы	т	0,42888	399843,00	--	171484,67	--	171484,67	--	185203,44
		СП - 8%			--	--	--	--		13718,77	
182	Е11-100102-0603 1110-0102-0603 РСНБ РК 2015	Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм	м2 обшивки стен (за вычетом	11,7	1995,96	12,87	23352,78	150,63	13748,92	8571,58	34478,31
		НР - 90%; СП - 8%			807,97	6,05	9453,24	70,75		2553,95	
183	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	12,43752	86,74	2,29	1078,80	28,54	536,23	356,80	1550,45
		НР - 69%; СП - 8%			41,33	0,25	514,04	3,07		114,85	
184	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованны е. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	12,43752	170,53	3,25	2120,98	40,47	1479,67	418,81	2742,98
		НР - 69%; СП - 8%			48,31	0,49	600,84	6,14		203,18	
185	С121-070510-1101 2107-0510-1101 РСНБ РК 2015	Штапик /раскладка/, размер 10х16 мм	м	108	45,00	--	4860,00	--	4860,00	--	5248,80
		СП - 8%			--	--	--	--		388,80	

186	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 *СП - 8%*	шт.	6	490,00	--	2940,00	--	2940,00	--	3175,20
					--	--	--	--		235,20	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2066508,59
		Водопровод и канализация									
		Оборудование									
16	Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	7	2711,34	84,21	18979,39	589,47	1545,82	16785,58	38626,17
					2406,30	40,58	16844,10	284,04		2861,20	
17	Е11-170301-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	4	3401,24	167,40	13604,94	669,60	2146,15	10891,65	26456,32
					2697,30	81,18	10789,20	324,73		1959,73	
18	Е11-170801-0201 1117-0801-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Нагреватели электрические накопительны е (емкостны е) объемом до 100 л. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	2	4667,21	45,22	9334,42	90,45	1594,92	7528,21	18211,64
					3824,53	16,39	7649,06	32,79		1349,01	
22	Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2015	Смесители. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	7	901,70	0,12	6311,92	0,84	264,48	5925,67	13216,60
					863,80	--	6046,60	--		979,01	
		Для противопожарной нужды									
33	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	18	2805,98	37,92	50507,64	682,51	37303,00	12508,95	68057,91
					695,67	13,45	12522,13	242,10		5041,33	
34	С123-040501-0226 2304-0501-0226 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005 *СП - 8%*	шт.	1	5838,00	--	5838,00	--	5838,00	--	6305,04
					--	--	--	--		467,04	
35	Е11-160701-0101 1116-0701-0101 РСНБ РК 2015	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	кран	1	16789,31	113,52	16789,31	113,52	15565,19	1124,67	19347,09
					1110,60	37,02	1110,60	37,02		1433,12	
36	С123-030103-0401 2303-0103-0401 РСНБ РК 2015	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм ГОСТ Р 51049-2008 *СП - 8%*	м	10	698,00	--	6980,00	--	6980,00	--	7538,40
					--	--	--	--		558,40	

37	Е11-161401-0101 1116-1401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Установка на стене или в нише	шт.	1	892,16	15,62	892,16	15,62	26,40	838,46	1869,06
		НР - 98%; СП - 8%			850,14	5,43	850,14	5,43		138,45	
38	С123-080307-0105 2308-0307-0105 РСНБ РК 2015	Шкаф пожарный ШПК-320 НЗК/НЗБ	шт.	1	21129,00	--	21129,00	--	21129,00	--	22819,32
		СП - 8%			--	--	--	--		1690,32	
39	С123-080305-0105 2308-0305-0105 РСНБ РК 2015	Огнетушители порошковые ОП-8 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	2	15495,00	--	30990,00	--	30990,00	--	33469,20
		СП - 8%			--	--	--	--		2479,20	
40	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепление /угольник/	кг	6,032	537,00	--	3239,18	--	3239,18	--	3498,32
		СП - 8%			--	--	--	--		259,13	
41	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,89	86,74	2,29	250,67	6,63	124,60	82,91	360,27
		НР - 69%; СП - 8%			41,33	0,25	119,44	0,71		26,69	
42	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованны е. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,89	170,53	3,25	492,83	9,40	343,82	97,32	637,36
		НР - 69%; СП - 8%			48,31	0,49	139,61	1,43		47,21	
43	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	18	81,41	1,03	1465,41	18,63	39,07	1379,56	3072,57
		НР - 98%; СП - 8%			78,21	--	1407,71	--		227,60	
		Канализация									
53	Е11-170101-0111 1117-0101-0111 РСНБ РК 2015	Трапы диаметром 50 мм. Установка	комплект	1	7541,31	32,22	7541,31	32,22	6941,45	571,42	8761,75
		НР - 98%; СП - 8%			567,64	15,44	567,64	15,44		649,02	
		ИТОГО ПО ВК:	Тенге								272247,02
		Отопления и вентиляция									
4	Е11-180301-0101 1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	9,6	19243,08	151,00	184733,54	1449,62	175771,53	8043,69	208199,41
		НР - 98%; СП - 8%			782,54	72,44	7512,39	695,46		15422,18	
9	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	5,7	844,07	0,99	4811,19	5,63	780,92	3221,87	8675,71
		НР - 80%; СП - 8%			706,08	0,47	4024,64	2,70		642,65	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								216875,12

		РАЗДЕЛ 2.Вентиляция									
		Система П-1									
13	Е11-202501-0101 1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1	56204,18	2995,80	56204,18	2995,80	4619,21	48435,30	113010,63
		НР - 98%; СП - 8%			48589,17	834,60	48589,17	834,60		8371,16	
14	51-050603-0101 5105-0603-0101 РСНБ РК 2015	Приточная установка VVS021s-R-FHVS, в комплекте с автоматикой AS-1R (2100 м3/ч), водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем, типа VTS	комплект	1	1327079,00	--	1327079,00	--		--	1327079,00
					--	--	--	--	1327079,00	--	
15	Е11-200401-0115 1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	1	5498,34	83,60	5498,34	83,60	628,12	4703,58	11018,07
		НР - 98%; СП - 8%			4786,61	12,96	4786,61	12,96		816,15	
17	Е11-200301-0202 1120-0301-0202 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, неподвижные односекционные, размер 150х580 мм. Установка	решетка	2	1768,80	51,08	3537,61	102,17	932,28	2478,49	6497,38
		НР - 98%; СП - 8%			1251,58	12,96	2503,16	25,91		481,29	
18	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	7	4790,69	40,29	33534,86	282,04	22132,78	11003,89	48101,85
		НР - 98%; СП - 8%			1588,58	15,49	11120,04	108,42		3563,10	
19	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,2	4947,72	50,77	20780,40	213,22	13280,02	7222,63	30243,27
		НР - 98%; СП - 8%			1735,04	19,73	7287,17	82,85		2240,24	
20	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2	4947,72	50,77	9895,43	101,53	6323,82	3439,35	14401,56
		НР - 98%; СП - 8%			1735,04	19,73	3470,08	39,45		1066,78	
21	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. (Переходы) Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,48	4790,69	40,29	2299,53	19,34	1517,68	754,55	3298,41
		НР - 98%; СП - 8%			1588,58	15,49	762,52	7,43		244,33	
22	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. (Отводы) Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,08	4947,72	50,77	5343,53	54,83	3414,86	1857,25	7776,84
		НР - 98%; СП - 8%			1735,04	19,73	1873,84	21,31		576,06	
23	Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальны е, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	5	1595,83	30,80	7979,15	153,98	1567,27	6196,23	15309,40
		НР - 98%; СП - 8%			1251,58	12,96	6257,90	64,78		1134,03	

		Система ВЕ-1:ВЕ-4									
24	**Е11-200301-0211 1120-0301-0211 РСНБ РК 2015**	**Решетки жалюзийные стальны е, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка**	**решетка**	**4**	**1690,01**	**30,80**	**6760,04**	**123,19**	**1630,53**	**4956,98**	**12654,38**
		НР - 98%; СП - 8%			**1251,58**	**12,96**	**5006,32**	**51,83**		**937,36**	
25	**Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ РК 2015**	**Решетки жалюзийные стальны е, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка**	**решетка**	**1**	**1595,83**	**30,80**	**1595,83**	**30,80**	**313,45**	**1239,25**	**3061,88**
		НР - 98%; СП - 8%			**1251,58**	**12,96**	**1251,58**	**12,96**		**226,81**	
26	**Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**4,2**	**4790,69**	**40,29**	**20120,91**	**169,22**	**13279,67**	**6602,33**	**28861,11**
		НР - 98%; СП - 8%			**1588,58**	**15,49**	**6672,02**	**65,05**		**2137,86**	
27	**Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**0,5**	**4947,72**	**50,77**	**2473,86**	**25,38**	**1580,95**	**859,84**	**3600,39**
		НР - 98%; СП - 8%			**1735,04**	**19,73**	**867,52**	**9,86**		**266,70**	
28	**Е11-200701-0201 1120-0701-0201 РСНБ РК 2015**	**Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами**	**зонт**	**5**	**3618,17**	**44,22**	**18090,84**	**221,08**	**14901,10**	**2972,78**	**22748,71**
		НР - 98%; СП - 8%			**593,73**	**12,96**	**2968,66**	**64,78**		**1685,09**	
		Система В-1									
29	**Ц13-070301-0101 1307-0301-0101 РСНБ РК 2015**	**Вентилятор крышный с электродвигателем на одной оси, масса до 0,05 т. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**9414,33**	**172,13**	**9414,33**	**172,13**	**10,20**	**5668,07**	**16288,99**
		НР - 61%; СП - 8%			**9232,00**	**59,92**	**9232,00**	**59,92**		**1206,59**	
31	**Е11-200401-0107 1120-0401-0107 РСНБ РК 2015**	**Клапаны обратные, периметр до 2400 мм. Установка**	**клапан**	**1**	**2756,22**	**104,38**	**2756,22**	**104,38**	**459,83**	**2179,00**	**5330,04**
		НР - 98%; СП - 8%			**2192,01**	**31,46**	**2192,01**	**31,46**		**394,82**	
33	**Е11-201301-0101 1120-1301-0101 РСНБ РК 2015**	**Поддон под вентиляционное оборудование. Установка**	**кг изделия**	**18,5**	**723,73**	**2,76**	**13389,00**	**51,01**	**12212,69**	**1112,20**	**15661,29**
		НР - 98%; СП - 8%			**60,83**	**0,52**	**1125,31**	**9,59**		**1160,10**	
36	**Е11-200901-0101 1120-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка**	**узел**	**1**	**2981,76**	**7,54**	**2981,76**	**7,54**	**175,82**	**2744,97**	**6184,86**
		НР - 98%; СП - 8%			**2798,40**	**2,59**	**2798,40**	**2,59**		**458,14**	
37	**Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**7**	**4790,69**	**40,29**	**33534,86**	**282,04**	**22132,78**	**11003,89**	**48101,85**
		НР - 98%; СП - 8%			**1588,58**	**15,49**	**11120,04**	**108,42**		**3563,10**	

38	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	4,2	4947,72	50,77	20780,40	213,22	13280,02	7222,63	30243,27
					1735,04	19,73	7287,17	82,85		2240,24	
39	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	2	4947,72	50,77	9895,43	101,53	6323,82	3439,35	14401,56
					1735,04	19,73	3470,08	39,45		1066,78	
40	Е11-200101-0105 1120-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	0,9891	6835,99	41,57	6761,48	41,12	5149,10	1555,33	8982,16
					1588,58	15,99	1571,26	15,81		665,35	
41	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. (Переходы) Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	0,48	4790,69	40,29	2299,53	19,34	1517,68	754,55	3298,41
					1588,58	15,49	762,52	7,43		244,33	
42	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. (Отводы) Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	0,5	4947,72	50,77	2473,86	25,38	1580,95	859,84	3600,39
					1735,04	19,73	867,52	9,86		266,70	
43	Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальны е, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	решетка	4	1595,83	30,80	6383,32	123,19	1253,81	4956,98	12247,52
					1251,58	12,96	5006,32	51,83		907,22	
44	Е11-260101-0301 1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем *НР - 76%; СП - 8%*	м3 изоляции	0,05	73142,54	1083,72	3657,13	54,19	2518,18	843,17	4860,33
					21695,20	493,60	1084,76	24,68		360,02	
45	Е11-260301-0202 1126-0301-0202 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Покры тие сталью оцинкованной *НР - 76%; СП - 8%*	м2 поверхности покрытия изоляции	1,14	2209,63	163,16	2518,98	186,00	203,02	1630,31	4481,24
					1868,38	13,33	2129,95	15,19		331,94	
		Система В-2									
47	Е11-201501-0102 1120-1501-0102 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,05 т. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	вентилятор	1	6875,02	393,23	6875,02	393,23	55,13	6443,25	14383,73
					6426,67	148,07	6426,67	148,07		1065,46	
49	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	1	4947,72	50,77	4947,72	50,77	3161,91	1719,67	7200,78
					1735,04	19,73	1735,04	19,73		533,39	

50	Е11-200701-0201 1120-0701-0201 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами *НР - 98%; СП - 8%*	зонт	1	3618,17	44,22	3618,17	44,22	2980,22	594,56	4549,74
					593,73	12,96	593,73	12,96		337,02	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								1847479,04
		ИТОГО ПО ОВ:	Тенге								2064354,16
		ТХ									
1	ТОО" Экспериментальный завод №1"	Кровать двухярусная 2000х660х1460	шт	6	64258,93	--	385554	--		--	385554
					--	--	--	--	385554	--	
2	ТОО" Экспериментальный завод №1"	Стол металлический 800х400х700	шт	3	49107,14	--	147321	--		--	147321
					--	--	--	--	147321	--	
3	ТОО" Экспериментальный завод №1"	Стол металлический 800х300х450	шт	6	22321,43	--	133929	--		--	133929
					--	--	--	--	133929	--	
4	ТОО" Экспериментальный завод №1"	Тумба металлический 600х400х1000	шт	6	42857,14	--	257143	--		--	257143
					--	--	--	--	257143	--	
5	ТОО" Экспериментальный завод №1"	Металлический шкаф для одежды двухсекционный 1860х850х500	шт	6	48214,29	--	289286	--		--	289286
					--	--	--	--	289286	--	
6	ТОО " BauSnab Company"	Стол для приема пищи	шт	1	13660,71	--	13661	--		--	13661
					--	--	--	--	13661	--	
7	ТОО " Сима Лэнд 7"	Стул круглы й	шт	1	2661,70	--	2662	--		--	2662
					--	--	--	--	2662	--	
8	ТОО " Сима Лэнд 7"	Ведро мусорное с педалью	шт	2	10529,73	--	21059	--		--	21059
					--	--	--	--	21059	--	
9	ТОО ТОО " Kalugin K"	Ванна моечная 3-х секционная	шт	1	150892,86	--	150893	--		--	150893
					--	--	--	--	150893	--	
10	ТОО ТОО " Трапеза-Казахстан"	Стол кондитерский Атеси СК-2/1500/650Д	шт	1	128158,54	--	128159	--		--	128159
					--	--	--	--	128159	--	
		ИТОГО ПО ТХ:	Тенге								1529667
		Электросвещение									
		Щиты									
1	1308-0305-0903 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 25 кг. Установка в нише распорными дюбелями *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	6042,06	356,83	6042,06	356,83	561,23	3775,56	10603,04
					5124,00	119,84	5124,00	119,84		785,41	

3	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	12	2075,17	21,41	24902,02	256,92	10065,10	10497,60	38231,59
					1215,00	--	14580,00	--		2831,97	
		Щит аварийного освещения									
8	1308-0305-0903 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 25 кг. Установка в нише распорными дюбелями *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	6042,06	356,83	6042,06	356,83	561,23	3775,56	10603,04
					5124,00	119,84	5124,00	119,84		785,41	
10	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	4	2075,17	21,41	8300,67	85,64	3355,03	3499,20	12743,86
					1215,00	--	4860,00	--		943,99	
		Светильники и лампы									
17	1308-0305-0306 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	22	1821,07	731,16	40063,50	16085,48	2841,51	22801,48	67894,18
					960,75	478,74	21136,50	10532,23		5029,20	
		Электроустановочны е материалы									
22	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	2075,17	21,41	2075,17	21,41	838,76	874,80	3185,97
					1215,00	--	1215,00	--		236,00	
24	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	6	387,91	3,48	2327,46	20,89	77,63	1610,01	4252,47
					371,49	1,20	2228,94	7,19		315,00	
26	1308-0305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	3	387,91	3,48	1163,73	10,44	38,82	805,01	2126,24
					371,49	1,20	1114,47	3,60		157,50	
28	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	3	462,19	3,48	1386,57	10,44	69,51	943,35	2516,32
					435,54	1,20	1306,62	3,60		186,39	
		ИТОГО ПО ЭО:	Тенге								152156,71
		ПС									
		Оборудование									
1	1310-0701-0101 РСНБ РК 2015	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	1	30478,40	1,92	30478	2	461	18309	52691
					30015,00	--	30015	--		3903	
2	2308-0303-0301 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-2 *СП - 8%*	шт.	1	21103,00	--	21103	--	21103	--	22791
					--	--	--	--		1688	

3	1310-0701-0203 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	17	3288,97	2,28	55913	39	1814	32977	96000
					3180,00	--	54060	--		7111	
4	2308-0302-0304 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45 *СП - 8%*	шт.	15	1662,00	--	24930	--	24930	--	26924
					--	--	--	--		1994	
5	2308-0302-0602 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10 *СП - 8%*	шт.	2	1008,00	--	2016	--	2016	--	2177
					--	--	--	--		161	
6	1310-0701-0301 РСНБ РК 2015	Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	2	14047,25	1,56	28094	3	415	16882	48575
					13838,00	--	27676	--		3598	
7	2308-0304-0507 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели Маяк-12-3М ГОСТ Р 54126-2010 *СП - 8%*	шт.	1	874,00	--	874	--	874	--	944
					--	--	--	--		70	
8	2308-0304-0640 РСНБ РК 2015	Оповещатели светозвуковые модели Призма-200 ГОСТ Р 54126-2010 *СП - 8%*	шт.	1	915,00	--	915	--	915	--	988
					--	--	--	--		73	
		Изделия и материалы									
9	1310-0702-0501 РСНБ РК 2015	Коробка разветвительная. Монтаж на стене *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	2	633,24	--	1266	--	8	767	2197
					629,00	--	1258	--		163	
10	2308-0306-0101 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка УК-2П *СП - 8%*	шт.	2	132,00	--	264	--	264	--	285
					--	--	--	--		21	
		Провода и кабели									
11	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 к В, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	75	313,14	144,41	23485	10830	3400	8968	35050
					123,40	42,67	9255	3201		2596	
12	2306-0410-0101 РСНБ РК 2015	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А) LS 2х0,50 *СП - 8%*	км	0,05	22547,00	--	1127	--	1127	--	1218
					--	--	--	--		90	
13	2306-0410-0112 РСНБ РК 2015	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А) LS 2х2х0,80 *СП - 8%*	км	0,015	105224,00	--	1578	--	1578	--	1705
					--	--	--	--		126	
14	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,01	168496,00	--	1685	--	1685	--	1820
					--	--	--	--		135	

		Первичные средства пожаротушения									
15	1310-0104-0303 РСНБ РК 2015	Крепления для огнетушителя. Монтажоборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	1	206,60	--	207	--	--	126	359
					206,60	--	207	--		27	
16	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для огнетушителя *СП - 8%*	кг	15	537,00	--	8055	--	8055	--	8699
					--	--	--	--		644	
17	2308-0305-0104 РСНБ РК 2015	Огнетушители порошковые ОП-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005 *СП - 8%*	шт.	1	7660,00	--	7660	--	7660	--	8273
					--	--	--	--		613	
		ИТОГО ПО ПС:	Тенге								310696
		Видеонаблюдение									
1	1310-1001-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж *НР - 72%; СП - 8%*	камера	6	4513,30	10,02	27079,80	60,12	--	19454,17	50256,69
					4503,28	--	27019,68	--		3722,72	
2	2308-0501-2006 РСНБ РК 2015	Видеокамера купольная модели DS-2CD2152F-I, типа Hikvision *СП - 8%*	шт.	5	65397,00	--	326985,00	--	326985,00	--	353143,80
					--	--	--	--		26158,80	
3	2308-0501-2005 РСНБ РК 2015	Видеокамера уличная модели DS-2CD2035FWD-I, типа Hikvision *СП - 8%*	шт.	1	41736,00	--	41736,00	--	41736,00	--	45074,88
					--	--	--	--		3338,88	
4	1310-1001-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж *НР - 72%; СП - 8%*	камера	1	3871,71	5,55	3871,71	5,55	--	2783,64	7187,77
					3866,16	--	3866,16	--		532,43	
5	2308-0502-0414 РСНБ РК 2015	Видеорегистратор 8-канальный модели DS-7208HQHI-F2/N, типа Hikvision *СП - 8%*	шт.	1	72975,00	--	72975,00	--	72975,00	--	78813,00
					--	--	--	--		5838,00	
6	1310-0202-0202 РСНБ РК 2015	Коммутатор диспетчерской или директорской связи с усилительны м устройством и стативом, емкость до 10 номеров. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	номер	1	6539,80	572,65	6539,80	572,65	1545,15	2795,28	10081,88
					4422,00	160,42	4422,00	160,42		746,81	
7	2308-0102-0402 РСНБ РК 2015	Ethernet-коммутатор доступа - MES1124MB: 24 порта 10/100 Base-T, 4 порта 10/100/1000 Base-T/1000 Base-X (SFP), L2, 220V AC, 12V DC *СП - 8%*	шт.	1	103611,00	--	103611,00	--	103611,00	--	111899,88
					--	--	--	--		8288,88	
8	2308-0505-1001 РСНБ РК 2015	Монитор жидкокристаллический 25, модели Philips *СП - 8%*	шт.	1	57277,00	--	57277,00	--	57277,00	--	61859,16
					--	--	--	--		4582,16	

9	1310-0701-0303 РСНБ РК 2015	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	1	6829,00	1,56	6829,00	1,56	182,44	4053,45	11753,04
					6645,00	--	6645,00	--		870,60	
10	2308-0306-0312 РСНБ РК 2015	Источник бесперебойного питания V-1500-F-LCD *СП - 8%*	шт.	1	81203,00	--	81203,00	--	81203,00	--	87699,24
					--	--	--	--		6496,24	
11	1310-0301-0101 РСНБ РК 2015	Стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, масса до 100 кг. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	1	11385,64	1624,95	11385,64	1624,95	1496,69	5312,03	18033,48
					8264,00	444,24	8264,00	444,24		1335,81	
12	2306-1708-0301 РСНБ РК 2015	Шкаф телекоммуникационный настенный, модели Element 12U *СП - 8%*	шт.	1	54792,00	--	54792,00	--	54792,00	--	59175,36
					--	--	--	--		4383,36	
		Кабельные изделия									
13	1308-0206-1201 РСНБ РК 2015	Кабель двух-четы рехжильны й сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительны х коробок в помещениях с нормальной средой *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	125	355,09	169,44	44385,72	21179,89	3787,08	19077,70	68540,49
					155,35	56,62	19418,75	7078,05		5077,07	
14	2306-0409-0102 РСНБ РК 2015	Кабель UTP 2x2x0,5 24/1 PVC CAT5E *СП - 8%*	км	0,125	81222,00	--	10152,75	--	10152,75	--	10964,97
					--	--	--	--		812,22	
		Монтажные работы									
15	2307-0202-0529 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41236, IP44, крышка защелкивающаяся, 4 гермоввода, размерами 70 мм х 70 мм х 40 мм, типа ИЭК *СП - 8%*	шт.	6	134,00	--	804,00	--	804,00	--	868,32
					--	--	--	--		64,32	
16	1308-0206-1906 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям *НР - 72%; СП - 8%*	м	40	318,35	10,07	12734,18	402,97	4205,21	5945,63	20174,20
					203,15	3,30	8126,00	131,82		1494,39	
17	2301-1305-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм *СП - 8%*	м	40	80,00	--	3200,00	--	3200,00	--	3456,00
					--	--	--	--		256,00	
18	2308-0306-0901 РСНБ РК 2015	Патч корд, SHIP, S902-Blue, Cat. 5e, UTP, Синий *СП - 8%*	шт.	1	33,00	--	33,00	--	33,00	--	35,64
					--	--	--	--		2,64	
19	2113-0207-1006 РСНБ РК 2015	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм *СП - 8%*	шт.	10	9,00	--	90,00	--	90,00	--	97,20
					--	--	--	--		7,20	
20	2306-1709-0410 РСНБ РК 2015	Коннектор, SHIP, S901A, RJ 45, Cat.5e, UTP *СП - 8%*	шт.	2	31,00	--	62,00	--	62,00	--	66,96
					--	--	--	--		4,96	

		Электрочасофикация									
21	2308-0303-0902 РСНБ РК 2015	Электронны е часы Кварц-3	шт.	1	32969,00	--	32969,00	--	32969,00	--	35606,52
		СП - 8%			--	--	--	--		2637,52	
22	1308-0206-1906 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям	м	10	318,35	10,07	3183,55	100,74	1051,30	1486,41	5043,55
		НР - 72%; СП - 8%			203,15	3,30	2031,50	32,96		373,60	
23	2301-1305-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 15 мм	м	10	45,00	--	450,00	--	450,00	--	486,00
		СП - 8%			--	--	--	--		36,00	
24	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенны х трубах, блоках и коробах	м кабеля	10	313,14	144,41	3131,37	1444,06	453,31	1195,74	4673,27
		НР - 72%; СП - 8%			123,40	42,67	1234,00	426,74		346,17	
25	2306-0116-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые КПСнг(А) 1х2х0,5мм2	км	0,01	379066,00	--	3790,66	--	3790,66	--	4093,91
		СП - 8%			--	--	--	--		303,25	
		ИТОГО ПО ВН:	Тенге								1049085,21
		Охранную сигнализацию									
		Оборудование									
1	1310-0701-0101 РСНБ РК 2015	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования	шт.	1	30478,40	1,92	30478,40	1,92	461,48	18309,15	52690,56
		НР - 61%; СП - 8%			30015,00	--	30015,00	--		3903,00	
2	2308-0303-0301 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-2	шт.	1	21103,00	--	21103,00	--	21103,00	--	22791,24
		СП - 8%			--	--	--	--		1688,24	
3	1310-0701-0303 РСНБ РК 2015	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	1	6829,00	1,56	6829,00	1,56	182,44	4053,45	11753,04
		НР - 61%; СП - 8%			6645,00	--	6645,00	--		870,60	
4	2308-0306-0306 РСНБ РК 2015	Блок питания Скат 1200 А	шт.	1	8204,00	--	8204,00	--	8204,00	--	8860,32
		СП - 8%			--	--	--	--		656,32	
5	1310-0701-0203 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	3	3288,97	2,28	9866,92	6,84	320,08	5819,40	16941,22
		НР - 61%; СП - 8%			3180,00	--	9540,00	--		1254,91	
6	2308-0301-0905 РСНБ РК 2015	Извещатели уличные оптико-электронные, инфракрасные и фотолучевые модели Фотон-Ш	шт.	2	9093,00	--	18186,00	--	18186,00	--	19640,88
		СП - 8%			--	--	--	--		1454,88	
7	2308-0301-0909 РСНБ РК 2015	Свето-звуковой оповещатель БИЯ-С3	шт.	1	14680,00	--	14680,00	--	14680,00	--	15854,40
		СП - 8%			--	--	--	--		1174,40	
8	1310-0701-0201 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	3	1286,62	0,72	3859,85	2,16	155,69	2258,22	6607,51
		НР - 61%; СП - 8%			1234,00	--	3702,00	--		489,45	

9	2308-0301-0102 РСНБ РК 2015	Извещатели охранные, магнитоконтактные модели ИО-102- 20 А2П *СП - 8%*	шт.	3	1052,00	--	3156,00	--	3156,00	--	3408,48
					--	--	--	--		252,48	
10	1310-0701-0301 РСНБ РК 2015	Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	1	14047,25	1,56	14047,25	1,56	207,69	8441,18	24287,50
					13838,00	--	13838,00	--		1799,07	
11	2308-0304-0640 РСНБ РК 2015	Оповещатели светозвуковы е модели Призма-200 ГОСТ Р 54126-2010 *СП - 8%*	шт.	1	915,00	--	915,00	--	915,00	--	988,20
					--	--	--	--		73,20	
12	1310-0701-0301 РСНБ РК 2015	Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	3	14047,25	1,56	42141,74	4,68	623,06	25323,54	72862,50
					13838,00	--	41514,00	--		5397,22	
13	2308-0302-0305 РСНБ РК 2015	Блок контроля шлейфа УШК-01 *СП - 8%*	шт.	3	2022,00	--	6066,00	--	6066,00	--	6551,28
					--	--	--	--		485,28	
		Провода и кабели									
14	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенны х трубах, блоках и коробах *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	60	313,14	144,41	18788,20	8664,34	2719,87	7174,41	28039,63
					123,40	42,67	7404,00	2560,46		2077,01	
15	2306-0116-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые КПСнг(А) 1х2х0,5мм2 *СП - 8%*	км	0,04	379066,00	--	15162,64	--	15162,64	--	16375,65
					--	--	--	--		1213,01	
16	2306-0116-0904 РСНБ РК 2015	Кабели силовые КПКПнг(А) 1х2х0,8мм2 *СП - 8%*	км	0,02	828644,00	--	16572,88	--	16572,88	--	17898,71
					--	--	--	--		1325,83	
		Материалы									
17	2308-0306-0101 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка УК-2П *СП - 8%*	шт.	3	132,00	--	396,00	--	396,00	--	427,68
					--	--	--	--		31,68	
18	1308-0206-1906 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям *НР - 72%; СП - 8%*	м	30	318,35	10,07	9550,64	302,23	3153,91	4459,23	15130,65
					203,15	3,30	6094,50	98,87		1120,79	
19	2301-1305-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм *СП - 8%*	м	30	80,00	--	2400,00	--	2400,00	--	2592,00
					--	--	--	--		192,00	
		ИТОГО ПО ОС:	Тенге								343701,45
		Наружное водоснабжение и канализация									
33	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернисты х АБВ, плотность каменны х материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	32	1991,17	96,47	63717,48	3087,08	59303,60	2415,41	71423,52
					41,46	28,43	1326,80	909,70		5290,63	
34	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонны х смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	32	463,25	0,04	14824,09	1,38	14815,60	7,68	16018,31
					0,22	--	7,11	--		1186,54	

		Отмостк а к олодцев									
50	**Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающег о слоя**	**1,076**	**8046,66**	**1645,50**	**8658,21**	**1770,56**	**3586,18**	**3789,85**	**13443,90**
		НР - 94%; СП - 8%			**3068,28**	**678,70**	**3301,47**	**730,28**		**995,84**	
51	**Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающег о слоя**	**1,346**	**22286,17**	**7,20**	**29997,18**	**9,69**	**25322,23**	**4385,35**	**37133,13**
		НР - 94%; СП - 8%			**3466,02**	**--**	**4665,26**	**--**		**2750,60**	
		Футляр									
52	**Е11-220301-0108 1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопров ода**	**0,006**	**1441151,87**	**674228,91**	**8646,91**	**4045,37**	**510,07**	**5302,06**	**15064,89**
		НР - 99%; СП - 8%			**681912,00**	**210690,82**	**4091,47**	**1264,14**		**1115,92**	
53	**Е11-220601-0108 1122-0601-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы стальны е диаметром 300 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопров ода**	**0,006**	**2391454,27**	**161108,88**	**14348,73**	**966,65**	**11969,58**	**1561,55**	**17183,10**
		НР - 99%; СП - 8%			**235415,00**	**27473,02**	**1412,49**	**164,84**		**1272,82**	
54	**С123-010201-0245 2301-0201-0245 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**6,024**	**17079,00**	**--**	**102883,90**	**--**	**102883,90**	**--**	**111114,61**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**8230,71**	
55	**Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр**	**м трубы, уложенной в фтляре**	**6**	**1202,57**	**7,30**	**7215,42**	**43,82**	**922,62**	**6198,95**	**14487,51**
		НР - 99%; СП - 8%			**1041,50**	**2,10**	**6248,98**	**12,59**		**1073,15**	
56	**Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Концы футляра диаметром 325 мм. Заделка битумом и прядью**	**футляр**	**1**	**7803,88**	**1275,34**	**7803,88**	**1275,34**	**2914,79**	**3602,41**	**12318,79**
		НР - 99%; СП - 8%			**3613,75**	**25,05**	**3613,75**	**25,05**		**912,50**	
		ИТОГО ПО НВК:	**Тенге**								**308187,76**
		Благоустройство (озеление, покрытие)									
		Брусчатка									
3	**Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство** *НР - 108%; СП - 8%*	**м3 материала основания в плотном теле**	**2,73**	**1146,56**	**1013,49**	**3130,11**	**2766,84**	**3,96**	**1016,13**	**4477,93**
					131,62	**213,02**	**359,31**	**581,55**		**331,70**	

5	Е11-110101-2501 1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Покры тия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	27,3	1192,91	124,66	32566,43	3403,26	332,40	27997,09	65408,60
		НР - 94%; СП - 8%			1056,07	34,92	28830,77	953,38		4845,08	
7	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий *НР - 108%; СП - 8%*	м бортового камня	23,3	1871,69	30,25	43610,46	704,83	26414,54	18093,26	66640,02
					707,77	11,24	16491,09	261,93		4936,30	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**136526,55**
		ВСЕГО:									**8233130,46**

ВСЕГО	**8233130,46**
в т.ч. Оборудование	**2919072,00**
Временные здания и сооружения 2,32%	123286,16
итого	8356416,61
Дополнительную затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,35%	73404,15
на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	411911,99
итого	8841732,76
итого	8841732,76
с учетом снижения	8090868,14
НДС	970904,18
итого к оплате	**9061772,32**

Заказчик:
ГУ " Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

_____ **Сейтханов К.**

Технадзор:
ТОО "СК Ризалит"

_____ **Ибраев О.**

Авторский надзор:
ТОО "РЕМПРОЕКТ"

_____ **Ахметов З.**

Подрядчик:
Директор ТОО "СМП-Кызылорда"

_____ **Алимкулов Т.**