Приложение
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 октября 2014 года №458

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог",Республика Казахстан, Актюбинская область,, Шалкарский район, Шалкар, ЕСЕТ КОТИБАРУЛЫ, дом № 33** — **190140023514**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью " Қолғанат Құрылыс",Республика Казахстан, Алматы, Садовникова, дом № 95** — **931240000384**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) договор №57 от 07.04.2020 год

Номер документа	Дата составления
00000000014	19.06.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство сетей водоснабжения в зоне развития с Бозой Шалкарского района Актюбинской области			шт	1		26 861 099,00
				Итого	1	x	26 861 099,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / подпись / Мамамбаев М.Ш.
должность *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / подпись / Князбаев Қ. А.
должность *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 19.06.2020

М.П.

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение "Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью Колганат Курылыс
Наименование строительства и его адрес: Строительство сетей водоснабжения в зоне развития с Бозой Шалкарского района Актюбинской области

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за июнь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 57	от 07.04.2020 года				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ____) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Строительство сетей водоснабжения в зоне развития с Бозой Шалкарского района Актюбинской области	26 861 099,00	23 637 767,00	23 637 767,00						3 223 332,00	26 861 099,00
Удержания по договору 5%										1 343 055,00
Итого к оплате										25 518 044,00

Место печати (при наличии)

Заказчик Государственное учреждение "Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель Князбаев К. А. .

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью Колганат Курылыс БИН 931240000384

Директор Мамамбаев М.Ш.

(должность фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Авторский надзор ТОО « Актам инжиниринг » Бураибаева И.Н. .

ГСЛ № 17004722 от17.03.2017 г

(должность фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес
идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер,
№ аттестата или приказа, печать)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора

Технический надзор ТОО "Фараб" Өтегулов Д .

№ KZ37VJE00014663, KZ45VJE00037993 и KZ72VJE00037992

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный
идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Заказчик **Государственное учреждение "Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Актюбинская область, Шалкарский район, г.Шалкар, ЕСЕТ КОТИБАРУЛЫ, 33 БИН 190140023514**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Қолғанат Құрылыс" г.Алматы, Садовникова, 95 БИН 931240000384**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство сетей водоснабжения в зоне развития с Бозой Шалкарского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект **Наружные сети водоснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 57 от 07.04.2020 года**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
17.06.2020	01.06.2020	30.06.2020

Акт приемки выполненных работ № 1-1/20 за июнь на локальная смета 2-1 Наружные сети водоснабжения

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Трубопроводы				
1	1	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	111,148	321,20	35701
			Накладные расходы			*48,72*	*5415*
			Сметная прибыль			*23,79*	*2645*
2	2	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	111,148	25,93	2882
			Накладные расходы			*6,01*	*668*
			Сметная прибыль			*1,92*	*213*
3	3	4102-0101-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	47,793	240,84	11511
			Сметная прибыль			*17,84*	*853*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	4	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	5300,000	239,47	1269199
			Накладные расходы			*34,77*	*184273*
			Сметная прибыль			*17,74*	*94015*
5	5	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	162,334	3062,10	497084
			Накладные расходы			*1186,86*	*192668*
			Сметная прибыль			*226,82*	*36821*
6	6	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную . Группа грунтов 2	м3 грунта	420,000	1330,72	558901
			Накладные расходы			*515,78*	*216628*
			Сметная прибыль			*98,57*	*41400*
7	7	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	5042,334	41,50	209234
			Накладные расходы			*7,65*	*38567*
			Сметная прибыль			*3,07*	*15499*
8	8	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	5042,334	220,61	1112396
			Накладные расходы			*71,16*	*358800*
			Сметная прибыль			*16,34*	*82400*
			Раздел: Трубопроводы водоснабжения				
9	9	2301-0201-0127 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	8,032	676,08	5430
			Сметная прибыль			*50,08*	*402*
10	10	2301-0201-0169 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	20,080	1593,00	31987
			Сметная прибыль			*118,00*	*2369*
11	11	2301-0201-0211 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	20,080	3891,24	78136
			Сметная прибыль			*288,24*	*5788*
12	12	2301-0501-1308 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50x3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	20,200	353,16	7134
			Сметная прибыль			*26,16*	*528*
13	13	2301-0201-0245 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	239,755	17857,80	4281500

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
14	14	2301-0501-1207 РСНБ РК 2015	Сметная прибыль Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 110x6,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	3292,600	*1322,80* 1650,24	*317148* 5433580
15	15	2303-0103-0907 РСНБ РК 2015	Сметная прибыль Гидранты пожарные подземные Н 2000 мм ГОСТ 8220-85	шт.	3,000	*122,24* 78144,48	*402487* 234433
16	16	2303-0103-0908 РСНБ РК 2015	Сметная прибыль Гидранты пожарные подземные Н 2250 мм ГОСТ 8220-85	шт.	4,000	*5788,48* 81371,52	*17365* 325486
17	17	2303-0103-0909 РСНБ РК 2015	Сметная прибыль Гидранты пожарные подземные Н 2500 мм ГОСТ 8220-85	шт.	1,000	*6027,52* 86956,20	*24110* 86956
18	18	2303-0103-0910 РСНБ РК 2015	Сметная прибыль Гидранты пожарные подземные Н 2750 мм ГОСТ 8220-85	шт.	1,000	*6441,20* 92953,44	*6441* 92953
19	19	2303-0103-0911 РСНБ РК 2015	Сметная прибыль Гидранты пожарные подземные Н 3000 мм ГОСТ 8220-85	шт.	1,000	*6885,44* 98960,40	*6885* 98960
20	20	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Сметная прибыль Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5,000	*7330,40* 11934,00	*7330* 59670
21	21	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Сметная прибыль Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	10,000	*884,00* 8462,88	*4420* 84629
22	22	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Сметная прибыль Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5,000	*626,88* 11760,12	*6269* 58801
23	23	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Сметная прибыль Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5,000	*871,12* 10959,84	*4356* 54799
24	24	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Сметная прибыль Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	10,000	*811,84* 4969,08	*4059* 49691
25	25	2104-0301-0103 РСНБ РК 2015	Сметная прибыль Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2,000	*368,08* 10349,64	*3681* 20699
26	26	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Сметная прибыль Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	5,000	*766,64* 5445,36	*1533* 27227
			Сметная прибыль			*403,36*	*2017*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
27	27	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	56,143	1122,91	63044
			Накладные расходы			*216,17*	*12136*
			Сметная прибыль			*83,18*	*4670*
28	28	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	38,000	19518,84	741716
			Сметная прибыль			*1445,84*	*54942*
29	29	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	42,480	12845,52	545678
			Сметная прибыль			*951,52*	*40421*
30	30	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	44,950	17059,68	766833
			Сметная прибыль			*1263,68*	*56802*
31	31	2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	37,950	25355,16	962228
			Сметная прибыль			*1878,16*	*71276*
32	32	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	43,010	4969,08	213720
			Сметная прибыль			*368,08*	*15831*
33	33	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	37,950	5445,36	206651
			Сметная прибыль			*403,36*	*15308*
34	34	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	513,354	1122,91	576449
			Накладные расходы			*216,17*	*110970*
			Сметная прибыль			*83,18*	*42700*
			Раздел: Транспорт материалов				
35	35	4101-0205-1170 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 170 км	т	385,000	2922,48	1125155
			Сметная прибыль			*216,48*	*83345*
			ИТОГО:				**19930454**
			В том числе :				**1120126**
			Накладные расходы				**1476330**
			Сметная прибыль				**20329063**
			Итого с временными		2 %	398609,00	

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с зимними удорожаниями		**3,112 %**	**632640,00**	**20961703**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605				**22007609**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**22426843**
			Итого с НДС		**12 %**	**2691221,00**	**25118064**

Заказчик

Государственное учреждение "Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

(наименование организации)

Руководитель Князбаев К. А.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Авторский надзор ТОО « Актам инжиниринг » Буранбаева И.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество)

Технический надзор ТОО "Фараб" Отешов Д

(должность, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

Товарищество с ограниченной ответственностью "Қолғанат Құрылыс"

(наименование организации)

Директор Мамамбаев М.Ш.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(подпись)

Заказчик **Государственное учреждение "Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Актюбинская область, Шалкарский район, г.Шалкар, ЕСЕТ КОТИБАРУЛЫ, 33 БИН 190140023514**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Қолғанат Құрылыс" г.Алматы, Садовникова, 95 БИН 931240000384**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство сетей водоснабжения в зоне развития с Бозой Шалкарского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект **Наружные сети Электроснабжени**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 57 от 07.04.2020 года**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
18.06.2020	01.06.2020	30.06.2020

Акт приемки выполненных работ № 1-1/20 за июнь на локальная смета 4-1 Наружные сети Электроснабжения

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Железобетонные элементы				
1	1	2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	38,000	36396,00	1383048
			Сметная прибыль			*2696,00*	*102448*
			ИТОГО:				**1383048**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**0**
			Сметная прибыль				**102448**
			Итого с временными		**2 %**	**27661,00**	**1410709**
			Итого с зимними удорожаниями		**3,112 %**	**43901,00**	**1454610**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605				**1527189**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**1556281**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с НДС		**12 %**	**186754,00**	**1743035**

Государственное учреждение "Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель Князбаев К. А.
(наименование организации)

Авторский надзор ТОО « Актам инжиниринг » Буранбаева И.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество)

Технический надзор ТОО "Фараб" Өтешов Д

(должность, фамилия, имя, отчество)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Қолғанат Құрылыс"

Директор Мамамбаев М.Ш.
(наименование организации)

(подпись)

(подпись)