ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ ҚАЗАЛЫ АУДАНЫ
«АУДАНДЫҚ СӘУЛЕТ ЖӘНЕ ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ БӨЛІМІ» МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
Тіркелді № 49
«28» 12 2016 жыл

Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
міндетін атқарушының
2015 жылғы 24 ақпандағы
№ 121 бұйрығына
4-қосымша

Нысан

Объектіні пайдалануға қабылдау актісі

2016 жылғы *« 23 » желтоқсан*

Тапсырыс беруші ***"Аудандық құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесінің бөлім басшысы Абдигапбаров Бауыржан Абдигапбарович Қызылорда облысы Қазалы ауданы Әйтеке би кенті Қ.Пірімов көшесі №5***
жеке тұлға үшін - тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды тұлға үшін - ұйымның атауы, пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар) нөмірі

Сәйкестік туралы декларация ***«23» желтоқсан 2016 жылы «Строительная компания Орда-Курылыс» ЖШС-гі. Директоры Калдыбаева Баян Турсынбаевна ГСЛ №14006093 от 30.04.2014ж. г.Кызылорда мкрн. Акмечеть 9А кв5.,***
декларация күні, мердігер (бас мердігер) ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды мекенжайы

Құрылыс-монтаж жұмыстарының сапасы туралы қорытынды ***«23» желтоқсан 2016 жылы Утемисов Бактыбай Утемисович*** **атынан** ***аттестаты ҚТКШК № 06357 02.12.2013 ж, ҚТКШК № 06358 02.12.2013 ж, ҚТКШК № KZ67VJE00001804 26.08.2014 ж***
қорытынды күні, ұйымның атауы, техникалық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні

Орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытынды ***22. 12.2016 жылы " Проммедконтрак " ЖШС-гі директоры Идрисов Мухтар Сейтқасымұлы 12-ГСЛ №0000260 от 18.04.2006ж.***
негізінде қорытынды күні, ұйымның атауы, авторлық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні мердігердің (бас мердігердің) пайдалануға қабылдауға ұсынған:
Қызылорда облысы, Қазалы ауданы, Қазалы қаласы

мекен жайы бойынша (облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, орам, көше, үйдің (корпустың) нөмірі)
Қызылорда облысы, Қазалы ауданы, Қазалы қаласындағы жаңа тұрғын үй кварталдарының көшелерін электрмен жабдықтау жүйелерінің құрылысы
(объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, реконструкциялау, техникалық қайта жарақтандыру, жаңғырту, күрделі жөндеу)объектінінің атқарушылық техникалық құжаттамасының жиынтығын тексеріп, дайындығына тексеру жүргізе отырып және мыналарды:

1. Объектінің құрылысы:
а) ***2014*** **жылғы** ***«17» наурыз № 15 «Қазалы қаласының әкімі аппараты» мемлекеттік мекемесі***

(шешім шығарған органның атауы)
жерге тиісті құқық беру туралы шешімі (қаулы) немесе қолданыстағы ғимараттардың үй-жайларын (жеке бөліктерін) реконструкциялау (қайта жоспарлау, қайта жабдықтау) туралы

_____
20___жылғы «___» _____ № _____ шешімі.
шешім шығарған органның атауы

б) қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асыра бастағаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы талоны **14.10.2016 ж хабарлама № KZ65REA00038984**

хабарлама қабылдаған ұйымның атауы, талон берген күні

в) _____

бекітілген жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні

" Проммедконтрак " ЖШС-гі 12-ГСЛ №0000260 от 18.04.2006ж.

жобалаушы ұйымның атауы, жобаның нөмірі

_____ жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы) негізінде жүргізілген;

2. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:

жұмыстардың басталуы ***15.10.2016 жыл ;***

айы, жылы

жұмыстардың аяқталуы ***22.12.2016 жыл ;***

айы, жылы

құрылыстың ұзақтығы, ай:

құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша 2 ай;

нақты Екі ай;

3. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және тағы басқа	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі
КТПН-10/04кВ 250 кВА	дана	4		4	
ВЛ-10 кВ электрмен жабдықтау желісінің ұзындығы	км	1,244		1,244	
ВЛ-10 кВ электрмен жабдықтау желісі орнатылған тректердің саны	дана	24		24	
ВЛ-0,4 кВ электрмен жабдықтау желісінің ұзындығы	км	5,156		5,156	
ВЛ-0,4 кВ электрмен жабдықтау желісі орнатылған тректердің саны	дана	140		140	

Бастапқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызметтер көрсету) _____

(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

Тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты
Жалпы алаңы	шаршы метр (бұдан әрі - $м^2$)		
Қабаттар саны	қабат		
Жалпы құрылыс көлемі	текше метр (бұдан әрі - $м^2$)		
Оның ішінде жер асты бөлігі	м3		
Жапсарлас салынған, жапсарлас-жанаса салынған және жанаса салынған үй-жайлар алаңы	$м^2$		

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Нақты		
	пәтер саны	Пәтер алаңы, м^2		пәтер саны	Пәтер алаңы, м^2	
		жалпы	тұрғын		жалпы	тұрғын
Барлық пәтер, оның ішінде: бір бөлмелі						
Екі бөлмелі						
Үш бөлмелі						
Төрт бөлмелі және одан көп						

4. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мынадай деректермен сипатталады ***Қызылорда облысы, Қазалы ауданы, Қазалы қаласындағы жаңа тұрғын үй кварталдарының көшелерін электрмен жабдықтау жүйелерінің құрылысы*** негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар

5. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілерге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;

6. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылу мен жабдықтау, газбен жабдықтау, электр мен жабдықтау және байланыс) объектінің (ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың) қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және оларды қалалық пайдалану ұйымдары қабылдаған;

7. Бекітілген жоба (жобалау-сметалық құжаттама) бойынша сметалық құны: барлығы *82 031,500* мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары: *57 787,780* мың теңге, жабдықтар, мүкаммалдар мен құрал-саймандар *21 382,980* мың теңге;

8. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны: барлығы _____мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары: _____ мың теңге, жабдықтар, мүкаммалдар мен құрал-саймандар _____ мың теңге;

9. Объект бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға) және сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес салынғанын растайды.

Қызылорда облысы, Қазалы ауданы, Қазалы қаласындағы жаңа тұрғын үй кварталдарының көшелерін электрмен жабдықтау жүйелерінің құрылысы **құрылысын пайдалануға қабылдауды ШЕШТІ.**

объектінің (кешеннің) атауы

Тапсырыс беруші *Абдигапбаров Бауыржан Абдигапбарович*

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Техникалық қадағалау *Утемисов Бактыбай Утемисович*

сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Авторлық қадағалау *Идрисов Мухтар Сейтқасымұлы*

сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Мердігер (бас мердігер) *Калдыбаева Баян Турсынбаевна*

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
міндетін атқарушының
2015 жылғы 24 ақпандағы
№ 121 бұйрығына
1-қосымша

Нысан

Құрылыс-монтаждау жұмыстарының сапасы туралы қорытынды

2016 жылғы « 23 » желтоқсан

Техникалық қадағалау *«Достар Строй Груп» ЖШС, Ержанов Ерболат Ержанович Қызылорда қаласы Байсеитов көшесі №113 А, 2*
ұйым атауы, басшыныңтегі, аты, әкесініңаты (болған жағдайда), заңды мекен - жайы
Утемисов Бактыбай Утемисович атынан *аттестаты ҚТКШІК № 06357 02.12.2013 ж, ҚТКШІК № 06358 02.12.2013 ж, ҚТКШІК № KZ67VJE00001804 26.08.2014 ж*
сарапшылардың тегі, аты, әкесініңаты (болған жағдайда),аттестат № және алған күні
№ 44 « 11 » 10 2016 жыл негізінде әрекететеді
шарт № және күні
Қызылорда облысы, Қазалы ауданы, Қазалы қаласындағы жаңа тұрғын үй кварталдарының көшелерін электрмен жабдықтау жүйелерінің құрылысы құрылысын салу жұмыстары; объектісі бойынша, объектінің атауы және орналасқан жері
тапсырыс берушісі *"Аудандық құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесінің бөлім басшысы Абдигапбаров Бауыржан Абдигапбарович* болып табылатын
ұйым атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

мыналарды растайды:

1. Объект құрылысын
а) мердігер (бас мердігер) *«Строительная компания Орда-Құрылыс» ЖШС-гі. ГСЛ №14006093 от 30.04.2014ж.*
ұйымның атауы, лицензия № және алған күні
Калдыбаева Баян Турсынбаевна атынан;
басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

б) қосалқы мердігер ұйымдар: «ГЕМАКАСЕС» ЖШС-гі, ГСЛ №0000171 от 08.12.2005 жылы;
ұйымның атауы, лицензия № және алған күні
Пазылов Жалгасбек Сагинбаевич атынан жүзеге асырды;
басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

2. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылды:
жұмыстың басталуы *15.10.2016 жыл;*
айы, жылы
жұмыстың аяқталуы *23.12.2016 жыл;*
айы, жылы

құрылыстың ұзақтығы, ай:
құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша 1,5 ай;
нақты бір жарым ай;

3. Бекітілген жоба (жобалау-сметалық құжаттама) бойынша сметалық құны:
барлығы *82 031,500* мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары: 57 *787,780* мың теңге, жабдықтар, мүкаммалдар мен құрал-саймандар 21 *382,980* мың теңге;

4. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны: барлығы _____мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары: _____ мың теңге, жабдықтар, мүкаммалдар мен құрал-саймандар _____ мың теңге;

5. Объекті жобаға (жобалау-сметалық құжаттамасына)

" Проммедконтракт " ЖШС-гі 12-ГСЛ №0000260 от 18.04.2006ж.

жобалаушы ұйымның атауы, жобаның нөмірі

"Қазалы аудандық тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі

« 19 » 09 2014 жылы № 02-4/240 бұйрығымен бекітілген

жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні

және сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес салынған;

6. Қолданылған құрылыс материалдары, конструкциялары, жабдық және бұйымдар жобаның және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді;

7. Атқарушылық техникалық құжаттама толық көлемде бар;

8. Құрылыс процесінде техникалық қадағалау берген ескертпелер жойылған;

9. Құрылысы аяқталған объекті беріктікті, орнықтылықты, сенімділікті қамтамасыз етеді және жалпы қызмет көрсету (пайдалану, іске асыру, қолдану) мерзімі барысында меншік иелерінің (пайдаланушының) және қоғамның мүдделері мен қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді.

Техникалық қадағалау:

ұйым *«Достар Строй Груп» ЖШС, Ержанов Ерболат Ержанович*

ұйым атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні М.О.

техникалық қадағалау сарапшысы(лары) *Утемисов Бактыбай Утемисович*

аттестаты ҚТКШК № 06357 02.12.2013 ж, ҚТКШК № 06358 02.12.2013 ж, ҚТКШК № KZ67VJE00001804 26.08.2014 ж.

сарапшының (сарапшылардың) тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестат №, қолы, күні

М.О.

Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
міндетін атқарушының
2015 жылғы 24 ақпандағы
№ 121 бұйрығына
2-қосымша

Нысан

Орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытынды

2016 жылғы *«23» желтоқсан*

Авторлық қадағалау *"Проммедконтрак" ЖШС Идрисов Мухтар Сейтқасымұлы*
ұйым атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)
Идрисов Мухтар Сейтқасымұлы
атынан сарапшылардың тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестат № және алған күні
№ 46 « 13 » 10 2016 жыл негізінде әрекет етеді.
шарт № және күні
Қызылорда облысы, Қазалы ауданы, Қазалы қаласындағы жаңа тұрғын үй кварталдарының көшелерін электрмен жабдықтау жүйелерінің құрылысы объектісі бойынша,
объектінің атауы және орналасқан жері
тапсырыс берушісі *"Аудандық құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесінің бөлім басшысы Абдигапбаров Бауыржан Абдигапбарович* болып табылады.
ұйым атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

1. Объект құрылысы

а) мердігермен (бас мердігермен) *«Строительная компания Орда-Құрылыс» ЖШС-гі. ГСЛ №14006093 от 30.04.2014ж.*
ұйымның атауы, лицензия № және алған күні
Калдыбаева Баян Турсынбаевна атынан;
басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

б) қосымша мердігерлік ұйымдармен: «ГЕМАКАСЕС» ЖШС-гі, ГСЛ №0000171 от 08.12.2005 жылы;
ұйымның атауы, лицензия № және алған күні
Пазылов Жалгасбек Сагинбаевич атынан жүзеге асты;
басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

2. Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асырылған:
жұмыстың басталуы *15.10.2016 жыл;*
айы, жылы
жұмыстың аяқталуы *23.12.2016 жыл;*
айы, жылы
құрылыстың ұзақтығы, ай:
норма бойынша немесе құрылысты жобалау ұйымы бойынша 1,5 ай;
нақты *бір жарым* ай;

3. Қолданылған құрылыс материалдары, конструкциялары, жабдық және бұйымдар жобадағы және мемелекеттік нормативтер талаптарына сәйкес;

4. Техникалық қадағалаушының ескертпелері құрылыс процесінде жойылған;

5. Құрылыс процесінде жобаға (жобалау-сметалық құжаттамасына) енгізілген өзгерістер сәулет, қала құрылысы саласындағы нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес орындалған;

6. Объекті *"Қазалы аудандық тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі*

« 19 » 09 2016 жылы № 02-4/240 бұйрығымен бекітілген,
құжаттаманы бекітуші (қайта бекітуші) органның атауы және бекітілген күні
" Проммедконтракт " ЖШС-гі 12-ГСЛ №0000260 от 18.04.2006ж.
жобалаушы ұйымның атауы, жобаның нөмірі

2014 жылғы 29 тамыздағы №14-0267/14 сараптамасының қорытындысы жобаға (жобалау-сметалық құжаттамасына) сәйкес салынған.

Авторлық қадағалау:

ұйым *"Проммедконтракт" ЖШС Идрисов Мухтар Сейтқасымулы*
ұйым атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда),
қолы, күні М.Ө.
авторлық қадағалау сарапшысы *Идрисов Мухтар Сейтқасымулы*

сарапшының (сарапшылардың) аттестат №, тегі, аты, әкесінің аты
(болған жағдайда), қолы, күні

М.Ө.

Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
міндетін атқарушының
2015 жылғы 24 ақпандағы
№ 121 бұйрығына
3-қосымша

Нысан

Сәйкестік туралы декларация

2016 жылғы *« 23 » желтоқсан*

Мердігер (бас мердігер) *«Строительная компания Орда-Курылыс» ЖШС-гі. ГСЛ №14006093 от 30.04.2014ж. г.Кызылорда мкрн. Акмечеть 9 А кв 5.*
ұйымның атауы, заңды мекен-жайы
Калдыбаева Баян Турсынбаевна атынан
ұйым басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)
Қызылорда облысы, Қазалы ауданы, Қазалы қаласындағы жаңа тұрғын үй кварталдарының көшелерін электрмен жабдықтау жүйелерінің құрылысы объектісі бойынша
объектінің атауы, орналасқан жері
тапсырыс беруші *"Аудандық құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесінің бөлім басшысы Абдигапбаров Бауыржан Абдигапбарович* болып табылатын
ұйымның атауы, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

мынаны куәландырады:

1. Объектіде құрылыс-монтаж жұмыстары бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға), сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы мемлекеттік нормативтерге сәйкес орындалған;

2. Қосымша мердігер ұйым: «ГЕМАКАСЕС» ЖШС-гі;
ұйымның атауы

3. Жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы) ұйым *" Проммедконтрак " ЖШС-гі 12-ГСЛ №0000260 от 18.04.2006ж.*
жобалау ұйымының атауы, жобаның нөмірі
"Қазалы аудандық тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі

« 19 » 09 2014 жылы №02-4/240 бұйрығымен бекітілген;
жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні

4. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша
(нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және тағы басқа	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі
КТПН-10/04 кВ 250 кВА	дана	4		4	

ВЛ-10 кВ электрмен жабдықтау желісінің ұзындығы	км	1,244		1,244	
ВЛ-10 кВ электрмен жабдықтау желісі орнатылған трактердің саны	дана	24		24	
ВЛ-0,4 кВ электрмен жабдықтау желісінің ұзындығы	км	5,156		5,156	
ВЛ-0,4 кВ электрмен жабдықтау желісі орнатылған трактердің саны	дана	140		140	

Тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты
Жалпы алаңы	шаршы метр (бұдан әрі - м^2)		
Қабаттар саны	қабат		
Жалпы құрылыс көлемі	текше метр (бұдан әрі - м^2)		
Оның ішінде жер асты бөлігі	м3		
Жапсарлас салынған, жапсарлас-жанаса салынған және жанаса салынған үй-жайлар алаңы	м^2		

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Нақты		
	пәтер саны	Пәтер алаңы, м^2		пәтер саны	Пәтер алаңы, м^2	
		жалпы	тұрғын		жалпы	тұрғын
Барлық пәтер, оның ішінде: бір бөлмелі						
Екі бөлмелі						
Үш бөлмелі						
Төрт бөлмелі және одан көп						

5. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады *Қызылорда облысы, Қазалы ауданы, Қазалы қаласындағы жаңа тұрғын үй кварталдарының көшелерін электрмен жабдықтау жүйелерінің құрылысы* негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар

6. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілер сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;
7. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар орындалған;
8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:

Жұмыстардың басталуы *15.10.2016 жыл;*
айы, жылы
Жұмыстардың аяқталуы *23.12.2016 жыл;*
айы, жылы
құрылыстың ұзақтығы, ай:
құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша _1,5_ ай;

нақты _____*бір жарым*_____ ай;

9. Қолданылған құрылыс материалдары, конструкциялары, жабдық және бұйымдар жобаның және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес;
10. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді, оны инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметтерді жеткізушілер растайды.
Инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметті жеткізушілер:
_____
ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда),
қолы, күні М.О.

Мердігер (бас мердігер) *Қызылорда облысы, Қазалы ауданы, Қазалы қаласындағы жаңа тұрғын үй кварталдарының көшелерін электрмен жабдықтау жүйелерінің құрылысы;* объектісін қабылдауға дайын деп санайды, объектінің (кешеннің) атауы орындалған құрылыс–монтаж және арнайы жұмыстардың сапасына кепілдік береді және объектінің құрылысы кезінде оның кінәсінен болған ақауларды Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кепілділік мерзімінде жоюға өзіне міндеттеме алады.

Мердігер (бас мердігер)
Калдыбаева Баян Турсынбаевна
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні М.О.

Поступ. в банк-получатель

Электронный платеж

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № **174**
04.06.2018
(Дата выписки)

Отправитель денег:
СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ОРДА-КҰР

БИН/ИИН: 080140017041
Банк получателя
АО "ForteBank"
Бенефициар:
ТОО "Гемакасес"

БИН/ИИН: 051140008585
Банк-бенефициара:
АО "ForteBank"
Сумма прописью
Одиннадцать миллионов тенге 00 тиын

		Сумма
ИИК KZ45965T251202673813	**Код** 17	11,000,000-00
БИК IRTYKZKA		
ИИК KZ7596525F0007368765	**КБе** 17	
БИК IRTYKZKA		

Дата получения товара (оказания услуг)
"___" _____

Код назнач. платежа	821
Код бюдж. классификации	
Дата валютирования	04.06.2018

Назначение платежа (с указанием наименования товара, выполненных работ, оказанных услуг, номеров и даты товарных документов, номера и даты договора и иных реквизитов)
"Строительство систем электроснабжения улиц новых жилых кварта лов города Казалинск Казалинского района Кызылординской области"- со гласно счет на оплату №4 от 04.06.2018 год В том числе НДС 12.00% = 11 78571.43

М.П.

ФИО руководителя КАЛДЫБАЕВА Б.Т.
подпись _____

ФИО главного бухгалтера Не П
подпись _____

Проведено банком-получателем
"___" _____

Филиал АО "ForteBank" в г. Кызылорда
БСК/БИКIRTYKZKA
БСН/БИН070241003475
Филиал АО "ForteBank" в г. Кызылорда
ЭЛЕКТРОНДЫ ЖҮЙЕДЕ ӨТКІЗІЛДІ
ПРОВЕДЕНО ЭЛЕКТРОННО

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ӨҢІРЛІК ДАМУ МИНИСТРЛІГІ ҚҰРЫЛЫС ЖӘНЕ ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ ІСТЕРІ КОМИТЕТІНІҢ "ЖОБАЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК ВЕДОМСТВОДАН ТЫС САРАПТАУ" ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРНЫНЫҢ ("МЕМСАРАПТАМА" РМК) ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ

120008, Қызылорда қаласы, Ғ.Мұратбаев көшесі, н/ж, «Самал бизнес орталығы», 4 қабат, тел./факс: 8 (7242) 20-22-74, e-mail: exp-kyz@yandex.ru

ФИЛИАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ" (РГП "ГОСЭКСПЕРТИЗА") КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА МИНИСТЕРСТВА РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТИ

120008, город Кызылорда, улица Г.Муратбаев, б/н, «Бизнес-центр Самал», 4 этаж, тел./факс: 8 (7242) 20-22-74, e-mail: exp-kyz@yandex.ru

29.08.2014г № 14-02-06/1593

«Қазалы аудандық ТКШ, ЖК және АЖ бөлімі» ММ

«Проммедконтракт» ЖШС

«Мемсараптама» РМК

«Мемсараптама» РМК-ның Қызылорда облысы бойынша филиалы Сізге **«Қызылорда облысы Қазалы ауданы Қазалы қаласындағы жаңа тұрғын үй кварталдарының көшелерін электрмен жабдықтау жүйелерінің құрылысы»** жұмыс жобасы бойынша **2014 жылғы 29 тамыздағы №14–0267/14** сараптамалық қорытындысын жолдайды.

Сонымен қатар, Сізге 2014 жылғы 25 шілдедегі №0235 Шарттың 4 тарауының 7 тармағына сәйкес, және де «Қаржыландыру көздеріне қарамастан құрылысқа арналған жобалау алдындағы (техника-экономикалық негіздемелер) және жобалау (жобалау-сметалық) құжаттамаға сараптама жүргізу, сондай-ақ мемлекеттік инвестициялар есебінен салынып жатқан жобаларды бекіту ережесі туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 19 тамыздағы № 918 қаулысының 25 тармағына сәйкес «Мемсараптама» РМК-ның Қызылорда облысы бойынша филиалына электронды жеткізгіштегі мемлекеттік сараптаманың оң қорытындысын алған Құжаттаманың соңғы нұсқасының бір данасын мұрағат (бақылау) данасы ретінде сақтау үшін осы қорытындыны алған күннен бастап, 5 (бес) күнтізбелік күн ішінде тапсыруыңыз қажет екендігін ескертеміз. Құжаттаманың жоғарыда көрсетілген данасын осы Құжаттама мемлекеттік сараптамадан өткен соңғы дана болып табылатындығына кепілдік берілетіндігі туралы ілеспе хатпен ұсыну керек.

Қосымшасы 10 парақта.

Директордың м.а.: **Қ. Сәрсенбаев**

006663

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ӘҢІРЛІК ДАМУ МИНИСТРЛІГІ ҚҰРЫЛЫС ЖӘНЕ ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ ІСТЕРІ КОМИТЕТІНІҢ «ЖОБАЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК ВЕДОМСТВАДАН ТЫС САРАПТАУ» ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРНЫНЫҢ (МЕМСАРАПТАМА РМК) ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ

МЕМСАРАПТАМА ГОСЭКСПЕРТИЗА

ФИЛИАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ» (РГП ГОСЭКСПЕРТИЗА) КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА МИНИСТЕРСТВА РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ҚОРЫТЫНДЫ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ӨНІРЛІК ДАМУ МИНИСТРЛІГІ ҚҰРЫЛЫС ЖӘНЕ ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ ІСТЕРІ КОМИТЕТІНІҢ «ЖОБАЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК ВЕДОМСТВАДАН ТЫС САРАПТАУ» ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРНЫНЫҢ (МЕМСАРАПТАМА РМК) ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ

ФИЛИАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ» (РГП ГОСЭКСПЕРТИЗА) КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА МИНИСТЕРСТВА РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТИ

БЕКІТЕМІН:
«Мемсараптама» РМК-ның
Қызылорда облысы бойынша
филиалының директоры м.а.:

_____ Қ.Сәрсенбаев

«Қызылорда облысы Қазалы ауданы Қазалы қаласындағы жаңа тұрғын үй кварталдарының көшелерін электрмен жабдықтау жүйелерінің құрылысы»

жұмыс жобасы бойынша

2014 жылғы 29 тамыздағы №14–0267/14

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫСШЫ:
«Қазалы аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
«Проммедконтракт» ЖШС

Қызылорда қаласы

АЛҒЫСӨЗ

«Қызылорда облысы Қазалы ауданы Қазалы қаласындағы жаңа тұрғын үй кварталдарының көшелерін электрмен жабдықтау жүйелерінің құрылысы» жұмыс жобасына осы қорытынды «Мемсараптама» республикалық мемлекеттік кәсіпорнының Қызылорда облысы бойынша филиалымен берілді.

«Мемсараптама» республикалық мемлекеттік кәсіпорнының Қызылорда облысы бойынша филиалының рұқсатынсыз осы қорытындыны толық немесе ішінара қайта шығаруға, көбейтуге және таратуға жол берілмейді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ӘҢІРЛІК ДАМУ МИНИСТРЛІГІ ҚҰРЫЛЫС ЖӘНЕ ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ ІСТЕРІ КОМИТЕТІНІҢ «ЖОБАЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК ВЕДОМСТВАДАН ТЫС САРАПТАУ» ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРНЫНЫҢ (МЕМСАРАПТАМА РМК) ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ

ФИЛИАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ» (РГП ГОСЭКСПЕРТИЗА) КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА МИНИСТЕРСТВА РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТИ

«УТВЕРЖДАЮ»:
И. о. директора
филиала РГП «Госэкспертиза»
по Кызылординской области

_____ К. Сарсенбаев

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

№14-0267/14 от 29 августа 2014 года

по рабочему проекту
«Строительство систем электроснабжения улиц новых жилых кварталов города Казалинск Казалинского района Кызылординской области»

ЗАКАЗЧИК:
ГУ «Казалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
ТОО «Проммедконтракт»

г. Кызылорда

ПРЕДИСЛОВИЕ

Данное экспертное заключение на рабочий проект **«Строительство систем электроснабжения улиц новых жилых кварталов города Казалинск Казалинского района Кызылординской области»** выдано филиалом РГП «Госэкспертиза» по Кызылординской области.

Данное экспертное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения филиала РГП «Госэкспертиза» по Кызылординской области.

1. НАИМЕНОВАНИЕ: Рабочий проект **«Строительство систем электроснабжения улиц новых жилых кварталов города Казалинск Казалинского района Кызылординской области»**.

Основанием для рассмотрения послужил договор №0235 от 25 июля 2014 года между филиалом РГП «Госэкспертиза» по Кызылординской области и ТОО «Проммедконтракт». (согласно письма ГУ «Казалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» о представлении рабочего проекта на экспертизу и передаче полномочий на проведение госэкспертизы генпроектировщику ТОО «Проммедконтракт» от 04 июля 2014 года №01-5/264).

2. ЗАКАЗЧИК: ГУ «Казалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог».

3. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: ТОО «Проммедконтракт» (ГСЛ №0000260 от 18 апреля 2006 года, приложение от 25 января 2013 года, II -категория).

Главный инженер проекта – Каппар Г.Ф. (приказ ТОО «Проммедконтракт» от 01 января 2014 года №1).

4. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: государственные инвестиции.

5. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ.

5.1. Основание для разработки:

задание на проектирование от 15 мая 2014 года, утвержденное ГУ «Казалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»;

решение ГУ «Аппарат акима г. Казалинск» от 17 марта 2014 года №15 о предоставлении права постоянного землепользования на земельный участок для установки опор освещения;

решение акима г. Казалинск от 17 марта 2014 года №15 о разрешении ГУ «Казалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» на строительно - монтажные и разведочные работы;

акт обследования и выбора земельного участка от 02 апреля 2014 года, составленный специальной комиссией;

архитектурно-планировочное задание (АПЗ) от 25 апреля 2014 года №16, утвержденное ГУ «Казалинский районный отдел архитектуры и градостроительства»;

архивный материал об инженерно-геологических условиях, выполненный ТОО «КазГеоГрупп», (лицензия №0000913 от 25 февраля 2010 года);

отчет по инженерно-геодезическим изысканиям, выполненный ТОО «КазГеоГрупп», в 2014 году, (лицензия №0000913 от 25 февраля 2010 года).

письма:

ГУ «Казалинское районное управление по защите прав потребителей» от 28 мая 2014 года №1329 об отсутствии необходимости выдачи санитарно-эпидемиологического заключения;

ГУ «Казалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» от 17 июля 2014 года №01-6/319-2 о сроках начала строительных работ и источнике финансирования.

Технические условия:

АО «КРЭК» от 04 апреля 2014 года №0344 на постоянное электроснабжение уличного освещения.

5.2. Согласования и заключения заинтересованных организаций:

заключение государственной экологической экспертизы №06-8/1918 от 15 июля 2014 года ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Кызылординской области»;

согласование рабочего проекта №1765/08 от 22 августа 2014 года АО «КРЭК»;

план сетей электроснабжения, согласованный ГУ «Казалинский районный отдел архитектуры и градостроительства» №015/642 от 12 сентября 2014 года.

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА
МЕМСАРАПТАМА

5.3. Перечень документации представленной на экспертизу:

Таблица 1.

Том I Книга 1	Общая пояснительная записка.
Книга 2	Паспорт проекта.
Том II Книга 1	Рабочие чертежи.
Том III.	Сметная документация.

5.4. Цель и назначение объекта строительства.

Обеспечение электрической энергией новых жилых кварталов кента Айтеке би Казалинского района Кызылординской области.

6. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

6.1. Место размещения объекта и характеристика участка строительства:

Участки строительства расположены в новых жилых кварталах кента Айтеке би Казалинского района Кызылординской области.

Природно-климатические условия района строительства:

климатический район – IV г. (СНиП РК 2.04-01-2001);

годовое количество осадков – незначительное;

средняя температура наружного воздуха (СНиП РК 2.04-01-2001):

наиболее холодной пятидневки - минус 27^{0}С (СН РК 2.04-21-2004*);

наиболее холодных суток - минус 33^{0}С (СНиП РК 2.04-01-2010);

сейсмичность района – несейсмичный;

район по весу снегового покрова – I (S_0 = 50 кг /м^2, СНиП 2.01.07-85*);

район по скоростному напору ветра – III (W_o= 38 кг/м^2, СНиП 2.01.07-85*);

экологическая характеристика района – зона экологической катастрофы (Закон РК «О социальной защите граждан, пострадавших вследствие экологического бедствия в Приаралье» №1468-XII от 30 июня 1992г. с изменениями).

Инженерно-геологические условия района строительства.

В геоморфологическом отношении район работ приурочен к первой надпойменной террасе р. Сырдария.

Геолого-литологическое строение:

0,0-0,4 (0,6) – насыпной грунт из супеси, гравия, с включением строительного и бытового мусора до 30%;

0,4-4,2 – суглинок коричневый, пластичной и мягкопластичной консистенции, с прослоями супеси, (γII=18,23кН/м3; φII=21°С; СII=25кПа; Е=11,4МПа);

4,2-5,0 – песок пылеватый, серый, средней плотности, водонасыщенный, полимиктового состава, обладает плывунными свойствами, высота пробки 1,0м, (γII=17,74кН/м3; φII=28°С; СII=3кПа; Е=12,05МПа).

Подземные воды на участке работ вскрыты на глубине 1,80-2,20м. УГВ на максимальном положении, ожидать на глубине 1,0-1,4м.

Подземные воды по содержанию сульфатов сильноагрессивные к бетонам на портландцементе, среднеагрессивные к шлакопортландцементу и неагрессивные к бетонам на сульфатостойком виде цемента. По содержанию хлоридов подземные воды среднеагрессивные к арматуре железобетонных конструкций при периодическом смачивании.

Нормативная глубина промерзания грунтов: для суглинков - 1,09м, песков пылеватых 1,33м.

6.2. Проектные решения.

Проектом согласно технических условий и задания на проектирование предусмотрено электроснабжение новых жилых кварталов кента Айтеке би Казалинского района Кызылординской области.

6.2.1. Технологические решения.

Проект выполнен на основании техусловий за № 0344 от 04 апреля 2014, выданных АО «КРЭК». В проекте выполнены сети электроснабжения 10 и 0,4кВ и установка комплектных трансформаторных подстанций 10/0,4кВ. Категория надежности электроснабжения объекта – III. Предусмотрено строительство - КТПН 10/0,4кВ

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА
МЕМСАРАПТАМА

(производства АО «КТЗ») с трансформаторами мощностью по 250 кВА – 4 шт. Вводы и выводы КТПН 10/0,4кВ выполнены кабельными линиями 10 кВ и 0,4 кВ. Проектируемые КТПН-10/0,4кВ запитаны:- в конце улицы Косаева - отпайкой от существующей опоры ВЛ-10кВ, яч.№3 ф. РТС ПС-35/10кВ г. Казалинск; - в конце улицы Курмангазы - отпайкой от существующей опоры ВЛ-10кВ, яч.№5 ф. "Тубдиспансер" ПС-35/10кВ "г.Казалинск-по улицам Жанкожа и Гагарина - отпайкой от существующей опоры ВЛ-10кВ яч.№4 ф. "г.Казалинск" ПС-35/10кВ "г.Казалинск". По улицам Токмаганбетова и Рыскулова предусмотрена замена существующего КТП-10/0,4 кВ №229 мощностью 160кВА на комплектную трансформаторную подстанцию мощностью 250 кВА.

Проектируемые ВЛ 10кВ выполнены проводами СИП-3 сечением 95мм² производства ОАО «Севкабель» на железобетонных опорах со стойками СВ 105 по серии 3.407.1-143; Металлоконструкции и линейная арматура на СИП-3 приняты по "Пособии...ENSTO". Концевые опоры ВЛ 10кВ приняты с кабельными муфтами "Raychem" и линейными разъединителями. Выбор тип опор ВЛ-10кВ произведен по климатическим районам III (по ветровому району), II (по гололеду).

Электроснабжение объектов кента Айтеке би выполнены по проектируемым ВЛ 0,4кВ самонесущими изолированными проводами марки СИП на железобетонных опорах со стойками СВ 95-3 по типовой серии 26.0086 ОАО «РОСЭП».

Основные показатели

Таблица 2

№ по п/п	Наименование	Электроснабжение жилых домов			
		В конце улицы Косаева	В конце улицы Курмангазы	По ул.Жанко-жа и Гагарина	По ул.Тогма-ганбетова и Рыскулова
1	Мощность КТПН ,кВА	250кВА	250кВА	250кВА	250кВА
2	ВЛ-10кВ (СИП-3),м	328,0	860	56,0	-
3	Опоры ВЛ-10кВ ,шт	7	14	3	-
4	КЛ-10кВ (ААБл),м	7,0	5,0	5,0	5
5	Отход.ф.1 КТПН				
-	КЛ-0,4кВ (АВБбШв),м	10,0	11,0	19,0	12
-	ВЛ-0,4кВ(СИП-2А),м	543,00	1071	253	-
-	Опоры ВЛ-0,4кВ ,шт	16	31	8	-
6	Отход.ф.2 КТПН				
-	КЛ-0,4кВ (АВБбШв),м	18,0	7,0	19,0	20
-	ВЛ-0,4кВ(СИП-2А),м	523,0	811	575	305
-	Опоры ВЛ-0,4кВ ,шт	17	24	16	9
7	Отход.ф.3 КТПН				
-	КЛ-0,4кВ (АВБбШв),м	-	-	-	20
-	ВЛ-0,4кВ(СИП-2А),м	-	-	-	636
-	Опоры ВЛ-0,4кВ ,шт	-	-	-	19
8	Всего КЛ-0,4кВ ,м	28,0	18,0	38,0	52,0
9	Всего ВЛ-0,4кВ ,м	1066,0	1882,0	828,0	941,0
10	Всего опор ВЛ-0,4кВ,шт	33	55	24	28
11	Двухцепная ВЛ-0,4кВ,м	-	-	-	230,0
12	Двухцеп .опора ВЛ-	-	-	-	8

6.2.2. Строительное решение.

Типы опор приняты с учетом ветрового района, места изменения направления трассы, пересечений линий автомобильной дороги и нефтепровода.

Угловые анкерные, промежуточные и концевые опоры воздушных линий электропередачи ВЛ-6кВ разработаны на базе железобетонных стоек СВ 105 и СВ 164 по типовой серии 3.407.1-143 марок:

промежуточные П10-1;

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА
МЕМСАРАПТАМА

анкерные (концевые) А10-1;
переходные промежуточные ПП10-5;
переходная угловая промежуточная ПУП10-1;
Переходная угловая анкерная ПУА10-1;
угловые анкерные УА10-1
ответвительная анкерные ОА10-1.

Крепление проводов на опорах ВЛ-6кВ - штыревые изоляторы типа ШФ-20 с помощью полиэтиленовых колпачков К-6. Соединение проводов в пролетах - с помощью овальных соединителей, монтируемые методом скручивания. На опорах анкерного типа провода крепятся при помощи, натяжных изолирующих подвесок типа ПС-70.

Установка КТПН-10,4кВ предусмотрена на фундаментные блоки по ГОСТ 13579-78*, по щебеночному основанию t=100мм, пропитанного битумом.

Закрепление опор в грунте предусмотрено без ригеля в: пробуренные котлованы глубиной 2,5метра, диаметром:350-450мм.

Мероприятия по защите конструкций от коррозии.

Мероприятия по защите конструкции от коррозии предусмотрены в соответствии с требованиями СНиП РК 2.01-19-2004.

Предусмотрено покрытие гидроизоляционной мастикой БН70/30 в два слоя нижней части стоек опор ВЛ на высоту 3,0м.

6.3. Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных и взрывопожароопасных ситуаций.

Защитные мероприятия

В качестве защитных мер безопасности предусмотрены защитное заземление опор ВЛ по типовому проекту 3.407-150, защитный контур заземления для КТПН согласно требованиям ПУЭ РК 2012г. Сопротивление заземляющих устройств опор в населенной местности принято согласно ПУЭ РК в зависимости от удельного сопротивления грунта. Конструктивное выполнение заземляющих устройств предусмотрено по т.п. 3.407-150.

6.4. Организация строительства.

Машины и механизмы: автогидроподъемники, бульдозеры, экскаваторы, краны на автомобильном ходу, компрессоры передвижные; вибратор глубинный.

Трудоемкость –0,69 тыс.чел/дней; продолжительность строительства – 1,5 месяца.

6.5. Сметная документация.

Сметная документация разработана в соответствии со СН РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство» СН РК 8.02-02-2002 «Порядок определения сметной стоимости строительства в Республики Казахстан» на основании сборников сметных норм и расценок и проектных решений.

Сметная документация составлена с использованием программного комплекса АВС-4 (редакция 5.1) по выпуску сметной документации в ценах 2001 года.

Сметная стоимость строительства в сметной документации определена базисно-индексным методом, который основан на использовании текущих индексов по отношению к стоимости, определенной в базисном уровне цен 2001 года и согласно пунктов 2.1 и 5.1. СН РК 8.02-02-2002 служит ориентиром (в качестве максимальной цены) при осуществлении закупа подрядных строительных услуг заказчиком.

Территориальный район 11-1.

При составлении смет использованы:

сборники сметных цен на строительные материалы, изделия и конструкции (СН РК 8.02-04-2002), с учетом изменений и дополнений выпуски 1-18;

сборники сметных норм и расценок на строительные работы (СН РК 8.02-05-2002) с учетом изменений и дополнений выпуски 1-13;

сборники расценок на монтаж оборудования (СН РК 8.02-06-2002), с учетом изменений и дополнений выпуски 1-10;

сборники сметных норм затрат на оборудование и инвентарь (СН РК 8.02-13-2004);

сборники сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин (СН РК 8.02-03-2002) с учетом изменений и дополнений выпуски 1-14;

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА
МЕМСАРАПТАМА

сборник сметных цен на перевозку грузов для строительства (СН РК 8.02-04-2002);

перечень оборудования, материалов, изделий с приложением прайс-листов, наименования которых с соответствующими техническими характеристиками отсутствуют в действующей нормативной базе, утвержденные заказчиком (администратором бюджетной программы) от 13 июля 2011 года, согласно пункту 9.3.14 СН РК 1.02-03-2011, пунктам 4.3.5 и 4.3.8 СН РК 8.02-02-2002.

В сметной стоимости строительства учтены дополнительные затраты:

накладные расходы на строительные, монтажные и специальные строительные работы по приложению № 1 СН РК 8.02-02-2002 «Порядок определения сметной стоимости строительства в Республики Казахстан»;

ненормируемые и непредвиденные затраты в размере 6% (СН РК 8.02-02-2002);

средства на временные здания и сооружения - 2,8% (СН РК 8.02-09-2002);

дополнительные затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время по НДЗ 2001-1,71% (СН РК 8.02-07-2002) с учетом изменений и дополнений выпуск 2;

затраты на единовременное вознаграждение за выслугу лет в размере 1% (СН РК 8.02-02-2002);

затраты на оплату дополнительных отпусков в размере 0,4% (СН РК 8.02-02-2002);

В соответствии с Постановлением Правительства от 11 сентября 2007 года №791 переход к текущей и прогнозной сметной (расчетной) стоимости строительства от базовых цен 2001 года выполнен через индекс изменения месячного расчетного показателя на период 2014-2016 года согласно изменениям и дополнениям в Законе «О республиканском бюджете на 2012-2014 годы» от 24 ноября 2011 года №496 –IV, на период 2014-2017 годов через индекс изменения месячного расчетного показателя, установленного по протоколу №8 заседания РБК от 04 апреля 2012 года.

С учетом расположения объекта в зоне экологического катастрофы, при составлении локальных смет учтен экологический коэффициент К=1,5 к заработной плате: в соответствии с законом РК «О социальной защите граждан, пострадавших вследствие экологического бедствия в Приаралье» №1468-XII от 30 июня 1992г. (с изменениями).

Налоги, сборы и обязательные платежи начислены согласно действующему законодательству в размере 2%.

Налог на добавленную стоимость (НДС), принят в размере, установленном законодательством Республики Казахстан на период, соответствующий периоду строительства, от расчетной стоимости строительства в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей.

7. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

7.1. Оценка принятых проектных решений

В соответствии с п. 4 Постановления Правительства РК от 23 октября 2009 года №1656 «Об утверждении Правил отнесения зданий и сооружений к технически сложным объектам» и РДС РК 1.02-04-2013 разработчиком проекта установлен технически не сложный II (нормальный) уровень ответственности.

Рабочий проект **«Строительство систем электроснабжения улиц новых жилых кварталов города Казалинск Казалинского района Кызылординской области»** выполнен в соответствии с заданием на проектирование. По составу и комплектности представленные материалы приведены в соответствие со:

СН РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство»;

ПУЭ РК Глава 1.2. «Электроснабжение и электрические сети».

7.2. Дополнения и изменения, внесенные в рабочий проект в процессе проведения экспертизы.

В процессе рассмотрения по замечаниям и предложениям филиала РГП «Госэкспертиза» по Кызылординской области в рабочий проект **«Строительство систем электроснабжения улиц новых жилых кварталов города Казалинск Казалинского района Кызылординской области»** внесены следующие изменения и дополнения:

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА
МЕМСАРАПТАМА

По общей части

7.2.1. Представлено:
приказ о назначения главного инженера проекта согласно РДС РК 3.01-19-2005.

7.2.2. Пояснительная записка приведена в соответствие с п.5.3.3 СН РК 1.02-03-2011.

По строительной части

7.2.3. Раздел «Конструктивные решения» выполнен в полном объеме, замечаний нет.

По электроснабжению

7.2.4. В пояснительной записке указаны: основные показатели (протяженности сетей 10кВ,0.4кВ в отдельности по улицам, пересечения, количество опор, потребные мощности и т.д.), описание по качеству электроэнергии, требование к установке и монтажу опор и проводов, защитные мероприятия подземных конструкции.

7.2.5. Планы расположения сетей представлены в масштабе 1:500 с учетом их сложности и насыщенности информацией.

7.2.6. Представлены чертежи присоединения ВЛ-10кВ к подстанции КТПН

7.2.7. На опросном листе КТПН мощностью 250 кВА токовые значения трансформаторов тока приведены в соответствие стандартным значениям

7.2.8. В пояснительной записке пояснения по выполнению электрической части проекта приведены в соответствие с принятыми проектными решениями и выше указанными замечаниями.

По сметной части.

По сводному сметному расчету

7.2.10. Стоимость ПИР приведена в соотвествие с объемами и видами выполняемых работ (увеличение 0,102 млн.тенге)

По локальным сметам:

7.2.11. Откорректировано: замена расценок и стоимость материалов (снижение 12,676 млн.тенге); стоимость оборудования (увеличение 11,973 млн.тенге).

7.2.13. Изменения сметной стоимости в текущем уровне цен составили:

- увеличение - 12,075 млн.тенге;
- снижение - 12,676 млн.тенге.

Технико-экономические показатели

Таблица 3

№ пп	Наименование	Единицы измерения	Показатели		Отклонение (+)увеличен. (-)уменьшен.	
			заявленные до экспертизы	рекомендованные к утверждению		
1	Мощность (протяженность) ВЛ 10кВ и 0,4кВ	км	6,4	6,4		
2	Общая сметная стоимость строительства в базовых ценах 2001 года, в том числе	млн.тенге	25,812	25,323	-	0,489
	СМР	млн.тенге	20,962	16,751	-	4,211
	Оборудование	млн.тенге	3,907	7,813	+	3,906
	Прочие затраты	млн.тенге	0,943	0,759	-	0,184
3	Общая сметная стоимость строительства в текущем и прогнозном уровне цен 2014,2016 гг., в том числе	млн.тенге	82,633	82,032	-	0,601
	СМР	млн.тенге	57,367	45,843	-	11,524
	Оборудование	млн.тенге	10,693	21,383	+	10,69
	Прочие затраты	млн.тенге	14,573	14,806	+	0,233
	Из них в ценах:					

МЕМСАРАПТАМА ● ГОСЭКСПЕРТИЗА
МЕМСАРАПТАМА

4	- 2014 год	млн.тенге	2,171	2,273	+	0,102
	- 2016 год	млн.тенге	80,462	79,759	-	0,703
5	Удельные капитальные вложения					
6	Нормативная трудоемкость	тыс.чел.дн	0,73	0,69	-	0,04
7	Продолжительность строительства	мес.	1,5	1,5		-
8	Вид строительства	новое				

8. ВЫВОД:

8.1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект **«Строительство систем электроснабжения улиц новых жилых кварталов города Казалинск Казалинского района Кызылординской области»** соответствует требованиям нормативов, действующих в Республике Казахстан и рекомендуется для утверждения в установленном порядке со следующими основными технико-экономическими показателями:

1. Мощность (протяженность), км: - 6,4
2. Общая сметная стоимость строительства в базовых ценах 2001года, млн. тенге, в том числе - 25,323
   СМР, млн. тенге - 16,751
   Оборудование, млн.тенге, - 7,813
3. Общая сметная стоимость строительства в текущем и прогнозном уровне цен 2014,2016 гг., млн. тенге, в том числе - 82,032
   СМР, млн. тенге - 45,843
   Оборудование, млн.тенге - 21,383
4. Продолжительность строительства, мес., - 1,5

8.2. Настоящее экспертное заключение выдано на основании исходных данных и утвержденных заказчиком материалов для проектирования, достоверность которых гарантирована ТОО «Проммедконтракт» в соответствии с условием договора от 25 июля 2014 года №0235.

8.3. При представлении на утверждение и выдаче разрешения на производство работ рабочий проект подлежит проверке на соответствие его с настоящим заключением экспертизы.

8.4. Заказчику во исполнение постановления Правительства Республики Казахстан от 29 октября 2010 года №1135 «Об утверждении программы по развитию казахстанского содержания в Республике Казахстан на 2010-2014 годы» при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных производителей.

8.5. До начала производства работ рабочий проект подлежит утверждению в установленном порядке в течении 3 месяцев согласно Постановления Правительства от 23.10.2009года №1656.

8. ТҰЖЫРЫМДАР.

8.1. Енгізілген өзгерістер мен толықтырыларды ескере отырып, **«Қызылорда облысы Қазалы ауданы Қазалы қаласының жаңа тұрғын үй аймақтарының көшелерін электрмен қамту»** жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келетіндіктен, төмендегі негізгі техника-экономикалық көрсеткіштермен белгіленген тәртіппен бекітуге ұсынылады:

1. Қуаттылығы(ұзындығы),шақырым: - 6,4
2. 2001 жылғы базалық бағадағы құрылыстың жалпы сметалық құны, млн.теңге, оның ішінде - 25,323
   Құрылыс-монтаж жұмыстары, млн.теңге - 16,751
   Құрал-жабдықтар, млн. теңге - 7,813
3. 2014,2016 жж ағымдағы және болжамды бағадағы құрылыстың жалпы сметалық құны, млн.теңге, оның ішінде - 82,032
   Құрылыс-монтаж жұмыстары, млн.теңге - 45,843

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА
МЕМСАРАПТАМА ГОСЭКСПЕРТИЗА

Құрал-жабдықтар, млн. теңге - 21,383

4. Құрылыс ұзақтығы, ай, - 1,5

8.2. Осы сараптамалық қорытынды 2014 жылғы 25 шілдедегі №0235 шарт талаптарына сәйкес, растығы «Проммедконтракт» ЖШС-мен кепілдендірілген бастапқы деректер мен тапсырыс берушімен бекітілген жобалауға арналған материалдар негізінде берілді.

8.3. Жұмыс жобасы бекітуге және жұмыс өндірісіне рұқсат берген кезінде сараптаманың осы қорытындысына сәйкес екендігі тексерілуі тиіс.

8.4. Тапсырыс беруші «Қазақстан Республикасындағы қазақстандық қамтуды дамыту жөніндегі 2010 – 2014 жылдарға арналған бағдарламаны бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 29 қазандағы №1135 қаулысын орындау мақсатында құрылыс жүргізу барысында отандық өндірушілердің құрал-жабдықтарын, материалдарын және конструкцияларын барынша көп қолдануы қажет.

8.5. 23.10.2009 жылғы №1656 ҚР Үкімет қаулысына сәйкес жұмыс жобасы жұмыс өндірісі басталғанға дейін 3 ай ішінде белгіленген тәртіп бойынша бекітілуі тиіс.

Өндірістік бөлімінің бастығы: Т. Әбдіхалықов

Сараптамалық тобының жетекші: Р.Кенжалиева

Сарапшы: С. Ерназарова

Сарапшы: Б. Әбдіхалықов

Штаттан тыс сарапшы: Н. Умбеткулов

Бағалар мониторингі бойынша маман: Н. Әлиев

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА
МЕМСАРАПТАМА

Прошнуровано
и
пронумеровано
-10- стр.

«29» 08 2014г