Приложение 4-1

к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел образования Щербактинского района" управления образования Павлодарской области**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт кровли, оконных, дверных блоков, полов, вытяжка стен и потолков КГУ "Алексеевская СОШ" акимата Щербактинского района, расположенного с.Алексеевка, Павлодарской области**

Договор подряда (контракт) **№303 от 30.06.2021 года**

Справка № 1

от 23.07.2021 года

о стоимости выполненных работ и затрат

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		303	30.06.2021				

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость (НДС 12%)	Итого к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт кровли, оконных, дверных блоков, полов, вытяжка стен и потолков КГУ "Алексеевская СОШ" акимата Щербактинского района, расположенного с.Алексеевка, Павлодарской области	65 439 406,42	58 428 041,44							7 011 364,98	
за месяц	65 439 406,42	58 428 041,44							7 011 364,98	65 439 406,42
Удержание 5%										3 271 970,32
К оплате:										62 167 436,10

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел образования Щербактинского района" Управления образования Павлодарской области
БИН 990440005891
Руководитель _____ **Итемгенов М.А.**
М.П.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378
Директор _____ **Мукаев Б.К.**
М.П.

Технический надзор
Товарищество с ограниченной ответственностью "ИК "ДОБРО"
БИН 020540003174
Эксперт _____ **Жаменкин В.С.**
(аттестат № KZ86VJE00060244 от 11.12.2020г)

Авторский надзор
Товарищество с ограниченной ответственностью "КазахЭнергоПром"
БИН 040240002189
ГИП _____ **Сейсебаев А.М.**
(приказ №0618 от 10.06.2021г)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования Щербактинского района" управления образования Павлодарской области Павлодарская область, Щербактинский район, с.Шарбакты, Тауелсиздик,53 БИН 990440005891

Форма 2В

тел.87183622715,+77051329206

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул.Казахстан,77 БИН 050940013378

тел.+77058149823

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт кровли, оконных, дверных блоков, полов, вытяжка стен и потолков КГУ "Алексеевская СОШ" акимата Щербактинского района, расположенного с.Алексеевка, Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт кровли, оконных, дверных блоков, полов, вытяжка стен и потолков КГУ "Алексеевская СОШ" акимата Щербактинского района, расположенного с.Алексеевка, Павлодарской области

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 303 2021-06-30

Акт №1
приемки выполненных работ за июль 23.07.2021 года
(локальная смета №2-1-1)

Общестроительные работы

Составлена в текущих ценах с 07.07.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1 Демонтажные работы

1 1146-0401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка НР = 72 %	м2	560	1781,73	165,87	997769	92887	0	685343	1817761
				1615,86	83,9	904882	46984	–	134649	
2 1109-0403-0402	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5 НР = 72 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,5;	м2	2,1	1480,86	33,79	3110	71	0	2209	5744
				1447,07	13,63	3039	29	–	425	
3 1109-0403-0403	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5 НР = 72 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,5;	м2	33,94	1299,51	35,06	44105	1190	0	31254	81388
				1264,45	14,52	42915	493	–	6029	
4 1146-0401-1103	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка НР = 72 %	м2	277,04	1056,41	165,87	292668	45953	0	194370	526001
				890,54	83,9	246715	23244	–	38963	
5 1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	58,6	788,25	30,86	46191	1808	0	32614	85110
				757,39	15,61	44383	915	–	6304	
6 1207-0101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка НР = 72 %	м	408,9	34,19	0	13980	0	0	10066	25969
				34,19	0	13980	0	–	1924	

7 1207-0101-0302	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка НР = 72 %	м	61,4	129,52	0	7953	0	0	5726	14772
				129,52	0	7953	0	–	1094	
8 1146-0401-1012	Покрытия полов цементных и бетонных толщиной 25 мм (кислото- и жароупорных бетонов) в зданиях и сооружения с агрессивными средами. Разборка НР = 72 %	м2 покрытия	58,6	433,76	161,93	25418	9489	0	14518	43131
				271,83	72,26	15929	4234	–	3195	
9 1207-0101-0102	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков НР = 72 %	м2	420	69,57	0	29219	0	0	21038	54278
				69,57	0	29219	0	–	4021	
11 1207-0101-0212	Полы из древесноволокнистых плит. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	165,9	103,16	2,57	17114	426	0	12171	31628
				100,59	1,3	16688	216	–	2343	
12 1207-0101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	420	323,18	18,43	135736	7741	0	94975	249167
				304,75	9,32	127995	3914	–	18457	
13 1115-0405-0105	Стены. Расчистка от старой краски водоэмульсионной НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	1936,6	218,36	2,33	422880	4512	0	302786	783720
				216,03	1,12	418368	2169	–	58053	
14 1115-0405-0106	Потолки. Расчистка от старой краски водоэмульсионной НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	624,2	245,48	2,33	153230	1454	0	109782	284053
				243,15	1,12	151775	699	–	21041	
15 1213-0103-0402	Облицовка из подвесных потолков. Разборка НР = 72 %	м2 облицовки	160	111,24	5,38	17798	861	0	12493	32715
				105,86	2,59	16938	414	–	2423	
17 1208-0101-0402	Трубы водосточные. Разборка с земли и подмостей НР = 72 %	м	180	105,87	0	19057	0	0	13721	35400

				105,87	0	19057	0	–	2622	
18	1208-0101-0401	Желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка НР = 72 %	м	268	82,57	0,03	22129	8	0	15927	41100
					82,54	0	22121	0	–	3044	
19	1208-0101-0204	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий НР = 72 %	м2 кровли	500	262,35	1,59	131175	795	0	93874	243052
					260,76	0	130380	0	–	18004	
20	1208-0101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами НР = 72 %	м2 кровли	500	161,94	19,13	80970	9565	0	53557	145289
					142,81	5,96	71405	2980	–	10762	
		Раздел 2 Отделка помещений									
		2.1 1 этаж ПОТОЛОК									
25	1211-0101-0110	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 2 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР = 72 %	м2	260	1505,37	29,23	391396	7600	58237	238746	680553
					1252,15	23,2	325559	6032	–	50411	
26	1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	260	1011,22	7,26	262917	1888	79274	131521	425993
					699,06	3,51	181756	913	–	31555	
		2.2 1 этаж СТЕНЫ									

29 1211-0101-0109	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 2 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР = 72 %	м2	500	1194,23	26,46	597115	13230	96805	358114	1031647
				974,16	20,6	487080	10300	–	76418	
30 1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	500	906,99	7,26	453495	3630	139320	224856	732619
				621,09	3,51	310545	1755	–	54268	
Раздел 3 Полы										
3.1. Полы тип 1										
35 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	58,6	815,78	35,73	47805	2094	23112	16998	69987
				385,65	17,21	22599	1009	–	5184	
36 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 72 % k=7	м2 стяжки	58,6	764,12	42,43	44777	2486	40338	2246	50786
				33,33	19,91	1953	1167	–	3762	
Раздел 4 Проемы										
4.1 Двери										
64 1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 72 %	м2	52,71	1824,16	94,74	96151	4994	24589	49516	157321
				1262,92	41,81	66569	2204	–	11653	

65	2109-0102-0102	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**								
			м2	18,69	5643	0	105468	0	105468	0	113905
					0	0	0	0	–	8437	
66	2109-0102-0103	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**								
			м2	34,02	4458	0	151661	0	151661	0	163794
					0	0	0	0	–	12133	
71	2113-0211-0501	**Петля накладная**	шт.	60	295	0	17700	0	17700	0	19116
					0	0	0	0	–	1416	

4.2 Окна

75	1110-0501-0108	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 72 %**	м2	560	2694,88	213,09	1509133	119330	647690	575161	2251037
					1325,2	101,29	742112	56722	–	166743	
76	2109-0201-0605	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99**	м2	560	21923	0	12276880	0	12276880	0	13259030
					0	0	0	0	–	982150	

4.3 Подоконники

82 1110-0501-0402	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м НР = 72 %**	м	**294,4**	1796	11,98	528742	3527	446752	57723	633383
				266,52	5,8	78463	1708	–	46917	
84 2109-0206-0301	**Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99**	шт.	**134**	111	0	14874	0	14874	0	16064
				0	0	0	0	–	1190	
	4.4 Откосы									
85 1134-0108-0703	**Каркасы стен. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм НР = 72 %**	м2 поверхности	**226**	3994,67	11,15	902795	2520	661857	172241	1161039
				1054,95	3,56	238419	805	–	86003	
	Раздел 5 Кровля									
88 1112-0101-1503	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 72 %**	м2 изолируемой поверхности	**500**	187,64	9,4	93820	4700	50050	29210	132873
				78,14	3	39070	1500	–	9842	

Итого по смете	**25 399 426**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 777 866
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	342 759
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	170 404
- материалы, изделия и конструкции, тенге	14 834 607
- перевозка грузов, тенге	0
- накладные расходы, тенге	3 562 755
в т.ч. зарплата, тенге	320 648
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 881 438

Корректировочная смета №1 к локальной смете №2-1-1 на общестроительные работы

Раздел 2 ДОБАВИТЬ

2.1 Демонтажные работы

1	1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	81,4	788,25	30,86	64164	2512	0	45304	118225
					757,39	15,61	61652	1271	–	8757	
2	1146-0401-1012	Покрытия полов цементных и бетонных толщиной 25 мм (кислото- и жароупорных бетонов) в зданиях и сооружения с агрессивными средами. Разборка НР = 72 %	м2 покрытия	81,4	433,76	161,93	35308	13181	0	20166	59912
					271,83	72,26	22127	5882	–	4438	
3	1115-0405-0105	Стены. Расчистка от старой краски водоэмульсионной НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	350	218,36	2,33	76426	816	0	54722	141640
					216,03	1,12	75611	392	–	10492	
4	1115-0405-0106	Потолки. Расчистка от старой краски водоэмульсионной НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	260	245,48	2,33	63825	606	0	45727	118316
					243,15	1,12	63219	291	–	8764	

2.2 Отделка помещений

5	1107-0516-0115	Панели перекрытий. Промазка и расшивка швов снизу раствором НР = 72 %	м шва	200	395,3	2,69	79060	538	1340	55758	145604
					385,91	1,3	77182	260	–	10785	
7	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	260	809,46	4,64	210460	1206	73102	98308	333469
					523,66	1,49	136152	387	–	24701	

10 1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	500	1100,55	7,25	550275	3625	213460	240736	854291
				666,38	2,33	333190	1165	–	63281	
2.4 Полы тип 1										
12 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	81,4	815,78	35,73	66404	2908	32104	23611	97217
				385,65	17,21	31392	1401	–	7201	
13 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменеиия толщиины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 72 % k=7	м2 стяжки	81,4	764,12	42,43	62199	3454	56033	3120	70545
				33,33	19,91	2713	1621	–	5226	
2.5 Полы тип 2										
17 1111-0101-0203	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 72 %	м3 подстилающего слоя	48,048	9228,48	2130,93	443410	102387	170760	153390	644543
				3543,61	890,31	170263	42778	–	47744	
18 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 72 %	м3 подстилающего слоя	15,3	24205,11	9	370338	138	306189	46088	449740
				4183,75	0	64011	0	–	33314	
19 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 72 %	т	0,306	281140,52	1382,35	86029	423	80920	3502	96694
				15313,73	581,7	4686	178	–	7162	
2.6 Полы тип 3										
26 1111-0101-0203	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 72 %	м3 подстилающего слоя	93,608	9228,48	2130,93	863860	199472	332677	298836	1255711

				3543,61	890,31	331710	83340	–	93016	
27 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 72 %	м3 подстилающего слоя	31	24205,11	9	750358	279	620383	93381	911239
				4183,75	0	129696	0	–	67499	
28 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 72 %	т	0,62	281140,52	1382,35	174307	857	163956	7096	195915
				15313,73	581,7	9495	361	–	14512	
2.7 Полы тип 4										
32 1111-0101-1107	Стяжки из плит древесноволокнистых. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	263	454,58	17,91	119555	4710	94846	15312	145655
				76,04	4,82	19999	1268	–	10789	
33 1111-0101-3603	Покрытия из линолеума из готовых ковров на комнату. Устройство насухо НР = 72 %	м2 покрытия	263	2947,22	20,21	775119	5315	720010	37726	877873
				189,33	9,9	49794	2604	–	65028	
37 1110-0501-0402	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м НР = 72 %	м	13,8	1796	11,98	24785	165	20942	2706	29690
				266,52	5,8	3678	80	–	2199	
38 2109-0205-0109	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 550 мм ГОСТ 23166-99	м	308,2	2958	0	911656	0	911656	0	984588
				0	0	0	0	–	72932	
39 1115-0108-1901	Откосы оконные наружные из ПВХ. Устройство НР = 72 %	м откоса	812	554,64	5,45	450368	4425	33243	297792	808013
				508,25	1,11	412699	901	–	59853	
40 2109-0205-0301	Откосы оконные из ПВХ профилей шириной 100 мм ГОСТ 23166-99	м	812	304	0	246848	0	246848	0	266596
				0	0	0	0	–	19748	

41 1112-0101-1001	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 72 %**									
		м2 покрытия	**56,28**	3023,08	13,82	170139	778	101167	49241	236931
				1211,69	3,5	68194	197	–	17550	
2.8 Кровля										
42 1112-0101-0705	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 72 %**	**м2 кровли**	**500**	6231,87	98,69	3115935	49345	2121815	689908	4110310
				1889,55	26,86	944775	13430	–	304467	
42.1 2900-0000-0000	Метеллочерепица Супермонтеррей 0,45мм с защитным покрытием 30мкр. Цвет "шоколад"	м2	2543,8	3017,86				7676825		

Итого по разделу ДОБАВИТЬ	**12 952 718**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 012 237
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	397 141
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	157 806
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 301 449
- накладные расходы, тенге	2 282 431
в т.ч. зарплата, тенге	205 419
- сметная прибыль (8 %), тенге	959 461

Итого по акту	**38 352 143**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	7 790 102
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	739 900
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	328 210
- материалы, изделия и конструкции, тенге	21 136 057
- накладные расходы, тенге	5 845 186
в т.ч. зарплата, тенге	526 067
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 840 899

Всего	**38 352 143**
Временные здания и сооружения (1,5 %) К=0,8	460 226
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**776 247**
Итого в текущих ценах с 07.07.20 г.	**39 588 617**
Итого в текущих ценах на 2021 год-100% К=1,050036	**41 569 473**
с понижающим коэффициентом К=0,9	37412525,30
НДС (12 %)	4 489 503,04
Итого по акту с учетом НДС	**41 902 028,34**

Заказчик:

Государственное учреждение
"Отдел образования Щербактинского района"
управления образования Павлодарской области
БИН 990440005891

Руководитель _____ **Итемгенов М.А.**

Подрядчик :

Товарищество с ограниченной ответственностью
"КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор _____ **Мукаев Б.К.**

Технический надзор
Товарищество с ограниченной ответственностью "ИК "ДОБРО"
БИН 020540003174

Эксперт _____ **Жаменкин В.С.**
(аттестат №KZ86VJE0006024 от 11.12.2020)

Авторский надзор
Товарищество с ограниченной ответственностью "КазахЭнергоПром"
БИН 040240002189

ГИП _____ **Сейсебаев А.М.**
(приказ №06-06 от 10.06.2021г)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования Щербактинского района" управления образования Павлодарской области Павлодарская область, Щербактинский район, с.Шарбакты, Тауелсиздик,53 БИН 990440005891 Форма 2В

тел.87183622715,+77051329206

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул.Казахстан,77 БИН 050940013378

тел.+77058149823

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт кровли, оконных, дверных блоков, полов, вытяжка стен и потолков КГУ "Алексеевская СОШ" акимата Щербактинского района, расположенного с.Алексеевка, Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт кровли, оконных, дверных блоков, полов, вытяжка стен и потолков КГУ "Алексеевская СОШ" акимата Щербактинского района, расположенного с.Алексеевка, Павлодарской области

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 303 2021-06-30

Акт №2

приемки выполненных работ за июль 23.07.2021 года

(локальная смета №2-1-2)

Отопление и вентиляция

Составлена в текущих ценах с 07.07.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Демонтаж										
1	1215-0102-0303	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях НР = 72 %	м трубопровода	1225	485,25	1,47	594431	1801	13670	416851	1092184

				472,62	–	578960	–	–	80903	
2 1215-0102-0801	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж НР = 72 %	шт.	148	1064,4	48	157531	7104	–	110895	289900
				1016,4	24,28	150427	3594	–	21474	
3 4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	30	97		2910		–	–	3143
				–		–		–	233	
4 4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	30	116		3480		–	–	3758
				–		–		–	278	
	Итого по разделу 1					1 388 986				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					729 387				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					8 905				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					3 594				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					13 670				
	- перевозка грузов, тенге					6 390				
	- накладные расходы, тенге					527 746				
	в т.ч. зарплата, тенге					47 497				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					102 888				
Раздел 2 Отопление										
5 1116-0301-0106	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	100	2257,58	32,88	225758	3288	174296	35646	282316
				481,74	13,34	48174	1334	–	20912	
6 1116-0301-0105	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	300	2179,46	17,97	653838	5391	533061	84560	797469
				384,62	6,86	115386	2058	–	59072	

7	1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	120	2005,68	17,97	240682	2156	192371	33824	296466
					384,62	6,86	46154	823	–	21960	
8	1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	100	1268,14	17,97	126814	1797	86555	28187	167401
					384,62	6,86	38462	686	–	12400	
9	1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	350	1634,84	17,97	572194	6290	431288	98653	724515
					384,62	6,86	134617	2401	–	53668	
10	1116-0301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	10	1523,6	17,97	15236	180	11210	2819	19499
					384,62	6,86	3846	69	–	1444	
13	2304-0905-0906	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	8403	0	33612	0	33612	0	36301
					0	0	0	0	–	2689	
14	2304-0905-0905	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	5822	0	23288	0	23288	0	25151
					0	0	0	0	–	1863	
15	2304-0905-0902	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	80	1259	0	100720	0	100720	0	108778
					0	0	0	0	–	8058	

16	2304-0905-0901	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**30**	818	0	24540	0	24540	0	26503
					0	0	0	0	–	1963	
19	2302-1104-0405	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**100**	537	0	53700	0	53700	0	57996
					0	0	0	0	–	4296	

Итого по разделу 2	**2 542 395**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	386 640
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	19 102
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	7 371
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 664 640
- накладные расходы, тенге	283 687
в т.ч. зарплата, тенге	25 532
- сметная прибыль (8 %), тенге	188 326

Итого по акту	**3 931 381**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 116 027
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	28 007
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	10 965
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 678 310
- перевозка грузов, тенге	6 390
- накладные расходы, тенге	811 433
в т.ч. зарплата, тенге	73 029
- сметная прибыль (8 %), тенге	291 214

Всего	**3 931 381**
Временные здания и сооружения (1,5 %) К=0,8	47 177
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**79 571**
Итого в текущих ценах с 07.07.20 г.	**4 058 128**
Итого в текущих ценах на 2021 год-100% К=1,050036	**4 261 181**

с понижающим коэффициентом К=0,9	3835062,75
НДС (12 %)	460 207,53
Итого по акту с учетом НДС	**4 295 270,28**

Заказчик:

Государственное учреждение
"Отдел образования Щербактинского района"
управления образования Павлодарской области
БИН 990440005891

Руководитель _____ **Итемгенов М.А.**

Технический надзор
Товарищество с ограниченной ответственностью "ИК "ДОБРО"
БИН 020540003174

Эксперт _____ **Жаменкин В.С.**
(аттестат №KZ86VJE00004244 от 14.12.2020)

Подрядчик :

Товарищество с ограниченной ответственностью
"КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор _____ **Мукаев Б.К.**

Авторский надзор
Товарищество с ограниченной ответственностью "КазахЭнергоПром"
БИН 040240002189

ГИП _____ **Сейсебаев А.М.**
(приказ №06-06 от 10.06.2021)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования Щербактинского района" управления образования Павлодарской области Павлодарская область, Щербактинский район, с.Шарбакты, Тауелсиздик,53 БИН 990440005891 Форма 2В

тел.87183622715,+77051329206

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул.Казахстан,77 БИН 050940013378

тел.+77058149823

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт кровли, оконных, дверных блоков, полов, вытяжка стен и потолков КГУ "Алексеевская СОШ" акимата Щербактинского района, расположенного с.Алексеевка, Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт кровли, оконных, дверных блоков, полов, вытяжка стен и потолков КГУ "Алексеевская СОШ" акимата Щербактинского района, расположенного с.Алексеевка, Павлодарской области

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 303 2021-06-30

Акт №3

приемки выполненных работ за июль 23.07.2021 года

(локальная смета №2-1-3)

Электромонтажные работы

Составлена в текущих ценах с 07.07.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1 Демонтаж

1 1121-0502-0101	**Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3;**	шкаф	**9**	903,8	33,01	8134	297	0	5726	14969
				870,79	12,83	7837	116	–	1109	
2 1217-0101-0705	**Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж НР = 72 %**	шт.	**512**	173,28	1,71	88719	875	0	63568	164470
				171,57	0,87	87844	6	–	12183	
3 1217-0101-0701	**Выключатели и розетки. Демонтаж НР = 72 %**	шт.	**215**	52,97	0	11389	0	0	8200	21156
				52,97	0	11389	0		1567	
4 1217-0101-0601	**Кабель. Демонтаж НР = 72 %**	м	**330**	87,64	0,21	28921	69	0	20800	53698
				87,43	0,11	28852	36	–	3978	
5 4131-0104-0501	**Мусор строительный. Погрузка**	т	**1**	97	0	97		–	–	105
				0	0	–		–	8	
6 4102-0103-1005	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	т	**1**	116	0	116		–	–	125
				0	0	–		–	9	

Итого по разделу 1	**254 523**	
в том числе .		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	135 922	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 241	254 524
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	158	
- перевозка грузов, тенге	213	
- накладные расходы, тенге	98 294	
в т.ч. зарплата, тенге	8 846	
- сметная прибыль (8 %), тенге	18 854	

Раздел 2 Низковольтное комплектное оборудование

7	1121-0502-0102	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене/ЩО1.1,ЩО1.2,ЩО1.3,ЩО1.4, ЩО2.1, ЩО2.2 НР = 72 %	шкаф	6	5170,78	110,04	31025	661	10701	14342	48997
					3277,2	42,77	19663	257	–	3629	
8	2307-0201-0107	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	6	6442		38652		38652	–	41744
					–		–		–	3092	
9	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР = 72 %	шт.	120	1357,68	0	162922	–	1522	116208	301460
					1345	0	161400	–	–	22330	
10	2307-0204-0643	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	6	1509		9054		9054	–	9778
					–		–		–	724	
11	2307-0204-0606	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	90	504		45360		45360	–	48989
					–		–		–	3629	
12	2307-0204-1606	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	24	3597		86328		86328	–	93234
					–		–		–	6906	
13	1121-0502-0102	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене/ЩАО1.1, ЩАО1.2, ЩАО1.3 НР = 72 %	шкаф	3	5170,78	110,04	15512	330	5350	7171	24498
					3277,2	42,77	9832	128	–	1815	

14	2307-0201-0105	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	3	5200		15600		15600	–	16848
					–		–		–	1248	
15	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР = 72 %	шт.	21	1357,68	0	28511	–	266	20336	52755
					1345	0	28245	–	–	3908	
16	2307-0204-0635	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 3А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	3	1893		5679		5679	–	6133
					–		–		–	454	
17	2307-0204-0602	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 2А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	18	634		11412		11412	–	12325
					–		–		–	913	
		Итого по разделу 2					**656 761**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					219 140				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					991				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					385		656 760		
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					229 924				
		- накладные расходы, тенге					158 057				
		в т.ч. зарплата, тенге					14 225				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					48 648				
		Раздел 3 Светотехническое оборудование									
18	1121-0401-0108	Светильники для ламп светодиодных местного освещения. Установка НР = 72 %	шт.	445	724,6	8,22	322447	3658	16843	218407	584122
					678,53	3,14	301946	1397	–	43268	

19	2307-0106-0819	**Светильники офисные светодиодные марки ДСО-4, мощность 52 Вт, световой поток 6240 лм, степень защиты IP 31, количество LED 288 штук, СТ РК 2595-2014**	**шт.**	**320**	13077	0	4184640	0	4184640	0	4519411
					0	0	0	0	–	334771	
20	2307-0106-0815	**Светильники офисные светодиодные марки ДСО-1, мощность 28 Вт, световой поток 3650 лм, степень защиты IP 31, количество LED 200 штук, СТ РК 2595-2014**	**шт.**	**125**	12922	0	1615250	0	1615250	0	1744470
					0	0	0	0	–	129220	
		Итого по разделу 3					**6 848 004**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					301 946				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					3 658		6 848 004		
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 397				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					5 816 733				
		- накладные расходы, тенге					218 407				
		в т.ч. зарплата, тенге					19 657				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					507 260				
		Раздел 4 Электроустановочные изделия									
27	1121-0202-0202	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка НР = 72 %**	**шт.**	**176**	177,11	0,18	31171	32	1702	21205	56567
					167,26	0,08	29438	14	–	4190	
29	2307-0218-1601	**Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**80**	235	0	18800	0	18800	0	20304

				0	0	0	0	–	1504	
31	2307-0217-0107	**Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20, ГОСТ IEC 60884-1-2013**	**шт.**	**96**	311	0	29856	0	29856	0	32244
					0	0	0	0	–	2388	
32	2307-0202-1401	**Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У192 УХЛ3**	**шт.**	**200**	42	0	8400	0	8400	0	9072
					0	0	0	0	–	672	
		Итого по разделу 4					**118 187**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					29 438				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					32		118 187		
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					14				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					58 758				
		- накладные расходы, тенге					21 205				
		в т.ч. зарплата, тенге					1 908				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					8 755				
		Раздел 5 Изделия для монтажа кабельной продукции									
33	1121-0101-0205	**Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола НР = 72 %**	**м**	**250**	200,22	2,24	50055	560	1240	34762	91602
					193,02	0,1	48255	25	–	6785	
34	2301-1305-0103	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм**	**м**	**252,5**	90	0	22725	0	22725	0	24543
					0	0	0	0	–	1818	

35 1121-0102-0101	**Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка НР = 72 %**	м	**3000**	253,22	3,32	759660	9960	43680	508421	1369527
				235,34	0,04	706020	120	–	101446	
36 2306-1710-0108	**Канал кабельный из ПВХ размерами 40 мм х 25 мм**	м	**3090**	148	0	457320	0	457320	0	493906
				0	0	0	0	–	36586	
	Итого по разделу 5					**1 979 578**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					754 275				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					10 520		1 979 578		
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					145				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					524 965				
	- накладные расходы, тенге					543 182				
	в т.ч. зарплата, тенге					48 886				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					146 635				
	Раздел 6 Кабельно-проводниковая продукция									
37 1308-0201-0901	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %**	м кабеля	**3763,8**	319,64	144,92	1203061	545450	170199	472315	1809406
				129,5	44,79	487412	168581	–	134030	
38 2306-0145-1503	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	**1,9992**	192946	0	385738	0	385738	0	416597
				0	0	0	0	–	30859	
39 2306-0145-1504	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	**1,224**	297269	0	363857	0	363857	0	392966
				0	0	0	0	–	29109	

40	2306-0145-1703	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,5406	268592	0	145201	0	145201	0	156817
					0	0	0	0	–	11616	
42	2306-0145-1903	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,2193	759199	0	166492	0	166492	0	179811
					0	0	0	0	–	13319	

Итого по разделу 6	**2 955 596**	
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	487 412	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	545 450	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	168 581	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 231 487	
- накладные расходы, тенге	472 315	2 955 597
в т.ч. зарплата, тенге	42 508	
- сметная прибыль (8 %), тенге	218 933	
Итого по акту	**12 812 649**	
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 928 133	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	561 891	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	170 680	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 861 867	12 812 650
- перевозка грузов, тенге	213	
- накладные расходы, тенге	1 511 461	
в т.ч. зарплата, тенге	136 031	
- сметная прибыль (8 %), тенге	949 085	
Всего	**12 812 649**	
Временные здания и сооружения (1,5 %) К=0,8	153 752	
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**259 328**	

Итого в текущих ценах с 07.07.20 г.	**13 225 728**
Итого в текущих ценах на 2021 год-100% К=1,050036	**13 887 491**
с понижающим коэффициентом К=0,9	12498741,89
НДС (12 %)	1 499 849,03
Итого по акту с учетом НДС	**13 998 590,91**

Заказчик:

Государственное учреждение
"Отдел образования Щербактинского района"
управления образования Павлодарской области
БИН 990440005891

Руководитель _____ **Итемгенов М.А.**

Подрядчик :

Товарищество с ограниченной ответственностью
"КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор _____ **Мукаев Б.К.**

Технический надзор
Товарищество с ограниченной ответственностью "ИК "ДОБРО"
БИН 020540003174

Эксперт _____ **Жаменкин В.С.**
(аттестат №KZ86VJE00060244 от 11.12.2020)

Авторский надзор
Товарищество с ограниченной ответственностью "КазахЭнергоПром"
БИН 040240002189

ГИП _____ **Сейсебаев А.М.**
(приказ №06-06 от 10.06.2021г.)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования Щербактинского района" управления образования Павлодарской области Павлодарская область, Щербактинский район, с.Шарбакты, Тауелсиздик,53 БИН 990440005891

тел.87183622715,+77051329206

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул.Казахстан,77 БИН 050940013378

тел.+77058149823

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт кровли, оконных, дверных блоков, полов, вытяжка стен и потолков КГУ "Алексеевская СОШ" акимата Щербактинского района, расположенного с.Алексеевка, Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт кровли, оконных, дверных блоков, полов, вытяжка стен и потолков КГУ "Алексеевская СОШ" акимата Щербактинского района, расположенного с.Алексеевка, Павлодарской области

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 303 2021-06-30

Акт №4
приемки выполненных работ за июль 23.07.2021 года
(локальная смета №2-1-4)

Пожарная сигнализация

Составлена в текущих ценах с 07.07.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1	1310-0701-0106	Приборы приемно-контрольные пожарной сигнализации. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	22137,62	1,92	22138	2	216	15782	40954
					21920	–	21920	–	–	3034	
2	2308-0303-1201	Информатор телефонный модели С2000-М	шт.	1	23563		23563		23563	–	25448
					–		–		–	1885	
3	1310-0701-0106	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарной сигнализации. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	3	22137,62	1,92	66413	6	647	47347	122861
					21920	–	65760	–	–	9101	
4	2308-0303-1001	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Сигнал-20 М	шт.	1	17089		17089		17089	–	18456
					–		–		–	1367	
5	2308-0303-1002	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Сигнал-10	шт.	2	12612		25224		25224	–	27242
					–		–		–	2018	
6	1310-0701-0107	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования НР = 72 %	луч	1	1765,01	0,19	1765	–	17	1259	3266
					1748,5	–	1748	–	–	242	

7	2308-0303-1101	Релейный сигнально-пусковой блок с управлением по интерфейсу модели С2000-БКИ	шт.	1	11741		11741		11741	–	12680
					–		–		–	939	
8	1310-0701-0107	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования НР = 72 %	луч	2	1765,01	0,19	3530	–	33	2518	6532
					1748,5	–	3497	–	–	484	
9	2308-0303-1101	Релейный сигнально-пусковой блок с управлением по интерфейсу модели С2000-СП1 исполнение 01	шт.	2	11741		23482		23482	–	25361
					–		–		–	1879	
10	1310-0701-0303	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	7106,74	1,56	7107	2	130	5022	13099
					6975	–	6975	–	–	970	
11	2308-0306-0311	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 5	шт.	1	19116		19116		19116	–	20645
					–		–		–	1529	
12	1308-0105-0101	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	4	2932,41	–	11730	–	1370	7459	20724
					2590	–	10360	–	–	1535	
13	2308-0306-0210	Аккумулятор GP 12-17-S 12В, 17 А/ч	шт.	2	6917		13834		13834	–	14941
					–		–		–	1107	

14 2308-0306-0209	Аккумулятор GP 12-12 S 12В, 12 А/ч	шт.	2	4437		8874		8874	–	9584
				–		–		–	710	
15 1310-0408-0301	Громкоговоритель настольный. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	3338,53	–	3339	–	87	2341	6135
				3252	–	3252	–	–	454	
16 2308-0303-0908	Приборы управления оповещением модели Рокот-5 ПУО исполнение 2	шт.	1	205488		205488		205488	–	221927
				–		–		–	16439	
17 1310-0408-0301	Громкоговоритель настольный. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	3338,53	–	3339	–	87	2341	6135
				3252	–	3252	–	–	454	
18 2308-0303-0910	Усилители мощности модели Рокот-5 УМ исполнение 1	шт.	1	97728		97728		97728	–	105546
				–		–		–	7818	
21 1310-0701-0110	Приборы приемно-контрольные объектовые на 1 луч. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	12	4550,54	1,56	54606	19	1325	38349	100391
				4438,5	–	53262	–	–	7436	
22 2308-0302-0602	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10	шт.	12	1076		12912		12912	–	13945
				–		–		–	1033	
23 1310-0701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	178	2616,75	1,92	465782	342	4420	331934	861534
				2590	–	461020	–	–	63817	

24	2308-0302-0302	**Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-41М**	шт.	154	1933		297682		297682	–	321497
					–		–		–	23815	
25	2308-0302-0303	**Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-41М с КМЧ**	шт.	10	2872		28720		28720	–	31018
					–		–		–	2298	
26	2308-0302-0201	**Извещатели пожарные тепловые модели ИП 101-1А-А3**	шт.	14	1002		14028		14028	–	15150
					–		–		–	1122	
27	1121-0401-0401	**Указатели световые настенные. Установка НР = 72 %**	шт.	19	667,42	15,98	12681	304	37	8971	23384
					649,48	6,29	12340	119	–	1732	
28	2308-0304-0110	**Оповещатели модели ОПОП-1-8 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010**	шт.	19	995		18905		18905	–	20417
					–		–		–	1512	
	Раздел 1 Монтажные работы										
29	1310-0408-0504	**Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования НР = 72 %**	шт.	2	4494,27	–	8989	–	317	6244	16451
					4336	–	8672	–	–	1219	
30	2306-1707-0102	**Коробка телефонная распределительная, ГОСТ 12434-93 серия КРТП-10-2**	шт.	2	4439		8878		8878	–	9588
					–		–		–	710	
31	2308-0306-0101	**Разветвительная коробка УК-2П**	шт.	19	161		3059		3059	–	3304
					–		–		–	245	

32 1121-0102-0101	**Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка НР = 72 %**	м	**3000**	238,66	3,32	715980	9960	–	508421	1322353
				235,34	0,04	706020	120	–	97952	
33 2306-1710-0110	**Канал кабельный из ПВХ размерами 60 мм х 40 мм**	м	**412**	280		115360		115360	–	124589
				–		–		–	9229	
34 2306-1710-0102	**Канал кабельный из ПВХ размерами 15 мм х 10 мм**	м	**2678**	46		123188		123188	–	133043
				–		–		–	9855	
35 1121-0101-0201	**Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР = 72 %**	м	**20**	281,21	2,25	5624	45	260	3831	10212
				265,96	0,1	5319	2	–	756	
36 2301-1305-0101	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм**	м	**20,2**	53		1071		1071	–	1157
				–		–		–	86	
37 2113-0207-1006	**Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм**	шт.	**9000**	2		18000		18000	–	19440
				–		–		–	1440	

Итого по разделу 1	**3 729 009**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 363 397
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	10 680
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	241
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 096 888
- накладные расходы, тенге	981 819
в т.ч. зарплата, тенге	88 364
- сметная прибыль (8 %), тенге	276 222

Раздел 2 Кабели и провода

38	1121-0201-0101	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	40	89,9	1,13	3596	45	422	2253	6317
					78,23	0,01	3129	–	–	468	
39	1121-0201-0202	Провода сечением до 16 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах) НР = 72 %	м	3000	93,79	2,1	281370	6300	30630	177617	495706
					81,48	0,75	244440	2250	–	36719	
40	1121-0202-0101	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах НР = 72 %	м	556	219,36	2	121964	1112	26766	67766	204909
					169,22	0,06	94086	33	–	15178	
41	2306-0410-0112	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСРВ нг(А)-FRLS 1х2х0,80	км	3,434	91752		315076		315076	–	340282
					–		–		–	25206	
42	2306-0401-0141	Кабели связи ТППэп 10х2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012	км	0,062	283763		17593		17593	–	19000
					–		–		–	1407	
43	2306-0902-0303	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 1 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,1	35929		3593		3593	–	3880

				–	–	–	287	
44 2306-0409-0102	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,002	88013	176	176	–	190
				–	–	–	14	

Итого по разделу 2	**1 070 284**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	341 655
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	7 457
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 283
- материалы, изделия и конструкции, тенге	394 256
- накладные расходы, тенге	247 636
в т.ч. зарплата, тенге	22 287
- сметная прибыль (8 %), тенге	79 279

Всего	**4 799 293**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 705 052
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	18 137
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 524
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 491 144
- накладные расходы, тенге	1 229 455
в т.ч. зарплата, тенге	110 651
- сметная прибыль (8 %), тенге	355 501

Всего	**4 799 293**
Временные здания и сооружения (1,5 %) К=0,8	57 592
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**97 138**
Итого в текущих ценах с 07.07.20 г.	**4 954 022**
Итого в текущих ценах на 2021 год-100% К=1,050036	**5 201 902**
с понижающим коэффициентом К=0,9	4681711,50

НДС (12 %)	561 805,38
Итого по акту с учетом НДС	**5 243 516,87**

Заказчик:

Государственное учреждение
"Отдел образования Щербактинского района"
управления образования Павлодарской области
БИН 990440005891

Руководитель _____ **Итемгенов М.А.**

Технический надзор
Товарищество с ограниченной ответственностью "ИК "ДОБРО"
БИН 020540003174

Эксперт _____ **Жаменкин В.С.**
(аттестат №KZ86VUE00060214 от 11.12.2020)

Подрядчик :

Товарищество с ограниченной ответственностью
"КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор _____ **Мукаев Б.К.**

Авторский надзор
Товарищество с ограниченной ответственностью "КазахЭнергоПром"
БИН 040240002189

ГИП _____ **Сейсебаев А.М.**
(приказ №06-06 от 10.06.2021г)