Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования Щербактинского района" управления образования Павлодарской области

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"

Наменование строительства и его адрес: Капитальный ремонт кровли, оконных, дверных блоков, полов, вытяжка стен и потолков КГУ "Алексеевская СОШ" акимата Щербактинского района, расположенного с.Алексеевка, Павлодарской области

Договор подряда (контракт) №303 от 30.06.2021 года

Справка № 3

от 10.09.2021 года

о стоимости выполненных работ и затрат

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		303	30.06.2021				

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость (НДС 12%)	Итого к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт кровли, оконных, дверных блоков, полов, вытяжка стен и потолков КГУ "Алексеевская СОШ" акимата Щербактинского района, расположенного с.Алексеевка, Павлодарской области	143 433 397,30	128 065 533,30							15 367 864,00	
за месяц	43 813 157,43	39 118 890,56							4 694 266,87	43 813 157,43
Удержание 5%										2 190 657,87
Аванс 30%										13 143 947,23
К оплате:										28 478 552,33

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел образования Щербактинского района"
Управления образования Павлодарской области
БИН 990440005891
Руководитель _____ **Итемгенов М.А.**
М.П.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378
Директор _____ **Мукаев Б.К.**
М.П.

Технический надзор
Товарищество с ограниченной ответственностью "ИК "ДОБРО"
БИН 020540003174
Генеральный директор _____ **Жукенов Т.Т.**
(аттестат №KZ86VJE00060244 от 11.12.2020)

Авторский надзор
Товарищество с ограниченной ответственностью "КазахЭнергоПром"
БИН 040240002189
ГИП _____ **Сейсебаев А.М.**
(приказ №06-06 от 10.06.2021г)

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования Щербактинского района" управления образования Павлодарской области Павлодарская область, Щербактинский район, с.Шарбакты, Тауелсиздик,53 БИН 990440005891
тел.87183622715,+77051329206

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул.Казахстан,77 БИН 050940013378
тел.+77058149823

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт кровли, оконных, дверных блоков, полов, вытяжка стен и потолков КГУ "Алексеевская СОШ" акимата Щербактинского района, расположенного с.Алексеевка, Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт кровли, оконных, дверных блоков, полов, вытяжка стен и потолков КГУ "Алексеевская СОШ" акимата Щербактинского района, расположенного с.Алексеевка, Павлодарской области

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 303 2021-06-30

Акт №7
приемки выполненных работ за сентябрь 10.09.2021 года
(локальная смета №2-1-1)

Общестроительные работы

Составлена в текущих ценах с 07.07.20 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Выполнено работ: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Демонтажные работы										
1	16	1208-0101-0401	Отливы, свесы и тому подобное. Разборка НР = 72 %	м	-30,86	82,57	0,03	-2548	-1	0	-1834	-4733	
						82,54	0	-2547	0	–	-351		
			Раздел 3 Полы										
			3.1 Тип 1										

2	37	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	58,6	4126,83	91,31	241832	5351	156048	59665	325616
						1372,59	41,53	80434	2434	–	24120	
3	38	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 72 %	м плинтусов	61,4	378,91	2,03	23265	124	1894	15341	41694
						346,04	0,98	21247	60	–	3088	
4	39	2206-0301-0657	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	6,2014	2268		14065		14065	–	15190 Казахстан
						–		–		–	1125	
		3.2 Тип 2										
5	41	1111-0101-0203	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 72 %	м3 подстилающего слоя	13,152	9228,48	2130,93	121373	28026	46741	41987	176429
						3543,61	890,31	46606	11709	–	13069	
		3.3 Тип 3										
6	47	1111-0101-0203	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 72 %	м3 подстилающего слоя	30,392	9228,48	2130,93	280472	64763	108012	97024	407696
						3543,61	890,31	107697	27058	–	30200	
		Раздел 4 Проемы										
		4.1 Двери										
7	61	1109-0403-0501	Доводчики дверные. Установка НР = 72 %	шт.	11	1417,81	2,55	15596	28	–	11209	28949
						1415,26	–	15568	–	–	2144	
8	62	2109-0404-0104	Доводчик дверной 4 класса, на массу дверного полотна до 80 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	4	6598		26392		26392	–	28503 Казахстан
						–		–		–	2111	
9	63	2109-0404-0105	Доводчик дверной 4 класса, на массу дверного полотна до 100 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	7	8152		57064		57064	–	61629 Казахстан
						–		–		–	4565	
		4.3 Подоконники										

10	82 1110-0501-0402	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м НР = 72 %	м	-30,86	1796	11,98	-55425	-370	-46830	-6051	-66394
					266,52	5,8	-8225	-179	–	-4918	

Раздел 5 Кровля

11	87 1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 72 %	м2 обработанной поверхности	800	306,76	2,64	245408	2112	217176	19462	286060
					32,65	1,15	26120	920	–	21190	
12	88 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	800	187,64	9,4	150112	7520	80080	46737	212597
					78,14	3	62512	2400	–	15748	
13	92 1110-0106-0101	Окна слуховые. Устройство НР = 72 %	слуховое окно	4	18151,59	841,33	72606	3366	42877	19978	99990
					6590,72	345,95	26363	1384	–	7407	
14	93 2109-0201-0102	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	2,56	23624		60477		60477	–	65315 Казахстан
					–		–		–	4838	
15	94 1112-0101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей НР = 72 %	м2 кровли	28	5444,31	98,69	152441	2763	103887	33511	200828
					1635,4	26,86	45791	752	–	14876	
16	95 1112-0101-0707	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей НР = 72 %	м труб	180	1418,68	88,96	255362	16013	8626	169263	458595
					1281,8	24,24	230724	4363	–	33970	
17	96 1112-0101-0902	Желоба подвесные. Устройство НР = 72 %	м желобов	300	851,28	11,46	255384	3438	161541	65852	346935
					301,35	3,52	90405	1056	–	25699	

18	97	2110-0302-0202	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	м	180	2129		383220		383220	–	413878	Казахстан
						–		–		–	30658		
19	98	2110-0302-0201	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	м	300	1608		482400		482400	–	520992	Казахстан
						–		–		–	38592		
20	99	1208-0101-2706	Трубы водосточные. Смена воронок с земли, лестниц и подмостей НР = 72 %	шт.	20	577,75	2,15	11555	43	–	8304	21447	
						575,6	1,04	11512	21	–	1589		
21	100	2110-0302-0204	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	шт.	20	3989		79780		79780	–	86162	Казахстан
						–		–		–	6382		

Итого	**3 727 382**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	754 207
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	133 176
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	51 978
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 983 450
- перевозка грузов, тенге	0
- накладные расходы, тенге	580 448
в т.ч. зарплата, тенге	52 240
- сметная прибыль (8 %), тенге	276 102

Корректировочная смета №1 к локальной смете №2-1-1 на общестроительные работы

Раздел 2 ДОБАВИТЬ

2.4 Полы тип 1

22	14	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	81,4	4126,83	91,31	335924	7433	216762	82879	452307	

					1372,59	41,53	111729	3381	–	33504		
23	15 1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 72 %	м плинтусов	13,6	378,91	2,03	5153	28	419	3398	9235	
					346,04	0,98	4706	13	–	684		
24	16 2206-0301-0657	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001 К=0,101;	м2	1,3736	2268	0	3115	0	3115	0	3365	Казахстан
					0	0	0	0	–	249		
	2.5 Полы тип 2											
25	20 1111-0101-1109	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм НР = 72 %	м2 стяжки	153	982,44	15,22	150313	2329	85854	45183	211136	
					406,08	4,08	62130	624	–	15640		
26	21 1111-0101-1110	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109 НР = 72 % k=5	м2 стяжки	153	696,26	13,2	106528	2020	85785	13929	130093	
					122,37	4,07	18723	623	–	9637		
27	22 1111-0101-3702	Покрытия из "Релина". Устройство на клею НР = 72 %	м2 покрытия	153	540,52	21,71	82700	3322	2	58321	152303	
					518,8	10,63	79376	1626	–	11282		
28	23 2900-0000-0000 (пл)	Линолеум комерческий Omnisports R65 (2м) К=1,020;	м2	156,06	8297	0	1294830	0	1294830	0	1398416	Казахстан
					0	0	0	0	–	103586		
29	24 2900-0000-0000 (пл)	Шнур для горячей сварки 50 м	шт	2	10268	0	20536	0	20536	0	22179	Казахстан
					0	0	0	0	–	1643		
30	25 2900-0000-0000 (пл)	Клей Euroflex Standart 3 кг	шт	3	21429	0	64287	0	64287	0	69430	Казахстан

					0	0	0	0	–	5143		
	2.6 Полы тип 3											
31	30 1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 72 %	м плинтусов	280	378,91	2,03	106095	568	8636	69959	190138	
					346,04	0,98	96891	274	–	14084		
32	31 2206-0301-0657	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001 К=0,101;	м2	28,28	2268	0	64139	0	64139	0	69270	Казахстан
					0	0	0	0	–	5131		
	2.7 Полы тип 4											
33	34 1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 72 %	м плинтусов	114	284,9	2,2	32479	251	21279	7952	43665	
					96,04	0,84	10949	96	–	3234		
	2.8 Проемы											
34	37 1110-0501-0402	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м НР = 72 %	м	-13,8	1796	11,98	-24785	-165	-20942	-2706	-29690	
					266,52	5,8	-3678	-80	–	-2199		
35	38 2109-0205-0109	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 550 мм ГОСТ 23166-99	м	-44,66	2958	0	-132104	0	-132104	0	-142672	Казахстан
					0	0	0	0	–	-10568		
	2.8 Кровля											
36	42 1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 72 %	м2 кровли	800	6231,87	98,69	4985496	78952	3394904	1103852	6576496	
					1889,55	26,86	1511640	21488	–	487148		
	42.1 2900-0000-0000	Метеллочерепица Супермонтеррей 0,45мм с защитным покрытием 30мкр. Цвет "шоколад"	м2	884,8	3017,86				2670203			

Итого по разделу ДОБАВИТЬ	**9 155 671**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 892 466
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	94 738
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	28 045
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 107 502
- накладные расходы, тенге	1 382 767
в т.ч. зарплата, тенге	124 449
- сметная прибыль (8 %), тенге	678 198

Корректировочная смета №2 к локальной смете №2-1-1 на общестроительные работы

Раздел 2 ДОБАВИТЬ

Проемы

37	1	1146-0401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка НР = 72 %	м2	10,9141	1781,73	165,87	19446	1810	–	13357	35427
						1615,86	83,9	17636	916	–	2624	
38	2	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 72 %	м2	2	3198,21	59,29	6396	119	1067	3786	10997
						2605,08	24,34	5210	49	–	815	
39	3	2109-0402-0503	Блоки дверные стальные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	2	21761	0	43522	0	43522	0	47004 Казахстан
						0	0	0	0	–	3482	
40	4	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 72 %	м2 проемов	5,5857	2694,88	213,09	15053	1190	6461	5737	22453
						1325,2	101,29	7402	566	–	1663	

41	5	2109-0201-0605	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	м2	5,5857	21923	0	122455	0	122455	0	132250	Казахстан
						0	0	0	0	–	9796		
42	6	1110-0501-0101	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих НР = 72 %	м2 проемов	9,7746	3494,69	206,2	34159	2016	14648	13291	51246	
						1789,81	98,71	17495	965	–	3796		
43	7	2109-0201-0201	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	8,4194	16723	0	140798	0	140798	0	152063	Казахстан
						0	0	0	0	–	11264		
44	8	2109-0201-0401	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	1,3552	17162	0	23258	0	23258	0	25119	Казахстан
						0	0	0	0	–	1861		
45	9	1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР = 72 %	м2 проемов	1,815	3757,41	213,1	6820	387	3371	2334	9886	
						1687,25	98,71	3062	179	–	732		

46	10	2109-0201-0203	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м2	1,815	29776	0	54043	0	54043	0	58365	Казахстан
						0	0	0	0	–	4323		
47	11	1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 72 %	м2 проемов	2,1582	2391,58	210,28	5162	454	2426	1799	7518	
						1057,29	100,07	2282	216	–	557		
48	12	2109-0201-0404	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	2,1582	27277	0	58869	0	58869	0	63579	Казахстан
						0	0	0	0	–	4710		
49	13	1110-0501-0203	Проемы дверные площадью до 3 м2 в перегородках и деревянных нерубленных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 72 %	м2 проемов	1,7388	2509,45	232,64	4363	405	1926	1599	6439	
						1169,09	107,93	2033	188	–	477		
50	14	2109-0202-0303	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-8, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	1,7388	26281	0	45697	0	45697	0	49353	Казахстан
						0	0	0	0	–	3656		
51	15	1110-0103-0301	Перегородки ПВХ в санузлах. Устройство НР = 72 %	м2 перегородок	8,99	1429,09	130,08	12848	1169	1329	7852	22356	
						1151,17	61,84	10349	556	–	1656		

52	16	2109-0202-0301	Перегородки внутренние из ПВХ профилей глухие, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	8,99	24235	0	217873	0	217873	0	235304	Казахстан
						0	0	0	0	–	17430		
53	17	2109-0206-0301	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	3	111	0	333	0	333	0	360	Казахстан
						0	0	0	0	–	27		
54	18	1211-0102-1101	Штукатурка наружных прямолинейных откосов по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым с земли и лесов НР = 72 %	м2	111,2	4967,22	0,37	552355	41	108901	319257	941341	
						3987,52	–	443412	–	–	69729		
55	19	1134-0108-0703	Каркасы стен. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм (откосы внутренние) НР = 72 %	м2 поверхности	40,7135	3994,67	11,15	162637	454	119232	31029	209159	
						1054,95	3,56	42951	145	–	15493		
56	20	1115-0108-1901	Откосы оконные наружные из ПВХ. Устройство НР = 72 %	м	36,54	556	6,81	20316	249	1496	13408	36422	
						508,25	1,39	18571	51	–	2698		
57	21	2109-0205-0301	Отливы оконные из ПВХ профилей шириной 90 (100) мм ГОСТ 23166-99	м	36,54	304	0	11108	0	11108	0	11997	Казахстан
						0	0	0	0	–	889		
58	22	1146-0201-0601	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3 НР = 72 %	м3	16,24	38657,74	17,92	627802	291	391345	170040	861669	
						14542,22	–	236166	–	–	63827		

Отделка помещений

59	23	1115-0405-0105	Стены. Расчистка от старой краски водоэмульсионной НР = 72 %	м2	700	218,36 / 216,03	2,33 / 1,12	152852 / 151221	1631 / 784	0 / –	109444 / 20984	283280
60	24	1115-0405-0106	Потолки. Расчистка от старой краски водоэмульсионной НР = 72 %	м2	672,6	245,48 / 243,15	2,33 / 1,12	165110 / 163543	1567 / 753	0 / –	118293 / 22672	306075
61	25	1211-0101-0207	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм НР = 72 %	м2	28,2	3105,45 / 2601,37	14,36 / 7,26	87574 / 73359	405 / 205	13810 / –	52966 / 11243	151783
62	26	1107-0516-0115	Панели перекрытий. Промазка и расшивка швов снизу раствором НР = 72 %	м шва	250	453,87 / 443,8	3,37 / 1,62	113468 / 110950	843 / 405	1675 / –	80176 / 15492	209136
63	27	1211-0101-0110	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 2 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР = 72 %	м2	672,6	1505,37 / 1252,15	29,23 / 23,2	1012512 / 842196	19660 / 15604	150656 / –	617616 / 130410	1760538
64	28	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	672,6	889,17 / 602,21	5,8 / 1,86	598056 / 405046	3901 / 1251	189109 / –	292534 / 71247	961837
65	29	1211-0101-0109	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 5 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР = 72 %	м2	700	1441,91	26,46	1009337	18522	308903	501359	1631552

					974,16	20,6	681912	14420	–	120856		
66	30	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	700	1202,32	9,07	841624	6349	298844	387702	1327672
						766,33	2,92	536431	2044	–	98346	
67	31	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям за 2 раза НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	700	906,99	7,26	634893	5082	195048	314798	1025666
						621,09	3,51	434763	2457	–	75975	
68	32	1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям за 2 раза НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	819,3	1011,22	7,26	828493	5948	249805	414444	1342372
						699,06	3,51	572740	2876	–	99435	
69	33	1115-0108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство НР = 72 %	м2	62,6	1653,43	175,28	103505	10973	–	70429	187849
						1478,15	84,44	92532	5286	–	13915	
70	34	2203-0301-0105	Подвесной потолок из минерального волокна класса "эконом" t 12 мм в комплекте	м2	62,6	2973		186110		186110	–	200999 Казахстан
						–		–		–	14889	
71	35	1146-0303-0101	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 НР = 72 %	м3 заделки	0,4254	96758,04	657,96	41161	280	17956	16601	62383
						53891,32	310,8	22925	132	–	4621	

72	36	1134-0108-0307	Каркасы конструкций потолков металлических. Устройство НР = 72 %	м2 площади	146,7	11250,96 / 2422,25	589,08 / 397,57	1650516 / 355344	86418 / 58324	1208754 / –	297841 / 155869	2104226
73	37	1110-0104-0203	Потолки. Подшивка плитами OSB НР = 72 %	м2 потолков	146,7	2116,9 / 852,67	18,27 / 8,74	310549 / 125087	2680 / 1282	182782 / –	90986 / 32123	433658
		Полы										
74	38	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	13,2	815,78 / 385,65	35,73 / 17,21	10768 / 5091	472 / 227	5205 / –	3829 / 1168	15765
75	39	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 72 %	м2 стяжки	13,2	764,12 / 33,33	42,43 / 19,91	10086 / 440	560 / 263	9086 / –	506 / 847	11439
76	40	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	13,2	4126,83 / 1372,59	91,31 / 41,53	54474 / 18118	1205 / 548	35151 / –	13440 / 5433	73347
77	41	1111-0101-3603	Покрытия из линолеума из готовых ковров на комнату. Устройство насухо НР = 72 %	м2 покрытия	60	2952,28 / 189,34	25,26 / 12,38	177137 / 11360	1516 / 743	164261 / –	8714 / 14868	200719
		Крыльцо										
78	42	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 72 %	м3 материала основания в плотном теле	1,82	3244,23 / 138,1	1033,73 / 223,64	5904 / 251	1881 / 407	3772 / –	474 / 510	6888

79	43	1111-0101-2501	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком НР = 72 %	м2 покрытия	26,2	1244,58 / 1108,21	127,52 / 36,65	32608 / 29035	3341 / 960	232 / –	21596 / 4336	58540	
80	44	2104-0509-0403	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 50 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-2017	м2	26,2	1487 / –		38959 / –		38959 / –	– / 3117	42076	Казахстан
81	45	1107-0519-0201	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка НР = 72 %	м	17,1	13008,05 / 1505,35	4,33 / –	222438 / 25741	74 / –	196622 / –	18534 / 19278	260250	
82	46	1107-0519-0201	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка НР = 72 %	м	9,6	1640,05 / 1505,35	4,33 / –	15744 / 14451	42 / –	1252 / –	10405 / 2092	28241	
83	47	2301-0201-0940	Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали 08Х18Н10Т, D 51 мм, толщина стенки 3 мм ГОСТ 11068-81	м	11,6	5629 / –		65296 / –		65296 / –	– / 5224	70520	Казахстан
84	48	1107-0111-0209	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей НР = 72 %	шт.	1	839,29 / 769,64	28,06 / 4,4	839 / 770	28 / 4	42 / –	557 / 112	1508	
85	49	1109-0601-0101	Монтаж козырьков НР = 72 %	т конструкций	0,27	95407,08 / 88996,4	4616,59 / 1851,85	25760 / 24029	1246 / 500	484 / –	17661 / 3474	46895	

86	50	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,3	497895 / –		149369 / –		149369 / –	– / 11950	161319	Казахстан
		Кровля											
87	51	1208-0101-0706	Элементы фермы. Усиление парными накладками на гвоздях НР = 72 %	пара	96	1221,56 / 1029,6	– / –	117270 / 98842	– / –	18428 / –	71166 / 15075	203511	
88	52	1208-0101-1402	Контробрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство НР = 72 %	м2	1800	627,53 / 184,54	11,97 / 5,93	1129554 / 332172	21546 / 10674	775836 / –	246849 / 110112	1486515	
89	53	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита контробрешетки НР = 72 %	м2 обработанной поверхности	1800	306,76 / 32,65	2,64 / 1,15	552168 / 58770	4752 / 2070	488646 / –	43805 / 47678	643651	

Итого по разделу ДОБАВИТЬ	**18 290 517**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	5 993 688
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	209 507
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	126 050
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 326 251
- накладные расходы, тенге	4 406 214
в т.ч. зарплата, тенге	396 559
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 354 856
Итого по акту	**31 173 569**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	8 640 361
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	437 421
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	206 073
- материалы, изделия и конструкции, тенге	13 417 203
- перевозка грузов, тенге	0
- накладные расходы, тенге	6 369 429

в т.ч. зарплата, тенге	573 248
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 309 156
Всего	**31 173 569**
Временные здания и сооружения (1,5 %) К=0,8	374 083
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**630 953**
Итого в текущих ценах с 07.07.20 г.	**32 178 605**
Итого в текущих ценах на 2021 год-100% К=1,050036	**33 788 694**
с понижающим коэффициентом К=0,9	30409824,56
НДС (12 %)	3 649 178,95
Итого по акту с учетом НДС	**34 059 003,51**

Заказчик:

Государственное учреждение
"Отдел образования Щербактинского района"
управления образования Павлодарской области
БИН 990440005891

Руководитель _____ **Итемгенов М.А.**

Подрядчик :

Товарищество с ограниченной ответственностью
"КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор _____ **Мукаев Б.К.**

Технический надзор
Товарищество с ограниченной ответственностью "ИК "ДОБРО"
БИН 020540003174

Эксперт _____ **Жаменкин В.С.**

(аттестат №KZ86VJB00060244 от 11.12.2020)

Авторский надзор
Товарищество с ограниченной ответственностью "КазахЭнергоПром"
БИН 040240002189

ГИП _____ **Сейсебаев А.М.**

(приказ №06-06 от 10.06.2021г)

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования Щербактинского района" управления образования Павлодарской области Павлодарская область, Щербактинский район, с.Шарбакты, Тауелсиздик,53 БИН 990440005891
тел.87183622715,+77051329206
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул.Казахстан,77 БИН 050940013378
тел.+77058149823
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт кровли, оконных, дверных блоков, полов, вытяжка стен и потолков КГУ "Алексеевская СОШ" акимата Щербактинского района, расположенного с.Алексеевка, Павлодарской области
(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт кровли, оконных, дверных блоков, полов, вытяжка стен и потолков КГУ "Алексеевская СОШ" акимата Щербактинского района, расположенного с.Алексеевка, Павлодарской области
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 303 2021-06-30

Акт №8
приемки выполненных работ за сентябрь 10.09.2021 года
(локальная смета №2-1-2)
Отопление и вентиляция

Составлена в текущих ценах с 07.07.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз.по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 2 Отопление											
1	11	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 72 %	м трубопровода	1225	83,84 / 82,11	1,06 / 0	102704 / 100585	1299 / 0	820 / –	72421 / 14010	189135	
2	20	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 72 %	м2	-118	83,02	2,39	-9796	-282	-4398	-3706	-14582	

					43,36	0,26	-5116	-31	–	-1080		
3	21 1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за два раза НР = 72 %	м2	-331,6	249 / 38,08	6,16 / 0,78	-82568 / -12627	-2043 / -259	-67898 / –	-9278 / -7348	-99194	
4	22 1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР = 72 %	шт.	104	188,54 / 172,42	– / –	19608 / 17932	– / –	1676 / –	12911 / 2602	35121	
5	23 2304-0905-1814	Краны Маевского Т 130 °С, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	104	278 / –		28912 / –		28912 / –	– / 2313	31225	Казахстан

Итого	**141 705**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	100 774
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	-1 026
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	-290
- материалы, изделия и конструкции, тенге	-40 888
- накладные расходы, тенге	72 348
в т.ч. зарплата, тенге	6 511
- сметная прибыль (8 %), тенге	10 497

Корректировочная смета №3 к локальной смете №2-1-2 на отопление и вентиляцию

Раздел 2 ДОБАВИТЬ

6	1 1118-0301-0104	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР = 72 % К=0,140;	кВт	259	1094,81 / 642,6	15,41 / 5,27	283556 / 166433	3991 / 1365	113131 / –	120815 / 32350	436721	
7	2 2305-1001-0309	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	1850	2287 / –		4230950 / –		4230950 / –	– / 338476	4569426	Казахстан
8	3 1116-0602-0201	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении НР = 72 %	шт.	106	589,14	2,17	62449	230	7182	39670	110289	

					519,22	0,57	55037	60	–	8170		
9	4 2304-0905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	106	818 / –		86708 / –		86708 / –	– / 6937	93645	Казахстан
10	5 1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР = 72 %	шт.	36	188,54 / 172,42	– / –	6787 / 6207	– / –	580 / –	4469 / 900	12156	
11	6 2304-0905-1814	Краны Маевского Т 130 °С, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	36	278 / –		10008 / –		10008 / –	– / 801	10809	Казахстан

Итого по разделу ДОБАВИТЬ	**5 233 046**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	227 677
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	4 221
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 425
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 448 559
- накладные расходы, тенге	164 954
в т.ч. зарплата, тенге	14 846
- сметная прибыль (8 %), тенге	387 634
Итого по акту	**5 374 751**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	328 451
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 195
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 135
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 407 671
- накладные расходы, тенге	237 302
в т.ч. зарплата, тенге	21 357
- сметная прибыль (8 %), тенге	398 131
Всего	**5 374 751**
Временные здания и сооружения (1,5 %) К=0,8	64 497
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**108 785**
Итого в текущих ценах с 07.07.20 г.	**5 548 033**
Итого в текущих ценах на 2021 год-100% К=1,050036	**5 825 634**

с понижающим коэффициентом К=0,9 5243070,60

НДС (12 %) 629 168,47

Итого по акту с учетом НДС 5 872 239,07

Заказчик:

Государственное учреждение
"Отдел образования Щербактинского района"
управления образования Павлодарской области
БИН 990440005891

Руководитель _____ **Итемгенов М.А.**

Технический надзор
Товарищество с ограниченной ответственностью "ИК "ДОБРО"
БИН 020540003174

Эксперт _____ **Жаменкин В.С.**

(аттестат №KZ86VTE00060244 от 11.12.2020)

Подрядчик :

Товарищество с ограниченной ответственностью
"КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор _____ **Мукаев Б.К.**

Авторский надзор
Товарищество с ограниченной ответственностью "КазахЭнергоПром"
БИН 040240002189

ГИП _____ **Сейсебаев А.М.**

(приказ №06-06 от 10.06.2021г)

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования Щербактинского района" управления образования Павлодарской области Павлодарская область, Щербактинский район, с.Шарбакты, Тауелсиздик,53 БИН 990440005891
тел.87183622715,+77051329206
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул.Казахстан,77 БИН 050940013378
тел.+77058149823
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт кровли, оконных, дверных блоков, полов, вытяжка стен и потолков КГУ "Алексеевская СОШ" акимата Щербактинского района, расположенного с.Алексеевка, Павлодарской области
(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт кровли, оконных, дверных блоков, полов, вытяжка стен и потолков КГУ "Алексеевская СОШ" акимата Щербактинского района, расположенного с.Алексеевка, Павлодарской области
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 303 2021-06-30

Акт №9
приемки выполненных работ за сентябрь 10.09.2021 года
(локальная смета №2-1-3)

Электромонтажные работы

Составлена в текущих ценах с 07.07.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз.по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 3 Светотехническое оборудование										
1	18	1121-0401-0108	Светильники для ламп светодиодных местного освещения. Установка НР = 72 %	шт.	67	724,6 / 678,53	8,22 / 3,14	48548 / 45462	551 / 211	2536 / –	32885 / 6515	87948	
2	21	2307-0106-0855	Светильник офисный светодиодный потолочный типа GALAD ДПО01-30 эконом, мощность 30 Вт, IP54 СТ РК 2595-2014	шт.	16	17979		287664		287664	–	310677	

							–		–		–	23013			
3	22	2307-0106-0921	Светильник светодиодный антивандальный AILIN LED ЖКХ 12-Ф-220В-D180 с фотодатчиком, мощность 12 Вт, световой поток 1400 (±5%), цветовая температура 4000К, IP54 СТ РК 3055-2017	шт.	17	7651 / –		130067 / –		130067 / –	– / 10405		140472	Казахстан
4	24	2307-0405-0305	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	68	6747 / –		458796 / –		458796 / –	– / 36704		495500	Казахстан
		Раздел 4 Электроустановочные изделия												
5	27	1121-0202-0202	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка НР = 72 %	шт.	39	177,11 / 167,26	0,18 / 0,08	6907 / 6523	7 / 3	377 / –	4699 / 928		12534	
6	28	2307-0218-1601	Выключатель одноклавишный, открытой проводки брызгозащищенный, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	8	235 / –		1880 / –		1880 / –	– / 150		2030	Казахстан
7	30	2307-0218-1603	Выключатель двухклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	31	248 / –		7688 / –		7688 / –	– / 615		8303	Казахстан
8	32	2307-0202-1401	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У192 УХЛ3	шт.	280	42 / –		11760 / –		11760 / –	– / 941		12701	Казахстан
		Раздел 5 Изделия для монтажа кабельной продукции												

9	33 1121-0101-0205	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола НР = 72 %	м	25	200,22 / 193,02	2,24 / 0,1	5006 / 4826	56 / 3	124 / –	3477 / 679	9162	
10	35 1121-0102-0101	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка НР = 72 %	м	690	253,22 / 235,34	3,32 / 0,04	174722 / 162385	2291 / 28	10046 / –	116937 / 23333	314992	
11	36 2306-1710-0108	Канал кабельный из ПВХ размерами 40 мм х 25 мм	м	710,7	148 / –		105184 / –		105184 / –	– / 8415	113599	Казахстан
	Раздел 6 Кабельно-проводниковая продукция											
12	37 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	256,2	319,64 / 129,5	144,92 / 44,79	81892 / 33178	37129 / 11475	11585 / –	32150 / 9123	123165	
13	41 2306-0145-1901	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1173	329525 / –		38653 / –		38653 / –	– / 3092	41745	Казахстан

Итого	**1 672 828**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	252 374
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	40 034
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	11 720
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 066 360
- накладные расходы, тенге	190 148
в т.ч. зарплата, тенге	17 113
- сметная прибыль (8 %), тенге	123 913

Корректировочная смета №4 к локальной смете №2-1-3 на Электромонтажные работы
Раздел 2 ДОБАВИТЬ

14	1	2307-0106-0119	Светильник потолочный для светодиодных ламп с призматическим рассеивателем модель ДВО 6567-Р мощность 36 Вт, световой поток 2500 лм, цветовая температура 6500 К, степень защиты IP 40 СТ РК 2595-2014	шт.	34	5227 / –		177718 / –		177718 / –	– / 14217	191935	Казахстан
15	2	1133-0207-0102	Светильники светодиодные. Установка НР = 72 %	светильник	3	4866,08 / 2307,48	2539,62 / 1048,95	14598 / 6922	7619 / 3147	57 / –	7250 / 1748	23596	
16	3	2307-0103-0249	Прожектор светодиодный типа PFL-S, мощностью 30 Вт, IP65, ГОСТ IEC 60598-1-2013, ГОСТ IEC 60598-2-5-2012	шт.	3	3617 / –		10851 / –		10851 / –	– / 868	11719	Казахстан
17	4	1121-0202-0202	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка НР = 72 %	шт.	10	177,11 / 167,26	0,18 / 0,08	1771 / 1673	2 / 1	97 / –	1205 / 238	3214	
18	5	2307-0218-1601	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	235 / –		470 / –		470 / –	– / 38	508	Казахстан
19	6	2307-0220-0511	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20, ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.	1	454 / –		454 / –		454 / –	– / 36	490	Казахстан

20	7	2307-0220-0523	Розетка штепсельная трехместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20, ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.	7	724 / –		5068 / –		5068 / –	– / 405	5473	Казахстан
21	8	1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР = 72 %	шт.	1	1275,75 / 1170,15	79,98 / 31,45	1276 / 1170	80 / 31	26 / –	865 / 171	2312	
22	9	2307-0501-0203	Счетчики электронные трехфазные учета активной энергии прямого и трансформаторного включения, однотарифные типа Меркурий 230 АМ-02, 3х230/400 В, 10(100) А, ОУ, класс точности 1	шт.	1	10137 / –		10137 / –		10137 / –	– / 811	10948	Казахстан
23	10	1308-0206-2101	Рукав металлический (гофротруба) наружным диаметром до 48 мм. Прокладка НР = 72 %	м	60	460,1 / 363,66	47,52 / 6,92	27606 / 21820	2851 / 415	2935 / –	16009 / 3489	47104	
24	11	2306-1705-0106	Металлорукав РЗ-ЦХ 25	м	60	233 / –		13980 / –		13980 / –	– / 1118	15098	Казахстан
25	12	2301-0504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм К=1,010;	м	25,25	40 / –		1010 / –		1010 / –	– / 81	1091	Казахстан
26	13	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	365	319,64 / 129,5	144,92 / 44,79	116669 / 47268	52896 / 16348	16505 / –	45804 / 12998	175471	
27	14	2306-0145-1503	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,03	192946		5788		5788	–	6251	Казахстан

						–		–		–	463		
28	15	2306-0145-1504	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,22	297269 / –		65399 / –		65399 / –	– / 5232	70631	Казахстан
29	16	2306-0145-1707	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 4х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,115	1468473 / –		168874 / –		168874 / –	– / 13510	182384	Казахстан
30	17	1308-0201-0702	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 %	м кабеля	70	721 / 181,3	414,69 / 136,4	50470 / 12691	29028 / 9548	8751 / –	16012 / 5319	71801	
31	18	2306-0112-1005	Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией КГ 5х8-0,66 ГОСТ 24334-80	км	0,07	1218292 / –		85280 / –		85280 / –	– / 6822	92102	Казахстан
32	19	1308-0301-0121	Машина электрическая, присоединение к электрической сети (станки в кабинете труда) НР = 72 %	шт.	5	3838,51 / 2690	17,92 / –	19193 / 13450	90 / –	5653 / –	9684 / 2310	31187	

Итого по разделу ДОБАВИТЬ	**943 315**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	104 994
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	92 566
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	29 490
- материалы, изделия и конструкции, тенге	579 053
- накладные расходы, тенге	96 829
в т.ч. зарплата, тенге	8 715

- сметная прибыль (8 %), тенге	69 874
Итого по акту	**2 616 143**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	357 368
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	132 600
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	41 210
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 645 413
- накладные расходы, тенге	286 977
в т.ч. зарплата, тенге	25 828
- сметная прибыль (8 %), тенге	193 787
Всего	**2 616 143**
Временные здания и сооружения (1,5 %) К=0,8	31 394
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**52 951**
Итого в текущих ценах с 07.07.20 г.	**2 700 488**
Итого в текущих ценах на 2021 год-100% К=1,050036	**2 835 610**
с понижающим коэффициентом К=0,9	2552049,00
НДС (12 %)	306 245,88
Итого по акту с учетом НДС	**2 858 294,88**

Заказчик:

Государственное учреждение
"Отдел образования Щербактинского района"
управления образования Павлодарской области
БИН 990440005891

Руководитель _____ **Итемгенов М.А.**

Подрядчик :

Товарищество с ограниченной ответственностью
"КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор _____ **Мукаев Б.К.**

Технический надзор
Товарищество с ограниченной ответственностью "ИК "ДОБРО"
БИН 020540003174

Эксперт _____ **Жаменкин В.С.**

(аттестат №KZ86VJE00060244 от 11.12.2020)

Авторский надзор
Товарищество с ограниченной ответственностью "КазахЭнергоПром"
БИН 040240002189

ГИП _____ **Сейсебаев А.М.**

(приказ №06-06 от 10.06.2021г)

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования Щербактинского района" управления образования Павлодарской области
Павлодарская область, Щербактинский район, с.Шарбакты, Тауелсиздик,53 БИН 990440005891
тел.87183622715,+77051329206
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул.Казахстан,77 БИН 050940013378
тел.+77058149823
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Капитальный ремонт кровли, оконных, дверных блоков, полов, вытяжка стен и потолков КГУ "Алексеевская СОШ" акимата
(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт кровли, оконных, дверных блоков, полов, вытяжка стен и потолков КГУ "Алексеевская СОШ" акимата
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 303 2021-06-30

Акт №10
приемки выполненных работ за сентябрь 10.09.2021 года
(локальная смета №2-1-4)

Пожарная сигнализация

Составлена в текущих ценах с 07.07.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз.по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	19	1310-0408-0301	Громкоговоритель настольный. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	72	3338,53 / 3252	– / –	240374 / 234144	– / –	6230 / –	168584 / 32717	441674	
2	20	2308-0301-0402	Извещатели акустические модели АС-4-2	шт.	72	4581 / –		329832 / –		329832 / –	– / 26387	356219	Казахстан
		Раздел 3 ЗИП											
3	45	2308-0302-0602	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10	шт.	2	1076 / –		2152 / –		2152 / –	– / 172	2324	Казахстан
4	46	2308-0302-0302	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-41М	шт.	16	1933 / –		30928 / –		30928 / –	– / 2474	33402	Казахстан
5	47	2308-0302-0303	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-41М с КМЧ	шт.	2	2872 / –		5744 / –		5744 / –	– / 460	6204	Казахстан
6	48	2308-0302-0201	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 101-1А-А3	шт.	2	1002		2004		2004	–	2164	Казахстан

											160		
						–		–		–			
7	49	2308-0301-0402	Извещатели акустические модели АС-4-2	шт.	8	4581		36648		36648	–	39580	Казахстан
						–		–		–	2932		
		Итого						**881 567**					
		в том числе						234 144					
		- зарплата рабочих-строителей, тенге						413 538					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге						168 584					
		- накладные расходы, тенге						15 173					
		в т.ч. зарплата, тенге						65 302					
		- сметная прибыль (8 %), тенге											
		Корректировочная смета №5 к локальной смете №2-1-4 на Пожарную сигнализацию											
		Раздел 1 ДОБАВИТЬ											
8	1	1310-0411-0209	Громкоговоритель или звуковая колонка мощностью свыше 10 Вт. Монтаж на стене НР = 72 %	шт.	2	6240,14	–	12480	–	580	8568	22732	
						5950	–	11900	–	–	1684		
9	2	2308-0301-0401	Извещатели акустические модели EGA508T	шт.	2	5207		10414		10414	–	11247	Казахстан
						–		–		–	833		
10	3	1310-0105-0502	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной НР = 72 %	м кабеля	20	627,25	69,45	12545	1389	3302	5940	19964	
						392,7	19,81	7854	396	–	1479		
11	4	2306-1623-0202	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2	км	0,02	64347		1287		1287	–	1390	Казахстан
						–		–		–	103		
		Итого по разделу ДОБАВИТЬ						**55 333**					
		в том числе						19 754					
		- зарплата рабочих-строителей, тенге						1 389					
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге						396					
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						15 583					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге						14 508					
		- накладные расходы, тенге											

в т.ч. зарплата, тенге	1 306
- сметная прибыль (8 %), тенге	4 099
Итого по акту	**936 900**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	253 898
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 389
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	396
- материалы, изделия и конструкции, тенге	429 121
- накладные расходы, тенге	183 092
в т.ч. зарплата, тенге	16 479
- сметная прибыль (8 %), тенге	69 401
Всего	**936 900**
Временные здания и сооружения (1,5 %) К=0,8	11 243
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**18 963**
Итого в текущих ценах с 07.07.20 г.	**967 106**
Итого в текущих ценах на 2021 год-100% К=1,050036	**1 015 496**
с понижающим коэффициентом К=0,9	913946,40
НДС (12 %)	109 673,57
Итого по акту с учетом НДС	**1 023 619,97**

Заказчик:

Государственное учреждение
"Отдел образования Щербактинского района"
управления образования Павлодарской области
БИН 990440005891

Руководитель _____ **Итемгенов М.А.**

Подрядчик :

Товарищество с ограниченной ответственностью
"КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор _____ **Мукаев Б.К.**

Технический надзор
Товарищество с ограниченной ответственностью "ИК "ДОБРО"
БИН 020540003174

Эксперт _____ **Жаменкин В.С.**

(аттестат №KZ86VJE00060244 от 11.12.2020)

Авторский надзор
Товарищество с ограниченной ответственностью "КазахЭнергоПром"
БИН 040240002189

ГИП _____ **Сейсебаев А.М.**

(приказ №06-06 от 10.06.2021г.)