Приложение №4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика

Заказчик : ГКП на праве хозяйственного ведения "Ордабасинская центральная районная больница" управления общественного здоровья Туркестанской области"
Подрядчик : ТОО "MK Stroi"

Текущий ремонт врачебной амбулатории в с.Кайнар Ордабасинского района

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за октябрь 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№319	24.09.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	**Всего к оплате**
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в по смете 2019 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Текущий ремонт врачебной амбулатории в с.Кайнар Ордабасинского района	20 000 000,000									20 000 000,000
Итого:	20 000 000,000									**20 000 000,000**

ЗАКАЗЧИК:

Главный врач ГКП на праве хозяйственного ведения "Ордабасинская центральная районная больница" управления общественного здоровья Туркестанской области"
Мырзагелдиев Б.М.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "MK Stroi"
Курманалиев М.Т.

ИИН/БИН

Заказчик **ГКП на ПХВ "Ордабасинская центральная районная больница"управления общественного здоровья Туркестанской области** 091040002440

полное наименование,адрес,данные о средствах связи

Иполнитель **ТОО "МК Stroi" г.Шымкент, ПРОЕЗД СПОРТИВНЫЙ, 7** 210540020015

полное наименование,адрес,данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор 319

Номер документа	Дата составления
2	18.10.2021г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)(в разрезе их подвидов в соответсвии с технической спецификацией,зданием,графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных Исследованиях,маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата,номер.количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Текущий ремонт врачебной амбулотории в с.Кайнар Ордабасинского района			усл	1	20000000,00	20000000,00
				Итого	1	x	20 000 000

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование,количество,стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их)наличии) на _____страниц

Сдал (Исполнитель) Руководитель Курманалиев М.Т.
должность подпись расшифровка подписи

Принял (Заказчик) Главный врач Мырзагелдиев Б.М. / / _____
должность подпись расшифровка подписи

М.П.

Дата подписания (принятия)работ(услуг) 18.10.2021

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Ордабасинская центральная районная больница" управления общественного здоровья Туркестанской области**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "MK Stroi"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Текущий ремонт врачебной амбулатории в с.Кайнар Ордабасинского района**

(наименование, адрес)

Объект : **Текущий ремонт здании**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 319**

Акт выполненных работ

за **октябрь 2021 (месяц, год) на 2-1 Текущий ремонт здании работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 18.10.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Ремонтные работы										
1	1	**Е11-110101-4001 Изм. и доп. вып. 8**	**Плинтуса поливинилхлоридные.Устройство на мастике КН-2,КН-3**	м плинтусов	266,891	358,14 / 143,75	0,96 / 0,47	95584 / 38366	256 / 125	56963	36182 / 10541	142307	
	1.1	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	269,5599	182				49059,9			Казахстан 100%
	1.2	261-105-0402	Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 каучуковая КН-2	кг	13,7449	575				7903,31			Казахстан 100%
2	2	**Е12-110102-1501**	**Затирка.Ремонт сухой растворной смесью**	м2	315	1741,6 / 1024,07	93,77 / 81,54	548604 / 322582	29537 / 25685	196484	250752 / 63949	863305	
	2.1	232-501-0101	Смесь сухая шпатлевочная на клеевой основе СТ РК 1168-2006	кг	1732,5	93				161122,5			Казахстан 100%
3	3	**Е11-150206-0204 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены.Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску.Сухими смесями на гипсовой основе/ ШПАКЛЕВКА АЛИНЕКС**	м2 отдельяемой поверхности	2463	1530,89 / 861,27	13,39 / 4,49	3770582 / 2121308	32980 / 11059	1616294	1705894 / 438118	5914594	
	3.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	17206,518	86				1479760,55			Казахстан 100%
4	4	**Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15**	**Потолок.Отделка внутренних поверхностей за один раз.Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отдельяемой поверхности	675	914,99 / 634,08	5,33 / 1,8	617618 / 428004	3598 / 1215	186016	343375 / 76879	1037872	
	4.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	1886,625	86				162249,75			Казахстан 100%
5	5	**Е11-150405-0107 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	2000	1197,84 / 980,62	7,18 / 3,53	2395680 / 1961240	14360 / 7060	420080	1574640 / 317626	4287946	
	5.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	1,26	220158				277399,08			Казахстан 100%
	5.2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	1580	88				139040			Казахстан 100%
6	6	**Е11-150403-0308 Изм. и доп. вып. 17**	**Стены.Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	463	881,86 / 674,86	3,79 / 1,86	408301 / 312460	1755 / 861	94086	250657 / 52717	711675	
	6.1	261-201-0310	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0347	646324				22443,6			Казахстан 100%
	6.2	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	52,219	568				29717,19			Казахстан 100%
	6.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	85,0531	483				41080,65			Казахстан 100%
7	7	**Е11-150405-0108 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолок.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	675	1518,12 / 1275,6	7,83 / 3,85	1024731 / 861030	5285 / 2599	158416	690903 / 137251	1852885	
	7.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,4658	220158				102538,59			Казахстан 100%
	7.2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	621	88				54648			Казахстан 100%

	8	Е11-150107-0101 Изм. и доп. вып. 17	Стены,столбы,пилястры и откосы.Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону		15	3280,79	22,99	49212	345	4827	35369	91347	
			м2 поверхности облицовки			2936	11,42	44040	171		6766		
9	9	С1232-201-0103	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие многоцветные,I сорта ГОСТ 6141-91	м2	15	3195		47925		47925		51759	Казахстан
10	10	Е11-180301-0101	Радиаторы чугунные.Установка		55,2	17575,05	185,21	970143	10224	905012	3834 58791	1111249	
				квт		994,68	92,1	54906	5084		82315		
	10.1	245-101-0106	Радиатор отопления чугунный ГОСТ 31311-2005 МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм	кВт	55,2	16222				895454,4			Казахстан 100%
11	11	Е11-160301-0103 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 25 мм.Прокладка		20	1383,83	20,42	27677	408	17948	9296	39931	
				м трубопровода		465,99	8,32	9320	166		2958		
	11.1	261-305-0203	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	20	888				17760			Казахстан 100%
12	12	Е11-160301-0104 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 32 мм.Прокладка		30	1977,6	20,42	59328	613	44736	13945	79135	
				м трубопровода		465,99	8,32	13980	250		5862		
	12.1	261-305-0204	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	30	1481				44430			Казахстан 100%
13	13	Е11-160301-0106 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 50 мм.Прокладка		15	2409,8	37,91	36147	568	26823	8818	48562	
				м трубопровода		583,67	16,16	8755	242		3597		
	13.1	261-305-0206	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	15	1771				26565			Казахстан 100%
14	14	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные.Установка		30	318,42	0	9553	0	3286	6141	16950	
				шт.		208,88	0	6267	0		1256		
	14.1	261-301-0405	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	30	91				2730			Казахстан 100%
15	15	Е11-250127-0101 Изм. и доп. вып. 15	Трубопровод диаметром 350 мм.Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа	км трубопровода	0,3	1169673,8	918785,3	350902	275635	859	134130	523835	
						248024	243294,85	74407	72988		38803		
	15.1	241-106-0101	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 159х6,0 мм	м	0,132	2622				346,1			Казахстан 100%
	15.2	241-106-0107	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 377х9,0 мм	м	0,012	13462				161,54			Казахстан 100%
	15.3	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,3	537				161,1			Казахстан 100%
	15.4	261-301-0230	Заглушки инвентарные металлические	т	0,0003	238411				71,52			Казахстан 100%
16	16	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2		380	1038,44	1,22	394607	464	52926	273156	721184	
			м2 окрашиваемой поверхности			897,94	0,6	341217	228		53421		
	16.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	93,48	483				45150,84			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 1. Ремонтные работы									17494536	
			Раздел: 2. Электромонтажные работы										
17	17	Е11-210401-0101 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных.Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды		95	639,8	4,26	60781	404	6503	38919	107676	
				шт.		567,09	1,9	53874	180		7976		
	17.1	261-404-0531	Скобы соединительные	100 шт	1,938	951				1843,04			Казахстан 100%
	17.2	261-303-0101	Держатель светильника	10 шт	9,69	460				4457,4			Казахстан 100%
18	18	С1247-101-0120 прим	Светильники для люминесцентных ламп,тип ЛПО 46-4х18-701/702 Norma ГОСТ 17677-82 /4х18 OPL/S/		95	9667		918365		918365		991834	
				шт.							7469		
19	19	Ц13-080304-0208 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафом отопления или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм.Установка в нише		1	10474,57	1017,35	10475	1017	6199	2620	14143	
				шт.		3258	381	3258	381		1048		
20	20	515-301-0102 РСНЬ РК 2015	Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5110-2874УХ,Ц4 с автоматическими выключателями на каждый фидер,количество фидеров - 1,номинальный ток 6 А,предел регулирования тока теплового реле от 3,8 А до 6 А		1	206309		206309				206309	

				шт.						206309			
			Отпускная цена			206309		206309					
			Сметная стоимость оборудования					***206309***					
21	21	Е11-210201-0105 Изм. и доп. вып. 19	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке,суммарное сечение до 16 мм2.Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах**	м	1180	149,82 128,16	1,38 0,06	176788 151229	1629 71	23930	1089,36 22858	308582	
	21.1	243-902-1404	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 7 до 30 мм2	100 шт	4,72	3991				18837,52			Казахстан 100%
	21.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	2,478	836				2071,61			Казахстан 100%
22	22	С1243-105-0706	**Кабели силовые ВВГ 4х 16 (ож)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,1236	2329734		287955		287955	23036	310991	Казахстан
23	23	С1243-105-0503	**Кабели силовые ВВГ 3 х2,5 (ож)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,6283	341689		214683		214683	17175	231858	Казахстан
24	24	С1243-105-0501	**Кабели силовые ВВГ 3 х1,5 (ож)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,4635	220596		102246		102246	8180	110426	Казахстан
25	25	Е11-210202-0201 Изм. и доп. вып. 16	**Выключатели однoклавишные и двухклавишные,штепсельные розетки для скрытой проводки.Установка**	шт.	90	226,99 225,57	0,22 0,11	20429 20301	20 10	108	14624 2804	37857	
26	26	С1247-214-0116	**Розетка штепсельная одиночная для скрытой установки с заземляющим контактом,с защитными**	шт.	50	476		23800		23800	1904	25704	Казахстан
27	27	С1247-212-0101	**Выключатель одноклавишный,скрытой проводки,номинальное**	шт.	50	345		17250		17250	1380	18630	Казахстан
28	28	С1247-202-0422	**Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41255,IP44,крышка защелкивающаяся,6 гермовводов,размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм**	шт.	40	270		10800		10800	864	11664	
29	29	Ц13-080305-0603 Изм. и доп. вып. 17	**Прожектор с лампой мощностью 500 Вт.Установка отдельно на стальной конструкции на крыше здания**	шт.	5	8959,88 4887	2859,33 2011,67	44799 24435	14296 10058	6068	24835 5571	75205	
30	30	С1247-103-0936	**Прожектор типа ДКУ-LED-01-120W,мощность 120 Вт,IP67 ГОСТ IEC 60598-1-2013**	шт.	5	33240		166200		166200	13296	179496	
			Итого по разделу: 2. Электромонтажные работы									2638375	
			ИТОГО:					1306747,4	393394	5616788	5581983	20124911	
			ИТОГО с понижающим коэффициентом :			К=0,9937932303458602						20000000	

Руководитель Курманалиев Мади Турсуналиевич

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "MK Stroi"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Курманалиев Мади Турсуналиевич
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный врач Мырзагеддиев Бахытжан Мырзалиевич
(должность, фамилия, имя, отчество, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)