ЗАКАЗЧИК: ГУ ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА УРАЛЬСКА

ПОДРЯДЧИК: ТОО "БОЛАШАК - Т"

ФОРМА 2В

ДОГОВОР № 12 ОТ 13.05.2020 ГОДА, ДОП.СОГЛАШЕНИЕ № 1 ОТ 12.11.2020г., ДОП.СОГЛАШЕНИЕ №2 ОТ 17.04.2021г.,ДОП.СОГЛАШЕНИЕ №3 ОТ 10.08.2021г

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЕГО АДРЕС:СТРОИТЕЛЬСТВО 9-ТИ ЭТАЖНОГО 180-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА № 8Б ПО КРУПНОПАНЕЛЬНОЙ СХЕМЕ В СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ ГОРОДА УРАЛЬСК ЗКО.

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №11
ЗА СЕНТЯБРЬ 2021 ГОДА

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1. РАЗДЕЛ 7.ВЕНТБЛОКИ									
1	80	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	оштукатуриваемой поверхности	60	3559,60	30,63	213576	1838	140668	57505	292767
			НР - 80%, СП - 8%			1184,50	13,51	71070	811		21686	
2	81	1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваемой поверхности	60	45,22	0,69	2713	41	441	1800	4874
			НР - 80%, СП - 8%			37,18	0,31	2231	19		361	
3	82	1115-0402-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности ФАСАДНЫМИ КРАСКАМИ	м2 окрашиваемой поверхности	35,56	810,21	2,76	28811	98	25366	2712	34045
			НР - 80%, СП - 8%			94,11	1,21	3347	43		2522	
4	83	1120-0701-0501 РСНБ РК 2015	Зонты. Установка над оборудованием	поверхности зонта	52,8	7334,57	115,32	387265	6089	332124	50464	472748
			НР - 98%, СП - 8%			929,02	46,24	49052	2442		35018	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				804433				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								124
			Сметная заработная плата	Тенге					129014			
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1. РАЗДЕЛ 9.БАЛКОНЫ									
			ОГРАЖДЕНИЕ БАЛКОНОВ Б-1-120 ШТ									
5	134	2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Анкер шуруп HSA 16x120	шт.	1680	-29,00	--	-48720	--	-48720	--	-52618
			СП - 8%			--	--	--	--		-3898	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				-52618				
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1. РАЗДЕЛ 11. ЛЕСТНИЦЫ									
6	170	СЦ РК 8.04-08-2016 техчасть табл.	ДОПЛАТА ЗА ОКРАШИВАНИЕ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 СЛОЯ	т	1,95308	15190,00	--	29667	--	29667	--	32041
			СП - 8%			--	--	--	--		2373	
7	173	СЦ РК 8.04-08-2016 техчасть табл.	ДОПЛАТА ЗА ОКРАШИВАНИЕ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 СЛОЯ	т	0,03927	15190,00	--	597	--	597	--	644
			СП - 8%			--	--	--	--		48	
8	176	СЦ РК 8.04-08-2016 техчасть табл.	ДОПЛАТА ЗА ОКРАШИВАНИЕ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 СЛОЯ	т	0,5418	15190,00	--	8230	--	8230	--	8888

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		658	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				41573				
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1. РАЗДЕЛ 13.ПРОЕМЫ									
9	232	2109-0404-0307 РСНБ РК 2015	**Замок сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ9 ГОСТ 5089-2011**	шт.	8	5531,00	--	44248	--	44248	--	47788
			СП - 8%			--	--	--	--		3540	
10	233	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	шт.	16	401,00	--	6416	--	6416	--	6929
			СП - 8%			--	--	--	--		513	
11	243	1110-0106-0401 РСНБ РК 2015	**Приборы фрамужные. Установка**	комплект	36	992,96	2,01	35746	72	--	32125	73301
			НР - 90%, СП - 8%			990,95	0,55	35674	20		5430	
12	244	2109-0404-0104 РСНБ РК 2015	**Доводчик дверной 4 класса, на массу дверного полотна до 80 кг ГОСТ Р 56177-2014**	шт.	36	7316,00	--	263376	--	263376	--	284446
			СП - 8%			--	--	--	--		21070	
			ПРОДУХИ ОБП - 88 ШТ									
13	253	1109-0403-0101 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные стальные с нащельниками из стали при высоте здания до 50 м. Монтаж**	т конструкций	0,800448	190371,20	45923,56	152382	36759	39392	57081	226220
			НР - 69%, СП - 8%			95235,80	8113,59	76231	6495		16757	
14	254	2106-0405-0701 РСНБ РК 2015	**Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб**	т	0,800448	688281,00	--	550933	--	550933	--	595008
			СП - 8%			--	--	--	--		44075	
15	255	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	шт.	176	401,00	--	70576	--	70576	--	76222
			СП - 8%			--	--	--	--		5646	
16	256	2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	**Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86**	шт.	88	401,00	--	35288	--	35288	--	38111
			СП - 8%			--	--	--	--		2823	
17	257	СЦ РК 8.04-08-2016 техчасть табл.	**ДОПЛАТА ЗА ОКРАШИВАНИЕ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 СЛОЯ**	т	0,800448	15190,00	--	12159	--	12159	--	13132
			СП - 8%			--	--	--	--		973	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1361156				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								96
			Сметная заработная плата	Тенге					118420			
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1. РАЗДЕЛ 14.ПОЛЫ									
			ПОКРЫТИЕ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ЖИЛЫХ КОМНАТ, ПРИХОЖИХ, КУХНИ									
18	262	1111-0101-3604 РСНБ РК 2015	**Покрытия из линолеума. Устройство насухо со свариванием полотнищ в стыках**	м2 покрытия	5473,22	2165,94	20,68	11854645	113165	10400541	1303782	14211102
			НР - 94%, СП - 8%			245,00	8,42	1340939	46064		1052674	
19	263	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2**	м плинтусов	10034,244	269,95	0,74	2708786	7459	1689195	954520	3956370
			НР - 94%, СП - 8%			100,87	0,33	1012132	3314		293064	
			ПОКРЫТИЕ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ ВАННЫХ, ТУАЛЕТОВ									
20	266	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Гидроизоляция из гидроизола. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	819	32,27	0,50	26429	406	--	24631	55146
			НР - 94%, СП - 8%			31,77	0,22	26023	180		4085	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	270	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	20	3516,07	67,16	70321	1343	47319	20890	98508
			НР - 94%, СП - 8%			1082,94	28,23	21659	565		7297	
			ПОКРЫТИЕ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ ТАМБУРОВ,КОЛЯСОЧНЫХ, КОРИДОРОВ, ЛИФТОВЫХ ХОЛЛОВ									
22	273	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	70	2897,95	67,16	202857	4701	122350	73115	298049
			НР - 94%, СП - 8%			1082,94	28,23	75806	1976		22078	
			ПОЛЫ БАЛКОНОВ									
23	281	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	35	2897,95	67,16	101428	2351	61174	36558	149025
			НР - 94%, СП - 8%			1082,94	28,23	37903	988		11039	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				18768200				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2656
			Сметная заработная плата	Тенге					2567549			
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1. РАЗДЕЛ 15. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
			ПОТОЛОК									
24	286	1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваемой поверхности	44,97	45,22	0,69	2033	31	330	1349	3653
			НР - 80%, СП - 8%			37,18	0,31	1672	14		271	
			СТЕНЫ									
25	290	1115-0601-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Оклейка обоями по подготовленной поверхности	м2 оклеиваемой поверхности	1185,61	1082,75	0,63	1283724	745	970932	249907	1656322
			НР - 80%, СП - 8%			263,20	0,28	312047	338		122691	
26	295	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям по шпаклевке	м2 окрашиваемой поверхности	1764,72	395,70	2,67	698308	4708	288396	325848	1106088
			НР - 80%, СП - 8%			229,61	1,19	405204	2105		81932	
27	296	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	1245,38	278,32	2,17	346609	2705	173073	137634	522983
			НР - 80%, СП - 8%			137,17	0,97	170831	1212		38739	
28	297	1115-0403-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены и откосы. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	1644,3	527,72	1,18	867737	1942	349945	413380	1383606
			НР - 80%, СП - 8%			313,72	0,53	515850	876		102489	
29	299	1115-0206-0101 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки панельные. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	отделываемой поверхности	118,23	108,01	2,66	12770	314	2421	8150	22593
			НР - 80%, СП - 8%			84,88	1,29	10035	152		1674	
30	300	1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваемой поверхности	118,23	45,22	0,69	5346	81	869	3546	9604
			НР - 80%, СП - 8%			37,18	0,31	4396	37		711	
			ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА НА ЧЕРДАКЕ									
31	303	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки,	м3 изоляции	9,72	18873,15	1270,58	183447	12350	20336	118726	326347

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 76%, СП - 8%			15510,40	561,51	150761	5458		24174	
32	304	2111-0101-0118 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-110 ГОСТ 9573-2012	м3	10,0116	18178,00	--	181991	--	181991	--	196550
			СП - 8%			--	--	--	--		14559	
33	305	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	оштукатуриваемой поверхности	81	3559,60	30,63	288328	2481	189902	77631	395236
			НР - 80%, СП - 8%			1184,50	13,51	95945	1095		29277	
34	306	1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваемой поверхности	81	45,22	0,69	3663	56	595	2430	6580
			НР - 80%, СП - 8%			37,18	0,31	3012	25		487	
			ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА НА КРОВЛЕ									
35	307	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки,	м3 изоляции	15,48	18873,15	1270,58	292156	19669	32386	189083	519738
			НР - 76%, СП - 8%			15510,40	561,51	240101	8692		38499	
36	308	2111-0101-0118 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-110 ГОСТ 9573-2012	м3	15,9444	18178,00	--	289837	--	289837	--	313024
			СП - 8%			--	--	--	--		23187	
37	309	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	оштукатуриваемой поверхности	129	3559,60	30,63	459188	3951	302436	123635	629449
			НР - 80%, СП - 8%			1184,50	13,51	152801	1743		46626	
38	310	1115-0402-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности ФАСАДНЫМИ КРАСКАМИ	м2 окрашиваемой поверхности	129	810,21	2,76	104517	356	92021	9837	123502
			НР - 80%, СП - 8%			94,11	1,21	12140	156		9148	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				7215276				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2046
			Сметная заработная плата	Тенге					2096697			
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1. РАЗДЕЛ 16. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									
39	314	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню крылец и пандусов	оштукатуриваемой поверхности	46,86	1072,33	26,53	50249	1243	17483	26047	82400
			НР - 80%, СП - 8%			672,71	22,10	31523	1036		6104	
40	315	1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	46,86	167,51	1,28	7849	60	4754	2449	11122
			НР - 80%, СП - 8%			64,77	0,55	3035	26		824	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				93522				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33
			Сметная заработная плата	Тенге					35620			
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1. РАЗДЕЛ 17. РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
			ВХОД В ТЕХПОДПОЛЬЕ- 4 шт									
41	316	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство П-1и П-2 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15	м3	1,28	40768,98	4495,20	52184	5754	35933	10484	67682
			НР - 91%, СП - 8%			8200,50	800,09	10497	1024		5013	
42	317	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,12984	16724,85	887,37	2172	115	38	1868	4363
			НР - 91%, СП - 8%			15546,48	267,24	2019	35		323	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	318	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,12984	195133,00	--	25336	--	25336	--	27363
			СП - 8%			--	--	--	--		2027	
44	319	1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	43,2	1173,81	47,45	50709	2050	1443	56681	115981
			НР - 118%, СП - 8%			1092,96	18,96	47216	819		8591	
45	320	2104-0110-9903 РСНБ РК 2015	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	43,2	3025,00	--	130680	--	130680	--	141134
			СП - 8%			--	--	--	--		10454	
46	321	СЦ РК 8.04-08-2016 техчасть табл.	ДОПЛАТА ЗА ГРУНТОВАНИЕ ГФ-021 ЗА 1 СЛОЙ	т	0,12984	3618,00	--	470	--	470	--	507
			СП - 8%			--	--	--	--		38	
47	322	СЦ РК 8.04-08-2016 техчасть табл.	ДОПЛАТА ЗА ОКРАШИВАНИЕ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 СЛОЯ	т	0,12984	15190,00	--	1972	--	1972	--	2130
			СП - 8%			--	--	--	--		158	
48	323	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	48,654	826,44	19,07	40210	928	28101	10498	54764
			НР - 93%, СП - 8%			229,81	2,20	11181	107		4057	
49	324	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из керамического кирпича М100 на растворе М75. Кладка стенок под ступени	м3 кладки	4,28978	31131,05	2078,28	133545	8915	102296	22352	168369
			НР - 93%, СП - 8%			5206,25	396,36	22334	1700		12472	
50	325	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М100 на растворе М75. Кладка	м3 кладки	4,7432	23605,23	2309,20	111964	10953	82169	19466	141945
			НР - 93%, СП - 8%			3972,50	440,40	18842	2089		10514	
51	326	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича из силикатного кирпича М100 на растворе М75. Кладка при высоте этажа до 4 м	перегородок (за вычетом проемов)	10,44	3959,97	240,00	41342	2506	25086	13238	58947
			НР - 93%, СП - 8%			1317,03	46,46	13750	485		4366	
			КРЫЛЬЦО.ПАНДУС.- 4 ШТ									
52	336	СЦ РК 8.04-08-2016 техчасть табл.	ДОПЛАТА ЗА ГРУНТОВАНИЕ ГФ-021 ЗА 1 СЛОЙ	т	0,03184	3618,00	--	115	--	115	--	124
			СП - 8%			--	--	--	--		9	
53	337	СЦ РК 8.04-08-2016 техчасть табл.	ДОПЛАТА ЗА ОКРАШИВАНИЕ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 СЛОЯ	т	0,03184	15190,00	--	484	--	484	--	522
			СП - 8%			--	--	--	--		39	
			КОЗЫРЕК- 4 ШТ									
54	343	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж КАРКАСА.	т конструкций	1,654	75987,33	19575,60	125683	32378	3872	67172	208284
			НР - 69%, СП - 8%			54070,50	4787,54	89433	7919		15428	
55	344	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ	т	1,65432	252610,00	--	417898	--	417898	--	451330
			СП - 8%			--	--	--	--		33432	
56	345	СЦ РК 8.04-08-2016 техчасть табл.	ДОПЛАТА ЗА ГРУНТОВАНИЕ ГФ-021 ЗА 1 СЛОЙ	т	1,654	3618,00	--	5984	--	5984	--	6463
			СП - 8%			--	--	--	--		479	
57	346	СЦ РК 8.04-08-2016 техчасть табл.	ДОПЛАТА ЗА ОКРАШИВАНИЕ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 СЛОЯ	т	1,654	15190,00	--	25124	--	25124	--	27134
			СП - 8%			--	--	--	--		2010	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	347	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	54	661,35	18,87	35713	1019	4297	28291	69124
			НР - 92%, СП - 8%			562,90	6,56	30397	354		5120	
59	348	2110-0104-0719 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	54	2499,00	--	134946	--	134946	--	145742
			СП - 8%			--	--	--	--		10796	
60	349	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	19,2	2568,78	13,28	49321	255	31878	15866	70401
			НР - 92%, СП - 8%			895,21	2,97	17188	57		5215	
61	350	1112-0101-0410 РСНБ РК 2015	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м примыканий	15,7454544	564,15	13,66	8883	215	2254	5932	16000
			НР - 92%, СП - 8%			407,33	2,17	6414	34		1185	
62	351	2110-0102-0109 РСНБ РК 2015	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	15,76	1113,00	--	17541	--	17541	--	18944
			СП - 8%			--	--	--	--		1403	
63	352	2110-0102-0110 РСНБ РК 2015	Планка примыкания нижняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	15,76	1090,00	--	17178	--	17178	--	18553
			СП - 8%			--	--	--	--		1374	
64	353	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,04452	365002,43	1172,43	16250	52	7277	8137	26338
			НР - 91%, СП - 8%			200376,00	467,01	8921	21		1951	
			ОГРАЖДЕНИЕ ПАНДУСА- 4 ШТ									
65	354	1109-0301-0210 РСНБ РК 2015	Монтаж стоек/стойка+поручень/	т конструкций	0,945	31157,97	20976,96	29444	19823	3331	6349	38657
			НР - 69%, СП - 8%			6655,76	3080,93	6290	2911		2863	
66	355	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ	т	0,945	252610,00	--	238716	--	238716	--	257814
			СП - 8%			--	--	--	--		19097	
67	356	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж КАРКАСА.	т конструкций	0,17632	75987,33	19575,60	13398	3452	412	7161	22204
			НР - 69%, СП - 8%			54070,50	4787,54	9534	844		1645	
68	357	2105-0206-0801 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86	т	0,17632	268460,00	--	47335	--	47335	--	51122
			СП - 8%			--	--	--	--		3787	
69	358	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,35568	365002,43	1172,43	129824	417	58137	65007	210417
			НР - 91%, СП - 8%			200376,00	467,01	71270	166		15586	
70	359	2113-0205-0706 РСНБ РК 2015	Анкер-шуруп HUS-H 10x120	1000 шт.	0,608	172190,00	--	104692	--	104692	--	113067
			СП - 8%			--	--	--	--		8375	
			ОГРАЖДЕНИЕ КРЫЛЬЦА И ПЛОЩАДКИ- 4 ШТ									
71	360	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж КАРКАСА.	т конструкций	0,385	75987,33	19575,60	29255	7537	901	15636	48482
			НР - 69%, СП - 8%			54070,50	4787,54	20817	1843		3591	
72	361	2301-0201-0111 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	156,7536	260,00	--	40756	--	40756	--	44016
			СП - 8%			--	--	--	--		3260	
73	362	2301-0201-0127 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	76,0512	631,00	--	47988	--	47988	--	51827
			СП - 8%			--	--	--	--		3839	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	363	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	159,8952	922,00	--	147423	--	147423	--	159217
			СН - 8%			--	--	--	--		11794	
75	364	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,020096	365002,43	1172,43	7335	24	3284	3673	11889
			НР - 91% СН - 8%			200376,00	467,01	4027	9		881	
76	365	2113-0205-0706 РСНБ РК 2015	Анкер-шуруп HUS-H 10x120	1000 шт.	0,128	172190,00	--	22040	--	22040	--	23804
			СН - 8%			--	--	--	--		1763	
			ЛЕСТНИЦА ЛМ-1									
77	366	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	1,0212	63273,04	23706,65	64614	24209	8944	26591	98502
			НР - 69% СН - 8%			30807,40	6930,76	31461	7078		7296	
78	367	2106-0208-0401 РСНБ РК 2015	Косоуры	т	0,45504	521281,00	--	237204	--	237204	--	256180
			СН - 8%			--	--	--	--		18976	
79	368	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,56616	521281,00	--	295128	--	295128	--	318739
			СН - 8%			--	--	--	--		23610	
80	369	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство МОНОЛИТНЫХ ЗАДЕЛОК	м3	0,12	42855,97	1281,34	5143	154	4671	317	5896
			НР - 91%, СН - 8%			2647,98	250,77	318	30		437	
81	370	СЦ РК 8.04-08-2016 техчасть табл.	ДОПЛАТА ЗА ГРУНТОВАНИЕ ГФ-021 ЗА 1 СЛОЙ	т	1,0212	3618,00	--	3695	--	3695	--	3990
			СН - 8%			--	--	--	--		296	
82	371	СЦ РК 8.04-08-2016 техчасть табл.	ДОПЛАТА ЗА ОКРАШИВАНИЕ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 СЛОЯ	т	1,0212	15190,00	--	15512	--	15512	--	16753
			СН - 8%			--	--	--	--		1241	
			ОТМОСТКА ШИРИНОЙ 2,0 М									
83	376	1101-0201-0701 РСНБ РК 2015	Грунт оснований под полы промышленных цехов. Уплотнение	уплотненной площади	503	24,07	24,07	12107	12107	--	3384	16730
			НР - 72% СН - 8%			--	9,34	--	4700		1239	
84	377	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	75,45	29946,01	1049,56	2259426	79189	2101705	85169	2532164
			НР - 91%, СН - 8%			1040,85	199,61	78532	15061		187568	
			АБОНЕНТСКИЕ ПОЧТОВЫЕ ЯЩИКИ									
85	378	1110-0111-0301 РСНБ РК 2015	АБОНЕНТСКИЙ ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК. Установка	ШТ	60	722,83	94,02	43370	5641	4583	32160	81572
			НР - 90% СН - 8%			552,43	43,13	33146	2588		6042	
86	379	2307-0201-0605 РСНБ РК 2015	Ящик почтовый НА 3 ОТДЕЛЕНИЯ	шт.	60	10987,00	--	659220	--	659220	--	711958
			СН - 8%			--	--	--	--		52738	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				6917142				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								614
			Сметная заработная плата	Тенге					583457			
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2. РАЗДЕЛ 5..ОТОПЛЕНИЕ									
87	26	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	1992	76,15	1,11	151698	2216	6291	140327	315387
			НР - 98%, СН - 8%			71,88	--	143191	--		23362	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	27	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	245	83,77	1,11	20524	273	2640	17259	40805
			НР - 98% СП - 8%			71,88	--	17611	--		3023	
89	30	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	5914	76,15	1,11	450373	6579	18678	416614	936346
			НР - 98% СП - 8%			71,88	--	425116	--		69359	
90	31	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	162,6	504,20	0,93	81984	152	23273	46902	139197
			НР - 80% СП - 8%			360,14	0,42	58559	69		10311	
91	32	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	МАСЛЯНО-БИТУМНОЕ ПОКРЫТИЕ ТРУБ, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	74,6	504,20	0,93	37614	70	10677	21519	63863
			НР - 80% СП - 8%			360,14	0,42	26867	32		4731	
92	33	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	2203	587,69	89,53	1294678	197227	566147	471628	1907610
			НР - 76% СП - 8%			241,17	40,52	531304	89259		141304	
93	34	2111-0403-0206 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно	м	738,1	180,00	--	132858	--	132858	--	143487
			СП - 8%			--	--	--	--		10629	
94	35	2111-0403-0208 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно	м	748	187,00	--	139876	--	139876	--	151066
			СП - 8%			--	--	--	--		11190	
95	36	2111-0403-0210 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно	м	442,2	246,00	--	108781	--	108781	--	117484
			СП - 8%			--	--	--	--		8702	
96	37	2111-0403-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно	м	132	291,00	--	38412	--	38412	--	41485
			СП - 8%			--	--	--	--		3073	
97	38	2111-0403-0215 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно	м	22	364,00	--	8008	--	8008	--	8649
			СП - 8%			--	--	--	--		641	
98	39	2111-0403-0217 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно	м	71,5	491,00	--	35107	--	35107	--	37915
			СП - 8%			--	--	--	--		2809	
99	40	2111-0403-0221 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно	м	114,4	661,00	--	75618	--	75618	--	81668
			СП - 8%			--	--	--	--		6049	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	41	2111-0403-0321 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно	м	64,9	1012,00	--	65679	--	65679	--	70933
			СП - 8%			--	--	--	--		5254	
101	42	2111-0403-0323 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно	м	90,2	1530,00	--	138006	--	138006	--	149046
			СП - 8%			--	--	--	--		11040	
			ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ ЛИСТ ОВ-16 - 108 КОМПЛ									
102	54	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	99	3710,48	1258,99	367337	124640	9594	199355	612028
			НР - 72% СП - 8%			2354,58	442,21	233103	43779		45335	
103	56	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	108	1578,19	19,49	170445	2105	127066	41193	228569
			НР - 98% СП - 8%			382,17	7,03	41274	759		16931	
			ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ ЛИСТ ОВ-17 - 36 КОМПЛ									
104	69	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	36	3710,48	1258,99	133577	45324	3488	72493	222556
			НР - 72% СП - 8%			2354,58	442,21	84765	15920		16486	
105	71	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	36	1578,19	19,49	56815	702	42355	13731	76190
			НР - 98% СП - 8%			382,17	7,03	13758	253		5644	
			ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ ЛИСТ ОВ-18 - 29 КОМПЛ									
106	84	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	29	3710,48	1258,99	107604	36511	2810	58397	179281
			НР - 72% СП - 8%			2354,58	442,21	68283	12824		13280	
107	86	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	29	1578,19	19,49	45768	565	34120	11061	61375
			НР - 98% СП - 8%			382,17	7,03	11083	204		4546	
			ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ ЛИСТ ОВ-18 - 7 КОМПЛ									
108	100	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	7	3710,48	1258,99	25973	8813	678	14096	43275
			НР - 72% СП - 8%			2354,58	442,21	16482	3095		3206	
109	102	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	7	1741,71	19,49	12192	136	9381	2670	16051
			НР - 98% СП - 8%			382,17	7,03	2675	49		1189	
110	103	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	420	542,00	--	227640	--	227640	--	245851
			СП - 8%			--	--	--	--		18211	
			ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ ЛИСТ ОВ-19 - 4 КОМПЛ									
111	116	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	4	3710,48	1258,99	14842	5036	388	8055	24728
			НР - 72% СП - 8%			2354,58	442,21	9418	1769		1832	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	118	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	4	2351,59	19,49	9406	78	7799	1526	11807
			ПР - 98%; СП - 8%			382,17	7,03	1529	28		875	
			ВЕНТИЛЯЦИЯ									
113	119	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	540	1450,77	29,70	783417	16040	164327	597107	1490965
			ПР - 98%; СП - 8%			1116,76	11,56	603050	6243		110442	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				7417615				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2157
			Сметная заработная плата	Тенге					2462350			
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-3.РАЗДЕЛ 1.ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД									
			ДОМОВОЙ ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ - 1 КОМПЛ									
114	1	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	3	3416,56	259,12	10250	777	1579	7879	19579
			ПР - 98%; СП - 8%			2631,20	48,75	7894	146		1450	
115	2	2304-0101-0403 РСНБ РК 2015	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, PN 10, DN 100 ГОСТ 5762-2002	шт.	3	29099,00	--	87297	--	87297	--	94281
			СП - 8%			--	--	--	--		6984	
116	3	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	6	2156,00	--	12936	--	12936	--	13971
			СП - 8%			--	--	--	--		1035	
117	4	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	0,2	1566,50	18,93	313	4	235	74	418
			ПР - 98%; СП - 8%			371,04	6,83	74	1		31	
118	5	1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	0,2	2824,60	18,93	565	4	487	74	690
			ПР - 98%; СП - 8%			371,04	6,83	74	1		51	
119	6	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	0,286	3220,28	33,20	921	9	776	137	1143
			ПР - 98%; СП - 8%			476,73	12,22	136	3		85	
120	7	1116-0301-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	2,486	6423,05	70,12	15968	174	14027	1791	19180
			ПР - 98%; СП - 8%			710,70	24,52	1767	61		1421	
121	8	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	481,18	24,78	481	25	19	439	994
			ПР - 98%; СП - 8%			437,06	11,01	437	11		74	
122	9	2303-0301-0213 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 40	шт.	1	25971,00	--	25971	--	25971	--	28049
			СП - 8%			--	--	--	--		2078	
123	10	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1	2476,34	--	2476	--	2217	254	2949
			ПР - 98%; СП - 8%			259,00	--	259	--		218	
124	11	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	1897,98	109,76	1898	110	300	1479	3648
			ПР - 98%; СП - 8%			1487,64	22,02	1488	22		270	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
125	12	2304-0501-0105 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005 СН - 8%	шт.	1	1289,00 --	-- --	1289 --	-- --	1289	-- 103	1392
			ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ /ДЛЯ УСТАНОВКИ В КВАРТИРАХ/ - 180 КОМПЛ									
126	13	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка НР - 98%, СН - 8%	счетчик (водомер)	180	481,18 437,06	24,78 11,01	86612 78671	4460 1982	3481	79040 13252	178904
127	14	2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15 СН - 8%	шт.	180	2694,00 --	-- --	484920 --	-- --	484920	-- 38794	523714
128	15	2303-0302-0501 РСНБ РК 2015	Модуль импульсного входа для одноструйных счетчиков воды 10 л/имп, модели Residia-P/D10, типа Sensus СН - 8%	шт.	180	12800,00 --	-- --	2304000 --	-- --	2304000	-- 184320	2488320
129	16	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка НР - 98%, СН - 8%	фильтр	180	981,04 823,49	143,06 41,31	176587 148227	25751 7436	2609	152550 26331	355468
130	17	2304-1013-1801 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 1/2", Т до +120°С, PN 20, DN 15, типа Arco СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 СН - 8%	шт.	180	829,00 --	-- --	149220 --	-- --	149220	-- 11938	161158
131	18	2304-0905-0901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005 СН - 8%	шт.	180	647,00 --	-- --	116460 --	-- --	116460	-- 9317	125777
132	19	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР - 98%, СН - 8%	м трубопровода	54	1566,50 371,04	18,93 6,83	84591 20036	1022 369	63533	19996 8367	112954
133	20	1118-1001-0107 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 100 мм. Установка НР - 98%, СН - 8%	фильтр	1	30289,24 1759,49	453,77 104,46	30289 1759	454 104	28076	1827 2569	34685
134	21	1307-0401-0103 РСНБ РК 2015	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,425 т. Монтаж оборудования НР - 61%, СН - 8%	шт.	2	36988,75 33046,00	2493,87 668,25	73977 66092	4988 1337	2897	41131 9209	124318
135	22	1308-0301-0214 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Машина электрическая переменного тока, фланцевая с горизонтальным или вертикальным валом, поступающая в собранном виде, масса до 0,25 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети НР - 72%, СН - 8%	шт.	2	2760,73 2286,00	19,80 --	5521 4572	40 --	909	3292 705	9518
136	23	5102-1503-0301 РСНБ РК 2015	Установки многонасосные повышения давления модели Hydro Multi-E 2 CRE15-2, типа Grundfos	комплект	2	3433470,00 --	-- --	6866940 --	-- --	-- 6866940	-- --	6866940
137	24	1118-0501-0205 РСНБ РК 2015	Вставки виброизолирующие к насосам, давление 1,6 Мпа, диаметр 80 мм. Установка НР - 98%, СН - 8%	вставка	2	13917,44 1575,98	129,22 21,22	27835 3152	258 42	24425	3131 2477	33443
138	25	2302-0201-5003 РСНБ РК 2015	Виброгасящая опора СН - 8%	шт.	4	37089,00 --	-- --	148356 --	-- --	148356	-- 11868	160224
139	26	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР - 98%, СН - 8%	шт.	2	3416,56 2631,20	259,12 48,75	6833 5262	518 98	1053	5253 967	13053

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
140	27	2304-0101-0402 РСНБ РК 2015	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, PN 10, DN 80 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	22435,00	--	22435	--	22435	--	24230
			СП - 8%			--	--	--	--		1795	
141	28	2302-0103-0209 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1673,00	--	3346	--	3346	--	3614
			СП - 8%			--	--	--	--		268	
142	28	2304-0101-0403 РСНБ РК 2015	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, PN 10, DN 100 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	29099,00	--	29099	--	29099	--	31427
			СП - 8%			--	--	--	--		2328	
143	30	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	2	2156,00	--	4312	--	4312	--	4657
			СП - 8%			--	--	--	--		345	
144	31	2304-0905-1806 РСНБ РК 2015	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые, DN 15 10Б19бк1	шт.	24	1255,00	--	30120	--	30120	--	32530
			СП - 8%			--	--	--	--		2410	
145	32	2304-0905-0904 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	20	3766,00	--	75320	--	75320	--	81346
			СП - 8%			--	--	--	--		6026	
146	33	2304-0905-0906 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	7087,00	--	14174	--	14174	--	15308
			СП - 8%			--	--	--	--		1134	
147	34	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	117	1178,35	14,51	137866	1697	1426	132057	291517
			НР - 98%, СП - 8%			1151,65	0,08	134743	9		21594	
148	48	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	192,2	74,03	1,08	14228	208	606	13145	29563
			НР - 98%, СП - 8%			69,79	--	13414	--		2190	
149	49	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	55	81,64	1,08	4490	59	593	3762	8912
			НР - 98%, СП - 8%			69,79	--	3838	--		660	
150	50	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	40	542,00	--	21680	--	21680	--	23414
			СП - 8%			--	--	--	--		1734	
151	51	1116-0501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	270	685,77	--	185157	--	108270	75349	281346
			НР - 98%, СП - 8%			284,77	--	76887	--		20840	
152	52	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	МАСЛЯНО-БИТУМНОЕ ПОКРЫТИЕ ТРУБ, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	43,6	504,20	0,93	21983	41	6240	12577	37325
			НР - 80%, СП - 8%			360,14	0,42	15702	18		2765	
153	53	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	247,5	587,69	89,53	145453	22158	63605	52986	214314
			НР - 76%, СП - 8%			241,17	40,52	59690	10028		15875	
154	54	2111-0403-0214 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно	м	103,95	324,00	--	33680	--	33680	--	36374
			СП - 8%			--	--	--	--		2694	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
155	55	2111-0403-0215 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно	м	50,05	364,00	--	18218	--	18218	--	19676
			СН - 8%			--	--	--	--		1457	
156	56	2111-0403-0217 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно	м	57,75	491,00	--	28355	--	28355	--	30624
			СН - 8%			--	--	--	--		2268	
157	57	2111-0403-0321 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно	м	42,9	1012,00	--	43415	--	43415	--	46888
			СН - 8%			--	--	--	--		3473	
158	58	2111-0403-0323 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно	м	17,6	1530,00	--	26928	--	26928	--	29082
			СН - 8%			--	--	--	--		2154	
			ВВОД В КАНАЛЕ КЛ 60Х45 /1шт/									
159	59	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	23,086	186,84	177,98	4313	4109	--	801	5523
			ПР - 72%, СН - 8%			8,87	39,30	205	907		409	
160	60	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом,	м3 грунта	0,714	1644,72	--	1174	--	--	846	2181
			ПР - 72%, СН - 8%			1644,72	--	1174	--		162	
161	61	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	4,125	715,39	--	2951	--	--	2125	5482
			ПР - 72%, СН - 8%			715,39	--	2951	--		406	
162	62	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	12,375	30,76	30,76	381	381	--	95	513
			ПР - 72%, СН - 8%			--	10,61	--	131		38	
163	63	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	уплотненного грунта	12,375	132,84	63,18	1644	782	--	878	2724
			ПР - 72%, СН - 8%			69,66	28,90	862	358		202	
			ЛИШНИЙ ГРУНТ - 7,3 М3									
			КАНАЛ КЛ 60Х45-8									
164	64	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0,9	2608,27	149,17	2347	134	1437	802	3402
			ПР - 99%, СН - 8%			861,90	38,54	776	35		252	
165	65	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	1,568	9008,05	2521,58	14125	3954	4793	7679	23548
			ПР - 118%, СН - 8%			3429,90	720,38	5378	1130		1744	
166	66	2104-0303-0134 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 ГОСТ 13015-2012 Л4-8, Л4д-8 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15	м3	1,08	72531,00	--	78333	--	78333	--	84600
			СН - 8%			--	--	--	--		6267	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
167	67	2104-0302-0233 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 ГОСТ 13015-2012 П5-8 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15	м3	0,48	70272,00	--	33731	--	33731	--	36429
			СН - 8%			--	--	--	--		2698	
168	68	2104-0305-0102 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОП2, размерами 300 мм х 200 мм х 90 мм ГОСТ 13015-2012	шт.	2	988,00	--	1976	--	1976	--	2134
			СН - 8%			--	--	--	--		158	
169	69	СЦ РК 8.04-08-2016 техчасть табл.	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	1,568	-648,00	--	-1016	--	-1016	--	-1097
			СН - 8%			--	--	--	--		-81	
170	70	СЦ РК 8.04-08-2016 техчасть табл.	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	1,568	-763,00	--	-1196	--	-1196	--	-1292
			СН - 8%			--	--	--	--		-96	
171	71	СЦ РК 8.04-08-2016 техчасть табл.	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	1,568	270,00	--	423	--	423	--	457
			СН - 8%			--	--	--	--		34	
172	72	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	24,8	826,44	19,07	20496	473	14324	5351	27915
			НР - 93%; СН - 8%			229,81	2,20	5699	55		2068	
173	73	1113-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности. Оклейка рубероидом и гидроизолом в 1 слой	м2	10,54	2507,80	77,17	26432	813	14077	8191	37393
			НР - 69%; СН - 8%			1095,10	31,23	11542	329		2770	
174	74	1113-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности. Оклейка рубероидом и гидроизолом. Добавлять на каждый последующий слой к нормам 11-130501-0101	м2	10,54	1185,86	77,17	12499	813	6774	3616	17404
			НР - 69%; СН - 8%			466,00	31,23	4912	329		1289	
175	75	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	11,5	587,69	89,53	6758	1030	2955	2462	9958
			НР - 76%; СН - 8%			241,17	40,52	2773	466		738	
176	76	2111-0403-0423 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно	м	12,65	2583,00	--	32675	--	32675	--	35289
			СН - 8%			--	--	--	--		2614	
			КОНТРОЛЬНЫЙ КОЛОДЕЦ Д=1м /1 шт/									
177	77	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	железобетонных и бетонных конструкций	0,924	34069,44	8147,80	31480	7529	16116	10593	45439
			НР - 99%; СН - 8%			8479,02	3101,42	7835	2866		3366	
178	78	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.9	шт.	2	13926,00	--	27852	--	27852	--	30080
			СН - 8%			--	--	--	--		2228	
179	79	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	2	4639,00	--	9278	--	9278	--	10020
			СН - 8%			--	--	--	--		742	
180	80	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1	4586,00	--	4586	--	4586	--	4953
			СН - 8%			--	--	--	--		367	
181	81	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН10	шт.	1	11343,00	--	11343	--	11343	--	12250
			СН - 8%			--	--	--	--		907	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
182	82	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП10-1 СП - 8%	шт.	1	9680,00 --	-- --	9680 --	-- --	9680	-- 774	10454
183	83	СЦ РК 8.04-08-2016 техчасть табл.	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента СП - 8%	м3	0,924	270,00 --	-- --	249 --	-- --	249	-- 20	269
184	84	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 СП - 8%	комплект	1	19408,00 --	-- --	19408 --	-- --	19408	-- 1553	20961
185	85	2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями СП - 8%	т	0,0171	550839,00 --	-- --	9419 --	-- --	9419	-- 754	10173
186	86	СЦ РК 8.04-08-2016 техчасть табл.	Доплата за грунтование ГФ-021 за 1 слой СП - 8%	т	0,0171	3618,00 --	-- --	62 --	-- --	62	-- 5	67
187	87	СЦ РК 8.04-08-2016 техчасть табл.	Доплата за окрашивание эмалью ПФ-115 за 2 слоя СП - 8%	т	0,0171	15190,00 --	-- --	260 --	-- --	260	-- 21	281
188	88	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР - 93%, СП - 8%	м3 основания	0,55	9585,77 718,25	1461,62 611,74	5272 395	804 336	4073	680 476	6429
189	89	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	ОТМОСТКА ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15. Устройство НР - 91%, СП - 8%	м3	0,55	29946,01 1040,85	1049,56 199,61	16470 572	577 110	15321	621 1367	18458
					ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕЙ И ЦИРКУЛЯЦИОННОЙ ВОДЫ							
190	90	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка НР - 98%, СП - 8%	счетчик (водомер)	180	481,18 437,06	24,78 11,01	86612 78671	4460 1982	3481	79040 13252	178904
191	91	2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15 СП - 8%	шт.	180	2694,00 --	-- --	484920 --	-- --	484920	-- 38794	523714
192	92	2303-0302-0501 РСНБ РК 2015	Модуль импульсного входа для одноструйных счетчиков воды 10 л/имп, модели Residia-P/D10, типа Sensus СП - 8%	шт.	180	12800,00 --	-- --	2304000 --	-- --	2304000	-- 184320	2488320
193	93	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка НР - 98%, СП - 8%	фильтр	180	981,04 823,49	143,06 41,31	176587 148227	25751 7436	2609	152550 26331	355468
194	94	2304-1013-1801 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 1/2", Т до +120°С, PN 20, DN 15, типа Arco СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 СП - 8%	шт.	180	829,00 --	-- --	149220 --	-- --	149220	-- 11938	161158
195	95	2304-0905-0901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	шт.	180	647,00 --	-- --	116460 --	-- --	116460	-- 9317	125777
196	96	2304-0905-0903 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	шт.	392	1912,00 --	-- --	749504 --	-- --	749504	-- 59960	809464
197	97	2304-0905-0904 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	шт.	20	3766,00 --	-- --	75320 --	-- --	75320	-- 6026	81346
198	98	2304-0905-0905 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	шт.	2	5127,00 --	-- --	10254 --	-- --	10254	-- 820	11074
199	99	2304-0905-0906 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	шт.	1	7087,00 --	-- --	7087 --	-- --	7087	-- 567	7654

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
200	100	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР - 98%, СП - 8%	м трубопровода	54	1566,50 371,04	18,93 6,83	84591 20036	1022 369	63533	19996 8367	112954
201	101	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР - 98%, СП - 8%	шт.	1	3416,56 2631,20	259,12 48,75	3417 2631	259 49	527	2626 483	6526
202	102	2304-0502-1209 РСНБ РК 2015	Вентили запорные фланцевые 15кч16п1 для воды и пара, PN 25, DN 65 ГОСТ 5761-2005 СП - 8%	шт.	1	35054,00 --	-- --	35054 --	-- --	35054	-- 2804	37858
203	103	2304-0905-1806 РСНБ РК 2015	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые, DN 15 10Б19бк1 СП - 8%	шт.	30	1255,00 --	-- --	37650 --	-- --	37650	-- 3012	40662
204	104	2304-1010-2704 РСНБ РК 2015	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, Tmax 110°C, типа Watts СП - 8%	шт.	6	2653,00 --	-- --	15918 --	-- --	15918	-- 1273	17191
205	105	1117-0201-0101 РСНБ РК 2015	Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка НР - 98%, СП - 8%	шт.	180	7028,65 671,61	25,04 11,01	1265156 120890	4507 1982	1139759	120414 110846	1496416
206	106	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка НР - 98%, СП - 8%	м трубопровода	148	1178,35 1151,65	14,51 0,08	174395 170444	2147 12	1804	167046 27315	368757
207	120	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР - 98%, СП - 8%	м трубопровода	216	74,03 69,79	1,08 --	15990 15074	233 --	683	14773 2461	33224
208	121	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР - 98%, СП - 8%	м трубопровода	114,5	81,64 69,79	1,08 --	9348 7991	124 --	1233	7831 1374	18554
209	122	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ СП - 8%	кг	40	542,00 --	-- --	21680 --	-- --	21680	-- 1734	23414
210	123	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	МАСЛЯНО-БИТУМНОЕ ПОКРЫТИЕ ТРУБ, количество окрасок 2 НР - 80%, СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	68,7	504,20 360,14	0,93 0,42	34639 24742	64 29	9833	19817 4356	58812
211	124	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex НР - 76%, СП - 8%	м трубопровода	1401,5	587,69 241,17	89,53 40,52	823646 338004	125472 56784	360170	300039 89895	1213579
212	125	2111-0403-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно СП - 8%	м	1107,15	291,00 --	-- --	322181 --	-- --	322181	-- 25774	347955
213	126	2111-0403-0214 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно СП - 8%	м	251,35	324,00 --	-- --	81437 --	-- --	81437	-- 6515	87952

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
214	127	2111-0403-0215 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно	м	57,2	364,00	--	20821	--	20821	--	22486
			СН - 8%			--	--	--	--		1666	
215	128	2111-0403-0218 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно	м	72,6	494,00	--	35864	--	35864	--	38734
			СН - 8%			--	--	--	--		2869	
216	129	2111-0403-0221 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно	м	9,9	661,00	--	6544	--	6544	--	7067
			СН - 8%			--	--	--	--		524	
217	130	2111-0403-0223 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно	м	43,45	825,00	--	35846	--	35846	--	38714
			СН - 8%			--	--	--	--		2868	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				21793048				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1580
			Сметная заработная плата	Тенге					1713322			
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-4.РАЗДЕЛ 1.ХОЗЯЙСТВЕННАЯ-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ									
			ВЫПУСК В КАНАЛЕ КЛ 60Х45 /4+2 шт/									
218	1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	96,03	186,84	177,98	17942	17091	--	3330	22975
			НР - 72%, СН - 8%			8,87	39,30	851	3774		1702	
219	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом,	м3 грунта	2,97	1644,72	--	4885	--	--	3517	9074
			НР - 72%, СН - 8%			1644,72	--	4885	--		672	
220	3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	13,8	715,39	--	9872	--	--	7108	18339
			НР - 72%, СН - 8%			715,39	--	9872	--		1358	
221	4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	41,4	30,76	30,76	1273	1273	--	316	1717
			НР - 72%, СН - 8%			--	10,61	--	439		127	
222	5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного	41,4	132,84	63,18	5500	2616	--	2938	9113
			НР - 72%, СН - 8%			69,66	28,90	2884	1197		675	
			ЛИШНИЙ ГРУНТ - 43,7 М3									
			КАНАЛ КЛ 60Х45-8									
223	6	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	5,7	2608,27	149,17	14867	850	9104	5081	21544
			НР - 99%, СН - 8%			861,90	38,54	4913	220		1596	
224	7	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	10,2	9008,05	2521,58	91882	25720	31177	49953	153182
			НР - 118%, СН - 8%			3429,90	720,38	34985	7348		11347	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
225	8	2104-0303-0134 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 ГОСТ 13015-2012 Л4-8, Л4д-8 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15	м3	7,02	72531,00	--	509168	--	509168	--	549901
			СН - 8%			--	--	--	--		40733	
226	9	2104-0302-0233 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 ГОСТ 13015-2012 П5-8, П5Д-8 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15	м3	3,12	70272,00	--	219249	--	219249	--	236789
			СН - 8%			--	--	--	--		17540	
227	10	2104-0305-0102 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОП2, размерами 300 мм х 200 мм х 90 мм ГОСТ 13015-2012	шт.	12	988,00	--	11856	--	11856	--	12804
			СН - 8%			--	--	--	--		948	
228	11	СЦ РК 8.04-08-2016 техчасть табл.	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	10,2	-763,00	--	-7783	--	-7783	--	-8405
			СН - 8%			--	--	--	--		-623	
229	12	СЦ РК 8.04-08-2016 техчасть табл.	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	10,2	-648,00	--	-6610	--	-6610	--	-7138
			СН - 8%			--	--	--	--		-529	
230	13	СЦ РК 8.04-08-2016 техчасть табл.	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	10,2	270,00	--	2754	--	2754	--	2974
			СН - 8%			--	--	--	--		220	
231	14	1106-1301-0302 РСНБ РК 2015	Лотки между сооружениями при толщине стен до 100 мм. Устройство МОНОЛИТНЫХ ЗАДЕЛОК ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15	м3	0,07	51149,43	6359,49	3580	445	2217	970	4914
			НР - 91%, СН - 8%			13120,80	2101,83	918	147		364	
232	15	1113-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности. Оклейка руберондом и гидроизолом в 1 слой	м2	68,9	2507,80	77,17	172787	5317	92018	53547	244441
			НР - 69%, СН - 8%			1095,10	31,23	75452	2152		18107	
233	16	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	162,3	826,44	19,07	134131	3096	93737	35019	182683
			НР - 95%, СН - 8%			229,81	2,20	37298	357		13532	
			КОНТРОЛЬНЫЙ КОЛОДЕЦ Д = 1 м /4+2 шт/									
234	17	1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	4,914	36614,10	9454,38	179922	46459	64493	85365	286510
			НР - 99%, СН - 8%			14035,43	3511,83	68970	17257		21223	
235	18	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН10	шт.	6	11343,00	--	68058	--	68058	--	73503
			СН - 8%			--	--	--	--		5445	
236	19	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	12	13926,00	--	167112	--	167112	--	180481
			СН - 8%			--	--	--	--		13369	
237	20	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП10-1	шт.	6	9680,00	--	58080	--	58080	--	62726
			СН - 8%			--	--	--	--		4646	
238	21	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	6	4586,00	--	27516	--	27516	--	29717
			СН - 8%			--	--	--	--		2201	
239	22	СЦ РК 8.04-08-2016 техчасть табл.	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	4,914	270,00	--	1327	--	1327	--	1433

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СН - 8%			--	--	--	--		106	
240	23	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	6	19408,00	--	116448	--	116448	--	125764
			СН - 8%			--	--	--	--		9316	
241	24	2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,1026	550839,00	--	56516	--	56516	--	61037
			СН - 8%			--	--	--	--		4521	
242	25	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,565	84,98	2,21	218	6	117	66	306
			НР - 60%, СН - 8%			36,88	0,22	95	1		23	
243	26	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	2,565	153,05	3,13	393	8	274	77	507
			НР - 69%, СН - 8%			43,11	0,44	111	1		38	
244	27	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	6,6	9585,77	1461,62	63266	9647	48879	8163	77144
			НР - 93%, СН - 8%			718,25	611,74	4740	4037		5714	
245	28	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	ОТМОСТКА ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15. Устройство	м3	6,6	29946,01	1049,56	197644	6927	183847	7450	221501
			НР - 91%, СН - 8%			1040,85	199,61	6870	1317		16408	
246	29	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	77,4	826,44	19,07	63966	1476	44703	16701	87120
			НР - 93%, СН - 8%			229,81	2,20	17787	170		6453	
247	30	1116-0501-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 110 мм. Прокладка В КАНАЛЕ НА ВЫПУСКЕ	м трубопровода	45	1738,05	530,30	78212	23863	203	59220	148427
			НР - 98%, СН - 8%			1203,24	139,62	54146	6283		10995	
248	31	1116-0501-0211 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 160 мм. Прокладка В КАНАЛЕ НА ВЫПУСКЕ	м трубопровода	15	1707,68	467,96	25615	7019	60	19996	49260
			НР - 98%, СН - 8%			1235,76	124,51	18536	1868		3649	
249	32	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	45	-70,87	-1,08	-3189	-49	--	-3078	-6768
			НР - 98%, СН - 8%			-69,79	--	-3141	--		-501	
250	33	1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	15	-70,87	-1,08	-1063	-16	--	-1026	-2256
			НР - 98%, СН - 8%			-69,79	--	-1047	--		-167	
251	34	2301-0801-0115 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 110, толщина стенки 3,2 мм	м	45	1030,00	--	46350	--	46350	--	50058
			СН - 8%			--	--	--	--		3708	
252	35	2301-0801-0116 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 160, толщина стенки 3,2 мм	м	15	1752,00	--	26280	--	26280	--	28382
			СН - 8%			--	--	--	--		2102	
253	36	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	495	671,06	1,26	332172	624	1130	323993	708659
			НР - 98%, СН - 8%			667,51	0,38	330418	187		52493	
254	37	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	285	648,24	3,10	184748	883	1442	179016	392865

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 98%, СП - 8%			640,08	0,86	182423	246		29101	
255	38	2301-0506-0103 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50x3 ГОСТ 22689-2014	м	495	301,00	--	148995	--	148995	--	160915
			СП - 8%			--	--	--	--		11920	
256	39	2301-0506-0109 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110x3,4 ГОСТ 22689-2014	м	285	916,00	--	261060	--	261060	--	281945
			СП - 8%			--	--	--	--		20885	
257	40	1116-0501-0211 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 160 мм. Прокладка	м трубопровода	10,5	1707,68	467,96	17931	4914	42	13997	34482
			НР - 98%, СП - 8%			1235,76	124,51	12975	1307		2554	
258	41	1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	10,5	-70,87	-1,08	-744	-11	--	-718	-1579
			НР - 98%, СП - 8%			-69,79	--	-733	--		-117	
259	42	2301-0801-0116 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 160, толщина стенки 3,2 мм	м	10,5	1752,00	--	18396	--	18396	--	19868
			СП - 8%			--	--	--	--		1472	
260	43	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex НА ЧЕРДАКЕ	м трубопровода	138	587,69	89,53	81101	12355	35464	29544	119496
			НР - 76%, СП - 8%			241,17	40,52	33282	5591		8852	
261	44	2111-0403-0324 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно	м	146,85	1609,00	--	236282	--	236282	--	255184
			СП - 8%			--	--	--	--		18903	
262	45	2111-0403-0328 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно	м	4,95	2860,00	--	14157	--	14157	--	15290
			СП - 8%			--	--	--	--		1133	
			ПРОЧИСТКА ДИАМЕТРОМ 100 ММ - 10 ШТ									
263	46	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	10	1801,11	1182,78	18011	11828	--	9165	29350
			НР - 99%, СП - 8%			618,33	307,45	6183	3074		2174	
264	47	2301-0801-0115 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 110, толщина стенки 3,2 мм	м	10	1030,00	--	10300	--	10300	--	11124
			СП - 8%			--	--	--	--		824	
265	48	2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	10	320,00	--	3200	--	3200	--	3456
			СП - 8%			--	--	--	--		256	
266	49	2302-0601-0903 РСНБ РК 2015	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	20	79,00	--	1580	--	1580	--	1706
			СП - 8%			--	--	--	--		126	
			ПРОЧИСТКА ДИАМЕТРОМ 150 ММ - 2 ШТ									
267	50	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	2	1801,11	1182,78	3602	2366	--	1833	5870
			НР - 99%, СП - 8%			618,33	307,45	1237	615		435	
268	51	2301-0801-0116 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 160, толщина стенки 3,2 мм	м	2	1752,00	--	3504	--	3504	--	3784
			СП - 8%			--	--	--	--		280	
269	52	2302-0601-0409 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 150x150x150	шт.	2	2448,00	--	4896	--	4896	--	5288

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СН - 8%			--	--	--	--		392	
270	53	2302-0601-0904 РСНБ РК 2015	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 150	шт.	4	968,00	--	3872	--	3872	--	4182
			СН - 8%			--	--	--	--		310	
271	54	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	60	400,00	--	24000	--	24000	--	25920
			СН - 8%			--	--	--	--		1920	
			ДОЖДЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ									
272	58	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex НА ЧЕРДАКЕ	м трубопровода	94	587,69	89,53	55243	8416	24157	20124	81396
			НР - 76%, СН - 8%			241,17	40,52	22670	3809		6029	
273	59	2111-0403-0325 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно	м	103,4	2468,00	--	255191	--	255191	--	275606
			СН - 8%			--	--	--	--		20415	
274	60	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	4	1897,98	109,76	7592	439	1202	5918	14591
			НР - 98%, СН - 8%			1487,64	22,02	5951	88		1081	
275	61	2304-0905-0904 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	3766,00	--	15064	--	15064	--	16269
			СН - 8%			--	--	--	--		1205	
276	62	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	4	400,00	--	1600	--	1600	--	1728
			СН - 8%			--	--	--	--		128	
277	63	2303-0102-1303 РСНБ РК 2015	Сифон трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СТУ ГОСТ 23289-94	шт.	4	966,00	--	3864	--	3864	--	4173
			СН - 8%			--	--	--	--		309	
			САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ									
278	69	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	180	3105,62	157,61	559012	28369	97477	437276	1075991
			НР - 98%, СН - 8%			2406,48	72,41	433166	13034		79703	
279	70	2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	180	16008,00	--	2881440	--	2881440	--	3111955
			СН - 8%			--	--	--	--		230515	
280	71	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	180	2449,63	79,44	440934	14299	40184	385107	892124
			НР - 98%, СН - 8%			2146,95	36,20	386451	6515		66083	
281	72	2303-0102-0902 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический без спинки, без перелива, шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм ГОСТ 30493-96	шт.	180	5319,00	--	957420	--	957420	--	1034014
			СН - 8%			--	--	--	--		76594	
282	73	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	180	966,00	--	173880	--	173880	--	187790
			СН - 8%			--	--	--	--		13910	
283	74	2303-0102-1240 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	180	2405,00	--	432900	--	432900	--	467532
			СН - 8%			--	--	--	--		34632	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
284	75	2303-0102-1001 РСНБ РК 2015	Пьедестал керамический ГОСТ 30493-96	шт.	180	3844,00	--	691920	--	691920	--	747274
			СН - 8%			--	--	--	--		55354	
285	76	1117-0101-0102 РСНБ РК 2015	Ванны купальные стальные. Установка	комплект	180	2693,46	312,03	484824	56165	42208	403031	958883
			НР - 98%, СН - 8%			2146,95	137,81	386451	24805		71028	
286	77	2303-0102-0121 РСНБ РК 2015	Ванна стальная эмалированная, длиной 1700 мм ГОСТ 23695-94	шт.	180	21567,00	--	3882060	--	3882060	--	4192625
			СН - 8%			--	--	--	--		310565	
287	78	2303-0102-1305 РСНБ РК 2015	Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94	шт.	180	966,00	--	173880	--	173880	--	187790
			СН - 8%			--	--	--	--		13910	
288	79	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015	Смесители. Установка	шт.	180	811,36	0,13	146045	23	7296	135951	304556
			НР - 98%, СН - 8%			770,70	--	138726	--		22560	
289	80	2303-0102-1248 РСНБ РК 2015	Смеситель для ванны однорукояточный настенный ГОСТ 25809-96	шт.	180	7627,00	--	1372860	--	1372860	--	1482689
			СН - 8%			--	--	--	--		109829	
290	81	1117-0501-0101 РСНБ РК 2015	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	180	2110,99	59,61	379979	10730	60088	307809	742810
			НР - 98%, СН - 8%			1717,56	27,39	309161	4930		55023	
291	82	2303-0102-1104 РСНБ РК 2015	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 500 мм х 500 мм ГОСТ 23695-94	шт.	180	4203,00	--	756540	--	756540	--	817063
			СН - 8%			--	--	--	--		60523	
292	83	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	180	966,00	--	173880	--	173880	--	187790
			СН - 8%			--	--	--	--		13910	
293	84	2303-0102-1232 РСНБ РК 2015	Смеситель для моек однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	180	5295,00	--	953100	--	953100	--	1029348
			СН - 8%			--	--	--	--		76248	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				22821561				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2457
			Сметная заработная плата	Тенге					2698259			
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-5.РАЗДЕЛ 1.НАЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ									
294	1	1116-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	431,5	677,53	36,32	292352	15674	8947	267451	604588
			НР - 98%, СН - 8%			620,47	12,00	267731	5178		44784	
295	2	1116-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	3,5	805,63	43,65	2820	153	95	2569	5820
			НР - 98%, СН - 8%			734,91	14,03	2572	49		431	
296	3	2301-0201-0116 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	179,5	341,00	--	61210	--	61210	--	66106
			СН - 8%			--	--	--	--		4897	
297	4	2301-0201-0124 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	74,5	430,00	--	32035	--	32035	--	34598
			СН - 8%			--	--	--	--		2563	
298	5	2301-0201-0135 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	128,5	522,00	--	67077	--	67077	--	72443
			СН - 8%			--	--	--	--		5366	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
299	6	2301-0201-0140 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	49	624,00	--	30576	--	30576	--	33022
			СП - 8%			--	--	--	--		2446	
300	7	2301-0201-0155 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,5	843,00	--	2951	--	2951	--	3187
			СП - 8%			--	--	--	--		236	
301	8	2304-0905-0903 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	20	1912,00	--	38240	--	38240	--	41299
			СП - 8%			--	--	--	--		3059	
302	9	2302-0101-0120 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	50	217,00	--	10850	--	10850	--	11718
			СП - 8%			--	--	--	--		868	
303	10	2302-0101-0128 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 38 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	8	251,00	--	2008	--	2008	--	2169
			СП - 8%			--	--	--	--		161	
304	11	2302-0101-0140 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	16	300,00	--	4800	--	4800	--	5184
			СП - 8%			--	--	--	--		384	
305	12	2302-0101-0152 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	6	403,00	--	2418	--	2418	--	2611
			СП - 8%			--	--	--	--		193	
306	13	2302-0101-0706 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 40 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	6	579,00	--	3474	--	3474	--	3752
			СП - 8%			--	--	--	--		278	
307	14	2302-0101-0708 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3,5 мм - 32 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	7	792,00	--	5544	--	5544	--	5988
			СП - 8%			--	--	--	--		444	
308	15	2302-0101-0712 РСНБ РК 2015 прим	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 4 мм - 32 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)/60,3х2,9-33,7х2,9/	шт.	5	1362,00	--	6810	--	6810	--	7355
			СП - 8%			--	--	--	--		545	
309	16	2302-0101-0611 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001	шт.	1	1267,00	--	1267	--	1267	--	1368
			СП - 8%			--	--	--	--		101	
310	17	2302-0101-1004 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 40 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-	шт.	2	261,00	--	522	--	522	--	564
			СП - 8%			--	--	--	--		42	
311	18	2302-0101-1007 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 40 мм х 3 мм ГОСТ 17380-	шт.	4	299,00	--	1196	--	1196	--	1292

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		96	
312	19	2302-0101-1017 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-	шт.	2	490,00	--	980	--	980	--	1058
			СП - 8%			--	--	--	--		78	
313	20	1113-0301-0404 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за 2 раза	м2	54,7	205,25	4,42	11227	242	6951	2800	15150
			НР - 69%, СП - 8%			73,75	0,44	4034	24		1122	
314	21	1113-0301-1413 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-125 за 2 раза	м2	54,7	623,39	3,63	34099	199	32383	1072	37985
			НР - 69%, СП - 8%			27,73	0,66	1517	36		2814	
315	22	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	435	460,78	--	200440	--	6189	190366	422069
			НР - 98%, СП - 8%			446,55	--	194251	--		31264	
316	23	1339-0201-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы, диаметр до 108 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений	стык	5	131,60	--	658	--	--	401	1144
			НР - 61%, СП - 8%			131,60	--	658	--		85	
317	24	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	58,38	542,00	--	31642	--	31642	--	34173
			СП - 8%			--	--	--	--		2531	
					ВНУТРЕННИЙ ГАЗОПРОВОД							
318	25	1119-1001-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Счетчики газовые поквартирные. Установка	счетчик	180	15359,63	8,32	2764734	1498	2294214	459642	3482326
			НР - 98%, СП - 8%			2605,68	--	469022	--		257950	
319	26	1119-0501-0101 РСНБ РК 2015	Клапаны предохранительные, диаметр до 50 мм. Установка	клапан	180	5300,41	222,48	954074	40046	483977	433103	1498151
			НР - 98%, СП - 8%			2389,17	66,06	430051	11891		110974	
320	27	2309-0103-0205 РСНБ РК 2015	Система автоматического контроля и сигнализации загазованности бытовых помещений УКЗ-РУ-СН4-СО с	комплект	180	30631,00	--	5513580	--	5513580	--	5954666
			СП - 8%			--	--	--	--		441086	
321	28	1311-0203-0101 РСНБ РК 2015	Ротаметр показывающий, диаметр условного прохода до 10 мм; счетчик, диаметр условного прохода до 40 мм. Установка на резьбовых (муфтовых) соединениях	шт.	180	957,00	--	172260	--	--	129195	325571
			НР - 75%, СП - 8%			957,00	--	172260	--		24116	
322	29	2304-1013-0703 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10°С до +180°С, DN 15 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	180	782,00	--	140760	--	140760	--	152021
			СП - 8%			--	--	--	--		11261	
323	30	1119-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка	прибор	180	3359,72	217,21	604750	39098	356168	222456	893383
			НР - 98%, СП - 8%			1163,80	97,29	209484	17512		66177	
324	31	2309-0101-0203 РСНБ РК 2015	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные	шт.	180	39837,00	--	7170660	--	7170660	--	7744313
			СП - 8%			--	--	--	--		573653	
325	35	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	52,2	774,56	0,93	40432	49	7471	26347	72121
			НР - 80%, СП - 8%			630,50	0,42	32912	22		5342	
326	36	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка футляра	м трубопровода	90,2	1817,01	36,32	163894	3276	104652	55907	237386

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 98%, СП - 8%			620,47	12,00	55966	1082		17584	
327	37	1116-0501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие. Монтаж	м подводок	270	284,77	--	76887	--	--	75349	164414
			НР - 98%, СП - 8%			284,77	--	76887	--		12179	
328	38	2301-0701-0106 РСНБ РК 2015 прим	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,25 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009/Гибкая подводка сильфонного типа/	м	270	352,00	--	95040	--	95040	--	102643
			СП - 8%			--	--	--	--		7603	
329	39	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	615	460,78	--	283380	--	8750	269137	596719
			НР - 98%, СП - 8%			446,55	--	274630	--		44201	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				22638356				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1937
			Сметная заработная плата	Тенге					2227769			
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-6.ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ									
			МОНТАЖ И ОБОРУДОВАНИЕ									
330	6	1308-0305-1001 РСНБ РК 2015	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	180	490,55	80,36	88299	14465	3882	53829	153499
			НР - 72%, СП - 8%			388,62	26,73	69952	4811		11370	
331	7	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	3	1325,30	164,10	3976	492	55	2584	7085
			НР - 72%, СП - 8%			1143,00	53,46	3429	160		525	
332	8	1308-0303-0410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Ящик с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками "предохранитель-выключатель", или с тремя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	4966,24	111,16	19865	445	10276	6661	28648
			НР - 72%, СП - 8%			2286,00	26,73	9144	107		2122	
333	9	1308-0305-1401 РСНБ РК 2015	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	комплект	180	769,43	10,53	138497	1896	4927	95151	252341
			НР - 72%, СП - 8%			731,52	2,67	131674	481		18692	
334	10	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	8	1096,34	80,36	8771	643	173	5882	15825
			НР - 72%, СП - 8%			994,41	26,73	7955	214		1172	
335	11	1308-0103-0201 РСНБ РК 2015	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	шт.	12	2894,95	391,94	34739	4703	3612	20108	59235
			НР - 72%, СП - 8%			2202,00	125,34	26424	1504		4388	
336	12	1308-0305-0306 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	505	1654,63	668,06	835590	337369	65310	466901	1406690
			НР - 72%, СП - 8%			857,25	426,86	432911	215563		104199	
337	13	1308-0305-0310 РСНБ РК 2015	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	113	1151,39	134,04	130107	15146	9051	78691	225502
			НР - 72%, СП - 8%			937,26	29,94	105910	3383		16704	
338	14	1308-0305-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Светильник с ртутными лампами. Установка на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА	шт.	4	4444,47	1408,41	17778	5634	805	10867	30937
			НР - 72%, СП - 8%			2834,64	938,69	11339	3755		2292	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
339	15	1308-0305-0401 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	359	1610,95	537,21	578330	192858	73616	310235	959649
			НР - 72%, СП - 8%			868,68	331,55	311856	119025		71085	
340	16	1308-0305-0201 РСНБ РК 2015	Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования	шт.	760	579,18	10,88	440178	8271	6254	308226	808275
			НР - 72%, СП - 8%			560,07	3,21	425653	2438		59872	
341	17	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	1051	347,63	3,21	365355	3378	13602	251639	666354
			НР - 72%, СП - 8%			331,47	1,07	348375	1124		49360	
342	18	1308-0305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	269	387,28	3,24	104179	872	1843	73209	191579
			НР - 72%, СП - 8%			377,19	0,80	101464	216		14191	
343	19	1308-0305-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.	32	928,59	16,02	29715	513	4330	17969	51499
			НР - 72%, СП - 8%			777,24	2,67	24872	86		3815	
344	20	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	1896	413,61	3,21	784206	6095	41287	531973	1421472
			НР - 72%, СП - 8%			388,62	1,07	736824	2027		105294	
345	21	1308-0305-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Розетка штепсельная трехполюсная. Монтаж оборудования	шт.	2	874,41	9,64	1749	19	244	1074	3049
			НР - 72%, СП - 8%			742,95	3,21	1486	6		226	
346	31	1308-0206-1303 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	540	350,76	2,41	189412	1302	96008	66626	276521
			НР - 72%, СП - 8%			170,56	0,80	92102	433		20483	
347	32	1311-0301-0101 РСНБ РК 2015	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	8	579,48	--	4636	--	64	3429	8710
			НР - 75%, СП - 8%			571,50	--	4572	--		645	
348	33	1308-0201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	120	707,33	328,59	84880	39431	29595	20014	113286
			НР - 72%, СП - 8%			132,12	99,53	15854	11943		8392	
349	34	1310-0902-0918 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный. Окраска	м кабеля	120	89,05	12,41	10686	1489	6555	2264	13986
			НР - 72%, СП - 8%			22,02	4,18	2642	502		1036	
350	35	1308-0201-2601 РСНБ РК 2015	Муфта соединительная свинцовая с защитным кожухом для кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 16 мм2. Монтаж с заливкой кожуха массой	шт.	1	8625,95	321,44	8626	321	598	5626	15392
			НР - 72%, СП - 8%			7707,00	106,92	7707	107		1140	
351	36	1308-0201-0801 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	3400	270,19	114,23	918646	388367	155939	345268	1365027
			НР - 72%, СП - 8%			110,10	30,94	374340	105199		101113	
352	37	2306-1401-0103 РСНБ РК 2015 прим	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 2х2,5 мм2/ПВ-1 диаметром 4 и 6 мм /	км	3,4	190300,00	--	647020	--	647020	--	698782
			СП - 8%			--	--	--	--		51762	
			ЗАЗЕМЛЕНИЕ									
353	38	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	6	4053,98	182,78	24324	1097	17471	4364	30983
			НР - 72%, СП - 8%			959,40	50,79	5756	305		2295	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
354	39	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР - 72%, СП - 8%	м	160	549,38 149,24	23,06 5,88	87901 23878	3690 941	60333	17870 8462	114232
355	40	1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям НР - 72%, СП - 8%	м	40	490,59 191,88	21,05 5,08	19624 7675	842 203	11107	5672 2024	27320
			МОЛНИЕЗАЩИТА									
356	41	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования НР - 72%, СП - 8%	шт.	27	4053,98 959,40	182,78 50,79	109457 25904	4935 1371	78618	19638 10328	139423
357	42	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР - 72%, СП - 8%	м	405	549,38 149,24	23,06 5,88	222498 60442	9340 2382	152716	45233 21419	289150
358	43	1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям НР - 72%, СП - 8%	м	310	367,87 181,22	14,62 2,94	114039 56178	4532 911	53329	41105 12411	167555
			МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА									
359	47	2307-0501-0610 РСНБ РК 2015 прим	Счетчики электронные трехфазные со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC, многотарифные, типа Меркурий 234 ARTM-01 POB.L2, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0/счетчики трехфазные Фобос-3/ СП - 8%	шт.	8	48267,00 --	-- --	386136 --	-- --	386136	-- 30891	417027
360	48	2307-0501-0101 РСНБ РК 2015 прим	Счетчики электронные однофазные учета активной энергии прямого включения, многотарифные типа Меркурий 200.02, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1/счетчики однофазные фобос-1 внутриквартирные/ СП - 8%	шт.	180	7820,00 --	-- --	1407600 --	-- --	1407600	-- 112608	1520208
361	49	2307-0203-0611 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 380/36-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93 СП - 8%	шт.	3	11362,00 --	-- --	34086 --	-- --	34086	-- 2727	36813
362	50	2307-0203-0807 РСНБ РК 2015	Ящик силовой с рубильником и предохранителями ЯРП 100А УЗОЛА, степень защиты IP54 СП - 8%	шт.	4	17964,00 --	-- --	71856 --	-- --	71856	-- 5748	77604
363	51	2307-0503-0612 РСНБ РК 2015	Трансформаторы тока Т-0,66 250/5А ГОСТ 7746-2001 СП - 8%	шт. ТРАНСФ ОРМАТОР ТОКА ТК-20/	12	2363,00 --	-- --	28356 --	-- --	28356	-- 2268	30624
364	52	2307-0218-1101 РСНБ РК 2015	Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89 СП - 8%	шт.	180	747,00 --	-- --	134460 --	-- --	134460	-- 10757	145217
365	53	2307-0106-0321 РСНБ РК 2015 прим	Светильник уличный светодиодный модели "STR Jaryq" 60W, 60 Вт, 7800 лм, 5000 К, IP67, СТ РК 2595-2014/ФОНАРЬ ФОС-3-5/6/ СП - 8%	шт.	3	21861,00 --	-- --	65583 --	-- --	65583	-- 5247	70830
366	54	2307-0106-0904 РСНБ РК 2015	Светильники для ЖКХ светодиодные ДСО-6.1, мощность 8 Вт, световой поток 1250 лм, степень защиты IP 54, количество LED 1 штука АС, ГОСТ 55705-2013 СП - 8%	шт.	505	4465,00 --	-- --	2254825 --	-- --	2254825	-- 180386	2435211

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
367	55	2308-0304-0301 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели ЛЮКС-12-К "Выход"	шт.	113	1593,00	--	180009	--	180009	--	194410
			СН - 8%			--	--	--	--		14401	
368	56	2307-0103-0316 РСНБ РК 2015	Светильники, тип РКУ 16-125-001 ГОСТ 8045-82	шт.	4	22339,00	--	89356	--	89356	--	96504
			СН - 8%			--	--	--	--		7148	
369	57	2307-0102-1416 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп со степенью защиты IP65 ETANJ 1x36 ЭПРА ГОСТ 17677-82	шт.	359	2571,00	--	922989	--	922989	--	996828
			СН - 8%			--	--	--	--		73839	
370	58	2308-0306-0309 РСНБ РК 2015	Блок питания ИВЭПР-12/3,5 RSR 2x17/Conversion kit/	шт.	110	12136,00	--	1334960	--	1334960	--	1441757
			СН - 8%			--	--	--	--		106797	
371	59	2307-0104-0102 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	356	145,00	--	51620	--	51620	--	55750
			СН - 8%			--	--	--	--		4130	
372	60	2307-0104-0501 РСНБ РК 2015	Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5 Вт	шт.	36	738,00	--	26568	--	26568	--	28693
			СН - 8%			--	--	--	--		2125	
373	61	2307-0104-0202 РСНБ РК 2015	Лампы ртутные низкого давления, цоколь G5 ГОСТ 6825-74	шт.	4	684,00	--	2736	--	2736	--	2955
			СН - 8%			--	--	--	--		219	
374	62	2307-0219-0104 РСНБ РК 2015	Патрон потолочный для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	544	188,00	--	102272	--	102272	--	110454
			СН - 8%			--	--	--	--		8182	
375	63	2307-0219-0101 РСНБ РК 2015	Патрон угловой настенный для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	216	188,00	--	40608	--	40608	--	43857
			СН - 8%			--	--	--	--		3249	
376	64	2307-0101-2202 РСНБ РК 2015	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	1	4200,00	--	4200	--	4200	--	4536
			СН - 8%			--	--	--	--		336	
377	65	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	831	306,00	--	254286	--	254286	--	274629
			СН - 8%			--	--	--	--		20343	
378	66	2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	220	315,00	--	69300	--	69300	--	74844
			СН - 8%			--	--	--	--		5544	
379	67	2307-0218-1601 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	269	217,00	--	58373	--	58373	--	63043
			СН - 8%			--	--	--	--		4670	
380	68	2307-0204-2101 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический АЕ 1031 16 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	32	469,00	--	15008	--	15008	--	16209
			СН - 8%			--	--	--	--		1201	
381	69	2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	1716	423,00	--	725868	--	725868	--	783937
			СН - 8%			--	--	--	--		58069	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
382	70	2307-0220-0512 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	180	564,00	--	101520	--	101520	--	109642
			СП - 8%			--	--	--	--		8122	
383	71	2307-0220-0801 РСНБ РК 2015	Розетки промышленные стационарные, количество полюсов 2P+PE, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 220 В, степень защиты IP44 ГОСТ 30849.1-2002	шт.	2	1241,00	--	2482	--	2482	--	2681
			СП - 8%			--	--	--	--		199	
384	72	2308-0306-0105 РСНБ РК 2015	Коробка монтажная модели К-201	шт.	3250	55,00	--	178750	--	178750	--	193050
			СП - 8%			--	--	--	--		14300	
385	73	2307-0219-0105 РСНБ РК 2015 прим	Патрон для электроламп карболитовый с кольцом, тип цоколя Е14, номинальный ток 2 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012/РОЗЕТКА ПОТОЛОЧНАЯ С КРЮКОМ/	шт.	549	163,00	--	89487	--	89487	--	96646
			СП - 8%			--	--	--	--		7159	
386	74	2306-1709-0402 РСНБ РК 2015	Коннектор накручиваемый F6 SRW-360 Silver/колодка клеммная /	шт.	869	34,00	--	29546	--	29546	--	31910
			СП - 8%			--	--	--	--		2364	
387	88	2306-0141-0907 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х35 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,17595	947291,00	--	166676	--	166676	--	180010
			СП - 8%			--	--	--	--		13334	
388	90	2306-0408-0102 РСНБ РК 2015	Провод для телефонной связи ТРП 2х0,5	км	0,5508	23504,00	--	12946	--	12946	--	13982
			СП - 8%			--	--	--	--		1036	
389	91	2306-1709-0101 РСНБ РК 2015	Комплект концевых заделок для нагревательных кабелей V-MZ	шт.	1	2433,00	--	2433	--	2433	--	2628
			СП - 8%			--	--	--	--		195	
390	92	2306-1703-0969 РСНБ РК 2015	Муфта соединительная для кабелей типа ТП МС 100(арм)-1эп ГОСТ 13781.0-86	шт.	1	13568,00	--	13568	--	13568	--	14653
			СП - 8%			--	--	--	--		1085	
391	93	2308-0306-0104 РСНБ РК 2015	Коробка монтажная модели МК-04/К 654 У2/	шт.	4	4344,00	--	17376	--	17376	--	18766
			СП - 8%			--	--	--	--		1390	
392	94	2307-0202-0107 РСНБ РК 2015 прим	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 190 мм х 140 мм х 70 мм/коробка дополнительного выравнивания потенциалов Куп-2603/	шт.	180	1861,00	--	334980	--	334980	--	361778
			СП - 8%			--	--	--	--		26798	
393	95	2306-0515-0206 РСНБ РК 2015	Кабель нагревательный двухжильный экранированный круглого сечения для обогрева бетонных полов, открытых площадок, трубопроводов, напряжение 230 В, удельная мощность 18 Вт/м, мощность 395 Вт, наружный диаметр 6,9 мм	м	122,4	1527,00	--	186905	--	186905	--	201857
			СП - 8%			--	--	--	--		14952	
394	96	2306-1709-0101 РСНБ РК 2015	Комплект концевых заделок для нагревательных кабелей V-MZ	шт.	4	2433,00	--	9732	--	9732	--	10511
			СП - 8%			--	--	--	--		779	
395	97	2307-0213-0102 РСНБ РК 2015	Терморегуляторы модели РТ330, без датчика	шт.	4	25740,00	--	102960	--	102960	--	111197
			СП - 8%			--	--	--	--		8237	
396	98	2307-0213-0201 РСНБ РК 2015	Датчики модели TST 05-2.0 к терморегуляторам РТ330	шт.	4	1945,00	--	7780	--	7780	--	8402
			СП - 8%			--	--	--	--		622	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				19821656				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3521
			Сметная заработная плата	Тенге					3905517			
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-7.РАЗДЕЛ 1.ТЕЛЕВИДЕНИЕ									
			МОНТАЖ И ОБОРУДОВАНИЕ									
397	1	1134-0104-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Опоры стальные антенных устройств на крышах зданий для радиосвязи высотой до 5 м. Устройство	опора	6	56236,74	--	337420	--	118648	166267	543982
			НР - 76%, СП - 8%			36462,00	--	218772	--		40295	
398	2	1310-0902-1209 РСНБ РК 2015	Ящик МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДЛЯ УСИЛИТЕЛЯ. Монтаж оборудования	шт.	6	1951,55	43,28	11709	260	397	8005	21291
			НР - 72%, СП - 8%			1842,00	11,01	11052	66		1577	
399	3	1310-0411-0206 РСНБ РК 2015	Фильтр заградительный. Монтаж оборудования	шт.	6	2362,61	--	14176	--	2032	7408	23310
			НР - 61%, СП - 8%			2024,00	--	12144	--		1727	
400	4	1310-0408-0504 РСНБ РК 2015	Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования	шт.	54	3808,65	--	205667	--	6731	121351	353179
			НР - 61%, СП - 8%			3684,00	--	198936	--		26161	
401	5	1310-0408-0507 РСНБ РК 2015	Розетка микрофонная. Монтаж оборудования/телеразъем/	шт.	180	936,33	--	168540	--	2760	101126	291239
			НР - 61%, СП - 8%			921,00	--	165780	--		21573	
			ЗАЗЕМЛЕНИЕ									
402	9	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	6	4053,98	182,78	24324	1097	17471	4364	30983
			НР - 72%, СП - 8%			959,40	50,79	5756	305		2295	
403	10	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	30	549,38	23,06	16481	692	11312	3351	21419
			НР - 72%, СП - 8%			149,24	5,88	4477	176		1587	
404	11	1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	150	367,87	14,62	55180	2193	25804	19889	81075
			НР - 72%, СП - 8%			181,22	2,94	27183	441		6006	
			МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА									
405	12	2308-0101-0203 РСНБ РК 2015	Мачта телескопическая модели МТП-6С высотой 5,71 м, стальные трубы диаметром 32 мм, 40 мм, 45 мм, длина колен 1980 мм, толщина стенок 1,5 мм	шт.	6	26169,00	--	157014	--	157014	--	169575
			СП - 8%			--	--	--	--		12561	
406	13	2308-0101-0101 РСНБ РК 2015	Антенны эфирные модели DELTA 311-01/АТКГ-4,1,6-12,2/	шт.	6	3575,00	--	21450	--	21450	--	23166
			СП - 8%			--	--	--	--		1716	
407	14	2308-0101-0102 РСНБ РК 2015	Антенны эфирные модели DELTA 311А-01 с усилителем/гамма АТКГ-5.2,21+утшк-2/	шт.	6	5602,00	--	33612	--	33612	--	36301
			СП - 8%			--	--	--	--		2689	
408	15	2308-0101-0103 РСНБ РК 2015	Антенны эфирные модели DELTA 375/АТКГ-1,1,1,2/	шт.	6	27031,00	--	162186	--	162186	--	175161
			СП - 8%			--	--	--	--		12975	
409	16	2307-0201-0102 РСНБ РК 2015	Ящик МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДЛЯ УСИЛИТЕЛЯ	шт.	6	9930,00	--	59580	--	59580	--	64346
			СП - 8%			--	--	--	--		4766	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
410	17	2308-0505-0802 РСНБ РК 2015	Делитель DM12 СН - 8%	шт.	54	1815,00 --	-- --	98010 --	-- --	98010	-- 7841	105851
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				1940879				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								668
			Сметная заработная плата	Тенге					645089			
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-7.РАЗДЕЛ 2.ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ									
			МОНТАЖ И ОБОРУДОВАНИЕ									
411	23	1310-0902-0912 РСНБ РК 2015	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой НР - 72%, СН - 8%	коробка	14	3708,88 2202,00	1110,10 374,34	51924 30828	15541 5241	5555	25970 6232	84125
412	24	1311-0301-0101 РСНБ РК 2015	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах НР - 75%, СН - 8%	шт.	54	579,48 571,50	-- --	31292 30861	-- --	431	23146 4355	58793
413	25	1310-0902-1209 РСНБ РК 2015	Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 500х500 мм. Монтаж оборудования НР - 72%, СН - 8%	шт.	7	1951,55 1842,00	43,28 11,01	13661 12894	303 77	464	9339 1840	24840
414	26	1310-0408-0507 РСНБ РК 2015	Розетка микрофонная. Монтаж оборудования НР - 61%, СН - 8%	шт.	180	936,33 921,00	-- --	168540 165780	-- --	2760	101126 21573	291239
415	27	1310-0902-1212 РСНБ РК 2015	Коробка оконечная. Монтаж оборудования НР - 72%, СН - 8%	шт.	180	257,59 224,48	-- --	46366 40406	-- --	5960	29093 6037	81496
416	28	1308-0201-2802 РСНБ РК 2015	Муфта соединительная поливинилхлоридная для контрольного небронированного кабеля с медными жилами сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 14. Монтаж оборудования НР - 72%, СН - 8%	шт.	1	4526,05 4404,00	-- --	4526 4404	-- --	122	3171 616	8313
			ЗАЗЕМЛЕНИЕ									
417	32	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования НР - 72%, СН - 8%	шт.	6	4053,98 959,40	182,78 50,79	24324 5756	1097 305	17471	4364 2295	30983
418	33	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР - 72%, СН - 8%	м	110	549,38 149,24	23,06 5,88	60432 16416	2537 647	41479	12286 5817	78535
			МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА									
419	34	2307-0202-1107 РСНБ РК 2015	Коробка распределительная этажная КРЭ-16-1-SC/APC-8/2-8/2-10 СН - 8%	шт.	12	11731,00 --	-- --	140772 --	-- --	140772	-- 11262	152034
420	35	2307-0202-1102 РСНБ РК 2015	Коробка распределительная этажная КРЭ-8-1-SC/APC-16/2-0/2-2 СН - 8%	шт.	2	10303,00 --	-- --	20606 --	-- --	20606	-- 1648	22254
421	36	2306-1706-0134 РСНБ РК 2015	Сплиттер оптический 1х8 СН - 8%	шт	26	16080,00 --	-- --	418080 --	-- --	418080	-- 33446	451526
422	37	2306-1706-0120 РСНБ РК 2015	Сплитер оптический 1х4 СН - 8%	шт.	7	9240,00 --	-- --	64680 --	-- --	64680	-- 5174	69854
423	38	2308-0201-0101 РСНБ РК 2015	Коробка телефонная распределительная серия КРЭ-03-SC/APC-8 ГОСТ 12343-93 СН - 8%	шт.	54	1160,00 --	-- --	62640 --	-- --	62640	-- 5011	67651

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
424	39	2307-0201-0605 РСНБ РК 2015	Ящик металлический СП - 8%	шт.	7	10987,00 --	-- --	76909 --	-- --	76909	-- 6153	83062
425	40	2307-0220-0531 РСНБ РК 2015	Розетка оптическая SC/APC СП - 8%	шт.	180	1091,00 --	-- --	196380 --	-- --	196380	-- 15710	212090
426	41	2308-0102-0101 РСНБ РК 2015	Терминал абонентский оптический GPON - ONT NTU-1:1 порт PON(SC), 1 порт LAN 10/100/1000 Base-T СП - 8%	шт.	180	21478,00 --	-- --	3866040 --	-- --	3866040	-- 309283	4175323
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				5892118				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								321
			Сметная заработная плата	Тенге					313616			
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-7.РАЗДЕЛ 3.ДОМОФОННАЯ СЕТЬ									
			МОНТАЖ И ОБОРУДОВАНИЕ									
427	53	1310-0202-0301 РСНБ РК 2015	Устройство телефонное (концентратор). Монтаж оборудования НР - 61%, СП - 8%	шт.	4	34632,19 34131,00	-- --	138529 136524	-- --	2005	83280 17745	239553
428	54	1310-0701-0303 РСНБ РК 2015	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования НР - 61%, СП - 8%	шт.	4	6124,02 5930,00	1,69 --	24496 23720	7 --	769	14469 3117	42083
429	55	1310-0203-0102 РСНБ РК 2015	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настенный. Монтаж оборудования НР - 61%, СП - 8%	шт.	180	1050,80 792,72	-- --	189145 142690	-- --	46455	87041 22095	298280
430	56	1308-0103-3001 РСНБ РК 2015	Аппарат /кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа/, до 2 подключаемых концов НР - 72%, СП - 8%	шт	8	1456,56 1101,00	321,44 106,92	11652 8808	2572 855	272	6958 1489	20099
431	57	1308-0305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР - 72%, СП - 8%	шт.	4	422,37 411,48	4,05 1,07	1689 1646	16 4	27	1188 230	3108
			МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА									
432	63	2308-0504-0602 РСНБ РК 2015	Блок вызова БВД-311R, для совместной работы с блоками управления домофоном серии 300, встроенный считыватель ключей VIZIT-RF2 СП - 8%	шт.	4	8340,00 --	-- --	33360 --	-- --	33360	-- 2669	36029
433	64	2308-0504-0701 РСНБ РК 2015	Комплект монтажный МК-311, для блоков вызова БВД-311х, БВД-313х, БВД-342х, БВД-343х СП - 8%	шт.	4	5879,00 --	-- --	23516 --	-- --	23516	-- 1881	25397
434	65	2308-0504-1108 РСНБ РК 2015	Блок коммутации домофона БК-401, предназначен для совместной работы с БУД-420Р и БВД-432RCB СП - 8%	шт.	4	8312,00 --	-- --	33248 --	-- --	33248	-- 2660	35908
435	66	2308-0306-0302 РСНБ РК 2015	Блок питания Квант-50 NB /БП-2У/ СП - 8%	шт.	4	9697,00 --	-- --	38788 --	-- --	38788	-- 3103	41891
436	67	2308-0504-1001 РСНБ РК 2015	Устройство квартирное переговорное УКП-7, с регулировкой громкости вызова СП - 8%	шт.	180	1651,00 --	-- --	297180 --	-- --	297180	-- 23774	320954
437	68	2308-0504-0808 РСНБ РК 2015	Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300M" СП - 8%	шт.	4	3514,00 --	-- --	14056 --	-- --	14056	-- 1124	15180
438	69	2308-0504-0902 РСНБ РК 2015	Ключ VIZIT-RF2.1 RF (RFID-125 kHz брелок EM-Marin)	шт.	360	194,00	--	69840	--	69840	--	75427

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СН - 8%			--	--	--	--		5587	
439	70	2308-0504-0801 РСНБ РК 2015	Замок электромагнитный VIZIT-ML300(M)-40 СН - 8%	шт.	4	10406,00 --	-- --	41624 --	-- --	41624	-- 3330	44954
440	71	2307-0220-0508 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 СН - 8%	шт.	4	373,00 --	-- --	1492 --	-- --	1492	-- 119	1611
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				1200475				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								284
			Сметная заработная плата	Тенге					314247			
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-8.ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ									
441	1	1310-1001-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж НР - 72%, СН - 8%	камера	4	3455,30 3449,64	5,66 --	13821 13799	23 --	--	9935 1900	25657
442	2	1310-0408-0623 РСНБ РК 2015	Устройство видеоконтрольное /монитор/. Монтаж оборудования НР - 61%, СН - 8%	шт.	1	2674,62 2632,00	42,62 11,01	2675 2632	43 11	--	1612 343	4630
443	3	1310-0408-0621 РСНБ РК 2015	Видеорегистратор. Монтаж оборудования НР - 61%, СН - 8%	шт.	1	5876,82 3684,00	170,48 44,04	5877 3684	170 44	2023	2274 652	8803
444	4	1310-0701-0303 РСНБ РК 2015	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования НР - 61%, СН - 8%	шт.	1	6124,02 5930,00	1,69 --	6124 5930	2 --	192	3617 779	10521
445	5	1308-0105-0101 РСНБ РК 2015	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования НР - 72%, СН - 8%	шт.	2	2475,57 2202,00	-- --	4951 4404	-- --	547	3171 650	8772
446	6	1311-0402-0201 РСНБ РК 2015	Разъемы штепсельные, количество контактов в разъеме до 14 шт. Включение в аппаратуру НР - 75%, СН - 8%	разъем	4	223,86 223,86	-- --	895 895	-- --	--	672 125	1692
447	7	1310-0902-0912 РСНБ РК 2015	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой НР - 72%, СН - 8%	коробка	4	3708,88 2202,00	1110,10 374,34	14836 8808	4440 1497	1588	7420 1780	24036
448	8	1308-0206-1702 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами НР - 72%, СН - 8%	м	175	515,13 373,10	76,86 21,38	90147 65293	13450 3742	11404	49705 11188	151041
449	9	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР - 72%, СН - 8%	м	175	72,95 53,30	0,80 0,27	12766 9328	141 47	3297	6749 1561	21077
450	10	1310-0105-0509 РСНБ РК 2015	Провод однопарный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене бетонной НР - 61%, СН - 8%	м провода	10	292,82 165,78	34,52 8,92	2928 1658	345 89	925	1066 320	4313
			МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА									
451	11	2308-0501-2006 РСНБ РК 2015	Видеокамера уличная модели SW360, типа INNOVI СН - 8%	шт.	4	66022,00 --	-- --	264088 --	-- --	264088	-- 21127	285215
452	12	2308-0505-1001 РСНБ РК 2015	Монитор жидкокристаллический 23, модели Samsung S23C350H СН - 8%	шт.	1	71165,00 --	-- --	71165 --	-- --	71165	-- 5693	76858

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
453	13	2308-0502-0418 РСНБ РК 2015	Видеорегистратор 4-канальный модели TUTIS+4F3, типа EverFocus	шт.	1	31971,00	--	31971	--	31971	--	34529
			СП - 8%			--	--	--	--		2558	
454	14	2308-0306-0312 РСНБ РК 2015	Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS 750VA	шт.	1	81979,00	--	81979	--	81979	--	88537
			СП - 8%			--	--	--	--		6558	
455	15	2308-0505-0510 РСНБ РК 2015	Источники бесперебойного питания для камер видеонаблюдения модели SIHD1210-08CBO, типа AndGood	шт.	1	21268,00	--	21268	--	21268	--	22969
			СП - 8%			--	--	--	--		1701	
456	16	2308-0306-0209 РСНБ РК 2015	Аккумулятор GP 12-12 S 12В, 12 А/ч	шт.	2	4266,00	--	8532	--	8532	--	9215
			СП - 8%			--	--	--	--		683	
457	17	2308-0505-0701 РСНБ РК 2015	Диск жесткий HDD Sata, объем памяти 1000 ГБ	шт.	2	16014,00	--	32028	--	32028	--	34590
			СП - 8%			--	--	--	--		2562	
458	18	2308-0306-0107 РСНБ РК 2015	Коробка разветвительная JBS размерами 100x100x50 мм, степень защиты IP 44	шт.	4	459,00	--	1836	--	1836	--	1983
			СП - 8%			--	--	--	--		147	
459	19	2308-0505-0612 РСНБ РК 2015	Разъем под винт с медным сердечником и пластиковым наконечником марки VW-13	шт.	4	103,00	--	412	--	412	--	445
			СП - 8%			--	--	--	--		33	
460	20	2306-1623-0202 РСНБ РК 2015	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2	км	0,0102	68332,00	--	697	--	697	--	753
			СП - 8%			--	--	--	--		56	
461	21	2306-0410-0112 РСНБ РК 2015	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2x2x0,80 /КВК П2x0,75 мм/	км	0,1785	106231,00	--	18962	--	18962	--	20479
			СП - 8%			--	--	--	--		1517	
462	22	2301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 1,8 мм ГОСТ 10705-80	м	178,5	278,00	--	49623	--	49623	--	53593
			СП - 8%			--	--	--	--		3970	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				889707				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								111
			Сметная заработная плата	Тенге					121860			
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-1.ВЕРТИКАЛЬНУЮ ПЛАНИРОВКУ									
463	1	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (до 60 м в насыпь)	м3 грунта	942	28,46	28,46	26808	26808	--	7261	36795
			НР - 72%, СП - 8%			--	10,71	--	10084		2726	
464	2	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 К=5	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	942	112,62	112,62	106092	106092	--	28734	145612
			НР - 72%, СП - 8%			--	42,37	--	39908		10786	
465	3	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см (7 проходов)	м3 уплотненного грунта	989	66,17	66,17	65443	65443	--	17291	89353
			НР - 72%, СП - 8%			--	24,28	--	24015		6619	
466	4	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=6	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	989	38,47	38,47	38046	38046	--	7703	49409
			НР - 72%, СП - 8%			--	10,82	--	10699		3660	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
467	5	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (лишнего грунта)**	м3 грунта	4012	248,68	240,04	997706	963034	1031	194961	1288080
			НР - 72%; СП - 8%			8,39	59,11	33641	237138		95413	
468	6	4102-0101-1014 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 14 км**	т	7021	528,00	--	3707088	--		--	4003655
			СП - 8%			--	--	--	--		296567	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				5612904				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								231
			Сметная заработная плата	Тенге					355485			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								145177011

В ТОМ ЧИСЛЕ:	
СТОИМОСТЬ СМР:	138310071
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ:	6866940
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 0,9%	1 244 791
ИТОГО:	139 554 862
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 1,26%	1 758 391
ИТОГО	141 313 253
РЕЗЕРВ СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%	2 826 265
ОТВОД УЧАСТКА	60 000
ИТОГО В ЦЕНАХ 2019 ГОДА	158 604 077
НДС 12%	19032489,3
ВСЕГО ПО АКТУ С УЧЕТОМ НДС (12%)	177 636 566,77
ДЕНЬГИ БЕЗ ОПЛАТЫ	5547,37
ИТОГО К ОПЛАТЕ	177631019,40

ЗАКАЗЧИК:
РУКОВОДИТЕЛЬ ГУ "ОТДЕЛА СТРОИТЕЛЬСТВА г. УРАЛЬСКА": УКСУКБАЕВ А.

ПОДРЯДЧИК:
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ТОО "БОЛАШАҚ-Т": КУЩАНОВ А.Х.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "ДИРЕКЦИЯ СТРОЯЩИХСЯ ПРЕДПРИЯТИЙ "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ": ТАЖИЕВ А.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "ГАЗПРОМПРОЕКТ": КОМОРОВ Д.С.