Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Атбасарского района"
Подрядчик: ТОО "АРМ Ingeenering"
Наименование объекта: Капитальный ремонт водопроводных сетей от дома №34 по ул. Линейная до водопроводного колодца ТОО "Беркат компани", в г. Атбасар, Акмолинской области

Форма 2В

Акт №1 от 21 октября 2021 года
приемки выполненных работ за октябрь 2021года

Капитальный ремонт водопроводных сетей от дома №34 по ул. Линейная до водопроводного колодца ТОО "Беркат компани", в г. Атбасар, Акмолинской области

Составлена в текущих ценах с 05.01.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Земляные работы										
1	1101-0102-0307	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 /300х2х0,4/ НР = 0 т.ч. п.3.66: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;**	**м3 грунта**	**120**	199,43	199,43	23931	23931	–	–	25846
					–	61,41	–	7369	–	1915	

Утверждена
приказом Председателя РК по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от" 02" мая 2012г. № 170

Форма **КС-3**

Заказчик:**ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Атбасарского района"**

Подрядчик:**ТОО "АРМ Ingeenering"**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт водопроводных сетей от дома №34 по ул. Линейная до водопроводного колодца ТОО "Беркат компани", в г. Атбасар, Акмолинской области**

СПРАВКА № 3
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2021 год

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
			номер	дата	наименование		код	код	Наименование	код
			129	17.09.2021						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего к оплате
	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за _____) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1,00	2,00	3	4	5	6	7	8	9,00	10,00
Капитальный ремонт водопроводных сетей от дома №34 по ул. Линейная до водопроводного колодца ТОО "Беркат компани", в г. Атбасар, Акмолинской области	1 700 705,88									
В отчетном месяце:		1 518 487,39							182 218,49	1 700 705,88

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Атбасарского района"

Руководитель Каиржан А.С. _____

ПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью
"АРМ Ingeenering"

Директор Зарахов Р.А. _____

2 412-101-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	1200	57		68400		–	–	73872
				–		–		–	5472	
3 1101-0102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	120	18,32	15,38	2198	1846	–	828	3268
				2,94	6,64	353	797	–	242	
4 1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 /300х1,5х2,6/ НР = 0 т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1; т.ч. п.3.66: ктрр2=1,2; ктрм2=1,2; кэкс2=1,2;	м3 грунта	585	199,96	199,96	116977	116977	–	–	126335
				–	56,2	–	32877	–	9358	
5 1101-0205-0108	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м НР = 72 % т.ч. п.3.181: ктрр1=1,15;	м3 грунта	11,7	3788,93	–	44330	–	–	31918	82348
				3788,93	–	44330	–	–	6100	
6 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	11,7	913,32	–	10686	–	–	7694	19850
				913,32	–	10686	–	–	1470	

7 1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	585	16,24	16,24	9500	9500	–	2957	13453
				–	7,02	–	4107	–	996	
8 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	585	179,3	81,56	104890	47713	–	58239	176180
				97,74	40,53	57178	23710	–	13051	

Итого по разделу 1	**521 152**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	112 547
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	199 967
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	68 860
- перевозка грузов, тенге	68 400
- накладные расходы, тенге	101 636
в т.ч. зарплата, тенге	9 147
- сметная прибыль (8 %), тенге	38 604

Раздел 2 Подземная прокладка трубопроводов

9 1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Демонтаж НР = 99 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0;	км трубопровода	0,15	324766,04	110617,04	48715	16592	–	37060	92637
				214149	35413,21	32122	5312	–	6862	

10 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство /300х1,5х0,4/ НР = 99 %	м3 основания	90	3388,01	181,79	304921	16361	179685	112601		450924
				1209,72	54,04	108875	4864	–	33402		
11 1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,15	522916,06	158024,34	78437	23704	1196	60515		150068
				356915	50590,3	53537	7589	–	11116		
12 241-201-0616	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм К=1,010;	м	151,5	3280		496920		496920	–		536673
				–		–		–	39753		

Итого по разделу 2	**1 230 302**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	194 534
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	56 657
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	17 765
- материалы, изделия и конструкции, тенге	677 801
- накладные расходы, тенге	210 176
в т.ч. зарплата, тенге	11 956
- сметная прибыль (8 %), тенге	91 133
Итого по смете	**1 751 454**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	307 081
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	256 624
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	86 625

- материалы, изделия и конструкции, тенге	677 801
- перевозка грузов, тенге	68 400
- накладные расходы, тенге	311 812
в т.ч. зарплата, тенге	21 103
- сметная прибыль (8 %), тенге	129 737

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	Тенге			**35 029,08**				
ИТОГО с непредвиденные работы и затраты (2 %)	Тенге			**1 786 483,08**				
ИТОГО по акту с учетом понижающего	Тенге			**1 518 487,39**				
НДС 12%	Тенге			**182 218,49**				
ВСЕГО по акту с учетом НДС	Тенге			**1 700 705,88**				

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Атбасарского района"

Руководитель: _____Қаиржан А.С.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "АРМ Ingeenering"

Директор: _____Зарахов Р.А.

"APM Ingeenering" ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД АСТАНА