Утверждена
приказом Председателя РК по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от" 02" мая 2012г. № 170

Форма **КС-3**
Заказчик:**ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Атбасарского района"**
Подрядчик:**ТОО "APM Ingeenering"**
Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт водопроводных сетей от территории ТОО "Интер трейд" до дома №2 по ул. Мира в г. Атбасар, Акмолинской области**

СПРАВКА № 3
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2021 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименование		код	код	Наименование	код
		131	17.09.2021						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего к оплате
	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за _____) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1,00	2,00	3	4	5	6	7	8	9,00	10,00
Капитальный ремонт водопроводных сетей от территории ТОО "Интер трейд" до дома №2 по ул. Мира в г. Атбасар, Акмолинской области	19 521 600,04									
В отчетном месяце:		5 134 053,74							616 086,45	5 750 140,19

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Атбасарского района"

Руководитель Каиржан А.С. _____

ПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью
"APM Ingeenering"

Директор Зарахов Р.А._____

"APM Ingeenering" ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД АСТАНА

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Атбасарского района"
Подрядчик: ТОО "АРМ Ingeenering"
Наименование объекта: Капитальный ремонт водопроводных сетей от территории ТОО "Интер трейд" до дома №2 по ул. Мира в г. Атбасар, Акмолинской области

Форма 2В

Акт №2 от 21 октября 2021 года
приемки выполненных работ за октябрь 2021года

Капитальный ремонт водопроводных сетей от территории ТОО "Интер трейд" до дома №2 по ул. Мира в г. Атбасар, Акмолинской области

Составлена в текущих ценах с 05.01.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	1122-0701-0105	**Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %**	**км трубопровода**	**0,92**	99567,47	–	91602	–	18087	72780	177533
					79907,4	–	73515	–	–	13151	
25	1122-0701-0103	**Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %**	**км трубопровода**	**0,18**	75145,27	–	13526	–	1540	11866	27423
					66589,5	–	11986	–	–	2031	
		Итого по разделу 2					**204 956**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					85 501				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					19 627				
		- накладные расходы, тенге					84 646				

	- сметная прибыль (8 %), тенге					15 182				
	Раздел 3 Колодцы									
42	244-201-0303	**Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Т**	**комплект**	**4**	11573	46292	46292	–	49995
					–	–	–	3703	
	Итого по разделу 3					**49 995**			
	в том числе								
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					46 292			
	- сметная прибыль (8 %), тенге					3 703			
	Раздел 4 Запорная арматура								
47	1122-0901-0103	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Демонтаж НР = 99 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0;**	**задвижка или клапан**	**4**	1217,62	67,66	4870	271	–	4683	10317
					1149,96	32,42	4600	130	–	764	
48	1122-0901-0103	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %**	**задвижка или клапан**	**4**	2305,9	96,66	9224	387	1171	7772	18356
					1916,6	46,32	7666	185	–	1360	

49	242-101-1305	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с невыдвижным шпинделем со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70 °С, PN 25 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	4	108188	432752	432752	–	467372
					–	–	–	34620	
50	261-301-1746	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 33259-2015	комплект	8	6061	48488	48488	–	52367
					–	–	–	3879	
51	1122-0901-0105	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Демонтаж НР = 99 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0;	задвижка или клапан	3	1802,24	157,88	5407	474	–	5108	11356
					1644,36	75,66	4933	227	–	841	
52	1122-0901-0105	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	3	3374,53	225,54	10124	677	1225	8461	20072
					2740,6	108,08	8222	324	–	1487	

53	242-101-1307	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с невыдвижным шпинделем со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70 °С, PN 25 ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	3	203659 –	610977 –	610977 –	– 48878	659855
54	261-301-1747	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 33259-2015	комплект	6	8429 –	50574 –	50574 –	– 4046	54620

Итого по разделу 4	**1 294 315**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	25 421
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 809
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	866
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 145 187
- накладные расходы, тенге	26 024
в т.ч. зарплата, тенге	2 342
- сметная прибыль (8 %), тенге	95 875

Раздел 5 Врезки частного сектора

55 1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 /100х2х0,4/ НР = 0 т.ч. п.3.66: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;	м3 грунта	80	199,43	199,43	15954	15954	–	–	17230
				–	61,41	–	4913	–	1276	
56 412-101-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	800	57		45600		–	–	49248
				–		–		–	3648	
57 1101-0102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	80	18,32	15,38	1466	1230	–	552	2179
				2,94	6,64	235	531	–	161	
58 1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 /100х1,5х2,6/ НР = 0 т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1; т.ч. п.3.66: ктрр2=1,2; ктрм2=1,2; кэкс2=1,2;	м3 грунта	390	199,96	199,96	77984	77984	–	–	84223
				–	56,2	–	21918	–	6239	

59 1101-0205-0108	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м НР = 72 % т.ч. п.3.181: ктрр1=1,15;	м3 грунта	7,8	3788,93	–	29554	–	–	21279	54900
				3788,93	–	29554	–	–	4067	
60 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство /100х1,5х0,4/ НР = 99 %	м3 основания	60	3388,01	181,79	203281	10907	119790	75067	300616
				1209,72	54,04	72583	3242	–	22268	
61 1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 32 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,02	332890,82	77722,74	6658	1554	17	5519	13151
				254310	24436,32	5086	489	–	974	
62 241-201-0604	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,0 мм К=1,010;	м	20,2	151		3050		3050	–	3294
				–		–		–	244	
63 1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,05	332890,82	77722,74	16645	3886	43	13799	32880
				254310	24436,32	12716	1222	–	2436	

64 241-201-0609	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,7 мм К=1,010;	м	50,5	313		15807		15807	–	17072
				–		–		–	1265	
65 1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 40 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,01	332890,82	77722,74	3329	777	9	2759	6575
				254310	24436,32	2543	244	–	487	
66 241-201-0607	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х3,0 мм К=1,010;	м	10,1	198		2000		2000	–	2160
				–		–		–	160	
67 1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 25 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,02	332890,82	77722,74	6658	1554	17	5519	13151
				254310	24436,32	5086	489	–	974	
68 241-201-0603	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,4 мм К=1,010;	м	20,2	115		2323		2323	–	2509
				–		–		–	186	

69 1122-1101-0101	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 32 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР = 99 %	врезка	2	5057,25	2478,89	10115	4958	596	6203	17623
				2280,2	852,86	4560	1706	–	1305	
70 1122-1101-0101	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 25 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР = 99 %	врезка	2	5031,65	2478,89	10063	4958	545	6203	17567
				2280,2	852,86	4560	1706	–	1301	
71 1122-1101-0101	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 40 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР = 99 %	врезка	1	5089,65	2478,89	5090	2479	331	3102	8847
				2280,2	852,86	2280	853	–	655	
72 1122-1101-0101	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР = 99 %	врезка	2	5196,05	2478,89	10392	4958	874	6203	17923
				2280,2	852,86	4560	1706	–	1328	
73 1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	4	2497,77	136,19	9991	545	1097	8305	19760

				2087,4	30,88	8350	124	–	1464	
74	242-202-0306	**Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50**	**шт.**	**4**	8322		33288		33288	–	35951
					–		–		–	2663	
75	1116-0601-0102	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром 40 мм. Установка НР = 98 %**	**шт.**	**2**	2497,77	136,19	4996	272	548	4152	9880
					2087,4	30,88	4175	62	–	732	
76	242-202-0305	**Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40**	**шт.**	**2**	7620		15240		15240	–	16459
					–		–		–	1219	

77 1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром 32 мм. Установка НР = 98 %	шт.	4	2497,77	136,19	9991	545	1097	8305	19760
				2087,4	30,88	8350	124	–	1464	
78 242-202-0304	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	4	5884		23536		23536	–	25419
				–		–		–	1883	
79 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	4	2465,55	103,97	9862	416	1097	8244	19555
				2087,4	15,44	8350	62	–	1449	
80 242-202-0303	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	4	5653		22612		22612	–	24421

					–		–		–	1809	
81 1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 32-50 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,1	68737,54	–	6874	–	215	6592	14543
				66589,5	–	6659	–	–	1077	
82 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	7,8	913,32	–	7124	–	–	5129	13233
				913,32	–	7124	–	–	980	
83 1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	390	16,24	16,24	6334	6334	–	1971	8969
				–	7,02	–	2738	–	664	
84 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	390	179,3	81,56	69927	31808	–	38827	117454
				97,74	40,53	38119	15807	–	8700	

Итого по разделу 5	**986 552**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	224 890
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	171 119
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	57 936
- материалы, изделия и конструкции, тенге	244 132
- перевозка грузов, тенге	45 600
- накладные расходы, тенге	227 730
в т.ч. зарплата, тенге	20 496
- сметная прибыль (8 %), тенге	73 078

Раздел 6 Прокол труб методом ГНБ (прокол)

85	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 0 т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1; т.ч. п.3.66: ктрр2=1,2; ктрм2=1,2; кэкс2=1,2;	м3 грунта	54	199,96	199,96	10798	10798	–	–	11662
					–	56,2	–	3035	–	864	
86	1101-0205-0108	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м НР = 72 % т.ч. п.3.181: ктрр1=1,15;	м3 грунта	1,1	3788,93	–	4168	–	–	3001	7743
					3788,93	–	4168	–	–	574	
87	1122-1401-1001	Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс. Монтаж и демонтаж НР = 99 %	установка	2	18573,02	16876,47	37146	33753	–	6078	46682
					1696,55	1373,19	3393	2746	–	3458	

88 1122-1401-1102	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 225 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп НР = 99 %	м	96	13505,47	5838,38	1296525	560484	642736	194788	1610618
				971,92	1077,63	93304	103452	–	119305	
89 241-102-0228	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм	м	96	7357		706272		706272	–	762774
				–		–		–	56502	
90 1122-0601-0206	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,096	2284944,33	175914,88	219355	16888	173313	32159	271635
				303688	34689,3	29154	3330	–	20121	
91 1122-1401-0302	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр НР = 99 %	м трубы, уложенной в футляре	96	1612,05	9,25	154757	888	20912	131906	309596
				1384,97	2,93	132957	281	–	22933	

92 241-201-0616	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм К=1,010;	м	96,96	3280		318029		318029	–	343471
				–		–		–	25442	
93 1122-0701-0105	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,096	99567,47	–	9558	–	1887	7594	18524
				79907,4	–	7671	–	–	1372	
94 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	1,1	913,32	–	1005	–	–	724	1867
				913,32	–	1005	–	–	138	
95 1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	54	16,24	16,24	877	877	–	273	1242
				–	7,02	–	379	–	92	

Итого по разделу 6	**3 385 814**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	271 652
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	623 688
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	113 223
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 863 149
- накладные расходы, тенге	376 523
в т.ч. зарплата, тенге	33 887
- сметная прибыль (8 %), тенге	250 801

Итого по смете	**5 921 632**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	607 464
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	796 616
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	172 025
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 318 387
- перевозка грузов, тенге	45 600
- накладные расходы, тенге	714 923
в т.ч. зарплата, тенге	56 725
- сметная прибыль (8 %), тенге	438 639

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	Тенге				**118 432,64**				
ИТОГО с непредвиденные работы и затраты (2 %)	Тенге				**6 040 064,64**				
ИТОГО по акту с учетом понижающего	Тенге				**5 134 053,74**				
НДС 12%	Тенге				**616 086,45**				
ВСЕГО по акту с учетом НДС	Тенге				**5 750 140,18**				

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Атбасарского района"

Руководитель:_____Қаиржан А.С.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "АРМ Ingeenering"

Директор:_____Зарахов Р.А.

"АРМ Ingeenering"
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ