Заказчик: ГУ "Отдел строительства Акимата г. Жезказган"
Технический надзор ТОО "Стройтехнология"
Подрядчик: ТОО "САМГА"

РДС РК 1.03-02-2010

Наименование строительства: Подведение инженерно-коммуникационной инфраструктуры (электроснабжение) к 3-х этажному 18-ти квартирному жилому дому, квартала 69, по ул.Шевченко 23А г.Жезказган

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
Октябрь 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		60	07.06.2019				
		доп соглашение					

Наименование пусковых комплексов, обектов	Стоимость выполненных работ и затрат тенге								налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр.I							
			строительно-монтажные работы (в сметных ценах 2017 года)	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном уровне цен 2018 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего с начала года	-									
Общестроительные работы	7 296 865,63	6 515 058,60		7 296 865,63					781 807,03	7 296 865,63
ИТОГО:	7 296 865,63								781 807,03	7 296 865,63

Заказчик:
и.о. Руководителя ГУ "Отдел строительства Акимата г. Жезказган"

Таджиева Г.Б.

Технический надзор
Инженер эксперт ТОО "Стройтехнология"

Анипреев А.Г.

Подрядчик:
Директор ТОО "САМГА"

Байдильдаев А.Б.

Авторский надзор
ТОО "Дала-Центр"

Ерзаков А.К.

ИСЭ

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства г. Жезказган"**

(организация, адрес, телефон)

Технический надзор **ТОО " Стройтехнология"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Самга"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Подведение инженерно-коммуникационной инфраструктуры (электроснабжение) к 3-х этажному 18-ти квартирному жилому дому, квартала 69, по ул.Шевченко 23А г.Жезказган**

(наименование, адрес)

Объект **Наружние сети электроснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 60 от 07.06..2019**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по

Акт приемки выполненных работ за октябрь месяц 2019 г.

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Электроснабжение 0,4кВ					
1	Ц13-080303-0602 13-080303-	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 100 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2,0000		4234,70	8469,39
2	Прайс-лист ТПРАЙС-	Вводный автоматический выключатель ВА88-35 160А	шт	2,0000		22343,33	44686,65
3	Ц13-080305-1002 13-080305-	Счетчики трехфазные.Установка на готовом основании	шт.	2,0000		1328,03	2656,05
4	С123-070501-0312 23-070501-0312 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения,многотарифные,типа Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN,3x230/400 В,5(7,5) А,ЖКИ,A/R-0,5S/1,0	шт.	2,0000		25394,11	50788,22
5	Ц13-080101-0603 13-080101-	Трансформатор тока напряжением 150 кВ.Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	6,0000		66886,20	401317,21

6	С123-070503-0115 23-070503-0115 РСНБ РК	Трансформаторы тока марки ТТИ-А 150/5А 5ВА,класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт.	6,0000	3224,41	19346,48
		Кабельно-проводниковая продукция,изделия и материалы				
7	Е11-010205-0302 11-010205-	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	16,0000	2079,73	33275,65
8	Е11-010205-0502 11-010205-	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м3 грунта	10,6600	1193,34	12720,97
9	Ц13-080201-0301 13-080201-	Кабель в траншее один.Устройство постели	м кабеля	77,0000	451,52	34766,94
10	С121-010401-0101 21-010401-	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	5,8630	1585,66	9296,74
11	Ц13-080201-0901 13-080201-	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и короб ах	м кабеля	108,0000	293,14	31659,14
12	Ц13-080201-0201 13-080201-	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Монтаж в готовых траншея х без покрытий	м кабеля	132,0000	308,17	40677,90
13	С123-060140-0508 23-060140-0508 РСНБ РК	Кабели силовые,не распространяющие горение,с низким дымо- и газовыделением АВБбШвнг(В)-LS 4х50 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,2448	1537818,61	376457,99
14	Е11-340201-0103 11-340201-	Трубопроводы из асбестоцемен тных труб.Устройство с соединением манжетами поли этиленовыми.До 2-х отверстий	канало-километр	0,1080	1192299,23	128768,32
15	Ц13-080201-1902 13-080201-	Заделка концевая в резиновой перчат ке для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ,сечение одной жилы до 70 мм2.Монтаж	шт	4,0000	2978,70	11914,79
16	С123-061703-1702 23-061703-1702 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ,с болтовыми соединителями,со срывными головками типа 1СТп-4-70/120-СЛ-сб ГОСТ 13781.0-86 (4КвТпН-50/70)	шт.	4,0000	14188,21	56752,84
17	Ц13-080201-0401 13-080201-	Кабель проложенный в траншее.Покрытие кирпичом.Один кабель	м кабеля	2576,0000	396,21	1020631,54
18	С121-030101-0103 21-030101-0103 РСНБ РК	Кирпич керамический одинарный ря довой полнотелый марки М100,размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,6440	40865,24	26317,21
		Оборудование подстанции				
19	Ц13-080101-0103 13-080101-	Трансформатор трехфазный 35 кВ мощностью 630 КВХА.Монтаж оборудования	шт.	2,0000	62508,13	125016,26
20	51-080101-0108 51-080101-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017	Трансформатор распределительный трех фазный двухобмоточный масляный модели ТМ-630/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-630/6(10)/0,4,номинальная мощность 630 кВА,класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	2,0000	1887341,20	3774682,41

21	Ц13-080303-0602 13-080303-	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 100 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2,0000	4234,70	8469,39
22	Прайс-лист ТПРАЙС-	Автоматический выключатель ВА57-43 630А	шт	2,0000	56989,06	113978,11
		Демонтаж				
23	Ц13-080101-0102 13-080101-	Трансформатор трехфазный 35 кВ мощностью 400 КВ ХА.Монтаж оборудования (демонтаж)	шт.	2,0000	16106,09	32212,17
24	С341-310104-0501 41-310104-	Мусор строительный.Погрузка	т	2,7900	83,20	232,12
25	С341-020102-1010 41-020102-1010 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 10 км	т	2,7900	283,98	792,31

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:					
Итого прямые затраты:	Тенге				5366296,17
в том числе:					
- зарплата рабочих-строителей	Тенге				389046,12
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				809435,32
- в том числе зарплата машинистов	Тенге				287160,88
- материалов, изделий и конструкций	Тенге				809481,54
- перевозка грузов	Тенге				911,19
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				3357422,00
Накладные расходы I уровня	Тенге				295893,67
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				5662189,84
Накладные расходы II уровня	Тенге				232149,78
ИТОГО:	Тенге				5894339,63
Сметная прибыль	Тенге				471547,17
ИТОГО по смете:	Тенге				6365886,80

Всего	Тенге		**6 365 886,80**
Временные здания и сооружения	Тенге	**1,0%**	**63 658,87**
Возвратные суммы	Тенге	**0%**	**-**
Итого :	Тенге		**6 429 545,67**
Затраты на производство стр.-монтажных работ в зимнее время	Тенге	**2,89%**	**185 813,87**
Итого по акту в текущих ценах 2017 года			**6 615 359,54**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года	Тенге	**0**	**-**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года		**1,112825**	**7 361 737,48**
ИТОГО:			**7 361 737,48**
НДС 12%	Тенге	**12%**	**883 408,50**

Всего по акту с учетом НДС (12 %)	Тенге		**8 245 145,97**
ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге		**8 245 145,97**
Ценовая скидка	Тенге	**0,884989**	**948 280,34**
Итого в текущих ценах с учетом ценовой скидки	Тенге		**7 296 865,63**
ИТОГО К ОПЛАТЕ ПО АКТУ	Тенге		**7 296 865,63**

Заказчик	**Подрядчик**
Руководитель ГУ "Отдел строительства города Жезказган"	**Директор ТОО "Самга"**
(наименование организации)	(наименование организации)
Таджиева Г.Б.	**Байдильдаев А.Б.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)	М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА

ТОО " Стройтехнология"

(наименование организации)

Анипреев А.Г.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

ТОО "ДАЛА-ЦЕНТР"

Ерзаков А.К.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)