Заказчик: ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области»
Подрядчик: ТОО «СМП-Кызылорда»
Наименование строительства и его адрес: Газоснабжение аульного округа Талсуат и трех объектов социального обеспечения в г. Кызылорда
Основание: Договор №13 от 11.04.2016 г.

ФОРМА 2-КС

А К Т

приемки выполненных работ за июль месяц 2016 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. ГСН1												
		Наружный газопровод 0,6-0,003МПа												
		Земработы												
1	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	18172,5	28,89	27,85	524931	506031	167031	0,01	132				
				1,04	8,44	18899	153298	97	0,03	572				
2	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м3	545,6	437,86	-	238896	-	269953	3,08	1680				
				437,86	-	238896	-	113	-	-				
3	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м3	2725,1	437,86	-	1193212	-	1348330	3,08	8393				
				437,86	-	1193212	-	113	-	-				
4	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 м3	14797,8	6,48	6,48	95881	95881	30196	-	-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		(80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м		-	2,1	-	31130	97	0,01	119
5	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	501,1	134,1	-	67198	-	75933	0,97	487
				134,1	-	67198	-	113	-	-
6	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы м3	144,5	1901,2	152,52	274723	22039	39604	1,02	147
				153,68	57,15	22207	8258	130	0,28	40
7	С143008-92	Песок природный м3	144,5	1450	-	209525	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
8	Е0101-166-2	Присыпка трубы вручную в грунтах 2 группы м3	2797,2	134,1	-	375105	-	423868	0,97	2719
				134,1	-	375105	-	113	-	-
		Подземная прокладка газопровода								
9	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм км	2,3267	51202,26	20326,01	119132	47293	109429	179	416
				30825	5353,43	71721	12456	130	20,64	48
10	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 90-110 мм км	4,1556	58881,69	25695,31	244689	106779	215489	194	806
				33075	6813,45	137446	28314	130	26,38	110
11	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 160 мм км	1,6356	78245	36133,62	127978	59100	109425	247	404
				41850	9612,9	68450	15723	130	37,3	61
12	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 225 мм км	0,629	139706,75	90794,12	87876	57110	55569	286	180
				48375	19582,83	30428	12318	130	84,07	53
13	Е0122-11-8	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 315 мм км	0,215	155788,86	103471,23	33495	22246	20816	306	66
				51300	23175,85	11030	4983	130	98,72	21
14	С130804-116-9 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-20	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 63х3,8 СТ РК ИСО 4437-2004 м	2326,472	158	-	367583	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02									
15	С130804-117-1 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 90х5,4 СТ РК ИСО 4437-2004 м	1358,349	319	-	433313	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
16	С130804-117-2 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 110х6,6 СТ РК ИСО 4437-2004 м	5,58	474	-	2645	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
17	С130804-117-5 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 160х9,5 СТ РК ИСО 4437-2004 м	4,6	993	-	4568	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
18	С130804-117-8 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 225х13,4 СТ РК ИСО 4437-2004 м	635,088	1968	-	1249853	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
19	С130804-118-1 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 315х18,7 СТ РК ИСО 4437-2004 м	216,847	3836	-	831825	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
20	Е0125-43-1	Продувка воздухом трубопровода диаметром до 350 мм км	8,9619	92630,43	67711,68	830145	606825	221816	43,5	390
				9000	11625,86	80657	104190	120	43,04	386
21	Е0125-52-1	Ультразвуковая дефектоскопия качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром до 350 мм стык	325	619,43	440,55	201315	143179	122850	0,69	224
				148,5	166,5	48263	54113	120	1,07	348
22	Е0122-11-1	Укладка сигнальной ленты	8,9619	29963,43	263,43	268529	2361	347172	173	1550

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			км		29700	99	266168	887	130	18,1	162
23	С11011-333	-Лента сигнальная		8,9619	21400	-	191785	-	-	-	-
			1000м		-	-	-	-	-	-	-
		Узел выхода полиэтиленового газопровода из грунта									
24	Е0122-33-5	-Монтаж узла выхода из грунта		0,384	121294,13	49389,75	46577	18966	40651	312,7	120
			т		62775	18657	24106	7164	130	91,12	35
25	С12021-240	-Конструкции стальные конструкции		0,384	131300	-	50419	-	-	-	-
			т		-	-	-	-	-	-	-
26	С130804-117-1 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Ложемент РЕ 100 SDR 17 - 90х5,4	м	30,6	319	-	9761	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
27	С130804-117-2 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Ложемент РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6	м	14,1	474	-	6683	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
28	С130804-117-4 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Ложемент РЕ 100 SDR 17 - 140х8,3	м	47,7	764	-	36443	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
29	С130804-117-6 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Ложемент РЕ 100 SDR 17 - 180х10,7	м	58,8	1264	-	74323	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
30	С130804-117-9 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Ложемент РЕ 100 SDR 17 - 250х14,7	м	21	2429	-	51009	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
31	С130804-118-3 Изм. и	Ложемент РЕ 100 SDR 17 - 400х23,7		6	6174	-	37044	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	м		-	-	-	-	-	-	-
32	Е0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм (футляр)	0,032	58881,69	25695,31	1884	822	1659	194	6
				33075	6813,45	1058	218	130	26,38	1
33	Е0122-11-5	км -Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110-160 мм (футляр)	0,047	78245	36133,62	3678	1698	3144	247	12
				41850	9612,9	1967	452	130	37,3	2
34	Е0122-11-6	км -Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 225 мм (футляр)	0,018	139706,75	90794,12	2515	1634	1590	286	5
				48375	19582,83	871	352	130	84,07	2
35	Е0122-11-8	км -Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 315 мм (футляр)	0,038	155788,86	103471,23	5920	3932	3679	306	12
				51300	23175,85	1949	881	130	98,72	4
36	Е0122-11-10	км -Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 400 мм (футляр)	0,02	217692,6	140427,57	4354	2809	2798	444	9
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	км		75702	31929,48	1514	639	130	134,61	3
37	Е0122-47-1	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	32	244,98	0,28	7839	9	6117	0,84	27
				146,93	0,11	4702	4	130	-	-
38	Е0122-47-2	м -Протаскивание в футляр стальных труб диам. 110-160 мм	47	282,86	0,37	13294	17	9563	0,9	42
				156,38	0,14	7350	7	130	-	-
39	Е0122-47-3	м -Протаскивание в футляр	18	313,94	0,42	5651	8	3663	0,9	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стальных труб диам. 225 мм		156,38	0,16	2815	3	130	-	-
		м								
40	Е0122-47-5	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 315 мм	38	439,99	0,69	16720	26	7883	0,91	34
				159,3	0,27	6053	10	130	-	-
		м								
41	Е0122-47-7	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 400 мм	20	548,34	0,99	10967	20	4591	1	20
				176,18	0,38	3524	8	130	-	-
		м								
42	С130804-122-7 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Футляр РЕ 100 SDR 11 - 110х10	4	692	-	2768	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
43	С130804-122-9 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Футляр РЕ 100 SDR 11 - 140х12,7	4	1125	-	4500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
44	С130804-123-0 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Футляр РЕ 100 SDR 11 - 160х14,6	39	1468	-	57252	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
45	С130804-123-3 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Футляр РЕ 100 SDR 11 - 225х20,5	18	2899	-	52182	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
46	С130804-123-6 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Футляр РЕ 100 SDR 11 - 315х28,6	38	5658	-	215004	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
47	С130804-123-8 Изм. и доп.вып.14	-Футляр РЕ 100 SDR 11 - 400х36,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	20	9128	-	182560	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	м								
48	Е0122-33-1	-Установка запорной арматуры диам. 50-100 мм	0,007	14686,81	398,18	103	3	63	42,1	-
				6750	150,75	47	1	130	0,74	-
		т								
49	Е0122-33-2	-Установка запорной арматуры диам. 125-200 мм	0,0069	17757,36	3488,98	123	24	56	32,7	-
				4950	1318,5	34	9	130	6,44	-
		т								
50	СПММ	-Стоимость шарового крана диам.63мм	1	12972,56	-	12973	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
51	СПММ	-Стоимость шарового крана диам.90мм	6	15926,78	-	95561	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
52	СПММ	-Стоимость шарового крана диам.110мм	2	21152,07	-	42304	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
53	СПММ	-Стоимость шарового крана диам.160мм	6	52734,56	-	316407	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
54	Е0122-34-2	-Установка фитингов (отводов)	82	440,21	332,43	36098	27260	20174	0,61	50
		шт		102,38	86,87	8395	7123	130	0,33	27
55	СПММ	-Стоимость отвода диам.315мм	2	6230,78	-	12462	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
56	СПММ	-Стоимость отвода диам.225мм	2	4743,6	-	9487	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
57	СПММ	-Стоимость отвода диам.160мм	6	2857,15	-	17143	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
58	СПММ	-Стоимость отвода диам.110мм	15	1380,96	-	20714	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
59	СПММ	-Стоимость отвода диам.90мм	13	1377,29	-	17905	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
60	СПММ	-Стоимость отвода диам.60мм	4	1091,58	-	4366	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
61	СПММ	-Стоимость тройника диам.315мм	2	16351,69	-	32703	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
62	СПММ	-Стоимость тройника диам.160мм	1	5860,82	-	5861	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		-	-	-	-	-	-	-
63	СПММ	-Стоимость тройника диам.110мм	1	2897,44	-	2897	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
64	СПММ	-Стоимость тройника диам.315х160мм	3	9441,42	-	28324	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
65	СПММ	-Стоимость тройника диам.225х160мм	2	7666,69	-	15333	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
66	СПММ	-Стоимость тройника диам.225х110мм	1	3049,46	-	3049	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
67	СПММ	-Стоимость тройника диам.225х90мм	4	3031,14	-	12125	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
68	СПММ	-Стоимость тройника диам.110х90мм	1	2203,3	-	2203	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
69	СПММ	-Стоимость перехода диам.315х225мм	3	11119,07	-	33357	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
70	СПММ	-Стоимость перехода диам.225х160мм	1	10183,18	-	10183	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
71	СПММ	-Стоимость перехода диам.225х140мм	2	9232,62	-	18465	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
72	СПММ	-Стоимость перехода диам.160х110мм	7	7512,84	-	52590	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
73	СПММ	-Стоимость перехода диам.140х90мм	2	8978,04	-	17956	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
74	СПММ	-Стоимость перехода диам.110х90мм	1	6027,49	-	6027	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
75	СПММ	-Стоимость перехода диам.110х63мм	1	6027,49	-	6027	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
76	СПММ	-Стоимость перехода	8	5862,65	-	46901	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		диам.90х63мм								
				-	-	-	-	-	-	-
77	СПММ	-Стоимость заглушки диам.110мм шт	7	1245,42	-	8718	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
78	СПММ	-Стоимость заглушки диам.63мм шт	8	959,71	-	7678	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
79	СПММ	-Стоимость муфты диам.315мм шт	18	8650,2	-	155704	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
80	СПММ	-Стоимость муфты диам.225мм шт	47	3148,36	-	147973	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
81	СПММ	-Стоимость муфты диам.160мм шт	149	1509,16	-	224865	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
82	СПММ	-Стоимость муфты диам.110мм шт	112	921,25	-	103180	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
83	СПММ	-Стоимость муфты диам.90мм шт	98	758,24	-	74308	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
84	СПММ	-Стоимость муфты диам.63мм шт	127	406,59	-	51637	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	10527258	1726072		17949
	Тенге	2694064	442538		1994
Стоимость монтажных работ -	Тенге	1617388	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1617388	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	97043	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	1714431	-	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	5240134	-	-	-
Материалы -	Тенге	186856	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	3136603	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	191785	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	441357	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	3663114	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	1832
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	549467	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	534195	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	9437443	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	21775
Сметная заработная плата -	Тенге	-	3686070	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	50419	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	50419	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	3025	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	53444	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3619317	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3619317	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			217159	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3836476	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			15041794	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		21775
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3686070	-		-

РАЗДЕЛ 2. ГСН.С2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земработы								
85	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	2571,5	28,89	27,85	74280	71606	23636	0,01	19
				1,04	8,44	2674	21692	97	0,03	81
86	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м3	77,1	437,86	-	33759	-	38148	3,08	237
				437,86	-	33759	-	113	-	-
87	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м3	385,7	437,86	-	168883	-	190837	3,08	1188
				437,86	-	168883	-	113	-	-
88	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	2197	6,48	6,48	14235	14235	4483	-	-
				-	2,1	-	4622	97	0,01	18
89	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	62,8	134,1	-	8421	-	9516	0,97	61
				134,1	-	8421	-	113	-	-
90	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	300,3	134,1	-	40270	-	45505	0,97	292
				134,1	-	40270	-	113	-	-
91	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм км	0,0308	51202,26	20326,01	1577	626	1449	179	6
				30825	5353,43	949	165	130	20,64	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92	Е0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 90-110 мм	0,848	58881,69	25695,31	49932	21790	43973	194	165
				33075	6813,45	28048	5778	130	26,38	22
		км								
93	Е0122-11-5	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 160 мм	0,369	78245	36133,62	28872	13333	24687	247	91
				41850	9612,9	15443	3547	130	37,3	14
		км								
94	С130804-1169 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 63х3,8 СТ РК ИСО 4437-2004	31,108	158	-	4915	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
95	С130804-1172 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 110х6,6 СТ РК ИСО 4437-2004	856,783	474	-	406115	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
96	С130804-1175 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 160х9,5 СТ РК ИСО 4437-2004	372,892	993	-	370282	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
97	Е0125-43-1	-Продувка воздухом трубопровода диаметром 350 мм	1,2483	92630,43	67711,68	115631	84524	30897	43,5	54
				9000	11625,86	11235	14513	120	43,04	54
		км								
98	Е0125-52-1	-Ультразвуковая дефектоскопия качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром до 350 мм	79	619,43	440,55	48935	34803	29862	0,69	55
				148,5	166,5	11732	13154	120	1,07	85
		стык								
99	Е0122-11-1	-Укладка сигнальной ленты	1,425	29963,43	263,43	42698	375	55203	173	247
				29700	99	42323	141	130	18,1	26
		км								
100	С11011-333	-Лента сигнальная	1,425	21400	-	30495	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
101	Е0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм (футляр)	0,016	58881,69	25695,31	942	411	830	194	3
				33075	6813,45	529	109	130	26,38	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
102	Е0122-11-5	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110-160 мм (футляр) км	0,02	78245	36133,62	1565	723	1338	247	5
				41850	9612,9	837	192	130	37,3	1
103	Е0122-11-6	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 225 мм (футляр) км	0,039	139706,75	90794,12	5449	3541	3445	286	11
				48375	19582,83	1887	764	130	84,07	3
104	Е0122-47-1	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм км	16	244,98	0,28	3920	4	3058	0,84	14
				146,93	0,11	2351	2	130	-	-
105	Е0122-47-2	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 110-160 мм м	20	282,86	0,37	5657	7	4070	0,9	18
				156,38	0,14	3128	3	130	-	-
106	Е0122-47-3	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 225 мм м	39	313,94	0,42	12244	16	7937	0,9	35
				156,38	0,16	6099	6	130	-	-
107	С130804-122-7 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Футляр PE 100 SDR 11 - 110x10 м	16	692	-	11072	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
108	С130804-122-9 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Футляр PE 100 SDR 11 140x12,7 м	20	1125	-	22500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
109	С130804-123-0 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Футляр PE 100 SDR 11 160x14,6 м	39	1468	-	57252	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
110	Е0122-34-2	-Установка фитингов (отводов) шт	58	440,21	332,43	25532	19281	14269	0,61	35
				102,38	86,87	5938	5038	130	0,33	19
111	СПММ	-Стоимость муфты диам.160мм шт	12	1509,16	-	18110	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
112	СПММ	-Стоимость муфты диам.110мм	22	921,25	-	20268	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
113	СПММ	-Стоимость муфты диам.63мм	3	406,59	-	1220	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
114	СПММ	-Стоимость перехода диам.160х110мм	1	7512,84	-	7513	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
115	СПММ	-Стоимость тройника диам.160х63мм, 160х110мм	2	3095,25	-	6191	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
116	СПММ	-Стоимость отвода диам.160мм	7	2857,15	-	20000	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
117	СПММ	-Стоимость отвода диам.110мм	10	1380,96	-	13810	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
118	СПММ	-Стоимость отвода диам.60мм	1	1091,58	-	1092	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
119	С130804-117-1 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Ложемент РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 90х5,4	4,8	319	-	1531	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
120	С130804-117-4 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Ложемент РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 140х8,3	6	764	-	4584	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
121	С130804-117-6 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Ложемент РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 180х10,7	11,7	1264	-	14789	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1694539	265278			2535
			Тенге			384504	69725			323
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			88202	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			88202	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5292	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			93494	-	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			713297	-	-		-
		Материалы -	Тенге			32833	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	454230	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			30495	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			187	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			533142	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		267
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	79971	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			74786	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1321226	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3124
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	534201	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			893040	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			893040	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			53582	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			946622	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2361342	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3124
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	534201	-		-

РАЗДЕЛ 3. НА Площадки ГРПБ, ШРП, ШРП-2, ШРП-3, ШРП-4

		Площадка ШРП-1								
122	Прайс-лист	-Стоимость газорегуляторного пункта ГРПУ-1а-1Н-ЭК с двумя регуляторами РДГ-50/400	1190895,24 / 1 / -	- / -	1190895 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
		к-т								
		Площадка ШРП-2								
123	Прайс-лист	-Стоимость газорегуляторного пункта ГРПУ-1а-1Н-ЭК с двумя регуляторами РДГ-50Н	1383141,87 / 1 / -	- / -	1383142 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
		к-т								
		Площадка ШРП-3								
124	Прайс-лист	-Стоимость газорегуляторного пункта ГРПУ-1а-1Н-ЭК с двумя регуляторами РДГ-50Н	1383141,87 / 1 / -	- / -	1383142 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
		к-т								
		Площадка ШРП-4								
125	СПММ	-Стоимость газорегуляторного пункта ГРПУ-1а-1Н-ЭК с двумя регуляторами РДГ-50/400	1190895,24 / 1 / -	- / -	1190895 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
		к-т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			5148074	-			-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			-	-			-
		Стоимость оборудования -	Тенге			5148074	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			5148074	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			5148074	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			17369871	1991350			20484
			---			---	---			---
			Тенге			3078569	512264			2317
		Стоимость оборудования -	Тенге			5148074	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			5148074	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			1705589	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1705589	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			102335	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			1807925	-	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5953431	-	-		-
		Материалы -	Тенге			219689	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3590832	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			222280	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			441544	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4196256	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2098
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	629438	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			608981	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10758669	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		24899
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4220271	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			50419	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			50419	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3025	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			53444	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			4512357	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4512357	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			270741	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			4783098	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			22551210	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		24899
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4220271	-		-

Заказчик
Руководитель отдела развития газовой инфраструктуры
управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
Кызылординской области _____ Алиев Б.

Технадзор
ТОО «Каймар Инжиниринг»
_____ Нурмаханов А.

Координатор
Главный специалист отдела развития газовой инфраструктуры
управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
Кызылординской области _____ Оспанова Ш.

Подрядчик
Директор ТОО «СМП-Кызылорда»
_____ Алимкулов Т.