Заказчик: ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карасайского района », БИН 130940019940
Подрядчик: ТОО "Механизация строительства", БИН 921140000443

Форма КС-3

Справка стоимости выполненных работ за октябрь месяц 2021г.
допсоглашение №1 от 21.09.21г к договору № 46 от 13.08.2021г

по специфике:
045 015 159: Оплата прочих услуг и работ

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактивир. суммы по выполнен.работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен.аванса по настоящ.акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ.акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**Средний ремонт с.Улан ул.Агибаева Карасайского района протяженностью 760м**	тенге	35 934 584,22	-	-	14 347 126,00	21 587 458,22	-	21 587 458,22
2	**Всего по акту:**		**35 934 584,22**	-	-	**14 347 126,00**	**21 587 458,22**	-	**21 587 458,22**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карасайского района»

_____ Жаканбаев А.Б.

ПОДРЯДЧИК:

Гендиректор ТОО "Механизация строительства"

_____ Тыныбаева Л.Н.

Казакстан Республикасы Алматы қаласы ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ «Механизация строительства» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ город Алматы Республика Казахстан

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карасайского района"**

Подрядчик : **ТОО "Механизация строительства"**

Объект : **Средний ремонт с.Улан ул.Агибаева Карасайского района протяженностью 1320м**

Договор подряда (контракт) **Допсоглашение№1** от 21.09.2021 к договору №46 от 13.08.2021г.

Акт выполненных работ №2

за октябрь 2021г.

Составлен (а) в текущих ценах 2019г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-270301-0401	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона	т смеси	89,94	14342,02	1122,86	1289921	100990	1164813	60809	1458788	
						268,16	357,86	24119	32186		108058		
2	2	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	4,8	121891,74	1817,43	585080	8724	576357	4949	637232	
						0	954,68	0	4582		47202		
3	3	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство (Тип Б марка II Н-5см)	м2 покрытия	5800	1454,01	100,11	8433241	580619	7584272	488619	9635608	
						46,27	31,74	268350	184075		713749		
4	4	Е11-270602-0401 К-2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	5800	326,59	0,04	1894247	251	1892559	1553	2047464	
						0,25	0	1438	0		151664		
5	5	Е11-270801-0111	Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см (Н-20)	м2 покрытия обочин	852,903	181,18	147,47	154531	125779	173	73264	246018,22	
						33,51	46,03	28578	39259		18224		
6	6	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	15,46	6083,06	1749,46	94044	27047	53107	23918	127399	
						898,45	765,1	13890	11828		9437		
7	7	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	455	1609,48	31,73	732312	14438	358362	394440	1216892	
						790,14	12,55	359512	5710		90140		
8	8	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	7,5	6083,06	1749,46	45623	13121	25764	11603	61804	
						898,45	765,1	6738	5738		4578		
9	9	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	494	1609,48	31,73	795082	15676	389079	428249	1321197	
						790,14	12,55	390327	6199		97866		
10	10	Е11-270701-0201	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство	м2 покрытия	455	405,73	130,07	184606	59183	264	156649	368556	
						275,08	43,71	125160	19886		27300		
11	11	Е11-270401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	18	1191,13	1042,8	21440	18770	26	7478	31232	
						146,88	237,78	2644	4280		2313		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	12	Е11-110101-2502 Изм. и доп. вып. 7	**Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов**	м2 покрытия	455	2108,72 1466,74	180,64 51,91	959467 667367	82193 23620	209908	649528 128720	1737715	
13	13	Е11-270902-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	шт.	13	4962,33 3689,6	816,46 273,95	64510 47965	10614 3561	5932	55648 9613	129771	
14	14	С124-010201-0204	**Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	шт.	6	7678		46068		46068	3685	49753	
15	15	С124-010201-0215	**Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	шт.	7	8117		56819		56819	4546	61365	
16	16	С124-010202-0710	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.40 ГОСТ 32948-2014**	шт.	13	6323		82199		82199	6576	88775	
17	17	Е11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	1,01	17149,3 1302,75	1111,55 249,65	17321 1316	1123 252	14882	1427 1500	20247	
18	18	Е11-270903-0105 Изм. и доп. вып. 4	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3**	км линии	1,32	18048,02 2976,48	9555,4 2850,33	23823 3929	12613 3762	7281	8307 2570	34700	
			ИТОГО:					15480334 1941333	1071140 344938	12467865	2366441 1427741	19274516,22	
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			НДС			12 %		2312942					
			Итого с НДС									21587458,22	

Подрядчик:
ТОО "Механизация строительства"
Генпиректор _____ Тыныбаева Л.Н.

Заказчик:
ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карасайского района"
Руководитель _____ Жаканбаев А.Б.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "MSK Engineering"
_____ Бактыгодиков Е.А.