Приложение 4
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года №235
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

г.Караганда «08» августа 2019 г.

Заказчик: **КГУ «Школа-лицей №57 имени Сламии Саттарова» акимата города Караганды государственного учреждения «Отдел образования города Караганды» директора Жунусова С.О.**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения))

на основании: **договора №63 от «20» мая 2019 года, и дополнительное соглашение к договору №66 от «05» июня 2019 года.**

Декларации о соответствии от «08» августа 2019 года.

ТОО «ГЕМАКАСЕС», Директор Пазылов Ж.С. город Кызылорда, мкр.Акмешит, 9А кв 5

(дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя,отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от «08» августа 2019 года, Ответственным лицом от заказчика приказом **№15 от 30 .05.2019 г., ТОО «Нурай-Сервис» Рысбек Е.К., аттестат эксперта № KZ67VJE00021786 от 29/12/2016г.**

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов)

Заключения о соответствии выполненных работ **от «08» августа 2019 г «Ника-К» Кравцова М.Н.**

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов)

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **"Капитальный ремонт школы (ремонт спортивного зала)" КГУ "Школа-лицей № 57 имени С. Саттарова" акимата г. Караганды ГУ "Отдел образования г. Караганды".**

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: **240000 Карагандинская область, ул. Сатыбалдина 15 г.Караганда**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «03» Апреля 2019 г. №Юл-К-11;ГУ «Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства города Караганды».

(наименование органа вынесшего решение либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года №_____;

(наименование органа вынесшего решение)

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных :ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Карагандинской области»

07.06.2019 KZ28REA00133449

(наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона)

в) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «Ника-К».

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденным(ой) КГУ «Школа-лицей № 57 имени Сламии Саттарова» акимата города Караганды государственного учреждения «Отдел образования города Караганды».

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ «июнь» 2019 года;

(месяц, год)

окончание работ «август» 2019 года;

(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства 2 (два)месяц;

фактически 2 (два) месяц;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроено-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир,						

в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более							

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: _____

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5. На объекте оборудование; **Отсутствует**

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь)

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего 5 712.00 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 5 712.00 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря - тысяч тенге и прочие затраты - тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 5 712.00 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 5 712.00 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря - тысяч тенге и прочие затраты - тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ : **"Капитальный ремонт школы (ремонт спортивного зала)" КГУ "Школа-лицей № 57 имени С. Саттарова" акимата г. Караганды ГУ "Отдел образования г. Караганды"** принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик: **КГУ «Школа-лицей №57 имени Сламии Саттарова» акимата города Караганды государственного учреждения «Отдел образования города Караганды» директора Жунусова С.О.**

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя)

М.П.

Технический надзор: **ТОО «Нурай-Сервис» Рысбек Е.К.**

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя)

М.П.

Авторский надзор: **ТОО «НИКА-К» Кравцова М.Н**

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя)

М.П.

Генеральный подрядчик: **ТОО «Гемакасес» директор Пазылов Ж.С.**

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя)

М.П.

Заказчик: КГУ"Школа-лицей №57 имени Сламии Саттарова" акимата города Караганды государственного учреждения "Отдел образования города Караганды".

Утверждена приказом министерства национальной экономики Республики Казахстан от "19" марта 2015 г. № 229.

Поставщик: ТОО "ГЕМАКАСЕС".

Наименование строительства: "Капитальный ремонт школы (ремонт спортивного зала)" КГУ "Школа-лицей № 57 имени С. Саттарова" акимата г. Караганды ГУ "Отдел образования г. Караганды".

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за Август 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор и доп.соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 63, №66.	20.05.2019г. 05.06.2019г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1					налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные расходы			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	5 712 000	5 100 000						612 000	
С начала строительства	5 712 000	5 100 000						612 000	
С начало года	5 712 000	5 100 000						612 000	
За отчетный период	5 712 000	5 100 000						612 000	5 712 000

ЗАКАЗЧИК:
Директор КГУ"Школа-лицей №57 имени Сламии Саттарова" акимата города Караганды государственного учреждения "Отдел образования города Караганды"
_____ Жунусова С.О.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Нурай-Сервис"
_____ Рысбек Е.К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "ГЕМАКАСЕС"
_____ Пазылов Ж.С.

Авторский надзор:
ТОО "Ника-К"
_____ Кравцова М.Н.

Заказчик: **КГУ"Школа-лицей №57 имени Сламии Саттарова" акимата города Караганды государственного учреждения "Отдел образования города Караганды"**

Подрядчик: **ТОО "ГЕМАКАСЕС"**

Наименование строительства: Капитальный ремонт КГУ "Школа-лицей № 57 имени С. Саттарова" акимата г. Караганды ГУ "Отдел образования г. Караганды"

Договор о государственных закупках работ № 63 от 20.05.2019г. **Доп.Соглашение №66 от 05.06.2019г.**

АКТ № 1
приемки выполненных работ
за авуст месяц 2019г.

Составлена в текущих ценах на с 01.04.17 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 Спортивный зал							
	1.1 Спортивный зал							
1	**12-070101-0301**	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка**	**м**		**77**	**26,49**	**2 040**	**59,1** / **1 205**
	01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,0377	2,9029	702,54	2 039	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
		Итого по заработной плате					**2 039**	
	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0011	0,0847	–	–	
		Итого по материалам					–	
2	**11-110101-3504**	**Покрытия из плит ДСП. Устройство (прим)**	**м2 покрытия**		**293**	**369,02**	**108 123**	**60,9**

							61 886
01-010102-0131	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,10)	чел-ч	0,431	126,283	777,66	98 205	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0141	4,1313		3 415	
	Итого по заработной плате					**101 620**	
34-030102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0043	1,2599	16,6	21	
					–	–	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0058	1,6994	1434,32	2 437	
					767,94	1 305	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0083	2,4319	1812,38	4 408	
					867,01	2 108	
	Итого по эксплуатации машин					**6 866**	
21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 28	кг	0,053	15,529	196,56	3 052	
	Итого по материалам					**3 052**	
3 21-070509-0509	**Плита ориентированно-стружечная ДСП , ,толщина 16 мм К=1,0;**	м2		**293**	**987,67**	**289 387**	–
4 11-110101-3604	**Покрытия из линолеума. Устройство насухо со свариванием полотнищ в стыках**	м2 покрытия		**293,6**	**223,97**	**65 759**	**60,9**
							38 686
01-010102-0127	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,70)	чел-ч	0,28	82,2080	748,52	61 534	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0082	2,40752		1 989	
	Итого по заработной плате					**63 523**	
31-060202-1101	Машины для сварки линолеума	маш.-ч	0,053	15,5608	15,39	239	
					–	–	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0034	0,99824	1434,32	1 432	

33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0048	1,40928	767,94 1812,38	767 2 554	
	Итого по эксплуатации машин				867,01	1 222	
5 22-060105-0102	**Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм**	м2		**293,6**	**4558,95**	**4 225** **1338508**	–
6 11-110101-4001	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3**	м плинтусов		**77**	**258,65**	**19 916**	**60,9**
							3 722
01-010102-0141	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,10)	чел-ч	0,0899	6,92230	879,96	6 091	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,02310		20	
	Итого по заработной плате					**6 112**	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,0231	1812,38	42	
	Итого по эксплуатации машин				867,01	20	
22-060401-9901	Плинтусы для полов из пластиката ГОСТ 19111-2(	м	1,01	77,77	149,29	**42** 11 610	
21-100501-1302	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	0,0515	3,9655	547,74	2 172	
	Итого по материалам					**13 782**	
7 12-120104-0504	**Потолки. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов**	м2		**293,6**	**180,55**	**53 009**	**59,1**
							31 329
01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,257	75,4552	702,54	53 010	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
	Итого по заработной плате					**53 010**	

8	**11-150203-0504**						
	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности		**422,6**	**1169,12**	**494070,112**	**54,8**
							95 592
	01-010102-0141	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,10)	чел-ч	0,45	190,17	879,96	167 342
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0218	9,21268		7 096
		Итого по заработной плате					**174 438**
	31-030101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,0195	8,2407	824,21	6 792
						767,94	6 328
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	0,76068	1434,32	1 091
						767,94	584
	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0005	0,2113	3432,54	725
						867,01	183
		Итого по эксплуатации машин					**8 608**
	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0074	3,12724	27,67	87
	22-050101-9901	Смеси сухие шпатлевочные на цементной основе	кг	11,31	4779,606	66,54	318 035
		Итого по материалам					**318 122**
9	**22-040101-9909**	**Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003**	кг		**42,26**	**170,91**	**7 223**
10	**11-150405-0106**						
	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности			**422,6**	**310,07**	**131 036**

							48 837
01-010102-0134	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,40)	чел-ч	0,26	109,876	807,44	88 718	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,46486		400	
	Итого по заработной плате					**89 118**	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,04226	1434,32	61	
					767,94	32	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,4226	1812,38	766	
					867,01	366	
	Итого по эксплуатации машин					**827**	
22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,055	23,243	83,38	1 938	
21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0031	1,31006	84,66	111	
21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистость	м2	0,0084	3,54984	162,18	576	
22-040802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОС	т	0,00069	0,291594	133292,56	38 867	
	Итого по материалам					**41 492**	
11 11-080701-0201							
	Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м	зонтальной проекции		**293,6**	**795,34**	**233 512**	**50,8**
							81 656
01-010102-0131	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,10)	чел-ч	0,702	206,1072	777,66	160 281	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0018	0,52848		458	
	Итого по заработной плате					**160 739**	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0018	0,52848	1812,38	958	
					867,01	458	
	Итого по эксплуатации машин					**958**	
27-010101-0102	Щиты настила	м2	0,055	16,148	3145,68	50 796	

21-070510-0201	Детали лесов деревянные ГОСТ 8242-88	м3	0,00008	0,023488	29921,7	703	
21-060510-5501	Стальные детали лесов	т	0,00029	0,085144	243981,05	20 774	
	Итого по материалам					**72 273**	
12 12-120104-0504	**Стены. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов**	м2		**390,27**	**180,55**	**70 463**	**59,1**
							41 644
01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,257	100,2994	702,54	70 464	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
	Итого по заработной плате					**70 464**	
13 11-150203-0503	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм**	м2 оштукатуриваемой поверхности		**404,118**	**969,22**	**391 679**	**54,8**
							70 994
01-010102-0136	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,60)	чел-ч	0,37	149,52366	827,51	123 732	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0187	7,5570066		5 819	
	Итого по заработной плате					**129 552**	
31-030101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,0167	6,7487706	824,21	5 562	
					767,94	5 183	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0016	0,6465888	1434,32	927	
					767,94	497	
31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0004	0,1616472	3432,54	555	
					867,01	140	
	Итого по эксплуатации машин					**7 045**	

21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0063	2,5459434	27,67	70	
22-050101-9901	Смеси сухие шпатлевочные на цементной основе	кг	9,7	3919,9446	66,54	260 833	
	Итого по материалам					**260 904**	
14 22-040101-9909	**Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003**	кг		**40,4148**	**170,91**	**6 907**	–
15 11-150403-0310	**Стены. Окраска улучшенная эмалевыми составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску**	м2 окрашиваемой поверхности		**410**	**324,4**	**133 004**	**54,8**
							57 056
01-010102-0135	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	0,31	127,1	817,8	103 942	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0005	0,205		174	
	Итого по заработной плате					**104 117**	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,041	1434,32	59	
					767,94	31	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,164	1812,38	297	
	Итого по эксплуатации машин				867,01	142	
22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90 (22-040301-9902->22-040301-9901)	кг	0,05	20,5	83,38	**356** 1 709	
21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0031	1,271	84,66	108	
21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	3,444	162,18	559	
22-040603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 (22-040603-0106->22-040603-0108)	кг	0,113	46,33	355,06	16 450	

	21-010501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000024	0,009840	1 441,42	14	
	22-040101-9902	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000075	0,03075	320899,84	9 868	
		Итого по материалам					**28 707**	
16	**22-040705-0401**	**Эмаль пентафталевая ПФ-115 разных цветов ГОСТ 6465-76**	т		**0,07553608**	**365197,99**	**27 586**	–
	1.2 Раздевалки							
17	**11-460401-1103**	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка**	м2		**14,7**	**774,99**	**11 392**	**50,8**
								5 402
	01-010102-0124	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,40)	чел-ч	0,9115	13,39905	728,44	9 760	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0774	1,13778		874	
		Итого по заработной плате					**10 634**	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0774	1,13778	1434,32	1 632	
		Итого по эксплуатации машин				767,94	874	
18	**11-100107-0107**	**Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2 проемов		**5,46**	**988,77**	**1 632** **5 399**	**59,8**
								2 256
	01-010102-0131	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,10)	чел-ч	0,8471	4,625166	777,66	3 597	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0365	0,19929		176	
		Итого по заработной плате					**3 773**	
	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,092	0,50232	12,38	6	

	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0259	0,141414	– 18,64	– 3	
	34-030204-0101	Фреза столярная	маш.-ч	0,02	0,1092	– 38,68	– 4	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0029	0,015834	– 1434,32	– 23	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0307	0,167622	767,94 1812,38	12 304	
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0029	0,015834	867,01 3189,12	145 50	
		Итого по эксплуатации машин				1162,92	18 **390**	
	21-130207-1020	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	1,77	9,6642	33,19	321	
	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,00481	0,026263	196,56	5	
	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,18	0,9828	982,75	966	
	21-070204-0202	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,00546	21971,56	120	
		Итого по материалам					**1 412**	
19	**11-100107-0106**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2 проемов		**9,24**	**1180,7**	**10 910**	**59,8**

01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	0,9753	9,011772	788,02	7 101
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0253	0,233772		206
	Итого по заработной плате					**7 307**
34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,1576	1,456224	12,38	18
34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0477	0,440748	18,64	8
34-030204-0101	Фреза столярная	маш.-ч	0,0408	0,376992	38,68	15
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,002	0,01848	1434,32	27
					767,94	14
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0213	0,196812	1812,38	357
					867,01	171
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002	0,01848	3189,12	59
					1162,92	21
	Итого по эксплуатации машин					**483**
21-130207-1020	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	3,03	27,9972	33,19	929
21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,00721	0,0666204	196,56	13
21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24	2,2176	982,75	2 179

21-070204-0202	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,00924	21971,56	203	
	Итого по материалам					**3 325**	
20 21-090102-0121	**Блоки дверные с двупольными глухими полотнами ДВГ 21-13П внутренние СТ РК 943-92**	м2		**5,46**	**12798,06**	**69 877**	–
21 21-090102-0102	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92**	м2		**9,24**	**7746,93**	**71 582**	–
22 21-090404-0305	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011**	шт.		**11**	**5039,96**	**55 440**	–
23 21-090404-0201	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	шт.		**20**	**428,75**	**8 575**	–
24 21-070503-0204	**Наличники, тип Н-1, Н-2, размер 13х54 мм ГОСТ 8242-88**	м		**46,5**	**312,86**	**14 548**	–
25 12-110101-0701	**Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные**	м2		**5,58**	**3818,1**	**21 305**	**59,1**
							10 286
01-010102-0134	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,40)	чел-ч	3,852	21,49416	807,44	17 355	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0116	0,064728		50	
	Итого по заработной плате					**17 405**	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0116	0,064728	1434,32	93	
					767,94	50	
	Итого по эксплуатации машин					**93**	
21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,081	0,45198	–	–	

21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0035	0,01953	27,67	1	
21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-	м3	0,044	0,24552	15705,09	3 856	
	Итого по материалам					**3 856**	
26 11-150403-0310	**Стены /дверные откосы/. Окраска улучшенная эмалевыми составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску**	**м2 окрашиваемой поверхности**		**5,58**	**324,37**	**1 810**	**54,8**
							776
01-010102-0135	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	0,31	1,7298	817,8	1 415	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0005	0,00279		2	
	Итого по заработной плате					**1 417**	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,000558	1434,32	1	
					767,94	–	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,002232	1812,38	4	
	Итого по эксплуатации машин				867,01	2	
22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90 (22-040301-99	кг	0,05	0,279	83,38	**5** 23	
21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0031	0,017298	84,66	1	
21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистость	м2	0,0084	0,046872	162,18	8	
22-040603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 (22-040603-010	кг	0,113	0,63054	355,06	224	
21-010501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлурги	м3	0,000024	0,00013392	1441,42	0	
22-040101-9902	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК	т	0,000075	0,0004185	320899,84	134	

	Итого по материалам					**391**	
27 22-040705-0401	**Эмаль пентафталевая ПФ-115 разных цветов ГОСТ 6465-76**	т		**0,001**	**365197,99**	**365**	–
28 12-070101-0301	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка**	м		**69,22**	**26,48**	**1 833**	**59,1**
							1 084
01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,0377	2,609594	702,54	1 833	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
	Итого по заработной плате					**1 833**	
21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0011	0,076142	–	–	
	Итого по материалам				–		
29 11-110101-3601	**Покрытия из линолеума. Устройство (прим)**	м2 покрытия		**65,3**	**2248**	**146 794**	**60,9**
							11 059
01-010102-0127	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,70)	чел-ч	0,382	24,9446	709,63	17 701	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0085	0,55505		458	
	Итого по заработной плате					**18 160**	
31-060202-1101	Машины для сварки линолеума	маш.-ч	0,053	3,4609	15,39	53	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0035	0,22855	– 1364,95	– 312	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005	0,3265	728,05 1756,77	166 574	
	Итого по эксплуатации машин				821,97	268 **939**	

22-060101-9901	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	1,02	66,606	1924,04	128 153	
	Итого по материалам					**128 153**	
30 11-110101-4001	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3**	м плинтусов		**76**	**258,65**	**19 657**	**60,9**
							3 673
01-010102-0141	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,10)	чел-ч	0,0899	6,8324	879,96	6 012	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,0228		20	
	Итого по заработной плате					**6 032**	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,0228	1812,38	41	
					867,01	20	
	Итого по эксплуатации машин					**41**	
22-060401-9901	Плинтусы для полов из пластиката ГОСТ 19111-2(	м	1,01	76,76	149,29	11 460	
21-100501-1302	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	0,0515	3,914	547,74	2 144	
	Итого по материалам					**13 603**	
31 12-120104-0504	**Потолки. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов**	м2		**75,6**	**180,56**	**13 650**	**59,1**
							8 067
01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,257	19,4292	702,54	13 650	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
	Итого по заработной плате					**13 650**	
32 11-150203-0504	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм**	м2 оштукатуриваемой поверхности		**68,44**	**1169,11**	**80 014**	**54,8**

							15 481
	01-010102-0141	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,10)	чел-ч	0,45	30,798	879,96	27 101
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0218	1,491992		1 150
		Итого по заработной плате					**28 251**
	31-030101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,0195	1,33458	824,21	1 100
						767,94	1 025
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	0,123192	1434,32	177
						767,94	95
	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0005	0,03422	3432,54	117
						867,01	30
		Итого по эксплуатации машин					**1 394**
	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0074	0,506456	27,67	14
	22-050101-9901	Смеси сухие шпатлевочные на цементной основе	кг	11,31	774,0564	66,54	51 506
		Итого по материалам					**51 520**
33	**22-040101-9909**	**Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003**	кг		**6,844**	**170,91**	**1 170**
34	**11-150405-0104**						
		Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности		**68,44**	**538,29**	**36 841**
							14 897
	01-010102-0134	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,40)	чел-ч	0,49	33,5356	807,44	27 078
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0018	0,123192		106
		Итого по заработной плате					**27 184**

31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0002	0,013688	1434,32	20	
					767,94	11	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0016	0,109504	1812,38	198	
					867,01	95	
	Итого по эксплуатации машин					**218**	
22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,55	37,642	83,38	3 139	
21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0031	0,212164	84,66	18	
21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	0,574896	162,18	93	
22-040802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00069	0,0472236	133292,56	6 295	
	Итого по материалам					**9 544**	
35 12-120104-0504	**Стены. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов**	м2		**188,02**	**180,55**	**33 947**	**59,1**
							20 063
01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,257	48,32114	702,54	33 948	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
	Итого по заработной плате					**33 948**	
36 12-130103-0105	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка**	м2 облицовки		**67**	**563,87**	**37 779**	**59,1**
							21 529
01-010102-0121	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,10)	чел-ч	0,743	49,781	709,02	35 296	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0199	1,3333		1 133	

	Итого по заработной плате					**36 429**	
34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0328	2,1976	16,8	37	
					–	–	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0035	0,2345	1434,32	336	
					767,94	180	
31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0164	1,0988	1920,48	2 110	
					867,01	953	
	Итого по эксплуатации машин					**2 483**	
21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0441	2,9547	–	–	
	Итого по материалам						
37 11-150203-0503					–		
	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности		**170**	**969,22**	**164 767**	**54,8**
							29 865
01-010102-0136	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,60)	чел-ч	0,37	62,9	827,51	52 050	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0187	3,179		2 448	
	Итого по заработной плате					**54 498**	
31-030101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,0167	2,839	824,21	2 340	
					767,94	2 180	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0016	0,272	1434,32	390	
					767,94	209	

31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0004	0,068	3432,54	233	
					867,01	59	
	Итого по эксплуатации машин					**2 963**	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0063	1,071	27,67	30	
22-050101-9901	Смеси сухие шпатлевочные на цементной основе	кг	9,7	1649	66,54	109 724	
	Итого по материалам					**109 754**	
38 22-040101-9909	**Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003**	кг		**16,998**	**170,91**	**2 905**	–
39 11-150403-0310							
	Стены. Окраска улучшенная эмалевыми составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности		**127**	**324,4**	**41 199**	**54,8**
							17 673
01-010102-0135	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	0,31	39,37	817,8	32 197	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0005	0,0635		53	
	Итого по заработной плате					**32 250**	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,0127	1434,32	18	
					767,94	10	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,0508	1812,38	92	
					867,01	44	
	Итого по эксплуатации машин					**110**	
22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90 (22-040301-99	кг	0,05	6,35	83,38	529	
21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0031	0,3937	84,66	33	

21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью	м2	0,0084	1,0668	162,18	173
22-040603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 (22-040603-010	кг	0,113	14,351	355,06	5 095
21-010501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлурги	м3	0,000024	0,003048	1441,42	4
22-040101-9902	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК	т	0,000075	0,009525	320899,84	3 057
	Итого по материалам					**8 892**
40 22-040705-0401	**Эмаль пентафталевая ПФ-115 разных цветов ГОСТ 6465-76**	т		**0,023303373**	**365197,99**	**8 510**
	Итого прямые затраты по разделу 1					**4 232 493**
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 221 456
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					39 679
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					26 047
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 964 457
	Накладные расходы I уровня, тенге					699 091
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					4 931 584
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге					177 537
	Итого, тенге					5 109 121
	Сметная прибыль (8 %), тенге					408 730
	Итого по разделу на подряд, тенге					**5 517 851**
	Итого прямые затраты по смете					**4 234 149**
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 222 687
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					40 668
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					25 658
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 970 797
	Накладные расходы I уровня, тенге					697 435
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					4 931 584
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге					177 537

	Итого, тенге				5 109 121
	Сметная прибыль (8 %), тенге				408 730
	Итого по смете на подряд, тенге				**5 517 851**
	Итого строительно монтажных работ:	Тенге			5 517 851,000
	Стоимость оборудования	**Тенге**			
	ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			5 517 851,000
	Временные здания и сооружения (1,5%), К=0,8	**Тенге**			66 214,18
	Итого стоимость строительства				5 584 065,18
	ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ с 01.04.17г.				5 584 065,18
	ИТОГО С ПОНИЖАЮЩЕЙ СКИДКОЙ К=0,9133131214632				5 100 000,00
	НДС 12%				612 000,00
	Всего сметная стоимость				5 712 000,00
	В ТОМ ЧИСЛЕ НДС 12%	**Тенге**			612 000,00
	ИТОГО С НДС:	**Тенге**			5 712 000,00

ЗАКАЗЧИК:
Директор КГУ "Школа-лицей №57 имени Сламии Саттарова" акимата города Караганды го государственного учреждения "Отдел образования города Караганды"

_____ **Жунусова С.О.**

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Нурай-Сервис"

_____ **Рысбек Е.К.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "ГЕМАКАСЕС"

_____ **Пазылов Ж.С.**

Авторский надзор:
ТОО "Ника-К"

_____ **Кравцова М.Н.**