Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234

**Акт приемки объекта в эксплуатацию**

"28" 09 2021 года

Заказчик - Государственное учреждение " Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции» в лице И.О. руководителя отдела – Куангалиев А.Е.., 60700, Атырауская область, Махамбетский район, п.Махамбет, ул. Абай, 16. БИН 020340003068, тел.: 87123621416

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) от «_____» _____ 2021 года Товарищества с ограниченной ответственностью "СұңқарҚұрылысLTD", генерального директор Нұрберген А.С., 030000, Республика Казахстан, г.Атырау, ул. Қаныш Сәтбаев, 17Б, оф.801. БИН 070540009231, тел.: 87022550200

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от «___» _____ 2021 года Товарищество с ограниченной ответственностью «БКА-Групп», Имангалиев Н., аттестат № KZ90VJE00059008 от 02.11.2020г., №KZ20VJE00059007 от 02.11.2020г. БИН 030440003310, тел.: 87122200873

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) от «_____» _____ 2021 года Товарищество с ограниченной ответственностью «САЛА», эксперт авторского надзора Айтбаев Е.К. аттестат KZ95VJE00053389 от 31.12.2019г. БИН 060840005001, тел.: 87122504668

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Капитальный ремонт канала «7 аул - Айсары» в Махамбетском районе Атырауской области» объект относится к второй – нормальный уровню ответственности

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническоеперевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу: Атырауская область, Махамбетский район, Акжайыкский сельский округ, с.Акажайык

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации "_____"_____20__ года, дата ознакомления подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от 26.02.2014 года № 96

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовыеакты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство,передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участкомна праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «___»_____20___года №_____;

Акимат Махамбетского района Атырауской области.

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Атырауской области», KZ29REA00189982 от «07» сентября 2020г.

наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации) Товарищество с ограниченной ответственностью «САЛА» Проекты ГП, ГР, ЭС, НЭС.

наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й)

утвержденного(й) Приказом ГУ «Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции» № 130 от 27.09.2018 года.

дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: сентябрь 2020 год
окончание работ: май 2021 года
при продолжительности строительства, месяц: 8 (восемь)
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 8 (восемь);
фактически, месяц: 8 (восемь);

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели

(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность,вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах

измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, производительность и так далее | Единица измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
| «Капитальный ремонт канала «7 аул - Айсары» в Махамбетском районе Атырауской области» | км | 72,823 | - | 72,823 | - |

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом вобъеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____-_____факт начала выпуска продукции с указанием объема
Жилой дом имеет следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | По проекту | Фактически |
|---|---|---|---|
| Общая площадь | метр в квадрате (далее – м2) | | |
| Число этажей | этаж | | |
| Общий строительный объем | метр в кубе (далее | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | – м3) | | |
| В том числе подземной части | м3 | | |
| Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений | м2 | - | - |

| Показатели | По проекту | | | Фактически | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | число квартир | площадь квартир, м2 | | число квартир | площадь квартир, м2 | |
| | | общая | жилая | | общая | жилая |
| Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более | | | | | | |

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуютсяследующими данными:

Канал «7 аул-Айсары» расположен в левобережной части реки Урал, Махамбетского района Атырауской области. В селе Кумшыганак расположена головная насосная станция и дальше канал проходят через территории села Кумшыганак и Атырауской области.

Канал является искусственной водной артерией трапецеидального сечения, рассчитанной на пропуск расхода 1,0м3/секунду. Общая протяженность канала «7 аул-Айсары» составляет 72,8км и в основном он служит для обводнения пастбищ и орошения сельскохозяйственных культур, а также используется для аварийного сброса паводковых вод.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основнымматериалам иконструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласноактам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего ***977,121 млн. тенге***, в том числе строительно-монтажных работ ***732,249 млн. тенге***, оборудования ***97,171 млн. тенге,*** прочие затраты ***147,701 млн. тенге***

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию ***836,056 млн. тенге***, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ ***626,536 млн. тенге***; оборудования ***83,142 млн. тенге***,
прочие затраты ***126,378 млн. тенге***

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 78,9% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания _____;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметнойдокументацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:

**«Капитальный ремонт канала «7 аул - Айсары» в Махамбетском районе Атырауской области» принять в эксплуатацию**

наименование объекта (комплекса)

Заказчик **Куангалиев А.Е.**

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы) **Имангалиев Н., аттестат № KZ90VJE00059008 от 02.11.2020г., №KZ20VJE00059007 от 02.11.2020г.**

фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) аккредитованная организация **ТОО «БКА-Групп», директор Куанышев Р.Н.**

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

**Имангалиев Н., аттестат № KZ90VJE00059008 от 02.11.2020г., №KZ20VJE00059007 от 02.11.2020г.**

фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

1) разработчик проекта **ТОО «САЛА», директор Жумашев Д.М.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность, подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) организация **ТОО «САЛА», директор Жумашев Д.М.**

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

**Айтбаев Е.К., KZ95VJE00053389 от 31.12.2019г.**

фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

3) аттестованный (-ые) эксперт (-ы) **Айтбаев Е.К., KZ95VJE00053389 от 31.12.2019г.**

фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Генеральный директор Нурберген А.С**

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Приложение 3
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

форма

**Технические характеристики объекта (линии электропередач)**

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Воздушные ЛЭП низкого напряжения 0,4 кВт | километр (далее - км) | |
| 2 | Воздушные ЛЭП Высокого напряжения 10 кВ | км | 0,122 |
| 3 | Кабельные ЛЭП низкого напряжения … | км | 0,047 |
| 4 | Кабельные ЛЭП высокого напряжения… | км | |
| 5 | Площадь опор | м 2 | |
| 6 | Опоры: | | |
| | 1) металлические | штук (далее - шт) | |
| | 2) деревянные с деревянными приставками | шт | |
| | 3) деревянные с железобетонными приставками | шт | |
| | 4) железобетонные | шт | 11 |
| | 5) тросовые подвесы | шт | |
| 7 | Провода: | | |
| | 1) медные | км | |
| | 2) алюминиевые | км | |
| | 3) сталеалюминиевые | км | |
| 8 | Кронштейны для светильников: | | |
| | 1) железобетонные | шт | 3 |
| | 2) металлические стойки | шт | |
| 9 | Арматура уличного освещения: | | |
| | 1) светильники с лампами накаливания | шт | |
| | 2) светильники с ртутными лампами | шт | |
| | 3) светильники с люминесцетными лампами | шт | 3 |
| 10 | Кабели: | | |
| | 1) маркиВВбШв, | км | 0,169 |
| 11 | Муфты соединительные... | шт | |
| 12 | Муфты концевые | шт | 4 |
| 13 | Контуры заземления | шт | 4 |
| 14 | Устройства грозозащиты | шт | 1 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15 | Дорожные покрытия кабельных сетей: | | |
| | 1) асфальтобетонные | м $^2$ | |
| | 2) булыжные | м $^2$ | |
| | 3) тротуары | м $^2$ | |

**Заказчик**: ГУ «Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции» И.О. руководителя отдела Куангалиев А.Е

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

**Авторский надзор**: ТОО «САЛА», эксперт Айтбаев Е.К.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Приложение 13
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

**Технические характеристики объекта (сети, водоводы, коллекторы и тому подобное)**

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | Количество, протяженность | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Водопровод | | | | |
| 1 | Водоводы (общая протяженность) | м | 140 | |
| | 1) из стальных труб | м | 140 | |
| | 2) из чугунных труб | м | | |
| | 3) из асбестоцементных труб | м | | |
| | 4) из железобетонных труб | м | | |
| | 5) из полиэтиленовых труб | м | | |
| 2 | Распределительная сеть (общая протяженность) | м | | |
| | 1) из стальных труб | м | | |
| | 2) из чугунных труб | м | | |
| | 3) из асбестоцементных труб | м | | |
| | 4) из полиэтиленовых труб | м | | |
| | 5) | м | | |
| 3 | Прочие устройства | | | |
| | Смотровой колодец | шт | | |
| | Задвижка d-100 | шт | | |
| | « d-150 | шт | | |
| | « d- | шт | | |
| | Вентили d-32 | шт | | |
| | « d- | шт | | |
| | « d- | шт | | |
| | Кран d- | шт | | |
| | « d- | шт | | |
| | « d- | шт | | |
| | Гидрант | шт | | |
| | Водопроводный ввод | шт | | |
| | Водоразборная колонка | шт | | |
| | Стальной футляр | шт | | |
| | Питьевой фонтанчик | шт | | |
| Канализация | | | | |
| 1 | Коллекторы (общая протяженность) | м | | |
| | 1) из керамических труб | м | | |
| | 2) из чугунных труб | м | | |
| | 3) из бетонных труб | м | | |
| | 4) из асбестоцементных | м | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | трубо | | | |
| | 5) из железобетонных труб | м | | |
| | 6)из полиэтиленовых труб | м | | |
| | 7) | м | | |
| 2 | Канализационная сеть (общая протяженность) | м | | |
| | 1) из керамических труб | м | | |
| | 2) из чугунных труб | м | | |
| | 3) из бетонных труб | м | | |
| | 4) из асбестоцементных труб | м | | |
| | 5) из железобетонных труб | м | | |
| | 6) | м | | |
| 3 | Прочие устройства | | | |
| | Смотровой колодец | шт | | |
| | Выпуск | шт | | |

| Горизонтальный разрез колодца | Вертикальный разрез колодца |
|---|---|
| Масштаб _____ | Масштаб _____ |
| | |

Спецификация

| № п/п | Наименование | Марка | Материал | Диаметр (мм) (размеры) | Количество | Приме чание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Труба | ст.20-ст.3 | стальная | Ø 426х6 мм | 30 м | |
| 1 | Труба | ст.20-ст.3 | стальная | Ø 530х8 мм | 110 м | |

Схема привязки колодца к постоянным точкам-ориентирам

**Заказчик**: ГУ «Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, жилищной инспекции» И.О. руководителя отдела Куангалиев А.Е

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

**Авторский надзор**: ТОО «САЛА», эксперт Айтбаев Е.К. KZ95VJE00053389 от 31.12.2019г.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017года № 235
Форма

**Декларация о соответствии**

«21» 09 2021г.

Подрядчик (генеральный подрядчик): ТОО «Сұңқар Құрылыс LTD», г.Атырау, ул. Қаныш Сәтбаев, 17Б, оф.801

*наименование организации, юридический адрес*

в лице Генерального директора Нұрберген Азат Сергейұлы

*фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации*

по объекту: «Капитальный ремонт канала «7 аул - Айсары» в Махамбетском районе Атырауской области»

*наименование, местонахождения объекта*

заказчиком которого является: ГУ «Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции»
в лице И.О. руководителя отдела – Куангалиев А.Е.

*наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя*

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствиис утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО "Спарта и Ко"

*наименование организации*

3. Проект (проектно-сметная документация): ТОО «САЛА» Проекты ГП, ГР, ЭС, НЭС.

*наименование проектной организации, номер проекта*

утвержден(а): ГУ «Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции» № 130 от 27.09.2018 года.

*наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения*

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, производительность и так далее | Единица измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
| «Капитальный ремонт канала «7 аул - Айсары» в Махамбетском районе Атырауской области» | км | 72,823 | - | 72,823 | - |

Жилой дом имеет следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | По проекту | Фактически |
|---|---|---|---|
| Общая площадь | метр в квадрате | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Общий строительный объем | метр в кубе (далее - $м^3$) | | |
| В том числе подземной части | $м^3$ | | |
| Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений | $м^2$ | | |

| Показатели | По проекту | | | Фактически | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Число квартир | Площадь квартир, $м^2$ | | Число квартир | Площадь квартир, $м^2$ | |
| | | общая | жилая | | общая | жилая |
| Всего квартир,<br>в том числе:<br>однокомнатных<br>двухкомнатных<br>трехкомнатных<br>четырехкомнатных<br>и более | | | | | | |

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Канал «7 аул-Айсары» расположен в левобережной части реки Урал, Махамбетского района Атырауской области. В селе Кумшыганак расположена головная насосная станция и дальше канал проходят через территории села Кумшыганак и Атырауской области.

Канал является искусственной водной артерией трапецеидального сечения, рассчитанной на пропуск расхода 1,0м3/секунду. Общая протяженность канала «7 аул-Айсары» составляет 72,8км и в основном он служит для обводнения пастбищ и орошения сельскохозяйственных культур, а также используется для аварийного сброса паводковых
вод.

*краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию*

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: сентябрь 2020г.;
месяц, год
окончание работ: май 2021 г.;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 8 (восемь);
фактически, месяц: 8 (восемь);

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 78,9% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатациюобъекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

12. Шумо-изоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для мало мобильных групп населения, что подтверждается

органами социальной защиты населения _____не предусмотрен_____
_____;

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

***Электроснабжение***
*Технические условия на электроснабжение*
*№ 27-4013 от 14.06.2021г., выданные АО «Атырау-Жарык»*
Согласен на внешнее эл. снабжение
*наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя*

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:
«Капитальный ремонт канала «7 аул - Айсары» в Махамбетском районе Атырауской области».
*наименование объекта (комплекса)*

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока всоответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):
«_____» _____ 2021г.

Генеральный директор ТОО «Сұңқар Құрылыс LTD»_____ Нұрберген А.С.

**Заказчик: Государственное учреждение "Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции"**

форма №3

**Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Сұнкар Құрылыс LTD"**

**Наименование объекта: "Капитальный ремонт канала «Курсай» в Махамбетском районе, Атырауской области"**

**Договор подряда (контракт): №57 от 21.07.2020г.**

# С П Р А В К А

## О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за август 2020 года

| код заказчика | код подрядчика | | Договор | | Источник финансирован | | Организац.правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | номер | дата | номер | дата | наим. | код |
| | | | №57 | 21.07.2020 | | | | |

| Наименование пусковых комплексов,объектов комплексов работ | стоимость выполненных работ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно | в отчетном месяце | из гр. 1 | | | | | | НДС тенге | ВСЕГО тенге |
| | | | Строительно-монтажные работы | из них | | стоимость прочих затрат не входящих в сост.СМР | доп.затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | СМР | другие доп.расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Капитальный ремонт канала «Курсай» в Махамбетском районе Атырауской области | 155 670 774,37 | 138 991 762,83 | | | | | | | 16 679 011,54 | 155 670 774,37 |
| Всего к оплате: | **155 670 774,37 (сто пятьдесят пять миллионов шестьсот семьдесят тысяч семьсот семьдесят четыре) тенге, 83 тиын** | | | | | | | | | |

**Заказчик:**

**И.о. руководителя**
**ГУ "Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции"**

**_____ Сапаров А.А.**

**Технадзор:**
**ТОО "БКА-Групп"**
**_____ Куанышев Р.Н.**

**Подрядчик:**

**Генеральный директор**

**ТОО "Сұнкар Құрылыс LTD"**
**_____ Санкибаев Б.М.**

**Авторский надзор:**
**ТОО "САЛА"**
**_____ Амантурлы Ж.А.**

Заказчик: ГУ "Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Сұңқар Құрылыс LTD"

Наименование объекта: «Капитальный ремонт канала «Курсай» в Махамбетском районе, Атырауской области».

Договор подряда (контракт): №57 от 21.07.2020г.

**РЕЕСТР**

**принятых актов выполненных работ за август 2020 г.**

| № смет | Наименование объекта | Общая стоимость работ по договору (с учетом НДС) | Освоено средств | | | | | | Процентное отношение (%) с начала строительства |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **1** | **Капитальный ремонт канала «Курсай» в Махамбетском районе Атырауской области** | **626 004 723,46** | **155 670 774,37** | **155 670 774,37** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **24,87** |
| 1-1 | Общестройтельные работы (операторная 10х6; дворовая уборная;) | 12 572 085,97 | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| 1-2 | Электроснабжение | 1 382 108,17 | 0,00 | | | | | | |
| 1-3 | Видеонаблюдение | 2 333 371,84 | 0,00 | | | | | | |
| 1-4 | Наружное электроснабжение (КТП 630-1комплект) | 10 839 441,98 | 0,00 | | | | | | |
| 1-5 | Демонтажные работы-150м3; | 32 349 428,82 | 0,00 | | | | | | |
| 1-6 | Канал - ПК0+00,00 - ПК369+70,98 (36 970,98м) | 336 985 291,79 | 111 914 418,12 | 111 914 418,12 | | | | | |
| 1-7 | Ответвление - ПК0+00,00 - ПК16+70,18 (1 670,18м) | 15 223 456,20 | 15 223 456,00 | 15 223 456,00 | | | | | |
| 1-8 | Котлован №1 - ПК0+00,00 - ПК7+87,97 (787,97м) | 7 183 594,46 | 0,00 | | | | | | |
| 1-9 | Берегоукрепительные работы (114м3) | 10 762 151,60 | 0,00 | | | | | | |
| 1-10 | Трубы водопропускные (с затвором 8шт) | 56 423 622,70 | 22 826 320,20 | 22 826 320,20 | | | | | |
| 1-11 | Трубы водопропускные (без затвора 2шт) | 12 122 084,31 | 5 706 580,05 | 5 706 580,05 | | | | | |
| 1-12 | Рыбозаградитель (2шт) | 556 299,83 | 0,00 | | | | | | |
| 1-13 | Водозаборный узел сооружений с насосными станциями (котлован ПК0-1шт - 85м3, ограждение-151м, гасители-6шт ) | 15 512 031,43 | 0,00 | | | | | | |
| 1-14 | Гидромостики (Плавучая блочно-модульная насосная станция НАПЭ-1,1-1шт; трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 8,0 мм- 110м; Шаровые соединения диаметром 500 мм-2шт.) | 111 759 754,37 | 0,00 | | | | | | |
| | **ИТОГО:** | **626 004 723,46** | **155 670 774,37** | **155 670 774,37** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **24,87** |

**ЗАКАЗЧИК:**
**И.о. руководителя**
**ГУ "Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,**

**_____Сапаров А.А.**

**ПОДРЯДЧИК:**
**Генеральный директор**
**ТОО "Сұңқар Құрылыс LTD"**

**_____Санкибаев Б.М.**

**ТЕХНАДЗОР:**
**Руководитель**
**ТОО "БКА-Групп"**

**_____ Куанышев Р.Н.**

**АВТОРСКИЙ НАДЗОР:**
**Руководитель**
**ТОО "САЛА"**

**_____ Амантурлы Ж.А.**

Заказчик: **Государственное учреждение "Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Сұңқар Құрылыс LTD"**

Наименование объекта: **«Капитальный ремонт канала «Курсай» в Махамбетском районе, Атырауской области».**

Договор подряда (контракт): **№57 от 21.07.2020г.**

## Акт приемки выполненных работ
## за август 2020

на 7-1 Благоустройство

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 квартал 2019 г.

| Номер | | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| по порядку | позиции по смете | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинисто | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | **РАЗДЕЛ 2.Генеральный план** | | | | | | | | | |
| 1 | 7 | **Е11-010101-0305 1101-0101-0305 РСНБ РК 2015** | **Грунты 5 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. Работа в забоях с мокрой подошвой из прочих грунтов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1** | **м3 грунта** | **20740** | **285,28** | **271,35** | **5916667** | **5916667** | **--** | **1129107** | **7609437** |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 13,93 | 61,68 | 288894 | 288894 | | 563662 | |
| 2 | 8 | **Е11-010107-1305 1101-0107-1305 РСНБ РК 2015** | **Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2** | **м3 грунта** | **20740** | **41,57** | **41,57** | **862212** | **862212** | **--** | **217543** | **1166136** |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 14,57 | -- | 302143 | | 86380 | |
| 3 | 9 | **Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015** | **Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3** | **м3 грунта** | **93840** | **204,93** | **195,42** | **19230706** | **60507260** | **19613** | **4342802** | **25459389** |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 9,30 | 54,98 | 872599 | 5159071 | | 1885881 | |
| 4 | 10 | С341-020102-1001<br>4102-0102-1001<br>РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км | т | 150144,00 | 42,00 | -- | 6306048 | -- | | -- | 6810532 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 504484 | |
| 5 | 11 | Е11-010104-0106<br>1101-0104-0106<br>РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м | м3 грунта | 93840 | 32,82 | 32,82 | 3080223 | 3080223 | -- | 886644 | 4284216 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 13,12 | -- | 1231450 | | 317349 | |
| 6 | 12 | Е11-010104-0114<br>1101-0104-0114<br>РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта | м3 грунта | 93840 | 25,98 | 25,98 | 2437945 | 2437945 | -- | 701764 | 3390885 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 10,39 | -- | 974672 | | 251177 | |
| 7 | 13 | Е11-010107-0112<br>1101-0107-0112<br>РСНБ РК 2015 | Каналы, дамбы обвалования. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 2 | м3 грунта | 93840 | 293,13 | 280,18 | 27506953 | 26292054 | -- | 4754609 | 34842487 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 12,95 | 57,42 | 1214899 | 5388725 | | 2580925 | |
| 8 | 14 | Е11-010107-1305<br>1101-0107-1305<br>РСНБ РК 2015 | Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 93840 | 41,57 | 41,57 | 3901158 | 3901158 | -- | 984292 | 5276286 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 14,57 | -- | 1367072 | | 390836 | |
| 9 | 15 | Е11-010201-0601<br>1101-0201-0601<br>РСНБ РК 2015 | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой | м3 уплотненного грунта | 93840 | 87,64 | 69,39 | 8224494 | 6511895 | 807024 | 1763982 | 10787554 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 9,65 | 16,46 | 905575 | 1544400 | | 799078 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 16 | Е11-010107-1505<br>1101-0107-1505<br>РСНБ РК 2015 | Дно и откосы выемок. Планировка прицепными грейдерами тяжелыми. Группа грунтов 2 | м2 спланированной поверхности | 323,10 | 2,69 | 2,69 | 869 | 869 | -- | 293 | 1254 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 1,26 | -- | 406 | | 93 | |
| | | | **РАЗДЕЛ 4.Трубчатый переезд (ПТО 1х150) на ПК 0+74 с затвором** | | | | | | | | | |
| | | | **Бетонные и железобетонные работы** | | | | | | | | | |
| 11 | 27 | С123-011202-1309<br>2301-1202-1309<br>РСНБ РК 2015 | Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные типа ТС, внутренним диаметром 1400 мм, 3,4,5 группы по несущей способности ГОСТ 6482-2011 | м | 10 | 146503,00 | -- | 1465030 | -- | 1465030 | -- | 1582232 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 117202 | |
| 12 | 29 | С121-049999-9917<br>2104-9999-9917<br>РСНБ РК 2015 | Блоки Д-15, БН-15 из тяжелого бетона класса В15 | м3 | 11,76 | 51467,00 | -- | 605252 | -- | 605252 | -- | 653672 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 48420 | |
| | | | *НР - 68%; СП - 8%* | | | 3847,44 | 2593,96 | 40398 | 27237 | | 12576 | |
| | | | **РАЗДЕЛ 5.Трубчатый переезд (ПТО 1х150) на ПК 6+60 с затвором** | | | | | | | | | |
| | | | **Бетонные и железобетонные работы** | | | | | | | | | |
| 13 | 73 | С123-011202-1309<br>2301-1202-1309<br>РСНБ РК 2015 | Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные типа ТС, внутренним диаметром 1400 мм, 3,4,5 группы по несущей способности ГОСТ 6482-2011 | м | 10 | 146503,00 | -- | 1465030 | -- | 1465030 | -- | 1582232 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 117202 | |
| 14 | 75 | С121-049999-9917<br>2104-9999-9917<br>РСНБ РК 2015 | Блоки Д-15, БН-15 из тяжелого бетона класса В15 | м3 | 11,76 | 51467,00 | -- | 605252 | -- | 605252 | -- | 653672 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 48420 | |

**РАЗДЕЛ 6.Трубчатый переезд (ПТО 1х150) на ПК 38+44 с затвором**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Бетонные и железобетонные работы** | | | | | | | | | |
| 15 | 119 | **С123-011202-1309 2301-1202-1309 РСНБ РК 2015** | **Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные типа ТС, внутренним диаметром 1400 мм, 3,4,5 группы по несущей способности ГОСТ 6482-2011** | **м** | **10** | **146503,00** | **--** | **1465030** | **--** | **1465030** | **--** | **1582232** |
| | | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **117202** | |
| 16 | 121 | **С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015** | **Блоки Д-15, БН-15 из тяжелого бетона класса В15** | **м3** | **11,76** | **51467,00** | **--** | **605252** | **--** | **605252** | **--** | **653672** |
| | | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **48420** | |

**РАЗДЕЛ 7.Трубчатый переезд (ПТО 1х150) на ПК 45+68 с затвором**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Бетонные и железобетонные работы** | | | | | | | | | |
| 17 | 165 | **С123-011202-1309 2301-1202-1309 РСНБ РК 2015** | **Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные типа ТС, внутренним диаметром 1400 мм, 3,4,5 группы по несущей способности ГОСТ 6482-2011** | **м** | **10** | **146503,00** | **--** | **1465030** | **--** | **1465030** | **--** | **1582232** |
| | | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **117202** | |
| 18 | 167 | **С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015** | **Блоки Д-15, БН-15 из тяжелого бетона класса В15** | **м3** | **11,76** | **51467,00** | **--** | **605252** | **--** | **605252** | **--** | **653672** |
| | | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **48420** | |

**РАЗДЕЛ 8.Трубчатый переезд (ПТО 1х150) на ПК 72+10 с затвором**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Бетонные и железобетонные работы** | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 211 | С123-011202-1309 2301-1202-1309 РСНБ РК 2015 | Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные типа ТС, внутренним диаметром 1400 мм, 3,4,5 группы по несущей способности ГОСТ 6482-2011 | м | 10 | 146503,00 | -- | 1465030 | -- | 1465030 | -- | 1582232 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 117202 | |
| 20 | 213 | С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015 | Блоки Д-15, БН-15 из тяжелого бетона класса В15 | м3 | 11,76 | 51467,00 | -- | 605252 | -- | 605252 | -- | 653672 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 48420 | |

**РАЗДЕЛ 9.Трубчатый переезд (ПТО 1х150) на ПК 232+20**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Бетонные и железобетонные работы | | | | | | | | | |
| 21 | 257 | С123-011202-1309 2301-1202-1309 РСНБ РК 2015 | Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные типа ТС, внутренним диаметром 1400 мм, 3,4,5 группы по несущей способности ГОСТ 6482-2011 | м | 10 | 146503,00 | -- | 1465030 | -- | 1465030 | -- | 1582232 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 117202 | |
| 22 | 259 | С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015 | Блоки Д-15, БН-15 из тяжелого бетона класса В15 | м3 | 11,76 | 51467,00 | -- | 605252 | -- | 605252 | -- | 653672 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 48420 | |

**РАЗДЕЛ 10.Трубчатый переезд (ПТО 1х150) на ПК 289+7**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Бетонные и железобетонные работы | | | | | | | | | |
| 23 | 280 | С123-011202-1309 2301-1202-1309 РСНБ РК 2015 | Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные типа ТС, внутренним диаметром 1400 мм, 3,4,5 группы по несущей способности ГОСТ 6482-2011 | м | 10 | 146503,00 | -- | 1465030 | -- | 1465030 | -- | 1582232 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 117202 | |
| 24 | 282 | С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015 | Блоки Д-15, БН-15 из тяжелого бетона класса В15 | м3 | 11,76 | 51467,00 | -- | 605252 | -- | 605252 | -- | 653672 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 48420 | |
| | | | **РАЗДЕЛ 11.Трубчатый переезд (ПТО 1х150) на ПК 325+36 с затвором** | | | | | | | | | |
| | | | **Бетонные и железобетонные работы** | | | | | | | | | |
| 25 | 303 | С123-011202-1309 2301-1202-1309 РСНБ РК 2015 | **Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные типа ТС, внутренним диаметром 1400 мм, 3,4,5 группы по несущей способности ГОСТ 6482-2011** | м | 10 | 146503,00 | -- | 1465030 | -- | 1465030 | -- | 1582232 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 117202 | |
| 26 | 305 | С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015 | **Блоки Д-15, БН-15 из тяжелого бетона класса В15** | м3 | 11,76 | 51467,00 | -- | 605252 | -- | 605252 | -- | 653672 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 48420 | |
| | | | **РАЗДЕЛ 12.Трубчатый переезд (ПТО 1х150) на ПК 364+00 с затвором** | | | | | | | | | |
| | | | **Бетонные и железобетонные работы** | | | | | | | | | |
| 27 | 349 | С123-011202-1309 2301-1202-1309 РСНБ РК 2015 | **Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные типа ТС, внутренним диаметром 1400 мм, 3,4,5 группы по несущей способности ГОСТ 6482-2011** | м | 10 | 146503,00 | -- | 1465030 | -- | 1465030 | -- | 1582232 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 117202 | |
| 28 | 351 | С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015 | **Блоки Д-15, БН-15 из тяжелого бетона класса В15** | м3 | 11,76 | 51467,00 | -- | 605252 | -- | 605252 | -- | 653672 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 48420 | |
| | | | **РАЗДЕЛ 13.Трубчатый переезд (ПТО 1х150) на ПК 0+7 с затвором (ответвление от ПК 0+54.62)** | | | | | | | | | |
| | | | **Бетонные и железобетонные работы** | | | | | | | | | |
| 29 | 395 | С123-011202-1309 2301-1202-1309 РСНБ РК 2015 | **Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные типа ТС, внутренним диаметром 1400 мм, 3,4,5 группы по несущей способности ГОСТ 6482-2011** | м | 10 | 146503,00 | -- | 1465030 | -- | 1465030 | -- | 1582232 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 117202 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 397 | С121-049999-9917<br>2104-9999-9917<br>РСНБ РК 2015 | Блоки Д-15, БН-15 из тяжелого бетона класса В15 | м3 | 11,76 | 51467,00 | -- | 605252 | -- | 605252 | -- 653672 |
| | | | ИТОГО: | | | | | | | 121 987 216,23 | |
| | | | В том числе : | | | | | | | | |
| | | | Накладные расходы | | | | | | | 14 781 036,26 | |
| | | | Сметная прибыль | | | | | | | 8 951 820,85 | |
| | | | Итого с временными | | | | 4,3% | | 5 245 450,30 | 127 232 666,53 | |
| | | | Итого с зимними удорожаниями | | | | 4,05% | | 5 152 922,99 | 132 385 589,52 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | Итого в текущих ценах 2020 год 100% - К=1,049901 | | | | | | | 138 991 762,83 | |
| | | | НДС | | | | 12 % | | | 16 679 011,54 | |
| | | | Итого с НДС | | | | | | | 155 670 774,37 | |

**Заказчик:**
**И.о. руководителя**
**ГУ "Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,**
**_____ *Сапаров А.А.***

**Подрядчик:**
**Генеральный директор**
**ТОО "Сұңқар Құрылыс LTD"**
**_____ *Санкибаев Б.М.***

**Технадзор:**
**ТОО "БКА-Групп"**
**_____ *Жанабаев С.А.***

**Авторский надзор:**
**ТОО "САЛА"**
**_____ *Айтбаев Е.К.***

**Заказчик: Государственное учреждение "Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции"**

форма №3

**Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Сұңқар Құрылыс LTD"**

**Наименование объекта: "Капитальный ремонт канала «7 аул - Айсары» в Махамбетском районе Атырауской области"**

**Договор подряда (контракт): №58 от 21.07.2020г.**

# С П Р А В К А

## О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за август 2020 года

| код заказчика | код подрядчика | | Договор | | Источник финансирован | | Организац.правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | номер | дата | номер | дата | наим. | код |
| | | | №58 | 21.07.2020 | | | | |

| Наименование пусковых комплексов,объектов комплексов работ | стоимость выполненных работ | | | | | | | | | ВСЕГО тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно | в отчетном месяце | из гр. 1 | | | | | | НДС тенге | |
| | | | Строительно-монтажные работы | из них | | стоимость прочих затрат не входящих в сост.СМР | доп.затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | СМР | другие доп.расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Капитальный ремонт канала «7 аул - Айсары» в Махамбетском районе Атырауской области | 188 966 543,42 | 88 362 985,20 | | | | | | | 10 603 558,22 | 98 966 543,42 |
| Всего к оплате: | **98 966 543,42 (девяносто восемь миллионов девятьсот шестьдесят шесть тысяч пятьсот сорок три) тенге, 42 тиын** | | | | | | | | | |

**Заказчик:**

**И.о. руководителя**
**ГУ "Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции"**

**_____ Куангалиев А.Е.**

**Технадзор:**
**ТОО "БКА Групп"**

**_____ Куанышев Р.Н.**

**Подрядчик:**

**Генеральный директор**

**ТОО "Сұңқар Құрылыс LTD"**

**_____ Санкибаев Б.М.**

**Авторский надзор:**
**ТОО "САЛА"**

**_____ Амантурлы Ж.А.**

Заказчик: ГУ "Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Сұнқар Құрылыс LTD"
Наименование объекта: «Капитальный ремонт канала «7 аул - Айсары» в Махамбетском районе Атырауской области».
Договор подряда (контракт): №58 от 21.07.2020г.

**РЕЕСТР**

**принятых актов выполненных работ за август 2020 г.**

| № смет | Наименование объекта | Общая стоимость работ по договору (с учетом НДС) | Освоено средств | | | | | | | Процентное отношение (%) с начала строительства |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | август | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **1** | **Капитальный ремонт канала «7 аул - Айсары» в Махамбетском районе Атырауской области** | **836 056 799,42** | **188 966 543,42** | **90 000 000,00** | **98 966 543,42** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **22,60** |
| 1-1 | Общестройтельные работы (операторная 10х6; дворовая уборная 2,150х1,900;) | 12 572 087,11 | 0,00 | | | | | | | |
| 1-2 | Электроснабжение | 1 382 108,17 | 0,00 | | | | | | | |
| 1-3 | Видеонаблюдение | 2 333 371,84 | 0,00 | | | | | | | |
| 1-4 | Наружное электроснабжение (КТП 630-1комплект) | 11 710 436,80 | 0,00 | | | | | | | |
| 1-5 | Демонтажные работы (фундаменты бетонные-150м3) | 5 521 516,33 | 0,00 | | | | | | | |
| 1-6 | Канал- ПК0+00,00 - ПК542+23,99 (54 223,99м) | 432 097 058,28 | 52 568 157,12 | 52 568 157,12 | 98 966 543,42 | | | | | |
| 1-7 | Канал- ПК0+00,00 - ПК185+00,00 (18 500,00м) | 147 421 751,48 | 0,00 | | | | | | | |
| 1-8 | Берегоукрепительные работы (135м3) | 11 734 917,70 | 0,00 | | | | | | | |
| 1-9 | Трубы водопропускные (с затвором 7шт) | 49 370 669,84 | 21 715 921,45 | 21 715 921,45 | | | | | | |
| 1-10 | Трубы водопропускные (без затвора 5шт) | 30 305 210,76 | 15 715 921,43 | 15 715 921,43 | | | | | | |
| 1-11 | Рыбозаградитель (2шт) | 556 298,68 | 0,00 | | | | | | | |
| 1-12 | Водозаборный узел сооружений с насосными станциями (котлован ПК0-1шт - 85м3, ограждение-151м, гасители-6шт ) | 15 512 031,42 | 0,00 | | | | | | | |
| 1-13 | Гидромостики (Плавучая блочно-модульная насосная станция НАПЭ-1,1-1шт; трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм- 30м; Шаровые соединения диаметром 500 мм-2шт.) | 115 539 341,01 | 0,00 | | | | | | | |
| | **ИТОГО:** | **836 056 799,42** | **90 000 000,00** | **90 000 000,00** | **98 966 543,42** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **22,60** |

**ЗАКАЗЧИК:**
**И.о. руководителя**

**ГУ "Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции"**

_____ **Куангалиев А.Е.**

**ТЕХНАДЗОР:**
**Руководитель**
**ТОО "БКА-Групп"**

_____ **Куанышев Р.Н.**

**ПОДРЯДЧИК:**
**Генеральный директор**

**ТОО "Сұнқар Құрылыс LTD"**

_____ **Санкибаев Б.М.**

**АВТОРСКИЙ НАДЗОР:**
**Руководитель**
**ТОО "САЛА"**

_____ **Амантурлы Ж.А.**

Заказчик: **Государственное учреждение "Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Сұңқар Құрылыс LTD"**

Наименование объекта: **«Капитальный ремонт канала «7 аул - Айсары» в Махамбетском районе, Атырауской области».**

Договор подряда (контракт): **№58 от 21.07.2020г.**

## Акт приемки выполненных работ
## за август 2020

на 7-1 Благоустройство

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 квартал 2019 г.

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин | Общая стоимость, тенге: Всего | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин | Общая стоимость, тенге: материалы | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | **РАЗДЕЛ 2.Генеральный план** | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | **Е11-010107-0502 1101-0107-0502 РСНБ РК 2015** | **Каналы с заросшими откосами, с наличием корней и отдельных включений. Очистка многоковшовыми экскаваторами поперечного черпания с ковшом вместимостью 15 л. Группа грунтов 2** | **м3 грунта** | **2210,044898** | **473,13** | **473,13** | **1045646** | **1045646** | **--** | **414715** | **1577189** |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **--** | **260,62** | **--** | **575993** | | **116829** | |
| 2 | 3 | **Е11-010101-0305 1101-0101-0305 РСНБ РК 2015** | **Грунты 5 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. Работа в забоях с мокрой подошвой из прочих грунтов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1** | **м3 грунта** | **7257** | **285,28** | **271,35** | **2070263** | **1969178** | **--** | **395079** | **2662569** |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **13,93** | **61,68** | **101085** | **447636** | | **197227** | |
| 3 | 4 | **Е11-010107-1305 1101-0107-1305 РСНБ РК 2015** | **Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2** | **м3 грунта** | **7257** | **41,57** | **41,57** | **301691** | **301691** | **--** | **76119** | **408035** |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **--** | **14,57** | **--** | **105721** | | **30225** | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | Е11-010102-0308<br>1101-0102-0308<br>РСНБ РК 2015 | **Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3** | | | | | | | | | |
| | | | | м3 грунта | 123279 | 156,76 | 147,26 | 19325758 | 18153646 | 25765 | 4610534 | 25851196 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 9,30 | 42,64 | 1146347 | 5257173 | | 1914903 | |
| 5 | 6 | С341-020102-1001<br>4102-0102-1001<br>РСНБ РК 2015 | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км** | | | | | | | | | |
| | | | *СП - 8%* | т | 146252,5404 | 42,00 | -- | 6142607 | -- | | -- | 6634015 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 491409 | |
| 6 | 7 | Е11-010104-0106<br>1101-0104-0106<br>РСНБ РК 2015 | **Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м** | | | | | | | | | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | м3 грунта | 123279 | 14,46 | 14,46 | 1782614 | 1782614 | -- | 513127 | 2479400 |
| | | | | | | -- | 5,78 | -- | 712676 | | 183659 | |
| 7 | 8 | Е11-010104-0114<br>1101-0104-0114<br>РСНБ РК 2015 | **Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта** | | | | | | | | | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | м3 грунта | 123279 | 19,28 | 19,28 | 2376819 | 2376819 | -- | 684169 | 3305867 |
| | | | | | | -- | 7,71 | -- | 950234 | | 244879 | |
| 8 | 9 | Е11-010107-0112<br>1101-0107-0112<br>РСНБ РК 2015 | **Каналы, дамбы обвалования. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 2** | | | | | | | | | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | м3 грунта | 123279 | 172,78 | 159,83 | 21300207 | 19704176 | -- | 4056860 | 27385633 |
| | | | | | | 12,95 | 32,76 | 1596032 | 4038497 | | 2028565 | |
| 9 | 10 | Е11-010107-1305<br>1101-0107-1305<br>РСНБ РК 2015 | **Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2** | | | | | | | | | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | м3 грунта | 123279 | 32,99 | 32,99 | 4067467 | 4067467 | -- | 1026253 | 5501218 |
| | | | | | | -- | 11,56 | -- | 1425352 | | 407498 | |
| 10 | 11 | Е11-010201-0601<br>1101-0201-0601<br>РСНБ РК 2015 | **Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой** | | | | | | | | | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | м3 уплотненного грунта | 123279 | 52,38 | 34,13 | 6457132 | 4207266 | 1060199 | 1574991 | 8674693 |
| | | | | | | 9,65 | 8,09 | 1189667 | 997820 | | 642570 | |
| | | | **ИТОГО:** | | | | | | | | **84 479 815,38** | |
| | | | **В том числе :** | | | | | | | | | |
| | | | **Накладные расходы** | | | | | | | | **13 351 846,27** | |
| | | | **Сметная прибыль** | | | | | | | | **6 257 764,30** | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Итого с временными** | **4,3%** | **3 632 632,06** | **88 112 447,44** |
| **Итого с зимними удорожаниями** | **4,05%** | **3 568 554,12** | **91 681 001,57** |
| **Итого с непредвиденными расходами** | **2%** | **1 833 620,03** | **93 514 621,60** |
| **Итого в текущих ценах 2020 год 100% - К=1,049901** | | | **98 181 094,73** |
| **Понижающий коэффицент** | **0,89999999937564** | | **88 362 985,20** |
| **НДС** | **12 %** | | **10 603 558,22** |
| **Итого с НДС** | | | **98 966 543,42** |

**Заказчик:**
**И.о. руководителя**
**ГУ "Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции"**
***Куангалиев А.Е.***

**Подрядчик:**
**Генеральный директор**
**ТОО "Сұнқар Құрылыс LTD"**
***Санкибаев Б.М.***

**Технадзор:**
**ТОО "БКА-Групп"**
***Имангалиев Н.***

**Авторский надзор:**
**ТОО "САЛА"**
***Айтбаев Е.К.***

**Заказчик: Государственное учреждение "Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции"**

форма №3

**Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Сұңқар Құрылыс LTD"**

**Наименование объекта: "Капитальный ремонт канала «7 аул - Айсары» в Махамбетском районе Атырауской области"**

**Договор подряда (контракт): №58 от 21.07.2020г.**

# С П Р А В К А

## О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за сентябрь 2020 года

| код заказчика | код подрядчика | | Договор | | Источник финансирован | | Организац.правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | номер | дата | номер | дата | наим. | код |
| | | | №58 | 21.07.2020 | | | | |

| Наименование пусковых комплексов,объектов комплексов работ | стоимость выполненных работ | | | | | | | | | ВСЕГО тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно | в отчетном месяце | из гр. 1 | | | | | | НДС тенге | |
| | | | Строительно-монтажные работы | из них | | стоимость прочих затрат не входящих в сост.СМР | доп.затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | СМР | другие доп.расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Капитальный ремонт канала «7 аул - Айсары» в Махамбетском районе Атырауской области | 346 882 958,10 | 140 996 798,82 | | | | | | | 16 919 615,86 | 157 916 414,68 |
| Всего к оплате: | **157 916 414,68 (сто пятьдесят семь миллионов девятьсот шестнадцать тысяч четыреста четырнадцать) тенге, 68 тиын** | | | | | | | | | |

**Заказчик:**

**Руководитель**

**ГУ "Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции"**

**_____ Пернебеков Н.Н**

**Технадзор:**

**ТОО "БКА-Групп"**

**_____ Куанышев Р.Н.**

**Подрядчик:**

**Генеральный директор**

**ТОО "Сұңқар Құрылыс LTD"**

**_____ Санкибаев Б.М.**

**Авторский надзор:**

**ТОО "САЛА"**

**_____ Амантурлы Ж.А.**

Заказчик: ГУ "Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Сұңқар Құрылыс LTD"

Наименование объекта: «Капитальный ремонт канала «7 аул - Айсары» в Махамбетском районе Атырауской области».

Договор подряда (контракт): №58 от 21.07.2020г.

**РЕЕСТР**

**принятых актов выполненных работ за сентябрь 2020 г.**

| № смет | Наименование объекта | Общая стоимость работ по договору (с учетом НДС) | Освоено средств | 2020 | | | | | | Процентное отношение (%) с начала строительства |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | август | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **1** | **Капитальный ремонт канала «7 аул - Айсары» в Махамбетском районе Атырауской области** | **836 056 799,42** | **346 882 958,10** | **90 000 000,00** | **98 966 543,42** | **157 916 414,68** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **41,49** |
| 1-1 | Общестройтельные работы (операторная 10х6; дворовая уборная 2,150х1,900;) | 12 823 528,85 | 0,00 | | | | | | | |
| 1-2 | Электроснабжение | 1 409 751,50 | 0,00 | | | | | | | |
| 1-3 | Видеонаблюдение | 2 380 038,11 | 0,00 | | | | | | | |
| 1-4 | Наружное электроснабжение (КТП 630-1комплект) | 12 962 835,58 | 0,00 | | | | | | | |
| 1-5 | Демонтажные работы (фундаменты бетонные-150м3) | 5 631 946,66 | 0,00 | | | | | | | |
| 1-6 | Канал- ПК0+00,00 - ПК542+23,99 (54 223,99м) | 315 451 115,16 | 315 451 115,22 | 58 568 157,12 | 98 966 543,42 | 157 916 414,68 | | | | |
| 1-7 | Канал- ПК0+00,00 - ПК185+00,00 (18 500,00м) | 275 658 070,79 | 0,00 | | | | | | | |
| 1-8 | Берегоукрепительные работы (135м3) | 11 969 617,22 | 0,00 | | | | | | | |
| 1-9 | Трубы водопропускные (с затвором 7шт) | 54 650 681,82 | 18 335 241,68 | 18 335 241,68 | | | | | | |
| 1-10 | Трубы водопропускные (без затвора 5шт) | 30 911 315,00 | 13 096 601,20 | 13 096 601,20 | | | | | | |
| 1-11 | Рыбозаградитель (2шт) | 567 424,65 | 0,00 | | | | | | | |
| 1-12 | Водозаборный узел сооружений с насосными станциями (котлован ПК0-1шт - 85м3, ограждение-151м, гасители-6шт ) | 15 822 272,05 | 0,00 | | | | | | | |
| 1-13 | Гидромостики (Плавучая блочно-модульная насосная станция НАПЭ-1,1-1шт; трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм- 30м; Шаровые соединения диаметром 500 мм-2шт.) | 95 818 202,03 | 0,00 | | | | | | | |
| | **ИТОГО:** | **836 056 799,42** | **346 882 958,10** | **90 000 000,00** | **98 966 543,42** | **157 916 414,68** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **41,49** |

**ЗАКАЗЧИК:**
**Руководитель**

**ГУ "Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции"**

**Пернебеков Н.Н**

**ТЕХНАДЗОР**
**Руководитель**
**ТОО "БКА-Групп"**

**Куанышев Р.Н.**

**ПОДРЯДЧИК:**
**Генеральный директор**

**ТОО "Сұңқар Құрылыс LTD"**

**Санкибаев Б.М.**

**АВТОРСКИЙ НАДЗОР:**
**Руководитель**
**ТОО "САЛА"**

**Амантурлы Ж.А.**

Заказчик: **Государственное учреждение "Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Сұнқар Құрылыс LTD"**

Наименование объекта: **«Капитальный ремонт канала «7 аул - Айсары» в Махамбетском районе, Атырауской области».**

Договор подряда (контракт): **№58 от 21.07.2020г.**

## Акт приемки выполненных работ
## за сентябрь 2020

на 7-1 Благоустройство

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 квартал 2019 г.

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / в т. ч. зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / в т. ч. зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | **РАЗДЕЛ 2.Генеральный план** | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | **Е11-010107-0502 1101-0107-0502 РСНБ РК 2015** | **Каналы с заросшими откосами, с наличием корней и отдельных включений. Очистка многоковшовыми экскаваторами поперечного черпания с ковшом вместимостью 15 л. Группа грунтов 2** | **м3 грунта** | 10950,78898 | 473,13 | 473,13 | 5181182 | 5181182 | -- | 2054914 | 7814984 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | -- | 260,62 | -- | 2854048 | | 578888 | |
| 2 | 5 | **Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015** | **Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3** | **м3 грунта** | 191386 | 156,76 | 147,26 | 30002511 | 28182852 | 39999 | 7157680 | 40133007 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 9,30 | 42,64 | 1779660 | 8161562 | | 2972815 | |
| 3 | 6 | **С341-020102-1001 4102-0102-1001 РСНБ РК 2015** | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км** | **т** | 294278,46 | 42,00 | -- | 12359695 | -- | | -- | 13348471 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 988776 | |
| 4 | 7 | **Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015** | **Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м** | **м3 грунта** | 191386 | 14,46 | 14,46 | 2767441 | 2767441 | -- | 796610 | 3849175 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | -- | 5,78 | -- | 1106403 | | 285124 | |
| 5 | 8 | **Е11-010104-0114 1101-0104-0114 РСНБ РК 2015** | **Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта** | **м3 грунта** | 191386 | 19,28 | 19,28 | 3689922 | 3689922 | -- | 1062146 | 5132234 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 7,71 | -- | 1475203 | | 380166 | |
| 6 | 9 | Е11-010107-0112<br>1101-0107-0112<br>РСНБ РК 2015 | **Каналы, дамбы обвалования. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 2** | м3 грунта | 191386 | 172,78 | 159,83 | 33067769 | 30589990 | -- | 6298123 | 42515163 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 12,95 | 32,76 | 2477779 | 6269614 | | 3149271 | |
| 7 | 10 | Е11-010107-1305<br>1101-0107-1305<br>РСНБ РК 2015 | **Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2** | м3 грунта | 191386 | 32,99 | 32,99 | 6314590 | 6314590 | -- | 1593220 | 8540434 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 11,56 | -- | 2212805 | | 632625 | |
| 8 | 11 | Е11-010201-0601<br>1101-0201-0601<br>РСНБ РК 2015 | **Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой** | м3 уплотненного грунта | 191386 | 52,38 | 34,13 | 10024454 | 6531621 | 1645919 | 2445114 | 13467133 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 9,65 | 8,09 | 1846913 | 1549078 | | 997566 | |
| | | | **ИТОГО:** | | | | | | | 134 800 601,27 | | |
| | | | **В том числе :** | | | | | | | | | |
| | | | **Накладные расходы** | | | | | | | 21 407 806,76 | | |
| | | | **Сметная прибыль** | | | | | | | 9 985 230,11 | | |
| | | | **Итого с временными** | | | | 4,3% | | 5 796 425,85 | 140 597 027,12 | | |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | | | 4,05% | | 5 694 179,60 | 146 291 206,72 | | |
| | | | **Итого с непредвиденными расходами** | | | | 2% | | 2 925 824,13 | 149 217 030,85 | | |
| | | | **Итого в текущих ценах 2020 год 100% - К=1,049901** | | | | | | | 156 663 109,91 | | |
| | | | **Понижающий коэффицент** | | | | 0,89999999937564 | | | 140 996 798,82 | | |
| | | | **НДС** | | | | 12 % | | | 16 919 615,86 | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | 157 916 414,68 | | |

**Заказчик:**
**Руководитель**
**ГУ "Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции"**
***Пернебеков Н.Н***

**Подрядчик:**
**Генеральный директор**
**ТОО "Сұңқар Құрылыс LTD"**
***Санкибаев Б.М.***

**Технадзор:**
**ТОО "БКА-Групп"**
***Имангалиев Н.***

**Авторский надзор:**
**ТОО "САЛА"**
***Айтбаев Е.К.***

**Заказчик: Государственное учреждение "Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции"**

форма №3

**Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Сұңқар Құрылыс LTD"**

**Наименование объекта: "Капитальный ремонт канала «7 аул - Айсары» в Махамбетском районе Атырауской области"**

**Договор подряда (контракт): №58 от 21.07.2020г.**

# С П Р А В К А

## О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за сентябрь 2021 года

| код заказчика | код подрядчика | | Договор | | Источник финансирован | | Организац.правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | номер | дата | номер | дата | наим. | код |
| | | | №58 | 21.07.2020 | | | | |

| Наименование пусковых комплексов,объектов комплексов работ | стоимость выполненных работ | | | | | | | | | ВСЕГО тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно | в отчетном месяце | из гр. 1 | | | | | | НДС тенге | |
| | | | Строительно-монтажные работы | из них | | стоимость прочих затрат не входящих в сост.СМР | доп.затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | СМР | другие доп.расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Капитальный ремонт канала «7 аул - Айсары» в Махамбетском районе Атырауской области | 836 056 799,42 | 74 685 741,34 | | | | | | | 8 962 288,96 | 83 648 030,30 |
| Всего к оплате: | **83 648 030,30 (восемьдесят три миллиона шестьсот сорок восемь тысяч тридцать) тенге, 30 тиын** | | | | | | | | | |

**Заказчик:**

**И.О. руководителя**
**ГУ "Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции"**

_____ **Куанышев А.Е**

**Технадзор:**
**ТОО "БКА-Групп"**

_____ **Куанышев Н.Ж**

**Подрядчик:**

**Генеральный директор**

**ТОО "Сұңқар Құрылыс LTD"**

_____ **Нұрберген А.С.**

**Авторский надзор:**
**ТОО "САЛА"**

_____ **Жумашев Д.М.**

Заказчик: ГУ "Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Сұңқар Құрылыс LTD"

Наименование объекта: «Капитальный ремонт канала «7 аул - Айсары» в Махамбетском районе Атырауской области».

Договор подряда (контракт): №58 от 21.07.2020г.

**РЕЕСТР**

**принятых актов выполненных работ за сентябрь 2021 г.**

| № смет | Наименование объекта | Общая стоимость работ по договору (с учетом НДС) | Освоено средств | 2020 | | | | | | 2021 | Процентное отношение(%) с начала строительства |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | август | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | сентябрь | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | **Капитальный ремонт канала «7 аул - Айсары» в Махамбетском районе Атырауской области** | **836 056 799,42** | **836 056 799,42** | **90 000 000,00** | **98 966 543,42** | **157 916 414,68** | **128 103 398,92** | **234 207 899,70** | **43 214 512,40** | **83 648 030,30** | **100,00** |
| 1-1 | Общестройтельные работы (операторная 10х6; дворовая уборная 2,150х1,900;) | 13 050 205,40 | 13 050 205,40 | | | | | 2 271 157,87 | 10 779 047,53 | | |
| 1-2 | Электроснабжение | 1 476 704,83 | 1 476 704,83 | | | | | | 1 476 704,83 | | |
| 1-3 | Видеонаблюдение | 2 380 038,11 | 2 380 038,11 | | | | | | 2 380 038,11 | | |
| 1-4 | Наружное электроснабжение (КТП 630-1комплект) | 12 962 835,58 | 12 962 835,58 | | | | | 12 962 835,58 | | | |
| 1-5 | Демонтажные работы (фундаменты бетонные-150м3) | 5 666 666,94 | 5 666 666,94 | | | | | 5 319 464,12 | 347 202,82 | | |
| 1-6 | Генеральный план: Канал- ПК0+00,00 - ПК542+23,99 (54 223,99м); Канал- ПК0+00,00 - ПК185+00,00 (18 500,00м) | 591 109 185,16 | 591 109 185,16 | 58 568 157,12 | 98 966 543,42 | 157 916 414,68 | 128 103 398,92 | 147 554 671,02 | | | |
| 1-7 | Берегоукрепительные работы (135м3) | 11 969 617,22 | 11 969 617,22 | | | | | 11 969 617,22 | | | |
| 1-8 | Трубы водопропускные (с затвором 7шт) | 54 650 681,77 | 54 650 681,77 | 18 335 241,68 | | | | 36 315 440,09 | | | |
| 1-9 | Трубы водопропускные (без затвора 5шт) | 30 911 315,00 | 30 911 315,00 | 13 096 601,20 | | | | 17 814 713,80 | | | |
| 1-10 | Рыбозаградитель (2шт) | 630 471,84 | 630 471,84 | | | | | | 630 471,84 | | |
| 1-11 | Водозаборный узел сооружений с насосными станциями (котлован ПК0-1шт - 85м3, ограждение-151м, гасители-6шт ) | 17 580 302,29 | 17 580 302,29 | | | | | | 17 580 302,29 | | |
| 1-12 | Гидромостики (Плавучая блочно-модульная насосная станция НАПЭ-1,1-1шт; трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм- 30м; Шаровые соединения диаметром 500 мм-2шт.) | 93 668 775,28 | 93 668 775,28 | | | | | | 10 020 744,98 | 83 648 030,30 | |
| | **ИТОГО:** | **836 056 799,42** | **836 056 799,42** | **90 000 000,00** | **98 966 543,42** | **157 916 414,68** | **128 103 398,92** | **234 207 899,70** | **43 214 512,40** | **83 648 030,30** | **100,00** |

**ЗАКАЗЧИК:**
**И.О. руководителя**

**ГУ "Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции"**

**Куангалиев А.Е.**

**ТЕХНАДЗОР:**
**Руководитель**
**ТОО "БКА-Групп"**

**Куанышев Р.Е.**

**ПОДРЯДЧИК:**
**Генеральный директор**

**ТОО "Сұңқар Құрылыс LTD"**

**Нұрберген А.С.**

**АВТОРСКИЙ НАДЗОР:**
**Руководитель**
**ТОО "САЛА"**

**Жумашев Д.М.**

Заказчик: **Государственное учреждение "Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Сұңқар Құрылыс LTD"**

Наименование объекта: **«Капитальный ремонт канала «7 аул - Айсары» в Махамбетском районе, Атырауской области».**

Договор подряда (контракт): **№58 от 21.07.2020г.**

## Акт приемки выполненных работ
## за сентябрь 2021

на 7-1 Благоустройство

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 квартал 2019 г.

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин | Общая стоимость, тенге: Всего | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин | Общая стоимость, тенге: материалы | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **РАЗДЕЛ 18.Гидромостики** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 561 | Праис лист | Насосная станция НАПЭ 1,1 с транспортировкой | комплект | 1 | 75892857,14 | -- | 75892857 | -- | | -- | 75892857 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 75892857 | -- | |
| 2 | 562 | Праис лист | Изготовление гидропоста: датчик уровня воды, стальной защитный бокс, консольная программа | комплект | 1 | 7142857,14 | -- | 7142857 | -- | | -- | 7142857 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 7142857 | -- | |
| | | | ИТОГО: | | | | | | | 83 035 714,00 | | |
| | | | В том числе : | | | | | | | | | |
| | | | Накладные расходы | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | Сметная прибыль | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | Итого с временными | | | | 4,3% | | 3 570 535,70 | 86 606 249,70 | | |
| | | | Итого с зимними удорожаниями | | | | 4,05% | | 3 507 553,11 | 90 113 802,81 | | |
| | | | Итого с непредвиденными расходами | | | | 2% | | 1 802 276,06 | 91 916 078,87 | | |
| | | | Итого в текущих ценах 2020 год 100% - К=1,049901 | | | | | | | 96 502 783,12 | | |
| | | | Понижающий коэффицент | | | | 0,77392318565680 | | | 74 685 741,34 | | |
| | | | НДС | | | | 12 % | | | 8 962 288,96 | | |
| | | | Итого с НДС | | | | | | | 83 648 030,30 | | |

**Заказчик:**
**И.О. руководителя**
**ГУ "Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции"**
*Кунгалиев А.А.*

**Технадзор:**
**ТОО "БКА-Групп"**
*Имангалиев Н.*

**Подрядчик:**
**Генеральный директор**
**ТОО "Сұңқар Құрылыс LTD"**
*Нурберген А.С.*

**Авторский надзор:**
**ТОО "САЛА"**
*Айтбаев Е.К.*

**Заказчик: Государственное учреждение "Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции"**

форма №3

**Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Сұңқар Құрылыс LTD"**

**Наименование объекта: "Капитальный ремонт канала «7 аул - Айсары» в Махамбетском районе Атырауской области"**

**Договор подряда (контракт): №58 от 21.07.2020г.**

# СПРАВКА

## О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за октябрь 2020 года

| код заказчика | код подрядчика | | Договор | | Источник финансирован | | Организац.правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | номер | дата | номер | дата | наим. | код |
| | | | №58 | 21.07.2020 | | | | |

| Наименование пусковых комплексов,объектов комплексов работ | стоимость выполненных работ | | | | | | | | | ВСЕГО тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно | в отчетном месяце | из гр. 1 | | | | | | НДС тенге | |
| | | | Строительно-монтажные работы | из них | | стоимость прочих затрат не входящих в сост.СМР | доп.затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | СМР | другие доп.расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Капитальный ремонт канала «7 аул - Айсары» в Махамбетском районе Атырауской области | 474 986 357,02 | 114 378 034,75 | | | | | | | 13 725 364,17 | 128 103 398,92 |
| Всего к оплате: | **128 103 398,92 (сто двадцать восемь миллионов сто три тысячи триста девяносто восемь) тенге, 92 тиын** | | | | | | | | | |

**Заказчик:**

**Руководитель**
**ГУ "Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции"**

_____ **Пернебеков Н.Н**

**Технадзор:**
**ТОО "БКА-Групп"**

_____ **Куанышев Р.Н.**

**Подрядчик:**

**Генеральный директор**

**ТОО "Сұңқар Құрылыс LTD"**

_____ **Санкибаев Б.М.**

**Авторский надзор:**
**ТОО "САЛА"**

_____ **Амантурлы Ж.А.**

Заказчик: ГУ "Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Сұңқар Құрылыс LTD"

Наименование объекта: «Капитальный ремонт канала «7 аул - Айсары» в Махамбетском районе Атырауской области».

Договор подряда (контракт): №58 от 21.07.2020г.

**РЕЕСТР**

**принятых актов выполненных работ за октябрь 2020 г.**

| № смет | Наименование объекта | Общая стоимость работ по договору (с учетом НДС) | Освоено средств | 2020 | | | | | | Процентное отношение (%) с начала строительства |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | август | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | **Капитальный ремонт канала «7 аул - Айсары» в Махамбетском районе Атырауской области** | **836 056 799,42** | **474 986 357,02** | **90 000 000,00** | **98 966 543,42** | **157 916 414,68** | **128 103 398,92** | **0,00** | **0,00** | **56,81** |
| 1-1 | Общестройтельные работы (операторная 10х6; дворовая уборная 2,150х1,900;) | 12 823 528,85 | 0,00 | | | | | | | |
| 1-2 | Электроснабжение | 1 409 751,50 | 0,00 | | | | | | | |
| 1-3 | Видеонаблюдение | 2 380 038,11 | 0,00 | | | | | | | |
| 1-4 | Наружное электроснабжение (КТП 630-1комплект) | 12 962 835,58 | 0,00 | | | | | | | |
| 1-5 | Демонтажные работы (фундаменты бетонные-150м3) | 5 631 946,66 | 0,00 | | | | | | | |
| 1-6 | Канал- ПК0+00,00 - ПК542+23,99 (54 223,99м) | 315 451 115,16 | 315 451 115,22 | 58 568 157,12 | 98 966 543,42 | 157 916 414,68 | | | | |
| 1-7 | Канал- ПК0+00,00 - ПК185+00,00 (18 500,00м) | 275 658 070,79 | 128 103 398,92 | | | | 128 103 398,92 | | | |
| 1-8 | Берегоукрепительные работы (135м3) | 11 969 617,22 | 0,00 | | | | | | | |
| 1-9 | Трубы водопропускные (с затвором 7шт) | 54 650 681,82 | 18 335 241,68 | 18 335 241,68 | | | | | | |
| 1-10 | Трубы водопропускные (без затвора 5шт) | 30 911 315,00 | 13 096 601,20 | 13 096 601,20 | | | | | | |
| 1-11 | Рыбозаградитель (2шт) | 567 424,65 | 0,00 | | | | | | | |
| 1-12 | Водозаборный узел сооружений с насосными станциями (котлован ПК0-1шт - 85м3, ограждение-151м, гасители-6шт ) | 15 822 272,05 | 0,00 | | | | | | | |
| 1-13 | Гидромостики (Плавучая блочно-модульная насосная станция НАПЭ-1,1-1шт; трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм- 30м; Шаровые соединения диаметром 500 мм-2шт ) | 95 818 202,03 | 0,00 | | | | | | | |
| | **ИТОГО:** | **836 056 799,42** | **474 986 357,02** | **90 000 000,00** | **98 966 543,42** | **157 916 414,68** | **128 103 398,92** | **0,00** | **0,00** | **56,81** |

**ЗАКАЗЧИК:**
**Руководитель**
**ГУ "Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции"**
**_____Пернебеков Н.Н**

**ТЕХНАДЗОР:**
**Руководитель**
**ТОО "БКА-Групп"**
**_____ Куанышев Р.Н.**

**ПОДРЯДЧИК:**
**Генеральный директор**
**ТОО "Сұңқар Құрылыс LTD"**
**_____Санкибаев Б.М.**

**АВТОРСКИЙ НАДЗОР:**
**Руководитель**
**ТОО "САЛА"**
**_____ Амантурлы Ж.А.**

Заказчик: **Государственное учреждение "Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Сұңқар Құрылыс LTD"**

Наименование объекта: **«Капитальный ремонт канала «7 аул - Айсары» в Махамбетском районе, Атырауской области».**

Договор подряда (контракт): **№58 от 21.07.2020г.**

## Акт приемки выполненных работ
## за октябрь 2020

на 7-1 Благоустройство

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 квартал 2019 г.

| Номер | | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| по порядку | позиции по смете | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | **РАЗДЕЛ 2.Генеральный план** | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | **Е11-010107-0502 1101-0107-0502 РСНБ РК 2015** | **Каналы с заросшими откосами, с наличием корней и отдельных включений. Очистка многоковшовыми экскаваторами поперечного черпания с ковшом вместимостью 15 л. Группа грунтов 2** | **м3 грунта** | **11186,78** | **473,13** | **473,13** | **5292837** | **5292837** | **--** | **2099198** | **7983398** |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 260,62 | -- | 2915553 | | 591363 | |
| 2 | 3 | **Е11-010101-0305 1101-0101-0305 РСНБ РК 2015** | **Грунты 5 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. Работа в забоях с мокрой подошвой из прочих грунтов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1** | **м3 грунта** | **11740** | **285,28** | **271,35** | **3349165** | **3185635** | **--** | **639138** | **4307367** |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 13,93 | 61,68 | 163530 | 724162 | | 319064 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | Е11-010107-1305<br>1101-0107-1305<br>РСНБ РК 2015 | **Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2**<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м3 грунта | 11740 | 41,57<br>-- | 41,57<br>14,57 | 488060<br>-- | 488060<br>171030 | -- | 123141<br>48896 | 660098 |
| 4 | 5 | Е11-010102-0308<br>1101-0102-0308<br>РСНБ РК 2015 | **Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м3 грунта | 146670 | 156,76<br>9,30 | 147,26<br>42,64 | 22992635<br>1363855 | 21598126<br>6254670 | 30654 | 5485338<br>2278238 | 30756211 |
| 5 | 6 | С341-020102-1001<br>4102-0102-1001<br>РСНБ РК 2015 | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**<br>*СП - 8%* | т | 205338 | 42,00<br>-- | --<br>-- | 8624196<br>-- | --<br>-- | | --<br>689936 | 9314132 |
| 6 | 7 | Е11-010104-0106<br>1101-0104-0106<br>РСНБ РК 2015 | **Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м3 грунта | 146670 | 14,46<br>-- | 14,46<br>5,78 | 2120848<br>-- | 2120848<br>847899 | -- | 610487<br>218507 | 2949843 |
| 7 | 8 | Е11-010104-0114<br>1101-0104-0114<br>РСНБ РК 2015 | **Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м3 грунта | 146670 | 19,28<br>-- | 19,28<br>7,71 | 2827798<br>-- | 2827798<br>1130532 | -- | 813983<br>291343 | 3933123 |
| 8 | 9 | Е11-010107-0112<br>1101-0107-0112<br>РСНБ РК 2015 | **Каналы, дамбы обвалования. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 2**<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м3 грунта | 146670 | 172,78<br>12,95 | 159,83<br>32,76 | 25341716<br>1898863 | 23442853<br>4804763 | -- | 4826610<br>2413466 | 32581792 |
| 9 | 10 | Е11-010107-1305<br>1101-0107-1305<br>РСНБ РК 2015 | **Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2**<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м3 грунта | 146670 | 32,99<br>-- | 32,99<br>11,56 | 4839230<br>-- | 4839230<br>1695798 | -- | 1220975<br>484816 | 6545021 |
| 10 | 11 | Е11-010201-0601<br>1101-0201-0601<br>РСНБ РК 2015 | **Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м3 уплотненного грунта | 146670 | 52,38<br>9,65 | 34,13<br>8,09 | 7682311<br>1415395 | 5005554<br>1187147 | 1261362 | 1873830<br>764491 | 10320632 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **ИТОГО:** | | | | | | **109 351 616,39** | |
| | | | **В том числе :** | | | | | | | |
| | | | **Накладные расходы** | | | | | | **22 519 312,26** | |
| | | | **Сметная прибыль** | | | | | | **8 100 120,05** | |
| | | | **Итого с временными** | | | **4,3%** | | **4 702 119,50** | **114 053 735,89** | |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | | **4,05%** | | **4 619 176,30** | **118 672 912,19** | |
| | | | **Итого с непредвиденными расходами** | | | **2%** | | **2 373 458,24** | **121 046 370,44** | |
| | | | **Итого в текущих ценах 2020 год 100% - К=1,049901** | | | | | | **127 086 705,37** | |
| | | | **Понижающий коэффицент** | | | **0,89999999937564** | | | **114 378 034,75** | |
| | | | **НДС** | | | **12 %** | | | **13 725 364,17** | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | **128 103 398,92** | |

**Заказчик:**
**Руководитель**
**ГУ "Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции"**
_____ ***Пернебеков Н.Н***

**Подрядчик:**
**Генеральный директор**
**ТОО "Сұңқар Құрылыс LTD"**
_____ ***Санкибаев Б.М.***

**Технадзор:**
_____ ***Имангалиев Н.***

**Авторский надзор:**
_____ ***Айтбаев Е.К.***

**Заказчик: Государственное учреждение "Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции"**

форма №3

**Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Сұңқар Құрылыс LTD"**

**Наименование объекта: "Капитальный ремонт канала «7 аул - Айсары» в Махамбетском районе Атырауской области"**

**Договор подряда (контракт): №58 от 21.07.2020г.**

# С П Р А В К А

## О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за декабрь 2020 года

| код заказчика | код подрядчика | | Договор | | Источник финансирован | | Организац.правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | номер | дата | номер | дата | наим. | код |
| | | | №58 | 21.07.2020 | | | | |

| Наименование пусковых комплексов,объектов комплексов работ | стоимость выполненных работ | | | | | | | | | ВСЕГО тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно | в отчетном месяце | из гр. 1 | | | | | | НДС тенге | |
| | | | Строительно-монтажные работы | из них | | стоимость прочих затрат не входящих в сост.СМР | доп.затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | СМР | другие доп.расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Капитальный ремонт канала «7 аул - Айсары» в Махамбетском районе Атырауской области | 752 408 769,12 | 38 584 386,07 | | | | | | | 4 630 126,33 | 43 214 512,40 |
| Всего к оплате: | **43 214 512,40 (сорок три миллиона двести четырнадцать тысяч пятьсот двенадцать) тенге, 40 тиын** | | | | | | | | | |

**Заказчик:**

**Руководитель**

**ГУ "Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции"**

_____ **Пернебеков Н.Н**

**Технадзор:**

**ТОО "БКА-Групп"**

_____ **Куанышев Р.Н.**

**Подрядчик:**

**Генеральный директор**

**ТОО "Сұңқар Құрылыс LTD"**

_____ **Санкибаев Б.М.**

**Авторский надзор:**

**ТОО "САЛА"**

_____ **Амантурлы Ж.А.**

Заказчик: ГУ "Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Сұңқар Құрылыс LTD"

Наименование объекта: «Капитальный ремонт канала «7 аул - Айсары» в Махамбетском районе Атырауской области».

Договор подряда (контракт): №58 от 21.07.2020г.

**РЕЕСТР**

**принятых актов выполненных работ за декабрь 2020 г.**

| № смет | Наименование объекта | Общая стоимость работ по договору (с учетом НДС) | Освоено средств | 2020 | | | | | | Процентное отношение (%) с начала строительства |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | август | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **1** | **Капитальный ремонт канала «7 аул - Айсары» в Махамбетском районе Атырауской области** | **836 056 799,42** | **752 408 769,12** | **90 000 000,00** | **98 966 543,42** | **157 916 414,68** | **128 103 398,92** | **234 207 899,70** | **43 214 512,40** | **89,99** |
| 1-1 | Общестройтельные работы (операторная 10х6; дворовая уборная 2,150х1,900;) | 13 050 205,40 | 13 050 205,40 | | | | | 2 271 157,87 | 10 779 047,53 | ✓ |
| 1-2 | Электроснабжение | 1 476 704,83 | 1 476 704,83 | | | | | | 1 476 704,83 | • |
| 1-3 | Видеонаблюдение | 2 380 038,11 | 2 380 038,11 | | | | | | 2 380 038,11 | • |
| 1-4 | Наружное электроснабжение (КТП 630-1комплект) | 12 962 835,58 | 12 962 835,58 | | | | | 12 962 835,58 | | |
| 1-5 | Демонтажные работы (фундаменты бетонные-150м3) | 5 666 666,94 | 5 666 666,94 | | | | | 5 319 464,12 | 347 202,82 | ✓ |
| 1-6 | Генеральный план: Канал- ПК0+00,00 - ПК542+23,99 (54 223,99м); Канал- ПК0+00,00 - ПК185+00,00 (18 500,00м) | 591 109 185,16 | 591 109 185,16 | 58 568 157,12 | 98 966 543,42 | 157 916 414,68 | 128 103 398,92 | 147 554 671,02 | | |
| 1-7 | Берегоукрепительные работы (135м3) | 11 969 617,22 | 11 969 617,22 | | | | | 11 969 617,22 | | |
| 1-8 | Трубы водопропускные (с затвором 7шт) | 54 650 681,77 | 54 650 681,77 | 18 335 241,68 | | | | 36 315 440,09 | | |
| 1-9 | Трубы водопропускные (без затвора 5шт) | 30 911 315,00 | 30 911 315,00 | 13 096 601,20 | | | | 17 814 713,80 | | |
| 1-10 | Рыбозаградитель (2шт) | 630 471,84 | 630 471,84 | | | | | | 630 471,84 | • |
| 1-11 | Водозаборный узел сооружений с насосными станциями (котлован ПК0-1шт - 85м3, ограждение-151м, гасители-6шт ) | 17 580 302,29 | 17 580 302,29 | | | | | | 17 580 302,29 | • |
| 1-12 | Гидромостики (Плавучая блочно-модульная насосная станция НАПЭ-1,1-1шт; трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм- 30м; Шаровые соединения диаметром 500 мм-2шт.) | 93 668 775,28 | 10 020 744,98 | | | | | | 10 020 744,98 | ✓ |
| | **ИТОГО:** | **836 056 799,42** | **752 408 769,12** | **90 000 000,00** | **98 966 543,42** | **157 916 414,68** | **128 103 398,92** | **234 207 899,70** | **43 214 512,40** | **89,99** |

**ЗАКАЗЧИК:**
**Руководитель**
**ГУ "Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции"**
**Пернебеков Н.Н**

**ТЕХНАДЗОР:**
**Руководитель**
**ТОО "БКА-Групп"**
**Куанышев Р.Н.**

**ПОДРЯДЧИК:**
**Генеральный директор**
**ТОО "Сұңқар Құрылыс LTD"**
**Санкибаев Б.М.**

**АВТОРСКИЙ НАДЗОР:**
**Руководитель**
**ТОО "САЛА"**
**Амантурлы Ж.А.**