Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"28" 09 2021 года

Заказчик - Государственное учреждение " Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции» в лице И.О. руководителя отдела – Куангалиев А.Е., 60700, Атырауская область, Махамбетский район, п.Махамбет, ул. Абай, 16. БИН 020340003068, тел.: 87123621416

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) от «_____» _____ 2021 года Товарищества с ограниченной ответственностью "СұңқарҚұрылысLTD", генерального директор Нұрберген А.С., 030000, Республика Казахстан, г.Атырау, ул. Қаныш Сәтбаев, 17Б, оф.801. БИН 070540009231, тел.: 87022550200

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от «___» _____ 2021 года Товарищество с ограниченной ответственностью «БКА-Групп», Имангалиев Н., аттестат № KZ90VJE00059008 от 02.11.2020г., №KZ20VJE00059007 от 02.11.2020г. БИН 030440003310, тел.: 87122200873

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) от «_____» _____ 2021 года Товарищество с ограниченной ответственностью «САЛА», эксперт авторского надзора Айтбаев Е.К. аттестат KZ95VJE00053389 от 31.12.2019г. БИН 060840005001, тел.: 87122504668

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Капитальный ремонт канала «Курсай» в Махамбетском районе, Атырауской области» объект относится к второй – нормальный уровню ответственности

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническоеперевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу: Атырауская область, Махамбетский район, Баксайский сельский округ, с.Тандай

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации "_____"_____20__ года, дата ознакомления подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от 26.02.2014 года № 96

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовыеакты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство,передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участкомна праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «___»_____20___года №_____;

Акимат Махамбетского района Атырауской области.

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Атырауской области», KZ13REA00190270 от «08» сентября 2020г.

наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации) Товарищество с ограниченной ответственностью «САЛА» Проекты ГП, ГР, ЭС, НЭС.

наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й)

утвержденного(й) Приказом ГУ «Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции» № 130 от 27.09.2018 года.

дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: сентябрь 2020 год
окончание работ: май 2021 года
при продолжительности строительства, месяц: 8 (восемь)
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 8 (восемь);
фактически, месяц: 8 (восемь);

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели

(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность,вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах

измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
«Капитальный ремонт канала «Курсай» в Махамбетском районе, Атырауской области»	км	38,6	-	42,058	-

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом вобъеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____-_____факт начала выпуска продукции с указанием объема
Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее		

	– м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуютсяследующими данными:
Канал «Курсай» расположен в левобережной части реки Урал, Махамбетского района Атырауской области. В селе Сарайшык расположена головная насосная станция и дальше канал проходят через территории села Кумшыганак и Атырауской области.
Канал является искусственной водной артерией трапецеидального сечения, рассчитанной на пропуск расхода 1,0м3/секунду. Общая протяженность канала «Курсай» составляет 38,6км и в основном он служит для обводнения пастбищ и орошения сельскохозяйственных культур, а также используется для аварийного сброса паводковых вод.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основнымматериалам иконструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласноактам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего ***731,732 млн. тенге***, в том числе строительно-монтажных работ ***522,087 млн. тенге***, оборудования ***98,949 млн. тенге,*** прочие затраты ***110,696 млн. тенге***

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию ***626,004 млн. тенге***, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ ***446,651 млн. тенге***; оборудования ***84,651 млн. тенге***,
прочие затраты ***94,702 млн. тенге***

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 78,9% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания _____;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметнойдокументацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:

«Капитальный ремонт канала «Курсай» в Махамбетском районе, Атырауской области» принять в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса)

Заказчик **Куангалиев А.Е.**

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы) **Имангалиев Н., аттестат № KZ90VJE00059008 от 02.11.2020г., №KZ20VJE00059007 от 02.11.2020г.**

фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) аккредитованная организация **ТОО «БКА-Групп», директор Куанышев Р.Н.**

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Имангалиев Н., аттестат № KZ90VJE00059008 от 02.11.2020г., №KZ20VJE00059007 от 02.11.2020г.

фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

1) разработчик проекта **ТОО «САЛА», директор Жумашев Д.М.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) организация **ТОО «САЛА», директор Жумашев Д.М.**

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Айтбаев Е.К., KZ95VJE00053389 от 31.12.2019г.

фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

3) аттестованный (-ые) эксперт (-ы) **Айтбаев Е.К., KZ95VJE00053389 от 31.12.2019г.**

фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Генеральный директор Нурберген А.С**

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекцииПриложение 3
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта (линии электропередач)

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Воздушные ЛЭП низкого напряжения 0,4 кВт	киломерт (далее - км)	
2	Воздушные ЛЭП Высокого напряжения 10 кВ	км	0,150
3	Кабельные ЛЭП низкого напряжения …	км	0,090
4	Кабельные ЛЭП высокого напряжения…	км	
5	Площадь опор	м 2	
6	Опоры:		
	1) металлические	штук (далее - шт)	
	2) деревянные с деревянными приставками	шт	
	3) деревянные с железобетонными приставками	шт	
	4) железобетонные	шт	13
	5) тросовые подвесы	шт	
7	Провода:		
	1) медные	км	
	2) алюминиевые	км	
	3) сталеалюминиевые	км	
8	Кронштейны для светильников:		
	1) железобетонные	шт	5
	2) металлические стойки	шт	
9	Арматура уличного освещения:		
	1) светильники с лампами накаливания	шт	
	2) светильники с ртутными лампами	шт	
	3) светильники с люминесцетными лампами	шт	5
10	Кабели:		
	1) маркиВВбШв,	км	0,240
11	Муфты соединительные...	шт	
12	Муфты концевые	шт	4
13	Контуры заземления	шт	4

14	Устройства грозозащиты	шт	1
15	Дорожные покрытия кабельных сетей:		
	1) асфальтобетонные	м ^{2}	
	2) булыжные	м ^{2}	
	3) тротуары	м ^{2}	

Заказчик: ГУ «Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции» И.О. руководителя отдела Куангалиев А.Е

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Авторский надзор: ТОО «САЛА», эксперт Айтбаев Е.К. KZ95VJE00053389 от 31.12.2019г.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Приложение 13
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (сети, водоводы, коллекторы и тому подобное)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
Водопровод				
1	Водоводы (общая протяженность)	м	140	
	1) из стальных труб	м	140	
	2) из чугунных труб	м		
	3) из асбестоцементных труб	м		
	4) из железобетонных труб	м		
	5) из полиэтиленовых труб	м		
2	Распределительная сеть (общая протяженность)	м		
	1) из стальных труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из асбестоцементных труб	м		
	4) из полиэтиленовых труб	м		
	5)	м		
3	Прочие устройства			
	Смотровой колодец	шт		
	Задвижка d-100	шт		
	« d-150	шт		
	« d-	шт		
	Вентили d-32	шт		
	« d-	шт		
	« d-	шт		
	Кран d-	шт		
	« d-	шт		
	« d-	шт		
	Гидрант	шт		
	Водопроводный ввод	шт		
	Водоразборная колонка	шт		
	Стальной футляр	шт		
	Питьевой фонтанчик	шт		
Канализация				
1	Коллекторы (общая протяженность)	м		
	1) из керамических труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из бетонных труб	м		
	4) из асбестоцементных	м		

	труб			
	5) из железобетонных труб	м		
	6)из полиэтиленовых труб	м		
	7)	м		
2	Канализационная сеть (общая протяженность)	м		
	1) из керамических труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из бетонных труб	м		
	4) из асбестоцементных труб	м		
	5) из железобетонных труб	м		
	6)	м		
3	Прочие устройства			
	Смотровой колодец	шт		
	Выпуск	шт		

Горизонтальный разрез колодца	Вертикальный разрез колодца
Масштаб _____	Масштаб _____

Спецификация

№ п/п	Наименование	Марка	Материал	Диаметр (мм) (размеры)	Количество	Примечание
1	Труба	ст.20-ст.3	стальная	∅ 426х6 мм	30 м	
1	Труба	ст.20-ст.3	стальная	∅ 530х8 мм	110 м	

Схема привязки колодца к постоянным точкам-ориентирам

Заказчик: ГУ «Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции» И.О. руководителя отдела Куангалиев А.Е

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Авторский надзор: ТОО «САЛА», эксперт Айтбаев Е.К. KZ95VJE00053389 от 31.12.2019г.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017года № 235
Форма

Декларация о соответствии

«27» 09 2021г.

Подрядчик (генеральный подрядчик): ТОО «Сұңқар Құрылыс LTD», г.Атырау, ул. Қаныш Сәтбаев, 17Б, оф.801

наименование организации, юридический адрес

в лице Генерального директора Нұрберген Азат Сергейұлы

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Капитальный ремонт канала «Курсай» в Махамбетском районе, Атырауской области»

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является: ГУ «Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции»
в лице И.О. руководителя отдела – Куангалиев А.Е.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствиис утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО "Спарта и Ко"

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация): ТОО «САЛА» Проекты ГП, ГР, ЭС, НЭС.

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а): ГУ «Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции» № 130 от 27.09.2018 года.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
«Капитальный ремонт канала «Курсай» в Махамбетском районе Атырауской области»	км	38,6	-	42,058	-

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		

Общий строительный объем	метр в кубе (далее - м^3)		
В том числе подземной части	м^3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м^2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, м^2		Число квартир	Площадь квартир, м^2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Канал «Курсай» расположен в левобережной части реки Урал, Махамбетского района Атырауской области. В селе Сарайшык расположена головная насосная станция и дальше канал проходят через территории села Кумшыганак и Атырауской области.
Канал является искусственной водной артерией трапецеидального сечения, рассчитанной на пропуск расхода 1,0м3/секунду. Общая протяженность канала «Курсай» составляет 38,6км и в основном он служит для обводнения пастбищ и орошения сельскохозяйственных культур, а также используется для аварийного сброса паводковых
вод.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: сентябрь 2020г.;

месяц, год

окончание работ: май 2021 г.;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 8 (восемь);
фактически, месяц: 8 (восемь);
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 78,9% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатациюобъекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
12. Шумо-изоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для мало мобильных групп населения, что подтверждается

органами социальной защиты населения _____не предусмотрен_____
_____;

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Электроснабжение
Технические условия на электроснабжение
№ 27-4082 от 15.06.2021г., выданные АО «Атырау-Жарык»
_____Согласен за вычетом доп.соглашения_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:
«Капитальный ремонт канала «Курсай» в Махамбетском районе, Атырауской области».
наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока всоответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):
«_____» _____ 2021г.

Генеральный директор ТОО «Сұңқар Құрылыс LTD» _____ Нұрберген А.С.

Заказчик: Государственное учреждение "Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции"

форма №3

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Сұңқар Құрылыс LTD"

Наименование объекта: "Капитальный ремонт канала «7 аул - Айсары» в Махамбетском районе Атырауской области"

Договор подряда (контракт): №58 от 21.07.2020г.

СПРАВКА

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за август 2020 года

код заказчика	код подрядчика		Договор		Источник финансирован		Организац.правовая форма	
			номер	дата	номер	дата	наим.	код
			№58	21.07.2020				

Наименование пусковых комплексов,объектов комплексов работ	стоимость выполненных работ								НДС тенге	ВСЕГО тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из гр. 1							
			Строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат не входящих в сост.СМР	доп.затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		СМР	другие доп.расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт канала «7 аул - Айсары» в Махамбетском районе Атырауской области	206 322 998,77	184 216 963,19							22 106 035,58	206 322 998,77
Всего к оплате:	**206 322 998,77 (двести шесть миллионов триста двадцать две тысячи девятьсот девяносто восемь) тенге, 77 тиын**									

Заказчик:

И.о. руководителя
ГУ "Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции"

_____ **Сапаров А.А.**

Технадзор:
ТОО "БКА-Групп"
_____ **Куанышев Р.Н.**

Подрядчик:

Генеральный директор

ТОО "Сұңқар Құрылыс LTD"

_____ **Санкибаев Б.М.**

Авторский надзор:
ТОО "САЛА"
_____ **Амантурлы Ж.А.**

Заказчик: ГУ "Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Сұңқар Құрылыс LTD"

Наименование объекта: «Капитальный ремонт канала «7 аул - Айсары» в Махамбетском районе Атырауской области».

Договор подряда (контракт): №58 от 21.07.2020г.

РЕЕСТР

принятых актов выполненных работ за август 2020 г.

№ смет	Наименование объекта	Общая стоимость работ по договору (с учетом НДС)	Освоено средств						Процентное отношение (%) с начала строительства
				август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**Капитальный ремонт канала «7 аул - Айсары» в Махамбетском районе Атырауской области**	**836 056 799,42**	**206 322 998,77**	**206 322 998,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24,68**
1-1	Общестройтельные работы (операторная 10х6; дворовая уборная 2,150х1,900;)	12 572 087,11	0,00						
1-2	Электроснабжение	1 382 108,17	0,00						
1-3	Видеонаблюдение	2 333 371,84	0,00						
1-4	Наружное электроснабжение (КТП 630-1комплект)	11 710 436,80	0,00						
1-5	Демонтажные работы (фундаменты бетонные-150м3)	5 521 516,33	0,00						
1-6	Канал- ПК0+00,00 - ПК542+23,99 (54 223,99м)	432 097 058,28	206 322 998,77	206 322 998,77					
1-7	Канал- ПК0+00,00 - ПК185+00,00 (18 500,00м)	147 421 751,48	0,00						
1-8	Берегоукрепительные работы (135м3)	11 734 917,70	0,00						
1-9	Трубы водопропускные (с затвором 7шт)	49 370 669,84	0,00						
1-10	Трубы водопропускные (без затвора 5шт)	30 305 210,76	0,00						
1-11	Рыбозаградитель (2шт)	556 298,68	0,00						
1-12	Водозаборный узел сооружений с насосными станциями (котлован ПК0-1шт - 85м3, ограждение-151м, гасители-6шт)	15 512 031,42	0,00						
1-13	Гидромостики (Плавучая блочно-модульная насосная станция НАПЭ-1,1-1шт; трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм- 30м; Шаровые соединения диаметром 500 мм-2шт.)	115 539 341,01	0,00						
	ИТОГО:	**836 056 799,42**	**206 322 998,77**	**206 322 998,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24,68**

ЗАКАЗЧИК:
И.о. руководителя

ГУ "Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции"

_____Сапаров А.А.

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор

ТОО "Сұңқар Құрылыс LTD"

_____Санкибаев Б.М.

ТЕХНАДЗОР:
Руководитель
ТОО "БКА-Групп"

_ _____ Куанышев Р.Н.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Руководитель
ТОО "САЛА"

_____ Амантурлы Ж.А.

Заказчик: **Государственное учреждение "Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Сұңқар Құрылыс LTD"**

Наименование объекта: **«Капитальный ремонт канала «7 аул - Айсары» в Махамбетском районе, Атырауской области».**

Договор подряда (контракт): **№58 от 21.07.2020г.**

Акт приемки выполненных работ
за август 2020

на 7-1 Благоустройство

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 квартал 2019 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 2.Генеральный план									
1	2	**Е11-010107-0502 1101-0107-0502 РСНБ РК 2015**	**Каналы с заросшими откосами, с наличием корней и отдельных включений. Очистка многоковшовыми экскаваторами поперечного черпания с ковшом вместимостью 15 л. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**9625,434468**	**473,13**	**473,13**	**4554113**	**16559662**	--	**1806212**	**6869150**
			НР - 72%; СП - 8%			--	**260,62**	--	**2508627**		**508826**	
2	3	**Е11-010101-0305 1101-0101-0305 РСНБ РК 2015**	**Грунты 5 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. Работа в забоях с мокрой подошвой из прочих грунтов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	**м3 грунта**	**24626**	**285,28**	**271,35**	**7025258**	**7025258**	--	**1340665**	**9035197**
			НР - 72%; СП - 8%			**13,93**	**61,68**	**343023**	**343023**		**669274**	
3	4	**Е11-010107-1305 1101-0107-1305 РСНБ РК 2015**	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**24626**	**41,57**	**41,57**	**1023763**	**1023763**	--	**258303**	**1384631**
			НР - 72%; СП - 8%			--	**14,57**	--	**358754**		**102565**	

4	5	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	13182	156,76 9,30	147,26 42,64	2066468 122577	1941137 562140	2755	492996 204757	138179830
5	6	С341-020102-1001 4102-0102-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км *СП - 8%*	т	18454,8	42,00 --	-- --	775102 --	-- --		-- 62008	837110
6	7	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	13182	14,46 --	14,46 5,78	190612 --	190612 76205	--	54868 19638	265118
7	8	Е11-010104-0114 1101-0104-0114 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	13182	19,28 --	19,28 7,71	254149 --	254149 101607	--	73157 26184	353490
8	9	Е11-010107-0112 1101-0107-0112 РСНБ РК 2015	Каналы, дамбы обвалования. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	13182	172,78 12,95	159,83 32,76	2277593 170661	2106932 431829	--	433793 216911	2928296
9	10	Е11-010107-1305 1101-0107-1305 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	13182	32,99 --	32,99 11,56	434927 --	434927 152410	--	109735 43573	588235
10	11	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	13182	52,38 9,65	34,13 8,09	690449 127209	449875 106695	113365	168411 68709	927569

11	12	Е11-010107-1505 1101-0107-1505 РСНБ РК 2015	Дно и откосы выемок. Планировка прицепными грейдерами тяжелыми. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	80083,61	2,69	2,69	215318	215318	--	72500	310843
			НР - 72%; СП - 8%			--	1,26	--	100694		23025	
			ИТОГО:								161 679 469,81	
			В том числе :									
			Накладные расходы								4 810 639,46	
			Сметная прибыль								1 945 471,33	
			Итого с временными				4,3%		6 952 217,20		168 631 687,01	
			Итого с зимними удорожаниями				4,05%		6 829 583,32		175 461 270,34	
			Итого в текущих ценах 2020 год 100% - К=1,049901								184 216 963,19	
			НДС				12 %				22 106 035,58	
			Итого с НДС								206 322 998,77	

Заказчик:
И.о. руководителя
ГУ "Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции"
_____ ***Сапаров А.А.***

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Сұңқар Құрылыс LTD"
_____ ***Санкибаев Б.М.***

Технадзор:
ТОО "БКА-Групп"
_____ ***Имангалиев Н.***

Авторский надзор:
ТОО "САЛА"
_____ ***Айтбаев Е.К.***

Заказчик: Государственное учреждение "Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции"

форма №3

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Сұнқар Құрылыс LTD"

Наименование объекта: "Капитальный ремонт канала «Курсай» в Махамбетском районе, Атырауской области"

Договор подряда (контракт): №57 от 21.07.2020г.

С П Р А В К А

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за август 2020 года

код заказчика	код подрядчика		Договор		Источник финансирован		Организац.правовая форма	
			номер	дата	номер	дата	наим.	код
			№57	21.07.2020				

Наименование пусковых комплексов,объектов комплексов работ	стоимость выполненных работ									ВСЕГО тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из гр. 1						НДС тенге	
			Строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат не входящих в сост.СМР	доп.затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		СМР	другие доп.расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт канала «Курсай» в Махамбетском районе Атырауской области	159 673 877,33	88 994 533,33							10 679 344,00	99 673 877,33
Всего к оплате:	**99 673 877,33 (девяносто девять миллионов шестьсот семьдесят три тысячи восемьсот семьдесят семь) тенге, 33 тиын**									

Заказчик:

И.о. руководителя
ГУ "Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции"

_____ Куангалиев А.Е.

Технадзор:
ТОО "БКД Групп"

_____ Куанышев Р.Н.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Сұнқар Құрылыс LTD"

_____ Санкибаев Б.М.

Авторский надзор:
ТОО "САЛА"

_____ Амантурлы Ж.А.

Заказчик: ГУ "Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Сұнқар Құрылыс LTD"

Наименование объекта: «Капитальный ремонт канала «Курсай» в Махамбетском районе, Атырауской области».

Договор подряда (контракт): №57 от 21.07.2020г.

РЕЕСТР

принятых актов выполненных работ за август 2020 г.

№ смет	Наименование объекта	Общая стоимость работ по договору (с учетом НДС)	Освоено средств	2020						Процентное отношение (%) с начала строительства
				август	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**Капитальный ремонт канала «Курсай» в Махамбетском районе Атырауской области**	**626 004 723,46**	**159 673 877,33**	**60 000 000,00**	**99 673 877,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25,51**
1-1	Общестройтельные работы (операторная 10х6; дворовая уборная;)	12 572 085,97	0,00						0,00	
1-2	Электроснабжение	1 382 108,17	0,00							
1-3	Видеонаблюдение	2 333 371,84	0,00							
1-4	Наружное электроснабжение (КТП 630-1комплект)	10 839 441,98	0,00							
1-5	Демонтажные работы-150м3;	32 349 428,82	0,00							
1-6	Канал - ПК0+00,00 - ПК369+70,98 (36 970,98м)	336 985 291,79	33 806 797,60	33 806 797,60	84 450 421,33					
1-7	Ответвление - ПК0+00,00 - ПК16+70,18 (1 670,18м)	15 223 456,20	0,00		15 223 456,00					
1-8	Котлован №1 - ПК0+00,00 - ПК7+87,97 (787,97м)	7 183 594,46	0,00							
1-9	Берегоукрепительные работы (114м3)	10 762 151,60	0,00							
1-10	Трубы водопропускные (с затвором 8шт)	56 423 622,70	20 954 561,92	20 954 561,92						
1-11	Трубы водопропускные (без затвора 2шт)	12 122 084,31	5 238 640,48	5 238 640,48						
1-12	Рыбозаградитель (2шт)	556 299,83	0,00							
1-13	Водозаборный узел сооружений с насосными станциями (котлован ПК0-1шт - 85м3, ограждение-151м, гасители-6шт)	15 512 031,43	0,00							
1-14	Гидромостики (Плавучая блочно-модульная насосная станция НАПЭ-1,1-1шт; трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 8,0 мм- 110м; Шаровые соединения диаметром 500 мм-2шт.)	111 759 754,37	0,00							
	ИТОГО:	**626 004 723,46**	**60 000 000,00**	**60 000 000,00**	**99 673 877,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25,51**

ЗАКАЗЧИК:

И.о. руководителя

ГУ "Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,

Куангалиев А.Е.

ТЕХНАДЗОР:

Руководитель

ТОО "БКА-Групп"

Куанышев Р.Н.

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор

ТОО "Сұнқар Құрылыс LTD"

Санкибаев Б.М.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Руководитель

ТОО "САЛА"

Амантурлы Ж.А.

Заказчик: **Государственное учреждение "Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Сұңқар Құрылыс LTD"**

Наименование объекта: **«Капитальный ремонт канала «Курсай» в Махамбетском районе, Атырауской области».**

Договор подряда (контракт): **№57 от 21.07.2020г.**

Акт приемки выполненных работ за август 2020

на 7-1 Благоустройство

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 квартал 2019 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т. ч. зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в т. ч. зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 2.Генеральный план									
1	7	**Е11-010101-0305 1101-0101-0305 РСНБ РК 2015**	**Грунты 5 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. Работа в забоях с мокрой подошвой из прочих грунтов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**									
				м3 грунта	**1352**	**285,28**	**271,35**	**385696**	**366864**	**--**	**73604**	**496044**
			НР - 72%; СП - 8%			**13,93**	**61,68**	**18832**	**83396**		**36744**	
2	8	**Е11-010107-1305 1101-0107-1305 РСНБ РК 2015**	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2**									
				м3 грунта	**1352**	**41,57**	**41,57**	**56206**	**56206**	**--**	**14181**	**76018**
			НР - 72%; СП - 8%			**--**	**14,57**	**--**	**19696**		**5631**	
3	9	**Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**									
				м3 грунта	**87448**	**204,93**	**195,42**	**17920789**	**17089350**	**18277**	**4046988**	**23725199**

			НР - 72%; СП - 8%			9,30	54,98	813161	4807656		1757422		
4	10	С341-020102-1001 4102-0102-1001 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	т	136349,94	42,00	--	5726697	--		--	6184833	
			СП - 8%			--	--	--	--		458136		
5	11	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	87448	32,82	32,82	2870411	2870411	--	826249	3992393	
			НР - 72%; СП - 8%			--	13,12	--	1147569		295733		
6	12	Е11-010104-0114 1101-0104-0114 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	87448	25,98	25,98	2271882	2271882	--	653963	3159912	
			НР - 72%; СП - 8%			--	10,39	--	908281		234067		
7	13	Е11-010107-0112 1101-0107-0112 РСНБ РК 2015	**Каналы, дамбы обвалования. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 2**	м3 грунта	87448	293,13	280,18	25633291	24501146	--	4430745	32469158	
			НР - 72%; СП - 8%			12,95	57,42	1132145	5021667		2405123		
8	14	Е11-010107-1305 1101-0107-1305 РСНБ РК 2015	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	87448	41,57	41,57	3635427	3635427	--	917246	4916887	
			НР - 72%; СП - 8%			--	14,57	--	1273953		364214		
9	15	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м3 уплотненного грунта	87448	87,64	69,39	7664275	6068331	752053	1643827	10052750	
			НР - 72%; СП - 8%			9,65	16,46	843891	1439202		744648		

10	16	Е11-010107-1505 1101-0107-1505 РСНБ РК 2015	Дно и откосы выемок. Планировка прицепными грейдерами тяжелыми. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	2683,37	2,69	2,69	7215	7215	--	2429	10415
			НР - 72%; СП - 8%			--	1,26	--	3374		772	
			ИТОГО:							**85 083 609,68**		
			В том числе :									
			Накладные расходы							**12 609 232,43**		
			Сметная прибыль							**6 302 489,56**		
			Итого с временными				**4,3%**		**3 658 595,22**	**88 742 204,89**		
			Итого с зимними удорожаниями				**4,05%**		**3 594 059,30**	**92 336 264,19**		
			Итого с непредвиденными расходами				**2%**		**1 846 725,28**	**94 182 989,48**		
			Итого в текущих ценах 2020 год 100% - К=1,049901							**98 882 814,83**		
			Понижающий коэффицент				**0,899999999798724**			**88 994 533,33**		
			НДС				**12 %**			**10 679 344,00**		
			Итого с НДС							**99 673 877,33**		

Заказчик:
И.о. руководителя
ГУ "Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,
Куангалиев А.Е.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Сұнқар Құрылыс LTD"
Санкибаев Б.М.

Технадзор:
ТОО "БКА-Групп"
Имангалиев Н.

Авторский надзор:
ТОО "САЛА"
Айтбаев Е.К.

Заказчик: Государственное учреждение "Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции"

форма №3

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Сұңқар Құрылыс LTD"

Наименование объекта: "Капитальный ремонт канала «Курсай» в Махамбетском районе, Атырауской области"

Договор подряда (контракт): №57 от 21.07.2020г.

СПРАВКА

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за сентябрь 2020 года

код заказчика	код подрядчика		Договор		Источник финансирования		Организац.правовая форма	
			номер	дата	номер	дата	наим.	код
			№57	21.07.2020				

Наименование пусковых комплексов,объектов комплексов работ	стоимость выполненных работ									ВСЕГО тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из гр. 1						НДС тенге	
			Строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат не входящих в сост.СМР	доп.затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		СМР	другие доп.расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт канала «Курсай» в Махамбетском районе Атырауской области	303 589 371,45	128 495 976,89							15 419 517,23	143 915 494,12
Всего к оплате:	**143 915 494,12 (сто сорок три миллиона девятьсот пятнадцать тысяч четыреста девяносто четыре) тенге, 12 тиын**									

Заказчик:

Руководитель

ГУ "Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции"

_____ **Пернебеков Н.Н**

Технадзор:

ТОО "БКА-Групп"

_____ **Куанышев Р.Н.**

Подрядчик:

Генеральный директор

ТОО "Сұңқар Құрылыс LTD"

_____ **Санкибаев Б.М.**

Авторский надзор:

ТОО "САЛА"

_____ **Амантурлы Ж.А.**

Заказчик: ГУ "Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Сұңқар Құрылыс LTD"

Наименование объекта: «Капитальный ремонт канала «Курсай» в Махамбетском районе, Атырауской области».

Договор подряда (контракт): №57 от 21.07.2020г.

РЕЕСТР

принятых актов выполненных работ за сентябрь 2020 г.

№ смет	Наименование объекта	Общая стоимость работ по договору (с учетом НДС)	Освоено средств	2020						Процентное отношение (%) с начала строительства
				август	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**Капитальный ремонт канала «Курсай» в Махамбетском районе Атырауской области**	**626 004 723,46**	**303 589 371,45**	**60 000 000,00**	**99 673 877,33**	**143 915 494,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48,50**
1-1	Общестройтельные работы (операторная 10х6; дворовая уборная;)	11 972 301,09	0,00							
1-2	Электроснабжение	1 409 751,50	0,00							
1-3	Видеонаблюдение	2 380 038,11	0,00							
1-4	Наружное электроснабжение (КТП 630-1комплект)	11 998 682,86	0,00							
1-5	Демонтажные работы-150м3;	32 996 417,40	20 579 036,02			20 579 036,02				
1-6	Канал - ПК0+00,00 - ПК369+70,98 (36 970,98м)	336 985 291,79	241 593 677,03	33 806 797,60	84 450 421,33	123 336 458,10				
1-7	Ответвление - ПК0+00,00 - ПК16+70,18 (1 670,18м)	15 223 456,20	15 223 456,00		15 223 456,00					
1-8	Котлован №1 - ПК0+00,00 - ПК7+87,97 (787,97м)	7 183 594,46	0,00							
1-9	Берегоукрепительные работы (114м3)	10 977 394,63	0,00							
1-10	Трубы водопропускные (с затвором 8шт)	62 457 922,07	20 954 561,92	20 954 561,92						
1-11	Трубы водопропускные (без затвора 2шт)	12 364 526,00	5 238 640,48	5 238 640,48						
1-12	Рыбозаградитель (2шт)	567 424,65	0,00							
1-13	Водозаборный узел сооружений с насосными станциями (котлован ПК0-1шт - 85м3, ограждение-151м, гасители-6шт)	15 822 272,05	0,00							
1-14	Гидромостики (Плавучая блочно-модульная насосная станция НАПЭ-1,1-1шт; трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 8,0 мм- 110м; Шаровые соединения диаметром 500 мм-2шт.)	103 665 650,65	0,00							
	ИТОГО:	**626 004 723,46**	**303 589 371,45**	**60 000 000,00**	**99 673 877,33**	**143 915 494,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48,50**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции"

_____ **Пернебеков Н.Н**

ТЕХНАДЗОР:
Руководитель
ТОО "БКА-Групп"

_____ **Куанышев Р.Н.**

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор
ТОО "Сұңқар Құрылыс LTD"

_____ **Санкибаев Б.М.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Руководитель
ТОО "САЛА"

_____ **Амантурлы Ж.А.**

Заказчик: **Государственное учреждение "Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Сұңқар Құрылыс LTD"**

Наименование объекта: **«Капитальный ремонт канала «Курсай» в Махамбетском районе, Атырауской области».**

Договор подряда (контракт): **№57 от 21.07.2020г.**

Акт приемки выполненных работ за сентябрь 2020

на 7-1 Благоустройство

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 квартал 2019 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинисто	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы									
1	2	**Е11-010107-0502 1101-0107-0502 РСНБ РК 2015**	**Каналы с заросшими откосами, с наличием корней и отдельных включений. Очистка многоковшовыми экскаваторами поперечного черпания с ковшом вместимостью 15 л. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**24615,4**	**473,13**	**473,13**	**11646363**	**11646363**	**--**	**4619077**	**17566676**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**260,62**	**--**	**6415385**		**1301235**	
			РАЗДЕЛ 2.Генеральный план									
2	9	**Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**108734**	**204,93**	**195,42**	**22282946**	**21249124**	**22725**	**5032079**	**29500226**
		НР - 72%; СП - 8%				**9,30**	**54,98**	**1011096**	**5977903**		**2185202**	
3	10	**С341-020102-1001 4102-0102-1001 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	**т**	**173974,00**	**42,00**	**--**	**7306908**	**--**		**--**	**7891461**

			СП - 8%			--	--	--	--		584553	
4	11	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	108734	32,82	32,82	3569106	3569106	--	1027370	4964194
			НР - 72%; СП - 8%			--	13,12	--	1426902		367718	
5	12	Е11-010104-0114 1101-0104-0114 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	108734	25,98	25,98	2824888	2824888	--	813146	3929076
			НР - 72%; СП - 8%			--	10,39	--	1129369		291043	
6	13	Е11-010107-0112 1101-0107-0112 РСНБ РК 2015	**Каналы, дамбы обвалования. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 2**	м3 грунта	108734	293,13	280,18	31872773	30465049	--	5509246	40372581
			НР - 72%; СП - 8%			12,95	57,42	1407725	6244007		2990561	
7	14	Е11-010107-1305 1101-0107-1305 РСНБ РК 2015	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	108734	41,57	41,57	4520338	4520338	--	1140516	6113722
			НР - 72%; СП - 8%			--	14,57	--	1584050		452868	
8	15	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м3 уплотненного грунта	108734	87,64	69,39	9529861	7545444	935113	2043956	12499722
			НР - 72%; СП - 8%			9,65	16,46	1049305	1789522		925905	
9	16	Е11-010107-1505 1101-0107-1505 РСНБ РК 2015	**Дно и откосы выемок. Планировка прицепными грейдерами тяжелыми. Группа грунтов 2**	м2 спланированной поверхности	2957,18	2,69	2,69	7951	7951	--	2677	11478
			НР - 72%; СП - 8%			--	1,26	--	3718		850	
			ИТОГО:							**122 849 136,17**		
			В том числе :									
			Накладные расходы							**20 188 066,06**		
			Сметная прибыль							**9 099 936,16**		

			Итого с временными		4,3%	5 282 512,86	128 131 649,02
			Итого с зимними удорожаниями		4,05%	5 189 331,79	133 320 980,81
			Итого с непредвиденными расходами		2%	2 666 419,62	135 987 400,42
			Итого в текущих ценах 2020 год 100% - К=1,049901				142 773 307,69
			Понижающий коэффицент		0,899999999798724		128 495 976,89
			НДС		12 %		15 419 517,23
			Итого с НДС				143 915 494,12

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,
Перпебеков Н.Н

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Сұнқар Құрылыс LTD"
Санкибаев Б.М.

Технадзор:
ТОО "БКА-Групп"
Имангалиев Н.

Авторский надзор:
ТОО "САЛА"
Айтбаев Е.К.

Заказчик: Государственное учреждение "Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции"

форма №3

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Сұнқар Құрылыс LTD"

Наименование объекта: "Капитальный ремонт канала «Курсай» в Махамбетском районе, Атырауской области"

Договор подряда (контракт): №57 от 21.07.2020г.

СПРАВКА

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за октябрь 2020 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирован		Организац.правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наим.	код
		№57	21.07.2020				

Наименование пусковых комплексов,объектов комплексов работ	стоимость выполненных работ									
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из гр. 1						НДС тенге	ВСЕГО тенге
			Строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат не входящих в сост СМР	доп.затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		СМР	другие доп.расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт канала «Курсай» в Махамбетском районе Атырауской области	375 485 972,53	64 193 393,82							7 703 207,26	71 896 601,08
Всего к оплате:	**71 896 601,08 (семьдесят один миллион восемьсот девяносто шесть тысяч шестьсот один) тенге, 08 тиын**									

Заказчик:

Руководитель
ГУ "Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции"
Пернебеков Н.Н

Технадзор:
ТОО "БКА-Групп"
Куанышев Р.Н.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Сұнқар Құрылыс LTD"
Санкибаев Б.М.

Авторский надзор:
ТОО "САЛА"
Амантурлы Ж.А.

Заказчик: ГУ "Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Сұнқар Құрылыс LTD"
Наименование объекта: «Капитальный ремонт канала «Курсай» в Махамбетском районе, Атырауской области».
Договор подряда (контракт): №57 от 21.07.2020г.

РЕЕСТР
принятых актов выполненных работ за октябрь 2020 г.

№ смет	Наименование объекта	Общая стоимость работ по договору (с учетом НДС)	Освоено средств	2020						Процентное отношение (%) с начала строительства
				август	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**Капитальный ремонт канала «Курсай» в Махамбетском районе Атырауской области**	**626 004 723,46**	**375 485 972,53**	**60 000 000,00**	**99 673 877,33**	**143 915 494,12**	**71 896 601,08**	**0,00**	**0,00**	**59,98**
1-1	Общестройтельные работы (операторная 10х6, дворовая уборная;)	11 972 301,09	0,00							
1-2	Электроснабжение	1 409 751,50	0,00							
1-3	Видеонаблюдение	2 380 038,11	0,00							
1-4	Наружное электроснабжение (КТП 630-1комплект)	11 998 682,86	0,00							
1-5	Демонтажные работы-150м3;	32 996 417,40	20 579 036,02			20 579 036,02				
1-6	Канал - ПК0+00,00 - ПК369+70,98 (36 970,98м)	336 985 291,79	313 490 278,11	33 806 797,60	84 450 421,33	123 336 458,10	71 896 601,08			
1-7	Ответвление - ПК0+00,00 - ПК16+70,18 (1 670,18м)	15 223 456,20	15 223 456,00		15 223 456,00					
1-8	Котлован №1 - ПК0+00,00 - ПК7+87,97 (787,97м)	7 183 594,46	0,00							
1-9	Берегоукрепительные работы (114м3)	10 977 394,63	0,00							
1-10	Трубы водопропускные (с затвором 8шт)	62 457 922,07	20 954 561,92	20 954 561,92						
1-11	Трубы водопропускные (без затвора 2шт)	12 364 526,00	5 238 640,48	5 238 640,48						
1-12	Рыбозаградитель (2шт)	567 424,65	0,00							
1-13	Водозаборный узел сооружений с насосными станциями (котлован ПК0-1шт - 85м3, ограждение-151м, гасители-6шт)	15 822 272,05	0,00							
1-14	Гидромостики (Плавучая блочно-модульная насосная станция НАПЭ-1,1-1шт, трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 8,0 мм- 110м, Шаровые соединения диаметром 500 мм-2шт)	103 665 650,65	0,00							
	ИТОГО:	**626 004 723,46**	**375 485 972,53**	**60 000 000,00**	**99 673 877,33**	**143 915 494,12**	**71 896 601,08**	**0,00**	**0,00**	**59,98**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции"

_____ **Пернебеков Н.Н**

ТЕХНАДЗОР:
Руководитель
ТОО "БКА-Групп"

_____ **Куанышев Р.Н.**

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор
ТОО "Сұнқар Құрылыс LTD"

_____ **Санкибаев Б.М.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Руководитель
ТОО "САЛА"

_____ **Амантурлы Ж.А.**

Заказчик: **Государственное учреждение "Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Сұңқар Құрылыс LTD"**

Наименование объекта: **«Капитальный ремонт канала «Курсай» в Махамбетском районе, Атырауской области».**

Договор подряда (контракт): **№57 от 21.07.2020г.**

Акт приемки выполненных работ
за октябрь 2020

на 7-1 Благоустройство

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 квартал 2019 г.

Номер		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
по порядку	позиции по смете					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	9	**Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**63550**	**204,93**	**195,42**	**13023352**	**12419132**	**13282**	**2941018**	**17241519**
			НР - 72%; СП - 8%			**9,30**	**54,98**	**590939**	**3493808**		**1277150**	

2	10	С341-020102-1001 4102-0102-1001 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	т	98292,34	42,00	--	4128278	--		--	4458541
			СП - 8%			--	--	--	--		330262	
3	11	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	63550	32,82	32,82	2085978	2085978	--	600450	2901342
			НР - 72%; СП - 8%			--	13,12	--	833958		214914	
4	12	Е11-010104-0114 1101-0104-0114 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	63550	25,98	25,98	1651016	1651016	--	475246	2296363
			НР - 72%; СП - 8%			--	10,39	--	660064		170101	
5	13	Е11-010107-0112 1101-0107-0112 РСНБ РК 2015	**Каналы, дамбы обвалования. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 2**	м3 грунта	63550	293,13	280,18	18628164	17805414	--	3219900	23595909
			НР - 72%; СП - 8%			12,95	57,42	822750	3649333		1747845	
6	14	Е11-010107-1305 1101-0107-1305 РСНБ РК 2015	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	63550	41,57	41,57	2641929	2641929	--	666579	3573188

			НР - 72%; СП - 8%			--	14,57	--	925804		264681		
7	15	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	63550	87,64	69,39	5569764	4409963	546530	1194598	7305510
			НР - 72%; СП - 8%			9,65	16,46	613270	1045893		541149	
			ИТОГО:							61 372 372,65		
			В том числе :									
			Накладные расходы							9 097 790,39		
			Сметная прибыль							4 546 101,65		
			Итого с временными				4,3%		2 639 012,02	64 011 384,68		
			Итого с зимними удорожаниями				4,05%		2 592 461,08	66 603 845,76		
			Итого с непредвиденными расходами				2%		1 332 076,92	67 935 922,67		
			Итого в текущих ценах 2020 год 100% - К=1,049901							71 325 993,15		
			Понижающий коэффициент				0,899999999798724			64 193 393,82		
			НДС				12 %			7 703 207,26		
			Итого с НДС							71 896 601,08		

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального
Пернебеков Н.Н

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Сұңқар Құрылыс LTD"
Санкибаев Б.М.

Технадзор:
ТОО "БКА-Групп"
Имангалиев Н.

Авторский надзор:
ТОО "САЛА"
Айтбаев Е.К.

Заказчик: Государственное учреждение "Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции"

форма №3

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Сұнқар Құрылыс LTD"

Наименование объекта: "Капитальный ремонт канала «Курсай» в Махамбетском районе, Атырауской области"

Договор подряда (контракт): №57 от 21.07.2020г.

С П Р А В К А

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за ноябрь 2020 года

код заказчика	код подрядчика		Договор		Источник финансирован		Организац.правовая форма	
			номер	дата	номер	дата	наим.	код
			№57	21.07.2020				

Наименование пусковых комплексов,объектов комплексов работ	стоимость выполненных работ								НДС тенге	ВСЕГО тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из гр. 1							
			Строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат не входящих в сост.СМР	доп.затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		СМР	другие доп.расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт канала «Курсай» в Махамбетском районе Атырауской области	562 699 378,78	167 154 827,01							20 058 579,24	187 213 406,25
Всего к оплате:	**187 213 406,25 (сто восемьдесят семь миллионов двести тринадцать тысяч четыреста шесть) тенге, 25 тиын**									

Заказчик:

Руководитель

ГУ "Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции"

Пернебеков Н.Н

Технадзор:

ТОО "БКА Групп"

Куанышев Р.Н.

Подрядчик:

Генеральный директор

ТОО "Сұнқар Құрылыс LTD"

Санкибаев Б.М.

Авторский надзор:

ТОО "САЛА"

Амантурлы Ж.А.

Заказчик: ГУ "Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Сұнкар Құрылыс LTD"

Наименование объекта: «Капитальный ремонт канала «Курсай» в Махамбетском районе, Атырауской области».

Договор подряда (контракт): №57 от 21.07.2020г.

РЕЕСТР

принятых актов выполненных работ за ноябрь 2020 г.

№ смет	Наименование объекта	Общая стоимость работ по договору (с учетом НДС)	Освоено средств	2020						Процентное отношение (%) с начала строительства
				август	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**Капитальный ремонт канала «Курсай» в Махамбетском районе Атырауской области**	**626 004 723,46**	**562 699 378,78**	**60 000 000,00**	**99 673 877,33**	**143 915 494,12**	**71 896 601,08**	**187 213 406,25**	**0,00**	**89,89**
1-1	Общестройтельные работы (операторная 10х6; дворовая уборная;)	12 823 528,86	0,00							
1-2	Электроснабжение	1 409 751,50	0,00							
1-3	Видеонаблюдение	2 380 038,11	0,00							
1-4	Наружное электроснабжение (КТП 630-1комплект)	11 998 682,86	0,00							
1-5	Демонтажные работы-150м3;	32 996 417,40	20 579 036,02			20 579 036,02				
1-6	Генеральный план: Канал - ПК0+00,00 - ПК369+70,98 (36 970,98м); Ответвление - ПК0+00,00 - ПК16+70,18 (1 670,18м); Котлован №1 - ПК0+00,00 - ПК7+87,97 (787,97м)	366 580 189,72	366 580 189,72	33 806 797,60	99 673 877,33	123 336 458,10	71 896 601,08	37 866 455,61		
1-7	Берегоукрепительные работы (114м3)	10 977 394,63	4 523 704,71					4 523 704,71		
1-8	Трубы водопропускные (с затвором 8шт)	62 457 922,06	62 457 922,06	20 954 561,92				41 503 360,14		
1-9	Трубы водопропускные (без затвора 2шт)	12 364 526,00	12 364 526,00	5 238 640,48				7 125 885,52		
1-10	Рыбозаградитель (2шт)	567 424,65	567 424,65					567 424,65		
1-11	Водозаборный узел сооружений с насосными станциями (котлован ПК0-1шт - 85м3, ограждение-151м, гасители-6шт)	15 822 272,05	0,00							
1-12	Гидромостики (Плавучая блочно-модульная насосная станция НАПЭ-1,1-1шт; трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 8,0 мм- 110м; Шаровые соединения диаметром 500 мм-2шт.)	95 626 575,62	95 626 575,62					95 626 575,62		
	ИТОГО:	**626 004 723,46**	**562 699 378,78**	**60 000 000,00**	**99 673 877,33**	**143 915 494,12**	**71 896 601,08**	**187 213 406,25**	**0,00**	**89,89**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции"

_____ **Пернебеков Н.Н**

ТЕХНАДЗОР:
Руководитель
ТОО "БКА-Групп"

_____ **Куанышев Р.Н.**

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор
ТОО "Сұнкар Құрылыс LTD"

_____ **Санкибаев Б.М.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Руководитель
ТОО "САЛА"

_____ **Амантурлы Ж.А.**

Заказчик: Государственное учреждение "Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции"

форма №3

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Сұңқар Құрылыс LTD"

Наименование объекта: "Капитальный ремонт канала «Курсай» в Махамбетском районе, Атырауской области"

Договор подряда (контракт): №57 от 21.07.2020г.

С П Р А В К А

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за сентябрь 2021 года

код заказчика	код подрядчика		Договор		Источник финансирован		Организац.правовая форма	
			номер	дата	номер	дата	наим.	код
			№57	21.07.2020				

Наименование пусковых комплексов,объектов комплексов работ	стоимость выполненных работ									
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из гр. 1						НДС тенге	ВСЕГО тенге
			Строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат не входящих в сост.СМР	доп.затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		СМР	другие доп.расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт канала «Курсай» в Махамбетском районе Атырауской области	626 004 723,46	56 522 629,18							6 782 715,50	63 305 344,68
Всего к оплате:	**63 305 344,68 (шестьдесят три миллиона триста пять тысяч триста сорок четыре) тенге, 68 тиын**									

Заказчик:

И.О. руководителя
ГУ "Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции"

_____ **Куангалиев А.Е.**

Технадзор:
ТОО "БКА-Групп"

_____ Куанышев Р.Н.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Сұңқар Құрылыс LTD"

_____ **Нұрберген А.С.**

Авторский надзор:
ТОО "САЛАН"

_____ **Жумашев Д.М.**

Заказчик: ГУ "Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Сұңқар Құрылыс LTD"

Наименование объекта: «Капитальный ремонт канала «Курсай» в Махамбетском районе, Атырауской области».

Договор подряда (контракт): №57 от 21.07.2020г.

РЕЕСТР

принятых актов выполненных работ за сентябрь 2021 г.

№ смет	Наименование объекта	Общая стоимость работ по договору (с учетом НДС)	Освоено средств	2020					2021	Процентное отношение (%) с начала строительства
				август	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	сентябрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**Капитальный ремонт канала «Курсай» в Махамбетском районе Атырауской области**	**626 004 723,46**	**626 004 723,46**	**60 000 000,00**	**99 673 877,33**	**143 915 494,12**	**71 896 601,08**	**187 213 406,25**	**63 305 344,68**	**100,00**
1-1	Общестройтельные работы (операторная 10х6; дворовая уборная;)	12 823 528,86	12 823 528,86						12 823 528,86	
1-2	Электроснабжение	1 409 751,50	1 409 751,50						1 409 751,50	
1-3	Видеонаблюдение	2 380 038,11	2 380 038,11						2 380 038,11	
1-4	Наружное электроснабжение (КТП 630-1комплект)	11 998 682,86	11 998 682,86						11 998 682,86	
1-5	Демонтажные работы-150м3;	32 996 417,39	32 996 417,39			20 579 036,02			12 417 381,37	
1-6	Генеральный план: Канал - ПК0+00,00 - ПК369+70,98 (36 970,98м); Ответвление - ПК0+00,00 - ПК16+70,18 (1 670,18м); Котлован №1 - ПК0+00,00 - ПК7+87,97 (787,97м)	366 580 189,72	366 580 189,72	33 806 797,60	99 673 877,33	123 336 458,10	71 896 601,08	37 866 455,61		
1-7	Берегоукрепительные работы (114м3)	10 977 394,64	10 977 394,64					4 523 704,71	6 453 689,93	
1-8	Трубы водопропускные (с затвором 8шт)	62 457 922,06	62 457 922,06	20 954 561,92				41 503 360,14		
1-9	Трубы водопропускные (без затвора 2шт)	12 364 526,00	12 364 526,00	5 238 640,48				7 125 885,52		
1-10	Рыбозаградитель (2шт)	567 424,65	567 424,65					567 424,65		
1-11	Водозаборный узел сооружений с насосными станциями (котлован ПК0-1шт - 85м3, ограждение-151м, гасители-6шт)	15 822 272,05	15 822 272,05						15 822 272,05	
1-12	Гидромостики (Плавучая блочно-модульная насосная станция НАПЭ-1,1-1шт; трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 8,0 мм- 110м; Шаровые соединения диаметром 500 мм-2шт.)	95 626 575,62	95 626 575,62					95 626 575,62		
	ИТОГО:	**626 004 723,46**	**626 004 723,46**	**60 000 000,00**	**99 673 877,33**	**143 915 494,12**	**71 896 601,08**	**187 213 406,25**	**63 305 344,68**	**100,00**

ЗАКАЗЧИК:
И.О. руководителя
ГУ "Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции"

_____ **Куангалиев А.Е.**

ТЕХНАДЗОР:
Руководитель
ТОО "БКА-Групп"

_____ **Куанышев Р.Н.**

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор
ТОО "Сұңқар Құрылыс LTD"

_____ **Нұрберген А.С.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Руководитель
ТОО "САЛА"

_____ **Жумашев Д.М.**