Приложение 5

к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 г. № 656 Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма 3КС

Заказчик: КГУ "Отдел образования акимата Акжарского района Северо-Казахстанской области"
Подрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС"
Наименование строительства и его адрес:
Реконструкция крыши и капитальный ремонт здания отдела образования в с.Талшык Акжарского района СКО. Электрооборудование (ЭМО)

Справка №1

о стоимости выполненных работ (по ресурсному методу)

за июнь 2020 г

Код. Заказ	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	номер	код
		134	07.04.2020 г				

Наименован. пусковых комплексов, объектов, блоков	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Всего, к оплате
	С начало года по отчетный включительно с НДС	В отчетном месяце за июль без НДС	из гр.1							
			Строительно монтажные работы по смете	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР по смете	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**2399886**	**2399886**							**287986**	
В том числе за отчетный период	**2399886**	**2399886**							**287986**	**2687872**

Заказчик:
Руководитель КГУ "Отдел образования акимата Акжарского района Северо-Казахстанской области" _____ Садуов К.Г.
М.п. (подпись)

Эксперт технического надзора _____
М.п. (подпись)

Подрядчик:
Директор ТОО "ГЕМАКАСЕС" _____ Письков Ж.С.
М.п. (подпись)

Авторский надзор _____ Самуратов Т.С.
М.п. (подпись)

Цены региона Северо-Казахстанская обл.

Форма 2В

Наименование объекта: Реконструкция крыши и капитальный ремонт здания отдела образования в с.Талшык Акжарского района СКО

Заказ 36

Акт №1
приемки выполненных работ за июнь 2020год
(локальная смета 2-1-2)
Электрооборудование (ЭМО)

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Демонтажные работы										
1	1217-0101-2601	Щитки. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	шт.	6	785 / 785	– / –	4710 / 4710	– / –	– / –	3391 / 648	8749
2	1217-0101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж НР = 72 %	шт.	388	44.32 / 44.32	– / –	17198 / 17198	– / –	– / –	12383 / 2366	31947
3	1217-0101-0703	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж НР = 72 %	шт.	384	48.53 / 47.97	0.56 / 0.27	18636 / 18420	216 / 104	– / –	13337 / 2558	34531
4	1217-0101-0601	Кабель. Демонтаж НР = 72 %	м	4299.4	73.36 / 73.17	0.19 / 0.09	315383 / 314577	806 / 390	– / –	226776 / 43373	585532
	Раздел 6 Кабельные изделия и провода										
38	1308-0206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах НР = 72 %	м	1240	325.19	2.4	403233	2974	191939	150695	598242

39 1308-0201-0901				168	0.79	208320	979	–	44314	
	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	360	291.18	136.39	104825	49102	16699	37812	154048
40 2306-0144-0905				108.4	37.48	39024	13493	–	11411	
	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0.01	1541272		15413		15413		16646
41 2306-0144-0904										
	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0.05	933902		46695		46695		50431
42 2306-0144-0903										
	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0.05	633903		31695		31695		34231
43 2306-0144-0902										
	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0.92	418907		385394		385394		416226
44 2306-0144-0504										
	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0.305	256009		78083		78083		84330
45 2900-0000-0000(пл)	Кабель медный огнеупорный FLAME-X 950 (N) HXH FE180/E30 3x1.5	м	260	429		111540		111540		120463
Раздел 7 Изделия для прокладки кабелей и проводов								–	8923	
46 2307-0202-0103										
	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 80 мм х 80 мм х 40 мм	шт.	1320	335		442200		442200		477576
47 1308-0206-0103	Короба пластмассовые шириной до 120 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	360	256.27	2.73	92257	981	13111	56303	160445

48	2306-1710-0115	Канал кабельный размерами 100 мм х 60 мм	м	360	217.13	0.09	78165	33	–	11885	
					545		196200		196200		211896
		Итого							–	15696	
		в том числе					**2 985 293**				
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					680 414				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					54 079				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					14 999				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 528 969				
		Накладные расходы, тенге					500 697				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					221 134				
		Всего					**2 985 293**				
		Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8					35 824				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)					73 111				
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**61 885**				
		Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.					**3 156 113**				
		Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,050)					**3 313 919**				
		Итого с учетом понижающего каффициента К=0,724183569					**2 399 886**				
		НДС (12 %)					287 986				
		Всего по акту с учетом НДС					**2 687 872**				

Заказчик: КГУ "Отдел образования акимата Акжарского района Северо-Казахстанской области"

Руководитель _____ Садуов К.Г.

Подрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС"

Директор _____ Пазылов Ж.С.

Авторский надзор: ИП "РемстройСервис"

расценки проверил:

_____ Самуратов Т.С.

Эксперт технадзора: ТОО "Фирма Дедов и К"

_____ Ребрий Е.А.

Приложение 5

к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 г. № 656 Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма 3КС

Заказчик: КГУ "Отдел образования акимата Акжарского района Северо-Казахстанской области"
Подрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС"
Наименование строительства и его адрес:
Реконструкция крыши и капитальный ремонт здания отдела образования в с.Талшык Акжарского района СКО. Электрооборудование (ЭМО)

Справка №2

о стоимости выполненных работ (по ресурсному методу)

за июнь 2020 г

Код. Заказ	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	номер	код
		134	07.04.2020 г				

Наименован. пусковых комплексов, объектов, блоков	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Всего, к оплате
	С начало года по отчетный включительно с НДС	В отчетном месяце за июль без НДС	из гр.1							
			Строительно монтажные работы по смете	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР по смете	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**11774884**	**9374998**							**1125000**	
В том числе за отчетный период	**11774884**	**9374998**							**1125000**	**10499998**

Заказчик:
Руководитель КГУ "Отдел образования акимата Акжарского района Северо-Казахстанской области"

_____ Садуов К.Г.
М.п. (подпись)

Эксперт технического надзора

_____
М.п. (подпись)

Подрядчик:

Директор ТОО "ГЕМАКАСЕС"

_____ Назылов Ж.С.
М.п. (подпись)

Авторский надзор:

_____ Самуратов Т.С.
М.п. (подпись)

Цены региона Северо-Казахстанская обл.

Форма 2В

Наименование объекта: Реконструкция крыши и капитальный ремонт здания отдела образования в с.Талшык Акжарского района СКО

Заказ 36

Акт №2
приемки выполненных работ за июль 2020года
(локальная смета 2-1-2)
Электрооборудование (ЭМО)

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 2 Низковольтное оборудование									
5	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	7	4231 / 2136	106 / 26.29	29617 / 14952	742 / 184	13923 / –	10898 / 3241	43756
6	2307-0204-0648	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1838		1838		1838		1985
7	2307-0204-0647	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 50А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1838		3676		3676		3970
8	2307-0204-0645	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1522		3044		3044		3288

9	2307-0204-0646	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1522		3044		3044	3288
10	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	49	2418.22 / 1068	21.55 / –	118493 / 52332	1056 / –	65105 / –	37679 / 12494	168666
11	2307-0204-0644	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1473		2946		2946	3182
12	2307-0204-0612	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	465		465		465	502
13	2307-0204-0611	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	492		492		492	531
14	2307-0204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	17	465		7905		7905	8537
15	2307-0204-1705	Автоматы дифференциальные АД14 4Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	28	5849		163772		163772	176874
	Раздел 3 Щитовое оборудование									
16	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	7	10851.57 / 2252	924.29 / 263.29	75961 / 15764	6470 / 1843	53727 / –	12677 / 7091	95729

17	5108-0401-0303(об)	Вводная панель ВРУ-1-13-20, номинальный ток панели 400 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х400 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	167295		167295		–	167295
18	2307-0201-0907	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-4-0 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	19262		19262		19262	20803
19	2307-0201-0208	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	8061		16122		16122	17412
20	2307-0201-0109	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-6з-3- 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	4907		4907		4907	5300
21	2307-0201-0109	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-3- 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	4907		9814		9814	10599
22	2900-0000-0000(пл)	Шина нулевая ШНИ 8х2-10-У2-С	шт	5	446		2230		2230	2408
23	2900-0000-0000(пл)	DIN рейка перфорированная 35мм L=300мм	шт	5	223		1115		1115	1204
	Раздел 4 Светотехническое электрооборудование									
24	1308-0305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	3	1134 / 923.33	130.67 / 29.33	3402 / 2770	392 / 88	– / –	89 / 437
25	2308-0304-0601	Световой указатель модели Призма-102 «Выход» ГОСТ Р 54126-2010	шт.	3	608		1824		1824	240 / 2058 / 5897
26	1308-0305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами НР = 72 %	шт.	398	1634.72	660.9	650620	263038	51471	362462 / 1094129

27	2307-0106-0801				844.5	420.37	336111	167309	–	81047	
		Светильники офисные светодиодные марки PROLED PL-20Q, мощность 26 Вт, световой поток 2981 лм СТ РК 2595-2014	шт.	351	18478		6485778		6485778		7004640
28	2307-0101-2501										
		Светильники аварийного освещения, модели URAN 6521-8, мощность 1x8 Вт ГОСТ 17677-82	шт.	13	21374		277862		277862		300091
29	1308-0205-0902	Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий НР = 72 %	шт.	3	8311.33	3512.33	24934	10537	5903	8581	36196
					2831.33	1141.33	8494	3424	–	2681	
30	2307-0106-0501	Светильники прожекторного типа светодиодные марки PROLED FL-10, мощность 13 Вт, световой поток 1539 лм	шт.	3	22327		66981		66981		72339
		Раздел 5 Электроустановочные изделия									
31	1308-0305-0105	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	59	344.71	3.2	20338	189	763	14003	37088
					328.58	1.07	19386	63	–	2747	
32	1308-0305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	22	344.68	3.18	7583	70	284	5222	13829
					328.59	1.09	7229	24	–	1024	
33	2307-0218-1504	Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	55	357		19635		19635		21206

34	2307-0218-1502	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	22	355		7810		7810	8435
35	2307-0218-1508	Выключатель двухклавишный проходной, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	4	355		1420		1420	1534
36	1308-0305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	341	410.19	3.2	139876	1091	7425	94840	253493
					385.22	1.06	131360	362	–	18777	
37	2307-0220-0512	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	341	564		192324		192324	207710
		Раздел 6 Кабельные изделия и провода							–	15386
38	1308-0206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах НР = 72 %	м	2240	325.19	2.4	728420	5374	346726	272224	1080696
					168	0.79	376320	1769	–	80052	
43	2306-0144-0902	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1	418907		418907		418907	452420

44	2306-0144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1.192	256009		305242		305242	329661
	Раздел 8 Заземление									
49	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	4	569.5	22.5	2278	90	1600	441	2937
					147	6	588	24	–	218	
50	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	3	2742.67	153	8228	459	5564	1668	10688
					735	37	2205	111	–	792	
51	2113-0201-0301	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М6 ГОСТ 1759.0-87	кг	1.1	228		251		251		271
52	2113-0201-0204	Болты с шестигранной головкой оцинкованные диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87	т	0.0006	547169		328		328		354
									–	26	

Итого	**11 670 913**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	967 511
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	289 508
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	175 201
- материалы, изделия и конструкции, тенге	8 571 725
- оборудование, тенге	167 295
Накладные расходы, тенге	822 753
Сметная прибыль (8 %), тенге	852 121
Всего	**11 670 913**
Временные здания и сооружения (1,5 %), K=0,8	138 043
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	281 728
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**238 468**

Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**12 329 152**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,050)	**12 945 610**
Итого с учетом понижающего каффициента К=0,724183569	**9 374 998**
НДС (12 %)	1 125 000
Всего по акту с учетом НДС	**10 499 998**

Заказчик: КГУ "Отдел образования акимата Акжарского района Северо-Казахстанской области"

Руководитель _____ Садуов К.Г.

Подрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС"

Директор _____ Пазылов Ж.С.

Авторский надзор: ИП "РемстройСервис"

расценки проверил:

_____ Самуратов Т.С.

Эксперт технадзора: ТОО "Фирма Дедов и К"

_____ Ребрий Е.А.

Приложение 5

к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 г. № 656 Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма 3КС

Заказчик: КГУ "Отдел образования акимата Акжарского района Северо-Казахстанской области"
Подрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС"
Наименование строительства и его адрес:
Реконструкция крыши и капитальный ремонт здания отдела образования в с.Талшык Акжарского района СКО. Электрооборудование (ЭМО)

Справка №3

о стоимости выполненных работ (по ресурсному методу)

за август 2020 г

Код. Заказ	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	номер	код
		134	07.04.2020 г				

Наименован. пусковых комплексов, объектов, блоков	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Всего, к оплате
	С начало года по отчетный включительно с НДС	В отчетном месяце за июль без НДС	из гр.1							
			Строительно монтажные работы по смете	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР по смете	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**19841399,42**	**5940651,27**							**712878,15**	
В том числе за отчетный период	**19841399,42**	**5940651,27**							**712878,15**	**6653529,42**

Заказчик:
Руководитель КГУ "Отдел образования акимата Акжарского района Северо-Казахстанской области" _____ Садуов К.Г.
М.п. (подпись)

Эксперт технического надзора _____
М.п. (подпись)

Подрядчик:
Директор ТОО "ГЕМАКАСЕС" _____ Пазылов Ж.С.
М.п. (подпись)

Авторский надзор: выполненные объемы соответствуют проектным решениям
ИП «РемстройСервис»
Директор_____ Самуратов Т.С.

"SANA-2015". Версия 18.4 от 01.10.18 г.

Цены региона Северо-Казахстанская обл.

Форма 2В

Заказ 36

Наименование объекта: Реконструкция крыши и капитальный ремонт здания отдела образования в с.Талшык Акжарского района СКО

Акт №3
приемки выполненных работ за август 2020года
(локальная смета 2-1-2)
Электрооборудование (ЭМО)

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 4 Светотехническое электрооборудование									
28	2307-0101-2501	Светильники аварийного освещения, модели URAN 6521-8, мощность 1х8 Вт ГОСТ 17677-82	шт.	34	21374		726716		726716		784853
									–	58137	
		Раздел 6 Кабельные изделия и провода									
44	2306-0144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,05269	256009		13489		13489		14568
									–	1079	
		Итого					**799 421**				
		в том числе									

- материалы, изделия и конструкции, тенге	740 205
Сметная прибыль (8 %), тенге	59 216
Всего	**799 421**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	9 593
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	19 578
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**16 572**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**845 164**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,050)	**887 422**
Итого с учетом понижающего каффициента К=0,724183569	**642 656,43**
НДС (12 %)	77 118,77
Всего по акту с учетом НДС	**719 775,20**

Заказчик: КГУ "Отдел образования акимата Акжарского района Северо-Казахстанской области"

Руководитель _____ Садуов К.Г.

Подрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС"

Директор _____ Пазылов Ж.С.

Технадзор: ТОО "Инжиниринг-СТ"

_____ Феоктистов Ю.Ф.

Авторский надзор: выполненные объемы соответствуют проектным решениям ИП «РемстройСервис»

Директор_____ Самуратов Т.С.

Эксперт технадзора: ТОО "Фирма Дедов и К"

_____ Ребрий Е.А.

"SANA-2015". Версия 18.4 от 01.10.18 г.

Цены региона Северо-Казахстанская обл.

Форма 2В

Заказ 36

Наименование объекта: Реконструкция крыши и капитальный ремонт здания отдела образования в с.Талшык Акжарского района СКО

Акт №4
приемки выполненных работ за август 2020года
(локальная смета 2-1-3)

По нулевой смета

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 2 Включаемые работы. ЛС № 2-1-1 Общестроительные работы										
	2.1 Демонтажные работы										
9	1146-0201-0802	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР = 84 %	м2	753,209	174,34 / 174,34	– / –	131318 / 131318	– / –	– / –	110307 / 19330	260955
10	1146-0401-1103	Заполнение дверных проемов деревянное. Разборка НР = 84 %	м2	2,94	894,9 / 750	144,9 / 70,75	2631 / 2205	426 / 208	– / –	2027 / 373	5031
11	1109-0403-0403	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Демонтаж НР = 69 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,5;	м2	3,36	1096,73 /	30,95 /	3685 /	104 /	– /	2499 /	6679

12	1215-0101-0402	Унитазы. Демонтаж НР = 72 %	прибор	4	1065,77 588,25	12,2 5,5	3581 2353	41 22	– –	495 1686	4362
13	1215-0101-0401	Умывальники и раковины. Демонтаж НР = 72 %	прибор	4	582,75 473	2,75 4,75	2331 1892	11 19	– –	323 1355	3507
	2.2 Внутренняя отделка				468,25	2,25	1873	9	–	260	
14	1211-0101-0205	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт известковым раствором при площади отдельных мест более 10 м2. Толщина слоя до 20 мм НР = 72 %	м2	753,209	1845,06 1307,38	12,56 6,12	1389715 984733	9457 4607	395525 –	712325 168163	2270203
15	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	753,209	1116,32 645,94	8 2,46	840820 486530	6026 1850	348264 –	390704 98522	1330046
16	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	753,209	389,34 261,67	3,32 1,48	293254 197089	2497 1113	93668 –	158562 36145	487961
17	1115-0107-0105	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	109,5	4211,04	25,84	461109	2829	262854	158006	668644

2.3 Полы											
				1784,71	19	195426	2081	–	49529		
18 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	24,8	750,48	31,33	18612	777	9773	7916	28650	
				325,08	14,48	8062	359	–	2122		
19 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устроиство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	49,6	107,58	5,32	5336	264	4873	299	6086	
				4,01	2,4	199	119	–	451		
20 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,06428	14483,51	1555,69	931	100	2	790	1859	
				12896,7	606,72	829	39	–	138		
21 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,06428	300063		19288		19288		20831	
22 1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	24,8	3264,96	83,06	80971	2060	49951	28038	117730	
				1167,74	35	28960	868	–	8721		
23 1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	26	559,5	1,85	14547	48	6913	7151	23434	
				291,77	0,81	7586	21	–	1736		
2.4 Двери											
24 1109-0403-0403	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %	м2	3,36	1978,27	44,35	6647	149	530	4159	11670	
				1776,19	17,56	5968	59	–	864		

25	2109-0402-0202	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	3,36	46708		156939		156939	169494
26	1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР = 90 %	м2	2,94	2404,76	508,5	7070	1495	2876	2736	10590
					918,03	115,99	2699	341	–	784	
27	2109-0102-0215	Блоки дверные с двупольными полотнами ДН 24-14 СТ РК 943-92	м2	2,94	14214		41789		41789	45132
28	1110-0501-0201	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 90 %	м2 проемов	25	3408,24	157	85206	3925	61114	19687	113284
					806,68	68,28	20167	1707	–	8391	
29	2109-0202-0401	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-13, двупольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	25	29581		739525		739525	798687
		2.5 Сантехнические работы								
30	1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР = 98 %	комплект	4	3080,25	156,5	12321	626	2149	9636	23714
					2386,5	71,75	9546	287	–	1757	
31	2303-0102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	4	16134		64536		64536	69699

32	11 17-0101-0105	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной воды НР = 98 %	комплект	4	1991,25	71,25	7965	285	1178	6499	15621
					1625,5	32,5	6502	130	–	1157	
33	23О3-0102-0944	Умывальник керамический с переливом, шириной до 430 мм, длиной до 550 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	4	8929		35716		35716		38573
34	2303-0102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	4	765		3060		3060		3305
35	2303-0102-1221	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.	4	4056		16224		16224		17522
36	2900-0000-0000(пл)	Поручень туалетный 102001 (для инвалидов)	шт	1	17188		17188		17188		18563
37	2900-0000-0000(пл)	Поручень для умывальника 103001-01 (для инвалидов)	шт	1	17141		17141		17141		18512
									–	1371	

Итого	**6 590 344**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 095 604
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	31 109
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	13 850
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 351 076
Накладные расходы, тенге	1 624 382
Сметная прибыль (8 %), тенге	488 173

Всего	**6 590 344**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	79 084
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	161 400
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**136 617**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**6 967 445**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,050)	**7 315 817**
Итого с учетом понижающего каффициента К=0,724183569	**5 297 994,84**
НДС (12 %)	635 759,38
Всего по акту с учетом НДС	**5 933 754,22**

Заказчик: КГУ "Отдел образования акимата Акжарского района Северо-Казахстанской области"

Руководитель _____ Садуов К.Г.

Подрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС"

Директор _____ Пазылов Ж.С.

Авторский надзор: выполненные объемы соответствуют проектным решениям

ИП «РемстройСервис»

Директор_____ Самуратов Т.С.

Технадзор: ТОО "Инжениринг-СТ"

_____ Феоктистов Ю.Ф.

Эксперт технадзора: ТОО "Фирма Дедов и К"

_____ Ребрий Е.А.

Приложение 4
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года №234
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

Северо-Казахстанская область «04» сентября 2020 года.

Заказчик: КГУ "Отдел образования акимата Акжарского района Северо-Казахстанской области". Руководитель: Садуов К.Г. СКО село Талшык.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения))
на основании: договора №134 от «07» апреля 2020 года, Декларации о соответствии от «04» сентября 2020 года.
ТОО «ГЕМАКАСЕС», Директор Пазылов Ж.С. город Кызылорда, мкр.Акмешит, 9А кв 5.
(дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя,отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)
Заключения о качестве строительно-монтажных работ от «04» сентября 2020 года.,
Ответственным лицом от заказчика приказом Ребрий Евгений Александрович, аттестат: №KZ 64 VJE00023101 от 22.02.2017 г._____
(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов)
Заключения о соответствии выполненных работ от «04» сентября 2020 года.,
ИП «РемстройСервис», Самуратов Т.С.
(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов)
произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Капитальный ремонт здания отдела образования в с.Талшык Акжарского района СКО. Электро-оборудование (ЭМО)».
(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)
по адресу: Северо-Казахстанской области, Акжарского района, село Талшык._____
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)
проверив комплектность исполнительной технической документации
подтверждает что:
1. Строительство объекта осуществлено на основании:
а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего

(наименование органа вынесшего решение либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании)
помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года
№_____;
(наименование органа вынесшего решение)
б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных : ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования Северо-Казахстанской области» от 04.05.2020 год KZ70REA00170523_____
(наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона)
в) проекта (проектно-сметной документации) ИП «РемстройСервис».
(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденным(ой) КГУ «Отдел образования акимата Акжарского района Северо-Казахстанской области».

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ «Май» 2020 года;

(месяц, год)

окончание работ «Август» 2020 года;

(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства 3 месяц;

фактически 3 месяц;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроено-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: «Капитальный ремонт здания отдела образования в с.Талшык Акжарского района СКО. Электро-оборудование (ЭМО)».

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5. На объекте оборудование; Отсутствует.

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь)

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего 22045.972 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 16103.004 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 167.295 тысяч тенге и прочие затраты 0 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 22045.972 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 16103.004 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 167.295 тысяч тенге и прочие затраты 0 тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Капитальный ремонт здания отдела образования в с.Талшык Акжарского района СКО. Электро-оборудование (ЭМО)» принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик: КГУ "Отдел образования акимата Акжарского района Северо-Казахстанской области". Руководитель: Садуов К.Г._____

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя)

М.П.

Технический надзор: ТОО «Фирма Дедов и К» Ребрий Е.А._____

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя)

М.П.

Авторский надзор: ИП «РемстройСервис» Самуратов Т.С._____

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя)

М.П.

Генеральный подрядчик: ТОО «ГЕМАКАСЕС»
директор Пазылов Ж.С._____

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя)

М.П.