Заказчик : **КГКП «Ясли -сад №26 "Қарлығаш" государственноеу учреждение "Отдел образования г.Сатпаев**

Подрядчик : **ТОО KZ Центр**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **г Сатпаев, ул.Улытауская 108**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания КГУ "Ясли сад № 26 Карлыгаш" расположенный по адресу: Карагандинская область, г Сатпаев, ул.Улытауская 108**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 25 от 04.05.2020

Акт выполненных работ

за **август 2020 (месяц, год) на Пожарную сигнализацию**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Монтажные работы									
		==Оборудование.Пожарная сигнализация									
1	Ц13-100701-0102 1310-0701-0102 РСНБ РК 2015	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования	шт.	1	46004,95	2,24	46005	2	745	27607	79501
		НР - 61%; СП - 8%			45258,00	–	45258	–		5889	
2	Ц13-100701-0303 1310-0701-0303 РСНБ РК 2015	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	1	6250,84	1,82	6251	2	184	3700	10747
		НР - 61%; СП - 8%			6065,00	–	6065	–		796	
3	Ц13-080105-0101 1308-0105-0101 РСНБ РК 2015	Аккумулятор . монтаж оборудования	шт.	3	2556,61	–	7670	–	914	4864	13537
		НР - 72%; СП - 8%			2252,00	–	6756	–		1003	
4	Ц13-100701-0301 1310-0701-0301 РСНБ РК 2015	Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования	шт.	1	12828,27	1,82	12828	2	209	7696	22167
		НР - 61%; СП - 8%			12617,00	–	12617	–		1642	
5	Ц13-100701-0202 1310-0701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	140	2354,49	2,24	329628	314	14034	192321	563705
		НР - 61%; СП - 8%			2252,00	–	315280	–		41756	

6	Ц13-100104-0206 1310-0104-0206 РСНБ РК 2015	Реле, ключ, кнопка и др. Монтаж оборудования	шт.	22	1884,00	–	41448	–	–	25283	72070
		НР - 61%; СП - 8%			1884,00	–	41448	–		5339	
7	Ц13-100701-0201 1310-0701-0201 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	246	1176,49	0,84	289416	207	12213	168968	495054
		НР - 61%; СП - 8%			1126,00	–	276996	–		36671	
8	Ц13-100411-0207 1310-0411-0207 РСНБ РК 2015	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении	шт.	17	2269,97	–	38590	–	3400	21466	64860
		НР - 61%; СП - 8%			2070,00	–	35190	–		4804	
9	С123-080302-0304 2308-0302-0304 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45	шт.	2	911,00	–	1822	–	1822	–	1968
		СП - 8%			–	–	–	–		146	
10	С123-080302-0602 2308-0302-0602 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10	шт.	9	825,00	–	7425	–	7425	–	8019
		СП - 8%			–	–	–	–		594	
11	С123-080302-0202 2308-0302-0202 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/1-А3	шт.	86	232,00	–	19952	–	19952	–	21548
		СП - 8%			–	–	–	–		1596	
12	С123-080304-0101 2308-0304-0101 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели КРИСТАЛЛ-12 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	25	641,00	–	16025	–	16025	–	17307
		СП - 8%			–	–	–	–		1282	
13	С123-080306-0101 2308-0306-0101 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	135	135,00	–	18225	–	18225	–	19683
		СП - 8%			–	–	–	–		1458	
14	С123-080304-0313 2308-0304-0313 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели Маяк-12-КП ГОСТ Р 54126-2010	шт.	1	2395,00	–	2395	–	2395	–	2587
		СП - 8%			–	–	–	–		192	
15	С123-080303-0901 2308-0303-0901 РСНБ РК 2015	Приборы управления оповещением модели Рокот	шт.	3	3376,00	–	10128	–	10128	–	10938
		СП - 8%			–	–	–	–		810	
		==Кабели и трубы									
16	Ц13-080206-0101 1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	40	203,85	2,20	8154	88	846	5201	14424

		НР - 72%; СП - 8%			180,49	0,09	7220	4		1068	
17	Ц13-080206-0901 1308-0206-0901 РСНБ РК 2015	**Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах**	м	40	42,94	0,81	1718	32	378	950	2881
		НР - 72%; СП - 8%			32,70	0,27	1308	11		213	
18	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	45	376,21	14,88	16929	670	5468	7867	26780
		НР - 72%; СП - 8%			239,80	3,01	10791	135		1984	
19	Ц13-080206-2203 1308-0206-2203 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	45	102,01	3,23	4591	145	1012	2508	7666
		НР - 72%; СП - 8%			76,30	1,09	3434	49		568	
20	Ц13-080206-1101 1308-0206-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок**	м кабеля	2090	734,69	25,97	1535499	54269	478866	731987	2448886
		НР - 72%; СП - 8%			479,60	6,84	1002364	14285		181399	
21	Прайс	**Кабель КСРВНГ(А) FRLS 4х0,5**	м	2100	110,56	–	232166	–	232166	–	250739
		СП - 8%			–	–	–	–		18573	
22	С123-060206-2501 2306-0206-2501 РСНБ РК 2015	**Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(В)-FRLS 14х0,75 ГОСТ 1508-78**	км	0,075	1188383,00	–	89129	–	89129	–	96259
		СП - 8%			–	–	–	–		7130	
23	Прайс	**Резистор МЛТ-1,5**	шт	19	12,76	–	242	–	242	–	262
		СП - 8%			–	–	–	–		19	
24	С123-061710-0103 2306-1710-0103 РСНБ РК 2015	**Канал кабельный размерами 16 мм х 16 мм**	м	40	45,00	–	1800	–	1800	–	1944
		СП - 8%			–	–	–	–		144	
25	С123-010504-0103 2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм**	м	25	44,00	–	1100	–	1100	–	1188
		СП - 8%			–	–	–	–		88	
26	С121-130816-3007 2113-0816-3007 РСНБ РК 2015	**Трубка поливинилхлоридная ХВТ**	кг	0,32	379,00	–	121	–	121	–	131
		СП - 8%			–	–	–	–		10	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**4254851**
		Временные здания и сооружения	**Тенге**	**1,2 %**							**51058**
		Итого с временными	**Тенге**								**4305909**

Зимние удорожания	Тенге	1,5%							64589
Итого с зимними удорожаниями	Тенге								4370497,85
Непредвиденные работы и затраты	Тенге	2 %							87409,96
Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге								4457907,81
В том числе в текущих ценах на 2019 год К-1,0498961	Тенге								4680340,02
Итого с учетом скидки подрядчика К=0,9	Тенге								4212306,02
НДС	Тенге	12%							505476,72
Итого с НДС									4717782,74

Сдал (Подрядчик)

ТОО "KZ Центр", БИН 070640012483

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Бегленов С.К.

Мастер Карабаев Г.К.

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял
(Заказчик)

КГП "Ясли сад №26 "Қарлығаш" государственное учреждение "Отдел образовании г.Сатпаев" БИН 141240004951

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Калиева С.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Завхоз Дарибаева М.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора Рахметуллин Мурат Сексенович ТОО "Курылысмаркетинг" БИН 020140003060, , ИИН710927350242, KZ48VJE00053847 от 20.03.2020г. №KZ32VJE00053844 от 20.03.2020г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт Щеглов Андрей Вадимович, ТОО "Дала -центр", БИН 041240000056, ИИН 730610300741, KZ30VJE00054947 от 01.06.2020г, № KZ57VJE00054946 от 01.06.2020г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)