Полная сметная стоимость работ — 36 542 990,00 тенге
Лимит финансирорвания на 2020г — 32 888 691,36 тенге

Заказчик: ГУ "Отдел образования Актогайского района"
Подрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС"
Адрес: РК, г.Кызылорда, мкр.Акмечеть, 9А,5
БИН: 051 140 008 585

ИИК: KZ759e525F0007368765
БИК: IRTYKZKA
БАНК: АО «ForteBank»

Стоимость выполненых работ, включая работы по настоящему акту:
а) с начала года — **0,00 тенге, в.т.ч. НДС**
б) за отчетный месяц — **29 679 622,22 тенге, в.т.ч. НДС**

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
ОТ 05 АВГУСТА 2020 ГОДА

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

код заказчика	код подрядчика	договор №	договор дата	дополнительное соглашение №	дополнительное соглашение дата	источник финансирования наименование	источник финансирования код	организационно-правовая форма	
		284	01.06.2020						

спе-ци-фика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость единиц работ, тенге	Аванс, тенге			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года, тенге	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за август месяц		Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток			Кол-во	Сумма, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	"Капитальный ремонт оконных блоков здания школы по адресу: Карагандинская область, Актогайский район, с.Сарытерек"	тенге	29 679 622,22	8 903 886,67	8 903 886,67	0,00	0,00	29 679 622,22	0,00	20 775 735,55	29 679 622,22
	Итого	**тенге**	**29 679 622,22**	**8 903 886,67**	**8 903 886,67**	**0,00**	**0,00**	**29 679 622,22**	**0,00**	**20 775 735,55**	**29 679 622,22**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел образования Актогайского района"
_____ **Жунусов С.М.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "ГЕМАКАСЕС"
Пазылов Ж.С.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "DS&V"
_____ **Бикулин М.Н.**

Авторский надзор:
ТОО "ДС Альянс"
_____ **Портнова Н.А.**

Заказчик: ГУ "Отдел образования Актогайского района"

Подрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС"

Наименование строительства: "Капитальный ремонт оконных блоков здания школы по адресу: Карагандинская область, Актогайский район, с.Сарытерек"

Договор: №284 от 01.06.2020 года.

АКТ № 1
приемки выполненных работ
от 05 августа 2020 года

Составлена в текущих ценах с 01.10.19 -

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Демонтажные работы работы										
1	1146-0401-1101	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка НР = 72 %**	**м2**	**837,4**	1760,75	163,08	1474452	136565	–	1013305	2686778
					1597,67	82,97	1337887	69481	–	199021	
2	1208-0101-2501	**Обделки из листовой стали. Смена поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до 0.4 м НР = 72 %**	**м**	**324,5**	1038,29	2,75	336925	892	191983	104036	476238
					443,91	1,37	144050	444	–	35277	
3	1146-0201-0802	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР = 72 %**	**м2**	**635,7**	204,7	–	130125	–	–	93690	241720
					204,7	–	130125	–	–	17905	
4	4131-0104-0501	**Мусор строительный. Погрузка**	**т**	**19,58**	93		1821		–	–	1967
					–		–		–	146	
5	4102-0102-1005	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	**т**	**1,04**	125		2448		–	–	2644
					–		–		–	196	

	Итого по разделу 1					**3 409 347**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 612 062				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					137 457				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					69 925				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					191 983				
	- перевозка грузов, тенге					4 269				
	Накладные расходы, тенге					1 211 031				
	в т.ч. зарплата, тенге					108 993				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					252 545				
	Раздел 2 Монтажные работы									
6	1110-0501-0106	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 72 %**	**м2 проемов**	**77,6**	1820,93	166,15	141304	12893	57828	55243	212271
					909,57	79,18	70583	6144	–	15724	
7	1110-0501-0108	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 72 %**	**м2 проемов**	**753,25**	2075,24	168,37	1563175	126827	577592	661769	2402940
					1140,07	80,14	858756	60367	–	177996	
8	2109-0201-0402	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 kстм=1,04; -на энергоснабжение**	**м2**	**77,6**	20939,36		1624894		1624894	–	1754886
					–		–		–	129992	

9 2109-0201-0605	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99 kстм=1,04; на энергоснабжение**	м2	**753,25**	20639,84		15546959		15546959	–	16790716
				–		–		–	1243757	
10 2108-0102-1501	**Москитные сетки**	м2	**184,8**	444		82051		82051	–	88615
				–		–		–	6564	
11 1110-0501-0401	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 72 %**	п/м	**338,8**	3309,27	4,83	1121182	1638	1042583	55985	1271340
				227,16	2,35	76961	796	–	94173	
12 1126-0101-1101	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными**	м3 изоляции	**5,1**	21524,12	1363,41	109773	6953,4	10809,6	68646	192692,4
				18041,18	653,29	92010	3331,8	–	14273,4	
13 1115-0402-0302	**Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ-40 ГОСТ 21880-2011**	м3	**5,1**	14745		75199,5		75199,5	–	81215,4
				–		–		–	6015,9	
14 1110-0405-0102	**Откосы дверных и оконных проемов. Устройство пластиковых откосов НР=72%**	м откоса	**317,85**	409,33	5,16	433683	1638,6	15111	82099,8	229181,1
				356,63	2,12	113355,3	672,3	–	16976,4	
15 2113-0816-3505	**Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм К=0,450;**	1000 м2	**0,143034**	2819643		403304,7		403304,7	–	435569,1
				–		–		–	32264,4	
	Итого по разделу 2					**23 459 426**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 211 665				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					149 950				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					71 311				

- материалы, изделия и конструкции, тенге	19 436 332
Накладные расходы, тенге	923 743
в т.ч. зарплата, тенге	83 137
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 737 736
Итого по смете	**26 868 773**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 823 727
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	287 407
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	141 236
- материалы, изделия и конструкции, тенге	19 628 315
- перевозка грузов, тенге	4 269
Накладные расходы, тенге	2 134 774
в т.ч. зарплата, тенге	192 130
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 990 281
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**26 868 773**
Временные здания и сооружения (2,9%), К=0,8	**623 356**
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**27 492 129**
Непредвиденные работы и затраты - 2%	**549 843**
ИТОГО по сметному расчету:	**28 041 971**
в том числе в текущих ценах на 2020 год - 100%, К=1,05	**29 444 070**
Налог на добавленную стоимость - 12%	**3 533 288,36**
ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**32 977 358,02**
ИТОГО С ПОНИЖАЮЩЕЙ СКИДКОЙ К=0,9	**29 679 622,22**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел образования Актогайского района"

_____ **Жунусов С.М.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "ГЕМАКАСЕС"

_____ **Пазылов Ж.С.**

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "DS g V"

_____ **Бикулин М.Н.**

Авторский надзор:
ТОО "ДС Альянс"

_____ **Портнова Н.А.**

Директор школы: Н.Кусаинова Н.С. Кусаинова

Инженер-строитель Е. Жумабаев