Форма КС3
Утверждена приказом министерства национальной экономики Республики Казахстан от "19" марта 2015 г. № 229.

Заказчик: **КГУ "Областная специализированная школа-интернат для одаренных детей ЛОРД"**

Подрядчик: **ТОО "ГЕМАКАСЕС"**

Наименование строительства: **Капитальный ремонт здания КГУ "Областная специализированная школа-лицей-интернат для одоренных детей ЛОРД" (Капитальный ремонт крыши)**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
от 13 июля 2020 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		32	05.03.2020 г.				
		Доп.соглашение.					
		№39	21.04.2020 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС		Строительно-монтажные работы	из графы 1						
					из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные расходы			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10
Затраты подрядчика Общестроительные работы	4 725 000,000	4 218 750,000		4 725 000,000	4 725 000,000				4 218 750,000	506 250,000	4 725 000,000
Итого к оплате	4 725 000,000	4 218 750,000								506 250,000	4 725 000,000

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Областная специализированная школа-интернат для одаренных детей ЛОРД"

_____ **Жаканова Г. Ш.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "ГЕМАКАСЕС"

_____ **Пылов Ж.С.**

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Фиридо Эксперт"

_____ **Доль В. Е.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "БартИман "

_____ **Авхадов Х. А.**

Заказчик: **КГУ "Областная специализированная школа-интернат для одаренных детей ЛОРД"**

Подрядчик: **ТОО "ГЕМАКАСЕС"**

Наименование строительства: **Капитальный ремонт здания КГУ "Областная специализированная школа-лицей-интернат для одоренных детей ЛОРД" (Капитальный ремонт крыши)**

Договор: Дополнительное соглашение №39 от 21.04.2020г. к Договору №32 от 05.03.2020 г.

АКТ № 1
приемки выполненных работ
от 13 июля месяц 2020 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Кровля										
1	**1112-0101-0705 РСНБ РК 2015**	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	**м2 кровли**	**446,7784**		**6059,10**	**121,27**	**2707074,10**	**54179,70**	**1733011,00**	**859369,83**	**3851759,44**
		НР - 92%; СП - 8%				**2058,93**	**31,81**	**919883,44**	**14214,20**		**285315,51**	
		Состав работ: 1. Устройство обрешетки 2. Разметка и нарезка листов металлочерепицы, укладка, подгонка и крепление листов металлочерепицы шурупами-саморезами 3. Изготовление карнизных свесов и ендов из листовой стали в построечных условиях 4. Устройство изоляции мест примыканий										
2	**2110-0404-0105 РСНБ РК 2015**	**Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая двухслойная на основе спанбонда и ПП диффузионной пленки удельным весом 90 г/м2**	**м2**	**446,7784**		**144,00**	**--**	**64336,09**	**--**	**64336,09**	**--**	**69482,98**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**5146,89**	
3	**1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	**м2 обработанной поверхности**	**446,7784**		**310,24**	**3,22**	**138608,56**	**1438,20**	**121272,00**	**14856,55**	**165742,31**
		НР - 90%; СП - 8%				**35,58**	**1,36**	**15898,36**	**608,91**		**12277,21**	
		Состав работ: 1. Приготовление огнезащитного состава 2. Поверхностная двухкратная обработка древесины аммонийными солями										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**2910018,75**	**55617,90**	**1918619,00**	**874226,37**	**4086984,73**
				Страниц - 2				**935781,80**	**14823,11**	**--**	**302739,61**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Стоимость общестроительных работ			Тенге				2910018,75				
Материалы			Тенге				1854283,00				
Всего заработная плата			Тенге					950604,91			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				64336,09				
		Накладные расходы	Тенге				874226,37				
		Сметная прибыль	Тенге				302739,61				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				4086984,73				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								904,82
		Сметная заработная плата	Тенге					950604,91			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4086984,73				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								904,82
		Сметная заработная плата	Тенге					950604,91			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**4086984,73**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				935781,80				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					55617,90			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					14823,11			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1918619,00		
		- Накладные расходы	Тенге							874226,37	
		- Сметная прибыль	Тенге							302739,61	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**4086985**
		Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге								49044
		Итого:	Тенге								4136029
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								82721
		Итого:	Тенге								4218749
		Налог на добавленную стоимость 12%	Тенге								506250
		ВСЕГО по акту с НДС:	**Тенге**								**4724999**
		понижающий коэффициент К=0,9									0,90
		Итого по договору:	**Тенге**								**4725000**

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Областная специализированная школа-интернат для одаренных детей

_____ Жаканова Г. Ш.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "ГЕМАКАСЕС"

_____ Назылов Ж.С.

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "Фиридо Эксперт"

_____ Доль В. Е.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "БартИман "

_____ Авхадов Х. А.

Приложение 4-1 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: КГУ "Областная специализированная школа - интернат для одаренных детей ЛОРД"
Подрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС"
Наименование объекта: Капитальный ремонт крыши здания КГУ "Областная специализированная школа-лицей - интернат для одаренных детей ЛОРД"

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за октябрь 2020 года

Код заказчика	Код поставщика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		32	05.03.2020				
		Доп.соглашение					
		39	21.04.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	СМР по смете	Из графы 1					налог на добавленную стоимость (по графе 1)	Всего к оплате
				Из них		стоимость прочих затарат не входящих в состав СМР по смете 2020г	Дополнительные затараты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Общестроительные работы по устройству кровли	33 914 891,81	26 062 403	33 914 891,81	29 189 891,81					3 127 488	29 189 891,81

Место печати (при наличии)
Заказчик: Директор КГУ "Областная специализированная школа - интернат для одаренных детей ЛОРД"
_____Жаканова Г.Ш.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)
Подрядчик: Директор ТОО "ГЕМАКАСЕС" _____Пазылов Ж.С.
(должность фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора: Директор ТОО "БартИман"
_____Авхадов Х.А.
(должность фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, печать)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Фиридо" _____Доль В.Е.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Заказчик: КГУ "Областная специализированная школа - интернат для одаренных детей ЛОРД"

Подрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС"

Форма № 2

Наименование стройки: Капитальный ремонт крыши здания КГУ "Областная специализированная школа-лицей - интернат для одаренных детей ЛОРД"

Наименование объекта:Капитальный ремонт крыши здания КГУ "Областная специализированная школа-лицей - интернат для одаренных детей ЛОРД"

Акт №2
приемки выполненных работ за октябрь месяц 2020 года
на Общестроительные работы (Смета 2-1-1)

Составлен(а) в текущих ценах 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы										
1	1208-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Кровли из листовой стали. Разборка покрытий**	**м2 кровли**	**2888,68**		**90,18**	**0,07**	**260491,34**	**194,99**	**–**	**187413,38**	**483737,09**
		НР - 72%; СП - 8%				**90,11**	**–**	**260296,36**	**–**		**35832,38**	
		Состав работ: 1. Разборка покрытий с очисткой и укладкой материалов на стройплощадке										
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,1049	303,02	859,00		260296,36				
1.2	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0025	7,2217		27,00		194,99			
1.3	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,0052	15,021136	--				--		
2	1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами**	**м2 кровли**	**2888,68**		**154,17**	**18,79**	**445347,22**	**54281,19**	**–**	**293306,63**	**797746,16**
		НР - 72%; СП - 8%				**135,38**	**5,64**	**391066,03**	**16304,29**		**59092,31**	
		Состав работ: 1. Разборка элементов конструкций с очисткой и укладкой материалов на стройплощадке										
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,1516	437,92	893,00		391066,03				
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0046	13,29		4085,00		54281,19			
2.3	3105-0101-0101	Краны башенные, 5 т	маш.-ч	0,0046	13,287928		1227,00		16304,29			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	13,287928							
2.4	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,014	40,44152	--				--		
3	1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	**Кровли. Демонтаж ограждения перилами**	**м ограждения**	**326**		**54,83**	**15,83**	**17875,11**	**5161,20**	**169,50**	**12770,02**	**33096,74**
		НР - 92%; СП - 8%				**38,48**	**4,10**	**12544,41**	**1336,04**		**2451,61**	
		Состав работ: 1. Установка перил на крыше со сборкой их из готовых звеньев										
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	0,0354	11,54	1087,00		12544,41				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0043	1,4							
3.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0018	0,5868		5887,00		3454,49			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,5868		1227,00		720,00			
3.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0011	0,3586		4837,00		1734,55			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,3586		1753,00		628,63			
3.5	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0189	6,1614		161,00		991,99			
3.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0014	0,4564		2612,00		1192,12			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,4564		1227,00		560,00			
3.7	2113-0812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000003	0,000815	207970,00				169,50		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**723713,67**	**59637,37**	**169,50**	**493490,03**	**1314580,00**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**663906,80**	**17640,33**	--	**97376,30**	
		Материалы	Тенге					**723713,67**				
		Всего заработная плата	Тенге					**169,50**				
		Накладные расходы	Тенге						**681547,13**			
		Сметная прибыль	Тенге					**493490,03**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**97376,30**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**1314580,00**				
		Сметная заработная плата	Тенге									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге						**681547,13**			**767,18**
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**1314580,00**				
		Сметная заработная плата	Тенге									
									681547,13			**767,18**
		РАЗДЕЛ 2.Кровля										
4	**1112-0101-0705 РСНБ РК 2015**	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством** *НР - 92%; СП - 8%* Состав работ: 1. Устройство обрешетки 2. Разметка и нарезка листов металлочерепицы, укладка, подгонка и крепление листов металлочерепицы шурупами-саморезами 3. Изготовление карнизных свесов и ендов из листовой стали в построечных условиях 4. Устройство изоляции мест примыканий	**м2 кровли**	**446,7784**		**-6059,10** **-2058,93**	**-121,27** **-31,81**	**-2707074,10** **-919883,44**	**-54179,70** **-14214,20**	**-1733010,96**	**-859369,83** **-285315,51**	**-3851759,44**
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	1,97	878,59	-1047,00		-919883,44				
4.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0244	10,89							
4.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,015125	6,757523		5887,00		39781,54			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,015125	6,757523		-1227,00		-8291,48			
4.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,003625	1,619572		4837,00		7833,87			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003625	1,619572		-1753,00		-2839,11			
4.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005625	2,513129		2612,00		6564,29			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005625	2,513129		-1227,00		-3083,61			
4.6	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00005	0,022339	216144,00				4828,42		
4.7	2105-0302-0102	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,0001	0,044678	309850,00				13843,43		
4.8	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0054	2,412603	47196,00				113865,23		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
4.9	2107-0203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,005	2,233892	54447,00				121628,72		
4.10	2110-0101-0701	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	1,106	494,13691	2734,00				1350970,31		
4.11	2113-0211-0301	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000106	0,047359	1588530,00				75230,41		
4.12	2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0004	0,178711	294578,00				52644,44		
4	**1112-0101-0705 РСНБ РК 2015**	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством** *НР - 92%; СП - 8%* Состав работ: 1. Устройство обрешетки 2. Разметка и нарезка листов металлочерепицы, укладка, подгонка и крепление листов металлочерепицы шурупами-саморезами 3. Изготовление карнизных свесов и ендов из листовой стали в построечных условиях 4. Устройство изоляции мест примыканий	**м2 кровли**	**2834**		**5881,73** **2058,93**	**121,27** **31,81**	**16668816,98** **5834994,87**	**343672,09** **90163,36**	**10490150,02**	**5451145,56** **1769597,00**	**23889559,55**
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	1,97	5573,06	1047,00		5834994,87				
4.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0244	69,08							
4.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,015125	42,86425		5887,00		252341,84			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,015125	42,86425		1227,00		52594,43			
4.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,003625	10,27325		4837,00		49691,71			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003625	10,27325		1753,00		18009,01			
4.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005625	15,94125		2612,00		41638,54			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005625	15,94125		1227,00		19559,91			
4.6	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00005	0,1417	216144,00				30627,60		
4.7	2105-0302-0102	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,0001	0,2834	309850,00				87811,49		
4.8	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00741	21	47196,00				991116,00		
4.9	2110-0101-0701	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	1,106	3134,404	2734,00				8569460,54		
4.10	2113-0211-0301	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000106	0,300404	1588530,00				477200,77		
4.11	2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0004	1,1336	294578,00				333933,62		
5	**2110-0404-0105 РСНБ РК 2015**	**Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая двухслойная на основе спанбонда и ПП диффузионной пленки удельным весом 90 г/м2** *СП - 8%*	**м2**	**2387,2216**		**144,00** **--**	**--** **--**	**343759,91** **--**	**--** **--**	**343759,91**	**--** **27500,79**	**371260,70**
6	**1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита** *НР - 90%; СП - 8%* Состав работ: 1. Приготовление огнезащитного состава	**м2 обработанной поверхности**	**2387,2216**		**310,24** **35,58**	**3,22** **1,36**	**740611,77** **84947,97**	**7684,56** **3253,52**	**647979,24**	**79381,34** **65599,45**	**885592,55**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		2. Поверхностная двухкратная обработка древесины аммонийными солями										
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,0333	79,61	1067,00		84947,97				
6.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	2,36							
6.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000287	0,686326		4837,00		3319,76			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000287	0,686326		1753,00		1203,13			
6.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	1,671055		2612,00		4364,80			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	1,671055		1227,00		2050,38			
6.5	2113-0703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00004	0,095489	70347,00				6717,35		
6.6	2113-0704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,00006	0,143233	74590,00				10683,77		
6.7	2113-0704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00023	0,549061	1148360,00				630519,66		
6.8	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00079	1,885905	31,00				58,46		
7	**2110-0102-0111 РСНБ РК 2015**	**Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	237,4		**1560,00**	--	**370344,00**	--	**370344,00**	--	**399971,52**
		СП - 8%				--	--	--	--		**29627,52**	
8	**2110-0102-0101 РСНБ РК 2015**	**Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	54		**1662,00**	--	**89748,00**	--	**89748,00**	--	**96927,84**
		СП -8%				--	--	--	--		**7179,84**	
9	**2110-0102-0102 РСНБ РК 2015**	**Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	54		**1251,00**	--	**67554,00**	--	**67554,00**	--	**72958,32**
		СП - 8%				--	--	--	--		**5404,32**	
10	**1110-0106-0101 РСНБ РК 2015**	**Окна слуховые. Устройство**	**слуховое окно**	6		**18361,50**	**1026,64**	**110169,01**	**6159,82**	**60924,48**	**40988,88**	**163250,52**
		НР - 90%; СП - 8%				**7180,78**	**409,75**	**43084,70**	**2458,50**		**12092,63**	
		Состав работ:										
		1. Устройство каркаса с установкой переплетов и обшивкой боковых стенок досками										
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	6,99	41,95	1027,00		43084,70				
10.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,275	1,65							
10.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,1375	0,825		4837,00		3990,53			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1375	0,825		1753,00		1446,22			
10.4	3403-0102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,2	1,2		12,00		14,40			
10.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,1375	0,825		2612,00		2154,90			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1375	0,825		1227,00		1012,27			
10.6	2107-0101-0202	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, 2 сорта ГОСТ 9463-88	м3	0,06	0,36	35578,00				12808,08		
10.7	2107-0203-0302	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	0,36	47435,00				17076,60		
10.8	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,1	0,6	47435,00				28461,00		
10.9	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,4	8,4	307,00				2578,80		
11	**1112-0101-0706 РСНБ РК 2015**	**Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей**	**м2 кровли**	30,7		**5213,28**	**121,27**	**160047,72**	**3722,91**	**101617,59**	**51229,22**	**228179,10**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 92%; СП - 8% Состав работ: 1. Разметка и нарезка листов металлочерепицы, укладка, подгонка и крепление листов металлочерепицы шурупами-саморезами 2. Устройство изоляции мест примыканий				**1781,99**	**31,81**	**54707,22**	**976,72**		**16902,16**	
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	1,7	52,25	1047,00						
11.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0244	0,7483			54707,22				
11.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,015125	0,464338		5887,00		2733,55			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,015125	0,464338		1227,00		569,74			
11.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,003625	0,111287		4837,00		538,30			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003625	0,111287		1753,00		195,09			
11.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005625	0,172687		2612,00		451,06			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005625	0,172687		1227,00		211,89			
11.6	2110-0101-0701	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	1,106	33,9542	2734,00				92830,78		
11.7	2113-0211-0301	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000106	0,003254	1588530,00						
11.8	2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0004	0,01228	294578,00				5169,39		
12	**2109-0101-9901 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92** *СП - 8%*	**м2**	**1,92**		**9700,00** --	**--**	**18624,00** --	**--**	**18624,00**	**--**	**20113,92**
13	**1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка и крепление лестниц 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов	**т конструкций**	**0,3396**		**80951,50** **39483,18**	**31397,38** **9651,39**	**27491,13** **13408,49**	**10662,55** **3277,61**	**3420,09**	**11513,41** **3120,36**	**42124,90**
13.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	33,23	11,29	1188,00		13408,49				
13.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	6,56	2,23							
13.3	3106-0103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	10,7375	3,646455		259,00		944,43			
13.4	3105-0401-0104	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	1,075	0,36507		24,00		8,76			
13.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,05094		4837,00		246,40			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,05094		1753,00		89,30			
13.6	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	6,0875	2,067315		4332,00		8955,61			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6,0875	2,067315		1466,00		3030,68			
13.7	3105-0102-0105	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,0825	0,028017		8887,00		248,99			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0825	0,028017		2094,00		58,67			
13.8	3403-0202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,3625	0,123105		27,00		3,32			
13.9	3106-0103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,4875	0,165555		156,00		25,83			
13.10	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,2375	0,080655		2612,00		210,67			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2375	0,080655		1227,00		98,96			
13.11	3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,1	0,71316		26,00		18,54			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
13.12	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,010188	70,00				0,71		
13.13	2105-0310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,006351	4169,00				26,48		
13.14	2106-0801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,001	0,00034	439491,00				149,25		
13.15	2107-0201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,00035	60021,00				20,99		
13.16	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0134	0,004551	499541,00				2273,23		
13.17	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,003396	307,00				1,04		
13.18	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,37	0,465252	190,00				88,40		
13.19	2113-0701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,41	0,139236	165,00				22,97		
13.20	2113-0804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000034	1863688,00				63,29		
13.21	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,001358	219517,00				298,19		
13.22	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000105	426237,00				44,87		
13.23	2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000204	702649,00				143,17		
13.24	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000659	436360,00				287,48		
14	**2106-0208-0501 РСНБ РК 2015**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**										
		СП - 8%	**т**	**0,3396**		**544350,00**	**–**	**184861,26**	**–**	**184861,26**	**–**	**199650,16**
15	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**				**–**	**–**	**–**	**–**		**14788,90**	
		НР - 69%; СП - 8%	**м2**	**9,9**		**92,80**	**2,87**	**918,74**	**28,41**	**422,48**	**324,91**	**1343,15**
		Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества				**47,26**	**0,31**	**467,85**	**3,04**		**99,49**	
15.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел-ч	0,0339	0,3359	1393,00		467,85				
15.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,0025							
15.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,000125	0,001237		4416,00					
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,001237		1227,00		5,46			
15.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,000125	0,001237		27,00		1,52			
15.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000125	0,001237		2612,00		0,03			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,001237		1227,00		3,23			
15.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,014	0,1386		142,00		1,52			
15.7	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000149	287565,00			19,68			
15.8	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000891	426237,00				42,70		
										379,78		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
16	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	9,9		82,18	2,04	813,54	20,15	519,85	190,84	1084,73
		НР - 69%; СП - 8%				27,63	0,31	273,54	3,04		80,35	
		Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества										
16.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0245	0,2425	1128,00		273,54				
16.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,0025							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	маш.-ч	0,000125	0,001237		4416,00		5,46			
			чел-ч	0,000125	0,001237		1227,00		1,52			
16.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,000125	0,001237		27,00		0,03			
16.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000125	0,001237		2612,00		3,23			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,001237		1227,00		1,52			
16.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,008125	0,080437		142,00		11,42			
16.7	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000139	414665,00				57,47		
16.8	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000891	518944,00				462,38		
17	1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	**Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей**	м труб	315		1553,24	109,32	489269,76	34434,89	14874,99	413081,35	974539,20
		НР - 92%; СП - 8%				1396,70	28,70	439959,87	9041,60		72188,09	
		Состав работ: 1. Установка креплений по стенам для навески труб, сборка и навеска водосточных труб, колен, отводов, воронок и желобов с креплением изделий										
17.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	1,33	420,21	1047,00		439959,87				
17.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,022	6,93							
17.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,013625	4,291875		5887,00		25266,27			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013625	4,291875		1227,00		5266,13			
17.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00325	1,02375		4837,00		4951,88			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00325	1,02375		1753,00		1794,63			
17.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005125	1,614375		2612,00		4216,75			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005125	1,614375		1227,00		1980,84			
17.6	2105-0302-0102	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,000112	0,03528	309850,00				10931,51		
17.7	2105-0307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,039	12,285	321,00				3943,49		
18	2110-0302-0101 РСНБ РК 2015	**Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм**	м	434		1559,00	--	676606,00	--	676606,00	--	730734,48
		СП - 8%				--	--	--	--		54128,48	
19	2110-0302-0104 РСНБ РК 2015	**Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм**	шт.	28		1832,00	--	51296,00	--	51296,00	--	55399,68
		СП - 8%				--	--	--	--		4103,68	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
20	2110-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм** *СП - 8%*	м	315		2154,00 --	-- --	678510,00 --	-- --	678510,00	-- 54280,80	732790,80
21	2110-0302-0103 РСНБ РК 2015	**Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм** *СП - 8%*	шт.	28		1883,00 --	-- --	52724,00 --	-- --	52724,00	-- 4217,92	56941,92
22	2110-0302-0108 РСНБ РК 2015	**Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм** *СП - 8%*	шт.	112		990,00 --	-- --	110880,00 --	-- --	110880,00	-- 8870,40	119750,40
23	2110-0302-0107 РСНБ РК 2015	**Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм** *СП - 8%*	шт.	588		713,00 --	-- --	419244,00 --	-- --	419244,00	-- 33539,52	452783,52
24	2110-0302-0103 РСНБ РК 2015	**Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм** *СП - 8%*	шт.	56		1883,00 --	-- --	105448,00 --	-- --	105448,00	-- 8435,84	113883,84
25	1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	**Кровли. Ограждение перилами** *НР - 92%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка перил на крыше со сборкой их из готовых звеньев	м ограждения	326		109,01 73,75	28,27 7,32	35536,49 24043,46	9216,43 2385,79	2276,60	24314,91 4788,11	64639,52
25.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	0,0678	22,12	1087,00		24043,46				
25.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0054	1,75							
25.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,00225	0,7335		5887,00		4318,11			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00225	0,7335		1227,00		900,00			
25.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,001375	0,44825		4837,00		2168,19			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001375	0,44825		1753,00		785,78			
25.5	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,023625	7,70175		161,00		1239,98			
25.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00175	0,5705		2612,00		1490,15			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00175	0,5705		1227,00		700,00			
25.7	2113-0812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000005	0,00163	207970,00				338,99		
25.8	2113-0816-2305	Резина прессованная	кг	0,0052	1,6952	1143,00				1937,61		
26	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,38631		238466,00 --	-- --	92121,80 --	-- --	92121,80	-- 7369,74	99491,54
27	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	1,06276		224582,00 --	-- --	238676,77 --	-- --	238676,77	-- 19094,14	257770,91
28	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	33,712149		92,80 47,26	2,87 0,31	3128,56 1593,15	96,75 10,34	1438,66	1106,41 338,80	4573,77

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества										
28.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел-ч	0,0339	1,14	1393,00		1593,15				
28.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,0084							
28.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,000125	0,004214		4416,00		18,61			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,004214		1227,00		5,17			
28.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,000125	0,004214		27,00		0,11			
28.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000125	0,004214		2612,00		11,01			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,004214		1227,00		5,17			
28.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,014	0,47197		142,00		67,02			
28.7	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000506	287565,00				145,42		
28.8	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,003034	426237,00				1293,24		
29	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** *НР - 69%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества	**м2**	**33,712149**		**82,18** **27,63**	**2,04** **0,31**	**2770,34** **931,48**	**68,63** **10,34**	**1770,23**	**649,86** **273,62**	**3693,81**
29.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0245	0,8258	1128,00		931,48				
29.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,0084							
29.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,000125	0,004214		4416,00		18,61			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,004214		1227,00		5,17			
29.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,000125	0,004214		27,00		0,11			
29.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000125	0,004214		2612,00		11,01			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,004214		1227,00		5,17			
29.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,008125	0,273911		142,00		38,90			
29.7	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000472	414665,00				195,71		
29.8	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,003034	518944,00				1574,52		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**19032897,68**	**361587,50**	**13092781,03**	**5214556,87**	**26187250,91**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**5578529,16**	**97369,65**	**...**	**1939796,36**	
		Материалы	Тенге					**18820545,29**				
		Всего заработная плата	Тенге					**9588963,20**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге						**5659212,71**			
		Накладные расходы	Тенге					**3315536,48**				
		Сметная прибыль	Тенге					**5203043,46**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**1921887,10**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**25945475,85**				
		Сметная заработная плата	Тенге									
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге						**5659212,71**			**5384,81**
		Материалы	Тенге					**212352,39**				
			Тенге					**3420,09**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего заработная плата	Тенге					16686,10			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				184861,26				
		Накладные расходы	Тенге				11513,41				
		Сметная прибыль	Тенге				17909,26				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				241775,06				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					16686,10			13,51
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				26187250,91				
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 3.ВЫВОЗ МУСОРА						5675898,81			5398,33
30	4102-0101-1010 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	т	55,46	334,00	--	18523,64	--		--	20005,53
		СП - 8%			--	--	--	--		1481,89	
31	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка**	т	55,46	92,00	--	5102,32	--		--	5510,51
		СП - 8%			--	--	--	--		408,19	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				23625,96	--	--	--	25516,04
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				--	--	--	1890,08	
		Транспортные расходы	Тенге				23625,96				
		Сметная прибыль	Тенге				23625,96				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1890,08				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				25516,04				
							25516,04				
		РАЗДЕЛ 4.По протоколу замены №1									
32	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	195	1192,90	17,00	232616,20	3315,59	5444,40	206690,64	474451,39
		НР - 92%; СП - 8%			1147,98	4,14	223856,22	807,52		35144,55	
		Состав работ: 1. Покрытие листовой оцинкованной сталью брандмауэров, парапетов, свесов с заготовкой картин и креплением их									
32.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	1,12 217,97	1027,00		223856,22				
32.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0034 0,6581							
32.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0025 0,4875		5887,00		2869,91			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025 0,4875		1227,00		598,16			
32.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000875 0,170625		2612,00		445,67			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000875 0,170625		1227,00		209,36			
32.5	2105-0307-1004	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12 23,4	105,00				2457,00		
32.6	2113-0209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04 7,8	383,00				2987,40		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
33	2110-0105-0304 РСНБ РК 2015	**Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003** *СП - 8%*	м2	195		1961,00 --	-- --	382395,00 --	-- --	382395,00	-- 30591,60	412986,60
34	1110-0104-0206 РСНБ РК 2015	**Подшивка сталью кровельной оцинкованной по дереву (фронтоны)** *НР - 90%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подшивка потолков кровельной сталью	м2 потолков	49,89236		283,46 269,74	3,59 1,69	14142,70 13458,05	179,19 84,17	505,46	12188,00 2106,46	28437,16
34.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,2864	14,29	942,00		13458,05				
34.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0014	0,0686							
34.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001375	0,068602		2612,00		179,19			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001375	0,068602		1227,00		84,17			
34.4	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,033	1,646448	307,00				505,46		
35	2110-0105-0301 РСНБ РК 2015	**Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,35 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003** *СП - 8%*	м2	49,89236		1200,00 --	-- --	59870,83 --	-- --	59870,83	-- 4789,67	64660,50
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					689024,73	3494,77	448215,69	218878,64	980535,64
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					237314,27	891,69	--	72632,27	
		Материалы	Тенге					689024,73				
		Всего заработная плата	Тенге					5949,86				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге						238205,96			
		Накладные расходы	Тенге					442265,83				
		Сметная прибыль	Тенге					218878,64				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					72632,27				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					980535,64				
		Сметная заработная плата	Тенге									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге						238205,96			232,98
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					980535,64				
		Сметная заработная плата	Тенге									
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге						238205,96			232,98
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге									28507882,58
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					6479750,22				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						424719,64			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						115901,68			
		- Перевозка грузов	Тенге							13541166,21		
		- Накладные расходы	Тенге					23625,96				
		- Сметная прибыль	Тенге								5926925,53	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								2111695,00	

Временные здания и сооружения (1,2%) **28 507 883**

Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15% **342 095**

ИТОГО 51 314

Непредвиденные работы и затраты (2 %) **28 849 977**

ИТОГО **577 000**

29 426 977

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НДС (12 %)								3 531 237	
		ВСЕГО по акту с НДС:								32 958 214	
		Понижающий коэффициент К=0,9								3 295 821	
		ИТОГО ПО ДОГОВОРУ:								29 662 392,53	
		Корректировка акта №1 от 13.07.2020 г								- 472 500,72	
		ИТОГО ПО ДОГОВОРУ К ОПЛАТЕ:								29 189 891,81	
		в том числе НДС:								3 127 488	

Заказчик
КГУ "Областная специализированная школа - интернат для одаренных детей ЛОРД"

Жаканова Г.Ш.

Подрядчик
ТОО "ГЕМАКАСЕС"

Пазылов Ж.С.

Эксперт авторского надзора
ТОО "БартИман"

Авхадов Х.А.

Эксперт технического надзора
ТОО "Фиридо"

Доль В.Е.

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию
«30» октября 2020 года

Заказчик **КГУ «Областная специализированная школа-лицей-интернат для одаренных детей ЛОРД»**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании: договора №32 от 05.03.2020 года, Декларации о соответствии от « **21** » **октября** 2020 года. **Руководитель подрядной организации ТОО «Гемакасис»** Пазылов Жалгасбек Сагинбаевич, город Кызылорда, мкр.Акмешит, 9А кв5

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от « » октября 2020 года **ТОО «Фиридо»** . Эксперт Доль В.Е.

Ответственным лицом от ТОО «Фиридо» приказом №7 от 18 мая 2020 года осуществлял техническое сопровождение Доль В.Е., аттестат на право ведения технического надзора №KZ40VJE00014609 от 25.12.2015 года

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от « » октября 2020 года **ТОО «БартИман»**

Руководитель Лоновенко Виктор Викторович.
Ф.И.О. руководителя проектной организации

Ответственным лицом от ТОО «БартИман» приказом №31 от 05 мая 2020 года осуществлял авторский надзор Авхадов Хамзат Алиевич, аттестат на право ведения авторского надзора № KZ30VJE00028272 от 18.06.2017 года

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **Капитальный ремонт здания КГУ «Областная специализированная школа-лицей-интернат для одаренных детей ЛОРД» (Капитальный ремонт крыши)**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **г.Петропавловск, ул. Жалела Кизатова,5**
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от _____

наименование органа вынесшего решение либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании)

помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года №_____

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий КГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования акимата Северо-Казахстанской области» №KZ27REA00175856 от 27.05.2020 г. продлен №KZ74REA00185583 от 03.08.2020 г.

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «БартИман»**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного (й) приказом **№43-1 от 29.03.2019 г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **27.05.2020** года;

месяц, год

окончание работ: **21.10.2020** года;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **2** мес.;

фактически, месяц: **5** мес.;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Покрытие кровельное металлочерепицей,	м2	2888,6		2888,6	

устройство по деревянной обрешетке с ее устройством					

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь здания	м2		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	м2		
В том числе подземной части	м2		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **Работы выполнены в полном объеме в соответствии с утвержденной сметой**

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение,

электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего **39 326, 202** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **33 645, 726** тысяч тенге, оборудование 0,00 тысяч тенге, прочие затраты **0,00** тысяч тенге.

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **33 914 891,81** тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ **33 914 891,81** тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **Ввести в эксплуатацию Капитальный ремонт здания КГУ «Областная специализированная школа-лицей-интернат для одаренных детей ЛОРД» (Капитальный ремонт крыши)**

_____

наименование объекта (комплекса)

Заказчик: _____ Жаканова Г.Ш.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор: _____ Доль В.Е.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор: _____ Лоновенко В.В.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя группы авторского надзора (ГИП)

Подрядчик (генеральный подрядчик): _____ Пазылов Ж.С.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.