экз. бух2

Наименование объекта: Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с. Алмалы Сарканского района Алматинской облсти (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Алматы жолдары".
БИН 060340004747 ИИК KZ 358560000000457688
KCJBKZKX АО "Банк ЦентрКредит"

Полная сметная стоимость
Лимит финансирования на 2017 г. 17 416 000,00
Стоимость выполненных работ по
а) настоящему акту с начала года 4 350 806,67
б) за отчетный месяц 4 350 806,67

СПРАВКА Ф3
о стоимости выполненных работ за июнь месяц 2017 г.

по Договору №108/05/17 от 26.05.17 г.
Администратор бюджетиой программы 271 "Управление строительства Алматинской области"
Бюджетная программы 003 "Развитие объектов органов внутренних дел"
Программа 000
Специфика 431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов"

№№ п/п	Специфика	Наименование и виды работ	Ед. изм	Стоимость ед.работ по договору (тенге)	Авансы			Ранее заактированная сумма	Сумма выполненного объема работ за июнь месяц 2017 г.			Стоимость выполненых работ с начала года.		
					сумма аванса	сумма погашения	остаток		сумма с НДС	сумма без НДС	сумма НДС	сумма с НДС	сумма без НДС	сумма НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	431	Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с. Алмалы Сарканского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)	тенге	17 416 000,00	522 480,00	130 524,20	391 955,80	0,00	4 350 806,67	3 884 648,81	466 157,86	4 350 806,67	3 884 648,81	466 157,86

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление строительства Алматинской области"
Бектасов Т.А.

Эксперт технадзор
"Кратнажинирлер"

Подрядчик:
Директор ТОО "Алматы жолдары"
М.Сапаргалиев

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Алматы жолдары"

Ф 2

Наименование стройки: Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с.Алмалы Сарканского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)

Договор № 108/05/17 от 26.05.2017 г.

Акт № 1

приемки выполненных работ за июнь 2017 г.

(локальная смета 2-1-1)

Общестроительные работы

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-12-16	Разработка в отвал грунта 4 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 *м3 грунта*	178,6	44,07 2,61	41,46 11,4	7871 466	7405 2036	2427 97	0,0182 0,0396	3 7
2	Е1-164-4	Разработка вручную траншей глубиной де 2 м без креплений с откосами в грунтах 4 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; *м3 грунта*	5,9	791,1 791,1		4667 4667	0 0	5274 113	4,272	25 0
3	Е1-17-16	Разработка грунта 4 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы *м3 грунта*	16,4	64,39 3,02	61,26 17,81	1056 50	1005 292	331 97	0,021 0,0609	0 1
4	П8-3-1	Вывоз грунта автомобилями-самосвалами на 3 кмК=1,800; *т*	29,52	32,3 6,46	32,3	953 0	953 191	191 100	0,01357	0 0
5	Е1-166-3	Засыпка вручную с подсыпкой под полы *м3 грунта*	43	167,18 167,18		7189 7189	0 0	8123 113	1,21	52 0
6	Е1-27-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	178,6	7,57	7,57	1352	1352	426		0

	м3 грунта								
				2,46	0	439	97	0,00942	2
7 Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	178,6	25,65	5,38	4581	961	3512	0,129	23
	м3 уплотненного грунта								
			20,27		3620	0	97		0
8 Е1-166-4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 4 группы	5,9	190,58		1124	0	1271	1,38	8
	м3 грунта								
			190,58		1124	0	113		0
Раздел 2 Фундаменты									
9 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В 7,5	3,6	8062,57	66,01	29025	238	834	1,35	5
	м3								
			195,75	24,93	705	90	105	0,1218	0
10 Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных из бетона В 15	47,2	9001,45	311,32	424868	14694	27685	2,82	133
	м3								
			441	117,61	20815	5551	105	0,5744	27
11 4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм (выпуски)	0,00195	69000		135				
	т								
12 4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: оталь периодического профиля клаоса А-III, d=12 мм (выпуски)	0,01106	68800		761				
	т								
13 4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,00966	69000		667				
	т								
14 4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,0515	68800		3543				
	т								
15 Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных под перегородки из бетона В 25	4	10087,5	311,32	40350	1245	2346	2,82	11
	м3								
			441	117,61	1764	470	105	0,5744	2
16 4-1-53	Каркасы и оетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0136	65000		884				
	т								
17 4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,07651	67700		5180				
	т								
18 Е6-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских под печку	0,2	9275,42	100,65	1855	20	39	0,97	0
	м3								
			146,25	38,03	29	8	105	0,1857	0

19	4-1-90								
	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,00277	41200		114				
	т								
20	Е8-4-7								
	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	180	245,44	3,82	44179	688	8239	0,212	38
	м2 поверхности								
			37,35	1,44	6723	259	118	0,007	1
21	Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом	25,1	187,79	4,19	4714	105	1766	0,382	10
	м2 поверхности								
			58,05	1,58	1457	40	118	0,0076	0
22	Е11-8-3	Устройство засыпной керамзитовой тепло- и звукоизоляции	22,07	6338,36	261,86	139888	5779	16247	3,44	76
	м3 изоляции								
			499,5	99	11024	2185	123	0,48	11
23	Е8-3-2								
	Устройство щебеночного основания под отмостку	1,04	2530,27	100,89	2631	105	199	0,85	1
	м3 основания								
			123,75	38,25	129	40	118	0,18	0
24	Е27-55-1	Устройотво асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	17,32	418,9		7255	0	570	0,144	2
	м2 покрытия								
			24,75		429	0	133		0
25	Е27-55-2	Добавлять к расценке 27-55-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытияК=5,000;	86,6	65,69		5689	0	458	0,0232	2
	м2 покрытия								
			3,98		345	0	133		0

Раздел 3 Стены, перегородки, перемычки

3.1 Кладка стен

26	Е8-10-3								
	Кладка наружных армированных стен средней сложности из кирпича керамзитового в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м	50,2	2523,16	337,41	126663	16938	58777	5,34	268
	м3 кладки								
			866,25	126	43486	6325	118	0,62	31
27	99-2-2(пл)	Кирпич керамзитовыеК=380,000;	19076	22,3		425395			
	шт								
28	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,19998	8679,65	422,15	1736	84	1986	56,4	11
	т металлических изделий								
				8257,5	157,5	1651	31	118	0,77	0

20-4-1-90

Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,19998 т	41200	8239		
Всего прямые затраты		1302564	51572	140701	670
		105673	17957		84

Накладные расходы, тенге	140701
- заработная плата, тенге	21105
- трудоемкость, чел-ч	70
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	86596
Всего по смете	**1529861**
Сметная заработная плата, тенге	144735
Нормативная трудоемкость, чел-ч	824
Временные здания и сооружения (1,1 %)	16828
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)	28397
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	15467
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	6187
Итого по сметному расчету: в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	1 596 740
Итого по сметному расчету: в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)	3 816 209
Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)	76324
Итого в текущих ценах с учетом налога 2%	3 892 534
НДС (12 %)	467104
Всего по акту с учетом НДС (12%)	4 359 638
Всего по акту с учетом тендерной скидки к=0, 0,9979744	**4 350 806,67**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Алматинской области"

М.П.

Технический надзор
"КгауИнжиниринг"
М.П.

Подрядчик:
ТОО "Алматы жолдары"
М.П.

Расценки со сметой сличены