Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик ГУ "Управление строительства Алматинской области.",Республика Казахстан, Алматинская обл., Талдыкорган, ул.Шевченко, дом № 131
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН 060140013977

Исполнитель Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматы Жолдары",г.Талгар, ул.Промышленная, 5, тел.3882347, 3882135, тел.: 3882347, 3882135
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

060340004747

Договор (контракт) Договор №108/05/17 от 26.05.2017г

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
00000000042	28.06.2017

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство участкового пункта полиции (УПП) совмещенного со служебным жильем в с.Алмалы Сарканского района Алматинской области (1тип на 1-3 участковых инспекторов) за июнь 2017 года			тенге	1	2 092 332,95	2 092 332,95	224 178,53
				Итого	1	x	2 092 332,95	224 178,53

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Главный бухгалтер / _____ / СВЕЧНИКОВА ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.06.2017

М.П.

Наименование объекта: Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с. Алмалы Сарканского района Алматинской облсти (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Алматы жолдары".
БИН 060340004747 ИИК KZ 358560000000457688
KCJBKZKX АО "Банк ЦентрКредит"

Полная сметная стоимость
Лимит финансирования на 2017 г. 17 416 000,00
Стоимость выполненных работ по
а) настоящему акту с начала года 6 443 139,62
б) за отчетный месяц 2 092 332,95

СПРАВКА Ф3
о стоимости выполненных работ за июнь месяц 2017 г.

по Договору №108/05/17 от 26.05.17 г.
Администратор бюджетной программы 271 "Управление строительства Алматинской области"
Бюджетная программы 003 "Развитие объектов органов внутренних дел"
Программа 000
Специфика 431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов"

№№ п/п	Специфика	Наименование и виды работ	Ед. изм	Стоимость ед.работ по договору (тенге)	Авансы			Ранее заактированная сумма	Сумма выполненного объема работ за июнь месяц 2017 г.			Стоимость выполненых работ с начала года.		
					сумма аванса	сумма погашения	остаток		сумма с НДС	сумма без НДС	сумма НДС	сумма с НДС	сумма без НДС	сумма НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	431	Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с. Алмалы Сарканского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)	тенге	17 416 000,00	522 480,00	62 769,99	329 185,81	4 350 806,67	2 092 332,95	1 868 154,42	224 178,53	6 443 139,62	5 752 803,23	690 336,39

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление строительства Алматинской области"
Бектасов Т.А.

Эксперт технадзор

Подрядчик:
Директор ТОО "Алматы жолдары"
М.Сапаргалиев

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Алматы жолдары"
Наименование стройки: Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с.Алмалы Сарканского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)
Договор № 108/05/17 от 26.05.2017 г.

Ф 2

Акт № 1
приемки выполненных работ за июнь 2017 г.
(локальная смета 2-1-1)
Общестроительные работы

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 3 Стены, перегородки, перемычки								
		3.1 Кладка стен								
30	Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича								
		м3 кладки	6,5	6909,46 / 670,5	337,41 / 126	44911 / 4358	2193 / 819	6109 / 118	4,38 / 0,62	28 / 4
35	Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м								
		м2 перегородок (за вычетом проемов)	59,7	1003,8 / 225	34,73 / 13,01	59927 / 13433	2073 / 777	16767 / 118	1,43 / 0,0635	85 / 4
36	4-1-49	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно								
		т	0,06389	50800		3246				
37	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм								
		т	0,02218	41200		914				
		Раздел 4 Устройство перекрытий, кровли								
53	1-2-30	Балки перекрытия прим.								
		м3	2,74	14400		39456				
54	1-2-26	Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм								
		м3	0,49	12700		6223				

55	1-2-64	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,[illegible] м, ширина 75-150 мм, толщина 19, 22 мм	*м3*	2,2	10900		23980			
56	4-1-49	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно (МС-1)	*т*	0,065	50800		3302			
62	Е10-14-1	Установка стропил	*м3 древесины в конструкции*	6,134	21304,82	334,28	130684	2050	25936	22,1	136
					3397,5	126	20840	773	120	0,62	4
70	1-2-15	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, IV сорта (обрешетка)	*м3*	1,1125	8200		9123			
71	1-2-73	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм, IV сорта (тес)	*м3*	1,2	7940		9528			

Раздел 7 Полы

7.1 П-1

98	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	*м2 площади уплотнения*	5,21	108,05	2,62	563	14	74	0,0681	0
					10,51	0,99	55	5	123	0,0048	0
99	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	*м3 подстилающего слоя*	0,42	9239,68		3881	0	293	3,66	2
					567		238	0	123		0

7.2 П-2

105	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	*м2 площади уплотнения*	78,5	108,05	2,62	8482	206	1110	0,0681	5
					10,51	0,99	825	78	123	0,0048	0
106	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	*м3 подстилающего слоя*	6,28	9239,68		58025	0	4380	3,66	23
					567		3561	0	123		0

7.3 П-3

113	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	*м2 площади уплотнения*	4	108,05	2,62	432	10	57	0,0681	0
					10,51	0,99	42	4	123	0,0048	0
114	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	*м3 подстилающего слоя*	0,32	9239,68		2957	0	223	3,66	1
					567		181	0	123		0

124	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем							
		м2 площади уплотнения	2,6	108,05	2,62	281	7	37	0,0681	0
125	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками		10,51	0,99	27	3	123	0,0048	0
		м3 подстилающего слоя	0,208	9239,68		1922	0	145	3,66	1
		Всего прямые затраты		567		118	0	123		0
						331293	**6317**	**48812**		**249**
						38631	**2369**			**12**

Накладные расходы, тенге	48812
- заработная плата, тенге	7322
- трудоемкость, чел-ч	24
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	22806
Всего по смете	**402911**
Сметная заработная плата, тенге	48321
Нормативная трудоемкость, чел-ч	285
Временные здания и сооружения (1,1 %)	4432
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)	7479
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	4073
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1629
Итого по сметному расчету: в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	420 525
Итого по сметному расчету: в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)	1 005 054
Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)	20101
Итого в текущих ценах с учетом налога 2%	1 025 155
НДС (12 %)	123019
Всего по акту с учетом НДС (12%)	1 148 174
Всего по акту с учетом тендерной скидки к **0,9979744**	**1 145 848,07**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Алматинской области"

М.П.

Технический надзор

М.П.

Подрядчик:
ТОО "Алматы жолдары"

М.П.

Расценки со сметой сличены

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Алматы жолдары"
Наименование стройки: Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с.Алмалы Сарканского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)
Договор № 108/05/17 от 26.05.2017 г.

Ф 2

Акт № 1
приемки выполненных работ за июнь 2017 г.
(локальная смета 7-3-1)
Ограждение

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Сетчатое ограждение								
4	2-1-45	Конструкции ограждения / *т*	2,85782	99800		285210				
5	4-1-49	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно / *т*	0,4801	50800		24389				
6	1-1-753	Сетка крученая с шестиугольными ячейками N50 из оцинкованной проволоки / *м2*	190,08	23		4372				
		Всего прямые затраты				**313971**	**0**	**0**		**0**
						0	**0**			**0**
		Накладные расходы, тенге				0				
		- заработная плата, тенге				0				
		- трудоемкость, чел-ч				0				

Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)		18838
Всего по смете		
Сметная заработная плата, тенге		**332810**
Нормативная трудоемкость, чел-ч		0
		0
Временные здания и сооружения (1,1 %)		3661
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)		6178
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)		3365
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)		1346
Итого по сметному расчету: в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге		347 359
Итого по сметному расчету: в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)		830 187
Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)		16604
Итого в текущих ценах с учетом налога 2%		846 791
НДС (12 %)		101615
Всего по акту с учетом НДС (12%)		948 406
Всего по акту с учетом тендерной скидки к	**0,9979744**	**946 484,88**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Алматинской области"

М.П.

Технический надзор
"Krav Инжиниринг"

М.П.

Подрядчик:
ТОО "Алматы жолдары"

М.П.

Расценки со сметой сличены