Экз. ТОС

Наименование объекта: Строительство участкового пункта полиции (УПП) совмещенного со служебным жильем в с. Алматы Сарканского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Алматы жолдары".
ИИН 060340001727 ИИК KZ 358560000000457688
KCBKZKX АО "Банк ЦентрКредит"

Полная сметная стоимость
лимит финансирования на 2017 г. 17 416 000.00
Стоимость выполненных работ по
а) настоящему акту с начала года 8 544 991.44
б) за отчетный месяц 3 048 336.70

СПРАВКА Ф3

о стоимости выполненных работ за июль месяц 2017 г.

по Договору №108-05-17 от 26.05.17 г.
Администратор бюджетной программы 271 "Управление строительства Алматинской области"
Бюджетная программы 003 "Развитие объектов органов внутренних дел"
Программа 000
Специфика 431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов"

№№ п/п	Специфика	Наименование и виды работ	Ед. изм	Стоимость ед.работ по договору (тенге)	Авансы			Ранее заактированная сумма	Сумма выполненного объема работ за июль месяц 2017 г.			Стоимость выполненых работ с начала года.		
					сумма аванса	сумма погашения	остаток		сумма с НДС	сумма без НДС	сумма НДС	сумма с НДС	сумма без НДС	сумма НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	431	Строительство участкового пункта полиции (УПП).совмещенного со служебным жильем в с. Алматы Сарканского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)	тенге	17 416 000.00	522 480.00	91 450.10	266 130.26	5 496 654.74	3 048 336.70	2 721 729.20	326 607.50	8 544 991.44	7 629 456.64	915 534.80

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление строительства Алматинской области"
Бекмуратов Т.А.

Директор ТОО "KrayInkoPro" "KRAV Инжиниринг"
Кравченко О.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "Алматы жолдары"
Сарбалаев

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алмати[illegible]ой области"
Подрядчик: ТОО "Алматы жолдары"

Ф 2

Наименование стройки: Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с.Алмалы Сарканского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)
Договор № 108/05/17 от 26.05.2017 г.

Акт №

приемки выполненных работ за июль 2017 г.

(локальная смета 2-1-1)
Общестроительные работы

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 3 Стены, перегородки, перемычки								
		3.1 Кладка стен								
31	Е8-41-1	Кладка дымохода	0,94	10236,59	379,78	9622	357	2304	11,9	11
		м3 кладки (без вычета пустот)		1935	141,75	1819	133	118	0,7	1
32	Е8-12-1	Армирование кладки дымохода	0,0498	8679,65	422,15	432	21	494	56,4	3
		т металлических изделий		8257,5	157,5	411	8	118	0,77	0
33	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,0498	67700		3371				
		т								
34	Е10-3-7	Облицовка асбестовым картоном в местах примыкания колодцев	0,8	365,7	1,91	293	2	42	0,28	0
		м2 стен (за вычетом проемов)		42,98	0,72	34	1	120	0,0035	0
		3.2 Вертикальное армирование стен								
38	Е6-14-1	Устройство монолитных сердечников из бетона В15	2	12610,31	884,81	25221	1770	4019	9,96	20
		м3		1579,5	334,24	3159	668	105	1,6325	3
39	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,03607	65000		2345				
		т								

40	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	т	0,11635	65900		7667			
		3.3 Монолитная ж.б.обвязка								
41	Е6-19-1	Устройство поясов в опалубке из бетона В 15	м3	3,3	11284,67	316,01	37239	1043	5154	8,25	27
					1368	119,39	4514	394	105	0,583	2
42	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	т	0,06394	69000		4412				
43	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	т	0,14191	71100		10090				
44	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	т	0,01576	52400		826				
45	4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	т	0,02297	53600		1231				
		3.4 Перемычки								
46	Е6-18-9	Устройство перемычек из бетона В 15	м3	3,2	15358,92	367,51	49149	1176	7868	13,1	42
					2202,75	138,83	7049	444	105	0,678	2
47	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	т	0,03769	69000		2601				
48	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	т	0,05748	68800		3955				
49	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16 мм	т	0,05924	64400		3815				
50	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	т	0,0017	65000		111				
51	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	т	0,02245	65900		1479				
		Раздел 4 Устройство перекрытий, кровли									
57	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,00568	149300		848				

58	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных по[illegible]ностей эмалью ПФ-115 *м2*	1,3586	20,35	0,02	28	0	5	0,0213	0
63	4-1-46	Анкерные болты с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно *т*	0,01403	69800		979				
64	4-1-49	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно *т*	0,1073	50800		5451				
65	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз *м2*	2,6	21,8	0,05	57	0	14	0,0295	0
				5,81	0,02	15	0	90	0,0001	0
66	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 *м2*	2,6	20,35	0,02	53	0	10	0,0213	0
				4,16		11	0	90		0
67	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из пленки в один слой *м2 изолируемой поверхности*	162	12,58	0,99	2038	160	2308	0,0694	11
				11,59	0,38	1878	62	119	0,0018	0
68	1-1-1969	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос) *м2*	162	38,09		6171				
69	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством *м2 кровли*	162	657,47	8,2	106510	1328	53213	1,71	277
				272,95	3,08	44218	499	119	0,015	2
72	1-1-3060	Планка круглого конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80 *м*	40	396		15840				
73	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов *м3 древесины в конструкции*	6,134	573,75	28,11	3519	172	989	0,78	5
				123,75	10,58	759	65	120	0,052	0
74	Е10-54-5	Антисептирование пастами прогонов покрытий по фермам *м2 покрытий*	162	14,53	0,05	2354	8	192	0,0057	1
				0,97	0,02	157	3	120	0,0001	0
75	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам *м2 обработанной поверхности*	162	20,49	0,91	3319	147	976	0,029	5
				4,68	0,34	758	55	120	0,00168	0
76	Е10-15-1	Устройство слуховых окон	2	3081,19	81,61	6162	163	2387	6,08	12

		слу[illegible]ое окно								
77 6-5-90	Жалюзийная решетка из доски прим.		963	31,5	1926	63	120	0,15	0
		1,25	1190		1488				
78 Е12-7-6	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	м2							
		9	605,2	8,2	5447	74	2563	1,48	13
		м2 кровли							
79 1-1-3060	Планка круглого конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80		236,25	3,08	2126	28	119	0,015	0
		5,8	396		2297				
		м							
	Всего прямые затраты				326418	6422	82537		428
					68840	2423			12
	Накладные расходы, тенге				82537				
	- заработная плата, тенге				12380				
	- трудоемкость, чел-ч				41				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				24537				
	Всего по смете				433492				
	Сметная заработная плата, тенге				83644				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				481				
	Временные здания и сооружения (1,1 %)				4768				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)				8046				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				4383				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				1753				
	Итого по сметному расчету: в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				452 443				
	Итого по сметному расчету: в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)				1 081 338				
	Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				21627				
	Итого в текущих ценах с учетом налога 2%				1 102 965				
	НДС (12 %)				132356				
	Всего по акту с учетом НДС (12%)				1 235 321				
	Всего по акту с учетом тендерной скидки к	**0,9979744**			**1 232 818,43**				

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Алматинской области"

М.П.

Технический надзор
ТОО "Казинжиниринг"
М.П.

Подрядчик:
ТОО "Алматы жолдары"
М.П.

расчеты по сметной

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алм[illegible]нской области"
Подрядчик: ТОО "Алматы жолдары"
Наименование стройки Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с.Алмалы Сарканского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)
Договор № 108/05/17 от 26.05 2017 г.

Ф 2

Акт №
приемки выполненных работ за июль 2017 г.
(локальная смета 4-1-1)
Наружные сети электроснабжения

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Жилой дом								
1	Е33-103-2	Установка одностоечных опор с одним подкосом ВЛ 0,38, 6-10 кВ (с траверсами) / *опора*	7	3155,76	1990,26	22090	13932	11285	6	42
				985,5	549,9	6899	3849	105	2	16
2	30-19-103	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А / *шт*	12	12100		145200				
3	Е33-114-4	Устройство подводки к вводу в здание от концевой опоры / *ответвление*	1	277,06	38,56	277	39	239	1,27	1
				213,75	13,5	214	14	105	0,07	0
4	99-14-37(пл)	Зажим ответвительный SLIP22.1 / *шт*	6	589,88		3539				
5	99-14-34(пл)	Крюк SOT 21.1 / *шт*	5	1054,62		5273				
6	99-14-34(пл)	Крюк SOT 21.16 / *шт*	2	967,57		1935				
7	99-14-34(пл)	Крюк SOT 28.2 / *шт*	1	1020,25		1020				
8	99-14-34(пл)	Зажим натяжной SO 118.425 / *шт*	2	1591,08		3182				
9	99-14-34(пл)	Зажим поддерживающий SO 125 / *шт*	1	1433,8		1434				
10	99-14-34(пл)	Зажим поддерживающий SO 140 / *шт*	5	2294,16		11471				
11	99-14-34(пл)	Фиксатор дистанционный SO 70 / *шт*	2	114,69		229				

12	99-14-36(пл)	Зажим натяжной SO 157.1	шт	2	294,01		588			
13	99-14-36(пл)	Дистанционный бандаж SO72.1	шт	2	791,62		1583			
14	99-14-37(пл)	Зажим ответвительный SLIP22.127	шт	7	579,8		4059			
15	99-14-37(пл)	Зажим ответвительный SM2.24	шт	7	948,15		6637			
16	16-7-48	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ, сечение 16 мм2 (0,5 м)	m	0.00007	493900		35			
17	1-7-6	Зажим плашечный	100шт	0,05	7100		355			
18	18-4-2014	Заземляющий проводник прим.	шт	5	172		860			
19	18-4-1332	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт	4	12		48			
20	18-3-7	Конструкции для крепления шинопроводов магистральных ШМА73 (ТУ36-2211-79): кронштейн настенный, У2191 У3	шт	5	584		2920			
21	99-14-37(пл)	Крюк накручивающийся PD 2.2	шт	2	1012,03		2024			
22	99-14-34(пл)	Крюк SOT 29	шт	1	520,02		520			
23	99-14-37(пл)	Скрепа COT 36	шт	2	38,85		78			
24	99-14-37(пл)	Бандаж COT 37	шт	2	174,46		349			
25	99-14-36(пл)	Зажим натяжной SO 158.1	шт	2	350,79		702			
26	Е33-108-2	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ (1 провод при 20 опорах на 1 км) вручную	км линии	0,189	5096,44 / 4140	752,81 / 276,75	963 / 782	142 / 52	877 / 105	24,4 / 1,35	5 / 0
27	16-7-924	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,02	34872		697			
28	16-7-926	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х35-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,169	61264		10354			
29	Ц8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм		6	330,1	24,1	1981	145	675	0,7	4

		шт							
30 Ц8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2		116	2,[illegible]	696	15	95	0.015	0
		8	61,9	3,3	495	26	178	0,14	1
		м	23	0,4	184	3	95	0,002	0
Раздел 2 Опорный пункт									
31 Е21-9-2	Скрытая прокладка провода сечением свыше 10 мм2	15	26,92		404	–	401	0,152	2
		м провода	24,75		371		108		0
32 16-1-111	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х6 мм2	0,015	30100		452				
		1000м							
	Всего прямые затраты				**231753**	**14284**	**13655**		**55**
	Накладные расходы, тенге				**9146**	**3933**			**16**
	- заработная плата, тенге				13655				
	- трудоемкость, чел-ч				2048				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				7				
					14724				
	Всего по смете				**260132**				
	Сметная заработная плата, тенге				15127				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				79				
	Временные здания и сооружения (1,1 %)				2861				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)				4829				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				2630				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				1052				
	Итого по сметному расчету: в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				271 504				
	Итого по сметному расчету: в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)				648 895				
	Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				12978				
	Итого в текущих ценах с учетом налога 2%				661 873				
	НДС (12 %)				79425				
	Всего по акту с учетом НДС (12%)				741 298				
	Всего по акту с учетом тендерной скидки к	**0,9979744**			**739 796,61**				

Заказчик:

ГУ "Управление строительства Алматинской области"

М.П.

Технический надзор

М.П.

Подрядчик:

ТОО "Алматы жолдары"

М.П.

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алма[illegible]ской области"
Подрядчик: ТОО "Алматы жолдары"
Наименование стройки: Строительство участкового пункта полиции (УПП).совмещенного со служебным жильем в с.Алмалы Сарканского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)
Договор № 108/05/17 от 26.05.2017 г.

Ф 2

Акт №
приемки выполненных работ за июль 2017 г.
(локальная смета 6-1-1)
Наружные сети водопровода

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Водоснабжение (опорный пункт)								
1	Е1-12-16	Разработка в отвал грунта 4 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3								
		м3 грунта	101,8	44,07	41,46	4486	4221	1383	0,0182	2
				2,61	11,4	266	1161	97	0,0396	4
2	Е1-17-16	Разработка грунта 4 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы								
		м3 грунта	4,1	64,39	61,26	264	251	83	0,021	0
				3,02	17,81	12	73	97	0,0609	0
3	П8-5-1	Вывоз грунта автомобилями-самосвалами на 5 кмК=1,800;								
		т	7,38	45	45	332	332	66		0
					9	0	66	100	0,0189	0
4	Е1-164-4	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 4 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;								
		м3 грунта	3,03	791,1		2397	0	2709	4,272	13
				791,1		2397	0	113		0
5	Е1-27-4	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м								
		м3 грунта	101,8	2,8	2,8	285	285	96		0
					0,97	0	99	97	0,00318	0
6	Е1-166-4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 4 группы								
			3,03	190,58		577	0	653	1,38	4

		м3 грунта								
				190 58		577	0	113		0
7	Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамовками								
		м3 уплотненного грунта	101.8	25.65	5.38	2611	548	2002	0.129	13
				20.27		2063	0	97		0
8	Е22-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 50 мм с гидравлическим испытанием								
		км трубопровода	0,0315	62566.88	6788,5	1971	214	1975	253	8
				45675	2565	1439	81	130	12,52	0
9	8-6-56	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,5 ммК=1,004;								
		м	31,626	56		1771				
10	Е22-14-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 50 мм								
		км трубопровода	0,315	180453,4	29493,95	56843	9291	19028	203	64
				35325	11142	11127	3510	130	54,42	17
11	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм								
		шт	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
				254,25	15,75	509	32	128	0,07	0
12	9-1-87	Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм								
		шт	1	748		748				
13	9-1-37	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм								
		шт	1	401		401				
14	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм								
		т фасонных частей	0,0196	247994,13	49389,75	4861	968	2075	312,7	6
				62775	18657	1230	366	130	91,12	2
15	8-9-12	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80								
		шт	2	384		768				
16	8-9-6	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12816-80								
		шт	1	139		139				
17	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах диаметром 1,5 м								
			1.36	25580.64	1879.87	35302	2594	3541	8.86	12

	м3 железобетонных и бетонных конструк колодцев								
18 Е6-11-9			1435.5	538.4	1981	743	130	2.061	3
	Установка закладных деталей весом более 20 кг *т*	0.02808	64092.87	304.24	1800	9	102	20	1
19 11-4-10	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99 *комплект*	1	3330 13400	114.75	94 13400	3	105	0.56	0
20 2-1 267	Стремянки *т*	0,01708	133700		2284				
21 Е8-6-1	Кладка простых стен колодца из кирпича *м3 кладки*	0,05	2288,24	335,84	114	17	49	4.54	0
22 Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки *м3*	0,55	699,75 7940,17	126 66,01	35 4367	6 36	118 127	0,61 1,35	0 1
23 Е16-27-8	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 100 мм *врезка*	1	195,75 8843,72	24,93 111,65	108 8844	14 112	105 1578	0,1218 6,66	0 7
24 Е22-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 50-65 мм *км трубопровода*	0,105	1190,25 8097,13	42,75	1190 850	43 0	128 1096	0,2 51,5	0 5
25 Е22-1-4	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диаметром 250 мм с соединением асбестоцементными муфтами *км трубопровода*	0,0021	8032,5 879103,38	25561,3	843 1846	0 54	130 195	363	0 1
	Итого по разделу 1		61650	9657	129 **148208**	20 **19009**	130 **37449**	47,16	0 **140**
					24001	**6216**			**27**
	Накладные расходы, тенге				37449				
	- заработная плата, тенге				5617				
	- трудоемкость, чел-ч				19				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				11139				
	Всего по разделу, тенге				**196797**				
	Сметная заработная плата, тенге				35834				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				186				
	Всего прямые затраты				148208	19009	37449		140

	24001	6216
Накладные расходы, тенге		
- заработная плата, тенге	37449	
- трудоемкость, чел-ч	5617	
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	19	
	11139	
Всего по смете		
Сметная заработная плата, тенге	196797	
Нормативная трудоемкость, чел-ч	35834	
	186	
Временные здания и сооружения (1,1 %)	2165	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)	3653	
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	1990	
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	796	
Итого по сметному расчету: в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	205 400	
Итого по сметному расчету, в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)	490 905	
Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)	9818	
Итого в текущих ценах с учетом налога 2%	500 724	
НДС (12 %)	60087	
Всего по акту с учетом НДС (12%)	560 810	
Всего по акту с учетом тендерной скидки к= 0,9979744	559 674,38	

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Алматинской области"

М.П.

Технический надзор
"Казинжиниринг"
М.П.

Подрядчик:
ТОО "Алматы жолдары"
М.П.

расценки со сметой сличил

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алма[illegible]ской области"
Подрядчик: ТОО "Алматы жолдары"
Наименование стройки: Строительство участкового пункта полиции (УПП) совмещенного со служебным жильем в с.Алмалы Сарканского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)
Договор № 108/05/17 от 26.05.2017 г.

Ф 2

Акт №

приемки выполненных работ за июль 2017 г.

(локальная смета 6-2-1)

Наружные сети канализации

Составлена в ценах 2001 г (цены с 07.08.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Жилой дом								
1	Е1-12-16	Разработка в отвал грунта 4 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3								
		м3 грунта	42,5	44,07	41,46	1873	1762	578	0,0182	1
				2,61	11,4	111	485	97	0,0396	2
2	Е1-17-16	Разработка грунта 4 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы								
		м3 грунта	11,6	64,39	61,26	747	711	234	0.021	0
				3,02	17,81	35	207	97	0,0609	1
3	П8-5-1	Вывоз грунта автомобилями-самосвалами на 5 км К=1,800;								
		т	20,88	45	45	940	940	188		0
					9	0	188	100	0,0189	0
4	Е1-164-4	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 4 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;								
		м3 грунта	1,2	791,1		949	0	1073	4,272	5
				791,1		949	0	113		0
5	Е1-27-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м								
		м3 грунта	42,5	7,57	7,57	322	322	101		0
					2,46	0	105	97	0.00942	0
6	Е1-166-4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 4 группы								
			1,2	190,58		229	0	258	1,28	2

		3 грунта							
7 Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками		190,58		229	0	113		0
	м3 уплотненного грунта	42,5	25,65	5,38	1090	229	836	0,129	5
8 Е23-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 150 мм		20,27		861	0	97		0
	км трубопровода	0,004	465331,02	1733,92	1861	7	320	361	1
9 Е23-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1 м в сухих грунтах		60966	650,25	244	3	130	3,17	0
	м3 конструкций колодцев	0,46	19877,07	2308,84	9143	1062	1884	13,869	6
10 Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки		2286	864,68	1052	398	130	4,223	2
	м3	0,55	8062,57	66,01	4434	36	127	1,35	1
11 11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99		195,75	24,93	108	14	105	0,1218	0
	комплект	1	8060		8060				
12 Е8-6-1	Кладка стен колодца 4 м из кирпича		2288,24	335,84	71	10	30	4,54	0
	м3 кладки	0,0312							
13 2-1-267	Стремянки		699,75	126	22	4	118	0,61	0
	т	0,0066	133700		882				
14 Е6-11-7	Установка закладных деталей		93997,62	304,24	2391	8	887	198	5
	т	0,02544							
			33075	114,75	841	3	105	0,56	0

Раздел 3 Опорный пункт

15 Е1-12-16	Разработка в отвал грунта 4 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3								
	м3 грунта	56	44,07	41,46	2468	2322	761	0,0182	1
16 Е1-17-16	Разработка грунта 4 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы		2,61	11,4	146	638	97	0,0396	2
	м3 грунта	5,8	64,39	61,26	373	355	117	0,021	0
17 П8-5-1	Вывоз грунта автомобилями-самосвалами на 5 кмК=1,800;		3,02	17,81	18	103	97	0,0609	0
	т	10,44	45	45	470	470	94		0
				9	0	94	100	0,0189	0

18	Е1-164-4	Разработка вручную траншей глубиной [illegible] м без креплений с откосами в грунтах 4 группы [illegible] п 3 180 ктрр1=1.2, ksnp1=1.2.	2,3	791,1		1820	0	2056	4,272	10
		м3 грунта		791,1		1820	0	113		0
19	Е1-27-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	56	7,57	7,57	424	424	134		0
		м3 грунта			2,46	0	138	97	0,00942	1
20	Е1-166-4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 4 группы	2,3	190,58		438	0	495	1,38	3
		м3 грунта		190,58		438	0	113		0
21	Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	56	25,65	5,38	1436	301	1101	0,129	7
		м3 уплотненного грунта		20,27		1135	0	97		0
22	Е23-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 150 мм	0,006	465331,02	1733,92	2792	10	481	361	2
		км трубопровода		60966	650,25	366	4	130	3,17	0
23	Е23-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1 м в сухих грунтах	0,46	19877,07	2308,84	9143	1062	1884	13,869	6
		м3 конструкций колодцев		2286	864,68	1052	398	130	4,223	2
24	Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки	0,55	8062,57	66,01	4434	36	127	1,35	1
		м3		195,75	24,93	108	14	105	0,1218	0
25	Е8-6-1	Кладка стен колодца 4 м из кирпича	0,0468	2288,24	335,84	107	16	46	4,54	0
		м3 кладки		699,75	126	33	6	118	0,61	0
26	2-1-267	Стремянки	0.0066	133700		882				
		т								
27	11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	1	8060		8060				
		комплект								
28	Е6-11-7	Установка закладных деталей	0,02544	93997,62	304,24	2391	8	887	198	5
		т		33075	114,75	841	3	105	0,56	0
29	Е23-13-8	Устройство септика	2.37	20828,82	1265,69	49364	3000	6245	9,16	22
		м3 конструкций колодцев		1552,73	474,08	3680	1124	130	2,315	5
30	1-1-773	Скобы ходовые	15	221		3315				
		шт								
31	Е15-01-1	Простая штукатурка внутренних стен колодца	12,5	229,59	3,39	2870	42	1545	0,65	8
		м2 оштукатуриваемой поверхности								

32 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	3,14	117	0,7	1463	9	105	0,0505	1
	м2 стяжки		233,52	9,95	733	31	216	0,356	1
33 Е11-11-2			52,2	3,74	164	12	123	0,0182	0
	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=-3,000.	-9,42	27,92	0,67	-263	-6	-10	0,0044	0
	м2 стяжки								
			0,63	0,25	-6	-2	123	0,0012	0
34 6-4-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	0,77	12300		9471				
	м2								
35 11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	1	8060		8060				
	комплект								
36 Е6-11-7	Установка закладных деталей	0,03632	93997,62	304,24	3414	11	1266	198	7
	т								
			33075	114,75	1201	4	105	0,56	0
37 Е8-6-1	Кладка стен колодца 4 м из кирпича	0,0468	2288,24	335,84	107	16	46	4,54	0
	м3 кладки								
			699,75	126	33	6	118	0,61	0
38 Е22-1-1	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диаметром 100 мм с соединением асбестоцементными муфтами	0,002	387314,07	1984,82	775	4	121	270	1
	км трубопровода								
			45900	749,25	92	1	130	3,66	0
39 Е20-18-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения, диаметром 200 мм	1	896,88	5,38	897	5	81	0,36	0
	зонт								
			60,75	2,25	61	2	128	0,01	0
	Всего прямые затраты				146977	13194	24208		102
					17095	3958			17
	Накладные расходы, тенге				24208				
	- заработная плата, тенге				3631				
	- трудоемкость, чел-ч				12				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				10271				
	Всего по смете				181456				
	Сметная заработная плата, тенге				24684				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				131				
	Временные здания и сооружения (1,1 %)				1996				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)				3368				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				1835				

На оплату дополнительных отпусков ( ) %)		734
Итого по сметному расчету: в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге		189 389
Итого по сметному расчету: в текущих ценах 2014 года. МРПтек =1852 тенге (Имрп = 2.390)		452 639
Налоги, сборы обязательные платежи (2 %)		9053
Итого в текущих ценах с учетом налога 2%		461 692
НДС (12 %)		55403
Всего по акту с учетом НДС (12%)		517 095
Всего по акту с учетом тендерной скидки к	0,9979744	516 047,28

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Алматинской области"

М.П.

Технический надзор

М.П.

Подрядчик
ТОО "

М.П.

расценки со сметой согласны