Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Управление строительства Алматинской области.",Республика Казахстан, Алматинская обл., Талдыкорган, ул.Шевченко, дом № 131** | **060140013977**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматы Жолдары",г.Талгар, ул.Промышленная, 5, тел.3882347, 3882135, тел.: 3882347, 3882135** | **060340004747**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №108/05/17 от 26.05.2017г

Номер документа	Дата составления
00000000069	15.08.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство участкового пункта полиции (УПП) совмещенного со служебным жильем в с.Алмалы Сарканского района Алматинской области (1тип на 1-3 участковых инспекторов) за август 2017 года			тенге	1	5 619 088,49	5 619 088,49	602 045,20
				Итого	1	x	5 619 088,49	602 045,20

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Сапарбаев / Принял (Заказчик) _____ / _____ /

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 15.08.2017

М.П.

Scanned by TapScanner

Наименование объекта: Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с. Алмалы Сарканского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Алматы жолдары".
БИН 060340004747 ИИК KZ 358560000000457688
KCJBKZKX АО "Банк ЦентрКредит"

Полная сметная стоимость
Лимит финансирования на 2017 г. 17 416 000,00
Стоимость выполненных работ по
а) настоящему акту с начала года 14 164 079,93
б) за отчетный месяц 5 619 088,49

СПРАВКА Ф3

о стоимости выполненных работ за август месяц 2017 г.

по Договору №108/05/17 от 26.05.17 г.
Администратор бюджетной программы 271 "Управление строительства Алматинской области"
Бюджетная программы 003 "Развитие объектов органов внутренних дел"
Программа 000
Специфика 431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов"

№№ п/п	Специфика	Наименование и виды работ	Ед. изм	Стоимость ед.работ по договору (тенге)	Авансы			Ранее заактированная сумма	Сумма выполненного объема работ за август месяц 2017 г.			Стоимость выполненых работ с начала года.		
					сумма аванса	сумма погашения	остаток		сумма с НДС	сумма без НДС	сумма НДС	сумма с НДС	сумма без НДС	сумма НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	431	Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с. Алмалы Сарканского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)	тенге	17 416 000,00	522 480,00	168 572,65	97 557,60	8 544 991,44	5 619 088,49	5 017 043,30	602 045,19	14 164 079,93	12 646 499,94	1 517 579,99

Заказчик:
Заместитель Руководитель ГУ "Управление строительства Алматинской области"
Нусипбаев М.
Бектасов Т.А.

Директор ТОО "KRAV Инжиниринг"
Кравченко О.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "Алматы жолдары"
М.Сапаргалиев

Scanned by TapScanner

Подрядчик: ТОО "Алматы жолдары"

Наименование строит. строительство участкового пункта полиции (УПП) совмещенного с служебным жилищем в г. Алматы Забайкальского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)

Договор № 108/05/17 от 26.05.2017 г.

Акт №

приемки выполненных работ за август 2017 г.

(локальная смета 2-1-1)

Общестроительные работы

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 4 Устройство перекрытий, кровли								
52	Е10-11-3	Устройство перекрытий с укладкой балок по каменным стенам с накатом из досок *м2 перекрытий*	110,4	491,81	28,55	54296	3152	25484	1,19	131
				181,58	10,78	20046	1190	120	0,0527	6
59	99-5-8(пл)	Утеплитель Изотерм -П50 *м3*	11,04	4856,55		53616				
60	Е34-60-15	Обивка потолков гипсокартоном , прим. *м2 поверхности*	110,4	208,17	4,51	22982	498	18856	1,04	115
				167,4	1,71	18481	189	101	0,0084	1
61	1-1-2188	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 9,5 ммК=1,050; *м2*	115,92	169		19590				
		Раздел 5 Окна								
80	Е10-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), *м2 проемов*	18,15	348,94	18,88	6333	343	3868	1,0234	19
				171,01	6,57	3104	119	120	0,0321	1
81	Е10-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, глухих, площадь проема до 2 м2 (фрамуги) *м2 проемов*	1,08	498,08	19,17	538	21	307	1,3822	1
				230,97	6,18	249	7	120	0,0302	0
82	6-1-704	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	1,08	4884		5275				

Scanned by TapScanner

83	6-1-713	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	*м2* 18,15	6389		115960				
84	1-1-1360	Стеклопакет СПО 4М1-16-4И Э (ГОСТ 24866-99)К=-1,000,	*м2* -19,23	2320		-44614				
85	1-1-1382	Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим СПО 4.4.1-16-6И (ГОСТ 24866-99, ГОСТ 30826-2001)	*м2* 19,23	4963		95438				
86	Е10-22-2	Установка подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м	*м2* 18,15	210,48	5,58	3820	101	2095	0,586	11
			м2 проемов	94,05	2,12	1707	38	120	0,0103	0
87	6-1-194	Доски подоконные из ПХВ профилей	*м* 11,4	2030		23142				

Раздел 6 Двери

88	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	19,11	398,48	102,53	7615	1959	4296	0,899	17
			м2 проемов	151,65	35,67	2898	682	120	0,1393	3
89	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	*м2* 9,45	4010		37895				
90	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	*м2* 2,94	4250		12495				
91	6-2-11	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние	*м2* 4,2	3640		15288				
92	6-2-14	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние	*м2* 2,52	3900		9828				
93	Е15-202-2	Остекление деревянных прочих дверей на эластичных прокладках оконным стеклом в жилых и общественных зданиях	*м2* 0,9	830,8	3,04	748	3	128	0,837	1
			м2 площади остекления	134,33	1,15	121	1	105	0,0056	0
94	Е10-90-2	Установка металлических дверных блоков	6,09	330,85	32,08	2015	195	2078	1,49	9

Scanned by TapScanner

		м2 проемов		272,25	12,13	1656	74	120	0,0089	0
95	3-1-8	Двери металлические огрунтованные и окрашенные *шт*	3	9090		27270				
96	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение *комплект*	9	1380		12420				
97	1-1-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение *комплект*	1	1500		1500				

Раздел 8 Внутреняя отделка

8

128	E15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен и откосов цементно-известковым или цементным раствором *м2 оштукатуриваемой поверхности*	305,58	272,8	4,07	83362	1244	43845	0,74	226
				135,68	0,97	41461	296	105	0,0517	16
129	E15-169-6	Левкас потолков *м2 окрашиваемой поверхности*	91,3	27,26	0,05	2489	5	2547	0,15	14
				26,55	0,02	2424	2	105	0,0001	0
130	30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основеК=1,200; *кг*	109,56	37		4054				
131	E15-152-1	Известковая окраска по штукатурке *м2 окрашиваемой поверхности*	379,34	17,43	0,12	6612	46	5489	0,092	35
				13,73	0,05	5208	19	105	0,0002	0
132	E15-165-8	Улучшенная окраска стен по штукатурке колером масляным разбеленным *м2 окрашиваемой поверхности*	17,54	173,11	1,88	3036	33	1455	0,468	8
				78,3	0,72	1373	13	105	0,0035	0

Раздел 9 Фасад

133	E15-164-2	Простая окраска карниза ,прим. *м2 окрашиваемой поверхности*	19,72	122,95	1,88	2425	37	1012	0,296	6
				48,15	0,72	950	14	105	0,0035	0

9.1 Стены

134	E15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором	23,22	216,7	1,96	5032	46	2666	0,611	14

Scanned by TapScanner

	м2 оштукатуриваемой поверхности		108,9	0,45	2529	10	105	0,0262	1
135 Е15-163-8	Окраска цоколя по штукатурке колером масляным разбеленным	23,22	88,67	1,42	2059	33	754	0,192	4
	м2 окрашиваемой поверхности		30,38	0,54	705	13	105	0,0026	0
136 Е12-8-2	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) без водосточных труб	134,88	25,35	0,05	3419	7	1239	0,049	7
	м2 фасадов (без вычета проемов)		7,7	0,02	1039	3	119	0,0001	0
137 Е15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен,откосов цементно-известковым раствором	130,62	216,7	1,96	28305	256	14997	0,611	80
	м2 оштукатуриваемой поверхности		108,9	0,45	14225	59	105	0,0262	3
138 Е15-158-3	Поливинилацетатная окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности	130,62	46,47	1,65	6070	216	1491	0,0618	8
	м2 окрашиваемой поверхности		10,24	0,63	1338	82	105	0,003	0
139 Е12-9-2	Устройство подвесных желобов	8,2	481,76	1,22	3950	10	435	0,278	2
	м желобов		44,1	0,45	362	4	119	0,0022	0
	Раздел 10 Крыльцо Кр1								
140 Е6-1-15	Устройство крыльца из бетона В 15	2,2	8530,82	100,65	18768	221	426	0,97	2
	м3		146,25	38,03	322	84	105	0,1857	0
141 8-2-12	Трубы асбестоцементные напорные класса ВТ-9 (ГОСТ 539-80*), Dy 250 мм, Dв 224 мм	2,4	869		2086				
	м								
142 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,0216	41200		890				
	т								
143 Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,836	6197,72	316,57	5181	265	3618	22,5	19
	м3 древесины в конструкции		3487,5	119,25	2916	100	120	0,58	0
144 1-2-26	Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм	0,836	12700		10617				
	м3								
145 4-1-49	Конструкции стальные МС-1,МС-2,МС-3,МС-4	0,0388	50800		1971				
	т								
146 4-1-46	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	0,03666	69800		2559				

Scanned by TapScanner

147 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,17	[illegible]	0,25	[illegible]				
	м2		5,81	0,02	13	0	90	0,0207	0
148 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	2,17	20,35	0,02	44	0	8	0,0213	0
	м2		4,16		9	0	90		0
149 Е12-9-2	Устройство подвесных желобов	8,2	481,76	1,22	3950	10	435	0,278	2
	м желобов		44,1	0,45	362	4	119	0,0022	0
150 Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	4,42	738,3	8,2	3263	36	1452	1,71	8
	м2 кровли		272,95	3,08	1206	14	119	0,015	0
151 Е15-165-1	Улучшенная окраска деревянных конструкций крыльца	2,9	165,65	1,61	480	5	272	0,532	2
	м2 окрашиваемой поверхности		88,65	0,61	257	2	105	0,003	0
152 Е6-36-4	Железнение поверхности	8,2	57,48	0,23	471	2	442	0,289	2
	м2 поверхности		51,3	0,09	421	1	105	0,0004	0
153 Е10-3-4	Устройство подшивки из сайдинга	3,6	120,6	8,67	434	31	466	0,68	2
	м2 фронтонов (за вычетом проемов)		104,63	3,26	377	12	120	0,016	0
154 1-1-564	Панели декоравные сайдинг	3,6	1300		4680				
	м2								

Раздел 11 Крыльцо Кр2

155 Е6-1-15	Устройство крыльца с пандусом из бетона В 15	6,5	8530,82	100,65	55450	654	1258	0,97	6
	м3		146,25	38,03	951	247	105	0,1857	1
156 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,06804	41200		2803				
	т								
157 Е6-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	0,17789	121637,97	11119,34	21638	1978	2197	42,5	8
	т		7560	4200,75	1345	747	105	20,52	4
158 2-1-41	Конструкции стальные стоек	0,17789	147100		26168				
	т								

Scanned by TapScanner

[redacted]		ГФ-021 за один раз	5,13	21,8	0,05	112	[redacted]	27	[redacted]	[redacted]
		м2		5,81	0,02	30	[redacted]	7	[redacted]	[redacted]
160	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	5,13	20,35	0,02	104	0	19	[redacted]	0
		м2		4,16		21	0	90		0
161	Е7-60-4	Установка металлических ограждений из хромированных труб	14,03	89,04	5,89	1249	83	1454	0,415	6
		м ограждений		71,78	2,23	1007	31	140	0,0109	0
162	99-2-3(пл)	Ограждение из хромировнных труб	14,03	4184,1		58703				
		м								
163	Е6-36-4	Железнение поверхности крыльца и пандуса	19,3	57,48	0,23	1109	4	1041	0,289	6
		м2 поверхности		51,3	0,09	990	2	105	0,0004	0
	Раздел 12 Крыльцо Кр3									
164	Е6-1-15	Устройство крыльца из бетона В 15	1,8	8530,82	100,65	15355	181	348	0,97	2
		м3		146,25	38,03	263	68	105	0,1857	0
165	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,01944	41200		801				
		т								
166	Е6-36-4	Железнение поверхности	3,5	57,48	0,23	201	1	189	0,289	1
		м2 поверхности		51,3	0,09	180	0	105	0,0004	0
	Всего прямые затраты					**873402**	**11674**	**146706**		**774**
						130545	**4126**			**38**

Накладные расходы, тенге	146706
- заработная плата, тенге	22006
- трудоемкость, чел-ч	73
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	61206
Всего по смете	**1081314**
Сметная заработная плата, тенге	156677
Нормативная трудоемкость, чел-ч	884
Временные здания и сооружения (1,1 %)	11894

Scanned by TapScanner

[redacted]	[redacted] ГФ-021 за один раз	5,13	21,8	0,05	112	0	27	0,0295	0
	м2		5,81	0,02	30	0	90	0,0001	0
160 E13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	5,13	20,35	0,02	104	0	19	0,0213	0
	м2		4,16		21	0	90		0
161 E7-60-4	Установка металлических ограждений из хромированных труб	14,03	89,04	5,89	1249	83	1454	0,415	6
	м ограждений		71,78	2,23	1007	31	140	0,0109	0
162 99-2-3(пл)	Ограждение из хромировнных труб	14,03	4184,1		58703				
	м								
163 E6-36-4	Железнение поверхности крыльца и пандуса	19,3	57,48	0,23	1109	4	1041	0,289	6
	м2 поверхности		51,3	0,09	990	2	105	0,0004	0
Раздел 12 Крыльцо Кр3									
164 E6-1-15	Устройство крыльца из бетона В 15	1,8	8530,82	100,65	15355	181	348	0,97	2
	м3		146,25	38,03	263	68	105	0,1857	0
165 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,01944	41200		801				
	т								
166 E6-36-4	Железнение поверхности	3,5	57,48	0,23	201	1	189	0,289	1
	м2 поверхности		51,3	0,09	180	0	105	0,0004	0
Всего прямые затраты					**873402**	**11674**	**146706**		**774**
					130545	**4126**			**38**

Накладные расходы, тенге	146706
- заработная плата, тенге	22006
- трудоемкость, чел-ч	73
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	61206
Всего по смете	**1081314**
Сметная заработная плата, тенге	156677
Нормативная трудоемкость, чел-ч	884
Временные здания и сооружения (1,1 %)	11894

Scanned by TapScanner

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)		11807
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)		10932
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)		4373
Итого по сметному расчету: в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге		1 120 320
Итого по сметному расчету: в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)		2 677 564
Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)		53551
Итого в текущих ценах с учетом налога 2%		2 731 115
НДС (12 %)		327734
Всего по акту с учетом НДС (12%)		3 058 849
Всего по акту с учетом тендерной скидки к	**0,9947655**	**3 042 837,28**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Алматинской области"

М.П.

Технический надзор

М.П.

Подрядчик:
ТОО "Алматы жолдары"

М.П.

Расценки со сметой сличены

Scanned by TapScanner

Заказчик ГУ "Управление строительства Алматинской области"
Подрядчик ТОО "Алматы жолдары"

Наименование стройки: Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с.Алмагы Сарканского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)
Договор № 108/05/17 от 26.05.2017 г.

Акт №

приемки выполненных работ за август 2017 г.

(локальная смета 2-1-2)

Отопление и вентиляция

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Отопление								
1	Е18-1-1	Установка чугунных секционных отопительных водогрейных котлов на твердом топливе теплопроизводительностью до 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч) *котел*	1	5265,48	347,53	5265	348	5624	22,763	23
				4264,2	129,78	4264	130	128	0,6386	1
2	75-1-120	Котлы отопительные стальные водогрейные комбинированные двухконтурные (с контуром для нагрева питьевой воды) на газе и твердом топливе, марка КС-ТГ-10, мощность 16 кВт *шт*	1	13600		13600				
3	Е18-10-1	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,1 м3 *бак*	1	4578,67	70,66	4579	71	851	3,7389	4
				639,63	25,49	640	25	128	0,1339	0
4	Е18-6-1	Установка чугунных радиаторов *кВт*	14,35	4331,43	35,77	62156	513	2298	0,70246	10
				111,7	13,4	1603	192	128	0,06541	1
5	9-1-49	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм *шт*	1	367		367				

Scanned by TapScanner

6	Е16-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм	2	268,17	4,08	536	6	142	[illegible]	
		м трубопровода		53,77	1,53	108	3	128	0,00752	0
7	Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	41	266,17	4,08	10913	167	2902	0,30591	13
		м трубопровода		53,77	1,53	2205	63	128	0,00752	0
8	Е16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм	30	345,17	4,08	10355	122	2124	0,30591	9
		м трубопровода		53,77	1,53	1613	46	128	0,00752	0
9	Е16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм	34	424,17	4,08	14422	139	2407	0,30591	10
		м трубопровода		53,77	1,53	1828	52	128	0,00752	0
10	Е16-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм	4	608,51	8,19	2434	33	361	0,38316	2
		м трубопровода		67,44	3,06	270	12	128	0,01494	0
11	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	111	11,31		1255	0	1564	0,0516	6
		м трубопровода		11,01		1222	0	128		0
12	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	34,2	148,39	0,07	5075	2	3879	0,646	22
		м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	3694	1	105	0,0001	0
13	Е13-26-1	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эпоксидной эмалью	2	62,4	0,05	125	0	5	0,0138	0
		м2		2,77	0,02	6	0	90	0,0001	0
14	Е26-1-1	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 40 мм	4	163,68	5,31	655	21	424	0,57	2
		м трубопровода		103,95	2,03	416	8	100	0,01	0

Scanned by TapScanner

15 Е26-1-7	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм	4	206,35	5,31	825	21	661	0,74	[illegible]
	м трубопровода		135,68	2,03	543	8	100	0,01	3
16 1-3-152	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем (ГОСТ 23208-83) М-200, Dв=18-57 мм	0,1	17600		1760				
	м3								
17 Е26-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	8	114,31	6,39	914	51	259	0,192	2
	м трубопровода		29,93	2,48	239	20	100	0,012	0
18 1-1-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В (ТУ 6-11-145-80)	0,0031	185900		576				
	1000м2								
19 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой МРБ-Х-Т15	0,92	21,8	0,05	20	0	5	0,0295	0
	м2		5,81	0,02	5	0	90	0,0001	0
20 Е26-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами минераловатными на синтетическом связующем М-125 или плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетичесом связующем	0,92	167,6	50,15	154	46	102	0,534	0
	м2 поверхности изоляции		92,03	18,68	85	17	100	0,092	0
21 1-3-177	Маты теплоизоляционные ISOVER	0,3	2890		867				
	м3								
22 Е26-22-1	Покрытие изоляции стеклопластиком рулонным прим.	1,5	191,79	26,19	288	39	242	0,905	1
	м2 покрытия		151,65	9,9	227	15	100	0,048	0
23 1-1-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В (ТУ 6-11-145-80)	0,0015	185900		279				
	1000м2								
24 Е26-1-19	Изоляция дымовой трубы диаметром 219 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм	0,2	372,73	5,47	75	1	40	1,08	0
	м трубопровода								

Scanned by TapScanner

25 1-3-151			198	2,02	40	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем (ГОСТ 23208-83) М-200, Dв=114-219 мм *м3*	0,02	12800		256				
26 Е16-11-5	Установка труб дымовых труб диаметром до 150 мм *м трубопровода*	2,8	237,49	28,47	665	80	734	1,1433	3
			194,21	10,66	544	30	128	0,05202	0
27 8-6-90	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4,5 мм *м*	2,8	1055		2954				
28 Е16-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм *м трубопровода*	3	608,51	8,19	1826	25	271	0,38316	1
			67,44	3,06	202	9	128	0,01494	0
29 8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты) *кг*	2,5	200		500				

Раздел 2 Вентиляция

30 Е20-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм *м2 поверхности воздуховодов*	6,21	1151,92	13,82	7153	86	2107	1,617	10
			259,88	5,18	1614	32	128	0,02531	0
31 Е20-12-11	Установка жалюзийных стальных щелевых регулируемых решеток (Р) номер 200 размером 200х200 мм *решетка*	1	241,85	16,96	242	17	248	1,1235	1
			186,64	7,09	187	7	128	0,0315	0
32 Е20-12-10	Установка жалюзийных стальных щелевых регулируемых решеток (Р) номер 150 размером 150х150 мм *решетка*	2	241,85	16,96	484	34	496	1,1235	2
			186,64	7,09	373	14	128	0,0315	0
33 13-12-72	Решетки щелевые регулирующие марки Р-200, размер 200х200 мм *м2*	0,04	2850		114				
34 13-12-71	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм *м2*	0,045	3950		178				

Scanned by TapScanner

35	Е20-18-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения, диаметром 200 мм *зонт*	3	500,19	[illegible]	2761	[illegible]	274	[illegible]
				63,79	2,36	191	7	128	0,0105	0
36	Е26-4-5	Изоляция трубопроводов диаметром 159 мм цилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм *м трубопровода*	3,1	135,68	14,48	421	45	251	0,45	1
				75,6	5,4	234	17	100	0,026	0
37	Е26-4-7	Изоляция трубопроводов диаметром 219 мм цилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм *м трубопровода*	1,9	153,59	17,64	292	34	177	0,51	1
				86,85	6,53	165	12	100	0,032	0
38	1-3-151	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем (ГОСТ 23208-83) М-200, Dв=114-219 мм *м3*	0,17	12800		2176				
39	Е26-22-1	Покрытие изоляциистеклопластиком рулонным ,прим. *м2 покрытия*	4,2	191,79	26,19	806	110	679	0,905	4
				151,65	9,9	637	42	100	0,048	0
40	1-1-967	Ткань стеклянная изоляционная И-200, толщина 0,2 мм *м2*	4,2	262		1100				

Всего прямые затраты	**159362**	**2030**	**28997**	**133**
	23154	**763**		**4**
оборудования, тенге	13600			
Накладные расходы, тенге	28997			
- заработная плата, тенге	4349			
- трудоемкость, чел-ч	14			
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	10486			
Всего по смете	**198844**			
Сметная заработная плата, тенге	28266			
Нормативная трудоемкость, чел-ч	151			
Временные здания и сооружения (1,1 %)	2038			
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	2023			

Scanned by TapScanner

Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)		1873
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)		749
Итого по сметному расчету: в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге		205 527
Итого по сметному расчету: в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)		491 209
Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)		9824
Итого в текущих ценах с учетом налога 2%		501 033
НДС (12 %)		60124
Всего по акту с учетом НДС (12%)		561 157
Всего по акту с учетом тендерной скидки к	**0,9947655**	**558 219,71**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Алматинской области"

М.П.

Технический надзор
М.П.

Подрядчик:
ТОО "Алматы-солдары"
М.П.

Расценки со сметой сличены

Scanned by TapScanner

Подрядчик: ТОО "Алматы жолдары"

Наименование стройки: Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с.Алматы Сарканского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)

Договор № 108/05/17 от 26.05.2017 г.

Акт №

приемки выполненных работ за август 2017 г.

(локальная смета 2-1-3)

Внутренние сети водопровода и канализации

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Жилой дом									
	1.1 Водоснабжение									
1	Е16-26-1	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм *счетчик (водомер)*	1	75,82 67,5	1,57	76 68	2 0	86 128	0,41	0 0
2	99-22-1(пл)	Водомер на холодную воду с фильтром *шт*	1	1195,46		1195				
3	Е16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм *м трубопровода*	15	329,67 59,85	4,19 1,58	4945 898	63 24	1179 128	0,337 0,0076	5 0
4	Е16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм *м трубопровода*	5	364,67 59,85	4,19 1,58	1823 299	21 8	393 128	0,337 0,0076	2 0
5	9-1-37	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм *шт*	6	401		2406				
6	9-1-38	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм *шт*	1	483		483				
7	Е16-20-2	Установка кранов поливочных диаметром 25 мм *кран*	1	7372,57	1,57	7373	2	69	0,3	0

Scanned by TapScanner

			54		54	0	128		0
8 9-1-37	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды. Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм(для поливочного крана) *шт*	1	401		401				
9 E16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм *м трубопровода*	20	10,99		220	0	274	0,0501	1
			10,69		214	0	128		0
10 E15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера *м2 окрашиваемой поверхности*	1,3	148,39	0,07	193	0	147	0,646	1
			108	0,02	140	0	105	0,0001	0
1.2 Горячее водоснабжение									
11 E16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм *м трубопровода*	10	329,67	4,19	3297	42	786	0,337	3
			59,85	1,58	599	16	128	0,0076	0
12 9-1-49	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм *шт*	2	367		734				
13 E16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм *м трубопровода*	10	10,99		110	0	137	0,0501	1
			10,69		107	0	128		0
14 E15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера *м2 окрашиваемой поверхности*	0,6	148,39	0,07	89	0	68	0,646	0
			108	0,02	65	0	105	0,0001	0
15 E17-8-1	Установка индивидуальных водоводяных нагревателей *комплект*	2	1467,32	97,07	2935	194	3600	7,87	16
			1370,25	36	2741	72	128	0,18	0
16 80-1-2(пл)	Водонагреватель "ТЕРМЕКС" 15 л. *шт*	1	7682,32		7682				
17 80-1-2(пл)	Водонагреватель "ТЕРМЕКС" 50 л. *шт*	1	10454,29		10454				
1.3 Канализация									

Scanned by TapScanner

18	Е16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм	4	620,54	0,64	2482	3	545	0,584	2
		м трубопровода		106,2	0,25	425	1	128	0,0012	0
19	Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм	11	748,88	1,43	8238	16	1449	0,56	6
		м трубопровода		102,38	0,54	1126	6	128	0,0026	0
20	Е16-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	3,5	1218,62	10,58	4265	37	663	0,77	3
		м трубопровода		144	3,96	504	14	128	0,0194	0
21	Е15-178-4	Однослойная окраска кузбасским лаком, прим.	1,19	22,29		27	0	23	0,11	0
		м2 окрашиваемой поверхности		18,68		22	0	105		0
22	99-16-20(пл)	Ревизия 100	1	138,22		138				
		шт								
23	99-16-22(пл)	ПС заглушка 100	1	52,3		52				
		шт								
24	30-14-3	Упор бетонный	0,1	18200		1820				
		м3								
25	Е26-35-1	Изоляция трубопроводов изделиями TERMAFLEX	2	57,23	16,85	114	34	86	0,211	0
		м трубопровода		38,59	4,33	77	9	100	0,025	0
26	1-3-149	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 114 мм, толщина изоляции 20 мм	2	1700		3400				
		м								
27	Е26-35-1	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex, изоляция трубчатая	1,5	72,96	16,85	109	25	64	0,211	0
		м трубопровода		38,59	4,33	58	6	100	0,025	0
28	1-3-462	Высокотемпературная рулонная теплоизоляция K-Flex, тип ENERGO PLUS, цвет черный, ширина рулона 1000 мм, толщина 50 мм	1,19	7380		8782				
		м2								
	1.4 Санитарно-технические приборы									
29	Е17-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	1	5680,28	21,53	5680	22	455	1,95	2
		комплект		346,5	9	347	9	128	0,04	0
30	Е17-3-1	Установка унитазов с бачком, непосредственно присоединенным	1	6926,62	39,24	6927	39	516	2,22	2
		комплект								

Scanned by TapScanner

31	Е17-5-1	Установка моек на одно отделение		387	15,75	387	15	128	0,67	0
		комплект	1	1757,4	13,0	1757	13	128	1,72	2
32	Е17-1-2	Установка купальных стальных ванн		279	4,5	279	5	128	0,33	0
		комплект	1	5778,07	93,94	5778	94	469	1,95	2
33	11-1-90	Смесители для душевых установок См-Д-СтФ со стационарной душевой трубкой, сеткой и фарфоровым корпусом		330,75	36	331	36	128	0,17	0
		комплект	1	1530		1530				

Раздел 2 Опорный пункт

2.1 Водоснабжение

34	Е16-26-1	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм		75,82	1,57	76	2	86	0,41	0
		счетчик (водомер)	1	67,5		68	0	128		0
35	99-22-1(пл)	Водомер на холодную воду с фильтром		1195,46		1195				
		шт								
36	Е16-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм		120,7	14,12	604	71	676	0,553	3
		м трубопровода	5	100,35	5,29	502	26	128	0,0258	0
37	8-1-46	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 25х2 мм		127		635				
		м	5							
38	Е22-18-1	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 50 мм		99658,86	16526,11	498	83	173	116	1
		км трубопровода	0,005	20295	6243,75	101	31	130	30,49	0
39	Е16-9-8	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 250 мм		839,36	70,85	839	71	483	1,98	2
		м трубопровода	1	351	26,53	351	27	128	0,1296	0
40	8-6-106	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм		2999		2999				
		м	1							
41	Е22-18-8	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 300 мм		440135,49	55944,86	440	56	72	197	0
		км трубопровода	0,001							

Scanned by TapScanner

42 30-14-3	Упор бетонный	0,02	34200	21134,25	34	21	79	0,037	0
	м3		18200		364				
43 E16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм	1	329,67	4,19	330	4	79	0,037	0
	м трубопровода		59,85	1,58	60	2	128	0,0075	0
44 E16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм	5	364,67	4,19	1823	21	353	0,037	2
	м трубопровода		59,85	1,58	299	8	128	0,0075	0
45 9-1-37	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	1	401		401				
	шт								
46 E16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	11	10,99		121	0	151	0,0501	1
	м трубопровода		10,69		118	0	128		0
47 E15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	0,46	148,39	0,07	68	0	52	0,646	0
	м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	50	0	105	0,0001	0
2.2 Канализация									
48 E16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм	8	620,54	0,64	4964	5	1090	0,584	5
	м трубопровода		106,2	0,25	850	2	128	0,0012	0
49 E16-5-1	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	3,5	781,79	7,07	2736	25	597	0,7	2
	м трубопровода		130,5	2,66	457	9	128	0,0129	0
50 E15-178-4	Однослойная окраска кузбасским лаком, прим.	0,63	22,29		14	0	12	0,11	0
	м2 окрашиваемой поверхности		18,68		12	0	105		0
51 99-16-22(пл)	ПС заглушка 100	2	52,3		105				
	шт								
52 E26-35-1	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex, изоляция трубчатая	3,5	72,96	16,85	255	59	150	0,211	1
	м трубопровода		38,59	4,33	135	15	100	0,025	0

Scanned by TapScanner

53	1-3-462	Высокотемпературная рулонная теплоизоляция K-Flex, тип ENERGO PLUS, цвет черный, ширина рулона 1000 мм, толщина 50 мм	0,63	7380		4649				
		м2								
	2.3 Санитарно-технические приборы									
54	E17-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	1	5680,28	21,53	5680	22	455	1,05	2
		комплект		346,5	9	347	9	128	0,04	0
		Всего прямые затраты				**124314**	**1023**	**15843**		68
						12121	**371**			2
		оборудования, тенге				18137				
		Накладные расходы, тенге				15843				
		- заработная плата, тенге				2376				
		- трудоемкость, чел-ч				8				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				7321				
		Всего по смете				**147478**				
		Сметная заработная плата, тенге				14868				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				77				
		Временные здания и сооружения (1,1 %)				1423				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)				1412				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				1308				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				523				
		Итого по сметному расчету: в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				152 144				
		Итого по сметному расчету: в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)				363 624				
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				7272				
		Итого в текущих ценах с учетом налога 2%				370 896				
		НДС (12 %)				44508				
		Всего по акту с учетом НДС (12%)				415 404				
		Всего по акту с учетом тендерной скидки к	**0,9947655**			**413 229,16**				

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Алматинской области"

М.П.

Технический надзор

М.П.

Подрядчик:
ТОО "Алматы жолдары"

М.П.

Расценки со сметой сличены

Scanned by TapScanner

Заказчик ГУ "Управление строительства Алматинской области"
Подрядчик ТОО "Алматы жолдары"
Наименование стройки: Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с.Алмалы Сарканского
района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)
Договор № 108/05/17 от 26.05.2017 г.

Акт №

приемки выполненных работ за август 2017 г.

(локальная смета 2-1-4)

Электроосвещение

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксп. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксп. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Жилой дом								
1	Е21-24-1	Установка групповых осветительных щитков массой до 3 кг на конструкции в готовой нише или на стене / *шт*	1	518,13 / 393,75	31 / 12,29	518 / 394	31 / 12	439 / 108	2,3 / 0,06	2,3 / 0,1
2	18-3-154	Щиток осветительный прим. / *шт*	1	5310		5310				
3	Ц8-600-1	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, однофазный / *шт*	1	62,9 / 54	5,4 / 2,3	63 / 54	5 / 2	53 / 95	/ 0,013	0 / 0,0
4	99-12-4(пл)	Счетчик однофазный Орман СО -Э711 / *шт*	1	2689,78		2690				
5	18-1-32	Выключатель автоматический ВА 47-29 16А, прим. / *шт*	1	300		300				
6	Ц8-80-1	Установка УЗО, прим. / *шт*	3	108,5 / 101	1,6	326 / 303	5 / 0	288 / 95	1	3 / 0,0
7	18-1-37	Выключатель автоматический дифференциальный ВД1-63 2Р 32А / *шт*	1	1430		1430				
8	18-1-35	Выключатель автоматический дифференциальный ВД1-63 2Р 25А,прим. / *шт*	1	1160		1160				

Scanned by TapScanner

9	18-1-36	Выключатель автоматический дифференциальный ВД1-63 2Р 16А, прим шт		1520		1520				
10	Е21-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке шт	15	34,7 29,48		521 442	0 0	470 108	0,35	0,0
11	18-1-146	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, для сырых помещений, тип РШ-Ц-20-1РУЗ-01-10/220 шт	8	195		1560				
12	18-1-158	Розетка штепсельная с плоскими контактами, скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 16 А, тип РА 16-254 шт	7	237		1659				
13	Е21-22-9	Установка штепсельных розеток герметических и полугерметических шт	1	74,54 53,55		75 54	0 0	58 108	0,337	0,337 0,0
14	18-1-141	Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-0-01-10/220 У4 шт	1	46		46				
15	Е21-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке шт	4	35,4 29,48		142 118	0 0	127 108	0,187	0,748 0,0
16	Е21-22-1	Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке шт	3	36,26 27		109 81	0 0	87 108	0,171	0,513 0,0
17	Е21-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке шт	3	45,74 31,05		137 93	0 0	101 108	0,198	0,594 0,0
18	18-1-11	Выключатель одноклавишный, тип О-1-76-10/220 шт	3	134		402				
19	18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220 шт	4	156		624				
20	18-1-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220 шт	3	182		546				
21	Е21-29-1	Монтаж звонков электрических с кнопкой комплект	1	74,15 45,68		74 46	0 0	49 108	0,289	0,289 0,0
22	18-1-119	Звонок электрический "Сверчок"	1	431		431				

Scanned by TapScanner

		шт								
23 18-2-60	Коробка стальная для установки выключателей и переключателей (ГОСТ 7397-76) и штепсельных розеток (ГОСТ 7396-76) при выполнении скрытой проводки, d=72 мм, тип У196 УХД3	0,022	28100		618				
	1000шт									
24 18-1-131	Коробка пластмассовая, тип У409	17	509		8653				
	шт									
25 Ц8-399-1	Провод в коробах, сечение до 6 мм2	10	10	4,5	100	45	59	0,02	0,2
	м		4,9	1,3	49	13	95	0,008	0,1
26 99-2-3(пл)	Кабельгон 12х12	10	23,91		239				
	м									
27 Е21-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	5	169,86	57,56	849	288	663	0,55	2,75
	шт		86,85	35,93	434	180	108	0,157	0,8
28 17-1-82	Светильники, тип НП0 - 22-60-033-0106	2	365		730				
	шт								
29 17-1-83	Светильники, тип НПП03-1х60	2	209		418				
	шт								
30 17-1-80	Светильники, тип НББ 61-1х60	1	158		158				
	шт								
31 17-6-10	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б230-240-60	2	33		66				
	шт								
32 17-6-5	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б220-230-40	3	24		72				
	шт								
33 Е21-17-16	Монтаж патрона стенного или потолочного для ламп накаливания	2	72,14	0,36	144	1	104	0,305	0,61
	шт		47,93	0,14	96	0	108	0,0007	0,0
34 18-1-140	Патрон прим.	2	38		76				
	шт								
35 Е21-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	270	26,92		7268	0	7217	0,152	41,0
	м провода		24,75		6683	0	108		0,0
36 16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,11	52100		5731				
	1000м								
37 16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,16	60500		9680				
	1000м								

Scanned by TapScanner

38	16-1-1206	Кабели силовые не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80 км	0,01	39710		397				
39	18-1-7	Коробка клемная на 3-4 контакта на 25 А прим. шт	5	112		560				
40	Ц8-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 10 мм м	16	51,7	2,8	827	45	420	0,16	2,56
				27,5	0,3	440	5	95	0,002	0,0
41	Ц8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм шт	3	330,1	24,1	990	72	338	0,7	2,1
				116	2,5	348	8	95	0,015	0,0
42	Ц8-472-3	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2 м	10	55	7,6	550	76	229	0,13	1,3
				23,2	0,9	232	9	95	0,005	0,1

Раздел 2 Опорный пункт

43	Е21-24-1	Установка групповых осветительных щитков массой до 3 кг на конструкции в готовой нише или на стене шт	1	518,13	31	518	31	439	2,3	2,3
				393,75	12,29	394	12	108	0,06	0,1
44	18-3-154	Щиток осветительный прим. шт	1	5310		5310				
45	Ц8-600-1	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, однофазный шт	1	62,9	5,4	63	5	53		0
				54	2,3	54	2	95	0,013	0,0
46	99-12-4(пл)	Счетчик однофазный Орман СО -Э711 шт	1	2689,78		2690				
47	18-1-32	Выключатель автоматический ВА 47-29 16А, прим. шт	1	300		300				
48	18-1-37	Выключатель автоматический дифференциальный ВД1-63 2Р 32А шт	1	1430		1430				
49	18-1-35	Выключатель автоматический дифференциальный ВД1-63 2Р 25А,прим. шт	1	1160		1160				
50	Е21-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке шт	5	34,7		174	0	159	0,188	0,94
				29,48		147	0	108		0,0

Scanned by TapScanner

51 18-1-146	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, для сырых помещений, тип РШ Ц 20 1РУЗ-01 10/220	5	155		775				
	шт								
52 Е21-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	4	35,4		142	0	127	0,187	0,748
	шт		29,48		118	0	108		0,0
53 Е21-22-1	Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке	1	36,26		36	0	29	0,171	0,171
	шт		27		27	0	108		0,0
54 18-1-11	Выключатель одноклавишный, тип О-1-76-10/220	1	134		134				
	шт								
55 18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	4	156		624				
	шт								
56 18-3-60	Коробка стальная для установки выключателей и переключателей (ГОСТ 7397-76) и штепсельных розеток (ГОСТ 7396-76) при выполнении скрытой проводки, d=72 мм, тип У196 УХДЗ	0,009	28100		253				
	1000шт								
57 18-1-131	Коробка пластмассовая, тип У409	7	509		3563				
	шт								
58 Ц8-399-1	Провод в коробах, сечение до 6 мм2	10	10	4,5	100	45	59	0,03	0,3
	м		4,9	1,3	49	13	95	0,008	0,1
59 99-2-3(пл)	Кабельгон 12х12	10	23,91		239				
	м								
60 Е21-18-1	Монтаж светильников, устанавливаемых на штырях, до 2-х люминесцентных ламп	6	244,37	65,36	1466	392	1206	0,946	5,7
	шт		151,65	34,45	910	207	108	0,1562	0,9
61 17-2-27	Светильники, тип ЛП002-2х40/П-01-УХЛ4	5	2480		12400				
	шт								
62 17-2-26	Светильники, тип ЛПБ01х40-001-УХЛ4	1	1160		1160				
	шт								
63 17-6-79	Лампы ртутные низкого давления (ГОСТ 6825-74), тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40	11	99		1089				
	шт								
64 17-5-3	Стартер для люминисцентных ламп (ГОСТ 8799-75), тип 8ОС-220	11	14		154				
	шт								

Scanned by TapScanner

65	Е21-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды *шт*	2	169,86 86,85	57,56 35,93	340 174	115 72	265 108	0,25 0,157	1,1 0,3
66	17-1-82	Светильники, тип НП0 - 22-60-033-0106 *шт*	1	365		365				
67	17-1-83	Светильники, тип НПП03-1х60 *шт*	1	209		209				
68	17-6-10	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б230-240-60 *шт*	1	33		33				
69	17-6-5	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б220-230-40 *шт*	1	24		24				
70	Е21-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2 *м провода*	140	26,92 24,75		3769 3465	0 0	3742 108	0,152	21,28 0,0
71	16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2 *1000м*	0,09	52100		4689				
72	16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2 *1000м*	0,05	60500		3025				
73	16-1-1206	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80 *км*	0,01	39710		397				
74	Ц8-472-3	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2 *м*	10	55 23,2	7,6 0,9	550 232	76 9	229 95	0,13 0,005	1,3 0,1
		Всего прямые затраты				**104649** **15436**	**1233** **544**	**17021**		**95** **5**
		Накладные расходы, тенге				17021				
		- заработная плата, тенге				2553				
		- трудоемкость, чел-ч				9				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				7300				
		Всего по смете				**128970**				
		Сметная заработная плата, тенге				18533				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				109				
		Временные здания и сооружения (1,1 %)				1419				

Scanned by TapScanner

Затраты на производство строительно-монтажных [illegible] в зимнее время [illegible]		[illegible]
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)		[illegible]
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)		[illegible]
Итого по сметному расчету, в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге		[illegible]
Итого по сметному расчету, в текущих ценах		319 358
2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)		6387
Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)		325 745
Итого в текущих ценах с учетом налога 2%		39089
НДС (12 %)		364 834
Всего по акту с учетом НДС (12%)		**362 924,62**
Всего по акту с учетом тендерной скидки к	0,99476550	

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Алматинской области"

М.П.

Технический надзор

М.П.

Подрядчик:
ТОО "Алматы жолдары"

М.П.

Расценки со сметой сличены

Scanned by TapScanner

Подрядчик ТОО "Алматы жондары"
Наименование стройки: Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с Алмалы Сарканского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)
Договор № 108/05/17 от 26.05.2017 г

Акт №

приемки выполненных работ за август 2017 г.

(локальная смета 3-1-2)

Углярка

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Раздел без наименования								
		1.1 Земляные работы								
1	Е1-164-4	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 4 группы / *м3 грунта*	7,8	659,25		5142	0	5811	3,56	28
				659,25		5142	0	113		0
2	Е1-166-4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 4 группы / *м3 грунта*	6,25	190,58		1191	0	1346	1,38	9
				190,58		1191	0	113		0
		1.2 Фундаменты								
3	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных / *м3*	1,62	9001,45	311,32	14582	504	950	2,82	5
				441	117,61	714	191	105	0,5744	1
		1.3 Стены								
4	Е8-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м / *м3 кладки*	5,73	1558,31	372,83	8929	2136	4959	3,72	21
				594	139,5	3404	799	118	0,68	4
5	30-3-58	Шлакоблоки, 400x200x200 мм / *шт*	358	43		15394				
6	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций / *т металлических изделий*	0,00598	49879,65	422,15	298	3	59	56,4	0

Scanned by TapScanner

7	Е6-19-1	Устройство поясов в опалубке *м3*	0,37	11284,67 1368	315,01 119,39	4175 506	117 44	314 105	8,29 0,583	0 0
8	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм *т*	0,03011	50642		1525				
9	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм *т*	0,00482	55620		268				
10	4-1-46	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно (анкера А-1,А-2) *т*	0,004	69800		279				
	1.4 Проемы									
11	Е10-16-1	Установка оконных блоков со спаренными переплетами в проемы каменных стен жилых и общественных зданий прощадью до 2 м2 *м2 проемов*	0,2	828,63 272,25	71,29 25,25	166 54	14 5	71 120	1,64 0,1042	0 0
12	6-1-2	Блоки оконные одностворные со спаренными створками *м2*	0,2	6860		1372				
13	Е15-201-4	Остекление деревянных окон со спаренными переплетами в жилых и общественных зданиях *м2 площ. проемов по наруж. обводу коробок*	0,2	767,76 69,98	3,04 1,15	154 14	1 0	15 105	0,452 0,0056	0 0
14	1-1-797	Скобяные изделия окон *комплект*	1	360		360				
15	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2 *м2 проемов*	1,33	398,48 151,65	102,53 35,67	530 202	136 47	299 120	0,899 0,1393	1 0
16	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 19-7П *м2*	1,33	4250		5653				
17	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение *комплект*	1	1380		1380				
18	1-2-60	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 16 мм, III сорта (перемычка ПД-1) *м3*	0,01	13600		136				
	1.5 Полы									

Scanned by TapScanner

	м2 площади уплотнения								
20 Е11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм(80 мм)		10,51	0,56	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	м2 покрытия	7,56	340,26	14,76	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
21 Е11-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий (добавка до 80мм)К=10,000;		52,43	5,54	396	42	123	0,027	0
	м2 покрытия	75,6	40,71	0,67	3078	51	180	0,0104	[illegible]
			1,69	0,25	128	19	123	0,0012	0
1.6 Кровля									
22 Е10-14-1	Установка стропил	0,22	21304,82	334,28	4687	74	930	22,1	5
	м3 древесины в конструкции		3397,5	126	747	28	120	0,52	0
23 Е12-7-1	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	12,6	557,71	8,2	7027	103	1062	0,424	5
	м2 кровли		67,73	3,08	853	39	119	0,015	0
24 Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,22	573,75	28,11	126	6	35	0,78	0
	м3 древесины в конструкции		123,75	10,58	27	2	120	0,052	0
25 Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	12,6	20,49	0,91	258	11	76	0,029	0
	м2 обработанной поверхности		4,68	0,34	59	4	120	0,00168	0
26 Е10-53-3	Антисептирование водными растворами покрытий по фермам	12,6	131,98	0,55	1663	7	101	0,0403	1
	м2 покрытий по фермам		6,48	0,2	82	3	120	0,001	0
27 4-1-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали	0,017	63800		1085				
	т								
1.7 Наружная и внутренняя отделка									
28 Е15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	26,8	228,84	3,39	6133	91	3313	0,65	17
	м2 оштукатуриваемой поверхности		117	0,72	3136	19	105	0,0505	1
29 Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке (внутри)	11,31	17,43	0,12	197	1	164	0,092	1
	м2 окрашиваемой поверхности								

Scanned by TapScanner

30 Е15-[illegible]	Улучшенная штукатурка по камню [illegible] известковым раствором	24,45	229,99	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	м2 оштукатуриваемой поверхности		108,9	0,45	2[illegible]					
31 Е15-157-1	Известковая окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности	24,35	10,56	0,9	257	21,9	180	0,0406	[illegible]	
	м2 фасада		6,71	0,34	163	8	105	0,0016	0	
	Всего прямые затраты				95010	3457	23572		117	
					19755	**1271**			8	

Накладные расходы, тенге		23572
- заработная плата, тенге		3536
- трудоемкость, чел-ч		12
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)		7115
Всего по смете		**125697**
Сметная заработная плата, тенге		24562
Нормативная трудоемкость, чел-ч		137
Временные здания и сооружения (1,1 %)		1383
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)		1372
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)		1271
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)		508
Итого по сметному расчету: в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге		130 231
Итого по сметному расчету: в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)		311 253
Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)		6225
Итого в текущих ценах с учетом налога 2%		317 478
НДС (12 %)		38097
Всего по акту с учетом НДС (12%)		355 575
Всего по акту с учетом тендерной скидки к	0,99476550	**353 714,14**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Алматинской области"
М.П.

Технический надзор
М.П.

Подрядчик:
ТОО "Алматы жолдары"
М.П.

Расценки со сметой сличены

Scanned by TapScanner

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Алматы жолдары"
Наименование стройки: Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с.Алмалы Сарканского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)
Договор № 108/05/17 от 26.05.2017 г.

Акт №

приемки выполненных работ за август 2017 г.

(локальная смета 3-1-3)

Уборная на 1 очко

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-166-4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 4 группы	3	190,58		572	0	646	1,38	4
		м3 грунта		190,58		572	0	113		0
2	Е1-162-4	Разработка траншей с креплением шириной и глубиной до 2 м вручную в грунтах 4 группы	5,6	760,5		4259	0	4812	3,98	22
		м3 грунта		760,5		4259	0	113		0
3	Е6-13-1	Устройство бетонной выгребной ямы	0,779	9285,07	86,6	7233	67	428	3,06	2
		м3		490,5	32,72	382	25	105	0,1598	0
4	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,02243	41200		924				
		т	0,202	22541,72	316,57	4553	64	874	22,5	5
5	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев		3487,5	119,25	704	24	120	0,58	0
		м3 древесины в конструкции	7,3	622,52	4,64	4544	34	524	0,363	3
6	Е10-7-1	Обшивка каркасных стен досками		58,05	1,76	424	13	120	0,0085	0
		м2 обшивки стен (за вычетом проемов)								

Scanned by TapScanner

7	Е10-24-1	Заполнение отдельными элементами наружных и внутренних дверных проемов площадью до 2 м2 в деревянных рубленых стенах	1,47	836,59	35,52	1230	52	1[illegible]	3,52	
		м2 проемов		792	13,79	1164	20	120	0,0574	1
8	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	1,47	4250		6248				
		м2								
9	1-1-792	Скобяные изделия для однопольных дверей для встроенных шкафов	1	843		843				
		комплект								
10	Е11-33-1	Устройство покрытий из досок толщиной 28 мм	1,26	1536,74	8,54	1936	11	139	0,547	1
		м2 покрытия		86,63	3,2	109	4	123	0,0156	0
11	Е12-7-1	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	1,2	521,22	8,2	625	10	101	0,424	1
		м2 кровли		67,73	3,08	81	4	119	0,015	0
12	Е15-165-1	Улучшенная окраска деревянных стен колером масляным разбеленным	17,54	165,65	1,61	2906	28	1644	0,532	9
		м2 окрашиваемой поверхности		88,65	0,61	1555	11	105	0,003	0
		Всего прямые затраты				35873	268	10590		53
						9250	101			0

Накладные расходы, тенге	10590
- заработная плата, тенге	1589
- трудоемкость, чел-ч	5
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	2788
Всего по смете	**49251**
Сметная заработная плата, тенге	10940
Нормативная трудоемкость, чел-ч	59
Временные здания и сооружения (1,1 %)	542
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	538
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	498
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	199
Итого по сметному расчету: в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	51 028

Scanned by TapScanner

Итого по сметному расчету: в текущих ценах 2014 года, МРПтек =1852 тенге (Имрп = 2,390)		121 557
Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)		2439
Итого в текущих ценах с учетом налога 2%		124 396
НДС (12 %)		14927
Всего по акту с учетом НДС (12%)		139 323
Всего по акту с учетом тендерной скидки к	0,99476550	**138 593,93**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Алматинской области"

М.П.

Технический надзор

М.П.

Подрядчик:
ТОО "Алматы жолдары"

М.П.

Scanned by TapScanner

Заказчик ГУ "Управление строительства Алматинской области"
Подрядчик ТОО "Алматы жолдары"
Наименование стройки Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с.Алматы Сарыагашского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)
Договор № 108/05/17 от 26.05.2017 г.

Акт №

приемки выполненных работ за август 2017 г.

(локальная смета 3-1-3)

Уборная на 1 очко

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-166-4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 4 группы	3	190,58		572	0	646	1,38	4
		м3 грунта		190,58		572	0	113		0
2	Е1-162-4	Разработка траншей с креплением шириной и глубиной до 2 м вручную в грунтах 4 группы	5,6	760,5		4259	0	4812	3,98	22
		м3 грунта		760,5		4259	0	113		0
3	Е6-13-1	Устройство бетонной выгребной ямы	0,779	9285,07	86,6	7233	67	428	3,06	2
		м3		490,5	32,72	382	25	105	0,1598	0
4	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,02243	41200		924				
		т								
5	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,202	22541,72	316,57	4553	64	874	22,5	5
		м3 древесины в конструкции		3487,5	119,25	704	24	120	0,58	0
6	Е10-7-1	Обшивка каркасных стен досками	7,3	622,52	4,64	4544	34	524	0,363	3
		м2 обшивки стен (за вычетом проемов)		58,05	1,76	424	13	120	0,0085	0

Scanned by TapScanner

7 Е10-24-1	Заполнение отдельными элементами наружных и внутренних дверных проемов площадью до 2 м2 в деревянных рубленых стенах	1,47	836,59	36,52	1230	54	1421	4,42	5
	м2 проемов		792	13,79	1164	20	120	0,0674	0
8 6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	1,47	4250		6248				
	м2								
9 1-1-792	Скобяные изделия для однопольных дверей для встроенных шкафов	1	843		843				
	комплект								
10 Е11-33-1	Устройство покрытий из досок толщиной 28 мм	1,26	1536,74	8,54	1936	11	139	0,547	1
	м2 покрытия		86,63	3,2	109	4	123	0,0156	0
11 Е12-7-1	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	1,2	521,22	8,2	625	10	101	0,424	1
	м2 кровли		67,73	3,08	81	4	119	0,015	0
12 Е15-165-1	Улучшенная окраска деревянных стен колером масляным разбеленным	17,54	165,65	1,61	2906	28	1644	0,532	9
	м2 окрашиваемой поверхности		88,65	0,61	1555	11	105	0,003	0
	Всего прямые затраты				**35873**	**268**	**10590**		**53**
					9250	**101**			**0**

Накладные расходы, тенге	10590
- заработная плата, тенге	1589
- трудоемкость, чел-ч	5
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	2788
Всего по смете	**49251**
Сметная заработная плата, тенге	10940
Нормативная трудоемкость, чел-ч	59
Временные здания и сооружения (1,1 %)	542
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	538
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	498
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	199
Итого по сметному расчету: в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	51 028

Scanned by TapScanner

Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2.300)		121 357
Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)		2439
Итого в текущих ценах с учетом налога 2%		124 396
НДС (12 %)		14927
Всего по акту с учетом НДС (12%)		139 323
Всего по акту с учетом тендерной скидки к	0,99476550	**138 593,93**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Алматинской области"

М.П

Технический надзор

М.П

Подрядчик:
ТОО "Алматы жолдары"

М.П.

Scanned by TapScanner

Заказчик ГУ "Управление строительства Алматинской области"
Подрядчик ТОО "Алматы жолдары"
Наименование стройки: Строительство участкового пункта полиции (СПП) совмещенного с служебным жилищем в селе Сарыозек Енбекшиказахского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)
Договор № 108/05/17 от 26.05.2017 г.

Акт №

приемки выполненных работ за август 2017 г.

(локальная смета 7-3-1)

Ограждение

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Сетчатое ограждение								
1	Е7-24-8	Установка сетчатого ограждения	135,6	567,3	214,15	76926	29039	76450	2,01	273
		м оград		344,25	58,46	46680	7927	140	0,2111	29
2	Е7-25-8	Устройство калиток	2	1488,85	33,47	2978	67	4055	7,85	16
		шт		1435,5	12,65	2871	25	140	0,0617	0
3	Е7-25-1	Устройство ворот распашных	2	4676,39	1172,83	9353	2346	9946	17,8	36
		шт		3217,5	334,76	6435	670	140	1,276	3
7	30-1-4	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В7,5 (М-100)	3,075	7520		23124				
		м3								
8	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	82,87678	20,35	0,02	1687	2	310	0,0213	2
		м2		4,16		345	0	90		0
		Всего прямые затраты				**114067**	**31453**	**90762**		**326**
						56331	**8622**			**31**
		Накладные расходы, тенге				90762				
		- заработная плата, тенге				13614				
		- трудоемкость, чел-ч				45				

Scanned by TapScanner

Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)		
Всего по смете		217119
Сметная заработная плата, тенге		78567
Нормативная трудоемкость, чел-ч		402
Временные здания и сооружения (1,1 %)		2388
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)		2371
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)		2195
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)		878
Итого по сметному расчету: в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге		224 951
Итого по сметному расчету: в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)		537 632
Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)		10753
Итого в текущих ценах с учетом налога 2%		548 385
НДС (12 %)		65806
Всего по акту с учетом НДС (12%)		614 191
Всего по акту с учетом тендерной скидки к	0,99476550	**610 975,72**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Алматинской области"

М.П.

Технический надзор

М.П.

Подрядчик:
ТОО "Алматы жолдары"

М.П.

Scanned by TapScanner