Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Коксуского района Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Ақ сұңқар-ай"

Наименование строительства и его адрес: "Средний ремонт дорог на Станции Коксу (смета №1) Муканчинского сельского округа Коксуского района, Алматинской области

Приложение 4-1
к приказу и.о. Министра
индустрии и инфраструктурного развития РК
от 05.08.2021 № 420

СПРАВКА №4
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь **2021** года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая наименование	Организационно-правовая код
		14	14.04.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Средний ремонт дорог на Станции Коксу (смета № 1) Муканчинского сельского округа Коксуского района Алматинской	57 573 582,11	10 766 395,94							1 291 967,51	12 058 363,45

Сдал (Подрядчик):
ТОО"Ақ сұңқар-ай", БИН 000840003042

Директор _____ **Чурегеева А.С.**

Эксперт технического надзора ТОО "ТЛГ 2002"
Эксперт _____ **А.С. Нұрхат**
ИИН: 850619300110
№KZ62VJE00042052

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог
Коксуского района Алматинской области
БИН 130840013869
И.О. Руководителя отдела _____ **К.Жумат**

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

8092ТрДМо
Форма

SANA-2015.Версия 20.3Д от 16.07.20г. Цены региона Алматинская обл.

Заказчик: ГУ " Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Коксуского района",
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью " Ақ сұңқар-ай", Юридический адрес: Казахстан, г.Талдыкорган, ул.Жансугурова 183, БИН:000840003042
Стройка : Средний ремонт на Станции Коксу Муканчинского сельского округа Коксуского района,Алматинской области
Объект : Ст.Коксу ул.Ауэзова с заездом

Акт приемки выполненных работ №13
за октябрь 2021г
на Средний ремонт дорог на Станции Коксу ул.Ауэзова с заездом
Локальная смета №2-1-1

Составлен в текущих ценах от 07.07.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Общая протяженность -0,8 км, ширина- 5м.

1	1 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	2,8	125150 –	1882,86 1015	350420 –	5272 2842	345148 –	3069 28279	381768
2	2 1127-1001-0106	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л НР = 108 %	т битума	2,8	16027,14 10281,43	5745,71 –	44876 28788	16088 –	– –	31091 6077	82044
3	3 1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	4000	1487,91 49,19	128,84 33,75	5951651 196762	515376 135006	5239513 –	358309 504797	6814757

4	4 1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР = 108 % К=4,000;	м2 покрытия	16000	163,59 0,13	0,02 –	2617409 2108	346 –	2614955 –	2277 209575	2829261
5	5 1127-0801-0111	Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см НР = 108 %	м2 покрытия обочин	800	455,08 35,63	168,18 48,94	364064 28505	134541 39153	201018 –	73071 34971	472106
Раздел 3 Устройство трубы д.0,5 м (6 метров длина труб) 1 шт.												
6	6 1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	18	2936,33 2936,33	– –	52854 52854	– –	– –	38055 7273	98182
7	7 1130-0401-0201	Демонтаж труб НР = 84 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0,8;	м3 железобетона звеньев	0,9	35744,44	16514,44	32170	14863	5871	13088	48879

8	8 4131-0101-0701	Грузы (демонтированные трубы) до 3 т. Погрузка К=2,500;	т	2,25	12706,67 585 –	4605,56	11436 1316 –	4145	– – –	3621 – 105	1421
9	9 4102-0101-1008	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 8 км К=2,500;	т	2,25	297 – –		668 – –		– – –	– 53	721
10	10 1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР = 72 % К=0,250;	м3 грунта	3	1360 1360 –	– – –	4080 4080 –	– – –	– – –	2938 561 –	7579
11	11 1101-0104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 % К=0,750;	м3 грунта	9	42,44	42,44	382	382	–	107	528

						–	16,44		–	148	–	39		
12	12 1130-0101-0102	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство НР = 84 %	м3 подушки	0,3	4460	213,33	1338	64	620	575	2066			
					2180	103,33	654	31	–	153				
13	13 1130-0401-0201	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 0,5 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 0/0,9 м НР = 84 % К=0,150;	м3 железобетонных звеньев	0,9	44680	20642,22	40212	18578	7339	16361	61099			
					15883,33	5757,78	14295	5182	–	4526				
14	14 2104-0801-0101	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 1.100, размерами 660 мм х 660 мм х 1000 мм из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016	шт.	6	25542		153252		153252	–	165512	Казахстан		
					–		–		–	12260				

15	15 1130-0504-0103	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство НР = 84 %	м2 изолируемой поверхности	12,432	4052,85 828,83	142,37 49,71	50385 10304	1770 618	38311 –	9174 4765	64324
16	16 1130-0504-0102	Гидроизоляция оклеечная опор мостов и труб. Устройство в 2 слоя НР = 84 %	м2 изолируемой поверхности	12,432	4864,22 1290,38	212,11 73,84	60472 16042	2637 918	41793 –	14246 5977	80695
17	17 1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	0,5	18722 3526	1376 334	9361 1763	688 167	6910 –	1756 889	12006

Всего	**11 122 948**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	367 591
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	710 605
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	188 210
- материалы, изделия и конструкции, тенге	8 654 730
- перевозка грузов, тенге	1 984
- накладные расходы, тенге	564 117
в т.ч. зарплата, тенге	50 771
- сметная прибыль (8 %), тенге	823 921
Всего	**11 122 948**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**222 459**

Итого в текущих ценах с 07.07.20 г.	**11 345 407**
Итого в текущих ценах 2021 г. (к=1,050)	**11 912 677,3**
НДС (12 %)	1 429 521,3
Итого	**13 342 198,6**
Итого по акту с учетом понижающего коэффициента скидки подрядчика К=0,59999999224 (тенге)	**8 005 319,05**
в том числе НДС	857712,8

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Ақ сұңқар-ай"

БИН 000840003042

Директор _____ **Чурегеева А.С.**

Эксперт технического надзора ТОО "ТЛГ 2002"

Эксперт _____ **Нұрхат А.С.**
ИИН: 850619300110
№KZ 62VJE00042052, KZ93VJE00043046, KZ42VJE00045516

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог

Коксуского района Алматинской области", БИН 130840013869
И.О. Руководителя отдела_____**К.Жумат**

SANA-2015.Версия 20.3Д от 16.07.20г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

8092ТрДМо
Форма

Заказчик: ГУ " Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Коксуского района",
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью " Ақ сұңқар-ай", Юридический адрес: Казахстан, г.Талдыкорган, ул.Жансугурова 183, БИН:000840003042
Стройка : Средний ремонт на Станции Коксу Муканчинского сельского округа Коксуского района,Алматинской области
Объект : Ст.Коксу ул. Чалабаева с заездом
Договор о государственных закупках работ №14 от 14.04.2021 г.

Акт приемки выполненных работ №14
за октябрь 2021г
на Средний ремонт дорог на Станции Коксу ул. Чалабаева с заездом
Локальная смета №2-1-2

Составлен в текущих ценах от 07.07.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Общая протяженность-1,1 км, ширина-5 м													
1	10	1127-0801-0111	Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см НР = 108 %	м2 покрытия обочин	1100	455,08	168,18	500588	184994	276400	100471	649144	
						35,63	48,94	39194	53835	–	48085		
Всего								**649 144**					
в том числе													
- зарплата рабочих-строителей, тенге								39 194					

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	184 994
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	53 835
- материалы, изделия и конструкции, тенге	276 400
- накладные расходы, тенге	100 471
в т.ч. зарплата, тенге	9 042
- сметная прибыль (8 %), тенге	48 085
Всего	**649 144**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**12 983**
Итого в текущих ценах с 07.07.20 г.	**662 127**
Итого в текущих ценах 2021 г. (к=1,050)	**695 233**
НДС (12 %)	83 428
Итого	**778 661**
Итого по акту с учетом понижающего коэффициента скидки подрядчика К=0,59999999224 (тенге)	**467 196,7**
в том числе НДС	50 056,8

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Ақ сұңқар-ай"
БИН 000840003042
Директор _____ Чурегеева А.С.

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Коксуского района Алматинской области", БИН 130840013869
И.О. Руководителя отдела _____ К.Жумат

Эксперт технического надзора ТОО "ТЛГ 2002"

Эксперт _____ Нұрхат А.С.
ИИН: 850619300110
№KZ 62VJE00042052, KZ93VJE00043046, KZ42VJE00045516

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

8092ТрДМо
Форма

SANA-2015.Версия 20.3Д от 16.07.20г.

Цены региона Алматинская обл.

Заказчик: ГУ " Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Коксуского района",
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью " Ақ сұңқар-ай", Юридический адрес: Казахстан, г.Талдыкорган, ул.Жансугурова 183, БИН:000840003042
Стройка : Средний ремонт на Станции Коксу Муканчинского сельского округа Коксуского района,Алматинской области
Объект : Ст.Коксу ул.Казахстана с заездом

Договор о государственных закупках работ №14 от 14.04.2021 г.

Акт приемки выполненных работ №15
за октябрь 2021г
на Средний ремонт дорог на Станции Коксу ул.Казахстана с заездом
Локальная смета №2-1-3

Составлен в текущих ценах от 07.07.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Обшая протяженность-0,9 км, ширина-5 м													
1	6	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	1,575	125149,84 –	1882,54 1015,24	197111 –	2965 1599	194146 –	1727 15907	214745	

2	7 1127-1001-0106	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л НР = 108 %	т битума	1,575	16026,67	5745,4	25242	9049	–	17488	46148
					10281,27	–	16193	–	–	3418	
3	8 1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	1738	1487,91	128,84	2585993	223932	2276568	155686	2961013
					49,19	33,75	85493	58661	–	219334	
4	9 1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР = 108 % К=4,000;	м2 покрытия	6952	163,59	0,02	1137264	150	1136198	989	1229313
					0,13	–	916	–	–	91060	

5	10 1127-0801-0111	Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см НР = 108 %	м2 покрытия обочин	900	455,08	168,18	409571	151359	226144	82205	531118
					35,63	48,94	32068	44048	–	39342	

Всего	**4 982 337**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	134 670
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	387 455
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	104 308
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 833 056
- накладные расходы, тенге	258 095
в т.ч. зарплата, тенге	23 229
- сметная прибыль (8 %), тенге	369 061

Всего	**4 982 337**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**99 647**
Итого в текущих ценах с 07.07.20 г.	**5 081 984**
Итого в текущих ценах 2021 г. (к=1,050)	**5 336 083**
НДС (12 %)	640 330
Итого	**5 976 413**
Итого по акту с учетом понижающего коэффициента скидки подрядчика К=0,59999999224, (тенге)	**3 585 847,7**
в том числе НДС	384 198

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Ақ сұңқар-ай"

БИН 000840003042

Директор _____ **Чурегеева А.С.**

Эксперт технического надзора ТОО "ТЛГ 2002"

Эксперт _____ **Нұрхат А.С.**
ИИН: 850619300110
№KZ 62VJE00042052, KZ93VJE00043046, KZ42VJE00045516

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог

Коксуского района Алматинской области", БИН 130840013869
И.О. Руководителя отдела_____**К.Жумат**