Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Целиноградского района"

800

Подрядчик:Товарищество с ограниченной ответственностью "BIKA"

Наименование стройки: на Текущий ремон улично-дорожной сети с. Кызылжар
Наименование объекта: на Текущий ремон улично-дорожной сети с. Кызылжар

Акт выполненных работ №2 от 20 октября 2021г

Составлена в текущих ценах с 05.04.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0104-0201	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м НР=72 %	м3 грунта	403,836	57,07	57,07	23047	23047	–	5643	30986
					–	19,41	–	7838	–	2295	
2	1101-0104-0209	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР=72 %	м3 грунта	403,836	47,99	47,99	19380	19380	–	4746	26056
					–	16,32	–	6591	–	1930	

3 1101-0101-0325	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %	м3 грунта	403,836	127,49	127,49	51485	49631	109	8484	64767
				4,32	24,86	1745	10039	–	4798	
4 412-101-0205	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	2423,02	50		121151		–		130843
				–		–		–	9692	
5 1101-0102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале НР=72 %	м3 грунта	403,836	18,37	15,37	7418	6211	20	2785	11020
				2,94	6,64	1187	2681	–	816	
6 1101-0201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР=72 %	м3 уплотненного грунта	6446,28	72,02	72,02	464261	464261	–	141142	653836
				–	30,41		196031	–	48432	
7 1101-0201-0108	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР=72 % К=5,000;	м3 уплотненного грунта	32231,4	6,96	6,96	224331	224331	–	53608	300173
				–	2,31		74455	–	22235	
8 1101-0203-0102	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР=72 %	м2 спланированной площади	22403,5	7,15	7,15	160185	160185	–	35326	211152
				–	2,19		49064	–	15641	

9	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из дресвы. Устройство НР=108 %	м3 материала основания в плотном теле	6446,28	1307,19	1140,42	8426513	7351467	13086	3081722	12428893
					164,74	277,91	1061960	1791486	–	920659	
11	412-101-0219	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км (68 км)	т·км	736157,0913	32		23557027				25441589
					–				–	1884562	

Итого по смете	**39 299 314**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 064 892
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	8 298 513
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 138 185
- материалы, изделия и конструкции, тенге	13 215
- перевозка грузов, тенге	23 678 178
- накладные расходы, тенге	3 333 456
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 911 060
Итого сметная стоимость	**39 299 314,09**
Понижающий коэффициент	**-11 003 807,94**
ИТОГО с понижающим коэффициентом	**28 295 506,14**
НДС (12 %)	3 395 460,74
Всего по акту с учетом НДС	**31 690 966,88**

Заказчик:

Руководитель:ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Целиноградского района"

_____Джумагулов А.С.

Подрядчик:

Директор:Товарищество с ограниченной ответственностью "BIKA"

_____Садвокасов М.С