ФОРМА № 3 КС

С П Р А В К А № 2

от 15 сентября 2020 года

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

ЗА сентябрь 2020 г

ЗАКАЗЧИК: **Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Актогайского района"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "КазевроСтрой"**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: **Реконструкция нежилого здания под общежитие в селе Актогай Актогайского района Павлодарской области**

ДОГОВОР № 61

Наименование пусковых комплексов, объектов	План работ	Стоимость выполненных работ					Ст-ть затрат, не входящ. в состав стр. монт. работ	Объем работ, засчитываемый в выполнение плана, подлежит оплате			Гр. 5 1-10
	С начала строительства	С начала строительства по отчетный м-ц включит.	С начала года по отчетный м-ц включит.	В т. ч. строит.монтажн.работы	Из них экономия от сов. нр.решен	Из гр. работ по монт. вып. обор.		Строительно монтажные работы	Кап. рем.др. подрядн. работы	Подлежит оплате в отчетный период	
Реконструкция нежилого здания под общежитие в селе Актогай Актогайского района Павлодарской области	50 943 100,50	**50 943 100,50**	**30 842 941**					30 842 941		30 842 940,50	
НДС (12%)	6 113 172,06	6 113 172,06	3 701 153					3 701 153		3 701 152,86	
ИТОГО по актам	**57 056 272,56**	**57 056 272,56**	**34 544 092**					**34 544 092**		**34 544 093,36**	
5 % на сдачу объекта		1 727 205	1 727 205					1 727 205		1 727 205	
ИТОГО К ОПЛАТЕ		**55 329 068**	**32 816 888**					**32 816 888**		**32 816 889**	

ЗАКАЗЧИК: БИН 110740008617

Руководитель Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Актогайского района"

_____ Бабусинов С.У

Технический надзор: Эксперт ТОО "Атлантис-ПВ"

Эксперт_____ А.М.Аитов

ПОДРЯДЧИК: БИН 050940013378

Директор ТОО "КазевроСтрой"

_____ А.Т.Сарсекеев

Авторский надзор ТОО "ES проект"

Эксперт_____ Б.Н. Кабдышева

ГСЛ № 000257-1,30.03.2018

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма **2В**

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел реалного сектора экономики Актогайского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазевроСтрой"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция нежилого здания под общежитие в селе Актогай Актогайского района Павлодарской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция нежилого здания под общежитие в селе Актогай Актогайского района Павлодарской области**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 61 от _____

Акт приемки выполненных работ № 5
от 15.09.2020 года за сентябрь 2020 года
(локальная смета 2-1-1)
Общестроительные работы.

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 3 КРОВЛЯ									
		3.1 ЧЕРДАК									
28	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	601	329,28	12,07	197894	7252	146765	41916	258996
					73,01	2,8	43878	1683	–	19185	

101-1402										
	Покрытия. Утепление керамзитом НР = 92 %	м3 утеплителя	42,07	14378,72	1671,07	604912	70302	438044	104764	766451
				2295,36	411,41	96566	17308	–	56774	
30 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	601	607,62	99,03	365182	59519	181965	126782	531320
				205,82	23,47	123698	14108	–	39357	
31 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	1,6092	13801,76	1335,2	22210	2149	50	19004	44511
				12435,37	542,51	20011	873	–	3297	
32 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,6092	216481		348361		348361	–	376230
				–		–		–	27869	
33 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	152,4	329,28	12,07	50182	1839	37216	10629	65675
				73,01	2,81	11127	428	–	4865	
	3.2 ЖЕСТКАЯ КРОВЛЯ									
38 1126-0301-0802	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов). Установка НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	-600	558,65	6.48	-335188	-3888	-240660	-70266	-437890

				151,07	3,03	-90640	-1815	–	-32436	
-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %	м2 обработанной поверхности	663,04	304,49	2,55	201888	1691	179969	18847	238394
				30,51	1,08	20228	713	–	17659	
41 1110-0102-0205	Подшивка карнизов НР = 90 %	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой п	61,2	3467,99	23,51	212242	1439	122237	80309	315955
				1447,16	10,88	88566	666	–	23404	
45 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,00365	69863,01	6027,4	255	22	30	245	540
				55616,44	1369,86	203	5	–	40	
46 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012-скрутка	т	0,00297	216481		643		643	–	694
				–		–		–	51	
47 2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89- ерш	т	0,000675	226348		153		153	–	165
				–		–		–	12	

Раздел 4 ПРОЕМЫ

4.1 ДВЕРИ

03-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %	м2	4,82	2667,82	45,7	12860	221	2438	7099	21556
				2116,41	18,19	10201	87	–	1597	
58 2109-0402-0401	Блоки дверные стальные наружные противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой(Д-7)	м2	2,1	66138		138890		138890	–	150001
				–		–		–	11111	
59 1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 %	м2	57,4	1625,77	73,07	93319	4194	30232	54617	159771
				1026,01	31,24	58893	1793	–	11835	
61 2109-0102-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 (Д-5л,Д-5п)	м2	30,24	5239		158427		158427	–	171102
				–		–		–	12674	
64 2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	70	393		27510		27510	–	29711
				–		–		–	2201	

404-0307	Замок сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ9 ГОСТ 5089-2011	шт.	8	4412		35296		35296	–	38120
				–		–		–	2824	
	4.2 ОКНА									
68 1110-0501-0107	Проемы оконные ппощадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)(ОК-1,ОК-2) НР = 90 %	м2	4,23	3223,17	165,48	13634	700	6421	6150	21367
				1539,72	75,65	6513	320	–	1583	
69 1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)(ОК-3,ОК-4) НР = 90 %	м2	4,78	2317,36	162,97	11077	779	5152	4956	17316
				1076,57	75,52	5146	361	–	1283	

0201-0605	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	м2	9,01	19845		178803		178803	–	193107
				–		–		–	14304	
73 1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 90 %	м	36,56	1118,33	4,7	40886	172	32874	7129	51856
				214,44	2,22	7840	81	–	3841	
74 2109-0205-0107	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99	м	36,56	2284		83503		83503	–	90183
				–		–		–	6680	
	4.3 ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ ОТКОСЫ									
75 1115-0204-0101	Откосы плоские дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	14	2973,16	41,67	41624	583	12197	23309	70128
				2060,29	20,85	28844	292	–	5195	

5-0203-0701	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 2 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	74	1947,71	20,21	144131	1495	10359	106185	270341
				1787,53	6,14	132277	454	–	20025	
77 1115-0405-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатным и водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	74	340,23	2,28	25177	168	13857	8984	36895
				150,7	1,07	11152	79	–	2733	
	4.4 ОКОННЫЕ ОТЛИВЫ									
78 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	-11,7	2813,35	13,55	-32915	-158	-21248	-10623	-47023
				983,66	3,27	-11509	-38	–	-3483	
	Раздел 5 ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
79 1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	159,68	781,47	4,51	124786	720	46010	62622	202400
				488,83	1,39	78056	222	–	14993	

5.1 ПОТОЛКИ

115-0405-0102	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатным и водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	159,68	376	2,54	60039	405	32781	21634	88207
				168,17	1,19	26853	190	–	6534	

5.2 СТЕНЫ

82 1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	221,24	1119,62	67,16	247704	14858	72934	137458	415977
				722,8	53,84	159912	11911	–	30813	
83 1115-0206-0204	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	189,58	1360,79	11,34	257978	2150	129955	101224	387939
				663,96	3,47	125873	657	–	28736	

15-0405-0101										
	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатным и водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	1058,65	340,23	2,28	360189	2409	198246	128533	527818
				150,7	1,07	159534	1132	–	39098	
86 1115-0403-0108										
	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	121,68	381,25	1,5	46390	183	21630	19730	71411
				201,98	0,71	24577	86	–	5290	
87 1115-0107-0107										
	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая с установкой плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	4,8	5631,39	22,5	27031	108	18338	6933	36681
				1788,56	16,86	8585	81	–	2717	
	Раздел 6 ПОЛЫ									
88 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	-28,58	711,58	27,05	-20337	-773	-10610	-8762	-31427

				313,3	12,84	-8954	-367	–	-2328	
1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя-гидроизол НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	-45,76	1461,12	81,82	-66861	-3744	-35058	-26853	-101211
				613,18	11,1	-28059	-508	–	-7497	
93 1111-0101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 НР = 94 %	м плинтусов	336	295,82	0,78	99394	261	61889	35124	145281
				110,85	0,36	37244	122	–	10761	
	Раздел 7 ПРИЯМКИ									
	7.1 ПРИЯМОК №1 (2шт)									
97 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,0202	70049,5	6089,11	1415	123	168	1356	2993
				55643,56	1237,62	1124	25	–	222	
98 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0202	246399		4977		4977	–	5375
				–		–		–	398	
	7.2 ПРИЯМОК №2 (1шт)									
104 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,01347	70007,42	6087,6	943	82	112	904	1995
				55605,05	1262,06	749	17	–	148	

105-0201-0502										
	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01347	246399		3319		3319	–	3585
				–		–		–	266	
	7.3 ПРИЯМОК №3 (1шт)									
111 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,01347	70007,42	6087,6	943	82	112	904	1995
				55605,05	1262,06	749	17	–	148	
112 2105-0201-0502										
	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01347	246399		3319		3319	–	3585
				–		–		–	266	
	7.4 ПРИЯМОК №4 (1шт)									
118 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,00577	70017,33	6065,86	404	35	48	387	854
				55632,58	1213,17	321	7	–	63	
119 2105-0201-0502										
	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до [illegible] ГОСТ 535-2005	т	0,00577	246399		1422		1422	–	1536

				–		–		–	114	
	7.5 ПРИЯМОК №5 (1шт)									
125 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,00577	70017,33	6065,86	404	35	48	387	854
				55632,58	1213,17	321	7	–	63	
126 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00577	246399		1422		1422	–	1536
				–		–		–	114	
	7.6 ПРИЯМОК №6 (1шт)									
132 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,00577	70017,33	6065,86	404	35	48	387	854
				55632,58	1213,17	321	7	–	63	
133 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00577	246399		1422		1422	–	1536
				–		–		–	114	
	Раздел 8 НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									
	8.3 ОТМОСТКА									
140 1108-0101-0202	Основание под отмостку щебеночное. Устройство НР = 93	м3								

				789,65	672,28	14498	12343	–	9989	

Раздел 9 ПРОЧИЕ РАБОТЫ

9.1 Земляные работы в местах устройства канализационных труб (АС1-9)

142 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	18	1506,11	–	27110	–	–	19519	50359
				1506,11	–	27110	–	–	3730	
143 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	18	785,39	–	14137	–	–	10179	26261
				785,39	–	14137	–	–	1945	

9.2 Пробивка проемов (АС1-11)

144 1146-0101-0403	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными тяжами НР = 84 %	т	0,13882	205640,4	4264,52	28547	592	1284	22585	55223
				192126,49	1555,97	26671	216	–	4091	
145 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,13179	246399		32473		32473	–	35071
				–		–		–	2598	

113-0205-0101	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,00703	233963		1645		1645	–	1777
				–		–		–	132	
	9.3 КРЫЛЬЦО Кр-1(2шт) (АС1-19)									
147 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем толщ.100 мм НР = 94 %	м2 площади уплотнения	2,88	350	30,21	1008	87	729	209	1314
				66,67	10,42	192	30	–	97	
148 1186-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	0,432	22530,09	1636,57	9733	707	8243	851	11431
				1812,5	351,85	783	152	–	847	
149 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00888	216481		1922		1922	–	2076
				–		–		–	154	
150 1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических о шероховатой поверхностью для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	2,88	4258,68	69,79	12265	201	8852	3104	16599
				1116,28	31,25	3212	90	–	1230	

1-0101-2502											
	Покрытия из плиток бетонных тротуарных. Устройство на цементном растворе с заполнением швов НР = 94 %	м2 покрытия	2,88	2013,89	173,26	5800	499	1590	3611	10164
				1288,54	45,49	3711	131	–	753	
152 2104-0509-0103	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 50 мм ГОСТ 17608-91	м2	2,88	2241		6454		6454	–	6970
				–		–		–	516	
	9.4 ПАНДУС Пд-1 (АС1-19)									
153 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем толщ.100 мм НР = 94 %	м2 площади уплотнения	3	349,67	30	1049	90	759	218	1368
				66,67	10,67	200	32	–	101	
154 1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	0,45	22526,67	1635,56	10137	736	8586	886	11905
				1811,11	353,33	815	159	–	882	
155 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00924	216481		2000		2000	–	2160
				–		–		–	160	

1111-0101-2702										
	Покрытия из плиток керамических с шероховатой поверхностью для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	3	4258,33	69,67	12775	209	9221	3232	17288
				1115	31	3345	93	–	1281	
157 1111-0101-2502										
	Покрытия из плиток бетонных тротуарных. Устройство на цементном растворе с заполнением швов НР = 94 %	м2 покрытия	3	2014	173,33	6042	520	1656	3763	10589
				1288,67	45,67	3866	137	–	784	
158 2104-0509-0103	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 50 мм ГОСТ 17608-91	м2	3	2241		6723		6723	–	7261
				–		–		–	538	

Итого **5 607 912**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 248 740
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	199 471
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	64 387
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 629 171
- накладные расходы, тенге	1 115 126
в т.ч. зарплата, тенге	100 362
- сметная прибыль (8 %), тенге	415 404
	5 607 912

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	112 158
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	5 720 070
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,049901)	6 005 507
Договорной коэфицент К=0,9	
Итого с учетом договорного коэфицента.	5404956,72
НДС (12 %)	648 594,81
Итого	6 053 551,53

Руководитель Государственное учреждение "Отдел реалного сектора экономики Актогайского района"

_____ Байбусинов С.У.

Технический надзор: Эксперт ТОО "Атлантис-ПВ"

Эксперт_____ А.М.Аипов

Директор ТОО "КазевроСтрой"

_____ А.Т.Сарсекеев

Авторский надзор ТОО"ES проект"

Эксперт_____ Б.Н. Кабдышева

ГСЛ № 000257-1,30.03.2018

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма **2В**

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел реалного сектора экономики Актогайского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазевроСтрой"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция нежилого здания под общежитие в селе Актогай Актогайского района Павлодарской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция нежилого здания под общежитие в селе Актогай Актогайского района Павлодарской области**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 61 от _____

Акт приемки выполненных работ № 6
от 15.09.2020 года за сентябрь 2020 года
(локальная смета 2-1-2)
на Водопровод и канализация

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 2 СИСТЕМЫ Т3, Т4									
41	1117-0801-0201	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка НР = 98 %	комплект	8	4502.75	44.88	36022	359	5660	29529	70795

				3750,38	16,13	30003	129	–	5244	
4-0106-0102(об)	Водонагреватели электрические накопительные на 15 литров, мощность 1,2 кВт, настенные ГОСТ 52084-2003	комплект	8	27759		222072		–	–	222072
				–		–		222072	–	
43 2304-0905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	8	942		7536		7536	–	8139
				–		–		–	603	
44 1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	165,8	1396	17,1	231456	2835	2103	222011	489744
				1366,21	0,14	226518	24	–	36277	
45 2301-0602-0203	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	164,142	192		31515		31515	–	34036
				–		–		–	2521	
46 2302-0401-2402	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	16	35		560		560	–	605
				–		–		–	45	

-1202	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	24	26		624		624	–	674
				–		–		–	50	
48 2302-0401-1101	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 (25x15)	шт.	40	16		640		640	–	691
				–		–		–	51	
49 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	165,8	79,31	1,04	13149	172	260	12463	27661
				76,7	–	12717	–	–	2049	
50 2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1,6	537		859		859	–	928
				–		–		–	69	
51 1146-0302-0308	Стены кирпичные толщиной до 51 см. Пробивка отверстий НР = 84 %	шт.	8	1926,25	826,75	15410	6614	–	9699	27118
				1099,5	343,88	8796	2751	–	2009	

Раздел 3 СИСТЕМА К1

3.1 ПРОЧИСТКА В ПРИЯМКЕ (ЛЮЧКЕ) д.100 мм (5шт)

52 1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	49,9	1046,95	1,32	52243	66	15575	35891	95185

				733,51	0,42	36602	21	–	7051	
16-0501-0102										
	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	147,7	1215,53	3,24	179534	478	75170	101946	303998
				703,36	0,95	103886	141	–	22518	
54 1116-0501-0102										
	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка (выпуск) НР = 98 %	м трубопровода	4,5	1215,56	3,11	5470	14	2291	3107	9263
				703,33	1,11	3165	5	–	686	
55 2302-0403-1502										
	Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	16	364		5824		5824	–	6290
				–		–		–	466	
56 2302-0601-0803										
	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	8	484		3872		3872	–	4182
				–		–		–	310	
57 2302-0601-0602										
	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	шт.	8	150		1200		1200	–	1296
				–		–		–	96	

1-0201	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	12	72	864	864	–	933
				–	–	–	69	
59 2302-0601-0203	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	1	249	249	249	–	269
				–	–	–	20	
60 2302-0601-0301	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	12	60	720	720	–	778
				–	–	–	58	
61 2302-0601-0303	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	26	202	5252	5252	–	5672
				–	–	–	420	
62 2302-0601-0401	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	16	116	1856	1856	–	2004
				–	–	–	148	
63 2302-0601-0406	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	20	385	7700	7700	–	8316
				–	–	–	616	

1-0506	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	8	461		3688		3688	–	3983
				–		–		–	295	
65 2302-0601-0504	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	4	386		1544		1544	–	1668
				–		–		–	124	
66 2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	4,6	537		2470		2470	–	2668
				–		–		–	198	
67 1146-0302-0308	Стены кирпичные толщиной до 51 см. Пробивка отверстий НР = 84 %	шт.	24	1926,25	826,75	46230	19842	–	29098	81354
				1099,5	343,88	26388	8253	–	6026	
68 1146-0302-0406	Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2. В железобетонных конструкциях толщиной более 100 до 150 мм, применен коэффициент к затратам труда - 1,375 и к времени эксплуатации машин - 1,375 НР = 84 % ТЧ 46 п.1.11, табл. 1 п.3.7 и п.3.9 Кзтр=1,375, Кэ: ктрр1=1,375; кэкс1=1,375;	отверстие	16	3661	1571,56	58576	25145	–	37252	103494

				2089,44	682,31	33431	10917	–	7666		
116-0401-0210	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка футляра НР = 98 %	м трубопровода	4,3	17159,53	283,02	73786	1217	60739	11908	92550	
				2751,16	74,65	11830	321	–	6856		
70 1122-0301-0108	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка футляра (325х5,0) НР = 99 %	км трубопровода	0,0043	13430930,23	674186,05	57753	2899	51980	3724	66395	
				668372,09	206511,63	2874	888	–	4918		
71 1122-0601-0308	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,0043	4272558,14	300465,12	18372	1292	15282	1994	21995	
				418139,53	50232,56	1798	216	–	1629		
72 1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	0,75	1214,67	2,67	911	2	381	517	1542	
				704	–	528	–	–	114		
73 2302-0601-0903	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	5	99		496					

				–		–		–	40	
2302-0403-1502	Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	5	364		1820		1820	–	1966
				–		–		–	146	
75 2302-0601-0203	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	10	249		2490		2490	–	2689
				–		–		–	199	
76 2106-0805-0101	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т (коробка металлическая с крышкой)	т	0,06655	555003		36935		36935	–	39890
				–		–		–	2955	

Раздел 4 САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

77 1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 98 %	комплект	8	2665,63	83,5	21325	668	1781	18810	43346
				2359,5	39,75	18876	318	–	3211	
78 2303-0102-3203	Умывальник керамический шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм ГОСТ 30493-96	шт.	8	6843		54744		54744	–	59124
				–		–		–	4380	

02-3321										
	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/застенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	8	3772		30176		30176	–	32590
				–		–		–	2414	
80 2303-0102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	8	779		6232		6232	–	6731
				–		–		–	499	
81 1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР = 98 %	комплект	8	3348,5	166,13	26788	1329	4307	21353	51992
				2644	79,63	21152	637	–	3851	
82 2303-0102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	8	17716		141728		141728	–	153066
				–		–		–	11338	
83 1116-0501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж НР = 98 %	м подводок	8	710,13	–	5681	–	3176	2455	8787
				313,13	–	2505	–	–	651	

501-0101	Мойки на одно отделение. Установка НР = 98 %	комплект	8	2286,38	62,75	18291	502	2688	15035	35992
				1887,63	30,13	15101	241	–	2666	
85 2303-0102-1105	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 600 мм х 600 мм ГОСТ 23695-94	шт.	8	4476		35808		35808	–	38673
				–		–		–	2865	
86 2303-0102-3304	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96	шт.	8	2270		18160		18160	–	19613
				–		–		–	1453	
87 2303-0102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-91	шт.	8	779		6232		6232	–	6731
				–		–		–	499	
88 1117-0101-0102	Ванны купальные стальные. Установка НР = 98 %	комплект	8	2899,88	330,5	23199	2644	1679	19886	46316
				2359,5	151,5	18876	1212	–	3431	

0102-0121	Ванна стальная эмалированная, длиной 1700 мм ГОСТ 23695-94	шт.	8	19908		159264		159264	–	172005
				–		–		–	12741	
90 2303-0102-1305	Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94	шт.	8	1122		8976		8976	–	9694
				–		–		–	718	
91 1117-0201-0103	Смесители. Установка НР = 98 %	шт.	8	879,88	0,13	7039	1	262	6640	14773
				847	–	6776	–	–	1094	
92 2303-0102-3333	Смеситель для душа однорукояточный/двурукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	8	7196		57568		57568	–	62173
				–		–		–	4605	
93 1117-0201-0101	Полотенцесушители. Установка НР = 98 %	шт.	8	19119,75	26,13	152958	209	146844	5882	171547
				738,13	12,13	5905	97	–	12707	

Итого **2 674 531**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	587 727
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	66 288
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	26 171
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 027 779
- оборудование, тенге	222 072
- накладные расходы, тенге	589 000
в т.ч. зарплата, тенге	53 000

- сметная прибыль (8 %), тенге	181 665
Всего	**2 674 531**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**49 049**
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**2 723 580**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,049901)	**2 859 490**
Договорной коэфицент К=0,9	
Итого с учетом договорного коэфицента.	2 573 541,04
НДС (12 %)	308 824,92
Итого	**2 882 365,96**

Руководитель Государственное учреждение "Отдел реалного сектора экономики Актогайского района"

_____ Байбусинов С.У.

Директор ТОО "КазевроСтрой"

_____ А.Т.Сарсекеев

Технический надзор: Эксперт ТОО "Атлантис-ПВ"

Эксперт_____ А.М.Аипов

Авторский надзор ТОО"ES проект"

Эксперт_____ Б.Н. Кабдышева

ГСЛ № 000257-1,30.03.2018

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма **2В**

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел реалного сектора экономики Актогайского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазевроСтрой"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция нежилого здания под общежитие в селе Актогай Актогайского района Павлодарской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция нежилого здания под общежитие в селе Актогай Актогайского района Павлодарской области**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 61 от _____

Акт приемки выполненных работ № 7
от 15.09.2020 года за сентябрь 2020 года
(локальная смета 2-1-3)
на Отопление и вентиляция

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 ОТОПЛЕНИЕ									
16	1129-0174-0101	Гильзы из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР = 110 %	гильза	-54	911,91	0,56	-49243	-30	-214	-53899	-111393
					907,39	–	-48999	–	–	-8251	

Раздел 2 ВЕНТИЛЯЦИЯ
2.1 ВЕ1-ВЕ11

21 1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР = 98 % ктрр1=1,05;	м2 поверхности воздуховодов	20,32	4904,53	50,54	99660	1027	64067	34260	144634
				1701,08	19,34	34566	393	–	10714	
22 1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 98 % ктрр1=1,05;	решетка	11	1400	50,82	15400	559	1346	13362	31063
				1226,82	12,73	13495	140	–	2301	
23 2305-0306-0316	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	10	1841		18410		18410	–	19883
				–		–		–	1473	
24 2305-0306-0302	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 100 мм (100х100)	шт.	1	1578		1578		1578	–	1704
				–		–		–	126	
25 1120-0701-0201	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр до 1000 мм. Установка над шахтами НР = 98 % ктрр1=1,05;	зонт	11	3606,64	44	39673	484	32782	6416	49776

Итого	**135 667**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	5 469
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 040
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	673
- материалы, изделия и конструкции, тенге	117 969
- накладные расходы, тенге	139
в т.ч. зарплата, тенге	12
- сметная прибыль (8 %), тенге	10 050
Всего	**135 667**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**2 713**
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**138 380**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,049981)	**145 286**
Договорной коэфицент К=0,9	
Итого с учетом договорного коэфицента.	130 757,09
НДС (12 %)	15 690,85
Итого	**146 447,94**

Руководитель Государственное учреждение "Отдел реалного сектора экономики Актогайского района"

_____ Байбусинов С.У.

Директор ТОО "КазевроСтрой"

_____ А.Т.Сарсекеев

Технический надзор: Эксперт ТОО "Атлантис-ПВ"

Эксперт_____ А.М. Анов

Авторский надзор ТОО"ES проект"

Эксперт_____ Б.Н. Кабдышева

ГСЛ № 000257-1,30.03.2018

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма **2В**

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел реалного сектора экономики Актогайского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазевроСтрой"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция нежилого здания под общежитие в селе Актогай Актогайского района Павлодарской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция нежилого здания под общежитие в селе Актогай Актогайского района Павлодарской области**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 61 от _____

Акт приемки выполненных работ № 8
от 15.09.2020 года за сентябрь 2020 года
(локальная смета 2-1-5)
на Пожарная сигнализация

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 ОБОРУДОВАНИЕ									
		1.1 ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ									
1	1311-0601-0101	Щиты и пульты, масса до 50 кг. Монтаж оборудования НР = 75 %	шт.	1	7600	349	7600	349	1891	4099	12635

				5360	105	5360	105	–	936	
2 2977-7777-0101(nn)CT	Пульт контроля и управления охранно-пожарный, С2000-М	шт	1	38008,04		38008		38008	–	41049
				–		–		–	3041	
3 1310-0701-0101	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	29935	2	29935	2	493	17958	51724
				29440	–	29440	–	–	3831	
4 2308-0303-1001	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Сигнал-20 М	шт.	1	23665		23665		23665	–	25558
				–		–		–	1893	
5 1310-0701-0301	Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	13784	2	13784	2	219	8273	23822
				13563	–	13563	–	–	1765	
6 2977-7777-0201(nn)CT	Устройство оконечное объектовое, С2000-PGE	шт	1	28757,14		28757		28757	–	31058
				–		–		–	2301	

10-0701-0302	Устройство ультразвуковое прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	6611	1	6611	1	95	3974	11432
				6515	–	6515	–	–	847	
8 2308-0303-1101	Релейный сигнально-пусковой блок с управлением по интерфейсу модели С2000-СП1 исполнение 01	шт.	1	16614		16614		16614	–	17943
				–		–		–	1329	
9 1308-0105-0106	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-10, СК-10, С-12, СК-12. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	7552,5	–	15105	–	3005	8712	25722
				6050	–	12100	–	–	1905	
10 2308-0306-0208	Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч	шт.	2	2113		4226		4226	–	4564
				–		–		–	338	
11 1308-0304-0305	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900x600x500 мм. Установка НР = 72 %	шт.	1	4581	1984	4581	1984	85	2315	7448
				2512	703	2512	703	–	552	
12 2977-7777-0301(пп)СТ	Шкаф пожарной сигнализации ШПС-12 исп.02	шт	1	105008,93		105009		105009	–	113410
				–		–		–	8401	

08-0305-0317	Кронштейны . Монтаж по стенам и потолкам НР = 72 %	шт.	1	1946	532	1946	532	183	1140	3333
				1231	353	1231	353	–	247	
14 2977-7777-0401(пл)СТ	Монтажный комплект для крепления дополнительного оборудования на дверь ШСП-12 исп.02, МК-1	шт	1	4674,11		4674		4674	–	5048
				–		–		–	374	
15 1310-0701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой внормальном исполнении. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	65	2524	1,92	164060	125	6635	95953	280814
				2420	–	157300	–	–	20801	
16 2308-0302-0304	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45 (8 в резерве)	шт.	73	1908		139284		139284	–	150427
				–		–		–	11143	
17 1310-0701-0201	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	4	1263,75	0,75	5055	3	212	2952	8648

				1210	–	4840	–	–	641		
2308-0302-0602	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10 (2 в резерве)	шт.	6	1191		7146		7146	–	7718	
				–		–		–	572		
19 1310-0902-1212	Коробка оконечная. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	22	279,73	–	6154	–	730	3905	10864	
				246,55	–	5424	–	–	805		
20 2977-7777-0501(пп)СТ	Устройство коммутационное, УК-ВК исп.12, 10А	шт	2	4014,29		8029		8029	–	8671	
				–		–		–	642		
21 2977-7777-0601(пп)СТ	Устройство шлейфовое контрольное Маяк-ШС1	шт	20	486,61		9732		9732	–	10511	
				–		–		–	779		
22 1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР = 61 %	шт.	1	621	–	621	–	4	376	1077	
				617	–	617	–	–	80		
23 2306-1707-0102	Коробка телефонная распределительная, ГОСТ 12434-93 серия ТВС-К 20 (КРТП-20)	шт.	1	4255		4255		4255	–	4595	
				–		–		–	340		
24 2977-7777-0701(пп)СТ	Резистор добавочный, 4,7 кОм	шт	20	14,46		289		289	–	312	
				–		–		–	23		
25 2977-7777-0801(пп)СТ	Резистор добавочный, 2,2 кОм	шт	80	14,46		1157		1157	–	1250	

				–		–		–	93	
26	2977-7777-0901(пп)СТ	Резистор добавочный, 1,6 кОм	шт	80	6,03		482		482	–	521
				–		–		–	39	
27	2977-7777-1001(пп)СТ	Резистор добавочный, 0,6 кОм	шт	10	6,03		60		60	–	65
				–		–		–	5	
		1.2 ОПОВЕЩЕНИЕ О ПОЖАРЕ								
28	1310-0701-0303	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	2	6708	1,5	13416	3	383	7948	23073
					6515	–	13030	–	–	1709	
29	2977-7777-1101(пп)СТ	Контрольно-пусковой блок, С2000-КПБ	шт	2	15345,54		30691		30691	–	33146
					–		–		–	2455	
30	1310-0411-0207	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении НР = 61 %	шт.	9	2271	–	20439	–	423	12210	35261
					2224	–	20016	–	–	2612	
31	2308-0304-0313	Оповещатели модели Маяк-12-КП ГОСТ Р 54126-2010	шт.	8	1893		15144		15144	–	16356
					–		–		–	1212	
32	2308-0304-0403	Оповещатели свето-звуковые (комбинированные) ,Маяк-12 КПМ	шт.	1	1852		1852		1852	–	2000
					–		–		–	148	

08-0103-0701	Выключатель нагрузки с приводом ручным. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	9	8964,67	1270,11	80682	11431	3911	49670	140780
				7260	405,11	65340	3646	–	10428	
34 2308-0303-1401	Модуль подключения нагрузки, МПН	шт.	9	5737		51633		51633	–	55764
				–		–		–	4131	
	1.3 ПРОЧИЕ РАБОТЫ									
35 1146-0302-0303	Стены кирпичные толщиной до 25 см. Пробивка отверстий диаметром до 25 мм НР = 84 %	шт.	130	943,41	425,29	122643	55288	–	75896	214422
				518,12	176,9	67355	22997	–	15883	
	Раздел 2 МАТЕРИАЛЫ									
	2.1 ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ									
36 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	720	310,58	143,72	223618	103480	33018	84405	332665
				121	41,82	87120	30109	–	24642	
37 1308-0201-0702	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 %	м кабеля	50	743,5	401,08	37175	20054	8651	10684	51688
				169,4	127,38	8470	6369	–	3829	
38 2306-0409-0201	Кабель FTP 5E Cat 305m, D145P, SHIP экранированный (UTP Cat 5e 4x2x0,50)	км	0,01	172231		1722		1722	–	1860

				–	–	–	138		
2977-7777-1201(nn)СТ	Кабель огнестойкий КСРВнг (А)-FRLS 4х0,5	м	700	101,79	71253	71253	–	76953	
				–	–	–	5700		
40 2306-0146-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01	329927	3299	3299	–	3563	
				–	–	–	264		
41 2306-0146-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,02	466710	9334	9334	–	10081	
				–	–	–	747		
42 2977-7777-1301(nn)СТ	Кабель силовой огнестойкий КВнг (А)-FRLS 3х0,75	км	0,01	541071,43	5411	5411	–	5844	
				–	–	–	433		
43 2306-0902-0311	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,02	199198	3984	3984	–	4303	
				–	–	–	319		

08-0303-2505										
	Коробка с зажимами для кабелей или проводов сечением до 10 мм2, с количеством зажимов до 4. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	50	4204,52	40,74	210226	2037	91089	84312	318101
				2342	–	117100	–	–	23563	
45 2307-0202-1301										
	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2	шт.	50	3558		177900		177900	–	192132
				–		–		–	14232	
46 1308-0206-0103										
	Короба пластмассовые шириной до 120 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	10	285,2	2,7	2852	27	404	1744	4964
				242,1	0,1	2421	1	–	368	
47 2306-1710-0110	Канал кабельный размерами 70 мм х 22 мм	м	10	287		2870		2870	–	3100
				–		–		–	230	

308-0206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	700	217,3	2,16	152109	1510	14789	97834	269938
				194,01	0,1	135810	71	–	19995	
49 2306-1710-0103	Канал кабельный размерами 15 мм х 17 мм	м	700	63		44100		44100	–	47628
				–		–		–	3528	
50 1308-0206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	5	457,2	34,2	2286	171	417	1258	3828
				339,6	9,8	1698	49	–	284	
51 2301-0504-0104	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	5	70		350		350	–	378
				–		–		–	28	
52 1308-0206-1906	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола НР = 72 %	м	5	279,6	9,8	1398	49	354	729	2297
				199	3,4	995	17	–	170	
53 2301-1305-0101	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм	м	5	45		225		225	–	243
				–		–		–	18	

2.2 ОПОВЕЩЕНИЕ О ПОЖАРЕ

Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**3 527 259**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,049901)	**3 703 273**
Договорной коэфицент К=0,9	
Итого с учетом договорного коэфицента.	3 332 945,42
НДС (12 %)	399 953,45
Итого	**3 732 898,87**

Руководитель Государственное учреждение "Отдел реалного сектора экономики Актогайского района"

_____ Байбусинов С.У.

Директор ТОО "КазевроСтрой"

_____ А.Т.Сарсекеев

Технический надзор: Эксперт ТОО "Атлантис-ПВ"

Эксперт_____ А.М.Аипов

Авторский надзор ТОО"ES проект"

Эксперт_____ Б.Н.Кабдышева

ГСЛ № 000257-1,30.03.2018

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма **2В**

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел реалного сектора экономики Актогайского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазевроСтрой"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция нежилого здания под общежитие в селе Актогай Актогайского района Павлодарской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция нежилого здания под общежитие в селе Актогай Актогайского района Павлодарской области**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 61 от _____

Акт приемки выполненных работ № 9
от 15.09.2020 года за сентябрь 2020 года
(локальная смета 2-1-3А)
Отопление и вентиляция.

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

	Раздел 2 Добавить.									
3 1118-0301-0104	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР = 98 %	кВт	40,16	1052,02	14,94	42249	600	17542	23818	71352
				600,27	4,91	24107	197	–	5285	
4 2305-1001-0310	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	251	2843		713593		713593	–	770680
				–		–		–	57087	

Итого **842 032**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	24 107
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	600
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	197
- материалы, изделия и конструкции, тенге	731 135
- накладные расходы, тенге	23 818
в т.ч. зарплата, тенге	2 144
- сметная прибыль (8 %), тенге	62 372

Всего **842 032**

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**16 841**
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**858 873**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,049901)	**901 731**
Договорной коэфицент К=0,9	
Итого с учетом договорного коэфицента.	811 558,12
НДС (12 %)	97 386,97
Итого	**908 945,09**

Руководитель Государственное учреждение "Отдел реалного сектора экономики Актогайского района"

_____ Байбусинов С.У.

Директор ТОО "КазевроСтрой"

_____ А.Т.Сарсекеев

Технический надзор: Эксперт ТОО "Атлантис-ПВ"

Эксперт_____ А.М.Аипов

Авторский надзор ТОО"ES проект"

Эксперт_____ Б.Н. Кабдышева

ГСЛ № 000257-1,30.03.2018

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма 2В

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел реалного сектора экономики Актогайского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазевроСтрой"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция нежилого здания под общежитие в селе Актогай Актогайского района Павлодарской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция нежилого здания под общежитие в селе Актогай Актогайского района Павлодарской области**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 61 от _____

Акт приемки выполненных работ № 10
от 15.09.2020 года за сентябрь 2020 года
(локальная смета 2-1-1А)
Общестроительные работы.

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 2 Добавить.									
50	1108-0201-0101	Стены парапета и фронтона из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	17,3	22893,76	2347,98	396062	40620	279963	77982	511968

				4362,95	483,99	75479	8373	–	37924	
126-0301-0802										
	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов). Установка НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	663,04	157,55	6,48	104460	4296	–	77649	196678
				151,07	3,03	100164	2006	–	14569	
52 2930-0000-0001	Мембрана А ветро-влаго защитная 1,6 мм (Sofit -izol)(счет фактура электронная ESF 171240002990)(ц/о=72 /1,12/1,049901)	м2	739,2896	61		45097		45097	–	48705
				–		–		–	3608	
53 1110-0105-0101										
	Стропила. Установка с изготовлением НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	3,95	82091,14	1358,99	324260	5368	235002	77369	433759
				21237,97	525,32	83890	2075	–	32130	
54 1110-0102-0401										
	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	3,201	92909,72	989,69	297404	3168	223798	64649	391017
				22005	435,49	70438	1394	–	28964	
55 1110-0115-0101										
	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	3,95	8751,14	54,94	34567	217	31170	2944	40512
				805,06	23,04	3180	91	–	3001	

0115-0102										
	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	3,201	8125,27	39,68	26009	127	19551	5746	34295
				1977,82	16,56	6331	53	–	2540	
57 1112-0101-0705										
	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 92 %	м2 кровли	663,04	2724,04	96,56	1806147	64021	572046	1091783	3129764
				1764,72	25,1	1170080	16641	–	231834	
58 2110-0101-0301										
	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011 К=1,106;	м2	733,32224	1839		1348580		1348580	–	1456466
				–		–		–	107886	
59 1112-0101-0706										
	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей НР = 92 %	м2 кровли	15	1917,87	96,53	28768	1448	4410	21424	54207
				1527,33	25,13	22910	377	–	4015	

-0101-0301										
	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011 К=1,106;	м2	16,59	1839		30509		30509	–	32950
				–		–		–	2441	
61 2110-0102-0106	Планка угла наружного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	24	926		22224		22224	–	24002
				–		–		–	1778	
62 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство (сталь оцинкованная 0,3 мм) НР = 92 %	м2 покрытия	11,7	2943,68	13,5	34441	158	22774	10623	48669
				983,68	3,25	11509	38	–	3605	
63 2109-0402-0401	Блоки дверные стальные наружные противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой(Д-7)	м2	2,72	66138		179895		179895	–	194287
				–		–		–	14392	

0102-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 (Д-5п,Д-5п)	м2	27,16	5239		142291		142291	–	153674
				–		–		–	11383	
65 2109-0404-0307										
	Замок сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ9 ГОСТ 5089-2011	шт.	27	4412		119124		119124	–	128654
				–		–		–	9530	
66 1115-0204-0101										
	Откосы плоские дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	86,7	2973,16	41,67	257773	3613	75533	144347	434290
				2060,29	20,84	178627	1807	–	32170	
67 1115-0203-0701										
	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 2 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	26,7	1947,72	20,22	52004	540	3737	38313	97542
				1787,53	6,14	47727	164	–	7225	

-0405-0101										
	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатным и водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	26,7	340,22	2,25	9084	60	5000	3242	13312
				150,71	1,09	4024	29	–	986	
69 1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	668,34	1119,62	67,16	748284	44884	220324	415246	1256612
				722,8	53,84	483076	35982	–	93082	
70 1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя-гидроизол НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	5,48	1461,13	81,93	8007	449	4198	3216	12121
				613,14	11,13	3360	61	–	898	
71 1111-0101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 НР = 94 %	м плинтусов	89,35	295,8	0,77	26430	69	16457	9340	38632
				110,84	0,36	9904	32	–	2862	

-0109-0502	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	447,32	2647,72	8,53	1184378	3816	648820	425919	1739121
				1188,73	1,47	531742	657	–	128824	
73 2920-3000-3000	Сайдинг металлический Корабельный (ПЭ-1015-ОН-01)(ц/=1938,6/1,12/1,049901)(счет фактура)	м2	447,32	1649		737631		737631	–	796641
				–		–		–	59010	
74 1110-0404-0201	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов НР = 90 %	м2 стен (за вычетом проемов)	330,78	1751,5	14,11	579362	4668	386550	170904	810287
				568,79	5,29	188144	1749	–	60021	
75 1115-0206-0208	Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	631,1	584,58	3,01	368930	1897	142567	180023	592869
				355,67	0,89	224466	563	–	43916	

3-0405-0105										
	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатным и водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	421,26864	481,9	2.79	203009	1175	96192	85454	311540
				252,25	1,31	106265	552	–	23077	
77 1110-0403-0101										
	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах НР = 90 %	м2 потолка	278,43	2415,34	13,63	672503	3796	365935	273747	1021950
				1087,43	5	302772	1391	–	75700	
78 1115-0206-0207										
	Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	278,43	700,82	3	195128	836	62898	105314	324477
				471,91	0,89	131394	248	–	24035	
79 1111-0101-3504	Покрытия из плит древесностружечных. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	312,28	494,57	33,3	154445	10398	5147	135237	312857
				444,79	15,91	138900	4969	–	23175	

/-0509-0409	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, II, Е2, толщина 12 мм К=1,027;	м2	320,71156	748		239892		239892	–	259083
				–		–		–	19191	
81 1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР = 94 %	м2 покрытия	312,28	3226,26	20,04	1007495	6258	886598	110576	1207517
				367,1	9,59	114639	2995	–	89446	
82 1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических с шероховатой поверхностью для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе М150. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	125,83	4282,35	69,6	538848	8758	389774	135566	728367
				1115,12	31,02	140316	3903	–	53953	
83 1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство,расствор М100 НР = 91 %	м3	15,3	20593,92	1067,19	315087	16328	281264	18974	360786
				1143,46	219,35	17495	3356	–	26725	

Итого по разделу 2	**17 197 611**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 166 010
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	226 961
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	89 502
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 843 585
- накладные расходы, тенге	3 684 926
в т.ч. зарплата, тенге	331 643
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 273 717
Всего	**17 197 611**

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**343 952**
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**17 541 563**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,049901)	**18 416 905**
Договорной коэфицент К=0,9	
Итого с учетом договорного коэфицента.	16 575 214,29
НДС (12 %)	1 989 025,71
Итого	**18 564 240,00**

Руководитель Государственное учреждение "Отдел реалного сектора экономики Актогайского района"

_____ Байбусинов С.У.

Технический надзор: Эксперт ТОО "Атлантис-ПВ"

Эксперт_____ А.М.Аипов

Директор ТОО "КазевроСтрой"

_____А.Т.Сарсекеев

Авторский надзор ТОО"ES проект"

Эксперт_____Б.Н. Кабдышева

ГСЛ № 000257-1,30.03.2018

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма 2В

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Актогайского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазевроСтрой"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция нежилого здания под общежитие в селе Актогай Актогайского района Павлодарской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция нежилого здания под общежитие в селе Актогай Актогайского района Павлодарской области**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 61 от _____

Акт приемки выполненных работ № 11
от 15.09.2020 года за сентябрь 2020 года
(локальная смета 6-1-1)
на Наружные сети канализации

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1 1101-0101-0368	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	91,84	227,52	227,52	20895	20895	–	3438	26280
				–	51,99	–	4775	–	1947	
2 1101-0102-0386	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	4,66	281,12	281,12	1310	1310	–	215	1647
				–	64,16	–	299	–	122	
3 4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	8,388	112		939		–	–	1014
				–		–		–	75	

4 1101-0205-0302									
	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР = 72 % ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2: ктрр1=1,2;	м3 грунта	2,98	1807,38	–	5386	–	–	3878	10005
				1807,38	–	5386	–	–	741	
5 1101-0205-0302									
	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(2 м) НР = 72 %	м3 грунта	12,83	1506,16	–	19324	–	–	13913	35896
				1506,16	–	19324	–	–	2659	

6 1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	96,885	14,79	14,79	1433	1433	–	383	1961
				–	5,49	–	532	–	145	
7 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	96,885	148,58	72	14395	6976	–	7557	23708
				76,58	31,76	7419	3077	–	1756	
8 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	10,765	785,42	–	8455	–	–	6088	15706
				785,42	–	8455	–	–	1163	
9 1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,0172	2713837,21	145581,4	46678	2504	39365	5435	56282
				279593,02	39593,02	4809	681	–	4169	

10	1123-0601-0105	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие НР = 99 %	м3 конструкций колодца	2,665	20783,49	6842,4	55388	18235	8541	35308	97952
					10736,21	2646,53	28612	7053	–	7256	
11	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,21	18503		22389		22389	–	24180
					–		–		–	1791	
12	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	16230		16230		16230	–	17528
					–		–		–	1298	
13	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	13998		13998		13998	–	15118
					–		–		–	1120	

14	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	16936	16936	16936	–	18291
					–	–	–	1355	
15	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	15965	15965	15965	–	17242
					–	–	–	1277	
16	2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	9672	9672	9672	–	10446
					–	–	–	774	
17	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	2456	2456	2456	–	2652
					–	–	–	196	

18 2104-0301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	4731		4731		4731	–	5109
				–		–		–	378	
19 1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка горловин НР = 93 %	м3 кладки	0,111	33099,1	2117.12	3674	235	2804	635	4654
				5720,72	432,43	635	48	–	345	
20 2303-0101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	21806		21806		21806	–	23550
				–		–		–	1744	
21 2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 - стремянка С1-03	т	0,02368	544342		12890		12890	–	13921
				–		–		–	1031	

Итого	**423 142**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	74 640
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	51 588
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	16 465
- материалы, изделия и конструкции, тенге	187 783

- перевозка грузов, тенге	939
- накладные расходы, тенге	76 850
в т.ч. зарплата, тенге	6 917
- сметная прибыль (8 %), тенге	31 342
Всего	**423 143**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**8 463**
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**431 606**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,049901)	**453 143**
Договорной коэфицент К=0,9	
Итого с учетом договорного коэфицента.	407 829,08
НДС (12 %)	48 939,49
Итого	**456 768,57**

Руководитель Государственное учреждение "Отдел , реального сектора экономики Актогайского района"

_____ Байбусинов С.У.

Технический надзор: Эксперт ТОО "Атлантис-ПВ"

Эксперт_____ А.М.Липов

Директор ТОО "КазевроСтрой"

_____А.Т.Сарсекеев

Авторский надзор ТОО"ES проект"

Эксперт_____ Б.Н. Кабдышева

ГСЛ № 000257-1,30.03.2018

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
Форма **2В**

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел реалного сектора экономики Актогайского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазевроСтрой"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция нежилого здания под общежитие в селе Актогай Актогайского района Павлодарской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция нежилого здания под общежитие в селе Актогай Актогайского района Павлодарской области**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 61 от _____

Акт приемки выполненных работ №12
от 15.09.2020 года за сентябрь 2020 года
(локальная смета 6-1-2)
на Выгреб 50 м3

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1 1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	153,87	198,77	189,02	30584	29085	–	5865	39365
				9,74	43,2	1499	6647	–	2916	
2 1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	79,2	198,96	190,53	15758	15090	8	3287	20569
				8,33	49,31	660	3905	–	1524	
3 4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	142,56	112		15967		–	–	17244
				–		–		–	1277	

4 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР = 72 % ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2: ктрр1=1,2;	м3 грунта	5,78	1807,27	–	10446	–	–	7521	19404
				1807,27	–	10446	–	–	1437	
5 1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	138,685	14,79	14,79	2051	2051	–	549	2808
				–	5,49	–	762	–	208	
6 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	138,685	148,57	72	20604	9985	–	10817	33935

				76,57	31,76	10619	4405	–	2514	
7 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	20,965	785,36	–	16465	–	–	11855	30586
				785,36	–	16465	–	–	2266	
	Раздел 2 ВЫГРЕБ 50 М3									
8 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство бетон В7,5 НР = 91 %	м3	2,33	20746,78	1067,38	48340	2487	43189	2889	55327
				1143,35	219,31	2664	511	–	4098	
18 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство уклона НР = 94 %	м2 стяжки	14,77	711,51	27,01	10509	399	5483	4528	16240
				313,27	12,86	4627	190	–	1203	
19 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону-наружные стены НР = 93 %	м2 поверхности	58,9	843,65	19	49691	1119	33700	13964	68747
				252,5	2,43	14872	143	–	5092	

20 1107-0505-0102	Панели перекрытий площадью до 20 м2. Установка с опиранием по контуру НР = 118 %	шт. сборных конструкций	1	10602	1936	10602	1936	3701	6343	18301
				4965	410	4965	410	–	1356	
21 2104-0302-9903	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92 (с надбавкой при изменении класса бетона от 22,5 до 25)-6ПР-3	м3	1,61	50617		81493		81493	–	88012
				–		–		–	6519	
22 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,00246	830487,8	1219,51	2043	3	1498	495	2741
				220325,2	813,01	542	2	–	203	
23 2105-0301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,00246	108285		266		266	–	287
				–		–		–	21	

24 1146-0302-0403										
	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2. В железобетонных конструкциях, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и к времени эксплуатации машин - 1,1 НР = 84 % ТЧ 46 табл. 1 п.3.9 Кзтр=1,1, Кзм=1,1; ктрр1=1,1; кэкс1=1,1;	отверстие	1	2187	937	2187	937	–	1392	3865
				1250	407	1250	407	–	286	
25 1106-1301-0101										
	Стены и плоские днища круглых сооружений при толщине до 150 мм. Устройство колпака КЛ,бетон В15,W6,F50, сульфатостойкий НР = 91 %	м3	0,64	48609,38	5239,06	31110	3353	15721	11985	46543
				18806,25	1771,88	12036	1134	–	3448	
26 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01406	211511		2974		2974	–	3212

				–		–		–	238	
27 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,00366	830601,09	1366,12	3040	5	2229	735	4077
				220218,58	546,45	806	2	–	302	
28 2105-0301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,00366	103285		396		396	–	428
				–		–		–	32	
29 1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство (обетонирование вокруг лаза).бетон В12,5 НР = 91 %	м3	1,6	23521,88	1303,13	37635	2085	30894	4638	45655
				2910	275,63	4656	441	–	3382	
30 1109-0601-0101	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж люка-лаза НР = 69 %	т конструкций	0,178	89353,93	4466,29	15905	795	321	10417	28428
				83084,27	1730,34	14789	308	–	2106	
31 2106-0801-0301	Люк-лаз. д.600 мм	т	0,178	514892		91651		91651	–	98983
				–		–		–	7332	

32 1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж стремянки НР = 69 %	т конструкций	0,045	68688,89	24911,11	3091	1121	447	1287	4728
				33844,44	7600	1523	342	–	350	
33 2106-0208-0501	Стремянка	т	0,045	544342		24495		24495	–	26455
				–		–		–	1960	
34 1113-0301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз люка и стремянки НР = 69 %	м2	5,6	150,36	2,5	842	14	655	121	1040
				30,89	0,36	173	2	–	77	
35 1113-0301-1409	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710 НР = 69 % ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; кмат1=4;	м2	5,6	919,82	6,61	5151	37	4765	245	5828
				62,32	1,07	349	6	–	432	
36 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (лист 11,поз.6,7) НР = 118 %	т стальных элементов	0,0088	70000	6022,73	616	53	73	591	1304
				55681,82	1250	490	11	–	97	

37 2105-0301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,0088	108285		953		953	–	1029
				–		–		–	76	
38 1120-0901-0101	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт. диаметр патрубка до 250 мм. Установка НР = 98 %	узел	1	2925	7	2925	7	176	2690	6064
				2742	3	2742	3	–	449	
39 2301-1201-1103	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 200 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	2	2809		5618		5618	–	6067
				–		–		–	449	
40 1120-0701-0104	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 400 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	1	4237	47	4237	47	3512	677	5307
				678	13	678	13	–	393	

41 1116-1201-0102	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм НР = 98 %	сальник	1	5188	–	5188	–	2564	2572	8381
				2624	–	2624	–	–	621	
45 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	15,84	711,62	27,08	11272	429	5881	4856	17418
				313,26	12,88	4962	204	–	1290	
46 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,366	13800,55	1336,07	5051	489	11	4322	10123
				12434,43	540,98	4551	198	–	750	
47 2105-0308-0125	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	15,84	538		8522		8522	–	9204
				–		–		–	682	

48 1108-0101-0305										
	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя (изоляция коллака изопластом ЭКП-4) НР = 93 %	м2 поверхности	6,78	2921,24	39,68	19806	269	15758	3556	25231
				557,37	6,64	3779	45	–	1869	
49 1106-1401-0501	Емкости. Испытание на водонепроницаемость НР = 91 %	м3 емкости	50	189,48	2,34	9474	117	5768	3315	13812
				71,78	1,08	3589	54	–	1023	

Итого	**786 748**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	126 356
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	71 913
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	20 145
- материалы, изделия и конструкции, тенге	392 722
- перевозка грузов, тенге	15 967
- накладные расходы, тенге	121 512
в т.ч. зарплата, тенге	10 936
- сметная прибыль (8 %), тенге	58 278

Всего	**786 748**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**15 735**
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**802 483**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,049901)	**842 528**
Договорной коэфицент К=0,9	
Итого с учетом договорного коэфицента.	758 274,90
НДС (12 %)	90 992,99
Итого	**849 267,89**

Руководитель Государственное учреждение "Отдел реалного сектора экономики Актогайского района"

_____ Байбусинов С.У.

Директор ТОО "КазевроСтрой"

_____ А.Т.Сарсекеев

Технический надзор: Эксперт ТОО "Атлантис-ПВ"

Эксперт_____ А.М.Аипов

Авторский надзор ТОО"ES проект"

Эксперт_____ Б.Н. Кабдышева

ГСЛ № 000257-1,30.03.2018

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
Форма **2В**

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел реалного сектора экономики Актогайского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазевроСтрой"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция нежилого здания под общежитие в селе Актогай Актогайского района Павлодарской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция нежилого здания под общежитие в селе Актогай Актогайского района Павлодарской области**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 61 от _____

Акт приемки выполненных работ № 13
от 15.09.2020 года за сентябрь 2020 года
(локальная смета 6-1-2А)
Выгреб

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 2 Добавить.

1101-0205-0302										
	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР = 72 % ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2: ктрр1=1,2;	м3 грунта	50	1807,34	–	90367	–	–	65064	167865
				1807,34	–	90367	–	–	12434	
17 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	50	785,38	–	39269	–	–	28274	72946
				785,38	–	39269	–	–	5403	
18 1107-0101-0102	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м НР = 118 %	шт. сборных конструкций	40	2099,23	1214,83	83969	48593	–	61490	157096
				884,4	418,35	35376	16734	–	11637	
19 2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	21,72	19016		413028		413028	–	446070
				–		–		–	33042	

1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	14,77	843,6	19,03	12460	281	8450	3501	17238
				252,47	2,44	3729	36	–	1277	
21 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	15,84	843,62	19	13363	301	9063	3754	18486
				252,46	2,4	3999	38	–	1369	

Итого	**879 701**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	172 740
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	49 175
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	16 808
- материалы, изделия и конструкции, тенге	430 541
- накладные расходы, тенге	162 083
в т.ч. зарплата, тенге	14 587
- сметная прибыль (8 %), тенге	65 162
Всего	**879 701**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**17 594**
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**897 295**

Договорной коэфицент К=0,9	
Итого с учетом договорного коэфицента.	847 863,84
НДС (12 %)	101 743,66
Итого	**949 607,50**

Руководитель Государственное учреждение "Отдел реалного сектора экономики Актогайского района"

_____ Байбусинов С.У.

Технический надзор: Эксперт ТОО "Атлантис-ПВ"

Эксперт_____ А.М.Аипов

Директор ТОО "КазевроСтрой"

_____ А.Т.Сарсекеев

Авторский надзор ТОО"ES проект"

Эксперт_____ Б.Н. Кабдышева

ГСЛ № 000257-1,30.03.2018