Утверждено
приказом Министра национальной энономики
Республики Казахстан
"19" марта 2015 года №229

ЗАКАЗЧИК:КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Механизатор-К"

Наименование строительства: «Строительство водопроводных сетей в ж/районе «Арай», по ул.Алты Алаш, Караманова, Аубакирова, Есетова и Тауке хана Строительство водопроводной сети по ул.Алты Алаш в г.Кызылорда»»

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименовани	Источник финансирования код	Организационно правовая форма наименование	Организационно правовая форма код
		договор №74	26.05.2020				
		доп. согл №1	09.03.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	ВСЕГО К ОПЛАТЕ
	с начала года отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце месяце (за май) без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы	из них в отчетном месяце	из них по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих СМР	дополнительные затраты на приобретение материало	дополнительные затраты другие дополнител		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке	37 224 049,93									
Всего за отчетный период		32409866,01							3889183,92	36299049,93

Заказчик: Насырадин Т.

Технадзор: Ахметжанов Н.

Авторский надзор: Намет К.

Генподрядчик: Те Ю.

«Кызылординский городской отдел строительства» акимата города Кызылорда

дчик: ТОО "Механизатор-К"

менование объекта: «Строительство водопроводных сетей в ж/районе «Арай», по ул.Алты Алаш, Караманова, Аубакирова, Есетова и Тауке хана Строительство водопроводной сети по ул.Алты Алаш в г.Кызылорда»»

АКТ №2

выполненных работ за май месяц 2021г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат		Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	Е11-010101-0308 1101-010-0308 РСНБ РК 2015 тч 01 табл 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. *НР - 72%; СП - 8%*	м3	4403,98		179,55	170,34	790734,61	750181,88		158710,45	1025400,67
						9,21	40,81	40713,91	179717,26		75955,60	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0107	47,12258626	864,00		40713,91				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0232	102,1723366							
1.3	3101-0303-0401	Экскаватор одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65м3	маш.-ч	0,02316	101,9961774		7355,00		750181,88			
1.3		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02316	101,9961774		1762,00		179717,26			
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	150,0100		1842,46	--	276685,94	--	--	199213,88	513971,81
						1842,46	--	276685,94	--		38071,99	
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	1,85	277,52	997,00		276685,94				
3	С121-010401-0102 2101-0401-0102 РСНБ РК 2015	Песок обогащенный+для засыпки *СП - 8%*	м3	351,876		2663,00	--	937045,79	--	937045,79	--	1012009,45
						--	--	--	--		74963,66	
4	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	3279,95192		33,81	33,81	110895,17	110900,75	--	28056,44	150067,74
						--	11,88	--	38967,27		11116,13	
4.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0081	26,57							
4.2	257 С	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	26,436412		4195,00		110900,75			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00806	26,436412		1474,00		38967,27			
5	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	819,987981		800,93	--	656751,33	--	--	472860,96	1219981,28
						800,93	--	656751,33	--		90368,98	
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,7)	чел-ч	0,972	797,03	824,00		656751,33				
6	Е11-010201-0501 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного	3279,95230		150,14	72,06	492452,04	236341,06	--	260897,51	813617,51

	НБ РК 2015	Трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	уплотненного грунта		5279,99230	78,08	32,39	256111,80	106245,85		60267,96	613017,91
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1)	чел-ч	0,108	354,23	723,00		256111,80				
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0263	86,26							
	660 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	86,098748		2685,00		231175,14			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	86,098748		1234,00		106245,85			
6.4	1866 С	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	344,394992		15,00		5165,92			
7	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3	484,859522		199,14 8,50	190,55 50,27	96554,93 4105,40	92390,71 24373,82	43,42	20505,04 9364,80	126424,76
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0098	4,75	864,00		4105,40				
7.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0285	13,8							
7.3	258 С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00713	3,457048		4650,00		16075,28			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00713	3,457048		1762,00		6091,32			
7.4	2264 С	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65м3	маш.-ч	0,0214	10,375994		7355,00		76315,43			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0214	10,375994		1762,00		18282,50			
7.5	100081 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,019394	2239,00				43,42		
8	С341-020102-1010 4102-0102-1010 РСНБ РК 2015	Вывоз грунта. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1.Расстояние перевозки 10 км *СП - 8%*	Тенге за 1 тонну	800,018211		227,00 --	-- --	181604,13 --	-- --		-- 14528,33	196132,46
9	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы *НР - 99%; СП - 8%*	м3	85,200		4049,41 965,94	154,18 43,19	345009,73 82298,09	13135,71 3679,79	249576,36	85118,10 34410,23	464538,06
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	1,02	86,90	947,00		82298,09				
9.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035	2,98							
9.3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,035	2,98200		4405,00		13135,71			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,035	2,98200		1234,00		3679,79			
9.4	100328 С	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	93,7200	2663,00				249576,36		
10	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	1,1000		333717,00 227756,00	102729,12 28240,42	367088,70 250531,60	113002,03 28471,83	3555,07	276213,39 51464,17	694766,26
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч	194	213,40	1174,00		250531,60				
10.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	26,83	29,51							
10.3	116 С	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	24,6	27,06000		3943,00		106697,58			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	24,6	27,06000		1033,00		27952,98			
10.4	783 С	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,32	0,35200		4307,00		1516,06			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,32	0,35200		1474,00		518,85			
10.5	2011 С	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100кгс/см2)	маш.-ч	12	13,20		69,00		910,80			
10.6	2349 С	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,39	1,52900		1560,00		2385,24			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,39	1,52900		1234,00		1886,79			
10.7	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,5	0,57200		2609,00		1492,35			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,57200		1234,00		705,85			

	135545 С	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	0,48400	227,00				109,87		
	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18	19,800	174,00				3445,20		
	С123-010501-1313 2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м	1668,520		1625,00	--	2711345,00	--	2711345,00	--	2928252,60
						--	--	--	--		216907,60	
13	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,1639537		1316181,53	495554,69	215792,84	81248,03	58975,30	97289,88	338129,33
						460919,80	138472,60	75569,51	22703,10		25046,62	
13.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5)	чел-ч	312,7	51,27	1474,00		75569,51				
13.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	94,3	15,46							
13.3	126 С	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	92,11	15,101776		5318,00		80311,24			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	92,11	15,101776		1474,00		22260,02			
13.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,19	0,35906		2609,00		936,78			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,19	0,35906		1234,00		443,08			
13.5	147348 С	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,09	0,014756	207956,00				3068,56		
13.6	251470 С	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	1	0,163954	340991,00				55906,74		
15	Е11-220601-0605 1122-0601-0605 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,006		262262,79	52261,98	1651,05	299,37	716,40	737,40	2579,53
						96203,10	17405,52	605,64	139,21		191,08	
15.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	75,1	0,47	1281,00		605,64				
15.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	11,88	0,0748							
15.3	846 С	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	5,2	0,0327		6976,00		228,37			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	5,2	0,0327		1762,00		57,68			
15.4	1147 С	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	12,36	0,0778		27,00		2,10			
15.5	1238 С	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	6,64	0,0418		709,00		29,64			
15.6	2349 С	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	6,18	0,0389		1560,00		60,69			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6,18	0,0389		1234,00		48,01			
15.7	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,5	0,0031		2609,00		8,21			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,0031		1234,00		3,88			
15.8	135874 С	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	310	1,9516	263,00				513,26		
15.9	136328 С	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	7,8	0,0491	3348,00				164,40		
15.10	146945 С	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	0,068	0,0004	16977,00				7,27		
15.11	147035 С	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/м2	м2	0,6	0,0038	262,00				0,99		
15.12	147049 С	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,08	0,00050	6931,00				3,49		
15.13	149239 С	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,011	0,000069	389745,00				26,99		
17	С123-020103-0210 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 *СП - 8%*	шт.	120		2623,00	--	314760,00	--	314760,00	--	339940,80
						--	--	--	--		25180,80	
21	С123-040102-1405 2304-0102-1405	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с				87599,00	--	525594,00	--	525594,00	--	

	РСНБ РК 2015	для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002 *СП - 8%*	шт.	6		--	--	--	--		42047,52	567641,52
22	С123-040905-2410 2304-0905-2410 РСНБ РК 2015	Краны шаровые "американка" из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с маховиком "бабочка", Т от -30°С до +150°С, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	12		11054,00	--	132648,00	--	132648,00	--	143259,84
						--	--	--	--		10611,84	
23	С123-040905-2437 2304-0905-2437 РСНБ РК 2015	Краны шаровые сливные типа Herz, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	92		3330,00	--	306360,00	--	306360,00	--	330868,80
						--	--	--	--		24508,80	
25	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	22		1359,62	890,15	29628,52	19397,90	--	15178,93	48392,05
						469,48	234,10	10230,80	5101,45		3584,60	
25.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,414	9,02	1134,00		10230,71				
25.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,226	4,9							
25.3	116 С	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,224	4,881		3943,00		19247,19			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,224	4,881		1033,00		5042,44			
25.4	783 С	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,001	0,022		4307,00		93,86			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,022		1474,00		32,12			
25.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,022		2609,00		56,85			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,022		1234,00		26,89			
26	С123-020303-7306 2302-0303-7306 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	60		1532,00	--	91920,00	--	91920,00	--	99273,60
						--	--	--	--		7353,60	
27	С123-020303-0306 2302-0303-0306 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	2		718,00	--	1436,00	--	1436,00	--	1550,88
						--	--	--	--		114,88	
28	С123-020303-1006 2302-0303-1006 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	8		922,00	--	7376,00	--	7376,00	--	7966,08
						--	--	--	--		590,08	
29	С123-020303-1709 2302-0303-1709 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	2		4675,00	--	9350,00	--	9350,00	--	10098,00
						--	--	--	--		748,00	
33	С123-020103-0313 2302-0103-0313 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200 ГОСТ 12816-80 *СП - 8%*	шт.	8		7973,00	--	63784,00	--	63784,00	--	68886,72
						--	--	--	--		5102,72	
34	Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых *НР - 99%; СП - 8%*	м3 железобетонных и бетонных	26,5		42120,48	8976,92	1114304,56	237485,97	445107,28	518858,56	1763816,17
						16318,60	3492,25	431711,38	92388,18		130653,05	
34.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч		#ЗНАЧ!	1174,00		#ЗНАЧ!				
34.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,23	59,00							
34.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,4	37,04		4788,00		177334,31			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,4	37,04		1762,00		65259,62			
34.4	1238 С	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,149	3,9418		709,00		2794,75			
34.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,831	21,9842		2609,00		57356,90			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,831	21,9842		1234,00		27128,56			
34.6	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,272	7,1958	16108,00				115910,06		
34.7	100511 С	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,101	2,6720	17839,00				47665,32		
34.8	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100ГОСТ 28013-98	м3	0,01	0,265	14892,00				3939,70		

	102736 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типаБ, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,09	2,381	18392,00				43790,72		
	131548 С	Брускн обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,004	0,1058	25434,00				2691,44		
34.11	135836 С	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	21,1	558,20	132,00				73682,95		
34.12	144600 С	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00011	0,002910	26368,00				76,73		
34.13	146755 С	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,002	0,0529	169961,00				8992,70		
34.14	147076 С	Каболка	т	0,004	0,1058	1358550,00				143762,70		
34.15	249132 С	Вода техническая	м3	0,00031	0,008201	29,00				0,24		
34.16	275941 С	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,12	3,175	1254,00				3980,97		
34.17	286164 С	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,08	2,116	290,00				613,76		
35	Раздел СТРАЗДЕЛ 21-04	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента *СП - 8%*	м3	21,6		270,00 --	-- --	5832,00 --	-- --	5832,00	-- 466,56	6298,56
36	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство упоров *НР - 91%; СП - 8%*	м3	1,51		21245,36 1002,01	1156,92 251,24	32175,73 1517,53	1752,13 380,50	28906,07	1727,20 2712,23	36615,17
36.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,97	1,47	1033,00		1517,53				
36.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2015	0,3052							
36.3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,004089		4405,00		18,01			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,004089		1234,00		5,05			
36.4	403 С	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,0583	0,088294		35,00		3,09			
36.5	698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1868	0,282905		5894,00		1667,44			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1868	0,282905		1234,00		349,11			
36.6	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0049	0,007421		4788,00		35,53			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0049	0,007421		1762,00		13,08			
36.7	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0071	0,010753		2609,00		28,05			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0071	0,010753		1234,00		13,27			
36.8	100775 С	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,5448	18437,00				28480,97		
36.9	131600 С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,000606	47426,00				28,73		
36.10	144600 С	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,000151	26368,00				3,99		
36.11	147049 С	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,0454	6931,00				314,91		
36.12	249132 С	Вода техническая	м3	0,0073	0,011056	29,00				0,32		
36.13	275941 С	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,05452	1254,00				68,37		
36.14	286164 С	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,0303	290,00				8,78		
37	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15(V=0,38) *СП - 8%*	шт.	29		17257,00 --	-- --	500453,00 --	-- --	500453,00	-- 40036,24	540489,24
38	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9(V=0,40) *СП - 8%*	шт.	29		17413,00 --	-- --	504977,00 --	-- --	504977,00	-- 40398,16	545375,16
39	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9а(V=0,35) *СП - 8%*	шт.	29		17413,00 --	-- --	504977,00 --	-- --	504977,00	-- 40398,16	545375,16

	21-040302-0110 2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90(V=0,27) *СП - 8%*	шт.	29		17046,00	--	494334,00	--	494334,00	--	533880,72
						--	--	--	--		39546,72	
41	С121-040301-0104 2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90(V=0,08) *СП - 8%*	шт.	29		5165,00	--	149785,00	--	149785,00	--	161767,80
						--	--	--	--		11982,80	
42	С121-040302-0120 2104-0302-0120 РСНБ РК 2015	Плиты опорные железобетонные для колодцев ПО10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90(V=0,32) *СП - 8%*	шт.	29		21289,00	--	617381,00	--	617381,00	--	666771,48
						--	--	--	--		49390,48	
43	С123-030101-0304 2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99 *СП - 8%*	шт.	29		18077,00	--	524233,00	--	524233,00	--	566171,64
						--	--	--	--		41938,64	
44	С121-0602208-0501 2106-0208-0501	стремянка *СП - 8%*	шт.	0,49532		544343,00	--	269623,97	--	269623,97	--	291193,89
						--	--	--	--		21569,92	
45	С121-100502-1901 2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750мл *СП - 8%*	шт.	18		1422,00		25596,00		25596,00		27643,68
						--	--	--			2047,68	
46	С123-010501-1308 2301-0501-1308 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 50х3 питьевая ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м	50		336,00		16800,00		16800,00		18144,00
						--	--	--			1344	
47	С123-010501-1312 2301-0501-1312 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 90х5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м	4		1088,00		4352,00		4352,00		4700,16
						--	--	--			348,16	
48	С121-100501-1316 2110-0501-1316 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 -160х9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*		35		3402,00		119070,00		119070,00		128595,60
						--	--	--			9525,6	
49	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25	м3 грунта	1668,89		187,03	177,44	312131,59	296126,98	--	62603,22	404713,59
						9,59	42,51	16004,61	70944,31		29978,78	
49.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0111	18,52	864,00		16005,28				
49.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0241	40,22							
49.3	2264 С	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65м3	маш.-ч	0,024125	40,262		7355,00		296125,94			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,024125	40,262		1762,00		70941,39			
50	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в	м3 грунта	143,21		1842,46	--	264143,68	--	--	190183,45	490673,31
						1842,46	--	264143,68	--		36346,17	
50.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	1,85	264,94	997,00		264143,68				
51	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1376,02205		33,81	33,81	46523,31	46523,31	--	11769,94	62956,71
						--	11,88	--	16347,14		4663,46	
51.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0081	11,15							
51.2	257 С	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	11,090738		4195,00		46525,64			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00806	11,090738		1474,00		16347,75			

	1-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	344,005512		800,93	--	275524,33	--	--	198377,52	511814,00
						800,93	--	275524,33	--		37912,15	
52.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,7)	чел-ч	0,972	334,4	824,00		275523,65				
53	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	1376,02205		150,14	72,06	206595,95	99150,99	--	109453,03	341332,90
						78,08	32,39	107445,31	44572,79		25283,92	
53.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1)	чел-ч	0,108	148,61	723,00		107445,31				
53.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0262	36							
53.3	660 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	36,120579		2685,00		96983,75			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	36,120579		1234,00		44572,79			
53.4	1866 С	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	144,482315		15,00		2167,23			
54	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	1,500		275774,38	71766,06	413661,57	107649,09	1359,48	328893,91	801959,92
						203102,00	19523,00	304653,00	27563,07		59404,44	
54.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч	173	259,50	1174,00		304653,00				
54.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	18,65	27,98							
54.3	116 С	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	17,5	26,2500		3943,00		103503,75			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	17,5	26,2500		1033,00		27116,25			
54.4	783 С	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,11	0,16500		4307,00		710,66			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,16500		1474,00		243,21			
54.5	2011 С	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	8	12,00		69,00		828,00			
54.6	2349 С	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,93	1,39500		1560,00		2176,20			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,93	1,39500		1234,00		1721,43			
54.7	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,11	0,16500		2609,00		430,49			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,16500		1234,00		203,61			
54.8	135545 С	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,16	0,2400	227,00				54,48		
54.9	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	5	7,500	174,00				1305,00		
55	С123-010501-1602 2301-0501-1602 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 20x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м	4203,62		101,00	--	424565,62	--	424565,62	--	458530,87
						--	--	--	--		33965,25	
58	С123-030301-0209 2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15 *СП - 8%*	шт.	92		3194,00	--	293848,00	--	293848,00	--	317355,84
						--	--	--	--		23507,84	
60	С123-040905-2436 2304-0905-2436 РСНБ РК 2015	Краны шаровые сливные типа Herz, T от 0°С до +110°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005-2010 *СП - 8%*	шт.	92		2475,00	--	227700,00	--	227700,00	--	245916,00
						--	--	--	--		18216,00	
61	Е11-270302-0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка *НР - 108%; СП - 8%* Состав работ:	м3 конструкции	1822,5		2704,04	1183,49	4928112,90	2156916,72	--	3950896,16	9589329,78
						1520,55	486,71	2771202,38	887034,81		710320,72	
61.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7)	чел-ч	1,55	2824,88	981,00		2771202,38				
61.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3886	708,22							
61.3	107 С	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0136	24,78600		10119,00		250809,53			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0136	24,78600		1762,00		43672,93			
61.4	660 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,375	683,44		2685,00		1835029,69			

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,375	683,44		1234,00		843361,88			
	1159 С	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,75	1366,9		52,00		71077,50			
	С341-010104-1010 4101-0104-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км *СП - 8%*	т	2897,775		472,00 --	-- --	1367749,81 --	-- --		-- 109419,98	1477169,79
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты:			Тенге					22310918,82				31642340,90
в том числе:			Тенге									
- зарплата рабочих-строителей			Тенге					5825806,23				
- затраты на эксплуатацию машин			Тенге					4362502,63				
- в том числе зарплата машинистов			Тенге					1548630,39				
- материалов, изделий и конструкций			Тенге					10573385,78				
Накладные расходы			Тенге					6987544,97				
ИТОГО:			Тенге					29298463,79				
Сметная прибыль			Тенге					2343877,10				
ИТОГО по смете:			Тенге					31642340,90				
Временные здания и сооружения 1,3%			Тенге					411350,43				
ИТОГО			Тенге					32053691,33				
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного			Тенге					3174423,90				
ИТОГО			Тенге					35228115,23				
понижающий коэфф			Тенге					32409866,01				
НДС 12%			Тенге					3889183,92				
ИТОГО К ОПЛАТЕ			Тенге					36299049,93				

Заказчик: Насырадин Т.

Технадзор: Ахметжанов Н.

Авторский надзор: Намет К.

Генподрядчик: Те Ю.

Наименование строительства: Строительство водопроводной сети по ул.Алты Алаш в г.Кызылорда

Расчет дополнительной оплаты труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска

к акту приемки выполненных работ №2 за май месяц 2021 года

№	Расчет дополнительной оплат ы труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска кризиса	всего тенге
1	Всего заработная плата по смете	7374436,62
	ВСЕГО	7 374 436,62
2	Всего с учетом экологического коэффициента 1,3- сметная з/пла	2 212 330,99
3	Затары на материальную помощь+Всегох9х8х1,3/1986	347 556,53
4	Затары на допол. отпуска =ВСЕГО/12	614 536,39
	ВСЕГО	3 174 423,90