Утверждено
приказом Министра национальной энономики
Республики Казахстан
"19" марта 2015 года №229

ЗАКАЗЧИК:КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Механизатор-К"

Наименование строительства: Строительство водопроводной сети по ул. Аубакирова, ул.Есетова, ул.Тауке хана в г. Кызылорда

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2020 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	ВСЕГО К ОПЛАТЕ
	с начала года отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы	из них		стоимость про затрат, не входящих СМ	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобрете ние материало	другие дополнител		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке	131 234 868.13									
Всего за отчетный период		32085596.35							3 850 271.56	35 935 867.91

Заказчик: Насырадин Т.

Технадзор: Баймурзаев Т.

Авторский надзор: Намет К.

Генподрядчик: Те Ю.

Заказчик: КГУ «Кызылординский городской отдел строительства» акимата города Кызылорда

Генподрядчик: ТОО "Механизатор-К"

Наименование объекта: Строительство водопроводной сети по ул. Аубакирова, ул.Есетова, ул.Тауке хана в г. Кызылорда

АКТ №4

выполненных работ за декабрь месяц 2020г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат		Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
14	Е11-220701-0103 1122-0701-0103РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	2,357		62194,15 53199,50	-- --	146591,61 125391,22	-- --	21200,39	124137,31 21658,31	292387,24
14.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	51,5	121,39	1033,00		125391,22				
14.2	144603 С	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,00235	0,005539	347511,00				1924,85		
14.3	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	47	110,779	174,00				19275,55		
15	Е11-220801-0105 1122-0801-0105РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	тн	0,0031236		1316181,53 460919,80	495554,69 138472,60	4111,22 1439,73	1547,91 432,53	1123,58	1853,54 477,18	6441,95
15.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5)	чел-ч	312,7	0,98	1474,00		1439,73				
15.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	94,3	0,29							
15.3	126 С	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	92,11	0,287715		5318,00		1530,07			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	92,11	0,287715		1474,00		424,09			
15.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,19	0,00684		2609,00		17,85			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,19	0,00684		1234,00		8,44			
15.5	147348 С	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,09	0,000281	207956,00				58,46		
15.6	251470 С	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	1	0,00312	340991,00				1065,12		
26	Е11-221101-0110 1122-1101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.1	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 600 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб *НР - 99%; СП - 8%*	врезка	3		98559,51 13582,24	49409,87 13337,62	295678,54 40746,72	148229,61 40012,86	106702,21	79951,98 30050,44	405680,96
26.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,9)	чел-ч	9,38	28,14	1448,00		40746,72				
26.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	8,41	25,23							
26.3	126 С	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	4,28	12,84		5318,00		68283,12			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,28	12,84		1474,00		18926,16			
26.4	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,09	0,27		4788,00		1292,76			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,09	0,27		1762,00		475,74			
26.5	846 С	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	3,57	10,71		6976,00		74712,96			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,57	10,71		1762,00		18871,02			

	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.47	1.41		2609.00		3678.69				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	чел-ч	0.47	1.41		1234		1739.94				
26.7	2577 С	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	3.36	10.08		26.00		262.08				
26.8	146645 С	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0.42	1.26	5717.00				7203.42			
26.9	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2.8	8.4	348.00				2923.20			
26.10	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.0026	0.0078	211178.00				1647.19			
26.11	154287 С	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 630x37,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	М	0.6	1.8	52738.00				94928.40			
58	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	5.971		55457.73	--	331138.11	--	13483.90	314477.67	697265.05	
						53199.50	--	317654.21	--		51649.26		
58.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	51.5	307.51	1033.00		317654.21					
58.2	144603 С	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0.00059	0.003523	347511.00				1224.24			
58.3	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	11.8	70.4578	174.00				12259.66			
59	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	счетчик (водомер)	152		534.95	26.09	81312.40	3965.68	2874.32	74821.12	168624.20	
						489.95	12.34	74472.40	1875.68		12490.68		
59.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0.41	62.32	1195.00		74472.40					
59.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.01	1.52								
59.3	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.01	1.52		2609.00		3965.68				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.01	1.52		1234.00		1875.68				
59.4	147045 С	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0.01	1.52	320.00				486.40			
59.5	149389 С	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0.01	1.52	519.00				788.88			
59.6	249409 С	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железныйГОСТ 10503-71	КГ	0.02	3.04	526.00				1599.04			
61	Е11-181001-0101 1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	фильтр	152		4372.65	145.09	664642.75	22053.20	502272.65	144407.49	873774.26	
						923.14	46.30	140316.90	7037.69		64724.02		
61.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0.7725	117.42	1195.00		140316.90					
61.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0371	5.64								
61.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.00103	0.15656		4788.00		749.61				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.00103	0.15656		1762.00		275.86				
61.4	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.28634	43.52368		161.00		7007.31				
61.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.03605	5.4796		2609.00		14296.28				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.03605	5.4796		1234.00		6761.83				
61.6	147341 С	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.00007	0.01064	206076.00				2192.65			
61.7	257297 С	Фильтр-грязевик типа Herz с латунным корпусом, размер ячейки0,5 мм, Т от -10°С до +110°С, PN 16, DN 15 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	152	3290.00				500080.00			
67	Е11-270602-0706 1127-0602-0706РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып	Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума *НР - 108%; СП - 8%*	м2 основания	5043.6		1320.87	113.67	6661873.89	573300.33	0.00	457714.27	7689155.21	
						49.94	34.09	251874.89	171934.62		569567.05		
67.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,6)	чел-ч	чел-ч	0.0518	261.26	964.00		251850.68				
67.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	чел-ч	0.0218	0.00							
67.3	107 С	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	маш.-ч	0.0032	0.000		10119.00		0.00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	чел-ч	0.0032	0.000		1762.00		0.00			

	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	маш.-ч	0.00408	0.0000		4405.00		0.00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	чел-ч	чел-ч	0.00408	0.0000		1234.00		0.00			
67.5	621 С	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	маш.-ч	0.0015	0.00000		3712.00		0.00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	чел-ч	0.0015	0.00000		1474.00		0.00			
67.6	623 С	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	маш.-ч	0.00716	0.0000		5594.00		0.00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	чел-ч	0.00716	0.0000		1762.00		0.00			
67.7	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	маш.-ч	0.00003	0.000000		4788.00		0.00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	чел-ч	0.00003	0.000000		1762.00		0.00			
67.8	1239 С	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	маш.-ч	0.0026	0.0000		5900.00		0.00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	чел-ч	0.0052	0.000		1474.00		0.00			
67.9	1245 С	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	маш.-ч	0.00055	0.000000		3792.00		0.00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	чел-ч	0.00055	0.000000		1474.00		0.00			
67.10	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	маш.-ч	0.00005	0.000000		2609.00		0.00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	чел-ч	0.00005	0.000000		1234.00		0.00			
67.11	100080 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000,фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	м3	0.1046	0.0000	2351.00				0.00		
67.12	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	т	0.000006	0.000000	216144.00				0.00		
67.13	131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3	м3	м3	0.00015	0.000000	25434.00				0.00		
67.14	135545 С	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	м2	0.003	0.0000	227.00				0.00		
67.15	144640 С	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД70/100	т	т	0.00824	0.0000	109894.00				0.00		
68	Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов	м2 покрытия		5892.5	1806.49	96.25	10644759.93	567149.83	9833292.91	444203.91	11976080.95	
68.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	чел-ч	0.0336	197.99	1234.00	41.46	28.34	244317.19	166982.73		887117.11
68.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	чел-ч	0.0168	98.82				244317.19			
68.3	621 С	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	маш.-ч	0.00347	20.446975		3712.00			75899.17		
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	чел-ч	0.00347	20.446975		1474.00			30138.84		
68.4	623 С	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	маш.-ч	0.0101	59.51425		5594.00			332922.71		
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	чел-ч	0.0101	59.51425		1762.00			104864.11		
68.5	1135 С	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	маш.-ч	0.00039	2.298075		5549.00			12752.02		
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	чел-ч	0.00039	2.298075		1234.00			2835.82		
68.6	1240 С	Гудронаторы ручные	маш.-ч	маш.-ч	0.0014	8.2495		120.00			989.94		
68.7	1955 С	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	маш.-ч	0.0028	16.499		8754.00			144432.25		
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	чел-ч	0.0028	16.499		1762.00			29071.24		
68.8	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	маш.-ч	0.00001	0.058925		2609.00			153.74		
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	чел-ч	0.00001	0.058925		1234.00			72.71		
68.9	102726 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые,типа А, марки I СТ РК 1225-2013	т	т	0.0949	559.19825	17558.00						
68.10	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	т	0.000006	0.036534	216144.00				9818402.87		
68.11	144640 С	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД70/100	т	т	0.000011	0.063639	109894.00				7896.50		
											6993.54		

	Е11-270602-0406 1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-	м2 покрытия	5892.50		829.88	0.08	4890061.10	480.83	4886962.59	2827.10	5284319.25
						0.44		2617.68	--		391431.06	
69.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0.0001	0.5303	4936.00		2617.68				
69.2	1240 С	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0.00068	4.0069		120.00		480.83			
69.3	102726 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые,типа А, марки I СТ РК 1225-2013	Т	0.0472	278.126	17558.00				4883336.31		
69.4	144640 С	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД70/100	Т	0.000006	0.032998	109894.00				3626.28		
70	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных	м2 покрытия	2925.65		1821.54	96.47	5329188.50	282237.46	4922048.51	220831.57	543314.55
						41.46	28.43	121297.45	83176.23		40245.52	
70.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0.0336	98.30	1234.00		121304.47				
70.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0168	49.15							
70.3	621 С	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0.00347	10.152006		3712.00		37684.24			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.00347	10.152006		1474.00		14964.06			
70.4	623 С	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0.0101	29.54907		5594.00		165297.47			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0101	29.54907		1762.00		52065.45			
70.5	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.00003	0.087770		4788.00		420.24			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.00003	0.087770		1762.00		154.65			
70.6	1135 С	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0.00039	1.141004		5549.00		6331.43			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.00039	1.141004		1234.00		1408.00			
70.7	1240 С	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0.0014	4.0959		120.00		491.51			
70.8	1955 С	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0.0028	8.192		8754.00		71711.19			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0028	8.192		1762.00		14433.99			
70.9	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.00004	0.1170		2609.00		305.32			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.00004	0.1170		1234.00		144.41			
70.10	102737 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типаБ, марки II СТ РК 1225-2013	т	0.0966	282.6178	17363.00				4907092.69		
70.11	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0.000006	0.017554	216144.00				3794.17		
70.12	131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ8486-86	м3	0.00015	0.438848	25434.00				11161.65		
70.13	144640 С	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД70/100	т	0.000011	0.032182	109894.00				3536.63		
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:			Тенге					29049358.05				27937043.61
Итого прямые затраты:			Тенге									
в том числе:			Тенге					1320128.39				
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге					1598964.85				
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге					471452.34				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					20289961.06				
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге					1865225.96				
Накладные расходы			Тенге					30914584.01				
ИТОГО:			Тенге					2069410.64				
Сметная прибыль			Тенге					32983994.66				
ИТОГО по смете:			Тенге					428791.93				
Временные здания и сооружения 1,3%			Тенге					33412786.59				
ИТОГО			Тенге					691644.68				
Зимнее удорожание 2,07%												

ИТОГО	Тенге					34104431.27				
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационн	Тенге					771216.93				
ИТОГО	Тенге					34875648.20				
понижающий коэфф к=0,9	Тенге					32085596.35				
НДС 12%	Тенге					3850271.56				
ИТОГО К ОПЛАТЕ	Тенге					35935867.91				

Заказчик: Насырадин Т.

Технадзор: Баймурзаев Т.

Авторский надзор: Намет К.

Генподрядчик: Те Ю.