Счет-фактура № 7 от 20 июня 2017 г.

Дата оборота по реализации: 20.06.2017

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Старт-Строй"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 060440008416, Республика Казахстан, Южно-Казахстанская область, Аль-Фарабийский район, г.Шымкент, ул.Рашидова, дом № 25 А, к.33,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 58001, № 0001859, от 25.06.2012

ИИК поставщика: KZ818560000007031423, в банке Филиал АО "Банк ЦентрКредит" в г.Шымкент, БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор о государственных закупках работ № 53 от 07.04.2017г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Объект: ЮКО, г.Шымкент, улица Аскарова, дом №29

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 060440008416, Товарищество с ограниченной ответственностью "Старт-Строй",Республика Казахстан, Южно-Казахстанская область, Аль-Фарабийский район, г.Шымкент, ул.Рашидова, дом № 25 А, к.33

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 130940007709, Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Шымкент",Республика Казахстан, Южно-Казахстанская область, г.Шымкент, Гани Иляева, дом № 66, корпус А

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Шымкент"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 130940007709, Республика Казахстан, Южно-Казахстанская область, г.Шымкент, Гани Иляева, дом № 66, корпус А

ИИК получателя: KZ24070103KSN5821000, в банке ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ремонтно-восстановительные работы (капитальный ремонт) с сейсмоусиление жилого дома №29 по улице А.Аскарова, г.Шымкент, ЮКО	услуга	1	42 948 214,29	42 948 214,29	12%	5 153 785,71	48 102 000,00		
Всего по счету:					**42 948 214,29**		**5 153 785,71**	**48 102 000,00**		

Руководитель: Баймаганбетов А. М.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Тулемисова А. Е.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Акт № 4 от 20 июня 2017 г.

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Старт-Строй"**

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Шымкент"**

Основание: **Договор о государственных закупках работ № 53 от 07.04.2017г.**

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Ремонтно-восстановительные работы (капитальный ремонт) с сейсмоусиление жилого дома №29 по улице А.Аскарова, г.Шымкент, ЮКО	1	услуга	48 102 000,00	48 102 000,00

Итого: 48 102 000,00

В том числе НДС 5 153 785,71

Всего оказано услуг 1, на сумму 48 102 000,00 KZT

Сорок восемь миллионов сто две тысячи тенге 00 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Старт-Строй"

БИН: 060440008416
Адрес: Республика Казахстан, Южно-Казахстанская область, Аль-Фарабийский район, г.Шымкент, ул.Рашидова, дом № 25 А, к.33
Расчетный счет: KZ818560000007031423 в Филиал АО "Банк ЦентрКредит" в г.Шымкент ,
БИК: KCJBKZKX

МП директор
(должность)
Байжаганбетов А.
(ФИО, подпись)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Шымкент"

БИН: 130940007709
Адрес: Республика Казахстан, Южно-Казахстанская область, г.Шымкент, Гани Иляева, дом № 66, корпус А

Расчетный счет: KZ24070103KSN5821000 в ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК" ,
БИК: KKMFKZ2A

МП
(должность)
(ФИО, подпись)

Приложение
к Договору о закупкестроительно-монтажных работ
№130940007709/170075/00 №53 от 07.04.2017года
(Образец)

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Шымкент"
Исполнитель: ТОО "Старт-Строй"
Технадзор: ТОО "Глобус инжиниринг"
Наименование и его адрес: Ремонтно-восстановительные работы (капитальный ремонт) с сейсмоусилением жилого дома №29 по улице А.Аскарова г.Шымкент ЮКО

СПРАВКА №1 от 20 июня 2017г.
о стоимости выполнения работ и затрат
за ИЮНЬ 2017 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Исполнителя	номер	дата	наименован	код	наименование	код
		№130940007709/170075/00 №53	07.04.2017год	ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Шымкент"		юридическое	

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ____) без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материало	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ремонтно-восстановительные работы (капитальный ремонт) с сейсмоусилением жилого дома №29 по улице А.Аскарова г.Шымкент ЮКО	48 102 000	42 948 214	48 102 000	48 102 000	592 183	42 051 188			5 153 786	48 102 000
2. Оборудование	592 183	528 735	592 183	592 183	592 183	592 183			71 062	592 183
Всего к оплате	48 102 000	42 948 214	48 102 000	48 102 000	592 183	42 353 956			5 153 786	48 102 000

Руководитель Государственное учреждение
"Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Шымкент"
_____ Бектурсунов Нурлан Карабалаевич

Инженер:
Директор ТОО "Глобус инжиниринг":
_____ Кенжебаев Е.К.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Старт-Строй"
_____ Баймаганбетов А.М.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Шымкент"

Исполнитель: ТОО "Старт-Строй"

Технадзор: ТОО "Глобус инжиниринг"

Наименование и его адрес: Ремонтно-восстановительные работы (капитальный ремонт) с сейсмоусилением жилого дома №29 по улице А.Аскарова г.Шымкент ЮКО

АКТ №1

выполненных работ за июнь месяц 2017 года.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы								
1	11-460201-0802 РСНБ РК 2015	**Отбивка штукатурки со стен -100%**	1983,62	153,15	--	303795	--	170820	0,23	453
		м		153,15	--	303795	--	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*86,12*		*170820*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*77,80*				*154328*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*8,31*				*16492*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,14*		*37969*				
		Сметная стоимость				*512585*				
2	11-460201-0802 РСНБ РК 2015	**Отбивка штукатурки со стен цоколя -100%**	148,18	153,15	--	22694	--	12761	0,23	34
		м2		153,15	--	22694	--	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*86,12*		*12761*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*77,80*				*11529*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*8,31*				*1232*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,14*		*2836*				
		Сметная стоимость				*38291*				
3	11-460401-1102 РСНБ РК 2015	**Разборка деревянных заполнений оконных проемов без подоконных досок**	17,28	1160,37	105,85	20051	1829	10828	1,52	26
		м2		1054,52	56,78	18222	981	50,8	0,08	1
		Накладные расходы -		*626,64*		*10828*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*564,54*				*9755*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*62,10*				*1073*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*142,96*		*2470*				
		Сметная стоимость				*33350*				
4	12-120104-0501 РСНБ РК 2015	**Очистка вручную потолков от известковой окраски**	597,84	119,46	--	71419	--	46299	0,18	106
		м2		119,46	--	71419	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*77,44*		*46299*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*70,60*				*42208*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*6,84*				*4091*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,75*		*9417*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9		
		Сметная стоимость				*127135*				
5	11-460201-0802 РСНБ РК 2015	Отбивка штукатурки со стен внутренних	1437,08	153,15	--	220091	--	123755	0,23	328
		м2		153,15	--	220091	--	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*86,12*		*123755*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*77,80*				*111806*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*8,31*				*11948*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,14*		*27508*				
		Сметная стоимость				*371354*				
6	12-120104-0501 РСНБ РК 2015	Очистка вручную стен от известковой окраски	1280,72	119,46	--	152996	--	99184	0,18	228
		м2		119,46	--	152996	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*77,44*		*99184*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*70,60*				*90421*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*6,84*				*8763*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,75*		*20174*				
		Сметная стоимость				*272354*				
7	12-120104-0504 РСНБ РК 2015	Очистка поверхности лестниц	132,48	172,48	--	22850	--	14813	0,26	34
		м2		172,48	--	22850	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*111,81*		*14813*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*101,94*				*13504*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*9,88*				*1309*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,74*		*3013*				
		Сметная стоимость				*40676*				
8	11-460401-0801 РСНБ РК 2015	Разборка бетонной отмостки толщ.100мм	23,268	9855,48	3840,01	229317	89349	104841	7,70	179
		м3		6015,47	1871,82	139968	43554	50,8	2,26	53
		Накладные расходы -		*4505,79*		*104841*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*4006,75*				*93229*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*499,04*				*11612*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1148,90*		*26733*				
		Сметная стоимость				*360890*				
9	12-090101-0601 РСНБ РК 2015	Разборка деревянных поручней	102,4	64,05	--	6558	--	4252	0,09	9
		м		64,05	--	6558	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*41,52*		*4252*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*37,85*				*3876*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*3,67*				*376*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,45*		*865*				
		Сметная стоимость				*11674*				
10	11-460401-0104 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Разборка	23,3814	7364,61	1953,99	172195	45687	84499	7,10	166
		м3		5410,63	952,48	126508	22270	50,8	1,15	27
		Накладные расходы -		*3613,95*		*84499*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*3232,46*				*75579*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*381,49*				*8920*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*878,29*		*20536*				
		Сметная стоимость				*277230*				
11	12-070101-0207 РСНБ РК 2015	Разборка покрытия полов из керамических плиток	118,72	532,26	19,69	63190	2338	40301	0,70	83
		1м2		512,57	10,56	60852	1254	59,1	0,01	2
		Накладные расходы -		*339,46*		*40301*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*309,17*				*36705*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*30,29*				*3596*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*69,74*		*8279*				
		Сметная стоимость				*111770*				
12	11-460401-0801 РСНБ РК 2015	**Разборка прослойки из раствора толщ.15мм**	2,3744	9855,48	3840,01	23401	9118	10699	7,70	18
		м3		6015,47	1871,82	14283	4444	50,8	2,26	5
		Накладные расходы -		*4505,79*		*10699*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*4006,75*				*9514*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*499,04*				*1185*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1148,90*		*2728*				
		Сметная стоимость				*36827*				
13	12-070101-0302 РСНБ РК 2015	**Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки**	174,24	95,84	--	16699	--	10825	0,14	25
		1м		95,84	--	16699	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*62,13*		*10825*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*56,64*				*9869*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*5,49*				*956*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,64*		*2202*				
		Сметная стоимость				*29726*				
14	41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Мусор строительный. Погрузка**	361,524028	417,00	--	150756	--	5427	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15,01*		*5427*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*15,01*				*5427*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,56*		*12495*				
		Сметная стоимость				*168678*				
15	41-020101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	361,524028	204,99	--	74109	--	2668	--	--
		тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7,38*		*2668*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*7,38*				*2668*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,99*		*6142*				
		Сметная стоимость				*82919*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1550121	148321			1689
			Тенге			1176936	72504			88
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1550121				
	Всего заработная плата -		Тенге				1249439			
	Транспортные расходы -		Тенге			224864				
		Накладные расходы -	Тенге			741971				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					662323		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					79648		
		Сметная прибыль -	Тенге			183367				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2475460				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1777
		Сметная заработная плата -	Тенге				1249439			

1	2	3	4	5	6	7	8	9		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2475460				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1777
		Сметная заработная плата -	Тенге				1249439			
		РАЗДЕЛ 2.Монтажные работы								
		Усиление фундаментов								
16	12-010101-0106 РСНБ РК 2015	**Грунт. Разработка внутри здания в траншеях. Глубина до 3 м, ширина свыше 1,5 м**	323,9	3496,15	1,00	1132403	324	723115	5,13	1660
		м3 грунта		3440,21	0,50	1114285	161	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*2232,53*		*723115*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2033,46*				*658637*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*199,07*				*64477*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*458,29*		*148441*				
		Сметная стоимость				*2003959*				
17	21-070204-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 4 сорта ГОСТ 8486-86**	12,8	12479,74	--	159741	--	5751	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*449,27*		*5751*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*449,27*				*5751*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1034,32*		*13239*				
		Сметная стоимость				*178731*				
18	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /швеллер,пластина/**	0,589824	57941,51	6923,12	34175	4083	16325	49,11	29
		т стальных элементов		43131,38	1066,36	25440	629	55,89	1,29	1
		Накладные расходы -		*27677,28*		*16325*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,89%		*24702,11*				*14570*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*2975,17*				*1755*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6849,50*		*4040*				
		Сметная стоимость				*54540*				
19	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	0,40896	346245,56	--	141601	--	5098	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12464,84*		*5098*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*12464,84*				*5098*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28696,83*		*11736*				
		Сметная стоимость				*158434*				
20	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**	0,180864	345797,74	--	62542	--	2252	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12448,72*		*2252*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*12448,72*				*2252*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28659,72*		*5184*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9		
		Сметная стоимость				*69977*				
21	11-060301-0404 РСНБ РК 2015	Установка анкерных выпусков	0,432768	210311,08	1666,95	91016	721	9197	38,07	16
		т		29737,52	516,49	12869	224	43,65	0,47	--
		Накладные расходы -		*21252,49*		*9197*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 43,65%		*13205,88*				*5715*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*8046,61*				*3482*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18525,09*		*8017*				
		Сметная стоимость				*108230*				
22	21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	0,432768	95437,21	--	41302	--	1487	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3435,74*		*1487*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*3435,74*				*1487*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7909,84*		*3423*				
		Сметная стоимость				*46212*				
23	11-060301-0405 РСНБ РК 2015	Установка каркасов	0,73664	225535,15	3838,02	166138	2827	15664	35,54	26
		т		27761,01	1305,52	20450	962	43,65	1,18	1
		Накладные расходы -		*21263,56*		*15664*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 43,65%		*12687,54*				*9346*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*8576,02*				*6317*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19743,90*		*14544*				
		Сметная стоимость				*196346*				
24	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0,56064	95437,21	--	53506	--	1926	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3435,74*		*1926*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*3435,74*				*1926*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7909,84*		*4435*				
		Сметная стоимость				*59867*				
25	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,176	97987,50	--	17246	--	621	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3527,55*		*621*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*3527,55*				*621*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8121,20*		*1429*				
		Сметная стоимость				*19296*				
26	11-060301-0404 РСНБ РК 2015	Установка арматуры поз.1,2	2,01397	210311,08	1666,95	423560	3357	42802	38,07	77
		т		29737,52	516,49	59890	1040	43,65	0,47	1
		Накладные расходы -		*21252,49*		*42802*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 43,65%		*13205,88*				*26596*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*8046,61*				*16206*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18525,09*		*37309*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9		
		Сметная стоимость				*503671*				
27	21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	1,97632	95437,21	--	188614	--	6790	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3435,74*		*6790*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*3435,74*				*6790*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7909,84*		*15632*				
		Сметная стоимость				*211036*				
28	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,03765	97987,50	--	3689	--	133	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3527,55*		*133*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*3527,55*				*133*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8121,20*		*306*				
		Сметная стоимость				*4128*				
29	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Укладка сеток	2,465136	11216,00	1020,13	27649	2515	12830	13,34	33
		т		10165,88	449,95	25060	1109	43,65	0,48	1
		Накладные расходы -		*5204,40*		*12830*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 43,65%		*4633,81*				*11423*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*570,59*				*1407*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1313,63*		*3238*				
		Сметная стоимость				*43717*				
30	21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	2,465136	95437,21	--	235266	--	8470	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3435,74*		*8470*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*3435,74*				*8470*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7909,84*		*19499*				
		Сметная стоимость				*263234*				
31	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Заливка бетона кл.В15	43,36	21445,65	1200,48	929883	52053	112349	5,07	220
		м3		3720,45	302,06	161319	13097	43,65	0,36	16
		Накладные расходы -		*2591,08*		*112349*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 43,65%		*1755,83*				*76133*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*835,25*				*36217*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1922,94*		*83379*				
		Сметная стоимость				*1125611*				
32	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /швеллер,пластина/	3,391488	57941,51	6923,12	196508	23480	93867	49,11	167
		т стальных элементов		43131,38	1066,36	146280	3617	55,89	1,29	4
		Накладные расходы -		*27677,28*		*93867*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,89%		*24702,11*				*83777*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*2975,17*				*10090*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6849,50*		*23230*				
		Сметная стоимость				*313605*				
33	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	2,35152	346245,56	--	814203	--	29311	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12464,84*		*29311*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*12464,84*				*29311*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28696,83*		*67481*				
		Сметная стоимость				*910995*				
34	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	1,039968	345797,74	--	359619	--	12946	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12448,72*		*12946*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*12448,72*				*12946*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28659,72*		*29805*				
		Сметная стоимость				*402370*				
35	11-060301-0404 РСНБ РК 2015	Установка анкерных выпусков	5,12946	210311,08	1666,95	1078782	8551	109014	38,07	195
		т		29737,52	516,49	152537	2649	43,65	0,47	2
		Накладные расходы -		*21252,49*		*109014*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 43,65%		*13205,88*				*67739*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*8046,61*				*41275*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18525,09*		*95024*				
		Сметная стоимость				*1282819*				
36	21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	5,12946	95437,21	--	489541	--	17623	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3435,74*		*17623*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*3435,74*				*17623*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7909,84*		*40573*				
		Сметная стоимость				*547738*				
37	11-060301-0405 РСНБ РК 2015	Установка каркасов	3,882528	225535,15	3838,02	875647	14901	82556	35,54	138
		т		27761,01	1305,52	107783	5069	43,65	1,18	5
		Накладные расходы -		*21263,56*		*82556*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 43,65%		*12687,54*				*49260*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*8576,02*				*33297*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19743,90*		*76656*				
		Сметная стоимость				*1034860*				
38	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	3,352128	95437,21	--	319918	--	11517	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*3435,74*		*11517*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*3435,74*				*11517*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7909,84*		*26515*				
		Сметная стоимость				*357950*				
39	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,5304	97987,50	--	51973	--	1871	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3527,55*		*1871*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*3527,55*				*1871*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8121,20*		*4307*				
		Сметная стоимость				*58151*				
40	11-060301-0404 РСНБ РК 2015	Установка арматуры поз.1	0,3096	210311,08	1666,95	65112	516	6580	38,07	12
		т		29737,52	516,49	9207	160	43,65	0,47	--
		Накладные расходы -		*21252,49*		*6580*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 43,65%		*13205,88*				*4089*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*8046,61*				*2491*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18525,09*		*5735*				
		Сметная стоимость				*77427*				
41	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,3096	97987,50	--	30337	--	1092	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3527,55*		*1092*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*3527,55*				*1092*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8121,20*		*2514*				
		Сметная стоимость				*33943*				
42	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Укладка сеток	31,61184	11216,00	1020,13	354558	32248	164521	13,34	422
		т		10165,88	449,95	321362	14224	43,65	0,48	15
		Накладные расходы -		*5204,40*		*164521*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 43,65%		*4633,81*				*146483*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*570,59*				*18037*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1313,63*		*41526*				
		Сметная стоимость				*560605*				
43	21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	31,61184	95437,21	--	3016946	--	108610	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3435,74*		*108610*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*3435,74*				*108610*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7909,84*		*250044*				
		Сметная стоимость				*3375601*				
44	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Заливка бетона кл.В15 /сеч.4-4/	316,7	19124,03	927,25	6056580	293662	596789	3,24	1027
		м3		2409,16	235,46	762981	74570	43,65	0,28	90
		Накладные расходы -		*1884,40*		*596789*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		в т.ч. накладные первого уровня - 43,65%		*1154,38*				*365591*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*730,02*				*231198*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1680,67*		*532270*				
		Сметная стоимость				*7185639*				
		Усиление стен 1-4 этажи								
45	12-190101-0201 РСНБ РК 2015	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм поз.1	7592	41,06	0,78	311695	5929	198434	0,05	417
		отверст		40,27	--	305765	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*26,14*		*198434*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*23,80*				*180707*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*2,33*				*17726*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,38*		*40810*				
		Сметная стоимость				*550939*				
46	12-190101-0202 РСНБ РК 2015 к=4,67	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	7592	184,40	3,51	1399928	26626	891238	0,25	1872
		отверст		180,89	--	1373303	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*117,39*		*891238*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*106,90*				*811622*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*10,49*				*79616*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24,14*		*183293*				
		Сметная стоимость				*2474459*				
47	12-190101-0201 РСНБ РК 2015	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм поз.1а	5052	41,06	0,78	207413	3946	132045	0,05	277
		отверст		40,27	--	203467	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*26,14*		*132045*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*23,80*				*120249*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*2,33*				*11796*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,38*		*27157*				
		Сметная стоимость				*366615*				
48	12-190101-0202 РСНБ РК 2015 к=1,92	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	5052	75,81	1,44	382999	7284	243829	0,10	512
		отверст		74,37	--	375714	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*48,26*		*243829*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*43,95*				*222047*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*4,31*				*21782*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,93*		*50146*				
		Сметная стоимость				*676974*				
49	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Армирование кладки стен и других конструкций	4,70424	51023,86	1596,65	240028	7511	120021	64,86	305
		т		49427,21	559,06	232517	2630	45,72	0,68	3
		Накладные расходы -		*25513,32*		*120021*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 45,72%		*22853,72*				*107509*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*2659,59*				*12511*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6122,97*		*28804*				
		Сметная стоимость				*388853*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
50	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая клас[illegible]А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	4,70424	100415,79	--	472380	--	17006	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3614,97*		*17006*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*3614,97*				*17006*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8322,46*		*39151*				
		Сметная стоимость				*528537*				
51	12-110103-0401 РСНБ РК 2015	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям	2486	549,89	2,20	1367021	5471	884428	0,82	2029
		м2		547,64	1,08	1361438	2677	59,1	--	3
		Накладные расходы -		*355,76*		*884428*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*324,29*				*806192*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*31,47*				*78236*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*72,45*		*180116*				
		Сметная стоимость				*2431564*				
52	21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	5,4896	123035,64	--	675416	--	24315	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4429,28*		*24315*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*4429,28*				*24315*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10197,19*		*55979*				
		Сметная стоимость				*755710*				
53	21-050301-2707 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм ГОСТ 10922-2012	1,516	120910,98	--	183301	--	6599	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4352,80*		*6599*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*4352,80*				*6599*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10021,10*		*15192*				
		Сметная стоимость				*205092*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			22658237	496005			9434
			Тенге			6771669	122817			142
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			21280272				
	Материалы -		Тенге			8073422				
	Всего заработная плата -		Тенге				6894486			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5939176				
		Накладные расходы -	Тенге			4669412				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					3767686		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					901726		
		Сметная прибыль -	Тенге			2075975				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			28025659				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9576

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Сметная заработная плата -	Тенге				6894486			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1377965				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1377965				
		Накладные расходы -	Тенге			49607				
		Сметная прибыль -	Тенге			114206				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1541777				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			29567437				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9576
		Сметная заработная плата -	Тенге				6894486			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			24208358	644326			11123
			Тенге			7948605	195320			230
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			22830393				
	Материалы -		Тенге			8073422				
	Всего заработная плата -		Тенге				8143925			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5939176				
	Транспортные расходы -		Тенге			224864				
		Накладные расходы -	Тенге			5411384				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					4430009		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					981375		
		Сметная прибыль -	Тенге			2259342				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			30501119				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11353
		Сметная заработная плата -	Тенге				8143925			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1377965				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1377965				
		Накладные расходы -	Тенге			49607				
		Сметная прибыль -	Тенге			114206				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1541777				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			32323329				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11353
		Сметная заработная плата -	Тенге				8143925			
		РАЗДЕЛ 1.Водопровод В1								
1	**23-040902-3109 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2016 года**	**Полипропиленовый шаровый вентиль диам.25мм**	16	2095,42	--	33527	--	1207	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*75,44*		*1207*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*75,44*				*1207*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*173,67*		*2779*				
		Сметная стоимость				*37513*				
2	**23-040902-3113 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2016 года**	**Полипропиленовый шаровый вентиль диам.63мм**	1	24646,87	--	24647	--	887	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Накладные расходы -		*887,29*		*887*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*887,29*				*887*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2042,73*		*2043*				
		Сметная стоимость				*27577*				
3	11-160501-0206 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка	30	1578,56	553,06	47357	16592	22372	1,22	37
		м трубопровода		999,13	101,81	29974	3054	60,4	0,14	4
		Накладные расходы -		*745,74*		*22372*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*664,97*				*19949*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*80,77*				*2423*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*185,94*		*5578*				
		Сметная стоимость				*75307*				
4	23-010601-0307 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-63x5,8 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	28,38	957,65	--	27178	--	978	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*34,48*		*978*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*34,48*				*978*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*79,37*		*2253*				
		Сметная стоимость				*30409*				
5	11-160501-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка	32	1615,33	550,74	51690	17624	24741	1,22	39
		м трубопровода		1041,39	101,23	33325	3239	60,4	0,14	4
		Накладные расходы -		*773,14*		*24741*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*690,15*				*22085*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*83,00*				*2656*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*191,08*		*6114*				
		Сметная стоимость				*82545*				
6	23-010601-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-50x4,6 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	30,272	592,16	--	17926	--	645	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*21,32*		*645*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*21,32*				*645*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*49,08*		*1486*				
		Сметная стоимость				*20057*				
7	11-160501-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка	3,5	1103,89	195,27	3864	683	2182	1,05	4
		м трубопровода		896,28	36,61	3137	128	60,4	0,05	--
		Накладные расходы -		*623,49*		*2182*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*563,46*				*1972*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*60,02*				*210*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*138,19*		*484*				
		Сметная стоимость				*6530*				
8	23-010601-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32x2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	3,283	251,15	--	825	--	30	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9,04*		*30*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*9,04*				*30*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,82*		*68*				
		Сметная стоимость				*923*				
9	11-160501-0202 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка**	42	1451,38	337,09	60958	14158	32767	1,29	54
		м трубопровода		1101,14	62,14	46248	2610	60,4	0,08	4
		Накладные расходы -		*780,17*		*32767*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*702,62*				*29510*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*77,54*				*3257*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*178,52*		*7498*				
		Сметная стоимость				*101223*				
10	23-010601-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	39,018	155,19	--	6055	--	218	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5,59*		*218*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*5,59*				*218*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,86*		*502*				
		Сметная стоимость				*6775*				
11	23-020401-3507 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	30	112,03	--	3361	--	121	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4,03*		*121*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*4,03*				*121*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,29*		*279*				
		Сметная стоимость				*3761*				
12	23-020401-3506 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	19	65,59	--	1246	--	45	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2,36*		*45*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*2,36*				*45*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,44*		*103*				
		Сметная стоимость				*1394*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
13	23-020401-3504 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (кл[illegible]а) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	16	22,78	--	364	--	13	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*0,82*		*13*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*0,82*				*13*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,89*		*30*				
		Сметная стоимость				*407*				
14	23-020401-3503 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	42	17,30	--	727	--	26	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*0,62*		*26*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*0,62*				*26*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,43*		*60*				
		Сметная стоимость				*813*				
15	11-220701-0101 РСНБ РК 2015	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	0,1075	39994,78	--	4299	--	2768	51,50	6
		км		37780,40	--	4061	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*25746,06*		*2768*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*23461,63*				*2522*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*2284,43*				*246*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5259,27*		*565*				
		Сметная стоимость				*7632*				
16	11-260101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция минеральной ватой	1,999	26050,75	677,15	52075	1354	19274	18,80	38
		м3 изоляции		14861,59	331,30	29708	662	55,3	0,40	1
		Накладные расходы -		*9641,95*		*19274*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*8401,66*				*16795*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*1240,29*				*2479*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2855,42*		*5708*				
		Сметная стоимость				*77057*				
17	21-130816-0303 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2016 года	Вата минеральная фольгированная URSA	2,062968	6469,86	--	13347	--	480	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*232,91*		*480*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*232,91*				*480*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*536,22*		*1106*				
		Сметная стоимость				*14934*				
		Водомерный узел								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
18	11-160901-0201 РСНБ РК 2015	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	1	9973,15	210,02	9973	210	3286	5,93	6
		узел		4632,69	44,24	4633	44	60,4	0,05	--
		Накладные расходы -		*3285,60*		*3286*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*2824,87*				*2825*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*460,73*				*461*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1060,70*		*1061*				
		Сметная стоимость				*14319*				
19	23-030301-0212 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 32	1	17780,02	--	17780	--	640	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*640,08*		*640*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*640,08*				*640*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1473,61*		*1474*				
		Сметная стоимость				*19894*				
20	51-010102-1802 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином с электроприводом AUMA BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	1	584433,00	--	584433	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*21039,59*		*21040*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*21039,59*				*21040*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48437,81*		*48438*				
		Сметная стоимость				*653910*				
21	23-020103-0207 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	2	921,14	--	1842	--	66	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*33,16*		*66*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*33,16*				*66*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*76,34*		*153*				
		Сметная стоимость				*2061*				
22	23-040501-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	1	931,73	--	932	--	34	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*33,54*		*34*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*33,54*				*34*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*77,22*		*77*				
		Сметная стоимость				*1043*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
23	23-010103-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	0,2	322,18	--	64	--	2	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11,60*		*2*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*11,60*				*2*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,70*		*5*				
		Сметная стоимость				*72*				
24	23-010103-0203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	0,1	575,95	--	58	--	2	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*20,73*		*2*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*20,73*				*2*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47,73*		*5*				
		Сметная стоимость				*65*				
25	23-010103-0204 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	0,4	751,19	--	300	--	11	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*27,04*		*11*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*27,04*				*11*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*62,26*		*25*				
		Сметная стоимость				*336*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			964829	50620			183
			Тенге			151086	9738			13
	Стоимость оборудования -		Тенге			584433				
	Накладные расходы -		Тенге			21040				
	Сметная прибыль -		Тенге			48438				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			653910				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			69722				
	Материалы -		Тенге			21252				
	Всего заработная плата -		Тенге				34432			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			13347				
		Накладные расходы -	Тенге			22522				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					19317		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					3205		
		Сметная прибыль -	Тенге			7380				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			99624				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							44
		Сметная заработная плата -	Тенге				34432			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			310674				
	Материалы -		Тенге			7259				
	Всего заработная плата -		Тенге				126392			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			136832				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Накладные расходы -	Тенге			90273				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					76341		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					13932		
		Сметная прибыль -	Тенге			32076				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			433023				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							152
		Сметная заработная плата -	Тенге				126392			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1186558				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							196
		Сметная заработная плата -	Тенге				160824			
		РАЗДЕЛ 2.Канализация К1								
26	11-160501-0102 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	108	558,04	5,55	60268	600	34635	0,56	60
		м трубопровода		478,02	2,38	51626	257	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*320,69*		*34635*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*290,16*				*31337*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*30,53*				*3298*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*70,30*		*7592*				
		Сметная стоимость				*102495*				
27	23-010506-0209 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014**	107,784	712,20	--	76764	--	2763	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*25,64*		*2763*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*25,64*				*2763*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*59,03*		*6362*				
		Сметная стоимость				*85890*				
28	11-160101-0203 РСНБ РК 2015	**Трубы чугунные напорные раструбные, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах**	12	2689,20	62,33	32270	748	8216	1,16	14
		м труб		916,99	22,45	11004	269	60,4	0,03	--
		Накладные расходы -		*684,66*		*8216*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*567,42*				*6809*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*117,24*				*1407*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*269,91*		*3239*				
		Сметная стоимость				*43725*				
29	23-020601-0203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100**	24	241,95	--	5807	--	209	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8,71*		*209*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*8,71*				*209*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,05*		*481*				
		Сметная стоимость				*6497*				

30	23-020601-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнит[illegible]ой резинкой, DN 100	4	5	6	7	8	9	10	
			8	179,11	--	1433	--	52	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6,45*		*52*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*6,45*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,84*		*119*		*52*		
		Сметная стоимость				*1603*				
31	23-020601-1103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	4	1737,06	--	6948	--	250	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*62,53*		*250*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*62,53*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*143,97*		*576*		*250*		
		Сметная стоимость				*7774*				
32	11-220801-0101 РСНБ РК 2015	Установка чугунных фасонных частей диам. 50-100 мм /прочистка/	0,04904	296361,17	1752,62	14534	86	1525	42,10	2
		т		30884,56	869,65	1515	43	62,1	1,05	--
		Накладные расходы -		*31098,26*		*1525*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*19719,37*						
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*11378,90*				*967*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26196,75*		*1285*		*558*		
		Сметная стоимость				*17344*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			198024	1434			76
			Тенге			64144	569			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			14534				
	Материалы -		Тенге			12933				
	Всего заработная плата -		Тенге				1557			
		Накладные расходы -	Тенге			1525				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					967		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					558		
		Сметная прибыль -	Тенге			1285				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			17343				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				1557			2
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			183490				
	Материалы -		Тенге			28561				
	Всего заработная плата -		Тенге				63156			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			90952				
		Накладные расходы -	Тенге			46125				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					38146		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					7979		
		Сметная прибыль -	Тенге			18369				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			247984				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Сметная заработная плата -	Тенге				63156			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			265327				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							77
		Сметная заработная плата -	Тенге				64713			
		РАЗДЕЛ 3.Демонтажные работы								
33	12-150101-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка**	42	280,64	2,14	11787	90	6816	0,35	15
		м трубопроводов		247,84	0,73	10409	31	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*162,30*		*6816*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*146,90*				*6170*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*15,39*				*646*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,44*		*1488*				
		Сметная стоимость				*20092*				
34	12-150101-0103 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. Разборка**	52	611,82	5,08	31815	264	18595	0,76	40
		м трубопроводов		546,16	1,91	28400	99	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*357,59*		*18595*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*323,90*				*16843*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*33,69*				*1752*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*77,55*		*4033*				
		Сметная стоимость				*54443*				
35	12-150101-0202 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка**	108	624,87	4,38	67485	473	43615	0,85	92
		м трубопровода с фасонными частями		620,49	2,35	67013	254	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*403,84*		*43615*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*368,10*				*39754*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*35,75*				*3861*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*82,30*		*8888*				
		Сметная стоимость				*119988*				
36	41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Мусор строительный. Погрузка**	1,7632	417,00	--	735	--	26	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15,01*		*26*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*15,01*				*26*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,56*		*61*				
		Сметная стоимость				*822*				
37	41-020101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	1,7632	204,99	--	361	--	13	--	--
		тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7,38*		*13*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*7,38*				*13*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,99*		*30*				

		Сметная стоимость							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**112184**	**826**		**146**
			Тенге			**105822**	**384**		**1**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			112184			
	Материалы -		Тенге			4439			
	Всего заработная плата -		Тенге				106206		
	Транспортные расходы -		Тенге			1097			
		Накладные расходы -	Тенге			69066			
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					62767	
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					6299	
		Сметная прибыль -	Тенге			14500			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			195750			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						147
		Сметная заработная плата -	Тенге				106206		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			195750			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						147
		Сметная заработная плата -	Тенге				106206		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1275036**	**52881**		**405**
			Тенге			**321052**	**10690**		**14**
	Стоимость оборудования -		Тенге			584433			
	Накладные расходы -		Тенге			21040			
	Сметная прибыль -		Тенге			48438			
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			653910			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			196439			
	Материалы -		Тенге			38623			
	Всего заработная плата -		Тенге				142195		
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			13347			
	Транспортные расходы -		Тенге			1097			
		Накладные расходы -	Тенге			93113			
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					83052	
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					10061	
		Сметная прибыль -	Тенге			23164			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			312717			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						193
		Сметная заработная плата -	Тенге				142195		
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			494164			
	Материалы -		Тенге			35820			
	Всего заработная плата -		Тенге				189548		
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			227784			
		Накладные расходы -	Тенге			136398			
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					114487	
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					21911	
		Сметная прибыль -	Тенге			50445			
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			681007			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						227
		Сметная заработная плата -	Тенге				189548		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1647635			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						420
		Сметная заработная плата -	Тенге				331743		

РАЗДЕЛ 1.Монтажные работы- отопления

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	11-160401-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка								
		м трубопровода	52	1747,30	29,89	90860	1554	21556	0,66	34
		Накладные расходы -		551,44	10,50	28675	546	60,4	0,01	1
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*414,53*		*21556*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*339,41*				*17649*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*75,12*				*3906*		
		Сметная стоимость		*172,95*		*8993*				
						121409				
2	11-160501-0205 РСНБ РК 2015 прим.	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка								
		м трубопровода	150	1615,33	550,74	242299	82611	115971	1,22	183
		Накладные расходы -		1041,39	101,23	156209	15185	60,4	0,14	21
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*773,14*		*115971*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*690,15*				*103522*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*83,00*				*12450*		
		Сметная стоимость		*191,08*		*28662*				
						386932				
3	23-010701-0110 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2016 года	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 50 мм, толщиной стенки 4,5 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009								
		м	141,9	1069,41	--	151749	--	5463	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*38,50*		*5463*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*38,50*				*5463*		
		Сметная стоимость		*88,63*		*12577*				
						169789				
4	11-160501-0204 РСНБ РК 2015 прим.	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка								
		м трубопровода	260	1459,58	242,67	379490	63095	215499	1,40	364
		Накладные расходы -		1195,04	45,56	310710	11846	60,4	0,06	16
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*828,84*		*215499*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*749,32*				*194824*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*79,52*				*20675*		
		Сметная стоимость		*183,07*		*47599*				
						642588				
5	23-010701-0110 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 4,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009								
		м	243,62	1069,41	--	260530	--	9379	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*38,50*		*9379*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*38,50*				*9379*		
		Сметная стоимость		*88,63*		*21593*				
						291502				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
6	11-160501-0201 РСНБ РК 2015 прим.	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	412	1966,79	549,83	810316	226530	415968	1,64	676
		м трубопровода		1399,90	100,43	576760	41378	60,4	0,14	56
		Накладные расходы -		*1009,63*		*415968*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*906,20*				*373356*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*103,43*				*42612*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*238,11*		*98103*				
		Сметная стоимость				*1324386*				
7	23-010701-0108 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 26 мм, толщиной стенки 3,2 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	370,388	556,12	--	205980	--	7415	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*20,02*		*7415*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*20,02*				*7415*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*46,09*		*17072*				
		Сметная стоимость				*230467*				
8	23-020902-4706 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2016 года	Уголок сантехнический с резьбой 2", Т до +120°С, PN 20, DN 76, типа Bugatti	4	6706,82	--	26827	--	966	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*241,45*		*966*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*241,45*				*966*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*555,86*		*2223*				
		Сметная стоимость				*30016*				
9	23-020902-4706 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Уголок сантехнический с резьбой 2", Т до +120°С, PN 20, DN 50, типа Bugatti	2	6706,82	--	13414	--	483	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*241,45*		*483*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*241,45*				*483*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*555,86*		*1112*				
		Сметная стоимость				*15009*				
10	23-020902-4705 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Уголок сантехнический с резьбой 1 1/2", Т до +120°С, PN 20, DN 40, типа Bugatti	6	4145,54	--	24873	--	895	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*149,24*		*895*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*149,24*				*895*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*343,58*		*2061*				
		Сметная стоимость				*27830*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
11	23-020902-5006 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Переходник сантехнический (бочонок) с резьб[illegible] "П"-"П", Т до +120°С, PN 20, DN 50, типа Bugatti	8	2535,98	--	20288	--	730	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*91,30*		*730*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*91,30*				*730*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*210,18*		*1681*				
		Сметная стоимость				*22700*				
12	23-040702-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005	12	4319,54	--	51834	--	1866	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*155,50*		*1866*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*155,50*				*1866*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*358,00*		*4296*				
		Сметная стоимость				*57996*				
13	23-040905-0901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	8	455,49	--	3644	--	131	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16,40*		*131*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*16,40*				*131*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37,75*		*302*				
		Сметная стоимость				*4077*				
14	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	110	1510,74	79,60	166181	8756	85600	1,47	162
		шт.		1148,41	8,28	126325	911	60,4	0,01	1
		Накладные расходы -		*778,18*		*85600*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*698,64*				*76851*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*79,54*				*8749*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*183,11*		*20142*				
		Сметная стоимость				*271923*				
15	23-040902-0502 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 14 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	110	14247,50	--	1567225	--	56420	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*512,91*		*56420*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*512,91*				*56420*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1180,83*		*129892*				
		Сметная стоимость				*1753537*				

1	2	3	4	5	6	7				
16	11-181101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Краны воздушные. Установка	4	128,13	--	513	--	290	0,12	--
		комплект		108,56	--	434	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*72,55*		*290*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*65,57*				*262*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*6,97*				*28*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,05*		*64*				
		Сметная стоимость				*867*				
17	23-041010-2705 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, Tmax 170°C, типа Danfoss	4	3880,31	--	15521	--	559	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*139,69*		*559*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*139,69*				*559*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*321,60*		*1286*				
		Сметная стоимость				*17366*				
18	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	107,89	80,54	1,66	8689	179	2349	0,04	5
		м2		33,28	0,33	3591	36	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*21,77*		*2349*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*18,22*				*1965*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*3,56*				*384*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,19*		*883*				
		Сметная стоимость				*11921*				
19	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	107,89	54,44	1,08	5873	116	1859	0,03	3
		м2		27,02	0,17	2916	18	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*17,23*		*1859*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*14,74*				*1590*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*2,49*				*269*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,73*		*619*				
		Сметная стоимость				*8350*				
20	11-260101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна /URSA марки М-50/	12,14	40900,00	689,42	496526	8370	130444	18,85	229
		м3 изоляции		15845,50	339,58	192364	4122	55,3	0,41	5
		Накладные расходы -		*10744,96*		*130444*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*8950,35*				*108657*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*1794,61*				*21787*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4131,60*		*50158*				
		Сметная стоимость				*677127*				
21	11-260301-0702 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике РУБЕРОИДОМ	377,62	1064,37	8,76	401927	3306	91169	0,47	178
		м2 поверхности покрытия изоляции		350,64	3,89	132408	1470	55,3	--	2
		Накладные расходы -		*241,43*		*91169*				

		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*196,06*				*74035*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*45,38*				*17135*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*104,46*		*39448*				
		Сметная стоимость				*532544*				
22	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	87	511,02	--	44459	--	1601	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*18,40*		*1601*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*18,40*				*1601*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,35*		*3685*				
		Сметная стоимость				*49744*				
23	11-221101-0102 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 76 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	2	3981,88	1614,16	7964	3228	3289	1,86	4
		врезка		1703,91	629,76	3408	1260	62,1	0,68	1
		Накладные расходы -		*1644,72*		*3289*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1449,21*				*2898*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*195,52*				*391*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*450,13*		*900*				
		Сметная стоимость				*12154*				
		Узел управления								
24	13-110203-0105 РСНБ РК 2015	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 80 мм. Установка на фланцевых соединениях	1	4291,74	267,07	4292	267	1587	4,00	4
		шт.		3011,12	132,52	3011	133	44	0,16	--
		Накладные расходы -		*1587,50*		*1587*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 44%		*1383,20*				*1383*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*204,30*				*204*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*470,34*		*470*				
		Сметная стоимость				*6350*				
25	23-070502-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Тепловычислитель модели ТСРВ-024М, обслуживает три теплосистемы, диапазон измерения расхода от 0,01 м3/ч до 1000000 м3/ч, количество каналов измерения до 9, диаметр условного прохода от 10 мм до 5000 мм, габариты 250 мм х 132 мм х 95 мм, типа Взлет	1	117939,75	--	117940	--	4246	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4245,83*		*4246*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*4245,83*				*4246*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9774,85*		*9775*				
		Сметная стоимость				*131961*				
26	23-070502-0519 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-520Ф, присоединение фланцевое, с индикатором, Qv 217 м3/ч, N 5 Вт, DN 80, типа Взлет	1	124874,69	--	124875	--	4495	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4495,49*		*4495*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*4495,49*				*4495*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10349,61*		*10350*				
		Сметная стоимость				*139720*				
27	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	2	2733,79	207,71	5468	415	2784	2,60	5
		шт.		2031,20	35,96	4062	72	60,4	0,04	--
		Накладные расходы -		*1391,93*		*2784*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*1248,56*				*2497*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*143,36*				*287*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*330,06*		*660*				
		Сметная стоимость				*8912*				
28	23-040201-1502 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем (редуктор), Т 425°С, PN 16, DN 65 мм ГОСТ 9698-86**	2	31207,79	--	62416	--	2247	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1123,48*		*2247*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*1123,48*				*2247*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2586,50*		*5173*				
		Сметная стоимость				*69836*				
29	23-020103-0508 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80**	4	2377,70	--	9511	--	342	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*85,60*		*342*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*85,60*				*342*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*197,06*		*788*				
		Сметная стоимость				*10642*				
30	11-160401-0203 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	2	1544,67	29,89	3089	60	814	0,66	1
		м трубопровода		551,44	10,50	1103	21	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*407,24*		*814*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*339,41*				*679*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*67,83*				*136*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*156,15*		*312*				
		Сметная стоимость				*4216*				
31	23-040702-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 20 мм**	2	658,29	--	1317	--	47	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*23,70*		*47*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*23,70*				*47*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*54,56*		*109*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9		
		Сметная стоимость				*1474*				
32	11-180701-0103 РСНБ РК 2015 прим.	Грязевики, наружный диаметр патрубков 76 мм. Установка	1	56688,69	351,35	56689	351	3911	3,69	4
		шт.		2949,15	39,95	2949	40	60,4	0,04	--
		Накладные расходы -		*3911,20*		*3911*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*1805,41*				*1805*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*2105,79*				*2106*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4847,99*		*4848*				
		Сметная стоимость				*65448*				
33	11-181101-0102 РСНБ РК 2015	Манометры с трехходовым краном. Установка	2	212,99	--	426	--	257	0,23	--
		комплект		193,43	--	387	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*128,70*		*257*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*116,83*				*234*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*11,87*				*24*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,34*		*55*				
		Сметная стоимость				*738*				
34	Прайс-лист стр.	Манометр технический МП3-Уф	2	1696,43	--	3393	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*61,07*		*122*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*61,07*				*122*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*140,60*		*281*				
		Сметная стоимость				*3796*				
35	11-181101-0104 РСНБ РК 2015	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	4	295,52	--	1182	--	689	0,32	1
		комплект		258,34	--	1033	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*172,29*		*689*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*156,03*				*624*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*16,26*				*65*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37,42*		*150*				
		Сметная стоимость				*2021*				
36	Прайс-лист стр.	Термометр технический "ТБП-63-50" исп. стандарт	4	1089,29	--	4357	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*39,21*		*157*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*39,21*				*157*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*90,28*		*361*				
		Сметная стоимость				*4875*				
37	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные натрубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	4	1527,43	96,29	6110	385	3136	1,47	6
		шт.		1148,41	16,56	4594	66	60,4	0,02	--
		Накладные расходы -		*783,96*		*3136*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*703,64*				*2815*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*80,32*				*321*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*184,91*		*740*				
		Сметная стоимость				*9985*				

1	2	3	4							
38	23-040902-0506 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Краны шаровые JiP-WW под приварку, станд[illegible]опроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 112 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	4	25764,59	--	103058	--	3710	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*927,53*		*3710*		*3710*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*927,53*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2135,37*		*8541*				
		Сметная стоимость				*115310*				
39	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	0,47	80,54	1,66	38	1	10	0,04	--
		м2		33,28	0,33	16	--	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*21,77*		*10*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*18,22*				*9*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*3,56*				*2*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,19*		*4*				
		Сметная стоимость				*52*				
40	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,47	54,44	1,08	26	1	8	0,03	--
		м2		27,02	0,17	13	--	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*17,23*		*8*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*14,74*				*7*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*2,49*				*1*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,73*		*3*				
		Сметная стоимость				*37*				
41	11-260101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна /URSA марки М-50/	0,039	40900,00	689,42	1595	27	419	18,85	1
		м3 изоляции		15845,50	339,58	618	13	55,3	0,41	--
		Накладные расходы -		*10744,96*		*419*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*8950,35*				*349*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*1794,61*				*70*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4131,60*		*161*				
		Сметная стоимость				*2175*				
42	11-260301-0702 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике РУБЕРОИДОМ	1,105	1064,37	8,76	1176	10	267	0,47	1
		м2 поверхности покрытия изоляции		350,64	3,89	387	4	55,3	--	--
		Накладные расходы -		*241,43*		*267*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*196,06*				*217*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*45,38*				*50*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*104,46*		*115*				
		Сметная стоимость				*1558*				
43	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	0,64	511,02	--	327	--	12	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--

		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*18,40*				*12*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,35*		*27*				
		Сметная стоимость				*366*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			5504265	399263			1861
			Тенге			1551974	77121			103
	Стоимость оборудования -		Тенге			7750				
	Накладные расходы -		Тенге			279				
	Сметная прибыль -		Тенге			642				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			8671				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			247106				
	Материалы -		Тенге			1014				
	Всего заработная плата -		Тенге				3144			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			242814				
		Накладные расходы -	Тенге			10329				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1383		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					8946		
		Сметная прибыль -	Тенге			20595				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			278030				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				3144			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			923814				
	Материалы -		Тенге			572856				
	Всего заработная плата -		Тенге				342644			
		Накладные расходы -	Тенге			229815				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					189727		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					40088		
		Сметная прибыль -	Тенге			92290				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1245919				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							428
		Сметная заработная плата -	Тенге				342644			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			4325594				
	Материалы -		Тенге			165621				
	Всего заработная плата -		Тенге				1283307			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2562973				
	Сдача и испытание -		Тенге			150				
		Накладные расходы -	Тенге			958743				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					775117		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					183626		
		Сметная прибыль -	Тенге			422747				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			5707084				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1532
		Сметная заработная плата -	Тенге				1283307			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			7239704				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1964
		Сметная заработная плата -	Тенге				1629094			
РАЗДЕЛ 2.Демонтажные работы										

1	2	3	4	5	6	7	8	9		
44	11-160401-0203 РСНБ РК 2015 к=0,6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Демонтаж	52	348,80	17,93	18137	933	11624	0,39	20
		м трубопровода		330,86	6,30	17205	327	60,4	0,01	1
		Накладные расходы -		*223,53*		*11624*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*203,65*				*10590*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*19,89*				*1034*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45,79*		*2381*				
		Сметная стоимость				*32142*				
45	11-160501-0205 РСНБ РК 2015 к=0,6 прим.	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 50 мм. Демонтаж	135	955,28	330,45	128963	44610	62557	0,73	99
		м трубопровода		624,84	60,74	84353	8200	60,4	0,14	19
		Накладные расходы -		*463,38*		*62557*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*414,09*				*55902*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*49,30*				*6655*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*113,49*		*15322*				
		Сметная стоимость				*206842*				
46	11-160501-0204 РСНБ РК 2015 к=0,6 прим.	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Демонтаж	260	862,63	145,60	224283	37857	129177	0,84	218
		м трубопровода		717,02	27,34	186426	7107	60,4	0,06	16
		Накладные расходы -		*496,83*		*129177*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*449,59*				*116894*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*47,24*				*12282*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*108,76*		*28277*				
		Сметная стоимость				*381737*				
47	11-160501-0201 РСНБ РК 2015 к=0,6 прим.	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Демонтаж	412	1169,84	329,90	481974	135918	249429	0,98	405
		м трубопровода		839,94	60,26	346056	24827	60,4	0,14	56
		Накладные расходы -		*605,41*		*249429*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*543,72*				*224013*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*61,69*				*25416*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*142,02*		*58512*				
		Сметная стоимость				*789915*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			853358	219318			743
			Тенге			634040	40462			91
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			853358				
	Всего заработная плата -		Тенге				674502			
		Накладные расходы -	Тенге			452786				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					407399		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					45387		
		Сметная прибыль -	Тенге			104492				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1410636				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							834
		Сметная заработная плата -	Тенге				674502			

1	2	3	4	5	6	7	8	9		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1410636				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				674502			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			6357623	618581			2604
			Тенге			2186014	117582			194
	Стоимость оборудования -		Тенге			7750				
	Накладные расходы -		Тенге			279				
	Сметная прибыль -		Тенге			642				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			8671				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			247106				
	Материалы -		Тенге			1014				
	Всего заработная плата -		Тенге				3144			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			242814				
		Накладные расходы -	Тенге			10329				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1383		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					8946		
		Сметная прибыль -	Тенге			20595				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			278030				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				3144			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			923814				
	Материалы -		Тенге			572856				
	Всего заработная плата -		Тенге				342644			
		Накладные расходы -	Тенге			229815				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					189727		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					40088		
		Сметная прибыль -	Тенге			92290				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1245919				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							428
		Сметная заработная плата -	Тенге				342644			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			5178953				
	Материалы -		Тенге			165621				
	Всего заработная плата -		Тенге				1957808			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2562973				
	Сдача и испытание -		Тенге			150				
		Накладные расходы -	Тенге			1411529				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1182516		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					229013		
		Сметная прибыль -	Тенге			527239				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			7117720				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2366
		Сметная заработная плата -	Тенге				1957808			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			8650340				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2798
		Сметная заработная плата -	Тенге				2303596			
	ЭЛЕКТРИЧЕСТВО									
1	**13-080304-0305 РСНБ РК 2015**	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. Установка**	1	3034,02	1255,31	3034	1255	1076	2,00	2
		шт.		1707,20	472,89	1707	473	42,8	0,53	1

1	2	3								
		Накладные расходы -		*1075,89*		*1076*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*933,08*				*933*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*142,82*				*143*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*328,79*		*329*				
		Сметная стоимость				*4439*				
2	23-070201-0111 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	1	3971,82	--	3972	--	143	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*142,99*		*143*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*142,99*				*143*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*329,18*		*329*				
		Сметная стоимость				*4444*				
3	13-080303-0603 РСНБ РК 2015	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	1	5259,28	79,16	5259	79	988	2,00	2
		шт.		1782,68	19,39	1783	19	42,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*988,39*		*988*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*771,29*				*771*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*217,10*				*217*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*499,81*		*500*				
		Сметная стоимость				*6747*				
4	13-080303-0602 РСНБ РК 2015	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А**	5	4953,81	78,48	24769	392	4566	2,00	10
		шт		1637,92	19,39	8190	97	42,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*913,20*		*4566*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*709,33*				*3547*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*203,87*				*1019*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*469,36*		*2347*				
		Сметная стоимость				*31682*				
5	23-070204-0934 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2016 года	**Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 120А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	1	4987,80	--	4988	--	180	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*179,56*		*180*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*179,56*				*180*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*413,39*		*413*				
		Сметная стоимость				*5581*				
6	23-070204-0750 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 50А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	4	1030,14	--	4121	--	148	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*37,09*		*148*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*37,09*				*148*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*85,38*		*342*				
		Сметная стоимость				*4611*				
7	23-070204-0748 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	1	821,58	--	822	--	30	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*29,58*		*30*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*29,58*				*30*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,09*		*68*				
		Сметная стоимость				*920*				
8	13-080304-0305 РСНБ РК 2015	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. Установка**	16	3034,02	1255,31	48544	20085	17214	2,00	32
		шт.		1707,20	472,89	27315	7566	42,8	0,53	8
		Накладные расходы -		*1075,89*		*17214*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*933,08*				*14929*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*142,82*				*2285*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*328,79*		*5261*				
		Сметная стоимость				*71019*				
9	23-070201-0601 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Щиты этажные модели ЩЭ-2-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	16	18335,16	--	293363	--	10561	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*660,07*		*10561*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*660,07*				*10561*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1519,62*		*24314*				
		Сметная стоимость				*328238*				
10	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А**	128	3796,91	23,84	486005	3052	63977	1,00	128
		шт		818,96	--	104827	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*499,82*		*63977*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*350,51*				*44866*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*149,31*				*19111*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*343,74*		*43999*				
		Сметная стоимость				*593981*				
11	23-070204-0715 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А ГОСТ Р 51327.1-2010**	32	275,16	--	8805	--	317	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9,91*		*317*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*9,91*				*317*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,81*		*730*				
		Сметная стоимость				*9852*				

1	2	3								
12	23-070204-0713 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А ГОСТ Р 51327.1-2010	32	275,16	--	8805	--	317	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9,91*		*317*		*317*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*9,91*		*730*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,81*		*9852*				
		Сметная стоимость								
13	23-070204-1611 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Автоматы дифференциальные АД-2 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	64	1933,13	--	123720	--	4454	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*69,59*		*4454*		*4454*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*69,59*		*10254*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*160,22*		*138428*				
		Сметная стоимость								
14	13-080103-1701 РСНБ РК 2015	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2 /Монтаж шины алюминевый/. Монтаж оборудования	8	453,27	68,41	3626	547	1606	0,44	4
		м		364,43	51,39	2915	411	42,8	0,06	--
		Накладные расходы -		*200,69*		*1606*		*1424*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*177,97*				*182*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*22,72*		*419*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*52,32*		*5650*				
		Сметная стоимость								
15	Прайс-лист стр.	Шины алюминиевые 8х12мм 14/1	16	772,32	--	12357	--	445	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*27,80*		*445*		*445*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*27,80*		*1024*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*64,01*		*13826*				
		Сметная стоимость								
16	13-080304-0305 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. Установка	1	3034,02	1255,31	3034	1255	1076	2,00	2
		шт.		1707,20	472,89	1707	473	42,8	0,53	1
		Накладные расходы -		*1075,89*		*1076*		*933*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*933,08*				*143*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*142,82*		*329*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*328,79*		*4439*				
		Сметная стоимость								
17	Прайс-лист стр.	Щит освещения ЩРВ-П-06	1	1073,21	--	1073	--	39	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*38,64*		*39*		*39*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*38,64*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*88,95*		*89*				

		Сметная стоимость				*1201*				
18	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А**	3	3796,91	23,84	11391	72	1499	1,00	3
		шт		818,96	--	2457	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*499,82*		*1499*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*350,51*				*1052*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*149,31*				*448*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*343,74*		*1031*				
		Сметная стоимость				*13922*				
19	23-070204-0747 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А ГОСТ Р 51327.1-2010**	1	821,58	--	822	--	30	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*29,58*		*30*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*29,58*				*30*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,09*		*68*				
		Сметная стоимость				*920*				
20	23-070204-0713 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А ГОСТ Р 51327.1-2010**	2	275,16	--	550	--	20	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9,91*		*20*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*9,91*				*20*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,81*		*46*				
		Сметная стоимость				*615*				
21	13-080305-0102 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	4	261,39	2,00	1046	8	478	0,29	1
		шт.		247,54	0,78	990	3	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*119,52*		*478*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*106,28*				*425*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*13,24*				*53*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30,47*		*122*				
		Сметная стоимость				*1646*				
22	23-070218-1501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 2012 /С16-066 с/у 1кл 6А 220В/**	4	166,36	--	665	--	24	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5,99*		*24*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*5,99*				*24*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,79*		*55*				
		Сметная стоимость				*744*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9		
23	13-080305-0301 РСНБ РК 2015	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк	4	1651,24	418,40	6605	1674	1413	0,41	1
		шт.		349,98	312,60	1400	1250	42,8	0,43	2
		Накладные расходы -		*353,24*		*1413*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*283,58*				*1134*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*69,65*				*279*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*160,36*		*641*				
		Сметная стоимость				*8659*				
24	Прайс-лист стр.	Светильник настенный OMNLEDS 1-28	4	12678,57	--	50714	--	1826	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*456,43*		*1826*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*456,43*				*1826*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1050,80*		*4203*				
		Сметная стоимость				*56743*				
25	Прайс-лист стр.	Лампа Е27 с мощностью 35Вт "SPIRAL 35Вт Е27 4000К	4	1294,20	--	5177	--	186	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*46,59*		*186*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*46,59*				*186*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*107,26*		*429*				
		Сметная стоимость				*5792*				
26	13-080305-0402 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	16	1587,17	548,66	25395	8779	9485	0,99	16
		шт.		845,06	363,02	13521	5808	42,8	0,48	8
		Накладные расходы -		*592,81*		*9485*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*517,06*				*8273*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*75,75*				*1212*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*174,40*		*2790*				
		Сметная стоимость				*37670*				
27	Прайс-лист стр.	Светильник для люминесцентных ламп PRS/S-2x36	16	9970,54	--	159529	--	5743	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*358,94*		*5743*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*358,94*				*5743*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*826,36*		*13222*				
		Сметная стоимость				*178494*				
28	23-070104-0201 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2016 года	Лампы ртутные низкого давления ГОСТ 6825-74 тип ЛБ36	32	250,95	--	8030	--	289	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9,03*		*289*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*9,03*				*289*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,80*		*666*				
		Сметная стоимость				*8985*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9		
29	13-080201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	175	514,51	237,06	90040	41486	16730	0,12	21
		м кабеля		99,39	74,44	17393	13027	42,8	0,09	15
		Накладные расходы -		*95,60*		*16730*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*74,40*				*13020*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*21,20*				*3710*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48,81*		*8542*				
		Сметная стоимость				*115312*				
30	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	240	191,87	86,16	46048	20678	13619	0,10	24
		м		82,82	29,57	19878	7097	42,8	0,04	9
		Накладные расходы -		*56,74*		*13619*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*48,10*				*11545*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*8,64*				*2073*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,89*		*4773*				
		Сметная стоимость				*64440*				
31	23-060128-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,175	105466,40	--	18457	--	664	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3796,79*		*664*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*3796,79*				*664*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8741,06*		*1530*				
		Сметная стоимость				*20651*				
32	23-060128-0503 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,068	484771,34	--	32964	--	1187	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*17451,77*		*1187*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*17451,77*				*1187*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*40177,85*		*2732*				
		Сметная стоимость				*36883*				
33	23-060144-1005 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,172	--	--	--	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
34	13-080206-1702 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	240	383,57	52,96	92057	12710	35100	0,35	84
		м		283,17	15,51	67962	3723	42,8	0,02	4
		Накладные расходы -		*146,25*		*35100*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*127,84*				*30681*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*18,41*				*4419*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,39*		*10173*				
		Сметная стоимость				*137329*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9		
35	23-010201-0116 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные [illegible] 32 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	240	298,61	--	71666	--	2580	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10,75*		*2580*		*2580*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*10,75*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24,75*		*5940*				
		Сметная стоимость				*80186*				
36	13-080208-0206 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	15	306,57	15,56	4599	233	1051	0,16	2
		м		129,45	3,68	1942	55	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*70,07*		*1051*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*56,98*				*855*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*13,09*				*196*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30,13*		*452*				
		Сметная стоимость				*6102*				
37	13-110401-0401 РСНБ РК 2015 прим.	Аппарат настенный, масса от 0,15 т до 0,2 т /Монтаж датчика движения/. Монтаж на стене	16	9754,91	2078,35	156079	33254	64441	9,00	144
		шт.		7198,11	866,97	115170	13871	44	0,90	14
		Накладные расходы -		*4027,56*		*64441*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 44%		*3548,63*				*56778*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*478,93*				*7663*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1102,60*		*17642*				
		Сметная стоимость				*238162*				
38	Прайс-лист стр.	Датчик движения инфракрасный угол обзора 270гр. дальность 12м марки ДД018В	16	3036,61	--	48586	--	1749	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*109,32*		*1749*		*1749*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*109,32*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*251,67*		*4027*				
		Сметная стоимость				*54362*				
		Демонтажные работы								
39	13-080304-0305 РСНБ РК 2015 к=0,3	Демонтаж силового щита	1	888,75	376,59	889	377	322	0,60	1
		шт		512,16	141,87	512	142	42,8	0,53	1
		Накладные расходы -		*322,00*		*322*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*279,92*				*280*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*42,07*				*42*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,86*		*97*				
		Сметная стоимость				*1308*				
40	13-080304-0305 РСНБ РК 2015 к=0,3	Демонтаж поэтажных квартирных щитов	16	888,75	376,59	14220	6025	5152	0,60	10
		шт		512,16	141,87	8195	2270	42,8	0,53	8
		Накладные расходы -		*322,00*		*5152*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*279,92*				*4479*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*42,07*				*673*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,86*		*1550*				
		Сметная стоимость				*20922*				
41	12-170101-0601 РСНБ РК 2015	**Кабель. Демонтаж**	**500**	**64,83**	**0,14**	**32417**	**68**	**20996**	**0,10**	**48**
		м		**64,70**	**0,07**	**32348**	**37**	**59,1**	--	--
		Накладные расходы -		*41,99*		*20996*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*38,28*				*19140*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*3,71*				*1856*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,55*		*4273*				
		Сметная стоимость				*57686*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			1914240	152029			535
			Тенге			430212	56324			71
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1881823				
	Материалы -		Тенге			472814				
	Всего заработная плата -		Тенге				454150			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			859186				
		Накладные расходы -	Тенге			270724				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					195925		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					74799		
		Сметная прибыль -	Тенге			172204				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			2324751				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							558
		Сметная заработная плата -	Тенге				454150			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			32417				
	Всего заработная плата -		Тенге				32385			
		Накладные расходы -	Тенге			20996				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					19140		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1856		
		Сметная прибыль -	Тенге			4273				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			57685				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							48
		Сметная заработная плата -	Тенге				32385			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2382436				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							606
		Сметная заработная плата -	Тенге				486535			
				ИРРИГАЦИЯ						
1	11-370401-0203 РСНБ РК 2015	**Устройство лотков с заделкой стыков цементным раствором на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона приобъеме по сооружению в целом до 10000 м3**	**1,05**	**6963,97**	**2299,62**	**7312**	**2415**	**3419**	**5,38**	**6**
		м3		**4352,80**	**893,60**	**4570**	**938**	**55,3**	**0,94**	**1**
		Накладные расходы -		*3256,41*		*3419*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*2901,26*				*3046*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*355,15*				*373*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*817,63*		*859*				
		Сметная стоимость				*11590*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2	21-040303-0121 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Лотки каналов и тоннелей для прокладки ком. ..никаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 15 тс/м2, объемом до 0,5 м3 ГОСТ 13015-2012	1,05	50531,26	--	53058	--	1910	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1819,13*		*1910*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*1819,13*				*1910*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4188,03*		*4397*				
		Сметная стоимость				*59366*				
3	11-080201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки приямков металлические. /Установка дренажной решетки/	0,096	411573,65	5284,13	39511	507	3155	42,30	4
		т металлических изделий		32235,14	2062,32	3095	198	50,8	2,49	--
		Накладные расходы -		*32866,99*		*3155*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*17423,11*				*1673*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*15443,88*				*1483*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35555,25*		*3413*				
		Сметная стоимость				*46080*				
4	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0,144	397848,33	5538,50	57290	798	5616	42,70	6
		т стальных элементов		37505,55	853,09	5401	123	62,1	1,03	--
		Накладные расходы -		*39000,80*		*5616*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*23820,71*				*3430*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*15180,09*				*2186*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34947,93*		*5033*				
		Сметная стоимость				*67939*				
5	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	1	1110,69	--	1111	--	720	1,54	2
		м3 грунта		1110,69	--	1111	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*720,04*		*720*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*656,42*				*656*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*63,62*				*64*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*146,46*		*146*				
		Сметная стоимость				*1977*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			158282	3719			17
			Тенге			14177	1259			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			158282				
	Материалы -		Тенге			87328				
	Всего заработная плата -		Тенге				15436			
	Местные материалы -		Тенге			53058				
		Накладные расходы -	Тенге			14821				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					8806		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					6015		
		Сметная прибыль -	Тенге			13848				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			186951				19
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				15436			
		Сметная заработная плата -	Тенге			186951				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге							19
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО:					15436			
		Временные здания и сооружения 0,9.0,8%				45 190 691				
		ИТОГО:				325 373				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время0,7.0,7%				45 516 063				
		ИТОГО:				2 230				
		Оборудование				45 518 294				
		Итого в ценах 2016г К - 1				662 581				
		НДС 12%				46 180 875				
		ВСЕГО				5 541 705				
		пониж-0,9300000107737				51 722 580				
						48 102 000				

1400

Инженер:

Директор ТОО "Глобус инжиниринг":

_____**Кенжебаев Е.К.**

Эксперт ТОО "Глобус инжиниринг":

_____**Касым Н.М.**

Подрядчик:

Директор ТОО "Старт-Строй"

_____**Баймаганбетов А.М.**