Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«04» апреля 2018 г.

Заказчик **ГУ «Управление строительства Мангистауской области»**, г. Актау, 14, 1
наименование организации, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от «03» апреля 2018г. ТОО «Альянс LTD», директор А.С. Керелбаев, РК, Мангистауская область, г.Актау, 28 мкр, зд. 48/1,
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от «03» апреля 2018 г., ТОО «АСКО СЕРВИС ШЕТПЕ» директор Жоланбеков Д.Б., эксперт Ермағанбет О.І.аттестат № KZ18VJE00023735; № KZ45VJE00023734; № KZ88VJE00023736 от 09.03.2017 г. года
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от «03» апреля 2018г. ТОО «Жастар-Плюс» директор Калыбаев Б.С., эксперт Тәжіғара А. К., аттестат №KZ70VJE00023478 от 28.02.2017г
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Привязка типового проекта" Средняя общеобразовательная школа на 600учащихся для IVA, IVГ климатических подрайонов с обычными геологическими условиями" в сельском округе Кызылтобе Мунайлинского района»** Капитальное строительство
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу Мангистауская область, Мунайлинский р-он, с/о Кызылтобе
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительно-технической документации подтверждает что:

1.Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решение ГУ «Аким сельского округа Кызылтобе Мунайлинского района» о предоставлении права временного безвозмездного землепользования №15 от 04.03.2014 года
наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от « » 20 года №;
наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ГУ «Управление государственного архитектурного-строительного контроля» Мангистауской области, №KZ18REA00059036 06.06.2017 года
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «Жастар-Плюс», ТП РК 600СОШ 2.2-2012

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) приказом **ГУ «Управление строительства Мангистауской области»** №20 от 18.08.2015 года.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ _____июнь 2017 г._____;
месяц, год
окончание работ __апрель 2018 г._____;
месяц, год
при продолжительности строительства, **10 (десять)**
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **10 (десять)**
фактически, месяц: **10 (десять)**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадь участка:	га	2,8	2,8	2,8	2,8
Площадь застройки	м2	4236,2	4236,2	4236,2	4236,2
Площадь покрытий:	м2	9915,0	9915,0	9915,0	9915,0
Площадь озеленения:	м2	8124	8124	8124	8124

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____;
факт начала выпуска продукции с указанием объема

Сооружения имеют следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)	8478,7	8478,7
Число этажей	Этаж	1,2,3	1,2,3
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)	45641,6	45641,6
В том числе подземной части	$м^3$	989,9	989,9
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		Общая	жилая		общая	Жилая
Всего квартир,	***	***	***	***	***	***

в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Здание школы

Здание состоит из девяти блоков 1А, 1Б, 2, 3А, 3Б, 4, 5, 6А, 6Б, разделенных деформационными швами.

Конструктивная система здания – рамно-связевая, монолитный железобетонный каркас .

Фундаменты – монолитные железобетонные. Из бетона класса В25 с армированием из отдельных рабочих стрежней арматуры. Под фундаменты предусмотрена подготовка из бетона класса В7,5 толщиной 100 мм.

Стены подвала и технического подполья – монолитные железобетонные толщиной 250 мм. Колонны – монолитные железобетонные сечением 400х400 мм из бетона класса В25. Ригели – монолитные железобетонные сечениями 400х400, 400х500, 400х600 и 400х700 мм. Ригели приняты из бетона класса В25. Плиты перекрытия и покрытия – монолитные железобетонные толщиной 160 и 200 мм. Плиты приняты из бетона класса В25. Несущие конструкции покрытия спортивного и актового залов – балки-стенки шириной стенки 200 мм переменной высоты от 1,48 до 2,3 м, пролетом 12 м, опирающиеся на колонны. Лестничные марши и площадки – монолитные железобетонные из бетона класса В25.

Наружные стены из камня-ракушечника М35 на растворе М50, толщиной 190 и 100 мм. Перемычки – монолитные железобетонные. Крыша – чердачная, вентилируемая. Кровля – рулонная с внутренним водостоком.

Котельная

Конструктивная схема здания бескаркасная. Фундаменты под стены – ленточные из бетонных фундаментных блоков. Фундаменты под котлы – отдельно стоящие монолитные из бетона класса В15. Наружные стены из камня-ракушечника М35 на растворе М50, толщиной 390 мм. Перемычки – сборные железобетонные. Балки покрытия – металлические из швеллера 20. Кровля – металлическая из двух слоев профилированного настила, с утеплением минераловатными плитами, толщиной 100 мм.

В котельной предусмотрена установка двух котлов ВВ-620 с газовой горелкой, производительностью 620 кВт каждый на газовом топливе для нужд отопления. Водогрейные котлы снабжены системой автоматического запуска. Для компенсации расширения воды при повышении предусмотрена установка расширительного бака закрытого типа емкостью 100 л. Для отвода дымовых газов от котла и рассеивания выбросов предусмотрена металлическая дымовая труба диаметров 500 мм, высотой 10,0 м. Трубопроводы для котельной приняты стальные бесшовные диаметрами 76-133 мм и стальные водогазопроводные трубы диаметрами 15-20 мм.

Пожарная емкость объемом 50 м³

Емкость металлическая из стального листа толщ 5мм. Емкости приняты в подземном исполнении. Предусмотрена песчано-гравийная подушка. В качестве теплоизоляции емкости предусмотрено обвалование толщиной 0,8 м.

Емкости хозбытовых стоков объемом 65 м³

Емкость предусмотрена металлическая из стального листа толщ 5мм. Монтаж емкости принят в подземном исполнении. Предусмотрена песчано-гравийная подушка. Для обслуживания и установки приборов над емкостью предусмотрены железобетонные колодцы из бетона класса в12,5.

Площадка КТПГ.

Комплектная подстанция установлена на два параллельно уложенных фундамента из бетонных блоков. Под дизель-генератор предусмотрен отдельно стоящий железобетонный фундамент из бетона класса В15. Ограждение площадки КТПГ из металлопроката, предусмотрено по периметру площадки. Панели ограждения и калитка – сетчатые.

Камера УТ1

Днище камеры – монолитное железобетонное толщиной 150 мм. Бетона класса В12,5. Стены – бетонные блоки марки ФБС толщиной 300 мм. Покрытие – монолитное железобетонное толщиной 160 мм, бетон класса В15.

Ограждение территории

Ограждение территории из металлопроката, выполнено вдоль границы участка, высотой 2,0 м. Панели ограждения, ворота и калитка – сетчатые по каркасу из прокатного уголка сечением 40х4 мм. Стойки – металлические из труб диаметром 108х6. Фундаменты под стойки – монолитные из бетона класса В15.

Площадка мусоросборников

Площадка принята с размерами в плане 2,01х4,5 м из монолитного бетона класса В5, толщиной 0,17 м. Площадка с трех сторон огорожена стеной высотой 1,2 м, из камня-ракушечника марки М35, толщиной 190 мм.

Теплоснабжение, отопление , вентиляция и кондиционирование.

Теплоснабжение проектируемого здания школы на 600 мест осуществлено от проектируемой автономной котельной . Прокладка тепловой сети выполнена подземной в непроходных железобетонных каналах. Тепловые сети выполнены из стальных электросварных труб. Спуск воды из трубопроводов тепловых сетей выполнен в дренажный колодец. Наружная поверхность железобетонных каналов гидроизолирована обмазкой горячим битумом за два раза. Протяженность трубопроводов тепловых сетей составляет - 174,0 м. Протяженность трубопроводов горячего водоснабжения составляет – 180,0 м.

Отопление и вентиляция

Системы отопления блоков здания – двухтрубные горизонтальные с поэтажной разводкой и попутным движением теплоносителя. Подключение систем отопления блоков выполнено через распределительные коллекторы, размещаемые в подвалах каждого блока.

Магистральные трубопроводы, проложенные в подвале, технических подпольях, вертикальные стояки и горизонтальные участки открыто положенных трубопроводов приняты из стальных водогазопроводных труб диаметрами 25-50мм. Поэтажные горизонтальные трубопроводы, подкладываемые в конструкции пола, и подводки к отопительным приборам предусмотрены из труб диаметрами 20-50 мм. Удаление воздуха из систем отопления осуществлено с помощью воздуховыпускных кранов, устанавливаемых в верхних точках систем.

Во всех помещениях запроектирована общеобменная приточно-вытяжная вентиляция с механическим и естественным побуждением. В приточных установках наружный воздух очищается в фильтрах, подогревается в зимнее время и подается в помещение на компенсацию вытяжных систем. Воздуховоды приточных и вытяжных систем выполнены из оцинкованной листовой стали. Транзитные воздуховоды выполнены класса «П». Воздуховоды проложены в вентшахтах. Рабочим проектом предусмотрено отключение систем вентиляции в случае пожара.

Наружные сети питьевого водоснабжения

- Водопровод объединенный питьевой и пожарной воды.
- Бытовая канализация.
- Производственная канализация.

Водопровод

Источником водоснабжения школы является существующая сеть поселкового водопровода. Проектируемый водопровод питьевой воды выполнен из полиэтиленовых труб диаметрами 110х6,6, 90х5,4 и 50х3,0 мм. Для наружного пожаротушения здания школы в случае недостатка напора установлен пожарный резервуар объемом 50 м³. На внутриплощадочной сети водопровода в колодцах установлены пожарные гидранты. На сети водопровода установлены колодцы из сборных железобетонных элементов. В колодцах выполнена вертикальная обмазочная гидроизоляция. Под основание колодцев выполнена битумо-щебеночная подготовка толщиной 50 мм с пропиткой битумом.

Наружные сети бытовой канализации

Отвод хозяйственно-бытовых стоков от зданий производится через внутриплощадочную сеть бытовой канализации в проектируемый септик из армированного пластика объемом 65 м³. По мере накопления стоки вывозятся с места, указанные санэпидемстанцией. Сеть бытовой самотечной канализации выполнена из полиэтиленовых труб диаметрами 160х4,9 и 200х6,2 мм.

Наружные сети производственной канализации

Отвод производственных стоков от столовой школы производится через колодец-жироуловитель в проектируемую внутриплощадочную сеть бытовой канализации. При прокладке полиэтиленовых труб на дне траншеи предусмотрена подготовка из мягкого грунта толщиной 100 мм.

Внутренние сети водопровода и канализации

- Питьевой водопровод.
- Горячий водопровод подающий.
- Горячий водопровод циркуляционный .
- Бытовая канализация.

- Производственная канализация.
- Внутренние водостоки.

Хозяйственно-питьевой водопровод предусмотрен для подачи воды на хозяйственно-бытовые нужды школы, технологические нужды столовой. Магистральные трубопроводы проложены под потолком подвального этажа. Стояки, магистральные и разводящие трубопроводы запроектированы из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметрами 15-50 мм. Разводящие трубопроводы в санузлах предусмотрены из полипропиленовых труб диаметрами 15-20 мм.

Горячее водоснабжение. Система горячего водоснабжения принята открытая, с отбором горячей воды из тепловых сетей. Для учета расхода воды предусмотрены счетчики горячей воды. Разводящие трубопроводы в санузлах из полипропиленовых труб.

Канализация. Магистральные трубопроводы бытовой канализации предусмотрены под потолком подвального этажа и запроектированы. Отводящие трубопроводы от санитарных приборов и стояки запроектированы из полиэтиленовых труб диаметрами 50-100 мм. Предусмотрена скрытая прокладка стояков канализации в коробах. Для ликвидации засоров на сети установлены ревизии и прочистки. Для отвода стоков от технологического оборудования столовой предусмотрена производственная канализация, присоединенная к внутриплощадочной сети хозяйственно-бытовой канализации отдельным выпуском с установкой жироуловителя.

Внутренние водостоки. Предусмотрены внутренние водостоки для отвода дождевых и талых вод с кровли на отмостку, с перепуском в зимнее время в сеть бытовой канализации. Система водостоков запроектирована из стальных электросварных труб диаметром 89х3,0 мм.

Газоснабжение

Наружное газоснабжение

Рабочим проектом предусматривается:

- Строительство узла подключения к действующему газопроводу с установкой ШГРП;
- Строительство газопроводов низкого давления на выходе из ШГРП до котельной;
- Внутреннее газоснабжение котельной.

Узел подключения и установка ШГРП

Подключение осуществлено к действующему надземному газопроводу среднего давления диаметром 150 мм. В месте врезки предусмотрено подключение к действующему газопроводу и установка шкафного газорегуляторного пункта ШГРП-07-2У1. Надземный участок газопровода на узле врезки выполнен из стальных труб диаметром 57х3,5 мм. Далее на выходе из ШГРП газопровод проложен в подземном исполнении из полиэтиленовой трубы ПЭ 100 ГАЗ SDR11 диаметром 90х8,9. На входе и выходе из ШГРП устанавливаются задвижки.

Газопровод низкого давления

Газопровод низкого давления на выходе из ШГРП запроектирован в подземном исполнении из полиэтиленовых ПЭ 100 ГАЗ SDR11 диаметром 90х8,2 мм. Общая протяженность газопровода от ШГРП до котельной – 37,0 м.

Внутреннее газоснабжение

Подвод природного газа предусмотрен к двум автоматизированным отопительным котлам ВВ-620 производительностью по 620 кВт каждый. Газовые котлы снабжены газовыми горелками. Для газопроводов приняты трубы водогазопроводные. Прокладка газопроводов в котельной открытая вдоль стен и под потолком до отпуска к газовым горелкам.

Электроснабжение

Внешнее электроснабжение школы осуществляется на напряжении 6 кВ от существующего распределенного пункта РП-6 кВ «Кызылтобе». Точкой подключения к РП-6 кВ является опора №18/7 существующей воздушной линии ВЛ-10 кВ, подключенной от ячейки. От опоры №18/7 для приема и распределения электроэнергии на территории школы установлена трансформаторная подстанция городского типа КТПГ-250-10/0,4 кВс силовым трансформатором мощностью 250кВА, напряжением 10/0,4 кВ. Подстанция является основным источником электропитания школы. В качестве второго независимого источника предусмотрена дизельная электростанция мощностью 200 кВт. ДЭС принята в исполнении для наружной установки и поставляется на объект в защитном кожухе, с комплектной пускорегулирующей аппаратурой. Внутриплощадочные кабели марки АВБбШв-1000 до главных ВРУ школы , а также кабели до вводного устройства котельной и сеть наружного освещения прокладываются в земле траншее.

Наружное освещение территории школы осуществлено светильниками установленными на типовых опорах, по периметру вдоль ограждения и вдоль пешеходных дорожек. Строительство проектируемого участка ВЛ-6 кВдо подстанции КТПГ-250 на территории школы выполнено на железобетонных опорах.

Внутреннее электроснабжение. Для распределения электроэнергии в блоках здания школы на этажах установлены распределительные щиты, встраиваемые с автоматическими выключателями на вводе и на отходящих линиях, а также силовые распределительные пункты серии ПР11 с автоматическими выключателями на вводах и на отходящих линиях. Для подключения технических средств обучения учащихся и других переносных школы выполнены групповая сеть с штепсельными розетки. Проектом предусмотрено автоматическое отключение от электросети систем вытяжной и приточной вентиляции при пожаре по сигналу от системы автоматической пожарной сигнализации.

Электроосвещение.

Предусмотрены следующие системы освещения: рабочее, аварийное освещение безопасности, эвакуационное.

Рабочее освещение выполнено во всех учебных, административных, производственных и вспомогательных помещениях здания, аварийное – в актовом и спортивном залах, в производственных помещениях и обеденном зале столовой, в групповых и раздевальных помещениях, в электрощитовой и других технических помещениях. В коридорах, рекреациях и на лестничных площадках, по линиям основных проходов предусмотрено эвакуационное освещение. Светильники аварийно-эвакуационного освещения используются для дежурного освещения.

Магистральные распределительные и групповые силовые и осветительные сети внутри здания выполнены кабелями марки ВВГнг с медными жилами сечением 5х35 мм², в оболочке не распространяющей горение. Кабели прокладываются в трубах ПХВ скрыто в штрабах. Для защиты персонала от поражения электрическим током все электроустановки в здании оборудуются системой защитного зануления, которая обеспечивает отключение автоматическими выключателями поврежденных участков сети. Во всех блоках здания школы выполняются основная и дополнительная система уравнивания потенциалов.

Системы связи и сигнализации

Охранно-пожарная сигнализация

Всех помещений здания системой автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре. Автоматическая установка пожарной сигнализации предназначена для обнаружения очага возгорания, сопровождающегося выделением дыма или тепла в контролируемых помещениях и передачи извещений о возгорании. Контроль помещений осуществлен тепловыми и дымовыми извещателями установленными на потолке. У выходов из помещений установлены ручные извещатели. В качестве приемно-контрольных панелей для системы пожарно-охранной сигнализации приняты приборы «Сигнал 20П». Контроль состояния ОПС осуществляется при помощи котроллера двухпроводной линии. Контроллер двухпроводной линии анализирует состояние адресных расширителей и извещателей, включенных в его двухпроводную линию связи, передает по интерфейсу информацию об их состоянии на пульт С2000М. В мультимедийных кабинетах, кабинетах информатики и помещении чистки и хранения оружия кабинета НВП предусмотрена установка охранной сигнализации подключаемой к приборам пожарной сигнализации. Сети охранной сигнализации выполнены скрыто. Основное питание приборов пожарной сигнализации осуществлено от сети переменного тока и от предусматриваемых аккумуляторных батарей емкостью 7 А/ч. При подключении сети переменного тока прибор автоматически переходит на питание от аккумулятора, а при появлении сети – обеспечивает его заряд. Магистральные линии подключения приборов пожарной сигнализации выполнены кабелем J-Y (St) Y-2x2x0.8. Оповещения о пожаре включает в себя трансляцию речевых сообщений и световых указателей «Выход» на путях эвакуации из здания, сирен со стробом – для звукового оповещения.

Системы связи

Здание школы предусматривается оборудовать следующими системами связи:

- телефонизация
- локальная вычислительная сеть
- телевидение
- радиофикация
- электрочасофикация
- система видеонаблюдения

Телефонизация здания школы осуществлена существующей телефонной сети села Кызылтобе. Линия связи выполнена телефонным кабелем типа ППэп 10х2х0,4 протяженностью – 370 м от существующей АТС 465. Точкой подключения кабеля сети абонентского доступа в школе является проектируемый телекоммуникационный шкаф. Типовым проектом предусмотрена установка мини – АТС на 8 внешних и 24 внутренних номера. Абонентская сеть выполнена кабелем UTP 6e Cat скрыто в кабельных мини каналах.

Локальная вычислительная сеть (далее – ЛВС)

Обеспечение здания школы комплексом информационно - технических средств реализуется структурированной кабельной системой. Система СКС предназначена для организации в здании ЛВС и сети телефонии. СКС включает в себя систему телекоммуникационных кабелей, соединительных шнуров, коммутационного пассивного и активного оборудования (оборудование АТС). Устройство локальных сетей компьютерных классов выполнено с использованием беспроводной системы передачи данных от персональных компьютеров (ПК) преподавателей до ПК учеников.

Радиофикация

Организация абонентского радиовещания в здании школы предусмотрена рабочим проектом от местного радиоузла. В помещении радиорубки установлена радиотрансляционная установка. Сеть радиовещания может использоваться для распорядительно- поисковой связи. Система радиофикации включает в себя громкоговорители и другие функциональные блоки.

Электрочасофикация

Система электрочасофикации в здании школы организована для создания единой синхронизированной сети точного времени и обеспечения индикации сигналов текущего времени в различных зонах здания. Первичные часы (часовая станция) приняты типа «Янтарь - 02ПМ»и установлены в помещении приемной. Вторичные часы типа «Standart» установлены в вестибюлях, рекреациях, в актовом и обеденном залах.

Телевидение

Для приема телевизионных передач на крыше здания школы установлены телевизионные антенны. Телевизионная сеть выполнена коаксиальным кабелем скрыто.

Система видеонаблюдения

Система видеонаблюдения запроектирована на базе цифрового видеорегистратора, обеспечивающего обработку, запись и хранение даны, полученных от видеокамер. В рабочем проекте применены видеокамеры высокого разрешения, которые устанавливаются на потолках и стенах в коридорах и у входов во все блоки здания для обеспечения визуального наблюдения за входами. Отображение информации с видеокамер осуществлено на мониторе компьютера, соединенного с видеорегистратором. Сеть системы видеонаблюдения выполнена кабелем UTP.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего 1 674 359, 646 тыс.тг, в том числе строительно-монтажных работ 1 265 884,61 тыс.тг., оборудования, инструмента и инвентаря 147 829,15 тыс.тг; прочих затрат – 262 645,89тыс. тг;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **1 405 485 692,80** тг, в том числе строительно-монтажных работ **1 267 030 695,38** тг., оборудования, инструмента и инвентаря **120 919 090,23** тг; прочих затрат – авторский надзор - **2 813 843,20** тг, технадзор – **14 722 064,0** тг

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ **«Привязка типового проекта" Средняя общеобразовательная школа на 600учащихся для IVA, IVГ климатических подрайонов с обычными геологическими условиями" в сельском округе Кызылтобе Мунайлинского района»**

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик _____ А.Т. Хамиев

Технический надзор _____ Д.Б. Жоланбеков

Авторский надзор _____ Б.С. Калыбаев

Подрядчик _____ А.С. Керелбаев

Заказчик(застройщик)Государственное учреждение "Управление строительства Мангистауской области" Форма №КС-3

Подрядчик (субподряд)Товарищество с ограниченной ответственностью "Альянс LTD"

Наименование строительства и его адрес: Привязка типового проекта" Средняя общеобразовательная школа на 600 учащихся для IVA, IVГ климатических подрайонов с обычными геологическими условиями" в сельском округе Кызылтобе Мунайлинского района. "

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за МАРТ месяц 2018года.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

код	код	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		Договор №29	от 05.06.2017г				
		Доп.соглаш.№01	от 11.10.2017 г				
		Доп.соглаш.№02	от 09.11.2017 г				
		Доп.соглаш. №03	от 16.11.2017 г				
		Доп.соглаш. №04	от 16.11.2017 г				
		Доп.соглаш. №05	от21 .02.2018 г				

наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	стоимость выполненных работ и затрат								налог на добавленную стоимость	всего с НДС
	с начала строительства по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			СМР	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	дополнительные затраты на приобретение материалов	др.дополнительные расходы		
				в отчетном месяце за	оборудование					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	1 239 240 880,00		1 078 995 898,43		120 919 090,23	39 325 891,34			148 708 905,60	1 387 949 785,60
в том числе за отчетный месяц		124 402 756,86		68 468 572,10	52 541 361,44	3 392 823,32			14 928 330,82	139 331 087,68
Удержание 5% согласно договора		6 220 137,84							746 416,54	6 966 554,38
Всего к оплате		118 182 619,02							14 181 914,28	132 364 533,30

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Управление строительства Мангистауской области"
Руководитель:
_____ **Хамиев А.Т.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО"Альянс LTD"
Директор:
_____ **Керелбаев А.С.**

Заказчик : Государственное учреждение "Управление строительства Мангистауской области" **Форма №2в**

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью «Альянс LTD»

Договор № 29 от 05.06.2017г.; доп.соглаш. №01 от 11.10.2017 г.; доп.соглаш. №02 от 09.11.2017г.; доп.соглаш. №03 от 16.11.2017г; доп.соглаш. №04 от 16.11.2017г; доп.соглашение № 05 от 21.02. 2018г.

Наименование строительства и его адрес: "Привязка типового проекта" Средняя общеобразовательная школа на 600 учащихся для IVA, IVГ климатических подрайонов с обычными геологическими условиями" в сельском округе Кызылтобе Мунайлинского района ".

А К Т
приемки выполненных строительно-монтажных работ за МАРТ месяц 2018г.

по объекту: " Привязка типового проекта" Средняя общеобразовательная школа на 600учащихся для IVA, IVГ климатических подрайонов с обычными геологическими условиями" в сельском округе Кызылтобе Мунайлинского района. "

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1. БЛОКИ 1А и 1Б Смета № 2-2-3 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. РАЗДЕЛ "АР"										
		БЛОКИ 1А и 1Б Смета № 2-2-4 ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
		МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ КАБИНЕТ /НА 2 КЛАССА/								
1	Ц0111-91-2	Компьютер в комплекте	27	486,10	17,87	13125	482	11427	3,00	81
		шт		463,50	6,75	12515	182	90	0,04	1
2	8101-135	Компьютер в сборе /монитор Ж/К 18.5, системный блок S-775CP	27	57760,00	--	1559520	--	--	--	--
		компл.		--	--	--	--	--	--	--
3	Ц0110-949-1	Установка операционной системы, программного обеспечения	27	68248,13	--	1842700	--	1658430	208,00	5616
		шт		68248,13	--	1842700	--	90	--	--

4	Ц0111-96-1	УПС бесперебойное устройство /для преподавателя/	2	219,96	3,85	440	8	389	1,00	2
		шт		213,75	2,25	428	5	90	0,01	--
5	5103-B06099	УПС бесперебойное устройство	2	5642,00	--	11284	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
6	Ц0110-386-7	Звуковые колонки /для преподавателя/	2	332,40	--	665	--	640	2,00	4
		шт		317,00	--	634	--	101	--	--
7	5547-4	Колонка звуковая /2:1/ 60w	2	1480,00	--	2960	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
8	Ц0111-96-1	Сетевой фильтр	2	219,96	3,85	440	8	389	1,00	2
		шт		213,75	2,25	428	5	90	0,01	--
9	прайс п.130 ТОО Эл Си Трейд	Сетевой фильтр Tripp lite, 3m, 6-розеток	2	521,99	--	1044	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	Ц0111-96-1	Веб-камера	27	219,96	3,85	5939	104	5249	1,00	27
		шт		213,75	2,25	5771	61	90	0,01	--
11	прайс п.131	Веб-камера Logitech Webcam C270	27	926,53	--	25016	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	Ц0111-91-2	Компьютер в комплекте	4	486,10	17,87	1944	71	1693	3,00	12
		шт		463,50	6,75	1854	27	90	0,04	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3465077	673			5744
			Тенге			1864328	279			2
	Стоимость оборудования -		Тенге			1599824				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			1599824				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1865252				
	Материалы -		Тенге			251				
	Всего заработная плата -		Тенге				1864607			

		Накладные расходы -	Тенге			1678216				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							839
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				251732			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			212608				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			3756077				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			5355901				
РАЗДЕЛ 2. БЛОК 2 Смета № 2-3-2 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. РАЗДЕЛ "АР"										
		БЛОК №2 Смета №2-3-3 ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
13	Ц0111-91-2	Компьютер в комплекте	9	486,10	17,87	4375	161	3809	3,00	27
		шт		463,50	6,75	4172	61	90	0,04	--
14	8101-135	Компьютер в сборе /монитор Ж/К 18.5, системный блок S-775CPUS-775 Dual Core22/S-775/03У DDR2 1024Б/HDD 160gb/DVD RW/корпус/клавиатура-рус.,каз./мышь оптическая, ПО Windows offis, комплект розетки пит., кабели и т.п., лицензионное программное обеспечение/	9	57760,00	--	519840	--	--	--	--
		компл.		--	--	--	--	--	--	--
15	Ц0110-949-1 Изм. и доп. вып. 3	Установка операционной системы, программного обеспечения	9	68248,13	--	614233	--	552810	208,00	1872
		шт		68248,13	--	614233	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1138448	161			1899
			Тенге			618405	61			--
	Стоимость оборудования -		Тенге			519840				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			519840				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			618608				
	Материалы -		Тенге			43				
	Всего заработная плата -		Тенге				618465			
		Накладные расходы -	Тенге			556619				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							278
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				83493			

		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			70514				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1245741				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1765581				
РАЗДЕЛ 3.БЛОКИ 3А и 3Б Смета № 2-4-4 ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ										
		МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ КАБИНЕТ /НА 4 КЛАССА/								
16	Ц0111-91-2	Компьютер в комплекте	54	486,10	17,87	26249	965	22854	3,00	162
		шт		463,50	6,75	25029	364	90	0,04	2
17	8101-135	Компьютер в сборе /монитор Ж/К 18.5, системный блок S-775CPUS-775 Dual Core22/S-775/03У DDR2 1024Б/HDD 160gb/DVD RW/корпус/клавиатура-рус.,каз./мышь оптическая, ПО Windows offis, комплект розетки пит., кабели и т.п., лицензионное программное обеспечение/	54	57760,00	--	3119040	--	--	--	--
		компл.		--	--	--	--	--	--	--
18	Ц0110-949-1 Изм. и доп. вып. 3	Установка операционной системы, программного обеспечения	54	68248,13	--	3685399	--	3316859	208,00	11232
		шт		68248,13	--	3685399	--	90	--	--
19	Ц0111-96-1	УПС бесперебойное устройство /для преподавателя/	4	219,96	3,85	880	15	778	1,00	4
		шт		213,75	2,25	855	9	90	0,01	--
20	5103-B06099	УПС бесперебойное устройство	4	5642,00	--	22568	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
21	Ц0110-386-7	Звуковые колонки /для преподавателя/	4	332,40	--	1330	--	1281	2,00	8
		шт		317,00	--	1268	--	101	--	--
22	5547-4	Колонка звуковая /2:1/ 60w	4	1480,00	--	5920	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

23	Ц0111-96-1	Сетевой фильтр	4	219,96	3,85	880	15	778	1,00	4
		шт		213,75	2,25	855	9	90	0,01	--
24	прайс п.133 ТОО Эл Си Трейд	Сетевой фильтр Tripp lite, 3m, 6-розеток	4	521,99	--	2088	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	Ц0111-96-1	Веб-камера	54	219,96	3,85	11878	208	10498	1,00	54
		шт		213,75	2,25	11543	122	90	0,01	1
26	прайс п.13	Веб-камера Logitech Webcam C270	54	926,53	--	50033	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	Ц0111-1-3	Навесное крепление на мультимедийный проектор	4	269,49	22,83	1078	91	365	1,00	4
		шт		99,00	2,25	396	9	90	0,01	--
28	5101-27	Навесное крепление на мультимедийный проектор	4	3225,00	--	12900	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
29	5547-6 примен.	Наушники с микрофоном, 32ohm, 20-20000Hz, 108dB, 2m cable	54	238,00	--	12852	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
30	Ц0111-91-1	Проектор	4	247,20	8,59	989	34	859	1,00	4
		шт		236,25	2,25	945	9	90	0,01	--
31	5103-A07004	Проектор	4	39475,00	--	157900	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
32	Ц0111-93-1	Интерактивная доска	4	2489,41	842,69	9958	3371	6269	9,00	36
		шт		1534,50	207,00	6138	828	90	1,20	5
		КЛАСС ИНФОРМАТИКИ								

33	Ц0111-91-2	Компьютер в комплекте	54	486,10	17,87	26249	965	22854	3,00	162
		шт		463,50	6,75	25029	364	90	0,04	2
34	8101-135	Компьютер в сборе /монитор Ж/К 18.5, сискомплект монтажных комплектующих, обеспечивающих подключение эл.пит.рабочих мест учащихся и преподавателя, подключение ко	54	57760,00	--	3119040	--	--	--	--
		компл.		--	--	--	--	--	--	--
35	Ц0110-949-1 Изм. и доп. вып. 3	Установка операционной системы, программного обеспечения	54	68248,13	--	3685399	--	3316859	208,00	11232
		шт		68248,13	--	3685399	--	90	--	--
36	Ц0111-96-1	УПС бесперебойное устройство /для преподавателя/	4	219,96	3,85	880	15	778	1,00	4
		шт		213,75	2,25	855	9	90	0,01	--
37	5103-B06099	УПС бесперебойное устройство	4	5642,00	--	22568	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
38	Ц0110-386-7	Звуковые колонки /для преподавателя/	4	332,40	--	1330	--	1281	2,00	8
		шт		317,00	--	1268	--	101	--	--
39	5547-4	Колонка звуковая /2:1/ 60w	4	1480,00	--	5920	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
40	Ц0111-96-1	Сетевой фильтр	4	219,96	3,85	880	15	778	1,00	4
		шт		213,75	2,25	855	9	90	0,01	--
41	прайс п.133 ТОО Эл Си Трейд	Сетевой фильтр Tripp lite, 3m, 6-розеток	4	521,99	--	2088	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

42	5101-11	Доска информационная мобильная, маркер ШР 3053 1300x500x2000	4	7525,00	--	30100	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
43	5102-22	Стеллаж универсальный 1000x400x2000h	17	11288,00	--	191896	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
44	5101-61	Стол 1400/600x1200/600x765h TS 0079	3	15050,00	--	45150	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
45	Ц0111-91-2	Компьютер в комплекте	18	486,10	17,87	8750	322	7618	3,00	54
		шт		463,50	6,75	8343	121	90	0,04	1
46	8101-135	Компьютер в сборе /монитор Ж/К 18.5,комплект монтажных комплектующих, интерактивной доске и проектору-кабельканалы, розетки пит., кабели и т.п., лицензионное программное обеспечение/	18	57760,00	--	1039680	--	--	--	--
		компл.		--	--	--	--	--	--	--
47	Ц0110-949-1 Изм. и доп. вып. 3	Установка операционной системы, программного обеспечения	18	68248,13	--	1228466	--	1105620	208,00	3744
		шт		68248,13	--	1228466	--	90	--	--
48	5101-159	Верстак комбинированный учебный с тисками и струбциной в комплекте с защитным экраном 1000x500x660-900h ВК-1	8	23600,00	--	188800	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
49	5102-42	Табурет для комбинированного верстака	8	2258,00	--	18064	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
50	5102-42	Табурет поворотный 320xh350/600 Т 99-01	9	2258,00	--	20322	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
51	5101-157	Верстак слесарный 1200x700x810/1400-защитный экран/	10	15200,00	--	152000	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

52	5567-9	Тиски слесарные для закрепления заготовок при выполнении слесарных операций, материал корпусных деталей-сталь 35Л 255х135х120h ТСС-80	7	2260,00	--	15820	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
53	Ц0108-602-2	Муфельная печь мощностью 5 кВт	1	763,40	5,40	763	5	597	2,00	2
		шт		626,00	2,30	626	2	95	0,01	--
54	5101-154	Муфельная печь 600х500х1000h, Э3ф, 380В, 5,0кВт 800м3/ч	1	2169,00	--	2169	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
55	Ц0101-1-1	Станок сверлильный	1	4191,74	2498,61	4192	2499	2025	9,00	9
		шт		1575,00	675,00	1575	675	90	3,91	4
56	5102-87	Станок настольный сверлильный 430х225х580, 350Вт, 0,35кВт JDP-8L	1	83010,00	--	83010	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
57	Ц0101-201-1	Станок заточный	1	1870,89	718,33	1871	718	889	5,10	5
		шт		810,00	177,75	810	178	90	1,03	1
58	5556-17	Станок заточной 440х230х290, 0,67кВт JBG-200	1	22899,00	--	22899	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
59	Ц0101-201-1	Станок токарный	1	1870,89	718,33	1871	718	889	5,10	5
		шт		810,00	177,75	810	178	90	1,03	1
60	5101-125	Станок токарный 440х270х210, 0,26кВт BD-3	1	49520,00	--	49520	--	--	--	--
		компл.		--	--	--	--	--	--	--
61	5101-119	Парта ученика 1200х600х755	143	6665,00	--	953095	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
62	5102-40	Стул ученический для парты 400х400х500	286	1613,00	--	461318	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

63	5101-48 примен.	Пирамида для оружия 1054х530х1822	2	6665,00	--	13330	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
64	Ц0133-439-2	Машина швейная	13	1928,82	36,63	25075	476	22008	11,00	143
		шт		1869,75	11,25	24307	146	90	0,07	1
65	5101-189	Машина швейная с электроприводом, Э1ф, 220В, 0,18кВт	13	19500,00	--	253500	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
66	5102-34	Стол рабочий 1200х600х700х750h ШS 0151	13	10105,00	--	131365	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
67	5101-188	Манекен, размер 44	1	1560,00	--	1560	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
68	5101-187	Зеркало	1	2901,00	--	2901	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
69	5544-4	Стол для гладильных работ 1500х600х1200	2	1957,00	--	3914	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
70	5103-Б13066	Утюги электрические 0,75кВт 250х150х100h	2	2100,00	--	4200	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
71	5101-95-3	Шкаф для тканей, 1000х500х1800	2	12900,00	--	25800	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
72	5302-4	Стол обеденный 1000х500х730	3	2580,00	--	7740	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
73	5544-8	Стул школьный 350х350хрегулируется	12	2258,00	--	27096	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
74	5101-178	Стеллаж кухонный, мех.нагрузка на полку 85кг 1500х400х1850 СК-15/4-430	1	33110,00	--	33110	--	--	--	--

		шт.		--	--	--	--	--	--	--
75	Ц0128-927-12	Плита электрическая	1	1387,22	16,29	1387	16	1227	8,00	8
		шт		1356,75	6,75	1357	7	90	0,04	--
76	5101-144	Плита электрическая 2- конфорочная, 380/50, 5кВт, вес 100кг 550х810х870h ПЭС-2	1	20076,00	--	20076	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
77	5302-103	Стол производственный с бортом 1000х600х920 ПРПС-10/6-430	4	8600,00	--	34400	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
78	Е0117-5-2	Установка ванн моечных двухсекционных	1	593,78	61,65	594	62	328	2,26	2
		комплект		387,00	22,50	387	23	80	0,11	--
79	5536-162	Ванна моечная с бортом, глубина 400мм, объем выны 2х100л 1200х600х870h /смесители в комплект не входят х.г.в.к./ ВМ-2/600Н	1	12896,00	--	12896	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
80	Ц0128-841-7	Холодильникытовой	1	3401,85	438,21	3402	438	2614	16,00	16
		шт		2790,00	114,75	2790	115	90	0,67	1
81	5101-129	Холодильник бытовой, объем 207л, вес 45кг 574х610х1145h ДХ-431-7	1	34000,00	--	34000	--	--	--	--
		компл.		--	--	--	--	--	--	--
82	Ц0128-926-4	Миксер	1	1284,17	16,29	1284	16	1126	9,00	9
		шт		1244,25	6,75	1244	7	90	0,04	--
83	1203-60 примен.	Миксер 180х220х520, 1ф, 0,45кВт	1	26975,00	--	26975	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
84	Ц0128-927-5	Вафельница электрическая	1	1397,41	28,73	1397	29	1229	11,00	11
		шт		1354,50	11,25	1355	11	90	0,07	--

85	1207-69 примен.	Вафельница электрическая /прямоугольники/ t-50-300С 300х320х210 220-240В/50Гц 1,5кВт	1	49350,00	--	49350	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
86	5102-34	Стол 1500х600х765 TS 0082	1	10105,00	--	10105	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
87	Е0117-5-1	Установка тумбы с мойкой	3	387,40	13,90	1162	42	680	1,56	5
		комплект		279,00	4,50	837	14	80	0,03	--
88	5548-7	Тумба с мойкой лабораторная /пластиковое покрытие столешницы/ 600х600х750 ШТ 2059	3	32680,00	--	98040	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
89	5101-106	Шкаф для посуды и приборов 600х380х1970 ШН 1095	16	28595,00	--	457520	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
90	Ц0134-55-4	Шкаф вытяжной	2	1916,83	--	3834	--	3414	10,00	20
		шт		1896,75	--	3794	--	90	--	--
91	1835-33	Шкаф вытяжной 1400х600х2400, Э1ф, 220В, 3кВт ШМ-1054 /поддон х.г.в.к. Ду-15, h-900; вытяжной зонт G-800м/ч/	2	53340,00	--	106680	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
92	5101-36	Стол демонстрационный для кабинета физики 2400х600х900 ШS 0051	2	26015,00	--	52030	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
93	5101-35	Стол демонстрационный для кабинета химии 2400х600х900 /поддон х.г.в.к. Ду-15 h-900/ ШS 0052	2	46655,00	--	93310	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
94	5548-1	Стол лабораторный для кабинета химии 1200х600х750 ШS 0049	26	7310,00	--	190060	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

95	Ц0134-55-4	Шкаф вытяжной	2	1916,83	--	3834	--	3414	10,00	20
		шт		1896,75	--	3794	--	90	--	--
96	5101-110	Шкаф вытяжной для хранения химических реактивов 800x600x2400 ШН 1092	2	21285,00	--	42570	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ТИР "ЛАЗЕРНЫЙ СТРЕЛКОВЫЙ КОМПЛЕКС ЛСК "ПАТРИОТ"								
97	прайс п.253 ООО "Тир-Центр"	Тир "Лазерный стрелковый комплекс ЛСК "Патриот" в комплекте, с монтажными работами	1	142423,90	--	142424	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
98	5101-177	Сейф для оружия 240x120x1000h	1	18600,00	--	18600	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
99	5101-68	Скамья 1200x320x250h	10	7310,00	--	73100	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
100	5302-145	Шкаф металлический 800x400x1800h	2	9030,00	--	18060	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
101	5302-141	Зеркало 600x800h	3	1832,00	--	5496	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
102	5552-64	Зеркало встраиваемое в плитку 1800x1000h	6	4587,00	--	27522	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
103	5302-147	Жалюзи для учебного класса	68,5	2550,00	--	174675	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
104	Ц0123-525-1	Стол островной	3	4189,64	489,29	12569	1468	9987	22,00	66
		шт		3577,50	121,50	10733	364	90	0,70	2

105	5567-1	Стол островной 3000х1200х900, комплект электрики, автомат откл.питания, 4 эл.розетки, светильник х2	3	73530,00	--	220590	--	--	--	--
		компл.		--	--	--	--	--	--	--
106	Е0117-5-2	Установка моек на два отделения	3	593,78	61,65	1781	185	983	2,26	7
		комплект		387,00	22,50	1161	68	80	0,11	--
107	5548-7	Мойка 2-ая торцевая 1200х600х900, с 2-мя сушками, раковина нерж.ст.140мм	3	32680,00	--	98040	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
108	5101-79	Табурет диам.350, h-регулируется	36	2258,00	--	81288	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			21154692	12690			27044
			Тенге			8738221	3641			21
	Стоимость оборудования -		Тенге			12399083				
	Транспортные расходы -		Тенге			1626				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			12400709				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			8755610				
	Материалы -		Тенге			4699				
	Всего заработная плата -		Тенге				8741861			
		Накладные расходы -	Тенге			7867737				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			997401				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			17620747				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							30999
		Сметная заработная плата -	Тенге				9922022			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			30021456				
РАЗДЕЛ 4. БЛОК 4 Смета 2-5-3 ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ										
109	5544-7	Стол для преподавателя 1400х700х750h ШS 0054	1	6020,00	--	6020	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
110	5544-8	Стул 400х400хh-регулируется	1	2258,00	--	2258	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
111	5302-108	Шкаф для одежды 2-х створчатый ШО /ЛДСП/, 400х520х1800, замок ключевой	27	15480,00	--	417960	--	--	--	--

		шт.		--	--	--	--	--	--	--
112	5102-22	Стеллаж универсальный 1000х400х2000h	2	11288,00	--	22576	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
113	5101-68	Скамья 1200х320х250h	7	7310,00	--	51170	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
114	5101-178	Стеллаж сетчатый /хром/ 610х460х1600h	8	33110,00	--	264880	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
115	5101-132	Щит фанерный игровой на раме с кольцом и сеткой, габ.щита 1800х1050-применяется в спортивных залах для занятий по баскетболу, сборная конструкция, состоит из 12мм щита и сварной рамы	2	66000,00	--	132000	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
116	5539-11	Ферма баскетбольная настенная-для крепления щитов баскетбольных игровых, изделие представляет сборную конструкцию, состоящую из правой и левойрам, стяжки, высота-940, вылет от стены-от 1200, ширина 1240	2	72000,00	--	144000	--	--	--	--
		компл.		--	--	--	--	--	--	--
117	5539-11	Щит пластиковый тренировочный с фермой, кольцом и сеткой, применяется в спорт.залах, сборнаяконструкция состоящая из щита, фермы, кронштейна,баскетбольного кольца, габ.щита 1200х750, диам.кольца-490, длина фермы-310	2	72000,00	--	144000	--	--	--	--
		компл.		--	--	--	--	--	--	--
118	5103-B01001	Канат для лазания диам.38-50, длина-8000, крепление каната в комплекте	2	9700,00	--	19400	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
119	5101-161	Кольца гимнастические, внутренний диам.кольца-180, длина ремня-650, длина троса-8000, крепления в комплекте	1	2340,00	--	2340	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

120	5101-133	Стенка гимнастическая однопролетная, сборная деревянная конструкция с мет.уголками для крепления к стене и полу, анкерными болтами крепится к стене и шурупами к полу, диам.перекладин 35, расстояние между осями перекладины 200, ш.800х240хh3200	16	9100,00	--	145600	--	--	--	--
		пролет		--	--	--	--	--	--	--
121	5539-10	Стойка волейбольная для зала, расстояние между стойками-11000, h стоек регулируется-2240-2430, закладные детали, растяжки в комплекте	1	6800,00	--	6800	--	--	--	--
		компл.		--	--	--	--	--	--	--
122	5103-В10010	Сетка волейбольная, ширина 1000, длина9500	1	920,00	--	920	--	--	--	--
		пара		--	--	--	--	--	--	--
123	5101-68	Скамья гимнастическая 2700х220хh300-330	3	7310,00	--	21930	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
124	5302-141	Зеркало 600х800h	2	1832,00	--	3664	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
125	5101-66	Секция стульев на четыре места, для трибуны	24	16448,00	--	394752	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1780270	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость оборудования -		Тенге			1780270				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			1780270				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1780270				
<u>РАЗДЕЛ 5.БЛОК 5 Смета № 2-6-3 ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ</u>										
126	Ц0111-91-2	Компьютер в комплекте	9	486,10	17,87	4375	161	3809	3,00	27
		шт		463,50	6,75	4172	61	90	0,04	--

127	8101-135	Компьютер в сборе комплект монтажных комплектующих, обеспечивающих подключение эл.пит.рабочих мест учащихся и преподавателя, подключение комп.к интерактивной доске и проектору-кабельканалы, розетки пит., кабели и т.п., лицензионное программное обеспечение/	9	57760,00	--	519840	--	--	--	--
		компл.		--	--	--	--	--	--	--
128	Ц0110-949-1 Изм. и доп. вып. 3	Установка операционной системы, программного обеспечения	9	68248,13	--	614233	--	552810	208,00	1872
		шт		68248,13	--	614233	--	90	--	--
129	Е0117-5-2	Установка ванн моечных двухсекционных	4	593,78	61,65	2375	247	1310	2,26	9
		комплект		387,00	22,50	1548	90	80	0,11	--
130	Ц0128-605-10	Машина для очистки картофеля	1	3672,83	193,99	3673	194	3037	20,00	20
		шт		3330,00	45,00	3330	45	90	0,26	--
131	5101-135	Машина для очистки картофеля, производительность 300кг/ч, единовременная загрузка 10кг, расход воды 60л/ч, продол-ть цикла 2-3мин., вес 62кг, 0,545кВт, 380В/50Гц, фундамент h-100, борт h-100 410х600х600 МОК-300	1	82933,00	--	82933	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
132	Ц0128-921-14	Овощерезка	1	1266,97	9,28	1267	9	1116	9,00	9
		шт		1235,25	4,50	1235	5	90	0,03	--
133	8101-75	Овощерезка, для нарезки сырых овощей, комп.дисков, 1000Вт, 380В, вес 28кг 600х340х650 МПР 350.02	1	72050,00	--	72050	--	--	--	--
		компл.		--	--	--	--	--	--	--
134	Е0117-5-2	Установка ванн моечных двухсекционных	7	593,78	61,65	4156	432	2293	2,26	16
		комплект		387,00	22,50	2709	158	80	0,11	1

135	Е0117-5-1	Установка ванн моечных на одно отделение	2	387,40	13,90	775	28	454	1,56	3
		комплект		279,00	4,50	558	9	80	0,03	--
136	Ц0128-926-2	Машина для просеивания муки	1	1632,97	14,71	1633	15	1432	12,00	12
		шт		1584,00	6,75	1584	7	90	0,04	--
137	1207-35	Мукопросеиватель, производительность 150кг/ч, 0,18кВт, 380В/50Гц, объем бункера 40л 410х560х480h, вес 33кг "Каскад"	1	12749,00	--	12749	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
138	5101-171	Ларь для овощей 1000х500х700	2	2840,00	--	5680	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
139	Ц0128-926-1	Машина тестомесильная	1	1291,30	27,14	1291	27	1112	9,00	9
		шт		1224,00	11,25	1224	11	90	0,07	--
140	1207-48	Машина тестомесительная для замеса теста в производстве хлебобулочных изделий, в комп.1 съемная дежа из нерж.стали, объем дежи 60л, производ-ть 260кг/ч, продолжительность цикла 2-6мин., загрузка 30-50кг, 380В/50Гц, 1,1кВт, вес 160кг 750х540х1165h МТМ-60М	1	89971,00	--	89971	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
141	Ц0128-538-8	Весы настольные	4	547,90	90,92	2192	364	1750	3,00	12
		шт		452,25	33,75	1809	135	90	0,20	1
142	5563-6	Весы настольные, определение массы и ст-ти весового товара, дублир., экран на стойке, печать штрихкода, платформа 235х335, 220В, 0,35кВт, габ.335х320х115h LP-15R	4	14600,00	--	58400	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
143	Ц0128-911-2	Шкаф холодильный	5	1850,15	38,00	9251	190	8141	12,00	60
		шт		1793,25	15,75	8966	79	90	0,09	--

144	5101-148	Шкаф холодильный, 0,145кВт, 220В/1/50Гц 570х625х1435h, объем 290л, t-ра +1...+10 град.С, вес 72кг "Бирюса 290"	5	102423,00	--	512115	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
145	Ц0128-921-14	Машина овощерезательная	1	1266,97	9,28	1267	9	1116	9,00	9
		шт		1235,25	4,50	1235	5	90	0,03	--
146	8101-75	Машина овощерезательная, производительность 120кг/ч, вес 20 кг, 380/50, 0,5кВт 590х350х320h Robot couper CL 30	1	72050,00	--	72050	--	--	--	--
		компл.		--	--	--	--	--	--	--
147	5102-135	Шкаф распашной для хлеба, 7 лотков для хлеба 820х560х1800h ШРХ-6-1РН	1	11180,00	--	11180	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
148	Ц0128-60-1	Машина хлеборезная	1	8075,55	918,86	8076	919	6393	43,00	43
		шт		6885,00	218,25	6885	218	90	1,27	1
149	5101-151	Машина для нарезки хлеба, 380В/50Гц, 0,55кВт, произв-ть 300кг/ч, 640х310х605, вес 35кг АХР 300	1	90025,00	--	90025	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
150	5302-106	Стул разрубочный, оснащен держателем для ножей, рабоч.поверхность из полэтилена толщ.80мм 600х600х900h СМА6/6	1	10664,00	--	10664	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
151	Ц0128-911-2	Шкаф холодильный	1	1850,15	38,00	1850	38	1628	12,00	12
		шт		1793,25	15,75	1793	16	90	0,09	--
152	5101-148	Шкаф холодильный однокамерный, объем 650л, t-ный режим -10...-25 град.С, 220В/50Гц, 0,573кВт, вес 125кг 700х715х2050h Desmon IB7A	1	102423,00	--	102423	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
153	Ц0128-922-3	Мясорубка	1	984,01	5,43	984	5	865	7,00	7
		шт		958,50	2,25	959	2	90	0,01	--

154	5101-143	Мясорубка, произ-ть 300кг/ч, 380В/50Гц, 1,9кВт 680х370х441h, вес 47кг МИМ-300	1	32918,00	--	32918	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
155	Ц0128-922-2	Машина для формовки котлет	1	1091,12	7,01	1091	7	964	8,00	8
		шт		1068,75	2,25	1069	2	90	0,01	--
156	5555-466 примен.	Котлетоформовачный механизм, диам.котлеты 100мм, производительность 10-30кг/ч, вес 5кг 190х390х325h Fimar F/10	1	21056,00	--	21056	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
157	Ц0128-911-2	Шкаф холодильный	1	1850,15	38,00	1850	38	1628	12,00	12
		шт		1793,25	15,75	1793	16	90	0,09	--
158	5302-80	Шкаф холодильный двухкамерный повышенной вместимости, охложд.объем 700/700л, t-ра камер А/В -2..+8/-2..+8 град.С, мощ.0,349/0,349кВт, 220/50 1440х800х2090h, вес 215кг G2M14	1	143947,00	--	143947	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
159	1825-78	Контейнер для пищевых отходов, передвижной, пластик 550х550х600h	2	9360,00	--	18720	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
160	Ц0128-929-1	Машина посудомоечная	1	4394,41	72,16	4394	72	3874	27,00	27
		шт		4275,00	29,25	4275	29	90	0,17	--
161	5101-142	Машина посудомоечная купольная периодического действия, производ-сть 720тар/час, продолжительность цикла 80/120с, ед.загрузки 18 тарелок, расход воды 800л/час, 380В/50Гц, 16,3кВт, вес 150 кг 1850х900х1500h, х.г.в.к. МПУ-700	1	261910,00	--	261910	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
162	5102-78	Стеллаж кухонный для сушки посуды, количество ячеек в сушке 176шт., нагрузка на стеллаж 110/240кг 1200х400х1700h СКС-12/4	1	7525,00	--	7525	--	--	--	--

		шт.		--	--	--	--	--	--	--
163	Ц0128-911-1	Прилавок охлаждаемый	1	1837,04	27,14	1837	27	1622	12,00	12
		шт		1791,00	11,25	1791	11	90	0,07	--
164	3201-86	Прилавок охлаждаемый, охлаждаемый объем 0,46м3, t-ый режим 0...+10 град.С, 220В/50Гц, 1,2кВт, вес 158кг 1100х700х1600h 2ПВ-11/7Н	1	45641,00	--	45641	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
165	Ц0128-928-6	Мармит для первых блюд	1	1293,95	7,01	1294	7	1140	8,00	8
		шт		1264,50	2,25	1265	2	90	0,01	--
166	1207-47	Мармит для первых блюд, число конфорок 2шт., диам.конфорок 220мм, 380В/50Гц, 4кВт, вес 75кг 1060х700х870h МЭП2-10/7Н	1	42600,00	--	42600	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
167	Ц0128-928-6	Мармит для вторых блюд	1	1293,95	7,01	1294	7	1140	8,00	8
		шт		1264,50	2,25	1265	2	90	0,01	--
168	1207-47	Мармит для вторых блюд, объем заливаемой воды в ванну 8л, t-ра 80 град.С, 320В/50Гц, 3кВт, вес 75кг 1060х700х870h 2МЭВ-10/7Н	1	42600,00	--	42600	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
169	Ц0128-911-1	Прилавок нейтральный	1	1837,04	27,14	1837	27	1622	12,00	12
		шт		1791,00	11,25	1791	11	90	0,07	--
170	3201-94	Прилавок нейтральный, число розеток 1, 220В/50Гц, 3кВт, вес 58кг 1060х700х870h 2ПН-11/7	1	18920,00	--	18920	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
171	Ц0128-928-3	Прилавок-касса	1	1232,49	--	1232	--	1098	8,00	8
		шт		1219,50	--	1220	--	90	--	--
172	3201-94	Кассовый прилавок 220В/50Гц, вес 47 кг 1200х700х870h 2ККП-12/7Н	1	18920,00	--	18920	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

173	Ц0128-932-1	Местный вентиляционный отсос	3	459,49	7,01	1378	21	1215	3,00	9
		шт		447,75	2,25	1343	7	90	0,01	--
174	5560-20	Местный вентиляционный отсос, кол-во фильтров 8шт., сливной лоток 2шт., решетка вентиляционная с жалюзи 2шт., заслонка 2шт., шуруп диам.6-6шт., дюбель диам.8-6шт., планка крепежная 1шт., кронштейн 2шт., крюк 2шт., цепь 1,5м 2шт., регулировочное устройство 2шт., вес 51кг 1600х800х655 МВО-1600	3	58053,00	--	174159	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
175	5302-102	Стол обеденный четырехместный деревянный в комплекте с четырьмя стульями, габстола 1200х600х730h, габ.стула 450х380х782h	32	15910,00	--	509120	--	--	--	--
		компл.		--	--	--	--	--	--	--
176	Ц0128-924-2	Котел пищеварочный электрический	1	3421,10	29,62	3421	30	3025	24,00	24
		шт		3352,50	9,00	3353	9	90	0,05	--
177	5302-72	Электрокотел пищеварочный, оснащен манометром, показывающим давление в водяной рубашке, предохранительным клапаном, срабатывающим при давлении в водяной рубашке, V-100л /15,0 кВт, 3Ф; 380/220В/, 940х920х1085h, вес 166 КПЭ-100	1	147437,00	--	147437	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
178	5102-22	Стеллаж универсальный 600х350х1750h	1	11288,00	--	11288	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
179	Ц0128-927-5	Сковорода электрическая	1	1397,41	28,73	1397	29	1229	11,00	11
		шт		1354,50	11,25	1355	11	90	0,07	--
180	8101-83	Сковорода электрическая с опрокидывающейся чашей, V-70л, 380В/50Гц, 3ф, 12кВт 840х905х925h, вес 138 ЭСК-90-0,47-70	1	69372,00	--	69372	--	--	--	--
		компл.		--	--	--	--	--	--	--

181	Ц0128-927-8	Шкаф жарочный электрический	1	1415,66	14,02	1416	14	1225	8,00	8
		шт		1356,75	4,50	1357	4	90	0,03	--
182	5101-147	Шкаф жарочный, противни 530х470х30h, t-ра 270 град.С, 380В/50Гц, 3ф, 9,2кВт, 2 жарочные камеры 840х897х1475h ШЖЭ-2	1	129080,00	--	129080	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
183	Ц0128-927-12	Плита электрическая	2	1387,22	16,29	2774	33	2454	8,00	16
		шт		1356,75	6,75	2714	13	90	0,04	--
184	8101-76	Плита электрическая четырехконфорочная без жарочного шкафа, max t-ра конфорок 400 град.С, 380В, 12кВт 950х845х850h ПЭ-0,48Н	2	82151,00	--	164302	--	--	--	--
		компл.		--	--	--	--	--	--	--
185	Ц0128-923-1	Кипятильник	1	1140,24	--	1140	--	1015	8,00	8
		шт		1127,25	--	1127	--	90	--	--
186	3201-153	Кипятильник электрический непрерывного действия, корпус и рабочая часть из нерж.стали, подвод воды осуществляется сбоку, кран для отбора кипятка расположен вверху, фильтр для очистки поступающей воды, питание 3Ф, 380В, 10кВт, 100л/ч, резьба штуцера подсоединения к водопроводной сети 4 дюйма250х250х360h, вес 6,5кг КНЭ-25-01	1	29948,00	--	29948	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
187	Ц0128-721-1 примен.	Печь микроволновая	2	3401,91	464,20	6804	928	5273	17,00	34
		шт		2812,50	117,00	5625	234	90	0,68	1
188	3201-70 примен.	Печь микроволновая V-30л, 0,9кВт, 220В 508х330х300h	2	19351,00	--	38702	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

189	Ц0128-912-2	Камера холодильная	2	2129,80	54,29	4260	109	3738	18,00	36
		шт		2054,25	22,50	4109	45	90	0,13	--
190	5101-136	Камера холодильная сборно-разборная, 1660х1660х2200h, внутренний объем 4,59, толщ.стенки 80мм	2	182820,00	--	365640	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
191	Ц0128-912-2 примен.	Моноблок	2	2129,80	54,29	4260	109	3738	18,00	36
		шт		2054,25	22,50	4109	45	90	0,13	--
192	5101-150 примен.	Моноблок ММ 109SF, t-ра +6...-2град.С, 1,4кВт, 1ф, 220В	1	139240,00	--	139240	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
193	5101-150 примен.	Моноблок МВ 211SF, t-ра -15...-20град.С, 1,4кВт, 1ф, 220В	1	139240,00	--	139240	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
194	5102-112	Тележка внутрикорпусная универсальная дляперевозки различных грузов 1120х650х900h, вес 12кгТВК-1	1	1200,00	--	1200	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
195	Ц0128-911-2	Шкаф холодильный	1	1850,15	38,00	1850	38	1628	12,00	12
		шт		1793,25	15,75	1793	16	90	0,09	--
196	1912-18	Шкаф холодильный, автоматическое размораживание, полки регулируются по высоте, t-ый режим 0..+6, 220В/50Гц, 0,62кВт, глухая дверь, объем 1400л1420х854х2028h, вес 230кг ШХ-14	1	135350,00	--	135350	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
197	Ц0128-932-1	Местный вентиляционный отсос	3	459,49	7,01	1378	21	1215	3,00	9

		шт		447,75	2,25	1343	7	90	0,01	--
198	5560-20	Местный вентиляционный отсос, кол-во фильтров 6шт., сливной лоток 2шт., решетка вентиляционная с жалюзи 2шт., заслонка 2шт., шуруп диам.6-6шт., дюбель диам.8-6шт., планка крепежная 1шт., кронштейн 2шт., крюк 2шт., цепь 1,5м 2шт., регулировочное устройство 2шт. 1200х800х655 МВО-1200	3	58053,00	--	174159	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
199	Е0121-30-1	Установка рукосушителей	1	130,89	--	131	--	136	0,77	1
		шт		125,55	--	126	--	108	--	--
200	5302-86	Рукосушитель "Универсал-Ра", поток воздуха30л/сек, постоянное подключение к сети шнур 1,3м свилкой, 1700Вт, автоматическое включение h270х220хгл.150	1	3268,00	--	3268	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
201	5102-78	Стеллаж кухонный 1000х600х1850 СК-10/6Н	1	7525,00	--	7525	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		МЕДИЦИНСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ								
202	5101-21	Кушетка смотровая 1800х900х400	2	6480,00	--	12960	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
203	Ц0134-72-1	Облучатель бактерицидный, настенный	2	1599,47	--	3199	--	2847	10,00	20
		компл		1581,75	--	3164	--	90	--	--
204	1912-9	Облучатель бактерицидный настенный, Э1ф, 220В, 0,2кВт ОБН-2х30/01/	2	10340,00	--	20680	--	--	--	--
		компл.		--	--	--	--	--	--	--
205	5302-64	Шкаф медицинский одностворчатый со стеклом	3	4730,00	--	14190	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

206	Ц0134-41-1	Осветитель таблиц	1	2611,13	--	2611	--	2329	15,00	15
		компл		2587,50	--	2588	--	90	--	--
207	1208-99	Осветитель таблиц Э1ф, 220В, 1,0кВт	1	4480,00	--	4480	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
208	5101-244	Ростомер 530х300х2150h	1	3500,00	--	3500	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
209	1132-6	Ширма двухстворчатая 1300х1864h	1	5000,00	--	5000	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
210	Ц0128-841-7	Холодильник для вакцин и медикаментов	1	3401,85	438,21	3402	438	2614	16,00	16
		шт		2790,00	114,75	2790	115	90	0,67	1
211	5102-91	Холодильник для вакцин и медикаментов 600х607х1950h ХФ-400	1	34000,00	--	34000	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
212	1834-5	Столик медицинский со стеклянной крышкой 710х515х870h	2	18920,00	--	37840	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			5378166	4591			2470
			Тенге			703600	1420			8
	Стоимость оборудования -		Тенге			4666517				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			4666517				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			711649				
	Материалы -		Тенге			3458				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1426424				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			6092941				
РАЗДЕЛ 6. БЛОКИ 6А И 6Б Смета № 2-7-4 ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ										
213	5544-8	Стул 400х400xh-регулируется	1	2258,00	--	2258	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
214	5302-108	Шкаф для одежды 2-х створчатый ШО /ЛДСП/, 400х520х1800, замок ключевой	27	15480,00	--	417960	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

215	5101-41	Стол письменный однотумбовый, 1100х620х750/ЛДСП/	1	10105,00	--	10105	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
216	5102-22	Стеллаж универсальный 1000х400х2000h	4	11288,00	--	45152	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
217	5101-68	Скамья 1200х320х250h	8	7310,00	--	58480	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
218	5101-178	Стеллаж сетчатый /хром/ 610х460х1600h	20	33110,00	--	662200	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
219	5101-68	Скамья гимнастическая 2700х220хh300-330	5	7310,00	--	36550	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
220	5539-11	Щит пластиковый тренировочный с фермой, кольцом и сеткой, применяется в спорт.залах, сборнаяконструкция состоящая из щита, фермы, кронштейна,баскетбольного кольца, габ.щита 1200х750, диам.кольца-490, длина фермы-310	2	72000,00	--	144000	--	--	--	--
		компл.		--	--	--	--	--	--	--
221	5539-10	Стойка волейбольная для зала, расстояние между стойками-11000, h стоек регулируется-2240-2430, закладные детали, растяжки в комплекте	1	6800,00	--	6800	--	--	--	--
		компл.		--	--	--	--	--	--	--
222	5103-В10010	Сетка волейбольная, ширина 1000, длина9500	1	920,00	--	920	--	--	--	--
		пара		--	--	--	--	--	--	--
		ДЕТСКИЙ СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС, ВЫСОТА ОТ 2400мм ДО 3017мм, ВЕС ИЗДЕЛИЯ 25/29,9кг /4 шт./								
223	Спрайс п.308	Турник большой 1200х2400	4	5219,91	--	20880	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

224	5103-B01001	Канат	4	9700,00	--	38800	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
225	Спрайс п.309	Трапеция	4	19574,66	--	78299	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
226	5302-141	Зеркало 600x800h	3	1832,00	--	5496	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ИНВЕНТАРЬ								
227	5101-256	Огнетушитель порошковый ОП-5	26	2540,00	--	66040	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
228	5101-250	Багор	2	380,00	--	760	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
229	5101-249	Бочка для воды	2	2900,00	--	5800	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
230	5101-255	Ножницы для резки	1	280,00	--	280	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
231	5101-257	Топор	2	420,00	--	840	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
232	5101-251	Ведро пожарное	4	340,00	--	1360	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
233	5101-258	Фонарь электрический (аккумуляторный)	7	1540,00	--	10780	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
234	5101-252	Лестница-палка	1	3460,00	--	3460	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

235	5101-229	Лом	2	200,00	--	400	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
236	5101-254	Лопата железная	2	288,00	--	576	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ6	Тенге			1618195	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость оборудования -		Тенге			1618195				
	Транспортные расходы -		Тенге			2975				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			1621171				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			1621171				
РАЗДЕЛ 7. НАРУЖНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Смета № 6-1 ВОДОСНАБЖЕНИЕ В1, В2 ,НВК										
		КОЛОДЦЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ ВК, ПГ ДИАМ.1500, 2000 мм /11 шт./								
237	Е0113-16-6	Покрытие м/конструкций стремянки грунтовкой ГФ-021	4,697	21,80	0,05	102	--	25	0,03	--
		м2		5,81	0,02	27	--	90	--	--
238	Е0113-26-6 К=2	Окраска м/конструкций стремянки эмалью ПФ-115 за 2 раза	4,697	40,72	0,04	191	--	35	0,04	--
		м2		8,32	--	39	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			294	--			--
			Тенге			66	--			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			294				
	Материалы -		Тенге			227				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			375				
РАЗДЕЛ 8. БЛАГОУСТРОЙСТВО Смета № 7-1-2 ПОКРЫТИЕ										
		____Покрытие проездов, площадок, тротуаров								
				----ТИП-1						
239	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	3,6778	40097,59	339,59	147471	1249	689	0,58	2
		т		--	140,94	--	518	133	0,58	2

240	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	5254	524,95	15,35	2758069	80657	76866	0,03	177
		м2		5,94	5,06	31209	26585	133	0,02	93
241	Е0127-54-6 К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3+1см	5254	125,55	--	659650	--	140	--	1
		м2		0,02	--	105	--	133	--	--
242	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	1,5762	40097,59	339,59	63202	535	295	0,58	1
		т		--	140,94	--	222	133	0,58	1
243	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	5254	692,03	15,35	3635912	80657	76866	0,03	177
		м2		5,94	5,06	31209	26585	133	0,02	93
				-----ТИП-2						
244	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеситолщиной 3 см	957	572,70	--	548074	--	31502	0,14	138
		м2		24,75	--	23686	--	133	--	--
				-----ТИП-3						
245	Е0127-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	658	100,45	42,08	66093	27689	63211	0,38	251
		м2		57,38	14,85	37756	9771	133	0,07	48
				----ТИП-5						
246	Е0127-81-4	Устройство мембраны в земляном полотне	1680	6,53	2,45	10963	4108	10817	0,03	47
		м2		4,07	0,77	6838	1295	133	--	4
247	Е0111-36-4	Устройство "искусственная трава"	1680	77,06	4,65	129461	7812	152831	0,47	792
		м2		72,23	1,73	121346	2906	123	0,01	14

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			4035894	202706			1585
			Тенге			252148	67884			255
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4035894				
	Материалы -		Тенге			265418				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4716059				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			4716059				
РАЗДЕЛ 9.Техрешение №2.										
		Замена дизельного генератора.								
		ИЗ СМЕТЫ № 4-1 ИСКЛЮЧИТЬ Электроснабжение.Наружные и внутриплощадочные сети (п.6)								
249	прайс п.336 ТОО	Дизель-генераторная подстанция мощностью 292кВт Caterpillar 3406C"	1	-3428267,71	--	-3428268	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		В СМЕТУ ДОБАВИТЬ № 4-1. Электроснабжение.Наружные и внутриплощадочные сети								
250	прайс Shanghai Qianneng Engine Factoru.	Дизельная электростанция мощностью 300 кВт ХК 06-002-00635	1	2210986,76	--	2210987	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			-1217281	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость оборудования -		Тенге			-1217281				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			-1295318				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			-1295318				
РАЗДЕЛ 10.Техрешение №2.										
		НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВКСмета №1-2 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОКЛАДКА ВОДОВОДА В 2 НИТКИ ИЗ ТРУБЫ Ду-110мм ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ 100м								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								

251	Е0101-12-8 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3в траншеях с откосами	54	28,03	26,50	1514	1431	430	0,01	1
		м3		1,54	6,67	83	360	97	0,02	1
252	Е0101-12-11 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта 5 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях с откосами	180	62,87	59,44	11317	10700	3212	0,02	4
		м3		3,43	14,96	618	2694	97	0,05	9
253	Е0101-162-6 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта 5р группы вручную после разработки их механизированным способом в траншеях	54	1711,80	--	92437	--	104454	8,88	480
		м3		1711,80	--	92437	--	113	--	--
254	Е010333-А10-1	Перевозка непригодного грунта автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	442,26	91,92	91,92	40653	40653	8131	--	--
		т		--	18,38	--	8131	100	0,39	171
255	Е0101-20-2	Работа на отвале 3 группы грунтов	234	3,88	3,24	908	759	363	--	1
		м3		0,48	1,12	112	262	97	--	1
256	Е0123-1-1	Устройство подсыпки под трубопроводы из мягкого грунта толщ.100 мм	36	306,20	152,52	11023	5491	9867	1,02	37
		м3		153,68	57,15	5532	2057	130	0,28	10
257	Е0101-27-2	Обратная засыпка траншей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	240	6,48	6,48	1555	1555	490	--	--
		м3		--	2,10	--	505	97	0,01	2

258	Е0101-27-8	Обратная засыпка траншей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	240	3,20	3,20	768	768	242	--	--
		м3		--	1,04	--	249	97	--	1
259	Е0101-166-2	Обратная засыпка вручную траншей в грунтах 2 группы	12	134,10	--	1609	--	1818	0,97	12
		м3		134,10	--	1609	--	113	--	--
260	Е0116-26-2	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 50 мм	1	786,37	36,99	786	37	288	1,22	1
		1счетчик		211,50	13,50	212	14	128	0,07	--
261	С131102-11 примен.	Расходомер Ду-50 ВСХ-50	1	15600,00	--	15600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
262	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	2	411,46	17,71	823	35	620	1,40	3
		шт		231,75	6,75	464	14	130	0,03	--
263	С130902-344 Изм. и доп.вып.19	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, t от -20°С до +70°С, PN 16, DN 100, типа AVK ГОСТ 5762-2002	2	18279,00	--	36558	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
264	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	4	156,43	21,43	626	86	655	0,60	2
		фланец		126,00	--	504	--	130	--	--
265	С130809-36 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	4	552,00	--	2208	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

266	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,209	71644,97	10674,97	14974	2231	14361	270,00	56
		км		48825,00	4032,00	10204	843	130	19,69	4
267	С130806-80 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х6мм	209,836	772,00	--	161993	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
268	Е0122-22-3 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 100 мм	0,209	25659,00	6484,27	5363	1355	3331	54,10	11
		км		9810,00	2450,25	2050	512	130	11,96	2
269	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	0,209	12752,75	--	2665	--	2182	51,50	11
		км		8032,50	--	1679	--	130	--	--
270	Е0122-38-3	Врезка в существующую сеть, из стальных труб диам. 100 мм	4	916,73	180,25	3667	721	2410	2,01	8
		врезка		396,00	67,50	1584	270	130	0,33	1
		ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ ДИАМЕТРОМ 1500ММ-1 ШТ.ВЫСОТА РАБОЧЕЙ ЧАСТИ 1800ММ								
271	Е0101-17-10	Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	3,5	53,93	51,34	189	180	55	0,02	--
		м3		2,36	13,92	8	49	97	0,05	--
272	Е0101-164-4	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,35	791,10	--	277	--	313	4,27	1

		м3		791,10	--	277	--	113	--	--
273	Е01033 3-А10-1	Перевозка непригодного грунта автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	6,93	91,92	91,92	637	637	127	--	--
		т		--	18,38	--	127	100	0,39	3
274	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с проп иткой битумом	4,84	790,75	24,55	3827	119	292	0,26	1
		м2		39,83	9,20	193	45	123	0,04	--
275	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	1,47	9887,94	1879,87	14535	2763	3772	8,86	13
		м3		1435,50	538,43	2110	791	130	2,06	3
276	С14300 1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	1,47	260,00	--	382	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
277	С14300 1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	1,47	605,00	--	889	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
278	С14300 1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,47	183,00	--	269	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
279	С14301 8-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	1,75	36200,00	--	63350	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
280	С14301 8-331 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	2	8886,00	--	17772	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

281	С14301 8-340 Изм. и доп. вып. 20	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	1	2371,00	--	2371	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
282	С13110 4-8	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	1	8060,00	--	8060	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
283	С12021-223	Лестницы стремянки С2	0,01708	173500,00	--	2963	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
284	Е0113-16-6	Покрытие м/конструкций стремянки грунтовкой ГФ-021	0,427	21,80	0,05	9	--	2	0,03	--
		м2		5,81	0,02	2	--	90	--	--
285	Е0113-26-6 К=2	Окраска м/конструкций стремянки эмалью ПФ-115 за 2 раза	0,427	40,72	0,04	17	--	3	0,04	--
		м2		8,32	--	4	--	90	--	--
286	Е0108-47	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	19,2168	245,44	3,82	4717	73	880	0,21	4
		м2		37,35	1,44	718	28	118	0,01	--
287	С13080 6-85	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 152 мм, толщина стенки 4,0 мм	0,8	968,00	--	774	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
288	Е0116-30-2	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. 150 мм	2	2017,57	1,57	4035	3	1008	2,36	5
		1сальник		393,75	--	788	--	128	--	--
289	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	0,53	3591,33	73,75	1903	39	23	0,14	--
		м3		21,38	11,67	11	6	133	0,04	--
290	Е0106-11	Устройство бетонной отмостки, В 12,5	0,35208	15590,17	66,01	5489	23	82	1,35	--

		м3		195,75	24,93	69	9	105	0,12	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			539515	69659			652
			Тенге			121268	16965			209
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			306536				
	Материалы -		Тенге			17865				
	Местные материалы -		Тенге			98784				
		Накладные расходы -	Тенге			158116				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			27879				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			492532				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2963				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2963				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			178				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			3141				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			230015				
	Материалы -		Тенге			3782				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			225194				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			245190				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			740863				
Техрешение №2. Замена а/бетонной отмостки на бетонную .										
РАЗДЕЛ 11. ИЗ СМЕТЫ ИСКЛЮЧИТЬ										
				БЛОК №1А,1Б						
				ОТМОСТКА						
291	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси толщ.150 мм	19,38	-3591,33	-73,75	-69600	-1429	-852	-0,14	-3
		м3		-21,38	-11,67	-414	-226	133	-0,04	-1
292	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий отмостки однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	129,2	-551,13	--	-71207	--	-4253	-0,14	-19
		м2		-24,75	--	-3198	--	133	--	--

293	Е0127-55-2 Изм. и доп. вып. 14 К=2	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к норме 27-55-1 до толщ.4 см	129,2	-175,18	--	-22634	--	-1368	-0,05	-6
		м2		-7,96	--	-1028	--	133	--	--
				БЛОК № 2						
				ОТМОСТКА						
294	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси толщ.150 мм	7,35	-3591,33	-73,75	-26396	-542	-323	-0,14	-1
		м3		-21,38	-11,67	-157	-86	133	-0,04	--
295	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий отмостки однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	49	-551,13	--	-27006	--	-1613	-0,14	-7
		м2		-24,75	--	-1213	--	133	--	--
296	Е0127-55-2 Изм. и доп. вып. 14 К=2	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к норме 27-55-1 до толщ.4 см	49	-175,18	--	-8584	--	-519	-0,05	-2
		м2		-7,96	--	-390	--	133	--	--
				БЛОК № 3А,3Б						
				ОТМОСТКА						
297	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси толщ.150 мм	23,7	-3591,33	-73,75	-85115	-1748	-1042	-0,14	-3
		м3		-21,38	-11,67	-507	-277	133	-0,04	-1
298	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий отмостки однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	158	-551,13	--	-87079	--	-5201	-0,14	-23
		м2		-24,75	--	-3911	--	133	--	--

299	Е0127-55-2 Изм. и доп. вып. 14 К=2	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к норме 27-55-1 до толщ.4 см	158	-175,18	--	-27679	--	-1673	-0,05	-7
		м2		-7,96	--	-1258	--	133	--	--
				БЛОК №4						
				ОТМОСТКА						
300	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси толщ.150 мм	12	-3591,33	-73,75	-43096	-885	-527	-0,14	-2
		м3		-21,38	-11,67	-257	-140	133	-0,04	--
301	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий отмостки однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	80	-551,13	--	-44091	--	-2633	-0,14	-12
		м2		-24,75	--	-1980	--	133	--	--
302	Е0127-55-2 Изм. и доп. вып. 14 К=2	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к норме 27-55-1 до толщ.4 см	80	-175,18	--	-14015	--	-847	-0,05	-4
		м2		-7,96	--	-637	--	133	--	--
				БЛОК №5						
				ОТМОСТКА						
303	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси толщ.150 мм	15,375	-3591,33	-73,75	-55217	-1134	-676	-0,14	-2
		м3		-21,38	-11,67	-329	-179	133	-0,04	-1
304	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий отмостки однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	102,5	-551,13	--	-56491	--	-3374	-0,14	-15
		м2		-24,75	--	-2537	--	133	--	--

305	Е0127-55-2 Изм. и доп. вып. 14 К=2	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к норме 27-55-1 до толщ.4 см	102,5	-175,18	--	-17956	--	-1085	-0,05	-5
		м2		-7,96	--	-816	--	133	--	--
				БЛОК № 6А,6Б						
				ОТМОСТКА						
306	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси толщ.150 мм	10,5	-3591,33	-73,75	-37709	-774	-462	-0,14	-2
		м3		-21,38	-11,67	-224	-123	133	-0,04	--
307	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий отмостки однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	70	-551,13	--	-38579	--	-2304	-0,14	-10
		м2		-24,75	--	-1733	--	133	--	--
308	Е0127-55-2 Изм. и доп. вып. 14 К=2	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к норме 27-55-1 до толщ.4 см	70	-175,18	--	-12263	--	-741	-0,05	-3
		м2		-7,96	--	-557	--	133	--	--
				ЗДАНИЕ КОТЕЛЬНОЙ						
		ОТМОСТКА								
309	Е0111-13-3	Устройство щебеночной подготовки с пропиткой битумом толщ.50 мм	27,42	-790,75	-24,55	-21682	-673	-1654	-0,26	-7
		м2		-39,83	-9,20	-1092	-252	123	-0,04	-1

310	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий отмостки однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	27,42	-601,11	--	-16483	--	-903	-0,14	-4
		м2		-24,75	--	-679	--	133	--	--
311	Е0127-55-2 Изм. и доп. вып. 14	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия исключать к норме 27-55-1 до толщ.2,5 см	27,42	-96,06	--	-2634	--	-145	-0,02	-1
		м2		-3,98	--	-109	--	133	--	--
		ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ								
				ДРЕНАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ ДК1 Д 1000 мм						
		ОТМОСТКА								
312	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных толщ.50 мм	0,265	-5700,50	--	-1511	--	-173	-3,24	-1
		м3		-531,00	--	-141	--	123	--	--
313	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ.50мм	5,3	-790,75	-24,55	-4191	-130	-320	-0,26	-1
		м2		-39,83	-9,20	-211	-49	123	-0,04	--
314	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий отмостки однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см /30 мм/	5,3	-551,13	--	-2921	--	-174	-0,14	-1
		м2		-24,75	--	-131	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			-794137	-7316			-140
			Тенге			-23507	-1331			-5
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-794137				
	Материалы -		Тенге			-30053				
	Местные материалы -		Тенге			-733260				
		Накладные расходы -	Тенге			-32861				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-876617				

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			-876617				
РАЗДЕЛ 12. В СМЕТУ ДОБАВИТЬ										
				БЛОК №1А,1Б						
				ОТМОСТКА						
315	Е0127-56-1	Устройство оснований под отмостку из щебня	129,2	771,17	12,52	99635	1618	7290	0,24	31
		м2		38,03	4,39	4913	567	133	0,02	2
316	Е0127-56-2 К=2	Вычитается позиция: Устройство оснований из известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины исключаисключать до 100мм	129,2	-231,76	--	-29943	--	-285	-0,01	-1
		м2		-1,66	--	-214	--	133	--	--
317	Е0111-15-1	Устройство бетонных покры тий толщиной 30 мм	129,2	584,45	14,76	75511	1907	9212	0,36	47
		м2		52,43	5,54	6774	716	123	0,03	3
318	Е0111-15-2К=10	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изм енения толщины бетонных покрытий (дополнительно 50 мм)	129,2	783,50	6,70	101228	866	3083	0,10	13
		м2		16,90	2,50	2183	323	123	0,01	2
319	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,372096	5239,08	327,33	1949	122	787	11,60	4
		1т		1890,00	123,75	703	46	105	0,60	--
320	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,372096	41200,00	--	15330	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				БЛОК № 2						
				ОТМОСТКА						
321	Е0127-56-1	Устройство оснований под отмостку из щебня	49	771,17	12,52	37787	613	2765	0,24	12
		м2		38,03	4,39	1863	215	133	0,02	1
322	Е0127-56-2 К=2	Вычитается позиция: Устройство основ аний из известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины исключаисключать до 100мм	49	-231,76	--	-11356	--	-108	-0,01	-1
		м2		-1,66	--	-81	--	133	--	--
323	Е0111-15-1	Устройство бетонных покры тий толщиной 30 мм	49	584,45	14,76	28638	723	3494	0,36	18

		м2		52,43	5,54	2569	271	123	0,03	1
324	Е0111-15-2К=10	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изм енения толщины бетонных покрытий (дополнительно 50 мм)	49	783,50	6,70	38392	328	1169	0,10	5
		м2		16,90	2,50	828	122	123	0,01	1
325	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,14112	5239,08	327,33	739	46	298	11,60	2
		1т		1890,00	123,75	267	17	105	0,60	--
326	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,14112	41200,00	--	5814	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				БЛОК № 3А,3Б						
				ОТМОСТКА						
327	Е0127-56-1	Устройство оснований под отмостку из щебня	158	771,17	12,52	121845	1978	8915	0,24	38
		м2		38,03	4,39	6009	694	133	0,02	3
328	Е0127-56-2 К=2	Вычитается позиция: Устройство основ аний из известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины исключаисключать до 100мм	158	-231,76	--	-36618	--	-349	-0,01	-2
		м2		-1,66	--	-262	--	133	--	--
329	Е0111-15-1	Устройство бетонных покры тий толщиной 30 мм	158	584,45	14,76	92343	2332	11266	0,36	57
		м2		52,43	5,54	8284	875	123	0,03	4
330	Е0111-15-2К=10	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изм енения толщины бетонных покрытий (дополнительно 50 мм)	158	783,50	6,70	123793	1059	3770	0,10	16
		м2		16,90	2,50	2670	395	123	0,01	2
331	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,45504	5239,08	327,33	2384	149	962	11,60	5
		1т		1890,00	123,75	860	56	105	0,60	--
332	С12041-90 Изм.	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,45504	41200,00	--	18748	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				БЛОК № 4						

				ОТМОСТКА							
333	Е0127-56-1	Устройство оснований под отмостку из щебня	80	771,17	12,52	61694	1002	4514	0,24	19
		м2		38,03	4,39	3042	351	133	0,02	1
334	Е0127-56-2 К=2	Вычитается позиция: Устройство основ аний из известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины исключаисключать до 100мм	80	-231,76	--	-18541	--	-177	-0,01	-1
		м2		-1,66	--	-133	--	133	--	--
335	Е0111-15-1	Устройство бетонных покры тий толщиной 30 мм	80	584,45	14,76	46756	1181	5704	0,36	29
		м2		52,43	5,54	4194	443	123	0,03	2
336	Е0111-15-2К=10	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изм енения толщины бетонных покрытий (дополнительно 50 мм)	80	783,50	6,70	62680	536	1909	0,10	8
		м2		16,90	2,50	1352	200	123	0,01	1
337	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,2304	5239,08	327,33	1207	75	487	11,60	3
		1т		1890,00	123,75	435	29	105	0,60	--
338	С12041-90 Изм	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,2304	41200,00	--	9492	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				БЛОК № 5						
				ОТМОСТКА						
339	Е0127-56-1	Устройство оснований под отмостку из щебня	102,5	771,17	12,52	79045	1283	5783	0,24	25
		м2		38,03	4,39	3898	450	133	0,02	2
340	Е0127-56-2 К=2	Вычитается позиция: Устройство основ аний из известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины исключаисключать до 100мм	102,5	-231,76	--	-23755	--	-226	-0,01	-1
		м2		-1,66	--	-170	--	133	--	--
341	Е0111-15-1	Устройство бетонных покры тий толщиной 30 мм	102,5	584,45	14,76	59906	1513	7309	0,36	37
		м2		52,43	5,54	5374	568	123	0,03	3

342	Е0111-15-2К=10	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изм енения толщины бетонных покрытий (дополнительно 50 мм)	102,5	783,50	6,70	80309	687	2446	0,10	11
		м2		16,90	2,50	1732	256	123	0,01	1
343	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,2952	5239,08	327,33	1547	97	624	11,60	3
		1т		1890,00	123,75	558	37	105	0,60	--
344	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,2952	41200,00	--	12162	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				БЛОК № 6						
				ОТМОСТКА						
345	Е0127-56-1	Устройство оснований под отмостку из щебня	70	771,17	12,52	53982	876	3949	0,24	17
		м2		38,03	4,39	2662	307	133	0,02	1
346	Е0127-56-2 К=2	Вычитается позиция: Устройство основ аний из известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины исключаисключать до 100мм	70	-231,76	--	-16223	--	-155	-0,01	-1
		м2		-1,66	--	-116	--	133	--	--
347	Е0111-15-1	Устройство бетонных покры тий толщиной 30 мм	70	584,45	14,76	40912	1033	4991	0,36	25
		м2		52,43	5,54	3670	388	123	0,03	2
348	Е0111-15-2К=10	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изм енения толщины бетонных покрытий (дополнительно 50 мм)	70	783,50	6,70	54845	469	1670	0,10	7
		м2		16,90	2,50	1183	175	123	0,01	1
349	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,2016	5239,08	327,33	1056	66	426	11,60	2
		1т		1890,00	123,75	381	25	105	0,60	--
350	С12041-90 Изм.	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,2016	41200,00	--	8306	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				ЗДАНИЕ КОТЕЛЬНОЙ						
				ОТМОСТКА						

351	Е0127-56-1	Устройство оснований под отмостку из щебня	27,42	771,17	12,52	21145	343	1547	0,24	7
		м2		38,03	4,39	1043	120	133	0,02	--
352	Е0127-56-2 К=2	Вычитается позиция: Устройство основ аний из известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины исключаисключать до 100мм	27,42	-231,76	--	-6355	--	-61	-0,01	--
		м2		-1,66	--	-46	--	133	--	--
353	Е0111-15-1	Устройство бетонных покры тий толщиной 30 мм	27,42	584,45	14,76	16026	405	1955	0,36	10
		м2		52,43	5,54	1438	152	123	0,03	1
354	Е0111-15-2К=10	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изм енения толщины бетонных покрытий (дополнительно 50 мм)	27,42	783,50	6,70	21484	184	654	0,10	3
		м2		16,90	2,50	463	69	123	0,01	--
		ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ								
				ДРЕНАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ ДК1 Д 1000 мм						
		ОТМОСТКА								
355	Е0127-56-1	Устройство оснований под отмостку из щебня	0,265	771,17	12,52	204	3	15	0,24	--
		м2		38,03	4,39	10	1	133	0,02	--
356	Е0127-56-2 К=2	Вычитается позиция: Устройство основ аний из известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины исключаисключать до 100мм	0,265	-231,76	--	-61	--	-1	-0,01	--
		м2		-1,66	--	--	--	133	--	--
357	Е0111-15-1	Устройство бетонных покры тий толщиной 30 мм	0,265	584,45	14,76	155	4	19	0,36	--
		м2		52,43	5,54	14	1	123	0,03	--
358	Е0111-15-2К=10	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изм енения толщины бетонных покрытий (дополнительно 50 мм)	0,265	783,50	6,70	208	2	6	0,10	--
		м2		16,90	2,50	4	1	123	0,01	--

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			1254406	21499			449
			Тенге			68356	7873			36
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1254406				
	Материалы -		Тенге			5764				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			69853				
	Местные материалы -		Тенге			1088933				
		Накладные расходы -	Тенге			95660				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			81004				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1431070				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			1431070				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			38353540	304665			39703
			Тенге			12342886	96790			526
	Стоимость оборудования -		Тенге			22588331				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			22588331				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			11951119				
	Материалы -		Тенге			8450				
	Всего заработная плата -		Тенге				11929954			
		Накладные расходы -	Тенге			10736605				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1361263				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			24048988				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4802994				
	Материалы -		Тенге			259221				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			69853				
	Местные материалы -		Тенге			7753078				
		Накладные расходы -	Тенге			634193				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			326231				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5763418				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2963				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2963				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			178				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			3141				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			230015				
	Материалы -		Тенге			3782				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			225194				
		Накладные расходы -	Тенге			1296				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13879				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			245190				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			51352518				

		ИТОГО ПО СМЕТЕ без оборудования	Тенге	55575733 -22588331		28764187				
		Временные здания и сооружения 1,8%	Тенге			517 755,37				
		Итого	Тенге			29 281 942,66				
		Зимнее удорожание 0,525%	Тенге			153 730,20				
		Выслуга лет 1%	Тенге			292 819,43				
		Доп.отпуска 0,4%	Тенге			117 127,77				
		ИТОГО СМР в ценах 2001г	Тенге			29 845 620,05				
		ИТОГО СМР в ценах 2001г с оборудованием	Тенге			52 433 951,05				
		Итого в текущих ценах	Тенге			121 963 487,12				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			2 439 269,74				
		Итого с налогами в текущих ценах	Тенге			124 402 756,86				
		НДС 12%	Тенге			14 928 330,82				
		ВСЕГО С НДС:	Тенге			139 331 087,68				
		Удержано согласно договора 5%	Тенге			6 966 554,38				
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ:	Тенге			132 364 533,30				

Принял:

ГУ "Управление строительства Мангистауской области"

Руководитель:

Хамиев А.Т.

Технадзор:

ТОО"АСКО СЕРВИС ШЕТПЕ"

Жайлаубаев А.К.

Сдал:

ТОО "Альянс LTD"

Директор:

Керелбаев А.С.

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

ЗАКАЗЧИК

Государственное учреждение"Управление строительства Мангистауской области"

Мангистауская область,Актау Г.А.,г Актау,14, 1

БИН 060140002743

БИК KKMFKZ2A

ИИК KZ20070102KSN4301000

РГУ"КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Тел:87292319089

ПОДРЯДЧИК

Товарищество с ограниченной ответственностью "Альянс LTD"

Мангистауская область,Актау Г.А., г. Актау, Микрорайон 28, 48/1

БИН/ИИН/ИНН/ УНП 980740001739

БИК SABRKZKA

ИИК KZ49914082203KZ0167G

ДБ АО «Сбербанк»

Тел:8(729)2400309