Форма №2в

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Казталовского района Западно-Казахстанской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Нұр Құрылыс-болашақ"

Наименование строительства и его адрес: Строительство 12- квартирных 2-х этажных 2- жилых домов с.Казталовка Казталовского района ЗКО» (без наружных инженерных сетей)

Основание: Договор №35 от 16.06.2020 г.

А К Т №4 от 28.10.2020г.
приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2020 г.

N п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость НР и СП тенге
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	материалы		
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Жилой дом №1											
РАЗДЕЛ 4. Стены											
31	1108-0201-1003 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	80,0	25680,49	1905,09	2054439,23	152407,20	1478655,23	420772,18	2673228,32
					5292,21	363,33	423376,80	29066,40		198016,91	
32	1126-0201-0501 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция	м3 изоляции	36,345	21254,20	867,46	772483,90	31527,83		573466,70	1453626,65
					20386,74	374,34	740956,07	13605,39		107676,05	
33	2111-0103-0102 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 16 кг/м3 до 25 кг/м3 ГОСТ 10499-95		36,345	8425		306206,63		306206,63		330703,16
										24496,53	
34	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	60,0	23058,14	2309,20	1383488,56	138552	1014986,56	238427,82	1751669,69
					3832,50	440,40	229950	26424		129753,31	
35	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м2 перегородок (за вычетом проемов)	180	3465,38	237,27	623769	42708,7	380466,58	194127,27	883328,01
					1114,41	45,25	200593,80	8145,20		65431,70	
36	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м/кладка перегородок в сан.узлах	м2 перегородок (за вычетом проемов)	60	4282,78	237,27	256966,97	14236,22	175866,15	64709,09	347410,14
					1114,41	45,25	66864,60	2715,07		25734,08	
37	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Кладка вент.шахт	м3 кладки	8,5	29335,59	2309,20	249352,52	19628,2	394296,14	33777,27	305780,17
					3832,50	440,40	32576,25	3743,4		22650,38	
38	1108-0201-1031 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены.наружные из лицевого кирпича толщиной 250 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м. Кладка ограждения балконов	м3 кладки	1,9	39148,79	2251,47	74382,70	4277,79	112025,7	15200,03	96749,35
					8172,78	429,39	15528,28	815,84		7166,62	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				5721089,54	403337,90	3862502,99	1540480,37	7842495,49
							1709845,80	84515,29		580925,59	
Жилой дом №2											
РАЗДЕЛ 5. Перекрытие											
Плиты перекрытия на отм. -0,300											

43	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	42,0	5930,56	1246,43	249083,45	52350,14	75628,82	154918,62	436322,24
					2883,44	242,44	121104,48	10182,49		32320,17	
44	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,04132	433016,22	11385,62	17892,23	470,45	9090,84	9887,95	30002,59
					201620,00	1178,07	8330,94	48,68		2222,41	
45	2104-0108 -9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	396,44	6682,00		2649012,08		2649012,08		2860933
										211920,97	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге								3327257,83
ИТОГО ПО СМЕТЕ			Тенге								11169753,32
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 0,9%			Тенге								100527,78
ИТОГО С ВРЕМЕННЫМИ ЗДАНИЯМИ И СООРУЖЕНИЯМИ			Тенге								11270281,10
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,7. 0,9. 1,05%			Тенге								181057,07
ИТОГО УДОРОЖАНИЕМ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ			Тенге								11451338,17
Непредвиденные работы и затраты-2%			Тенге								229026,76
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ			Тенге								11680364,93
Поправочный коэффициент договорной суммы											0,99
Итого с поправочным коэффициентом договорной суммы			Тенге								11 563 561,31
НДС, 12 %			Тенге								1 387 627,36
ВСЕГО стоимость выполненных работ с НДС			Тенге								12 951 188,67
удержано аванс 30% за октябрь 2020 года			Тенге								3 885 356,60
удержано 5% за октябрь 2020 года			Тенге								647 559,43
ИТОГО К ОПЛАТЕ:			Тенге								8 418 272,64

Принял:

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Казталовского района
Руководитель

_____ Утебаев А.Т.

Технадзор: ТОО "Жана Консалтинг ЛТД"

_____ Туйгужин Е.Е.

Сдал:

ТОО "Нур Курылыс-болашак"
Директор

_____ Амалбай Е.К.